

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابى
لازدواج طريق نجع حمادى /سوهاج الزراعى الشرقى بداية من قناطر نجع حمادى حتى كوبرى
جرجا العلوى بطول ٤٥ كم من الكم ٣٢ حتى الكم ٣٦ بطول ٤ كم
تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥ / ٧ / ١٢

رئيس الادارة المركزية
C. CO
٧/١٣
رومانى ارميا



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الملاحة المائية لادارة الطرق والكباري / سوهاج / الزراعى الشرفى ببرايم مرصنا
بموجبات من كوبرى في الطريق بطول ٢٤ كم من ٢٦ بطول ٢٤ كم

عن شهر يوليو ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٦٨٢ ٢٢٩ / -	جملة الاعمال - ٩٨٤ ١١٢ / -	تأمين ٥%
—	السابق صرفه ١٧٠ ٧٧٢ ٤٧٢	دمغات
—	٧٧٩ ١٢٩٠	خصم معمل المنطقة
١٩ ٦٨٢ ٢٢٩ / -	المستحق صرفه	
١ ٤٦٤ ٦٧٧ / -	جملة الاستقطاعات	
١٨ ٢١٧ ٥٦١ / -	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المهندس / رئيس الإدارة المركزية / وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح


عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ١٧٠

رئيس الادارة المركزية

رومانى ارميا

مهندس /

رقم	بيانات الفواتير		
الختم ذو التاريخ	فرش	جنية	تاريخ
	٤٠	١٨٢١٧٥٦٠	١٨٢١٧٥٦٠
رئيس القسم			
			

تَقْيِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط.

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات			
فرد	جنية	قسم	فرع	أصل	بند
	٥٦١	١٨٢١٧			
	٥٦١	لإيجالي الأصل			
		مليم	جنية		
				بيانات الاستقطاعات	
				إضافي	عمدة توظيف
				قرش جنية	قرش
					رسم الدمغة
	٥٦١	إضافي القيمة المطلوب صرفها			

فصل الثامن عشر في معرفة ما يتصل به من
وفاة من كان له من المال

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة

(٢) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

بخاری

(او) بان المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____ سنة

شك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ————— إضفاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحيب

(٤) قَيْدٌ أَوْ

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

(۶) استقامت

شريك / إنن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في _____ سنة

تقرير رقم (١٧٠) بتاريخ ٥/١٥/ ٢٠٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ دار السلام / كوبرى جرجا
تنفيذ/ شركة ابناء ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة ابناء ابو خروف للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧	اختبار صلاحية عينات اترية ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٦٨٣٥	قيمة اجراء التجارب
٩٥٦.٩	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٧٧٩١.٩	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٥/٥/٢٠٢٥

فنى المعمل،،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/


(عماد حسين)



تقرير رقم (١٧٠) بتاريخ ٥/١٥/ ٢٠٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ دار السلام / كوبرى جرجا
تنفيذ/ شركة ابناء ابو خروف للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٦٠٧	٦٠٦	٦٠٥	أرقام العينات	
	أثر به ردم			الطبقة المختبرة	
	٢.٣٠٠ كم	١.١٢٠ كم	٠.٨٠ كم	الموقع الكيلو مترى	
—	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٢.٥"	النسبة المئوية للمار من المناخل
—	٩٦.٩	٩٤.٧	٩٦.١٤	٢"	
—	٨٥.٢	٨٧.٢	٩٠.٣	١.٥"	
—	٧٢.٣	٧٥.٣	٨١.٥	١"	
—	٦٦	٦٨.٨	٧٥.٦	٤/٣"	
—	٥٥	٥٧.٢٤	٦٥	٨/٣"	
—	٥٠.٥	٥٠.٥	٥١	رقم ٤	
—	٤١.٢	٤٠.٨	٤١.٦	رقم ١٠	
—	٣٠.٢	٣٣	٣٤.٣	رقم ٤٠	
—	٨.٨	٩	٨.٢	رقم ٢٠٠	
—	%٥.٥	%٥	%٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
—	٢.٢٣	٢.٢٤	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	صفر	الانكسار	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ١٠%	%٦٤	%٦٦	%٧٠	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	صفر	حد السيولة	مجال اللدونة
صفر - ٨	عديمه	عديمه	عديمه		
—				التصنيف	



تحريرا فى: ٢٠٢٥/٥/٢٥
فنى المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي /سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر
نجع حمادي حتى كوبري جرجا بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ الى كم ٣٦ بطول ٤ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلانية :-

- لا يوجد حملات على المشروع طبقا للعقد.
- لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥ م

١٣ / ٧ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

روماني ارميا



محضر استلام موقع

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي
بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من كم 32 إلي الكم
36 بطول 4 كم عقد 2025/2024/987

تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الاحد الموافق 2025 / 6 / 22 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي | مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2 - السيد المهندس / أحمد عبدالباسط | مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي | ممثّل الشركة المنفّذة . |

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ
المحضر بداية استلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي	
2 - السيد المهندس / أحمد عبدالباسط	
3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي	

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
روماني الزميا

إدارة المشروع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلي الكم ٣٦ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧)

رقم البند وبيانه: (١)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة			٣٠٠٠٠	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	٢م
	من	إلى		
أعمال التطهير	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الهيئة
التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى


أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلى الكم ٣٦ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧)

رقم البند وبيانه: (٢)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

٣٥٧٧٠			الكمية بالقياسة		بيان الأعمال بالمقاييس
الاجمالى م٣	٣م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		
			الى	من	
٣٥٧٧٠	٣٥٧٧٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٢٠٠٠	أعمال الردم
الاجمالى					
٣٥٧٧٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٣٥٧٧٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٣٥٧٧٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				



مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /


بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلى الكم ٣٦ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧)

رقم البند وبيانه: (٣)
بالمتر المكعب أعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية ف يجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

			الكمية بالمقايضة		بيان الأعمال بالمقايضة
الاجمالى م٣	م٣	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		
			الى	من	
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٢٠٠٠	أعمال الحفر
الاجمالى					
٢٥٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٢٥٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٢٥٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
مهندس الهيئة			مهندس الشركة المنفذه		
التوقيع /			التوقيع /		



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلى الكم ٣٦ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧)

رقم البند وبيانه:(2- أ)			قيمة المادة المحجربة		
تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال					
الكمية بالمقايضة			٣٥٧٧.		
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	٣م	الاجمالى ٣م
	من	الى			
قيمة المادة المحجربة	٣٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠	٣٥٧٧.	٣٥٧٧.
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٣٥٧٧.		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			.		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٣٥٧٧.		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٣٥٧٧.		
مهندس الشركة المنفذه			مهندس الهيئة		

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع

مهندس الهيئة

التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٢ إلي الكم ٣٦ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٧)

رقم البند وبيانه: (٧)	بالمتر المكعب أعمال إزالة و تكسير المسطحات المنهارة بالرصف الحالي
-----------------------	---

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة			٨٨٠٠	
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	٣م
	من	إلى		
أعمال إزالة و تكسير	٣٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠	٨٨٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
مهندس الشركة المنفذه			مهندس الهيئة	
التوقيع /			التوقيع /	



التوقيع /