

## السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم ( ١ ) لمشروع اعمال الجسر الترابى  
لازدواج طريق نجع حمادى /سوهاج الزراعى الشرقى بداية من قناطر نجع حمادى حتى كوبرى  
جرجا العلوى بطول ٤٥ كم من الكم ١٠ حتى الكم ١٣.٥ بطول ٣.٥ كم  
تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ١٤ / ٧ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
رومانى ارميا  
٧١٣  
٢٠٢٥



المرفقات :

عدد ( )



رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير

| رقم   | تاريخ | جنية | قرش |
|-------|-------|------|-----|
| ١٨٢٢٧ | ٩٧    | ١    |     |

مصلحة البنك العامة للطرق والكبار

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة الميراث الدرعيا لمان

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

كشف المراجعة

رئيس القسم

الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

| نوع الخصم | جنية | قرش |
|-----------|------|-----|
| قسم       | ٩٧   | ١   |
| فرع       | ٩٧   | ١   |
| فصل       | ٩٧   | ١   |
| بند       | ٩٧   | ١   |

بيانات الاستقطاعات

عادي إضافي

قرش جنية قرش جنية

رسم الدمغة

المكافئ القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

علامة

سنة

في

إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

بتاريخ

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سجب

شيك / إذن صرف رقم

إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل

الشيكات / الحوالات تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف

الشيكات / الحوالات رقم

إمضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

تقرير رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعملية / دار السلام / كوبرى جرجا  
تنفيذ/ شركة احمد ابو خروف

## السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

| أرقام العينات | بيان العينات                       |
|---------------|------------------------------------|
| ٦٢٦-٦٢٥-٦٢٤   | اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه رابطته |

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

|      |                          |
|------|--------------------------|
| ٢٥٠٠ | قيمة اجراء التجارب       |
| ٣٥٠  | ١٤% ضريبة القيمة المضافة |
| ٢٨٥٠ | المبلغ الاجمالى          |

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٢

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

م/



(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليّة/دار السلام / كوبرى جرجا  
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابوخروف للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

| أرقام العينات                   | ٦٢٤        | ٦٢٥   | ٦٢٦   | حدود السماح | حدود المواصفات |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-------------|----------------|
| الطبقة المختبرة                 | طبقة رابطه |       |       |             |                |
| الموقع الكيلو متري              | ٣٨ كم      | ٣٩ كم | ٤٠ كم |             |                |
| النسبة المئوية للمار من المناخل | ١٠٠        | ١٠٠   | ١٠٠   | ١٠٠-٧٥      | ١٠٠-٩٠.٨       |
| "٤/٣"                           | ٦٥         | ٦٦    | ٦٤.٢  | ٧٠-٤٥       | ٧٠-٦١.٩٥       |
| رقم ٤                           | ٤٠         | ٣٥.٥  | ٣٩.٨  | ٥٠-٣٠       | ٤٧.٥-٣٩.٥      |
| رقم ٨                           | ٣١         | ٣٢    | ٣٠.٢  | ٣٥-٢٠       | ٣٤.٥-٢٨.٥      |
| رقم ٣٠                          | ١٧         | ١٨    | ١٧.٥  | ٢٠-٥        | ١٣.٥-٧.٥       |
| رقم ٥٠                          | ٨.٢        | ٧     | ٧     | ١٢-٣        | ٨.٢٥-٣         |
| رقم ١٠٠                         | ٤          | ٣.٥   | ٣     | ٨-٢         | ٤.٨-٢          |
| رقم ٢٠٠                         | ١.٢        | ١.٤   | ١.٣   | ٤-صفر       | ١.٧-٠          |
| نسبة الإسفلت                    | %٤.٥٤      | %٤.٧  | %٤.٦٢ | %٠.٢٥±%٤.٥  |                |
| نسبة الطبيعي                    | %٢.٤       | %٢.٤  | %٢.٥  |             |                |

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعملية / دار السلام / كوبرى جرجا  
تنفيذ/ شركة احمد ابو خروف

## السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتي:-

| أرقام العينات | بيان العينات                  |
|---------------|-------------------------------|
| ٦١٨           | اختبار صلاحية عينة اساس تكسير |

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| ٢٨٦٠   | قيمة اجراء التجارب       |
| ٤٠٠.٤  | ١٤% ضريبة القيمة المضافة |
| ٣٢٦٠.٤ | المبلغ الاجمالى          |

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٥/٢٢

فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٥) بتاريخ ٥/١٨/ ٢٠٢٥  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
عملية/ دار السلام / كوبرى جرجا  
تنفيذ/ شركة احمد ابو خروف  
( مهندس الهيئة )

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط

| حدود المواصفات    | ٦١٨           | أرقام العينات                        |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
|                   | أساس سن تكسير | الطبقة المختبرة                      |
|                   | ٢٩ كم         | الموقع الكيلو متر                    |
| ١٠٠               | ١٠٠           | "٢                                   |
| ١٠٠-٧٠            | ٩٦            | "١.٥                                 |
| ٨٥-٥٥             | ٨٢            | "١                                   |
| ٨٠-٥٠             | ٧٥            | "٤/٣                                 |
| ٧٠-٤٠             | ٦٢            | "٨/ ٣                                |
| ٦٠-٣٠             | ٥٠            | رقم ٤                                |
| ٥٠-٢٠             | ٤٠            | رقم ١٠                               |
| ٣٠-١٠             | ٢٥            | رقم ٤٠                               |
| ١٥-٥              | ١٣.٦          | رقم ٢٠٠                              |
| —                 | %٥            | نسبة المياه<br>الملائمة              |
| —                 | ٢.٢٤          | أقصى كثافة<br>جافة طن/م <sup>٣</sup> |
| لا تزيد عن ٢%     | صفر           | الانفتاح                             |
| لا تقل عن ٨٠%     | %٨٩           | C.B.R                                |
| لا تزيد عن ٣٠%    | ١٦            | حد السيولة                           |
| صفر - ٦           | ٣             | مجال اللدونة                         |
| لا تزيد عن (٥٠) % | %٣٠           | نسبة لوس انجلوس                      |
| لا تزيد عن (١٠) % | %٢            | تحديد نسبة الطبيعي                   |

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٢  
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
(عماد حسين)

## السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى  
كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من الكم ١٠ حتى الكم ١٣,٥ بطول ٣,٥ كم (أعمال الاسفلت ) و في المسافة  
من الكم ١٣ حتى الكم ١٨ بطول ٥ كم ( أعمال الأساس )

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٤

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (١) ماكينة تصوير A3 و حبارة للماكينة الموردة + حبارة إضافية + درام على أن يتم فحصها و اتخاذ

الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا

تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

روماني ارميا  
١٣/٧/٢٠٢٥



تحريرا في ١٣/٧/٢٠٢٥ م

ع.ع. ١٣

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ١٠ إلى الكم ١٣,٥٠ بطول ٣,٥ كم ( أعمال الأسفلت ) وفي المسافة من الكم ١٣ حتى الكم ١٨ بطول ٥ كم ( أعمال الأساس ) بالأمر المباشر بعقد رقم : ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٤ )

رقم البند وبيانه: (٢)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب بمعدل ١,٢٠ كجم / م<sup>٢</sup> الخ ....

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| الكمية بالقياسة                        |                    | ٤٨٨٠٠     |       |             |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| بيان الأعمال بالمقاييس                 | الموقع الكيلو مترى | الطول (م) | ٢م    | الاجمالى ٢م |                    |
|                                        |                    |           |       |             |                    |
| من                                     | الى                |           |       |             |                    |
| ١٠+٠٠٠                                 | ١٣+٥٠٠             | ٣٥٠٠      | ٢٩٢٠٠ | ٢٩٢٠٠       | أعمال طبقة التشريب |
| الاجمالى                               |                    |           |       |             |                    |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |           |       |             |                    |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |           |       |             |                    |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |           |       |             |                    |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |                    |           |       |             |                    |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ١٠ إلى الكم ١٣,٥٠ بطول ٣,٥ كم ( أعمال الأسفلت ) وفي المسافة من الكم ١٣ حتى الكم ١٨ بطول ٥ كم ( أعمال الأساس ) بالأمر المباشر بعقد رقم : ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٤ )

رقم البند وبيانه: (١) بالتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| الكمية بالمقايضة                       |                    |       | ٨٨٠٠٠   |       |
|----------------------------------------|--------------------|-------|---------|-------|
| بيان الأعمال                           | الموقع الكيلو مترى |       | الطول م | ٣م    |
|                                        | من                 | الى   |         |       |
| أعمال طبقة الأساس                      | ١٣٠٠٠              | ١٨٠٠٠ | ٥٠٠٠    | ٢٠٠٠٠ |
| الاجمالى                               |                    |       |         |       |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |       |         |       |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |       |         |       |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |       |         |       |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |                    |       |         |       |

مهندس الهيئة  
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ١٠ إلى الكم ١٣,٥٠ بطول ٣,٥ كم ( أعمال الأسفلت ) وفي المسافة من الكم ١٣ حتى الكم ١٨ بطول ٥ كم ( أعمال الأساس ) بالأمر المباشر بعقد رقم : ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٤ )

رقم البند وبيانه: (٣)

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم الخ ....

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

| الكمية بالمقايضة                       |                    | ٤٨٨٠٠  |     |           |       |
|----------------------------------------|--------------------|--------|-----|-----------|-------|
| بيان الأعمال بالمقايضة                 | الموقع الكيلو مترى | من     | إلى | الطول (م) | ٢م    |
|                                        |                    |        |     |           |       |
| أعمال طبقة التشريب                     | ١٠+٠٠٠             | ١٣+٥٠٠ |     | ٣٥٠٠      | ٢٩٢٠٠ |
| الاجمالى                               |                    |        |     |           |       |
| اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |                    |        |     |           |       |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    |        |     |           |       |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    |        |     |           |       |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |                    |        |     |           |       |
|                                        |                    |        |     |           | ٢٩٢٠٠ |
|                                        |                    |        |     |           | ٢٨٤٠٠ |
|                                        |                    |        |     |           | ٢٨٤٠٠ |

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع

مهندس الهيئة

التوقيع /



محضر استلام موقع

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي  
بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من كم 10 إلي الكم  
13.50 بطول 3.5 كم ( أعمال الأسفلت ) و في المسافة من الكم 13 حتى الكم 18 بطول 5 كم )  
أعمال الأساس ( عقد 2025/2024/984

تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف : المنطقة الثامنة ( قنا )

. انه في يوم الاحد الموافق 22 / 6 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- |                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي | مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2 - السيد المهندس / أحمد عبدالباسط | مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري      |
| 3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي | ممثّل الشركة المنفّذة .                 |

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ  
المحضر بداية استلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي |  |
| 2 - السيد المهندس / أحمد عبدالباسط |  |
| 3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي |  |

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
روماني ارميا  
إدارة المشروع