

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة - أسيوط

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: الاعمال الترابية الخاصة بمحور ديروط العلوى (المرحلة الثانية)

بطول ٠,٥ كم من الكيلو ٤+٠٠٠ الى الكيلو ٤+٥٠٠ (فى اتجاه ديروط)

الشركة المنفذة: الغريب للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم مقايضة ختامية

العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السابعة بأسيوط



المهندس / مصطفى علي مسعود





مقايضة ختامية

تنفيذ الأعمال الترابية من مشروع محور ديروط (المرحلة الثانية) علي النيل بطول إجمالي ١٤,٢٠ كم في المسافة من كم ٤+٠٠٠ إلى كم ٤+٥٠٠ بطول ٥٠٠ متر	اسم العملية
تنفيذ شركة الغريب للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية	الشركة المنفذة
١٤٨٩٢٦٠٠ م.ج	قيمة العملية طبقاً للعقد
٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٢٨	عقد العملية
١٠ أشهر	مدة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٦/٠٤/٢٠٢٢	تاريخ استلام الموقع
٢٦/٠٢/٢٠٢٢	تاريخ النهو طبقاً لنهاية العقد
١٤٨٤٦٩٨٦,٠	قيمة المقايضة الختامية
٠,٠٠	قيمة الزيادة عن العقد الأصلي
٤٥٦١٤ م.ج	قيمة النقصان عن العقد الأصلي
٠,٠٠	نسبة الزيادة عن العقد الأصلي
%٠,٣٠	نسبة النقصان عن العقد الأصلي

مدير عام المشروعات

[Signature]

جشني المشروع

[Signature]



مهندس المشروع

مهندس الاستشاري


[Signature]

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مصطفى علي أحمد مسعود



مقاييس ختامية للأعمال الترابية الخاصة بمحور ديروط العلوى (المرحلة الثانية)
القطاع الرابع بطول 0.5 كم من الكيلو 4+000 الى الكيلو 4+500 (فى أتجاه ديروط)
تنفيذ شركة الغريب للتنمية والاستثمار العقاري

رقم البند	الكميات	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة جنيه	الجملة جنيه
2		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
	4300	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2		76	326,800.00
		ومحمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات	3م		
11	8600	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد من (600-800) كجم/سم2	3م	100	860,000.00
	17200	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد من (800-1000) كجم/سم2	3م	150	2,580,000.00
	55400.93	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من (1000) كجم/سم2	3م	200	11,080,186.00
		ومحمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات			
الاجمالي (فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة وستة واربعون الف وتسعمائة وستة وثمانون جنيه لا غير)					
					14,846,986.00

مدير عام المشروعات
مهندس / اسلام محمد فوزي


رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
مهندس / مصطفى على احمد مسعود

جشني المشروع
م/ محمد السيد

مهندس الهيئة
م/ مينا جرجس

مهندس الاستشاري
م/ عبد القادر عبد الجيد

مهندس الشركة



مقاييس ختامية للأعمال الترابية الخاصة بمحور ديروط العلوى (المرحلة الثانية)
القطاع الرابع بطول 0.5 كم من الكيلو 4+000 الى الكيلو 4+500 (فى أتجاه ديروط)
تنفيذ شركة الغريب للتنمية والاستثمار العقاري

رقم البند	الكميات	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة جنيه	الجملة جنيه
2		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
	4300	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2		76	326,800.00
		ومحمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات	3م		
11	8600	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد من (600-800) كجم/سم2	3م	100	860,000.00
	17200	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد من (800-1000) كجم/سم2	3م	150	2,580,000.00
	55400.93	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من (1000) كجم/سم2	3م	200	11,080,186.00
		ومحمل على البند الاتي :- 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات			
الاجمالي (فقط أربعة عشر مليون ولثمانمائة وستة واربعون الف وتسعمائة وستة وثمانون جنيه لا غير)					
					14,846,986.00

مدير عام المشروعات
مهندس / اسلام محمد فوزي

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
مهندس
مصطفى على احمد مسعود



مهندس الشركة
مهندس الاستشاري
م/ عبد القادر عبد الجيد
م/ مينا جرجس

مهندس الهيئة

القاهرة الجديدة
Tel: +9602740404





مقايضة ختامية

تنفيذ الأعمال الترابية من مشروع محور ديروط (المرحلة الثانية) علي النيل بطول إجمالي ١٤,٢٠ كم في المسافة من كم ٤٠٠٠ إلى كم ٤٠٥٠٠ بطول ٥٠٠ متر	إسم العملية
تنفيذ شركة الغرب للتنمية والاستثمار العقاري	الشركة المنفذة
١٤٨٩٢٦٠٠ ج م	قيمة العملية طبقاً للعقد
٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٢٨	عقد العملية
١٠ أشهر	مدة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٨/٠٤/٢٠٢٢	تاريخ إستلام الموقع
٢٨/٠٢/٢٠٢٣	تاريخ النهو طبقاً لنهاية العقد
١٤٨٤٦٩٨٦,٠	قيمة المقايضة الختامية
٠,٠٠	قيمة الزيادة عن العقد الأصلي
٤٥٦١٤ ج م	قيمة النقصان عن العقد الأصلي
٠,٠٠	نسبة الزيادة عن العقد الأصلي
٠,٣٠ %	نسبة النقصان عن العقد الأصلي

مدير عام المشروعات


جشني المشروع

مهندس المشروع

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس م
مصطفى علي أحمد مسعود



محضر استلام ابتدائي

عملية: - أعمال الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل في المسافة من كم ٤ حتى كم ٤.٥ بطول ٠.٥ كم أتجاه ديروط

تنفيذ: - شركة الغريب للاستثمار العقاري و التنمية العمرانية

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٢٨)

إشراف: - المنطقة السابعة (أسيوط والمنيا)

انه في يوم الخميس الموافق ١٢/٧/٢٠٢٣ وبناء على القرار الإداري رقم (١١٠) بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٣ بشأن تشكيل

لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| ١- م/ أسلام محمد فوزى | مدير عام المشروعات | - رنيسا |
| ٢- م/ محمد سيد عبد الرحمن | مدير مشروع محور ديروط | - عضوا |
| ٣- م/ مصطفى محمد أمين | مدير معمل المنطقة السابعة | - عضوا |
| ٤- م/ أحمد محمد إبراهيم | مهندس شركة جنوب الوادي | - عضوا |

وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية ودقتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال ظاهريا على الطبيعة .

وقد تلاحظ الاتي :-

- ١- أن أعمال القطع المنفذة بواسطة الشركة مقبولة بصفة عامة .
- ٢- انه تم أستكمال الأعمال فى المسافات من الكم ٤ الى الكم ٤.٥ بواسطة شركة الأندلس للمقاولات العامة . وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ المحضر هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

وعلي ذلك جري التوقيع :-

-٤

-٣

-٢

-١

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية أسيوط / المنيا

مهندس/

مصطفى على مسعود



عملية إنشاء محور ديروط (المرحلة الثانية)

بيان اعمال


العقد رقم 2022/2021/1028 بتاريخ 2022/4/24

الكمية الإجمالية	خلال المدة	السابق	الوحدة	البند	م
4300	0	4300	3م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي: 1- تحميل ونقل ناتج لحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- حثريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا للشروط والمواصفات واللفة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب	2
8600	0	8600		بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي: 1- تحميل ونقل ناتج لحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- حثريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا للشروط والمواصفات واللفة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب	11
17200	0	17200		ذات اجهاد من (800-600) كجم/سم2	
55400.93	1500.93	53900	3م	ذات اجهاد من (1000-800) كجم / سم2 ذات اجهاد أعلى من (1000) كجم / سم2	

مهندس المشروع
م. امينا جرجس

مستشارى البيئة
عبد القادر عبد الجيد

الشركة العامة للتطوير العمراني
والتشييد والتكثيف
بض ٢٢٣ - ٢٧٨٣
٢٧٨٣ - ٢٢٣



عملية إنشاء محور ديروط (المرحلة الثانية)

تنفيذ شركة الغريب للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية

حصص ختامي


المستخلص رقم (4)

المحطة	مساحة القطع (م2)	حجم القطع (م3)	اجمالي حجم القطع (م3)
4+100.00	16.89	0	0
4+110.00	0	84.46	84.46
4+120.00	6.25	31.26	115.72
4+130.00	54.36	303.07	418.79
4+140.00	25.19	397.75	816.55
4+150.00	52.51	388.49	1205.03
4+160.00	12.6	325.57	1530.6
4+170.00	19.09	158.47	1689.08
4+180.00	15.02	170.57	1859.65
4+190.00	13.66	143.43	2003.08
4+200.00	48.28	309.73	2312.81
4+210.00	61.34	548.13	2860.94
4+220.00	86.29	738.16	3599.1
4+230.00	736.37	4113.33	7712.43
4+240.00	801.85	7691.14	15403.57
4+250.00	900.34	8510.99	23914.55
4+260.00	959.86	9301.03	33215.58
4+270.00	955.9	9578.81	42794.39
4+280.00	895.95	9259.22	52053.61
4+290.00	752.72	8243.33	60296.95
4+300.00	582.11	6674.14	66971.09
4+310.00	457.82	5199.66	72170.75
4+320.00	352.34	4050.82	76221.58
4+330.00	245.5	2989.2	79210.78
4+340.00	158.57	2020.36	81231.14
4+350.00	78.67	1186.22	82417.36
4+360.00	39.51	590.89	83008.25
4+370.00	35.04	372.73	83380.98
4+380.00	32.07	335.54	83716.52
4+390.00	26.41	292.38	84008.9
4+400.00	16.41	214.07	84222.97
4+410.00	13.68	150.41	84373.38
4+420.00	13.24	134.58	84507.96
4+430.00	19.82	165.29	84673.25
4+440.00	25.16	224.9	84898.15
4+450.00	29.15	271.57	85169.72
4+460.00	37.09	331.21	85500.93
الاجمالي			85500.93


مهندس الهيئة

(Signature)

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





تقرير عن كفاءة مهندسين الشركة

إسم العملية	تنفيذ الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط علي النيل (المرحلة الثانية) علي النيل بطول إجمالي ١٤,٢ كم في المسافة من كم ٤+٠٠٠ حتي ٤+٥٠٠ بطول حوالي ٥٠٠ متر
إسم الشركة المنفذة	شركة الغريب للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية

م	إسم مهندس الشركة	رقم القيد	تاريخ التخرج	كفاءة المهندس	السير والسلوك
١	احمد محمد ابراهيم	١٤/٥٢٠٠٦٠٤/٢٠١٤/٣	٢٠١٤	جيد جداً	جيد جداً
٢	محمد ابو الحسن عبد العزيز	٦٥٥/٧٧٠٠٣٦٦/٢٠٢٠/٣	٢٠٢٠	جيد جداً	جيد جداً
٣	محمد عبد الحليم ابو النصر	١٦٦/٥٣٠٠٦٧٣/٢٠١٤/٣	٢٠١٤	جيد جداً	جيد جداً

جشني المشروع

م / محمد سيد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط و المنيا)

مهندس / مصطفى علي أحمد مسعود

م / مينا جرجس

مهندس المشروع

م / مينا جرجس





شهاده معمل

بخصوص : نتشرف بالإحاطة بأن شركة الغريب للتنمية والإستثمار العقاري والمسند لها الأعمال الترابية من مشروع محور ديروط (المرحلة الثانية) علي النيل بطول إجمالي ١٤,٢ كم في المسافة من ٤+٠٠٠ إلي كم ٤+٥٠٠ بطول إجمالي ٥٠٠ متر

عقد رقم (١٠٢٨-٢٠٢١-٢٠٢٢) قامت الشركة بإستخدام معمل الشركة وايضاً معمل المنطقة في إجراء التجارب المعملية لمحور ديروط العلوي علي النيل

جشني المشروع

م / محمد سيد

مهندس المشروع

م / مينا جرجس

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسيوط و المنيا)

مهندس /

مصطفى على أحمد مسعود



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة بأسسوط و المنيا

التاريخ : ١١ - ٢٠٢٣


شهادة

بخصوص : نتشرف بالإفادة بأن جنوب الصعيد للمقاولات العمومية والمسلند لها الأعمال
الترابية من مشروع محور ديروط (المرحلة الثانية) علي النيل بطول إجمالي ١٤,٢ كم في
المسافة من ٤+٠٠٠ ألي ٤+٥٠٠ بطول إجمالي ٥٠٠ متر

عقد رقم (١٠٢٨-٢٠٢١-٢٠٢٢)

قد تم تنفيذ الأعمال المسندة للشركة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري
والشروط التعاقدية

وهذه شهادة منا



عبدالقادر عبدالجيد

العينات مسنولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / حسام احمد
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة جنوب الصعيد
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 2071 عدد (6) مكعب صخر (10م * 10م) ممثلة للقطاع من كم 3.500 الى كم 4.000
التجارب التي أجريت:
1- مقاومة الضغط لمكعبات الصخر
النتائج :-

الاجهاد (كجم/سم ²)		الاجهاد (كجم/سم ²)	عد 2071
	مكعب رقم 4	1240	مكعب رقم 1
1260	مكعب رقم 5	1320	مكعب رقم 2
1150	مكعب رقم 6	1350	مكعب رقم 3
1290			

تحريرا في : 2022/9/14

رئيس الادارة المركزية

(مصطفى على مسعود)

مهندس /

معلم معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

معمل : الخرسانة

تقرير رقم : ١٥٧-٥٥٧

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٢/٩/٢٦

بخصوص :- أعمال مخور ديروط العلوي على النيل (المرحلة الثانية) .

تقرير اختبارات معملية

(مندوب المنطقة)

بيانات إدارية : - القائم بأحضر العينات : م / حسام احمد

- الجهة المشرفة : المنطقة المابعة (اسبوط - المنيا) .

- الجهة المنفذة : شركة جنوب الصعيد .

بيان العينات : العينات أرقام (٤٦٨٩ : ٤٦٩٩) : عدد (١١) مكعب صخر ارقامهم و مواقعهم الكيلومترية مبينة في الجدول كالتالى :-

التجارب التى أجريت : - تحديد جهد الكسر لمكعبات الصخر :-

النتائج : نتائج جهد الكسر لمكعبات الصخر

م	رقم العينة	الموقع كم	مقاس المكعب (سم)			الكثافة جم/سم ^٣	حمل الكسر ك. نيوتن	جهد الكسر كجم/سم ^٢
			ارتفاع	عرض	طول			
١	٤٦٨٩	كم ٢.٥٠٠ الى ٤.٠٠٠	١٠	١٠.٢	١٠.٤	٢.٤٨٠	١١٠٢	١.٥٩
٢	٤٦٩٠		١٠.٥	١٠.٥	١٠.٥	٢.٤٨٣	٥٢٤	٤.٨٤
٣	٤٦٩١		١٠.٥	١٠.٥	١٠.٧	٢.٤٦٧	٢٧٢	٢.٤٧
٤	٤٦٩٢		١٠.٢	١٠.٣	١٠	٢.٥٩٨	١٨١١	١٧٩٢
٥	٤٦٩٣		١٠.٤	١٠.٣	١٠	٢.٦٠٢	٥١٧	٥١٢
٦	٤٦٩٤		١٠.٥	١٠.٥	١٠.٢	٢.٥٥٣	١٤٢٧	١٣٥٨
٧	٤٦٩٥		١٠.٥	١٠.٢	١٠.٥	٢.٤٨٤	١٧٠.٥	١٦٢٣
٨	٤٦٩٦		١٠.٥	١٠.٥	١٠.٢	٢.٤٩١	٣٨٥	٣٦٦
٩	٤٦٩٧		١٠.٤	١٠.٣	١٠.٤	٢.٥٦٥	٢٠٠.١	١٩٠.٤
١٠	٤٦٩٨		١٠	١٠.٥	١٠.٥	٢.٦٠٦	١٦٥١	١٥٢٧
١١	٤٦٩٩		١٠.٥	١٠.٥	١٠.٢	٢.٥٨٤	١٧٦٥	١٦٨٠

التعليق والتوصيات :-

١- العينات تحت مسؤولية الذى أحضرها

٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا

٣- يرجع للمواصفات الخاصة بالمشروع للمقارنة بنتائج جهد الكسر لعينات الصخر

٤- تلاحظ تفاوت فى معظم نتائج جهد الكسر والكثافة لمكعبات الصخر مما يشير الى تغير نوعية الصخر طبقا لطبيعة المكان.

٥- تم تقطيع عينات الصخر بشق الشعبان تحت إشراف مهندس المنطقة .

تاريخ إصدار التقرير : ٢٠٢٢/٩/٢٨

التوقيعات : مهندس المعمل :- ك/ رشا الشراقوي

المدير الفني للمعمل :- ك/ ريهام محمد

مدير عام المعامل المركزية لضبط الجودة

ك/ مجدى الشحات

مسئول الجودة :- ك / امل نصر الدين

مدير عام المعامل المركزية

م / سماح حبيب

(٢٠٢٢ / ١٥٧-٥٥٧)

صفحة رقم ١ من ١

(مستند به مستند)

میرزا محمد و میرزا محمد

فہرست مؤلفین

المادة ١٠ (١) من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦١، الذي يحدد النظام الأساسي للمحكمة الدستورية، والذي نص على أن:

مکتبہ اسلامی حرمینہ

۱- ملوحيه تمکات تکيف - سحر

—

لاحقہ: (مجموعہ)

الحمد لله رب العالمين

405 ± 5

1335

مکتب رقم 4

118*

مستطاب:

1598

ملف رقم 5

1370

— 24 —

1312

ملحق رقم 6

1438

مكتبة

2023.3.13 : ۱۴۰۲

رئيس الإدارة المركزية

پہنیں

(مصطفیٰ علی رضوی)

مصادر: مصادر من المنطقة

—

مختصه فیہ

[illegible]

المصطفى (عليه السلام) عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَمُتْ فَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ».

مجلس الوزراء
الرياض

مجلس / مسجلان على لسان مدير
رئيس / رئيسة
مجلس / مسجلان على لسان مدير
رئيس / رئيسة

[illegible]

Tel: +9027910:33
 Email: info@ahdha.com
 شارع الويلاء - النجف - العراق
 شارع الويلاء - النجف - العراق

السيادة / الشركة المصرية للتعدين

تعنية طيبة وبعد،،،

بخصوص: أعمال تنفيذ الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل (المرحلة الثانية) بطول إجمالي ١٤,٢ كم في المسافة من كم ٤+٠٠٠ إلى ٤+٥٠٠ بطول حوالي ٥٠٠ متر.
عقد رقم:- (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٢٨).

تنفيذ :- شركة الغريب للإستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
يرجى التكرم بالإحاطة بأن هذه الأعمال أعمال حفر فقط ولا تحتوي على أي أعمال ردم خاضعة للبروتوكول.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التعنية والاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٢/١٩

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

"مصطفى علي مسعود"





محضر تقييم

لعملية : اعمال التربة من كم 4 حتى كم 4.5 محور ديروط مرحلة ثانية العقد رقم (2022/2021/1028)
تنفيذ شركة: الغريب للاستثمار العقاري و التنمية العمرانية
اشراف : المنطقة المسايعة (اسبوط المنيا)
بناءا على قرار السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للاعمال بالعملية
عاليه بتاريخ 2023/10/16.

فقد اجتمعت اللجنة المشكله من الساده :

- | | | |
|-------------|------------------|---|
| رئيس اللجنة | (هيئة الطرق) | 1- السيد المهندس / اسلام محمد فوزى |
| عضوا | (هيئة الطرق) | 2- السيد المهندس / محمد سيد عبدالرحمن |
| عضوا | (هيئة الطرق) | 3- السيد المهندس / مصطفى امين |
| عضوا | (الشركة المنفذة) | 4- السيد المهندس / مندوب الشركة المنفذة |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات و التجارب العملية و
محضرى الاستلام الابتدائي ونتائج الاختبارات العملية التى تمت خلال التنفيذ بالمنطقة لانتهاء اجراءات التقييم
تحت مسئولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسئولية على لجنة الاستلام و التقييم وقد تلاحظ
الآتى :

خضم تقييم العينات

- 1- اعمال القطع فى التربة الصخرية
لا يوجد خضم

وعلى ذلك جرى التوقيع

1- السيد

2- السيد

3- السيد

4- السيد

السيد