

**حصر مستخلص جارى رقم (١)**

**أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعى الشرقى ( القطاع الخامس ) من الشيخية إلى العشى بطول ٥ كم**

**مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ( بالأمر المباشر ).**

**تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق**

| ملاحظات | الإجمالى | خلال المدة | السابق | الوحدة | البند                                                                                                  | م |
|---------|----------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         | ٢٢٥٧,٥٠  | ٢٢٥٧,٥٠    | ٠,٠٠   | ٣ م    | بالمتر المسطح أصل كشط وإزالة المسطحات المنهارة و الزاخرة و المتوجة والشروع بالرصف الحالى               | ١ |
|         | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٣ م    | بالمتر المكعب أصل توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسارات                 | ٢ |
|         | ٨٤,٨٩    | ٨٤,٨٩      | ٠,٠٠   | ٣ م    | بالمتر المكعب أصل ترميم بالمخروط الاسفلتى على الساخن شرج ٣ هـ                                          | ٣ |
|         | ٢٢٥٧٥,٠٠ | ٢٢٥٧٥,٠٠   | ٠,٠٠   | ٢ م    | أصل إنشاء طبقة تشرية باستخدام الاسفلت المائل متوسط النظائر (M.C.O)<br>معدل رش ١٠٠ كجم / م <sup>٢</sup> | ٤ |
|         | ٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠   | ٢ م    | أصل إنشاء طبقة أصل من الاسفلت (سريع النظير) (R.C.٣٠٠٠)<br>معدل رش : ٠٠ كجم / م <sup>٢</sup>            | ٥ |
|         | ٢٢٥٧٥,٠٠ | ٢٢٥٧٥,٠٠   | ٠,٠٠   | ٢ م    | أصل توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٢ سم بعد الدك                                    | ٦ |
|         |          |            |        |        | أصل إنشاء طبقة سطحية من الإسفلت لسطح الطريق                                                            | ٧ |

مستخلص جارى رقم (١)

١٠

١٠

حصر مستخلص جارى رقم (١)

أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعى الشرقى ( القطاع الخامس ) من الشبكية الى العشى بطول ٥ كم  
مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ( بالأمر المباشر ):

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ١ ) أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتموجة

| ملاحظات | المكعب م٣ |         |     | السبك | العرض المتوسط | العرض | الطول   | الموقع الكيلومتري |          | بيان الأعمال                                                                      |
|---------|-----------|---------|-----|-------|---------------|-------|---------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         | الإجمالى  | إضافة   | خصم |       |               |       |         | إلى               | من       |                                                                                   |
|         |           | ٢٢٥٧,٥٠ |     | ٠,١٠  | ١٠,٥٠         |       | ٢١٥٠,٠٠ | ٠,٢+١٥٠           | ٠٠٠+٠٠٠٠ | بيان اعمال بند رقم ( ١ ) اعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتموجة |
|         | ٢٢٥٧,٥٠   |         |     |       |               |       |         |                   |          |                                                                                   |

مهندس المشروع ( الهيئة )

مهندس الشركة :

حصر مستخلص جاري رقم (١)

أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي ( القطاع الخامس ) من الشبكية إلى العشي بطول ٥ كم  
مركز فوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ( بالأمر المباشر ).

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ٣ ) أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي على الساخن

| ملاحظات             | المكعب م ٣ |       |     | السمك | العرض<br>المتوسط | العرض | الطول  | الموقع الكيلومترى |    | بيان أعمال بند رقم ( ٣ ) أعمال ترميم<br>بالمخلوط الأسفلتي على الساخن |
|---------------------|------------|-------|-----|-------|------------------|-------|--------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
|                     | الإجمالي   | إضافة | خصم |       |                  |       |        | إلى               | من |                                                                      |
| ترميم بأماكن متفرقة |            | ٢٤,٥٧ |     | ٠,٠٢  | ١٠,٥٠            |       | ١١٧,٠٠ |                   |    |                                                                      |
|                     |            | ٣٢,٧٦ |     | ٠,٠١٥ | ١٠,٥٠            |       | ٢٠٨,٠٠ |                   |    |                                                                      |
|                     |            | ٢٧,٥٦ |     | ٠,٠١٥ | ١٠,٥٠            |       | ١٧٥,٠٠ |                   |    |                                                                      |
|                     | ٨٤,٨٩      |       |     |       |                  |       |        |                   |    |                                                                      |

مهندس المشروع ( التوقيع )  
١٢

مهندس الشركة :  
١٢



حصر مستخلص جارى رقم (١)

اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعى الشرقى ( القطاع الخامس ) من الشيخية إلى العشى بطول ٥ كم  
مركز فوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ( بالأمر المباشر ).

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بيان اعمال بند رقم (٤) اعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C.O)

| ملاحظات | المسطح م٢ |          |     | السمك | العرض المتوسط | العرض | الطول   | الموقع الكيلومتري |        | بيان اعمال بند رقم (٤) اعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C.O) |
|---------|-----------|----------|-----|-------|---------------|-------|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|         | الإجمالى  | إضافة    | خصم |       |               |       |         | إلى               | من     |                                                       |
|         |           | ٢٢٥٧٥,٠٠ |     | —     | ١٠,٥٠         |       | ٢١٥٠,٠٠ | ٠٢+١٥٠            | ٠٠+٠٠٠ |                                                       |
|         | ٢٢٥٧٥,٠٠  |          |     |       |               |       |         |                   |        |                                                       |

مهندس المشروع ( الهيئة )

مهندس الشركة :

حصر مستخلص جاري رقم (١)

أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي ( القطاع الخامس ) من الشبكية إلى العشي بطول ٥ كم  
مركز قنوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ( بالأمر المباشر ).

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بيان أعمال بند رقم ( ٦ ) أعمال إنشاء طبقة تدرج ( د3 ) بسمك ٦ سم

| ملاحظات | المسطح م٢ |          |     | السماك | العرض<br>المتوسط | العرض | الطول    | الموقع الكيلومتري |           | بيان الأعمال                                                         |
|---------|-----------|----------|-----|--------|------------------|-------|----------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|         | الإجمالي  | إضافة    | خصم |        |                  |       |          | إلى               | من        |                                                                      |
|         |           | ٢٢٥٧٥,٠٠ |     | —      | ١٠,٥٠            |       | ٢١٥٠,٠٠٠ | ٠,٢٤١,٥٠          | ٠,٠٤٠,٠٠٠ | بند العمل بند رقم ( ٦ ) أعمال إنشاء طبقة رابطة تدرج ( د3 ) بسمك ٦ سم |
|         | ٢٢٥٧٥,٠٠  |          |     |        |                  |       |          |                   |           |                                                                      |

مهندس المشروع ( الهيئة )

مهندس الشركة :

تقرير رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/ ١/٥

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعملية/ رفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الزراعي  
الشرقي  
من الشيخية حتى العشي  
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

## السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهي كالاتي :

| أرقام العينات | بيان العينات                      |
|---------------|-----------------------------------|
| ١١-١٠         | اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه رابطه |

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

|      |                          |
|------|--------------------------|
| ١٧٥٠ | قيمة إجراء التجارب       |
| ٢٤٥  | ضريبة القيمة المضافة ١٤% |
| ١٩٩٥ | الاجمالي                 |

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٦

فني المعمل،،

مهندس المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس/ (عماد حسين)





تقرير رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٥/ ١ /٥  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمالية/ رفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الزراعي الشرقي  
من الشبكية حتى العشي  
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات  
أحضرت العينات بمعرفة فني المعمل / ياسر عرفات (الهيئة)

| حدود المواصفات | حدود السماح | ١١             | ١٠       | أرقام العينات      | النسبة المئوية للمار من المناخل |
|----------------|-------------|----------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                |             | رابطة          |          | الطبقة المختبرة    |                                 |
|                |             | بلاطة كم ١.٦٠٠ | كم ٠.٦٥٠ | الموقع الكيلو متري |                                 |
| ١٠٠            | ١٠٠         | ١٠٠            | ١٠٠      | "١.٥               |                                 |
| ١٠٠-٧٥         | ١٠٠         | ١٠٠            | ١٠٠      | "٤/٣               |                                 |
| ٧٠-٤٥          | ٦٩.٤٨-٥٩.٤٨ | ٦٦.٠٦          | ٦٤       | "٨/٣               |                                 |
| ٥٠-٣٠          | ٤١.٥٣-٣٣.٥٣ | ٤٢.٣٤          | ٤٥       | رقم ٤              |                                 |
| ٣٥-٢٠          | ٣٢.٤٥-٢٦.٤٥ | ٣٠.٤٨          | ٣١.٨     | رقم ٨              |                                 |
| ٢٠ - ٥         | ١٨.٣٥-١٢.٣٥ | ١٣.٩           | ١٢.٥     | رقم ٣٠             |                                 |
| ١٢ - ٣         | ١٢-٧        | ٨.٤            | ٧        | رقم ٥٠             |                                 |
| ٨ - ٢          | ٥.٧-٢       | ٤.٢٤           | ٤        | رقم ١٠٠            |                                 |
| ٤ - صفر        | ٢.٣-صفر     | ٢.٢            | ٢        | رقم ٢٠٠            |                                 |
| ٠.٢٥± ٤.٦      |             | %٤.٤٨          | %٤.٤٠    | نسبة الإسفلت       |                                 |
| لاتزيد عن ١٠%  |             | %٢.٥           | %٢.٦     | نسبة الطبيعي       |                                 |

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٦

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

