



التقييم الفني

مشروع :- اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

(قطاع العالمين - فوكه)

لتنفيذ المسافة من كم ٤٣٢+٦٠٠ ال كم ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح.

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٩

شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات.

تنفيذ:-

المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا.

اشراف:-

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

مشروع الجسر التراسي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)
تنفيذ المسافة من الكم ٤٣٢+٦٠٠ إلى ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم إتجاه مطروح
(قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ وبناء على القرار الإداري رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ الصادر من السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٧/١٧ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

رئيساً	(مدير عام مشروعات الهيئة)	١- السيد المهندس / محمد حسني فياض
عضوأ	(ممثل الهيئة)	٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي
عضوأ	(معلم المنطقة المشرفة)	٣- السيد المهندس / عبدالله عبدالمحسن
عضوأ	(مكتب دكتور/ سعد الجيوشى استشاري الهيئة)	٤- السيد المهندس / مصطفى نجم
عضوأ	(مكتب XYZ استشاري المساحة للمشروع)	٥- السيد المهندس / محمد خليل
عضوأ	(شركة سيدى عبدالرحمن)	٦- السيد المهندس / عبد المنعم احمد

وبعد الأطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :-

- الخصم على طبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم على اختبارات الدملك بطبقة التربة : لا يوجد خصم
- الخصم على النقص في السمك لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-



- يتم خصم مبلغ وقدره (٤٢٠٠,٠٠ جنيه) اربعة وثلاثون ألفاً وثلاثين جنيه فقط لاغير بنسية ٠,٦ % من اجمالي قيمة المشروع نتيجة الخصم البصري

التوكيلات:

٦ - محمد عطيل
٥ -
٤ -
٣ -
٢ -
١ -
الاسم

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية
شهيد مهندس / " "
هانى محمد محمود طه

مكملة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع بطول ٢ كم اتجاه مطروح

مقالات :- سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الخاتمي


طبقاً لكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقارنة الختامية المرفقه لكافة بنود العملية بأجمالي مبلغ ٥٧٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد هشمت ندا
التوقيع / 

الاسم / ابراهيم المطران
التوقيع / 

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)
عميد مهندس / "هانى نجل محمود طه"




مركز الاستشارات الهندسية
للتخطي والمعماريات والطرق
وغيرها معاً
دكتور سعد الجبيش



المدينة الساحلية
الحاوية والكمارين
EGYPTIAN PORTS



مشروع المطار الكهربائي لافق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

مشروع الجسر الرابع

المقاولة الثالثة لبناء الأصول تابعة لشركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات و التوريدات العامة مطروح
القطاع من المحطة ١٣٢٦٠ إلى ٤٣٤٦٠

رقم الفاتورة	بيان الأعمال	الوحدة	النسبة	الندة	الاجمالي
٢	أعمال تجهيز وتجزئة وتأثيل اثرياء مطلقة للمواصلات وتثليتها باستخدام الالات التسوية بمسافة لا يزيد عن ٥٠ سم على مسروب (-2,00- متر) ويسمى لا يزيد عن ٦٠ سم باستكمال المسوب التصفيسي للتأثيل الماء الرابع والأخلف (نسبة تتحمل كايلوفوريلا لا تقل عن ١٥ %) ويرسلها بالمرتبة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء العيد بالبراسك (الرسول التي تسمى ثلاثة جنة ٩٥ % من ثلاثة الجنة الفضوي) ويرسم الكتفة طبقاً للمقاولات التصفيية والقطارات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبدى بجميع مشتقاته طبقاً لاصول المعاشرة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتطبيقات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الاترال زيدة نسبة الماء عن ٤٥ % يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الماء كل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يوم احتساب علوة ١,٥ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التثبيتات و تثبيط و تثبيرات و تأثيل مواقع العمل على مسافة ٦ م . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٢م	١٦٩٨٣,٨٨٦	٨٧,٦٠	١,٤٧٩,٠٢٨
١,٣	ملاحة مسافة النقل ١٦٠ كم	٢م	١٦٩٨٣,٨٨٦	٢٣٧,٠٠	٤,٠٠١,٤٨١
	ملاحة تحصيل رسوم الملاحة والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية	٢م	١٦٩٨٣,٨٨٦	١٣,٠٠	٢١٩,٤٩١
	الاجمالي				٥,٧٠٠,٠٠

(خمس ملايين و سبعمائة ألف جنيه فقط لا غير)

مدير مشروعات الهيئة

م/ محمد حسني الياس

مدير المشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحسين



مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ عبد المنعم احمد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد مخلص طه"



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي المزدوج (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٤+٦٠٠ إلى الكم ٤٣٢+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ شركة : سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات
اشراف: المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الاسكندرية_مطروح)
استشاري الهيئة للمشروع : سجالك (د سعد الجيوشى)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٧ وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة
المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيس)	مدير عام مشروعات الهيئة	(المهندس/ محمد حسني فياض
(عضو)	مدير مشروع القطاع من المنطقة	(المهندس/ ابراهيم الحناوى
(عضو)	معمل المنطقة المشرفة	(المهندس/ عبدالله عبد المحسن
(عضو)	مكتب: سجالك (د سعد الجيوشى) استشاري الهيئة	(المهندس / مصطفى نجم
(عضو)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	(المهندس/ محمد خليل
	الشركة المنفذة: سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات	(المهندس/ عبدالمنعم احمد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكرامة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعايتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحبيبات وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- أعمال الحفر:-

تم التأكد من وصول الأعمال المناسبة المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً:- حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسبات وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :

- ١) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيوان بالعينات عن الموافقة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- ٢) على السادة استشاري القطاع (سجاد (د سعد الجبوشي)) مراجعة الحصر والتتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ .
- ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد .
- ٤) على استشاري القطاع (سجاد (د سعد الجبوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأى عيوب تظهر لأصلاحها فوراً .

وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عليه ويعتبر تاريخ المحضر ٢٠٢٤/٠٧/١٧ هو تاريخ النهو الفعلى وبدء فترة الضمان للأعمال .
وعلى ذلك جرى التوقيع .

التوقيعات :

٦ - 
٥ - 
٤ - 
٣ - 
٢ - 
١ - 

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٤
١٠٢٦
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه "



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (٣) خاتم

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٢٠,٦٠٠ ؛ إلى الكم ٤٢١,٦٠٠ بطول ٢ كيلومتر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١٠٣) اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مقدار العمل السابق : ١٦٨٨٣.٨٨٦ ٧م

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
16250	مستخلص جاري ٢
16883.886	الكميات خلال المدة بعد الحصر والتحقق
633.886	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
633.886	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)
16883.886	اجمالي الكل (م٢)

مهندس الهيئة
مأمور البناء
مأمور المعاشر

مهندس الاستشارى
مكتب د/اسعد الجبوشى
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشارى
XYZ
م/محمد خليل
تمثيل

مهندس الشركة
مأمور المعاشر
مأمور البناء



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (٢) خاتم

مشروع : أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٢,٦٠٠ إلى الكم ٤٣٤,٦٠٠ يطول ٢ كيلومتر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مقدار العمل السابق : ١٦٨٨٣.٨٨٦ م^٢

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
16250	مستخلص جاري ٢
16883.886	الكميات خلال المدة بعد الحصر والتتفقي
633.886	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
633.886	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)
16883.886	اجمالي الكل (م ^٢)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم العذري

مهندس الاستشاري
مكتب د / سعد الجبوسي
م / مصطفى نجم -

مهندس الاستشاري
XYZ
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدالغفار محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

مشروع : أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العlimin - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٢,٦٠٠ إلى الكم ٤٣٤,٦٠٠ بطول ٢ كيلومتر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم

تنفيذ : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات و التوريدات

مقدار العمل السابق : ١6883.886 دم

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
16250	مستخلص جاري ٢
16883.886	الكميات خلال المدة بعد الحصر والتتفيق
633.886	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
633.886	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
16883.886	الاجمالي الكلى (م٣)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الخطبو

مهندس الاستشارى
مكتب د / سعد الجبوشى
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشارى
XYZ
م / محمد خليل
مسطرة

مهندس الشركة
م / عبدالمنعم احمد
Al-Amin

نموذج رقم ٢

يشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القىد : / ٢٠٢٣/ المنطقه
التاريخ / ٢٠٢٣/

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشترف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه الاسكندرية
تنفيذ شركة / سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات عقد رقم ١٩٩ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣)

يرجى التفضل بالاحاطة والتتبیه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م	—	كسارة
٢	اتربة	م	١٦٨٨٣.٨٨٦	محجر المصرية
٣	رمل	م	—	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البيانات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتتبیه باتخاذ اللازم ،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

———

—————

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

القيد : / ٢٠٢٣ المنطقه
التاريخ / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمي الخاص بعملية (اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع اتجاه الاسكندرية تنفيذ شركة / سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٩)

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
١	سن	م	—	كسارة
٢	أتربة	م	١٦٨٨٣.٨٨٦	محجر المصرية
٣	رمل	م	—	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البوئات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



التوفيق (

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

..... عص




.....

افادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) .

العقد رقم : (١٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) الموزع في ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢
 في المسافة من ٤٣٤+٦٠٠ الى ٤٣٥+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح
 مقاولة شركة : سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات
 اشراف استشاري : مكتب د / سعد الجبوشي
 كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : ١٦٨٨٣,٨٨٦ م^٣

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببentonite رسمية معتمدة و قام استشاري المشروع بمراجعة جميع البونات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير مشروع الشركة	مدير مشروع الاستشاري	مدير عام المشروعات
م/ عبد المنعم احمد	م/ مصطفى نجم	م/ ابراهيم الحناوي
		

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٣ / ١٠ / ٨

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٢+٦٠٠ الى الكم ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧

- كمية الأرضية المنفذة بند (٢) :-

بالمتر المكعب = ١٦٨٨٣,٨٨٦ م^٣

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوى

مهندس الشركة

م/ عبدالمنعم احمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /
٢٠٢٤/٠٧/١٨
"هانى محمد محمود طه"

نتائج اختبار التدرج الحبيبي، وتصنيف التربة طبقاً للـ AASHTO


تقرير رقم 23-2003/M/2022

التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١
مكان العينة : أتربة توريد
عينة رقم ١ : St. 432+600 St. 434+600

اسم العميل : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العميلية : القطار الكهربائى السريع
العنوان : العلمين - فوكة - قطاع ٦

*بيانات بعالية حسب إفادة العميل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
فتحة المنخل (مم)										النسبة المئوية المارة (%)
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	(%)
10.3	27.2	38.9	45.2	55.4	62.3	71.2	81.2	93.2	100.0	-



لا يوجد	حد المسحولة (%)
لا يوجد	حد اللدونة (%)
A-1-a	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

اختبار

اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

نمر رقم 23/M/2003+2022/11/1

التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١

اسم العميل: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

نوع التربة : أنترية توريد

اسم العملية: القطار الكهربائى السريع

حجم الفالب : ٢١١٢ سم³

العنوان - فوكا - قطاع ٦

عينة ١ - St. 432+600 : St. 434+600

بيانات عينة حسب إفاده العميل

نسبة الماء المضاف	%	وزن الفالب و العينة	جم	وزن الفالب	جم	وزن العينة المبتلة	جم	الكتافة بعد الدلك	جم/سم³	وزن عينة بالطبع	جم	وزن عينة بعد التجفيف بالطبع	جم	وزن الرطوبة	جم	وزن الطبق	جم	وزن العينة جافة	جم	محتوى الرطوبة	%	الكتافة الجافة	جم/سم³
12	9	6	3	11099	11086	10866	10638			320	320	320	320										
6395	6395	6395	6395	4704	4691	4471	4243			296	301	307	313										
2.23	2.22	2.12	2.01	2.23	2.22	2.12	2.01			24	19	13	7										
100	100	100	100	100	100	100	100			196	201	207	213										
12.24	9.45	6.28	3.29	12.24	9.45	6.28	3.29			1.98	2.03	1.99	1.95										



اعتماد



أقصى كثافة جافة = ٢٠٠٣ كجم /سم³

عند محتوى ماء = ٩.٤٥ %

اختبار



California Bearing Ratio

نمر رقم 23-2003/M/2022

Client Name: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

Test Date: 01/11/2022

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فرعية - قطاع ٤


Specimen Type: اتربة توريد
عينة ١ : St. 432+600 - St. 434+600

البيانات بعالية حسب إثابة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون لدن مسؤولية على المران.

(A) Molding Moisture Content

Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm ³	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	400			Mass of sample, Mold g	13318		
B. Mass, Dry Soil + can, g	376			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	24			Mass of sample g	4860		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm ³	2.20		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	276			Percent Moisture %	8.70		
F. %Moisture ((C/E)*100)	8.70			Unite Dry Mass g/cm ³	2.03		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Cor.	%	Total	Unit	Cor.	%	Total	Unit	Cor.	%
0	0	0.00										
0.5	52	2.89										
1.2	132	6.82										
1.63	190	9.82										
2.37	274	14.16			20.52							
3.81	466	24.08										
5.08	847	33.43			32.46				-			
7.82	861	44.49										



Tested By

Approved




نتائج اختبار التدرج الحبيبي، وتصنيف التربة طبقاً للـAASHTO

تقرير رقم 2022/M/2003-24

اسم العميل : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١
اسم العملية : القطار الكهربائى السريع
مكان العينة : العلمين - فوكة - قطاع ٦
عينة رقم ٢ St. 432+600 : St. 434+600

*البيانات بعاليه حسب إفاده العميل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	فتحة المنخل (مم)
13.3	31.4	41.3	45.3	55.2	61.1	69.0	79.9	94.0	100.0	النسبة المئوية المارة %



لا يوجد	حد السيولة (%)
لا يوجد	حد اللدونة (%)
A-1-b	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

اختبار

اعتماد



اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 2022/M/2003-24


التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١
نوع التربة : تربة توريد
حجم قالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العميل: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العملية: القطار الكهربائى السريع
العنوان: العمين - فوكه - قطاع ٦

عينة ٢ - St. 432+600 : St. 434+600

البيانات بعاليه حسب إفاده العميل

١٢	٩	٦	٣	%	نسبة الماء المضاف
11099	11108	10864	10608	ج.م	وزن قالب و العينة
6395	6395	6395	6395	ج.م	وزن قالب
4704	4713	4469	4213	ج.م	وزن العينة المبتلة
2.23	2.23	2.12	1.99	ج.م/سم ^٣	الكثافة بعد الدلك
320	320	320	320	ج.م	وزن عينة بالطبق
297	302	308	314	ج.م	وزن عينة بعد التجفيف بالطبق
23	18	12	6	ج.م	وزن الرطوبة
100	100	100	100	ج.م	وزن الطبق
197	202	208	214	ج.م	وزن العينة جافة
11.68	8.91	5.77	2.80	%	محتوى الرطوبة
1.99	2.05	2.00	1.94	ج.م/سم ^٣	الكثافة الجافة



أقصى كثافة جافة = ٢٠٠ كجم/سم^٣

عند محتوى ماء = ٨.٩١ %



اختبار

اعتماد



California Bearing Ratio

تقرير رقم 24-2003/M/2022

Client Name: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

Test Date: 01/11/2022

Project Name: القطار الكهربائى السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦

Specimen Type : أتربة توريد
عنوان: St. 432+600 : St. 434+600


البيانات بالعليه حسب إفاده العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسؤولية على المركز

(A) Molding Moisture Contest

Specimen Name:	1	1	-1	Specimen Name:	-1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm ³	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	500			Mass of sample, Mold g	13341		
B. Mass, Dry Soil + can, g	465			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	35			Mass of sample g	4883		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm ³	2.21		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	365			Percent Moisture %	9.59		
F. %Moisture ((C/E*100)	9.59			Unite Dry Mass g/cm ³	2.02		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total Load kg	Unit Load (K/cm ²)	Corr. Load K/cm ²	% CBR	Total Load kg	Unit Load (K/cm ²)	Corr. Load K/cm ²	% CBR	Total Load kg	Unit Load (K/cm ²)	Corr. Load K/cm ²	% CBR
0	0	0.00										
0.5	53	2.74										
1.2	104	5.37										
1.63	164	8.47										
2.37	242	12.50	18.12									
3.81	401	20.72										
5.08	524	27.08	26.29									
7.62	763	39.43										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Height mm	3.78		
Initial Height mm	3.76		
Difference mm	0.02		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.02		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		



Tested By

Approved



اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة يروكتور المعدلة

تقرير رقم 2022/M/2003-25



التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١
نوع التربة : أذرية توريد
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العميل: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العملية: القطار الكهربائى السريع
العنوان - فوكا - قطاع ٦

عينة ٣ - St. 432+600 : St. 434+600

البيانات بعاليه حسب إفاده العميل

الكتافة الجافة	جم/سم ^٣	محتوى الرطوبة	٪	وزن العينة جافة	جم	وزن العينة بالطبع	جم	وزن العينة بعد التجفيف بالطبع	جم	وزن الرطوبة	جم	وزن الطبق	جم	وزن عينة بعد الدلك	جم/سم ^٣	وزن القالب	جم	وزن القالب و العينة	جم	نسبة الماء المضاف	٪		
12	9	6	3	10602				6395		4660		400		367		33		100		267		12.36	
11055	11028	10822	10602	6395	6395	4427	4207	4633	400	400	375	375	382	391	2.19	2.10	1.99	1.99	2.1	2.19	2.21		



اختبار

أقصى كثافة جافة = ٢.٠١ كجم / سم^٣

عند محتوى ماء = ٩.٠٩ ٪

اعتماد

سamer (صورة)



نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO


تقرير رقم 25-2003/M/2022

التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١
مكان العينة : أتربة توريد
عينة رقم ٣ : St. 432+600 - St. 434+600

اسم العميل : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العملية : القطار الكهربائى السريع
العنوان : العجمين - فوكة - قطاع ٦

*البيانات بعالية حسب إفاده العميل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	فتحة المنخل (مم)
10.6	28.3	39.6	45.2	53.4	60.3	69.3	82.0	94.2	100.0	النسبة المئوية المارة %



حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدونة (%)	لا يوجد
تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO	A-1-a

اختبار





جامعة القاهرة وبيهقية التكنولوجيا
الجامعة والتكنولوجيا
جامعة القاهرة

California Bearing Ratio

تقرير رقم 25/2022+M/2022

Client Name: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

Test Date: 01/11/2022

Project Name: القطار الكهربائى السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٤

Specimen Type: أتربة توريد

عينة ٣ - St. 434+600 : St. 434+600

البيانات بعالية حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسؤولية على المركز.

(A) Molding Moisture Content

Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm ³	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	450			Mass of sample, Mold g	13299		
B. Mass, Dry Soil + can, g	419			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	31			Mass of sample g	4841		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm ³	2.19		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	319			Percent Moisture %	9.72		
F. %Moisture ((C/E*100)	9.72		-	Unite Dry Mass g/cm ³	2.00		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR
0	0	0.00										
0.5	34	1.76										
1.2	97	5.01										
1.63	149	7.70										
2.37	221	11.42		16.55								
3.81	386	19.95										
5.08	514	26.56		25.79								
7.62	782	40.41										

Swell		
Specimen Name:	1	
Mold No.:	1	
Final Height mm	4.36	
Initial Height mm	4.36	
Difference mm	0	
Sample Length mm	125.00	
Percent Swell %	0.00	
Test No.	1	
Blows Per Layer	10	

The graph shows a linear relationship between Load (Kg/cm²) on the Y-axis and Penetration mm on the X-axis. The Y-axis ranges from 0 to 45, and the X-axis ranges from 0 to 4. A series of data points is plotted, showing an upward trend. A circular seal is overlaid on the graph, containing Arabic text and the logo of the Development Research and Technological Planning Center.

Tested By

Approved

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاعات
غرب النيل في المسافة من كم ٤٣٢+٦٠٠ إلى كم ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم
اتجاه مطروح .

تنفيذ: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (١٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ اجتمع كل من:-

١- السيد المهندس / ايمان احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوى مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

٣- السيد المهندس / عبدالمنعم أحمد مدير مشروع - شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرة ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- عبد المنعم احمد

٤-

١-

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقید . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات - من المحطة ٤٣٢+٦٠٠ إلى المحطة ٤٣٤+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه فى يوم الاربعاء الموافق : ٢٠٢٢/٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري

١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى

مندوب الاستشاري مكتب د.سعد الجيوشى

٢- السيد المهندس / مصطفى نجم

ممثل استشارى المساحة مكتب XYZ

٣- السيد المهندس / محمد خليل

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشى

٤- السيد المهندس / محمد السيد

مندوب شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات

٥- السيد المهندس / مصطفى سعد

وتبين ان المحجر على مسافة ١٩٥ كم من منتصف قطاع شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

N ٣٠° ٣٣' ١٩.٧" E ٢٩° ٤٥' ٠٦.٧"

احد اثني المحجر

N ٩٢° ٧٠' ٠٦.٢٨" E ٣٦° ٣٧' ٠٩.٦١"

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،

-٥
-٤
-٣
-٢