



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٢,٦٠٠ الى الكم ٤٣٤,٦٠٠ بطول ٢ كيلومتر اتجاه التوبارية

رقم البند وبيانه : (١-٣) اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مقدار العمل السابق : ١4397.575 م

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
14000	مستخلص جاري ٢
14397.575	الكميات خلال العدة بعد الحصر والتدقيق
397.575	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
397.575	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
14397.575	اجمالي الكل (٣م)

مهندس الهيئة
م / ابو الحسن العناوى

مهندس الاستشارى
مكتب د / سعد الجبوشى
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشارى
XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبد المنعم احمد

محمد خليل

محمد خليل



فاتورة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٤,٦٠٠ إلى الكم ٤٣٤,٦٠٠ بطول ٢ كيلومتر اتجاه التوبارية

رقم البند وبيانه : (١٠٣) علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم

تنفيذ : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات و التوريدات

مقدار العمل السابق : ١4397.575 م^٢

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
14000	مستخلص جاري *
14397.575	الكميات خلال المدة بعد الحصر والتدقيق
397.575	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
397.575	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)
14397.575	اجمالي الكل (م ^٢)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الجنوبي

مهندس الاستشارى
مكتب د / اسعد الجيوشى
م / سلطان نجم

مهندس الاستشارى
XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدالمنعم احمد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

مشروع : أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٢,٦٠٠ إلى الكم ٤٣٤,٦٠٠ بطول ٢ كيلومتر اتجاه التوبارية

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مقدار العمل السابق : ١4397.575 م

الكمية	بيان الاعمال بالمقاييس
14000	مستخلص جاري ٢
14397.575	الكميات خلال العدة بعد الحصر والتدقيق
397.575	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
397.575	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
14397.575	اجمالي الكل (٣م)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الجنوى

مهندس الاستشارى
مكتب د/ اسعد الجبوشى
م / مصطفى تجم

مهندس الاستشارى
XYZ مكتب
م / محمد خليل
خليل

مهندس الشركة
م/ عبد المنعم احمد

التقييم الفني

مشروع :- اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ المسافة من الكم ٤٣٤+٦٠٠ إلى ٤٣٢+٦٠٠ كم إتجاه النوبارية
عقد رقم ٢٠٢٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٨

تنفيذ :- شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات
إشراف :- المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

مشروع الجسر التراسي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)
 تنفيذ المسافة من الكم ٤٣٢+٦٠٠ إلى ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم إتجاه النوبارية
 (قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات
 إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢١ وبناء علي القرار الإداري رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ الصادر من السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية-منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/٢١ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

رئيساً	(مدير عام مشروعات الهيئة)	١- السيد المهندس / محمد حسني فياض
عضوأ	(ممثل الهيئة)	٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي
عضوأ	(معمل المنطقة المشرفة)	٣- السيد المهندس / عبدالله عبدالمحسن
عضوأ	(مكتب دكتور/سعد الجيوشي استشاري الهيئة)	٤- السيد المهندس / مصطفى نجم
عضوأ	(مكتب ZYZ استشاري المساحة للمشروع)	٥- السيد المهندس / محمد خليل
عضوأ	(شركة سيدى عبدالرحمن)	٦- السيد المهندس / عبدالمنعم احمد

وبعد الأطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :-


- الخصم علي طبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم علي اختبارات الدملك بطبقة التربة : لا يوجد خصم
- الخصم علي النقص في السملك لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-



- يتم خصم مبلغ وقدرة (٣٤٢٠٠ جنية) اربعة وثلاثون الفا ومائتان جنيه فقط لا غير
بنسبة ٦,٠ % من اجمالي قيمة المشروع نتيجة الفحص البصري

التوقيعات :

- ٦-
- ٥- محمد خليل
- ٤-
- ٣-
- ٢-
- ١-



مكليمة خاتمية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائى السريع بطول ٢ كم اتجاه التوبيرية

مؤلفة :- سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقايسة الخاتمية المرفقه لكافة

بنود العملية بأجمالى مبلغ ٥٧٠٠٠ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيه لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد حسني ناص

الاسم / ابراهيم المطرار

التوقع / _____

التوقع / _____

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

محمد مهندس / "هانى محمد محمود طه"



مشروع القطار الكهربائي فالق السرعة قطاع (العلمن - فوكه)

مشروع الجسر الترابي

المقايسة الختامية لتنفيذ الاعمال تنفيذ شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات اتجاه التوارية

القطاع من المحطة 434+600 إلى 432+600

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	القدرة	النقطة	الإجمالي
3	اعمال تحميل وتوريد وتقل الربوة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستثناء الالات التسوية يسمى لا يزيد عن 50 مم حتى منسوب (2.00 متر) ومسافة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصفيسي للتكلف الهرم الترابي والافتلاف (نسبة تحمل كالتلغرافيا لا تزيد عن 15 %) ورشها بالمادة الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست الوصول الى الصنف A606 جافة (95 % من الثالثة الجافة الفحوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصعيمية والقطاعات العرضية المتوجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشكلاته على اساس الصلابة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ونطقيات المهندس المشرف . في حالة مطلب وجهاز الاتصال زيدة نسبة المدك عن 95 % يحسب 1 جنية على زيادة نسبة المدك لـ 1 %				اعمال تحميل وتوريد وتقل الربوة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستثناء الالات التسوية يسمى لا يزيد عن 50 مم حتى منسوب (2.00 متر) ومسافة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصفيسي للتكلف الهرم الترابي والافتلاف (نسبة تحمل كالتلغرافيا لا تزيد عن 15 %) ورشها بالمادة الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست الوصول الى الصنف A606 جافة (95 % من الثالثة الجافة الفحوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصعيمية والقطاعات العرضية المتوجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشكلاته على اساس الصلابة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ونطقيات المهندس المشرف . في حالة مطلب وجهاز الاتصال زيدة نسبة المدك عن 95 % يحسب 1 جنية على زيادة نسبة المدك لـ 1 %
3-1	مسافة النقل حتى 2 كم يتم احتساب علوة 1.5 جنيه لـ 1 كم بالإضافة او المقصرين . - السعر يشمل عمل الشوائب و تقطيع و المفبرات و تقل طريق العمل حتى مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المذا المعجرية				مسافة مسافة النقل 195 كم
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و التوازن طبقاً للاحقة الشركة الوطنية				علاوة مسافة النقل 195 كم
	الأجمالي				5,700,000
	(خمس ملايين و سبعمائة ألف جنيه فقط لا غير)				

مدير مشروعات الهيئة

م / محمد حسني فؤاد

مدير المشروع



م / ابراهيم الحناوي رئيس مجلس إدارة

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / عبد المنعم احمد



يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هانى محمد محمود اده

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٤+٦٠٠ الى الكم ٤٣٥+٢٠٠ بطول ٢ كم اتجاه النوبالية قطاع (العطين / فوكة)

تنفيذ شركة : سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات
اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الإسكندرية_ مطروح)
استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشى)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢١ وبناء على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة
المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عالية.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيسا)	مدير عام مشروعات الهيئة	١) المهندس/ محمد حسني قياض
(عضوأ)	مدير مشروع القطاع من المنطقة	٢) المهندس/ ابراهيم الحناوي
(عضوأ)	معلم المنطقة المشرفة	٣) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن
(عضوأ)	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشى) استشاري الهيئة	٤) المهندس / مصطفى نجم
(عضوأ)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	٥) المهندس/ محمد خليل
	الشركة المنفذة: سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات	٦) المهندس/ عبدالمنعم احمد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعايتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعلم المنطقة وتحديد نسبة الحبيود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً.. أعمال الحفر:-

تم التأكد من وصول الأعمال المناسب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً: حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول المناسب وتحقيق الميل الجاتبية لقطاع

تصنيفات اللجنة :-

- ١) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- ٢) على المسادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجبوشي)) مراجعة الحصر والتتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ.
- ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسبات المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
- ٤) على استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجبوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلاغ الشركة بأى عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.

وعليه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر ٢٠٢٤/٠٨/٢١ هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال .
وعلى ذلك جرى التوقيع.

التوقيعات :-

(٦)
(٥)
(٤)
(٣)
(٢)
(١)

يعتمد



عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٤/٠٨/٢٢

نموذج رقم ٢

بيان : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القيد : / ٢٠٢٣/..... المنطقه
التاريخ / ٢٠٢٣/.....

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعملية (اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه الاسكندرية) تنفيذ شركة / سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات عقد رقم ١٠٩٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
سن	م³	—	كسارة
اترية	م³	١٤٣٩٧.٥٧٥	محجر المصرية
رمل	م³	—	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البيانات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



التوقيع (٢٠٢٣ - ١٠٩٨)

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

———

—————

نموذج رقم ٢

يشان : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقه

التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نشرف بان ترافق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعملية (اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه الاسكندرية

تنفيذ شركة / سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات عقد رقم ١٠٩٨/٢٠٢٢/٢٠٢٣

يرجى التفضل بالاحاطة والتتبیه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م³	٣	كسارة
٢	اترية	م³	١٤٣٩٧.٥٧٥	محجر المصرية
٣	رمل	م³	محجر رقم / تصريح / بدون	

هذا وقد تمت مراجعة (البوئات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتتبیه باتخاذ اللازم ، ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

التوقيع (

عميد مهندس / هاتى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمحطة الخامسة - غرب الدلتا

افادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي
الربع (العين السخنة - مطروح) .

العقد رقم : (١٠٩٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ١

في المسافة من ٤٣٢+٦٠٠ الى الكم ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه التوبارية

مقاولة شركة : سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

اشراف استشاري : مكتب د / سعد الجبوشى

كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : ١٤٣٩٧,٥٧٥ م³

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة و قام
استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت
اشراف المنطقة.

مدير مشروع الشركة	مدير مشروع الاستشاري	مدير عام المشروعات
م/ عبد المنعم احمد	م/ مصطفى نجم	م/ ابراهيم الحناوي

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

٢٠٢٣/١٠/٢٨



أثابة المحاج

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٢+٦٠٠ الى الكم ٤٣٤+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه التوباري قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢١

- كمية الأرضية المنفذة بند (٣) :-

٣ م $١٤٣٩٥,٥٧٥$ بالметр المكعب =

مدير مشروع الهيئة

م / ابراهيم الحناوي

مهندس الشركة

م / عبد المنعم احمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

٢٠٢٤/٠٨

" هانى محمد محمود طه "




نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

نرير رقم 04/M/2003-2022

التاريخ :	٢٠٢٢/٤/١٥	اسم العميل :	شركة ميدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
مكان العينة :	أثربة توريد	اسم العملية :	القطار الكهربائى المصرى
عينة رقم :	St. 432+600 : St. 434+600	العنوان :	العلمين - فوكا - قطاع ٦

*بيانات معملية حسب إقادة العمل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
فتحة المنخل (مم)										النسبة المئوية الممطرة %
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	
11.6	34.7	45.2	48.3	56.2	63.7	70.3	82.1	93.2	100.0	



لا يوجد	حد الميسولة (%)
لا يوجد	حد الدوترة (%)
A-1-b	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

اختبار

اعتماد

اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 2022/M/2003-04

التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٥

اسم العميل: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

نوع التربة : أنرية توريد

اسم العملية: القطار الكهربائى السريع


حجم قالب : ٢١١٢ سم³

العلمين - فوكا - قطاع ٦

عينة ١ - St. 432+600 : St. 434+600

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نسبة الماء المضاف %	وزن القالب و العينة جم	وزن القالب جم	وزن العينة المبتلة جم	الكتافة بعد الدلك جم/سم³	وزن عينة بالطبق جم	وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	وزن الرطوبة جم	وزن الطبق ٣٢	وزن العينة جافة جم	محتوى الرطوبة %	الكتافة الجافة جم/سم³
12	9	6	3								
11099	11048	10815	10587								
6395	6395	6395	6395								
4704	4653	4420	4192								
2.23	2.20	2.09	1.98								
400	400	400	400								
366	374	382	390								
34	26	18	10								
100	100	100	100								
266	274	282	290								
12.78	9.49	6.38	3.45								
1.97	2.01	1.97	1.92								



اعتماد

سليمان محمد



اختبار

أقصى كثافة جافة - ٢٠٠١ كجم / سم³

عند محتوى ماء - % ١٤٩



California Bearing Ratio

تسلسلي رقم 2022/M/2003-04

Client Name: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكه - قطاع 1

Test Date: 15/04/2022

Specimen Type: أتربة توريد
عينة - St. 432+600 : St. 434+600

بيانات بعالية حسب إقلاع العين والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أي مسؤولية على المركز.


(A) Molding Moisture Content

Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm ³	2206		
A. Mass, Wet Soil + can. g	420			Mass of sample, Mold. g	13347		
B. Mass, Dry Soil + can. g	395			Mass of Mold. g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	25			Mass of sample. g	4889		
D. Mass Can	100			Unit Wet Mass g/cm ³	2.21		
E. Mass of Dry Soil (B-C)	295			Percent Moisture %	8.47		
F. %Moisture ((C/E)*100)	8.47			Unit Dry Mass g/cm ³	2.04		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total Load (kg)	Unit Load (kg/cm ²)	Con.	%	Total Load (kg)	Unit Load (kg/cm ²)	Con.	%	Total Load (kg)	Unit Load (kg/cm ²)	Con.	%
0	0	0.00										
0.5	46	2.38										
1.2	109	5.63										
1.63	158	8.18										
2.37	244	12.61			18.27							
3.81	435	22.48										
5.08	598	30.90			30.00							
7.62	804	41.54										

Swell

Specimen Name:	1	
Mold No.	1	
Final Height mm	2.88	
Initial Height mm	2.87	
Difference mm	0.01	
Sample Length mm	125.00	
Percent Swell %	0.01	
Test No.	1	
Blows Per Layer	10	



Tested By

Approved



نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO


نمر رقم ٢٠٢٢/٤/١٠

التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٠
مكان العينة : أتربة توريد
عنوان رقم : St. 432+600 : St. 434+600

اسم العميل : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العملية : القطار الكهربائى السريع
العنوان - فوكة - قطاع ٦

البيانات بعالية حسب إشارة العميل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
فتحة المنخل (مم)										النسبة المئوية الماردة %
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	(م)
11.2	29.5	40.3	46.3	55.6	62.0	72.3	81.2	93.0	100.0	%



لا يوجد	حد المسوولة (%)
لا يوجد	حد اللدونة (%)
A-1-a	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

اختبار

اعتماد

اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم ٢٠٢٢/M1/٢٠٠٣-٥٥


التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٥
نوع التربة : اتربة توريد
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العميل: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العملية: - القطار الكهربائى السريع
العلمين - فوكا - قطاع ٦

عينة - St. 432+600 : St. 434+600

البيانات بعالية حسب إفادة العميل

العينة	الوزن الجاف	الوزن المهلب	الوزن المبلل	نسبة الماء المضاف
11132	11124	10917	10684	وزن القالب و العينة جم
6395	6395	6395	6395	وزن القالب جم
4737	4729	4522	4289	وزن العينة المبتلة جم
2.24	2.24	2.14	2.03	الكثافة بعد الدلك جم/سم ^٣
430	430	430	430	وزن عينة بالطبع جم
394	402	410	419	وزن عينة بعد التجفيف بالطبع جم
36	28	20	11	وزن الرطوبة جم
100	100	100	100	وزن الطبق جم
294	302	310	319	وزن العينة جافة جم
12.24	9.27	6.45	3.45	% محتوى الرطوبة %
2.00	2.05	2.01	1.96	الكتافة الجافة جم/سم ³



أقصى كثافة جافة = ٢٠٠٥ كجم / سم^٣

عد محتوى ماء = ٩.٢٧ %



اختبار



California Bearing Ratio

نمبر رقم ٢٠٢٢+M/٢٠٠٣-٥

Client Name: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

Test Date: ١٥/٠٤/٢٠٢٢

Project Name: القطار الكهربائى السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦

Specimen Type: اتربة توريد
عينة - St. 432+600 : St. 434+600

بيانات بعالية حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أي مسؤولية على المختبر.

(A) Molding Moisture Content

Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1		-	Mold Vol. Cm ³	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	400			Mass of sample, Mold g	13329		
B. Mass, Dry Soil + can, g	376			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	24			Mass of sample g	4871		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm ³	2.21		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	276			Percent Moisture %	8.70		
F. %Moisture ((C/E)*100)	8.70			Unite Dry Mass g/cm ³	2.03		


Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Cor.	%	Total	Unit	Cor.	%	Total	Unit	Cor.	%
	Lead kg	Load (kN/m ²)	Load kNm ²	CBR	Lead kg	Load (kN/m ²)	Load kNm ²	CBR	Lead kg	Load (kN/m ²)	Load kNm ²	CBR
0	0	0.00										
0.5	33	1.71										
1.2	99	5.12										
1.63	145	7.49										
2.37	227	11.73		17.00								
3.81	409	21.13										
5.08	548	28.32		27.40								
7.62	768	40.72							-			

Swell

Specimen Name:	1	
Mold No.	1	
Final Height mm	5.05	
Initial Height mm	5.05	
Difference mm	0	
Sample Length mm	125.00	
Percent Swell %	0.00	

Test No.	1	
Blows Per Layer	10	

Tested By



Approved



California Bearing Ratio

نمبر رقم ٢٠٢٢+١٩٢٣/٢٠٢٢

Client Name: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

Test Date: ١٥/٧/٢٠٢٢

Project Name: القطار الكهربائى السريع
العلمين - فوكه - قطاع ٦

Specimen Type: اتربة توريد
Station No.: St. 432+600 : St. 434+600

بيانات بحثية حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تعنى الجنة الموردة من قبل العين دون ادنى مسؤولية على المركز.

(A) Molding Moisture Content							
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. cm^3	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	400			Mass of sample, Mold g	133.22		
B. Mass, Dry Soil + can, g	375			Mass of Mold g	84.58		
C. Mass Moisture (A-B)	25			Mass of sample g	48.64		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm^3	2.20		
E. Mass of Dry Soil (B-C)	275			Percent Moisture %	9.09		
F. %Moisture ((C/E)*100)	9.09			Unite Dry Mass g/cm^3	2.02		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
Load kg	Load (kg/cm^2)	Load kg/cm^2	CBR		Load kg	Load (kg/cm^2)	Load kg/cm^2	CBR	Load kg	Load (kg/cm^2)	Load kg/cm^2	CBR
0	0	0.00										
0.5	42	2.17										
1.2	99	5.12										
1.63	147	7.60										
2.37	239	12.35		17.90								
3.81	419	21.65										
5.08	574	29.68		28.80								
7.62	748	38.55							-			

Swell		
Specimen Name:	1	
Mold No.:	1	
Final Height mm:	2.55	
Initial Height mm:	2.54	
Difference mm:	0.01	
Sample Length mm:	125.00	
Percent Swell %:	0.01	
Test No.:	1	
Blows Per Layer:	10	



Tested By

Approved

نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO


تقرير رقم 10-2003/M/2022

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٥
مكان العينة : أتربة توريد
عينة رقم : St. 432+600 - St. 434+600

اسم العميل : شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات
اسم العملية : القطار الكهربائى السريع
العنوان : العجمىن - فوكة - قطاع ٦

*بيانات بعالية حسب إفاده العميل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
فتحة المنخل (مم)										النسبة المئوية المارة (%)
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	
12.2	30.6	46.3	50.9	59.6	67.1	73.8	82.0	93.1	100.0	



لا يوجد	حد السيولة (%)
لا يوجد	حد الادونة (%)
A-1-b	تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO

عتماد

اختبار





اختبار تعين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 10/M/2003+2022

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٥

اسم العميل: شركة سيدى عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

نوع التربة : أنoria توريد

اسم العملية: الفطار الكهربائى السريع

حجم القالب : ٢١١٢ سم³

العلمين - فوكة - قطاع ٦

عينة ٥ - St. 432+600 : St. 434+600

البيانات يعتليه حسب إفادة العميل

نوعية الماء المضاف %	وزن القالب و العينة جم	وزن القالب جم	وزن العينة المبتلة جم	كتافة بعد الدمعة جم/سم³	وزن عينة بالطبع جم	وزن عينة بعد التجفيف بالطبع جم	وزن الرطوبة جم	وزن الطبق جم	وزن العينة جافة جم	محتوى الرطوبة %	كتافة الجافة جم/سم³
12	9	6	3								
11155	11109	10926	10742								
6395	6395	6395	6395								
4760	4714	4531	4347								
2.25	2.23	2.15	2.06								
400	400	400	400								
365	372	380	389								
35	28	20	11								
75	75	75	75								
290	297	305	314								
12.07	9.43	6.56	3.50								
2.01	2.04	2.01	1.99								



أقصى كثافة جافة = ٢٠٠٤ كجم / سم³

عند محتوى ماء = ٩٠٤٣ %



الختبار



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 432+600 الى الكم 434+600 كم
اتجاه النوبالية .

تنفيذ: شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (1098/2022/2023) بتاريخ 2023/01/01

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/01/01 اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - ٢- السيد المهندس / احمد سيف مدير مشروع - شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات
- وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرة ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2023/01/01 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

_____ - ٢

_____-١

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عقید . مهندس / "هاني محمد محمود طه"
_____-٣

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات - من المحطة ٤٣٢+٦٠٠ إلى المحطة ٤٣٤+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه فى يوم الاربعاء الموافق : ٢٠٢٢/٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري

١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى

مندوب الاستشاري مكتب د.سعد الجيوشى

٢- السيد المهندس / مصطفى نجم

ممثل استشارى المساحة مكتب XYZ

٣- السيد المهندس / محمد خليل

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشى

٤- السيد المهندس / محمد السيد

مندوب شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات

٥- السيد المهندس / مصطفى سعد

وتبين ان المحجر على مسافة ١٩٥ كم من منتصف قطاع شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

N ٣٠° ٣٣' ١٩.٧" E ٢٩° ٤٥' ٠٦.٧"

احد اثني المحجر

N ٩٢° ٧٠' ٠٦.٢٨" E ٣٦° ٣٧' ٠٩.٦١"

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،

-٥

-٤

-٣

-٢

-١