

مستخلص رقم (٢) جاري
 عملية : أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتى / سمنود بطول ٢,٥ كم عقد رقم (١١٢٥) / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤
 تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احدى محفوظات)
 شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنية	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهاي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز			ملاحظات
										فرش	جنية	فرش	
١	أعمال إزالة مسطحات الاسفلت المنهارة .. الخ	١٩٩	م	٣	٢٥٠	٠	٢٥٠	جاري	٢٥٠		١٧٧٥٠٠٠		١- براعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال الحفر .. الخ	١٤٠	م	٣	٢٥٠	٤٥٠	٩٠٠	جاري	٩٠٠		١٢٦٠٠٠٠		٢- المهتمسون متواجدين
٣	أعمال توريد وتنشيل طبقة اساس حجري .. الخ	٤٥١,٥	م	٣	٢٤٠٠	٣٠٠	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠		٦٧٧٢٥٠٠		٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال توريد وفرش طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ	٣٨٤	م	٣	١٠٠٠	٧١٠	١٠٠٠	جاري	١٠٠٠		٣٨٤٠٠٠٠		٤- لافتة العمل متواجدة
٥	أعمال التوريد FDR بمسك ٣٠ سم .. الخ	٨٠	م	٣	١٠٠٠٠	٤٩٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠		٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	أعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتكوير .. الخ	٢٦٠٠	طن	٥٠٠	١٢٧	٢٦١	٣٨٨	جاري	٣٨٨		١٠٠٨٨٠٠٠		٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	أعمال طبقة التشريب M.C.O .. الخ	٥٨	م	٢	١٣١٠٠	٩٠٠٠	١٣٦٠٠	جاري	١٣٦٠٠		٧٨٨٨٠٠٠		٧- فريق العمل متواجد
٨	أعمال طبقة رابطة بمسك ٦ سم .. الخ	٢٩٢	م	٢	١٣١٠٠	٠	٤٦٠٠	جاري	٤٦٠٠		١٣٤٣٢٠٠٠		٨- براعى خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	المعمل متواجد												
١١	البرنامج الزمني متواجد												
١٢	التقرير المبني متواجد												
١٣	براعى تغطية مبلغ ٣٠٠٠٠ جنية (ثلاثون الف جنية)												
	لحين ظهور باقى التجارب المعملية لطبقة FDR												

رئيس الإدارة المركزية
 لمنطقة وسط الدلتا
 مهندسة / سميرة احمد عامر

المحاسب ادنيا
 مدير الشؤون المالية والإدارية
 مدير ادارة المشروعات

الجملة
 الفرش جنية
 اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
 تحريراً في سنة ٢٠٠
 على حساب

روجع فوجد على صحته
 بلغ الى الممول مبلغ
 ملاحظات الفات
 نهائياً
 مهندس المشروع
 م. احمد سعيد اللوح

مهندس الشريعة
 م. احمد سعيد اللوح

021126J
04131JJ

سنه
بتاریخ
المدفوع بتحويل رقم

الإستقطاعات
رسم دمغة أصلي
رسم دمغة أصلي
امانات
إيرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
البقى للمعامل

597170

رئيس القطاع	مدير الإدارة	٢٠٢٣ / ١	تحرير ا في
امضاء	القرار كاتيب سجل الجوزات والفنارات		
امضاء	القرار بان ربط البند المخصص بيسمح بالصرف		
امضاء	بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ		
الختم والتاريخ	الكاتب الموط	٢٠٢٣ ع. ح. رقم	تقيد في سجل



سنة / /
 تحرير في
 علامات الكتاب المخطوطين
 راجع
 شريك
 يعقد سحب
 ان صرف

رئيس الحسابات

السنة

تحرير في

(١) سحب

(٢) سحب شريك / ان سحب رقم

(٣) نقدي في سجل



العلم والتاريخ

الموضوع :- اعمال رفع كفاءة طريق زفتي / سمند
بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة
الرناسية (حياه كريمة) المرحلة الاولى .

تنفيذ : مكتب البروج للمقاولات ورصف الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الأعمال مبلغ (٢٩٦١١٦٥) جنيها

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩

مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
- (١) استمارة ٥٠ ع.ح
- (١) تقرير اعمال
- (١) تجارب معملية

احمد مجود



الوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

دنيا

دنيا

بخصوص

اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سمند بطول 2.5 كم بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات

تقرير

عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (2) جارى

اسماء جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

مهندس العملية

مهندس العملية

1-السيدة المهندس / حمدي جمعه رزق غالى

2-السيدة المهندس / شيماء ابراهيم ابو حمن

2_ السيدة المهندس/ استشهداد محمد الخيال

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1)

1-اعمال ازالة مسطحات الاسفلت ... الخ 3م 0

2-اعمال الحفر....الخ 3م 450

3_ اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجرى 3م 300

4_ اعمال طبقة اساس حجرى (اضافات) 3م 710

5-FDR اعمال توريد 3م 4900

6_ اعمال توريد فرش اسمنت 261 طن

7-M.C.O اعمال طبقة التشريب 2م 9000

8_ اعمال طبقة رابطة بسمك 6 سم 2م 0

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

طنطا فى 8-10-2024



بازم لا مقفات

نامیه موقت	۱۴۸۰۵۸,۵۰
دوفات	۷۱۴۶۶,۷۶
اتاده فنانج و فاج	۷۰۰,۰۰
ضم صه القاه الفرصه	۱۷۷۶۶,۹۹
نامیات اجتماعیه	۷۹۹۰۱,۴۶
اراج قماریه حصیه	۵۹۶۱۱,۶۵
تعلیم الاثوه الف کیه قمر باغ	۳۰۰۰,۰۰
الحارب المملک لطلبه FOR	
سرم حامد المرفعه	۱۴۰۱۸,۸۰

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحاطة الى عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سنود بطول 2.5 كم بمحافظة الغربية ضمن
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة النهروج للمقاولات

عقد رقم (2024/2023/1153)

وبالاحاطة الى المستخلص رقم (2) جارى العملية عاليه

نتشرف بالاحاطة سيانتمم بانه لا يوجد على العملية عاليه اى محملات

يراجع بمعرفة الامارة ولا يوجد اى محملات

برجاء التكرم من سيانتمم بالاحاطة والتنبيه اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

طنطا فى 8-10-2024



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

قطاع شرق الجمهورية - - - منطقة وسط الدلتا



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إدارة المعامل وضبط الجودة

مجموعة رقم (١٨٢)

عملية زفت - م - تنفيذ شركة البروج

أحضر المكعبات : ٣ / ١٨ / ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤ / ٢٠٢٤

تاريخ صب المكعبات : ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤ / ٢٠٢٤

بيان المكعبات : عدد (٣) مكعب من الخرسانة : الكمية لزوم صب ترش غاز

تسرب بعد : ٢٨ ... يوم بتاريخ ٩ / ٢٤ / ٢٠٢٤

رقم المكعب	١	٢	٣
الوزن	٨٤١٦	٨٥٠١	٨٥٣١
الأبعاد	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥
الكثافة	٢,٤٩٤	٢,٥١٩	٢,٥٢٨
جهد الكسر	٢٧٣	٢٧٥	٢٨١
المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠	كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	

ملاحظات مجموعة المكعبات :

إبراهيم محمد (مدير المعامل)

مدير المعامل
د / مصطفى أحمد عبد القادر

الغامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عينات رقم (٤٧١) و (٤٧٢) و (—)
(—) و (—) و (—)

رقم الملف : ٢٨ / ١

عملية رفع كفاءة فريق زفينا - محمود
أحضر العينات: P / الصناعات الكيماوية

بتاریخ: ۱۷ / ۹ / ۲۰۱۰ م

عدد النقاط: (٢) نصف المساحة تحت منحنى FDR مقابل القيمة p

رقم النقطة	١	٢	٣	٤	٥	٦
رقم العينة	٤٧١	٤٧٢	—	—	—	—
بيان العينة	٢٠٠٠ كجم إنتاج كوبري سراي ١٧٥	٢٠٠٠ كجم إنتاج كوبري سراي ١٧٥				
وزن الجهاز بالرمل	٧٢٦٥	٧٤٣٦				
وزن الجهاز بعد ملء المخروط	٦٧٧٥	٦٩٠٨				
وزن التربة الرطبة	٢٣٨٦	٢٥٩٤				
وزن الجهاز بعد ملء الحفرة والمخروط	٤٦٧٨	٤٥٩٠				
وزن الرمل المائي للمخروط	٤٩٠	٥٢٨				
وزن الرمل المائي للحفرة والمخروط	٢٠٩٧	٢٢١٨				
وزن الرمل المائي للحفرة	١٦٠٧	١٧٩٠				
حجم الحفرة	١٠٤٤	١١٦٢				
الكثافة الرطبة	٢٠٢٨٥	٢٠٢٣٢				
وزن التربة الجافة	٢١٦١	٢٤٦١				
وزن المياه بالعينة	٢٢٥	١٣٣				
نسبة الرطوبة %	١٠٠٤	٥٠٤				
الكثافة الجافة	٢٠٠٧	٢٠١٢				
الدمك القياسي	٢٠٠١	٢٠٠١				
نسبة الدمك	١٠٠	١٠٠				
ملاحظات	مقبول	مقبول				

مدير عام العمل

13

(Signature)

السيد محمد بن الحسين العلوي

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
قطاع شرف الجمهورية - - - منطقة وسط الدلتا



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إدارة المعامل وضبط الجودة

مجموعة رقم (١٨١)

عملية : زفتا - سمندر تنفيذ : شركة البروج

أحضار المكعبات : م. أسامة إبراهيم بتاريخ : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

تاريخ صب المكعبات : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤ عدد المكعبات : (٣)

بيان المكعبات : عدد (٣) مكعب من الخرسانة : الهادسية لزاد م. حبيب ترشخان

تكر بعد : ٢٨ ... يوم بتاريخ : ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم المكعب	١	٢	٣
الوزن	٨٣٧٤	٨٥٣٥	٨٥٨٤
الأبعاد	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥	١٥*١٥*١٥
الكثافة	٢,٤٨١	٢,٥٢٩	٢,٥٤٣
جهد الكسر	٢٤١	٢٤٥	٢٤٩
المواصفات	جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم		

ملاحظات مجموعة المكعبات :

سيد مهندس العملية للعالم

ملاحظات

مدير المعامل
د / مصطفى أحمد عبد القادر

وزارة النقل
مصلحة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إختبارات صلاحية سن (٦)
عينة رقم (٤٤٧)

رقم الملف: ١١/٢٨

عملية: زفتى / سنود
تنفيذ: شركة الكبرى ج
أحضر العينات: ٣/ مايكل حسرى إبراهيم
بتاريخ: ٢٠٢٤/ ٨ / ١٥

بيان العينة: عينة رقم (٤٤٧) عينة سن: ٦
التجارب المطلوبة: عينة من الفرش عند ١/٤٦
التدرج: الصلابة - اللدونة - نسبة الطبقى.
هـام: العينات مسئولية من أحضرها.

رقم المهززة	المحجوز	المار	نسبة المار	المواصفات
٢	مفر	٢٢٥٩٣	١.٠٠	١٠٠
١,٥	٤٨٥	٢٢١٠٨	٠.٩٨	١٠٠/٧٠
١	٤٥٧٦	١٦٥٣٢	٠.٧٨	٨٥/٥٥
٤/٢	٧٠٣٤	١٠٤٩٨	٠.٤٦	٨٠/٥٠
٢/١	٢٧٦٤	٧٧٣٤	٠.٣٤	-----
٨/٢	٧٢٣	٧٠١١	٠.٣١	٧٠/٤٠
٤	١١٠٠	٥٩١١	٠.٢٦	٦٠/٣٠
المتبقى	٥٩١١	مفر	مفر	-----
١٠	٧٥	٤٢٥	٠.٢٢	٥٠/٢٠
٤٠	٢١٥	٢٨٥	٠.١٥	٣٠/١٠
٢٠٠	٣٢٧	١٧٢	٠.٩	١٥/٥

المواصفات	نسبة المار بعد ٥٠٠ لفة
وزن المحجوز	٣٦٢٥
وزن المار	١٣٧٥
نسبة المار قبل الفسيل	٠.٣٧
نسبة المار بعد الفسيل	٠.٢٩
المواصفات	لا تزيد عن ٤٥ %

نسبة الطبقى	مفر
اللدونة	عريضة

٣/ مايكل حسرى

ملاحظات العينة

مهندس العملية للطعام

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد القادر

مشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢,٥ كم

تنفيذ / شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق

إجمالي الكميات المنقذة بالمشروع حتى تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٢) جاري

م	البند	الكمية السابق تنفيذها	المنقذ خلال المدة	الإجمالي
١	أعمال الحفر إلخ	٤٥٠	١٢٢٦	١٦٧٦
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس إلخ	١٤٣٤	٢١٠	١٦٥٤
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (إضافات) ... إلخ	٢٩٠	٨٣٠	١١٢٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت F.D.R ... إلخ	٥١٦٣	١٠٣٠٠	١٥٤٦٣
٥	بالطن أعمال توريد أسمنت إلخ	١٢٧	٢٨٠,١٦	٤٠٧,١٦
٦	أعمال طبقة التشريب إلخ	٤٦٢١	١٠٣٠٠	١٤٩٢١
٧	أعمال الطبقة الرابطة سمك ٦ سم ... إلخ	٤٦٠٠	.	٤٦٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. أحمد سعد الله

مشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتى / سمنود بطول ٢,٥ كم

تنفيذ / شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق

إجمالي الكميات المنقذة بالمشروع حتى تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٢) جارى

م	البند	الكمية السابق تنفيذها	المنقذ خلال المدة	الإجمالي
١	أعمال الحفر إلخ	٤٥٠	١٢٢٦	١٦٧٦
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس إلخ	١٤٣٤	٢١٠	١٦٥٤
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (إضافات) ... إلخ	٢٩٠	٨٣٠	١١٢٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت F.D.R ... إلخ	٥١٦٣	١٠٣٠٠	١٥٤٦٣
٥	بالطن أعمال توريد أسمنت إلخ	١٢٧	٢٨٠,١٦	٤٠٧,١٦
٦	أعمال طبقة التشريب إلخ	٤٦٢١	١٠٣٠٠	١٤٩٢١
٧	أعمال الطبقة الرابطة سمك ٦ سم ... إلخ	٤٦٠٠	.	٤٦٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. أحمد سعد الله

مذكرة للمعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً - الموضوع

بشأن / أحد مدة عملية رفع كفاءة طريق (التي / سبوت) طول ٢,٥ كم محافظة العارضة ضمن
مبادرة الرئيسة "جودة كريمة" المرحلة الأولى عدد (٢٠٢٤/١١/١٤) المورخ في
٢٠٢٤/١١/١٤ بقيمة أصلية قدرها "١٢" مليون جنيه بعد خصم المشتب المورخ للمقاولات ورصف
بضرق شراف المنطقة الرابعة "وسط الدلتا".

ثانياً - الإجراءات

١- كتاب المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) المرفقة على المشروع عاليه بشأن طلب موافقة على
مدة العملية (٣ أشهر) لتصبح تاريخ النيهو ٢٠٢٤/١١/١٤ نظرا لتوقف أعمال الرصف في
المنطقة عاليه بسبب وجود أعمال مرافق (غاز) لمدة ثلاثة أشهر.

ثالثاً - المطلب

- شكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) على
مدة العملية المشار إليها عاليه (٣ أشهر) لوجود أعمال مرافق (غاز) تسببت في توقف
أعمال الرصف لتصبح تاريخ النيهو ٢٠٢٤/١١/١٤.
والأمر مفوض لسيادتكم.

التوقيع / منال السيد عماد
مهندسة / مدير عام صيانة الطرق

رئيس

مدير

رأى الإدارة القانونية من موافقة المرافقة إلى ما لا يتعدى إلى الجانب الفني، كما تمت
بم في هذا الشأن وفقاً لبرامجهم - المستندة إلى تفرغ الشرح لمخرجات (البيان)
بإدارة الشرح - أدت إلى التأخير في العمل
بأنه السيد المدة المطلوب - مع رسم يمين
بمهم من ثم لا يجب المبنى بغيره، كما لا بد
أي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مدير المواصلات لمرافق القانوني

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع / محسن محمد زهران
مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع / طارق عبد الجواد الشريف
لواء مهندس / نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / إسماعيل الدين مصطفى
لواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أو أنه على الرأي القانوني

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الرئيس العامة للعلوم والتربية والفن والبرق
 اسم : المصلحة العامة للعلوم والتربية والفن والبرق
 المبلغ المستحق إلى : شركة البترول للمقاولات وصرف الطرق

الطلبات عليه ، أو : مصلحة حاج

سار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القصة بواسطة

إذن صرف على : شك على البنك المركزي في

شك على الخارج : مصلحة شركة البترول للمقاولات وصرف الطرق
 بحسب باسم : شركة البترول للمقاولات وصرف الطرق
 وبرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
رقم	التاريخ	جنيه
٢٠٢	١١/١٢/٥٩	١١٦٥
٢٠٢	١١/١٢/٥٩	١١٦٥

رقم :
 الختم ذو التاريخ

حالياً

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيانات	
	بند	اسم	رقم	جنيه	رقم	جنيه
١	١	المرصع حلاله زفت / حنفية	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥
٢	٢	بطانة ٢٠ سم عمق ١١٦٥ / ١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥	١١٦٥
عدد المرفقات	بيانات الاستقطاعات		بيانات		بيانات	
	عادي	إضافي	دفعه توقيع	قرش	جنيه	قرش
١	١	١	١	١	١	١

الختم ذو التاريخ

ووجه



في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : الإمضاء : ١١/١٢/٥٩
 (٢) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء : جاري
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمضاء : الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ٢٠٢

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيد
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ س ٢٠٢٠ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج ») : إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

(٤) قيد في سجل الشطب تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

(٥) أدرج في كشف الشطب رقم : إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

(٦) استلمت شيد رقم : إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

في سنة ٢٠٢ إمضاء طالب أو كاتب التصدير