

مهلة اضافية

واردة من منطقة :- المنطقة العاشرة (اسوان)

اسم العملية :- تطوير وار دوج طريق الصعيد الصحراوي العربي اسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ حتي الكم ١٠٠ من اسوان بطول ٢٠ كم
بالامر المباشر .

اسم الشركة المنفذة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري
عقد العملية :- (٤٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٣١,٤٤٢ مليون جنيه
٢٠٢٢ / ١ / ١٦

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣ / ١ / ١٥

تاريخ النھو طبقا للعقد :- ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥

المطلوب

مد مدة العملية مدة قدرة قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/٩/١٥

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن :-
- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضي السادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .
- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ارتفاع اسعار قطع الغيار ونذرة توافرها بالاسواق .

إعداد مهندس

مدير عام (صيانة/التنفيذ)

مدير عام (التخطيط)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأى الشئون القانونية

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٦

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (٨)

بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	٣م	206728.11	
إجمالي الكمية المنفذة		206728.11	
الكمية السابق صرفها		183300.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		23428.11	

محمدراتب



كامل

٨٩/٥٧

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٠)

بالمتر المكعب أعمال حفر و توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م٣	6700	
إجمالي الكمية المنفذة		6700	
الكمية السابق صرفها		6700	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0	

محررات



كامل

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١١)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (باستخدام البلدوزر) عدا الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (باستخدام البلدوزر)	٣م	100000.00	
إجمالي الكمية المنفذة		100000.00	
الكمية السابق صرفها		100000.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.00	



محرر



٢٠٢٢

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم . بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٢)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية إجهاد من (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٣م	5000.00	
إجمالي الكمية المنفذة		5000.00	
الكمية السابق صرفها		5000.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.00	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية إجهاد من (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٣م	7000.00	
إجمالي الكمية المنفذة		7000.00	
الكمية السابق صرفها		6400.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		600.00	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية إجهاد من (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٣م		
إجمالي الكمية المنفذة		43890.40	
الكمية السابق صرفها		35600.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		8290.40	

محرر



محرر

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٣)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	٣م	82629.10	
إجمالي الكمية المنفذة		82629.10	
الكمية السابق صرفها		77200.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		5429.10	



Handwritten signature in blue ink.

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٤)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30 من البيتومين السائل متوسط التطاير
بمعدل ١,٥ كجم / سم ٢

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30 من البيتومين السائل متوسط التطاير	٢م	94100.00	
إجمالي الكمية المنفذة		94100.00	
الكمية السابق صرفها		94100.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.00	

محرر



محرر

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلى كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند مستحدث

إنشاء بئر مياه بالمقطوعة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
إنشاء بئر مياه	بالمقطوعة	0.82	
إجمالي الكمية المنفذة		0.82	
الكمية السابق صرفها		0.78	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.04	

محرر



محرر

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم (القطاع الرابع)
في المسافة من كم ٨٠ حتي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم بالامر المباشر
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

حساب كميات المياه المستخدمة في الكميات التي تم تنفيذها بالمشروع

البنـد	الكمية م٣	ملاحظات
كميات الأتربة طبقاً للمقايضة	232,000.00	
كميات طبقة الأساس التكسير للمقايضة	130,000.00	
كميات طبقة الإحلال للمقايضة	7,000.00	

حساب كميات المياه الاجمالية المستخدمة في الكميات التي تم تنفيذها بالمشروع

البنـد	الكمية م٣	نسبة المياه الأصولية %	البروكتور	كمية المياه الاجمالية م٣	ملاحظات
كميات المياه المستخدمة في الأتربة طبقاً لكميات المقايضة	232,000.00	6.98%	2.141	34,670.498	
كميات المياه المستخدمة في طبقة الأساس التكسير طبقاً لكميات المقايضة	130,000.00	5.18%	2.270	15,286.180	
كميات المياه الاجمالية المستخدمة في طبقة الإحلال طبقاً لكميات المقايضة	7,000.00	5.02%	2.248	789.947	
الكمية الإجمالية للمياه طبقاً لكميات المقايضة				50,747	

حساب كميات المياه المستخدمة في الكميات حتي مستخلص رقم (٧) التي تم تنفيذها بالمشروع

البنـد	الكمية م٣	نسبة المياه الأصولية	البروكتور	كمية المياه الاجمالية م٣	ملاحظات
كميات المياه المستخدمة في الأتربة حتي مستخلص جاري رقم (٧)	206,728.11	6.98%	2.141	30,893.821	
كميات المياه المستخدمة في طبقة الأساس التكسير حتي مستخلص جاري رقم (٧)	82,629.00	5.18%	2.270	9,716.014	
كميات المياه الاجمالية المستخدمة في طبقة الإحلال حتي مستخلص رقم (٧)	6,700.00	5.02%	2.248	756.092	
الكمية الإجمالية للمياه المستخدمة حتي مستخلص جاري رقم (٧)				41365.927	

نسبة بئر المياه حتي مستخلص جاري رقم (٧)

0.815

محرمات



Handwritten signature in blue ink.



أعمال الكميات المتخذة حتى تاريخ 01/01/2023

محكمة القضاء الإداري
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

رقم البند	البيد	الكمية المتخذة	الكمية الجارية												
11	أعمال العتف التربة العادية قاعدة الحفرية	95043.99	3491.07												
10	أعمال حفر إجمال	11408.60	0												
10	أعمال توريد وقوش طبقة إجمال (إتلية)	6709.20	0												
8	أعمال توريد وقوش طبقة إجمال (تربة عادية)	10450.09	0												
8	أعمال توريد وتعديل وظل التربة لتزدم	183016.93	17681.45												
12	أعمال العتف التربة الصخرية														
				اجزاء (100 - 200) كم/سم2											
				اجزاء (200 - 300) كم/سم2											
				اجزاء (300 - 400) كم/سم2											
13	أعمال توريد وقوش طبقة أساس من الاحجار الصخرية المتدرجة تحت تدعيم الكسارات	74076.19	11403.88												
14	رمل MCO	94172.50	0												
Mon	فروش طبقة (إجمال) (المتخذة قبل بعد)	فروش طبقة (إجمال) (المتخذة قبل بعد)	كمية حفر الأحلال الاقعالية	سمك الاحلال المؤسسه به	اساس ثلاثي	اساس اولي	متوسط جرد الكسر (كم/سم2)	كمية القطع الصخري	كمية الترمم المتخذة والمتساقطة	Fill Volume الحجارة (Cu.M) مستوي القرمه	Fill Volume حلي (Cu.M) مستوي القرمه	Cut Volume الاستفلة (Cu.M)	كميات الحفر الكلي بعد حجم كمية الطيان	Cut Volume الاستفلة (Cu.M)	Station
0					0	0	0		0	0	0	0		0	80+00.00
347.5					55.6875	76			13.46	0	11.46	3.88		3.88	80+025.00
347.5					55.6875	76			5.6	0	5.6	88.32		88.32	80+050.00
347.5					55.6875	76			5.6	0	5.6	8.68		8.68	80+075.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	233.02		233.02	80+100.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	214.34		214.34	80+125.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	146.04		146.04	80+150.00
347.5					55.6875	76			55.27	0	55.27	50.48		50.48	80+175.00
347.5					55.6875	76			166.48	0	166.48	0		0	80+200.00
347.5					55.6875	76			156.73	0	156.73	126.05		126.05	80+225.00
347.5					55.6875	76			45.47	0	45.47	314.02		314.02	80+250.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	356.16		356.16	80+275.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	332.38		332.38	80+300.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	345.95		345.95	80+325.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	386.59		386.59	80+350.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	386.32		386.32	80+375.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	234.47		234.47	80+400.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	75.64		75.64	80+425.00
347.5					55.6875	76			0	0	0	52.15		52.15	80+450.00
347.5					55.6875	76			8.85	0	8.85	29.49		29.49	80+475.00
347.5					55.6875	76			140.09	0	140.09	0		0	80+500.00
347.5					55.6875	76			328.09	0	328.09	6.36		6.36	80+525.00
347.5					55.6875	76			125.98	0	125.98	0		0	80+550.00
347.5					55.6875	76			349.09	0	349.09	0		0	80+575.00
347.5					55.6875	76			293.17	0	293.17	0		0	80+600.00
347.5					55.6875	76			342.4	0	342.4	0		0	80+625.00
347.5					55.6875	76			496.94	0	496.94	0		0	80+650.00
347.5					55.6875	76			586.61	0	586.61	0		0	80+675.00
347.5					55.6875	76			670.87	0	670.87	0		0	80+700.00
347.5					55.6875	76			575.49	0	575.49	0		0	80+725.00
347.5					55.6875	76			474.71	0	474.71	0		0	80+750.00
347.5					55.6875	76			541.54	0	541.54	0		0	80+775.00
347.5					55.6875	76			587.41	0	587.41	0		0	80+800.00
347.5					55.6875	76			484.08	0	484.08	0		0	80+825.00
347.5					55.6875	76			452.32	0	452.32	0		0	80+850.00
347.5					55.6875	76			658.98	0	658.98	0		0	80+875.00
347.5					55.6875	76			566.6	0	566.6	0		0	80+900.00
347.5					55.6875	76			488.16	0	488.16	36.28		36.28	80+925.00
347.5					55.6875	76			541.21	0	541.21	36.36		36.36	80+950.00
347.5					55.6875	76			769.09	0	769.09	0.08		0.08	80+975.00
347.5					55.6875	76			513.26	0	513.26	0		0	81+000.00
347.5					55.6875	76			270.79	0	270.79	0		0	81+025.00
347.5					55.6875	76			414.44	0	414.44	7.3		7.3	81+050.00

محمد شراب



Station	Cut Volume (Cu.M) (التهمانية)	كميات العمل الكلي بعد خصم كمية الطيان	Cut Volume (Cu.M) (التهمانية)	Fill Volume (Cu.M) (التهمانية)	Fill Volume (Cu.M) (التهمانية)	كمية الردم المنددة والمستلقة	كمية القطع المصطفي	متوسط جرد الكمبر (كجم/سم2)	أساس أولي	أساس ثانية	أساس ثالثة	أساس رابعة	كمية حفر الانكشاف	كمية حفر الاجمالية	فرض طبقة احلال (لنتد قبل)	فرض طبقة احلال (لنتد بعد)	Alto
B1+075.00	7.3		7.3	100.7	0	100.7			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+100.00	0		0	150.97	0	150.97			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+125.00	0		0	146.55	0	146.55			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+150.00	155.09		155.09	250.88	0	250.88			76	55.6075	54.5625	0	0	0	0	0	347.5
B1+175.00	325.46		325.46	145.84	0	145.84			76	55.6075	54.5625	422.5	390.12	390.12	0	0	347.5
B1+200.00	342.85		342.85	52.7	0	52.7			76	55.6075	54.5625	422.5	391.9	391.9	0	0	347.5
B1+225.00	366.13		366.13	20.43	0	20.43			76	55.6075	54.5625	422.5	405.09	405.09	0	0	347.5
B1+250.00	346.18		346.18	32.33	0	32.33			76	55.6075	54.5625	422.5	391.71	391.71	0	0	347.5
B1+275.00	300.28		300.28	14.83	0	14.83			76	55.6075	54.5625	422.5	353.26	353.26	0	0	347.5
B1+300.00	253.27		253.27	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	296.31	296.31	0	0	347.5
B1+325.00	105.51		105.51	45.66	0	45.66			76	55.6075	54.5625	422.5	83.32	83.32	0	0	347.5
B1+350.00	153.77		153.77	87.99	0	87.99			76	55.6075	54.5625	422.5	140.9	140.9	0	0	347.5
B1+375.00	320.64		320.64	204.33	0	204.33			76	55.6075	54.5625	422.5	373.38	373.38	0	0	347.5
B1+400.00	306.24		306.24	423.44	0	423.44			76	55.6075	54.5625	422.5	356.28	356.28	0	0	347.5
B1+425.00	184.74		184.74	543.88	0	543.88			76	55.6075	54.5625	422.5	218.55	218.55	0	0	347.5
B1+450.00	133.73		133.73	85.61	0	85.61			76	55.6075	54.5625	422.5	158.45	158.45	0	0	347.5
B1+475.00	201.18		201.18	32.47	0	32.47			76	55.6075	54.5625	422.5	236.2	236.2	0	0	347.5
B1+500.00	215.82		215.82	58.73	0	58.73			76	55.6075	54.5625	422.5	253.01	253.01	0	0	347.5
B1+525.00	213.59		213.59	159.68	0	159.68			76	55.6075	54.5625	422.5	250.38	250.38	0	0	347.5
B1+550.00	267.36		267.36	265.53	0	265.53			76	55.6075	54.5625	422.5	311.57	311.57	0	0	347.5
B1+575.00	290.4		290.4	334.66	0	334.66			76	55.6075	54.5625	422.5	338.57	338.57	0	0	347.5
B1+600.00	246.43		246.43	169.88	0	169.88			76	55.6075	54.5625	422.5	290.3	290.3	0	0	347.5
B1+625.00	271.33		271.33	341.55	0	341.55			76	55.6075	54.5625	422.5	306.31	306.31	0	0	347.5
B1+650.00	368.64		368.64	162.37	0	162.37			76	55.6075	54.5625	422.5	369.92	369.92	0	0	347.5
B1+675.00	415.69		415.69	222.44	0	222.44			76	55.6075	54.5625	422.5	405.03	405.03	0	0	347.5
B1+700.00	367.42		367.42	59.56	0	59.56			76	55.6075	54.5625	422.5	396.61	396.61	0	0	347.5
B1+725.00	164.43		164.43	120.66	0	120.66			76	55.6075	54.5625					0	347.5
B1+750.00	4.98		4.98	187.86	0	187.86			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+775.00	2.38		2.38	157.66	0	157.66			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+800.00	0		0	76.99	0	76.99			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+825.00	0		0	76.88	0	76.88			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+850.00	0		0	13.72	0	13.72			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+875.00	0		0	28.35	0	28.35			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+900.00	0		0	29.84	0	29.84			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+925.00	0		0	32.3	0	32.3			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+950.00	0		0	25.4	0	25.4			76	55.6075	54.5625						347.5
B1+975.00	0		0	41.08	0	41.08			76	55.6075	54.5625						347.5
B2+000.00	2.79		2.79	63.23	0	63.23			76	55.6075	54.5625						347.5
B2+025.00	43.54		43.54	55.38	0	55.38			76	55.6075	54.5625	0	0	0	0	0	
B2+050.00	357.28		357.28	11.11	0	11.11			76	55.6075	54.5625	422.5	415.72	415.72	0	0	
B2+075.00	693.9		693.9	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	422.5	422.5	0	0	
B2+100.00	643.35		643.35	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	422.5	422.5	0	0	
B2+125.00	485.05		485.05	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	422.5	422.5	0	0	
B2+150.00	262.61		262.61	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	422.5	422.5	0	0	
B2+175.00	63.55		63.55	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	393.2	393.2	0	0	
B2+200.00	8.06		8.06	0	0	0			76	55.6075	54.5625	422.5	370.33	370.33	0	0	
B2+225.00	14.5		14.5	35.1	0	35.1			76	55.6075	54.5625	422.5	397.76	397.76	0	0	
B2+250.00	64.06		64.06	53.4	0	53.4			76	55.6075	54.5625	422.5	420.64	420.64	0	0	
B2+275.00	140.03		140.03	19.99	0	19.99			76	55.6075	54.5625						
B2+300.00	121.25		121.25	1.68	0	1.68			76	55.6075	54.5625						
B2+325.00	30.84		30.84	0	0	0			76	55.6075	54.5625						
B2+350.00	0		0	0	0	0			76	55.6075	54.5625						
B2+375.00	0		0	0	0	0			76	55.6075	54.5625						
B2+400.00	0		0	220.6	0	220.6			76	55.6075	54.5625						
B2+425.00	0		0	405.47	0	405.47			76	55.6075	54.5625						
B2+450.00	0		0	697.68	0	697.68			76	55.6075	54.5625						
B2+475.00	0		0	835.02	0	835.02			76	55.6075	54.5625						
B2+500.00	0		0	896.37	0	896.37			76	55.6075	54.5625						



محرر

محرر

Station	Cut Volume (Cu.M) (المحالة)	كميات الحفر الكثر بعد خصم كمية المكبان	Cut Volume (Cu.M) (المستغلة)	Fill Volume (Cu.M) (حفر) منسوب القربة	Fill Volume (Cu.M) (الجزئية) منسوب القربة	كمية الرعم للتملأ والمستغلة	كمية القلع الصخري	موسم جود الكسور (كجم/م3)	أحجار أول	أساس ثانية	أساس ثلث	مسكك التملال الموسمي	كمية حفر التملال الاحدائية	قروش طيبة (حلال)	قروش طيبة (التملال قبل)	قروش طيبة (التملال بعد)	Mto
B2+525.00	0		0	1005.41	0	1005.41			76	55.6875	54.5625						
B2+550.00	0		0	1166.28	0	1166.28			76	55.6875	54.5625						
B2+575.00	0		0	1262.02	0	1262.02			76	55.6875	54.5625						
B2+600.00	0		0	1330.85	0	1330.85			76	55.6875	54.5625						
B2+625.00	0		0	1260.7	0	1260.7			76	55.6875	54.5625						
B2+650.00	0		0	1008.84	0	1008.84			76	55.6875	54.5625						
B2+675.00	0		0	799.47	0	799.47			76	55.6875	54.5625						
B2+700.00	40.54		40.54	684.13	0	684.13			76	55.6875	54.5625						
B2+725.00	49.17		49.17	1000	0	1000			76	55.6875	54.5625						
B2+750.00	8.54		8.54	1013.44	0	1013.44			76	55.6875	54.5625						
B2+775.00	0.42		0.42	666.32	0	666.32			76	55.6875	54.5625						
B2+800.00	7.2		7.2	560.88	0	560.88			76	55.6875	54.5625						
B2+825.00	6.77		6.77	396.19	0	396.19			76	55.6875	54.5625						
B2+850.00	13.33		13.33	220.6	0	220.6			76	55.6875	54.5625						
B2+875.00	17.28		17.28	65.88	0	65.88			76	55.6875	54.5625						
B2+900.00	216.14			1.85	0	1.85			76	55.6875	54.5625						
B2+925.00	1490.09			34.54	0	34.54			76	55.6875	54.5625						
B2+950.00	3681.94			0	0	0	3466.991	(200-300) kg/cm2 20% of total 95%	76	55.6875	54.5625						
B2+975.00	4257.86			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+000.00	3392.16		1375.524	0	0	0	17867.9648	(300-400) kg/cm2 80% of total 95%	76	55.6875	54.5625						
B3+025.00	3204.46			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+050.00	3256.53			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+075.00	2573.15			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+100.00	1354.14			0	0	0	364.175	(300-400) kg/cm2 50% of total 100%	76	55.6875	54.5625						
B3+125.00	414.81		364.175	0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+150	119.38			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+175	394.15			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+200.00	401.34			0	0	0			76	55.6875	54.5625						
B3+225.00	207.19		207.19	3.78	0	3.78			76	55.6875	54.5625						
B3+250.00	0		0	146.25	0	146.25			76	55.6875	54.5625						
B3+275.00	0		0	192.13	0	192.13			76	55.6875	54.5625						
B3+300.00	0		0	50.22	0	50.22			76	55.6875	54.5625						
B3+325.00	0		0	0.57	0	0.57			76	55.6875	54.5625						
B3+350.00	0		0	150.66	0	150.66			76	55.6875	54.5625						
B3+375.00	0		0	406.66	0	406.66			76	55.6875	54.5625						
B3+400.00	1.46		1.46	657.77	0	657.77			76	55.6875	54.5625						
B3+425.00	6.81		6.81	643.66	0	643.66			76	55.6875	54.5625						
B3+450.00	17.31		17.31	555.66	0	555.66			76	55.6875	54.5625						
B3+475.00	25.14		25.14	374.06	0	374.06			76	55.6875	54.5625						
B3+500.00	20.85			556.77	0	556.77			76	55.6875	54.5625						
B3+525.00	247.94		691.064	360.85	0	360.85	518.298	(100-200) kg/cm2 50% of total 60%	76	55.6875	54.5625						
B3+550.00	628.94			296.38	0	296.38			76	55.6875	54.5625						
B3+575.00	608.56			237.67	0	237.67	518.298	(200-300) kg/cm2 50% of total 60%	76	55.6875	54.5625						
B3+600.00	221.37			150.66	0	150.66			76	55.6875	54.5625						
B3+625.00	1.28		1.28	44.42	0	44.42			76	55.6875	54.5625						
B3+650.00	0		0	21.01	0	21.01			76	55.6875	54.5625						
B3+675.00	0		0	51.26	0	51.26			76	55.6875	54.5625						
B3+700.00	0		0	93.1	0	93.1			76	55.6875	54.5625						
B3+725.00	0		0	62.13	0	62.13			76	55.6875	54.5625						
B3+750.00	0		0	890.88	0	890.88			76	55.6875	54.5625						
B3+775.00	0		0	347.56	0	347.56			76	55.6875	54.5625						
B3+800.00	0		0	472.67	0	472.67			76	55.6875	54.5625						
B3+825.00	0		0	799.01	0	799.01			76	55.6875	54.5625						
B3+850.00	216.3		216.3	1200.55	0	1200.55			76	55.6875	54.5625	0	0		0		
B3+875.00	242.8		242.8	1082.96	0	1082.96			76	55.6875	54.5625	422.5	314.41		314.41		
B3+900.00	521.05		521.05	1246.22	0	1246.22			76	55.6875	54.5625	422.5	422.5		422.5		
B3+925.00	345.05		345.05	1075.79	0	1075.79			76	55.6875	54.5625	422.5	408.84		408.84		
B3+950.00	287.94		287.94	759.3	0	759.3			76	55.6875	54.5625	422.5	408.84		408.84		



محرر

محرر

Station	Cut Volume (Cu.M) (المعدنية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M) (المعدنية)	Fill Volume (Cu.M) حفرة منسوب القرمه	Fill Volume (Cu.M) (المعدنية)	كمية الركام المضافة والمستعمه	كمية الفلج الصخري	متوسط جهد الكسر (كجم/سم ²)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الاجلال الموسم به	كمية حفر الاجلال الاجمالية	أرض طينة إحلال (الطفا قبل)	أرض طينة إحلال (الطفا بعد)	Area
B3+975.00	290.33		290.33	474.4	0	474.4			76	55.6875	54.5625	422.5	385.87		385.87	
B4+000.00	165.09		165.09	216.6	0	216.6			76	55.6875	54.5625	422.5	385.82		385.82	
B4+025.00	328.41		328.41	65.55	0	65.55			76	55.6875	54.5625	422.5	422.45		422.45	
B4+050.00	332.01		332.01	186.66	0	186.66			76	55.6875	54.5625	422.5	420.41		420.41	
B4+075.00	129.5		129.5	284.3	0	284.3			76	55.6875	54.5625	422.5	352.2		352.2	
B4+100.00	7.78		7.78	555.65	0	555.65			76	55.6875	54.5625	422.5	159.83		159.83	
B4+125.00	0		0	400.44	0	400.44			76	55.6875	54.5625	422.5	76.36		76.36	
B4+150.00	0		0	322.77	0	322.77			76	55.6875	54.5625	422.5	92.98		92.98	
B4+175.00	0		0	346.77	0	346.77			76	55.6875	54.5625	422.5	136.59		136.59	
B4+200.00	0		0	330.55	0	330.55			76	55.6875	54.5625	422.5	200.39		200.39	
B4+225.00	0		0	202.72	0	202.72			76	55.6875	54.5625	422.5	208.85		208.85	
B4+250.00	0		0	250.55	0	250.55			76	55.6875	54.5625	422.5	234.87		234.87	
B4+275.00	0		0	250.66	0	250.66			76	55.6875	54.5625	422.5	291.3		291.3	
B4+300.00	0		0	165.5	0	165.5			76	55.6875	54.5625	422.5	326.56		326.56	
B4+325.00	13.98		13.98	233.33	0	233.33			76	55.6875	54.5625	422.5	357.1		357.1	
B4+350.00	16.94		16.94	60.13	0	60.13			76	55.6875	54.5625	422.5	399.9		399.9	
B4+375.00	4.98		4.98	30.7	0	30.7			76	55.6875	54.5625	422.5	378.96		378.96	
B4+400.00	2.1		2.1	76.66	0	76.66			76	55.6875	54.5625	422.5	375.44		375.44	0
B4+425.00	5.1		5.1	65.55	0	65.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+450.00	7.02		7.02	50.55	0	50.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+475.00	1.79		1.79	54.55	0	54.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+500.00	0		0	65.55	0	65.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+525.00	0		0	76.66	0	76.66			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+550.00	0		0	205.55	0	205.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+575.00	0		0	155.55	0	155.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+600.00	0		0	150.55	0	150.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+625.00	0		0	71.61	0	71.61			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+650.00	0		0	300.3	0	300.3			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+675.00	0		0	240.66	0	240.66			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+700.00	0		0	435.55	0	435.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+725.00	0		0	338.95	0	338.95			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+750.00	0		0	600.66	0	600.66			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+775.00	0			546.66	0	546.66			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+800.00	42.95			435.66	0	435.66			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+825.00	350.18		509.025	252.52	0	252.52	1327.725	(300 - 400) kg/m ² 70% of total 100%	76	55.6875	54.5625					347.5
B4+850.00	679.92			655.55	0	655.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+875.00	667.43			9.51	0	9.51			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+900.00	247.27			65.55	0	65.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+925.00	44.74		44.74	65.55	0	65.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+950.00	0.71		0.71	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B4+975.00	0		0	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+000.00	0		0	656.76	0	656.76			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+025.00	0		0	396.37	0	396.37			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+050.00	0		0	369.25	0	369.25			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+075.00	0		0	474.55	0	474.55			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+100.00	0		0	609.09	0	609.09			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+125.00	0		0	817.72	0	817.72			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+150.00	0		0	878.48	0	878.48			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+175.00	0.94		0.94	779.86	0	779.86			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+200.00	10.24		10.24	467.54	0	467.54			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+225.00	9.3		9.3	235.89	0	235.89			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+250.00	0		0	134.92	0	134.92			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+275.00	13.54		13.54	176.26	0	176.26			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+300.00	56.71		56.71	274.94	0	274.94			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+325.00	43.16		43.16	173.12	0	173.12			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+350.00	0		0	35.85	0	35.85			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+375.00	0		0	0.02	0	0.02			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+400.00	0		0	56.7	0	56.7			76	55.6875	54.5625					347.5



محرر

محرر

Station	Cut Volume (Cu.M) (الاجمالية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M) (المستلقة)	Fill Volume (Cu.M) (حولي منسوب الفرقة)	Fill Volume (Cu.M) (الجزرية)	كمية الردم المستلقة والملبقة	كمية القطع الصغرى	متوسط جهد الكسر (كجم/سم ²)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الاعلال الموضوعة	كمية حفر الاعلال الاجمالية	فرش ملبقة إعلال (المبلغ قبل)	فرش ملبقة إعلال (المبلغ بعد)	Atto
B5+425.00	0		0	190.51	0	190.51			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+450.00	8.67		8.67	317.52	0	317.52			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+475.00	10.31		10.31	332.11	0	332.11			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+500.00	44.65		44.65	263.59	0	263.59			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+525.00	43		43	256.43	0	256.43			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+550.00	0		0	179.52	0	179.52			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+575.00	0		0	45.6	0	45.6			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+600.00	0		0	38.56	0	38.56			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+625.00	0		0	42.92	0	42.92			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+650.00	0		0	28.13	0	28.13			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+675.00	0		0	60.92	0	60.92			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+700.00	0		0	84.66	0	84.66			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+725.00	0		0	103.61	0	103.61			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+750.00	0		0	111.51	0	111.51			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+775.00	46.38		46.38	163.7	0	163.7			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+800.00	14.03		14.03	244.63	0	244.63			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+825.00	101.62		101.62	275.49	0	275.49			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+850.00	299.24		299.24	321.38	0	321.38			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+875.00	580.35			327.71	0	327.71			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+900.00	1664.5			209.58	0	209.58			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+925.00	2768.04			257.89	0	257.89			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+950.00	2483.26			100	0	100			76	55.6875	54.5625					347.5
B5+975.00	1745.59			0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+000.00	1703.67			0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+025.00	1760.03			0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+050.00	1057.39		1057.39	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+075.00	428.08		428.08	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+100.00	298.83		298.83	0.3	0	0.3			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+125.00	224.24		224.24	4.29	0	4.29			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+150.00	89.04		89.04	14.58	0	14.58			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+175.00	1.63		1.63	49.97	0	49.97			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+200.00	0		0	219.98	0	219.98			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+225.00	0		0	382.19	0	382.19			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+250.00	0		0	259.17	0	259.17			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+275.00	0		0	205.35	0	205.35			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+300.00	0		0	214.29	0	214.29			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+325.00	0		0	151.56	0	151.56			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+350.00	0		0	280.58	0	280.58			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+375.00	0		0	453.98	0	453.98			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+400.00	0		0	496.69	0	496.69			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+425.00	0		0	376.54	0	376.54			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+450.00	0		0	185.82	0	185.82			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+475.00	0		0	123.31	0	123.31			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+500.00	0		0	176.19	0	176.19			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+525.00	0		0	344.94	0	344.94			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+550.00	0		0	409.82	0	409.82			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+575.00	0		0	475.9	0	475.9			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+600.00	0		0	530.9	0	530.9			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+625.00	0		0	459.61	0	459.61			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+650.00	12.97		12.97	489.72	0	489.72			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+675.00	355.32			584.87	0	584.87			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+700.00	765.55			590.19	0	590.19			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+725.00	1150.96			585.41	0	585.41			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+750.00	1653.61			430.9	0	430.9			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+775.00	1489.75			131.84	0	131.84			76	55.6875	54.5625					347.5
B6+800.00	760.07			0.8	0	0.8			76	55.6875	54.5625					347.5



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


Station	Cut Volume (Cu.M) (كم³)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M) (كم³)	Full Volume (Cu.M) (كم³)	Full Volume (Cu.M) (كم³)	كمية الردم المتخذة والمتساقطة	كمية القلع المتخذة	متوسط جيد الكسور (كجم/م³)	أساس نول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الأسفلت الموصى به	كمية حفر الأسفلت الإجمالية	فوش طابوقة إجمالي (المتخذ قبل)	فوش طابوقة إجمالي (المتخذ بعد)	Mto
86+025.00	370.34		370.34	0.61	0	0.61			76	55.6075	54.5625					347.5
86+050.00	133.12		133.12	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
86+075.00	42.68		42.68	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
86+900.00	44.26		44.26	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
86+925.00	74.92		74.92	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
86+950.00	96.64		96.64	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
86+975.00	160.61		160.61	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+000.00	283.25		283.25	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+025.00	380.37		380.37	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+050.00	431.64			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+075.00	492.46			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+100.00	561.95			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+125.00	609.59			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+150.00	667.98			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+175.00	709.04			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+200.00	674.77		1251.292	0	0	0	5007.168	(300 - 400) kg/cm² 80% of total 100%	76	55.6075	54.5625					347.5
87+225.00	613.3			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+250.00	523.2			0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+275.00	272.71			25.27	0	25.27			76	55.6075	54.5625					347.5
87+300.00	161.54			26.60	0	26.60			76	55.6075	54.5625					347.5
87+325.00	286.66			2.11	0	2.11			76	55.6075	54.5625					347.5
87+350.00	277.52			2.13	0	2.13			76	55.6075	54.5625					347.5
87+375.00	286.43		286.43	1.41	0	1.41			76	55.6075	54.5625					347.5
87+400.00	367.06		367.06	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+425.00	408.8		408.8	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+450.00	421.22		421.22	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+475.00	435.45		435.45	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+500.00	440.91		440.91	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+525.00	459.45		459.45	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+550.00	449.09		449.09	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+575.00	461.73		461.73	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+600.00	480.37		480.37	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+625.00	473.98		473.98	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+650.00	417.85		417.85	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+675.00	412.79		412.79	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+700.00	449.5		449.5	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+725.00	444.33		444.33	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+750.00	360.3		360.3	3.38	0	4.38			76	55.6075	54.5625					347.5
87+775.00	230.54		230.54	12.75	0	12.75			76	55.6075	54.5625					347.5
87+800.00	193.32		193.32	13.09	0	13.09			76	55.6075	54.5625					347.5
87+825.00	182.61		182.61	13.09	0	13.09			76	55.6075	54.5625					347.5
87+850.00	219.57		219.57	9.66	0	9.66			76	55.6075	54.5625					347.5
87+875.00	264.48		264.48	0.18	0	0.18			76	55.6075	54.5625					347.5
87+900.00	222.89		222.89	2.14	0	2.14			76	55.6075	54.5625					347.5
87+925.00	285.77		285.77	2.14	0	2.14			76	55.6075	54.5625					347.5
87+950.00	402.95		402.95	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
87+975.00	456.91		456.91	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+000.00	472.39		472.39	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+025.00	481.76		481.76	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+050.00	526.13		526.13	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+075.00	602.26		602.26	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+100.00	692.91		692.91	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+125.00	777.72		777.72	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+150.00	807.66		807.66	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+175.00	804.35		804.35	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+200.00	608.79		608.79	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
88+225.00	381.55		381.55	32.55	0	32.55			76	55.6075	54.5625					347.5
88+250.00	206.35		206.35	65.66	0	65.66			76	55.6075	54.5625					347.5



Handwritten signature in blue ink.

محررات

Station	Cut Volume (Cu.M) (إيجابية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطمان	Cut Volume (Cu.M) (إيجابية)	Fill Volume (Cu.M) حتى منسوب التربة	Fill Volume (Cu.M) الحفرية	كمية الركام المنقذة والمستعمدة	كمية التلصاع الصخري	متوسط جهد الكسر (كجم/سم ²)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الفلان الموضوعة	كمية حفر الاحلال الاجمالية	قرش طيلة الحلال (المتدرج قبل)	قرش طيلة الحلال (المتدرج بعد)	M.C.
BB+225.00	233.64		233.64	43.66	0	43.66			76	55.6875	54.5625					
BB+300.00	73.05		73.05	89.88	0	89.88			76	55.6875	54.5625					
BB+325.00	26.64		26.64	43.05	0	43.05			76	55.6875	54.5625					
BB+350.00	246.81		246.81	8.16	0	8.16			76	55.6875	54.5625					
BB+375.00	552.59		552.59	0	0	0			76	55.6875	54.5625					
BB+400.00	683.15		683.15	0	0	0			76	55.6875	54.5625					
BB+425.00	661.83		661.83	0	0	0			76	55.6875	54.5625					
BB+450.00	402.9		402.9	0	0	0			76	55.6875	54.5625					
BB+475.00	93.44		93.44	1.38	0	1.38			76	55.6875						
BB+500.00	0.72		0.72	23.03	0	23.03			76	55.6875						
BB+525.00	0		0	110.25	0	110.25			76	55.6875						
BB+550.00	0		0	245.92	0	245.92			76	55.6875						
BB+575.00	0		0	506.88	0	506.88			76	55.6875						
BB+600.00	0		0	492.95	0	492.95			76	55.6875						
BB+625.00	0		0	604.65	0	604.65			76	55.6875						
BB+650.00	0		0	550.23	0	550.23			76	55.6875						
BB+675.00	0		0	630.66	0	630.66			76	55.6875						
BB+700.00	0		0	652.97	0	652.97			76	55.6875						
BB+725.00	0		0	701.77	0	701.77			76	55.6875						
BB+750.00	0		0	725.41	0	725.41			76	55.6875						
BB+775.00	0		0	705.13	0	705.13			76	55.6875						
BB+800.00	0.37		0.37	754.66	0	754.66			76	55.6875						
BB+825.00	29.29		29.29	574.67	0	574.67			76	55.6875						
BB+850.00	38.73		38.73	527.82	0	527.82			76	55.6875						
BB+875.00	9.32		9.32	540.66	0	540.66			76	55.6875						
BB+900.00	0		0	332.23	0	332.23			76	55.6875						
BB+925.00	0		0	450.77	0	450.77			76	55.6875						
BB+950.00	0		0	409.09	0	409.09			76							
BB+975.00	22.4		22.4	503.66	0	503.66			76							
BB+1000.00	97.24		97.24	426.42	0	426.42			76							
BB+1025.00	177.24		177.24	51.24	0	51.24			76							
BB+1050.00	214.21		214.21	67.39	0	67.39			76							
BB+1075.00	138.15		138.15	62.71	0	62.71			76							
BB+1100.00	57.25		57.25	137.22	0	137.22			76							
BB+1125.00	75.98		75.98	167.52	0	167.52			76							
BB+1150.00	142.91		142.91	90.98	0	90.98			76							
BB+1175.00	1066.57		1066.57	29.74	0	29.74			76							
BB+1200.00	2019.59		2019.59	0	0	0			76							
BB+1225.00	2140.83		2140.83	0	0	0			76							
BB+1250.00	1319.35		1319.35	0	0	0			76							
BB+1275.00	563.25		563.25	0	0	0			76							
BB+1300.00	178.43		178.43	0	0	0			76							
BB+1325.00	274.27		274.27	0	0	0			76							
BB+1350.00	482.29		482.29	0	0	0			76							
BB+1375.00	550.75		550.75	0	0	0			76							
BB+1400.00	491.69		491.69	0	0	0			76							
BB+1425.00	194.38		194.38	0	0	0			76							
BB+1450.00	2.1		2.1	0	0	0			76							
BB+1475.00	39.47		39.47	0	0	0			76							
BB+1500.00	43.53		43.53	0	0	0			76							
BB+1525.00	4.05		4.05	43.88	0	43.88			76							
BB+1550.00	0.11		0.11	32.45	0	32.45			76							
BB+1575.00	0.11		0.11	32.45	0	32.45			76							
BB+1600.00	0		0	0	0	0			76							
BB+1625.00	0		0	31.27	0	31.27			76							
BB+1650.00	0		0	116.22	0	116.22			76							
BB+1675.00	0		0	309.31	0	309.31			76							
BB+1700.00	0		0	228.79	0	228.79			76							



مدير عام

Station	Cur Volume (Cu.M) (حجم الحفر)	كميات العنود الكائن بعد خصم كمية الطين	Cur Volume (Cu.M) (حجم الحفر)	Fill Volume (Cu.M) (حجم الحفر)	Fill Volume (Cu.M) (حجم الحفر)	كمية الزرم المحتل والمتعلقة	كمية الشطع الصغرى	متوسط جود الكسب (كجم/سم ³)	أساس أولى	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الأحجار الموضوعة	كمية حفر الأحجار المتعلقة	قوسى مائلة إحلال (المستطيل)	قوسى مائلة إحلال (المستطيل)	قوسى مائلة إحلال (المستطيل)	Mco
89+725.00	0		0	315.96	0	315.96			76								
89+750.00	67.86		67.86	450.87	0	450.87			76								
89+775.00	197.62		197.62	423.44	0	423.44			76								
89+800.00	129.76		129.76	428.15	0	428.15			76								
89+825.00	0		0	431.86	0	431.86			76								
89+850.00	11.94		11.94	546.88	0	546.88			76								
89+875.00	208.51		208.51	480.54	0	480.54			76								
89+900.00	360.73		360.73	508.93	0	508.93			76								
89+925.00	414.05		414.05	426.99	0	426.99			76								
89+950.00	414.29		414.29	658.99	0	658.99			76								
89+975.00	221.61		221.61	422.4	0	422.4			76								
90+000.00	72.72		72.72	163.74	0	163.74			76								
90+025.00	189.97		189.97	0	0	0			76								
90+050.00	683.73		683.73	0	0	0			76								
90+075.00	938.23		938.23	0.32	0	0.32			76								
90+100.00	521.12		521.12	15.92	0	15.92			76								
90+125.00	142.96		142.96	97.61	0	97.61			76								
90+150.00	69.23		69.23	87.88	0	87.88			76								
90+175.00	188.37		188.37	5.87	0	5.87			76								
90+200.00	167.93		167.93	324.66	0	324.66			76								
90+225.00	0		0	517.11	0	517.11			76								
90+250.00	0		0	765.66	0	765.66			76								
90+275.00	0		0	709.09	0	709.09			76								
90+300.00	0		0	625.22	0	625.22			76								
90+325.00	0		0	452.89	0	452.89			76								
90+350.00	0		0	362.55	0	362.55			76								
90+375.00	0		0	440.94	0	440.94			76								
90+400.00	150.46		150.46	470.98	0	470.98			76								
90+425.00	319.75		319.75	281.17	0	281.17			76								
90+450.00	169.29		169.29	50.41	0	50.41			76								
90+475.00	228.68		228.68	0	0	0			76								
90+500.00	329.27		329.27	0	0	0			76								
90+525.00	100.6		100.6	72.29	0	72.29			76								
90+550.00	10.56		10.56	72.29	0	72.29			76								
90+575.00	164.19		164.19	0	0	0			76								
90+600.00	198.98		198.98	43.28	0	43.28			76								
90+625.00	45.35		45.35	120.02	0	120.02			76								
90+650.00	0		0	149.37	0	149.37			76								
90+675.00	0		0	72.43	0	72.43			76								
90+700.00	0		0	0	0	0			76								
90+725.00	0		0	66.39	0	66.39			76								
90+750.00	0		0	345.7	0	345.7			76								
90+775.00	0		0	489.73	0	489.73			76								
90+800.00	0		0	527.41	0	527.41			76								
90+825.00	0		0	543.53	0	543.53			76								
90+850.00	0		0	639.25	0	639.25			76								
90+875.00	0		0	726.28	0	726.28			76								
90+900.00	0		0	980.77	0	980.77			76								
90+925.00	4.96		4.96	657.88	0	657.88			76								
90+950.00	4.96		4.96	545.66	0	545.66			76								
90+975.00	0		0	546.63	0	546.63			76								
91+000.00	0		0	460.66	0	460.66			76								
91+025.00	0		0	335.78	0	335.78			76								
91+050.00	0		0	376.44	0	376.44			76								
91+075.00	0		0	334.89	0	334.89			76								
91+100.00	0		0	221.12	0	221.12			76								
91+125.00	0		0	170.91	0	170.91			76								
91+150.00	0		0	226.28	0	226.28			76								



محرر: رائد

محرر: رائد

Station	Cut Volume (Cu.M) (الكمية) (المتر مكعب)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M) (الكمية) (المتر مكعب)	Fill Volume (Cu.M) (الكمية) متوسط القربة	Fill Volume (Cu.M) (الكمية) الواجبة	كمية الرزم الممتدة والمستلقة	كمية الطماق الصافية	متوسط جيد الكسر (كجم/سم ²)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	مستوى الإعلاال المؤتمريه	كمية حفر الأعمال الترابية	قوس دولة [حلال (المثلل قبل)]	قوس مائية [حلال (المثلل بعد)]	Met
91+175.00	0		0	399.22	0	399.22			76							
91+200.00	0		0	608.22	0	608.22			76							
91+225.00	0		0	745.4	0	745.4			76							
91+250.00	0		0	779.85	0	779.85			76							
91+275.00	0		0	714.05	0	714.05			76							
91+300.00	0		0	664.84	0	664.84			76							
91+325.00	0		0	639.22	0	639.22			76							
91+350.00	0		0	661.46	0	661.46			76							
91+375.00	0		0	740.16	0	740.16			76	0						
91+400.00	0		0	786.32	0	786.32			76	55.6875						
91+425.00	0		0	850.94	0	850.94			76	55.6875						
91+450.00	0		0	854.78	0	854.78			76	55.6875						
91+475.00	0		0	740.59	0	740.59			76	55.6875						
91+500.00	0		0	630.33	0	630.33			76	55.6875						
91+525.00	0		0	526.5	0	526.5			76	55.6875						
91+550.00	0		0	421.75	0	421.75			76	55.6875						
91+575.00	31.37		31.37	448.92	0	448.92			76	55.6875	0					0
91+600.00	53.35		53.35	388.03	0	388.03			76	55.6875	54.5625					347.5
91+625.00	21.88		21.88	359.91	0	359.91			76	55.6875	54.5625					347.5
91+650.00	0		0	382.54	0	382.54			76	55.6875	54.5625					347.5
91+675.00	0		0	297.31	0	297.31			76	55.6875	54.5625					347.5
91+700.00	0		0	98.45	0	98.45			76	55.6875	54.5625					347.5
91+725.00	0		0	3.58	0	3.58			76	55.6875	54.5625					347.5
91+750.00	50.07		50.07	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
91+775.00	130.76		130.76	67.32	0	67.32			76	55.6875	54.5625					347.5
91+800.00	82.31		82.31	115.24	0	115.24			76	55.6875	54.5625					347.5
91+825.00	2.12		2.12	234.88	0	234.88			76	55.6875	54.5625					347.5
91+850.00	8.77		8.77	187.41	0	187.41			76	55.6875	54.5625					347.5
91+875.00	8.77		8.77	345.88	0	345.88			76	55.6875	54.5625					347.5
91+900.00	0		0	167.19	0	167.19			76	55.6875	54.5625					347.5
91+925.00	0		0	51.17	0	51.17			76	55.6875	54.5625					347.5
91+950.00	0		0	0.41	0	0.41			76	55.6875	54.5625					347.5
91+975.00	0		0	0.49	0	0.49			76	55.6875	54.5625					347.5
92+000.00	0		0	0.65	0	0.65			76	55.6875	54.5625					347.5
92+025.00	0		0	72.58	0	72.58			76	55.6875	54.5625					347.5
92+050.00	5.86		5.86	74.33	0	74.33			76	55.6875	54.5625					347.5
92+075.00	9.46		9.46	34.14	0	34.14			76	55.6875	54.5625					347.5
92+100.00	3.6		3.6	5.34	0	5.34			76	55.6875	54.5625					347.5
92+125.00	0		0	27.93	0	27.93			76	55.6875	54.5625					347.5
92+150.00	0.45		0.45	46.43	0	46.43			76	55.6875	54.5625					347.5
92+175.00	2.31		2.31	64.99	0	64.99			76	55.6875	54.5625					347.5
92+200.00	56.29		56.29	91.64	0	91.64			76	55.6875	54.5625					347.5
92+225.00	80.51		80.51	51.86	0	51.86			76	55.6875	54.5625					347.5
92+250.00	32.08		32.08	5.94	0	5.94			76	55.6875	54.5625					347.5
92+275.00	0		0	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
92+300.00	0		0	0	0	0			76	55.6875	54.5625					347.5
92+325.00	0		0	28.22	0	28.22			76	55.6875	54.5625					347.5
92+350.00	0		0	62.71	0	62.71			76	55.6875	54.5625					347.5
92+375.00	0		0	107.77	0	107.77			76	55.6875	54.5625					347.5
92+400.00	0		0	141.88	0	141.88			76	55.6875	54.5625					347.5
92+425.00	0		0	137.87	0	137.87			76	55.6875	54.5625					347.5
92+450.00	0		0	150.1	0	150.1			76	55.6875	54.5625					347.5
92+475.00	0		0	158.17	0	158.17			76	55.6875	54.5625					347.5
92+500.00	0		0	147.47	0	147.47			76	55.6875	54.5625					347.5
92+525.00	0		0	149.04	0	149.04			76	55.6875	54.5625					347.5
92+550.00	0		0	201.57	0	201.57			76	55.6875	54.5625					347.5
92+575.00	0.06		0.06	243.69	0	243.69			76	55.6875	54.5625					347.5
92+600.00	0.06		0.06	249.61	0	249.61			76	55.6875	54.5625					347.5



محرر

محرر

Station	Cut Volume (Cu.M) (الاجمالية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M) (المستغلة)	Fill Volume (Cu.M) حتى مستوى التربة	Fill Volume (Cu.M) (الغريبة)	كمية الردم المخلطة والمستغلة	كمية القطع الصخرية	متوسط جهد الكسر (كجم/سم ²)	اساس اولي	اساس ثانية	اساس ثالثة	سمك الاسفلت الموضوعة	كمية حفر الاسفلت الاجمالية	فوتس طبقة إحلال (المخلط قبل)	فوتس طبقة إحلال (بعد)	Mco
92+625.00	2		2	245.94	0	245.94			76	55.6875	54.5625					347.5
92+650.00	60.55		60.55	204.6	0	204.6			76	55.6875	54.5625					347.5
92+675.00	142.23		142.23	170.05	0	170.05			76	55.6875	54.5625					347.5
92+700.00	220.67		220.67	159.92	0	159.92			76	55.6875	54.5625					347.5
92+725.00	165.72		165.72	98.29	0	98.29			76	55.6875	54.5625					347.5
92+750.00	78.72		78.72	120.78	0	120.78			76	55.6875	54.5625					347.5
92+775.00	2.74		2.74	153.74	0	153.74			76	55.6875	54.5625					347.5
92+800.00	2.74		2.74	184.57	0.00	184.57			76							
92+825.00	0		0	232.55	105.63	126.93										
92+850.00	0		0	335.23	105.63	230.11										
92+875.00	0		0	426.01	105.63	320.39										
92+900.00	0		0	568.77	105.63	463.15										
92+925.00	0		0	636.64	105.63	531.01										
92+950.00	0		0	763.77	105.63	658.14										
92+975.00	0		0	146.27	105.63	40.65										
93+000.00	0		0	157.99	105.63	52.37										
93+025.00	0		0	368.74	105.63	263.12										
93+050.00	0		0	515.64	105.63	410.02										
93+075.00	0		0	885.08	105.63	779.46										
93+100.00	0		0	1198	105.63	1092.37										
93+125.00	0		0	1186.92	105.63	1081.29										
93+150.00	0		0	1079.37	105.63	973.75										
93+175.00	0		0	877.49	105.63	771.87										
93+200.00	0		0	605.23	105.63	499.61										
93+225.00	0		0	394.71	105.63	289.09										
93+250.00	0		0	360.56	105.63	254.94										
93+275.00	0		0	523.77	105.63	418.14										
93+300.00	0		0	777.79	105.63	672.16										
93+325.00	0		0	748.23	105.63	642.60										
93+350.00	0		0	525.91	105.63	420.28										
93+375.00	0		0	490.75	105.63	385.12										
93+400.00	0		0	640.51	105.63	534.88										
93+425.00	0		0	930.83	105.63	825.20										
93+450.00	0		0	1078.86	105.63	973.23										
93+475.00	0		0	1211.2	105.63	1105.57										
93+500.00	0		0	1672.72	105.63	1567.09										
93+525.00	0		0	2168.83	105.63	2063.20										
93+550.00	0		0	2333.95	105.63	2228.32										
93+575.00	0		0	2273.65	105.63	2168.02										
93+600.00	0		0	2136	105.63	2030.37										
93+625.00	0		0	1515.69	105.63	1410.06										
93+650.00	0		0	731.99	0	731.99										
93+675.00	181.42		192.3565	224.28	0	224.28	1091.154	(300 + 400) kg/cm ² 95% of total 100%								
93+700.00	518.62		192.3565	2.12	0	2.12										
93+725.00	583.67		192.3565	0	0	0										
93+750.00	246.46		246.46	376.91	105.625	60.035										
93+775.00	0		0	949.83	105.625	632.955										
93+800.00	0		0	858.55	105.625	542.925										
93+825.00	0		0	362.88	105.625	46.005										
93+850.00	0		0	135.17	105.625	93.545										
93+875.00	0		0	351.8	105.625	34.925										
93+900.00	0		0	1088.78	105.625	983.155										
93+925.00	0		0	1682.05	105.625	1576.425										
93+950.00	0		0	1318.58	105.625	1182.905										
93+975.00	0		0	1368.38	105.625	1262.755										
94+000.00	0		0	1840.32	105.625	1734.695										
94+025.00	0		0	1475.34	105.625	1369.69										
94+050.00	0		0	847.3	105.625	741.68										



محرر

محرر

Station	Cut Volume (cu.M) (الارتفاعية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطابق	Cut Volume (cu.M) (المستلثة)	Fill Volume (cu.M) (حفر) مستوي الدرجة	Fill Volume (cu.M) (الارتفاعية)	كمية الردم المخطط والمستلثة	كمية القطع الصغرى	متوسط جهد الكسر (كجم/سم ²)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	مسك الانحلال الوصفي	كمية حفر الانحلال الارتفاعية	فرش طابوقة الانحلال (المخطط قبل)	فرش طابوقة الانحلال (بعد)	Misc
94+025.00	0		0	666.89	105.625	561.27										
94+100.00	0		0	540.27	105.625	434.60										
94+125.00	0		0	519.48	105.625	413.86										
94+150.00	0		0	559.23	105.625	453.61										
94+175.00	0		0	489.19	105.625	383.77										
94+200.00	0		0	437.58	105.625	331.96										
94+225.00	0		0	390.99	105.625	285.37										
94+250.00	0		0	437.37	105.625	331.75										
94+275.00	0		0	453.08	105.625	347.46										
94+300.00	0		0	377.7	105.625	272.08										
94+325.00	0		0	441.13	105.625	335.51										
94+350.00	0.22		0.22	286.04	105.625	180.42										
94+375.00	89.57		89.57	35.52	35.52	0.00										
94+400.00	180.67		180.67	0	0	0.00										
94+425.00	91.32		91.32	119.07	105.625	13.45										
94+450.00	0		0	268.29	105.625	162.67										
94+475.00	0		0	290.91	105.625	185.29										
94+500.00	0		0	238.11	105.625	132.49										
94+525.00	0		0	331.27	105.625	25.65										
94+550.00	0		0	46.88	46.88	0.00										
94+575.00	0		0	30.23	30.23	0.00										
94+600.00	0		0	50.79	50.79	0.00										
94+625.00	0		0	72.35	72.35	0.00										
94+650.00	0		0	131.57	105.625	25.95										
94+675.00	0		0	182.07	105.625	76.40										
94+700.00	0		0	149	105.625	43.38										
94+725.00	55.87		55.87	58.78	58.78	0.00										
94+750.00	66.61		66.61	0.59	0.59	0.00										
94+775.00	78.72		78.72	0.59	0.59	0.00										
94+800.00	147.97		147.97	0	0	0.00										
94+825.00	180.92		180.92	0	0	0.00										
94+850.00	146.2		146.2	0	0	0.00										
94+875.00	45.27		45.27	32.37	32.37	0.00										
94+900.00	0		0	119.43	105.625	13.81										
94+925.00	0		0	158.85	105.625	53.23										
94+950.00	0		0	104.35	105.625	0.00										
94+975.00	0		0	72.89	72.89	0.00										
95+000.00	0		0	219.47	105.625	113.85										
95+025.00	0		0	310.40	105.625	204.86										
95+050.00	9		9	146.97	105.625	41.35										
95+075.00	34.8		34.8	20.3	20.3	0.00										
95+100.00	49.28		49.28	16.49	0	16.49			0							
95+125.00	66.6		66.6	11.82	0	11.82			76							
95+150.00	108.43		108.43	0	0	0			76							
95+175.00	137.81		137.81	0	0	0			76							
95+200.00	139.3		139.3	0	0	0			76							
95+225.00	163.67		163.67	0	0	0			76							
95+250.00	197.04		197.04	0	0	0			76							
95+275.00	207.3		207.3	3.19	0	3.19			76							
95+300.00	217.69		217.69	5.72	0	5.72			76							
95+325.00	217.04		217.04	3.23	0	3.23			76							
95+350.00	246.66		246.66	1.21	0	1.21			76							
95+375.00	310.18		310.18	0	0	0			76							
95+400.00	301		301	0	0	0			76							
95+425.00	228		228	4.43	0	4.43			76							
95+450.00	144.12		144.12	29.1	0	29.1			76							
95+475.00	77.4		77.4	24.96	0	24.96			76							
95+500.00	79.5		79.5	0	0	0			76							



Handwritten signature in blue ink.

Station	Cut Volume (Cu.M) (الجمالية)	كميات الحفر الكلى بعد خصم كمية التحليل	Cut Volume (Cu.M) (المستصلحة)	Fill Volume (Cu.M) حفر مستوي التربة	Fill Volume (Cu.M) الجارية	كمية الردم المختلطة والمستصلحة	كمية القطع الصغير	متوسط جهد الكمبر (كجم/سم ²)	أساس أول	أساس ثانية	أساس 30	سبك الأسفلت الموسم به	كمية حفر الاجمالية	فوتس طبقة الاجمالية	فوتس طبقة (المختلطة)	فوتس طبقة (المختلطة)	Mco
95+525.00	141.67		141.67	0	0	0			76								
95+550.00	176.25		176.25	0	0	0			76								
95+575.00	146.51		146.51	0	0	0			76								
95+600.00	131.14		131.14	0	0	0			76								
95+625.00	147.31		147.31	0	0	0			76								
95+650.00	130.12		130.12	0	0	0			76								
95+675.00	112.68		112.68	0	0	0			76								
95+700.00	105.52		105.52	0	0	0			76								
95+725.00	71.92		71.92	6.94	0	6.94			76								
95+750.00	27.42		27.42	47.18	0	47.18			76								
95+775.00	0.15		0.15	98.16	0	98.16			76								
95+800.00	0		0	112.81	0	112.81			76								
95+825.00	0		0	119.99	0	119.99			76								
95+850.00	0		0	119.05	0	119.05			76								
95+875.00	0		0	127.69	0	127.69			76								
95+900.00	0		0	171.07	0	171.07			76								
95+925.00	0		0	207.36	0	207.36			76								
95+950.00	0		0	298.04	105.625												
95+975.00	0		0	402.47	105.625												
96+000.00	0		0	421.08	105.625												
96+025.00	0		0	416.58	105.625												
96+050.00	0		0	374.15	105.625												
96+075.00	0		0	303.13	105.625												
96+100.00	0		0	295.13	105.625												
96+125.00	0		0	364.82	105.625												
96+150.00	0		0	417.69	105.625												
96+175.00	0		0	355.28	105.625												
96+200.00	0		0	178.6	105.625												
96+225.00	0		0	118.4	105.625												
96+250.00	0		0	308.24	105.625												
96+275.00	0		0	502.64	105.625												
96+300.00	0		0	495.64	105.625												
96+325.00	0		0	362.61	105.625												
96+350.00	0		0	292.74	105.625												
96+375.00	0		0	281.05	105.625												
96+400.00	0		0	220.64	105.625												
96+425.00	0		0	129.56	105.625	129.56											
96+450.00	87.65		87.65	44.41	0	44.41											
96+475.00	127.94		127.94	0	0	0											
96+500.00	229.75		229.75	0	0	0											
96+525.00	414.01		414.01	0	0	0											
96+550.00	584.5		584.5	0	0	0											
96+575.00	716.45		716.45	0	0	0											
96+600.00	790.23		790.23	0	0	0											
96+625.00	786.35		786.35	0	0	0											
96+650.00	843.84		843.84	0	0	0											
96+675.00	922.03		922.03	0	0	0											
96+700.00	930.65		930.65	0	0	0											
96+725.00	946.07		946.07	0	0	0											
96+750.00	1158.38		1158.38	0	0	0											
96+775.00	1194.02		1194.02	0	0	0											
96+800.00	932.6		932.6	0	0	0											
96+825.00	1213		1213	0	0	0											
96+850.00	1764.98		1764.98	0	0	0											
96+875.00	1950.31		1950.31	0	0	0											
96+900.00	1537.66		1537.66	0	0	0											
96+925.00	755.88		755.88	0	0	0											
96+950.00	248.17		248.17	0	0	0											



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Station	Cut Volume (Cu.M) (الاجمالية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الكتبان	Cut Volume (Cu.M) (المستفيدة)	Fill Volume (Cu.M) حفر مستوى القرعة	Fill Volume (Cu.M) الجارية	كمية الردم المندسة والمستفيدة	كمية الشطع المصطفي	متوسط جود الكسز (كجم/م3)	أساس أولى	أساس ثانية	أساس ثالثة	مسكك الاحلال المؤسسى به	كمية حفر الاحلال الاجمالية	كمية طليقة الاحلال (الحقل حفر)	أرض مائبة الاحلال (الانحدار يعدا)	Min
96+975.00	69.26		69.26	4.93	0	4.93										
97+000.00	208.19		208.19	4.93	0	4.93										
97+025.00	180.69		180.69	32.41	0	32.41						0	0			
97+050.00	27.43		27.43	49.49	0	49.49						422.5	374.49			
97+075.00	26.83		26.83	103.1	0	103.1						422.5	323.68			
97+100.00	0		0	169.01	0	169.01						422.5	260.34			
97+125.00	0		0	160.38	105.625											
97+150.00	0		0	173.12	105.625											
97+175.00	0		0	242.96	105.625											
97+200.00	0		0	281.88	105.625											
97+225.00	0		0	243.44	105.625											
97+250.00	2.4		2.4	138.14	105.625											
97+275.00	2.4		2.4	72.52	105.625											
97+300.00	0		0	125.94	105.625											
97+325.00	0		0	190.97	105.625											
97+350.00	0		0	235.11	105.625											
97+375.00	0		0	286.96	105.625											
97+400.00	135.56		135.56	160.03	105.625											
97+425.00	402.46		402.46	0	0	0										
97+450.00	440.66		440.66	0	0	0										
97+475.00	382.81		382.81	0	0	0										
97+500.00	406.54		406.54	0	0	0										
97+525.00	315.42		315.42	0	0	0										
97+550.00	326.17		326.17	0	0	0										
97+575.00	408.79		408.79	0	0	0										
97+600.00	363.76		363.76	0	0	0										
97+625.00	357.53		357.53	0	0	0										
97+650.00	343.16		343.16	0	0	0										
97+675.00	262.29		262.29	0.52	0	0.52										
97+700.00	209.17		209.17	5.13	0	5.13										
97+725.00	241.16		241.16	4.61	0	4.61										
97+750.00	496.19		496.19	0	0	0										
97+775.00	754		754	0	0	0										
97+800.00	834.28		834.28	0	0	0										
97+825.00	548.53		548.53	0.19	0	0.19										
97+850.00	244.1		244.1	0.19	0	0.19										
97+875.00	277.22		277.22	0	0	0										
97+900.00	186.39		186.39	0	0	0										
97+925.00	538.84		538.84	0	0	0										
97+950.00	690.89		690.89	0	0	0										
97+975.00	586.96		586.96	0	0	0										
98+000.00	198.14		198.14	49.47	0	49.47										
98+025.00	0		0	255.9	105.625											
98+050.00	0		0	418.54	105.625											
98+075.00	0		0	404.91	105.625											
98+100.00	13.97		13.97	198.04	105.625											
98+125.00	63.24		63.24	33.6	33.6											
98+150.00	271.41		271.41	8.35	0	8.35										
98+175.00	740.11		740.11	0	0	0										
98+200.00	983.94		983.94	0	0	0										
98+225.00	570.24		570.24	0.55	0	0.55										
98+250.00	353.79		353.79	0.55	0	0.55										
98+275.00	494.11		494.11	0	0	0										
98+300.00	303.24		303.24	0	0	0										
98+325.00	93.14		93.14	4.72	4.72											
98+350.00	56.65		56.65	6.69	6.69											
98+375.00	69.95		69.95	10.29	10.29											



محرر

محرر

Station	Cut Volume (Cu.M) (إيجابية)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M) (إيجابية)	Fill Volume (Cu.M) حق مستوي التربة	Fill Volume (Cu.M) (إيجابية)	كمية الردم المختلطة والمتكئة	كمية الدبغ الصخري	متوسط جيد الكسر (كجم/م ³)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الادخال الموسمي	كمية حفر الادخال الاجمالية	قوس مائلة إدخال (المقطع قبل)	قوس مائلة إدخال (المقطع بعد)	Mco
98+400.00	47.77		47.77	48.74	48.74											
98+425.00	0		0	154.53	105.625											
98+450.00	0		0	308.57	105.625											
98+475.00	26.84		26.84	194.45	105.625											
98+500.00	221.69		221.69	0	0											
98+525.00	280.74		280.74	0	0											
98+550.00	155.3		155.3	0	0											
98+575.00	82.9		82.9	8.22	8.22											
98+600.00	16.16		16.16	62.63	62.63											
98+625.00	2.63		2.63	156.64	105.625											
98+650.00	38.55		38.55	123.9	105.625											
98+675.00	38.55		38.55	79.64	79.64											
98+700.00	8		8	145.43	105.625											
98+725.00	0		0	180.08	105.625											
98+750.00	0		0	169.06	105.625											
98+775.00	0		0	191.18	105.625											
98+800.00	0		0	293.92	105.625											
98+825.00	0		0	377.0	105.625											
98+850.00	0		0	318.9	105.625											
98+875.00	0		0	254.97	105.625											
98+900.00	0		0	258.97	105.625											
98+925.00	0		0	253.31	105.625											
98+950.00	0		0	256.85	105.625											
98+975.00	0		0	341.06	105.625											
99+000.00	0		0	589.01	105.63	403.39										
99+025.00	0		0	701.18	105.63	595.56										
99+050.00	0		0	839.92	105.63	734.30										
99+075.00	0		0	997.69	105.63	892.07										
99+100.00	0		0	1014.12	105.63	906.50										
99+125.00	0		0	985.88	105.63	880.26										
99+150.00	0		0	995.51	105.63	889.89										
99+175.00	0		0	942.2	105.63	836.58										
99+200.00	0		0	951.26	105.63	845.64										
99+225.00	0		0	1025.01	105.63	920.39										
99+250.00	0		0	1009.57	105.63	903.95										
99+275.00	7.4		7.4	1024.97	105.63	919										
99+300.00	46.93		46.93	887.28	105.63	782										
99+325.00	86.91		86.91	833.14	105.63	813.14										
99+350.00	111.71		111.71	748.65	105.63	748.65										
99+375.00	335.79		335.79	521.49	105.63	521.49										
99+400.00	500.48		500.48	363.48	105.63	363.48										
99+425.00	549.93		549.93	337.02	0.00	337.02										
99+450.00	771.19		771.19	194.57	0.00	194.57										
99+475.00	926.61		926.61	115	0.00	115										
99+500.00	780.93		780.93	115	0.00	115										
99+525.00	454.41		454.41	258.57	0.00	258.57										
99+550.00	163.18		163.18	447.35	105.63	342										
99+575.00	21.44		21.44	576.65	105.63	471										
99+600.00	0.07		0.07	642.79	105.63	537										
99+625.00	0		0	714.57	105.63	609										
99+650.00	0		0	667.88	105.63	562										
99+675.00	0		0	525.4	105.63	420										
99+700.00	26.7		26.7	339.22	105.63	234										
99+725.00	26.7		26.7	419.3	105.63	314										
99+750.00	0		0	430.01	105.63	324										
99+775.00	0		0	374.21	105.63	269										
99+800.00	0		0	475.85	105.63	205										
99+825.00	0		0	810.37	105.63	282										



محررات

[Handwritten signature]

Station	Cut Volume (Cu.M.) (الامتدة)	كميات الحفر الكثر بعد خصم كمية الطين	Cut Volume (Cu.M.) (الامتدة)	Fill Volume (Cu.M.) حتى منسوب القرمة	Fill Volume (Cu.M.) الحاضرة	كمية الردم المتخذة والمستخدمة	كمية القطع الصخري	متوسط جيد الكسر (كجم/سم ³)	أساس تولى	أساس ثانية	أساس ثلاثة	سمك الأساس المخصص به	كمية حفر الأساس الأجمالية	حفر طبقة الأساس (المتعدد قيل)	حفر طبقة الأساس (المتعدد بعد)	حفر طبقة الأساس (المتعدد بعد)	Mc
07-030.00	0		0	818.73	105.63	396											
07-075.00	0		0	771.57	105.63	349											
09-080.00	0		0	790.3	105.63	368											
09-095.00	0		0	784.9	105.63	362											
09-095.00	0		0	683.55	105.63	261											
09-095.00	0		0	447.64	105.63	342											
09-095.00	15.55		15.55														
100-090.00	20.57		20.57	127.67	105.63	22											
الأجمالي	156267.52	0	98564.9835	216385.59	17681.445	183016.93	57732.4605		41420.00	22998.94	21061.125	23660.00	18117.80	6709.20	10450.09		94172.50

محمّد صالح



محمّد صالح