

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع :- بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي ١ ريع للخط الأول وذلك لإستكمال أعمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس والتأسيس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 243+000 الى الكم 245+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/102)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاری (2) وإستمارة الصرف (50 / ع / ح)

برجاء التفضل من سيادتكم و الإحاطة والتنبيه بالازم:-

المرفقات: عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ احمد أبو دقيقة م/ احمد الشاعر

أحمد الوديع

يعتمد...

رئيس الادارة المركزية

الخطبة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس / مجلى عبد السلام

مصلحة : الهيئة العامة للغمر والجمارك
 قسم : المفوضية العامة للغمر والجمارك
 المبلغ المستحق إلى : شركة القمارى للمقاولات
 } الطلبات طيه ، أو :
 بموجب : مستند جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 } إذن صرف على : أحمد رضا الكزوي
 } شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق لمو
 } يسحب باسم : شركة القمارى للمقاولات
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٥٠٧٩٠	٥٠
		٤٥٠٧٩٠	٥٠
		الجملة	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠١ _____

تقيد فى السجل برقم _____


(ب) انكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نوع	نوع	نوع	جنيه	قرش
					٤٥٠٧٩٠	٥٠
					٧٩٠	٥٠
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافى	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع



رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥٠ ع ٥ ح ١ برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 روجع فى _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____
 مدير أو رئيس الحسابات
 وكيل الحسابات
 فى _____ سنة ٢٠١ بمبلغ _____

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع ٥ ح ١) : _____ الإمضاء الكاتب المنوط
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
 إمضاءات موظفى الشطب
 (٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٥) أدرج فى كشف _____ الشيكات _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 الشيكات
 الشيكات
 الشيكات

بيان الأعمال بالمستخلص جاري (٢)
عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢

المباني السكنية في مصر القديمة

رقم البند وبيانه: (١-٢)

	٢٤٠+٠٠٠	٢٤٣+٠٠٠	أعمال الحفر
	الإجمالي		
0,1٧٤	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0,1٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
1٧٤	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
0,1٧٤	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري (٢)		
عن الهيئة			
عن الاستشاري			

عن الهيئة
١٥١٩١٩١٩

عن الاستشاري



بيان الاعمال بالمستخلص جاري (٢)
عملية: اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢

بالمزاد المكعب اعمال توريد ورش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المدرجة ناتج كسبر الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة الحمار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل محامل المرونة (E_{v2}) من تجزئة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى اقصى كثافة خافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لوصول طبقا للصناعة والروسومات التنصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١-٥)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيره.

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق بالمقد ١١٣٥٠

٥٠,٠٠٠

الكمية بالمقايضة

الاجمالى ٢م

الموقع الكيلو مترى
الى من

٠٠٠+٢٤٥

٠٠٠+٢٤٣

طبقة اساس

الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري (٢)

١١,٧٢٠


١١,٣٥٠

٣٧٠

١١,٧٢٠

عن الهيئة

عن الإحتياطى



بيان الأعمال بالمستخلص جاري (٢)

عملية: أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢

رقم البند وبيانه: (١-٣)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب القرمه لاسيما لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدماك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدماك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورية.
-------------------------	--


تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقايسة ١٥,٠٠٠ مقدار العمل السابق بالمقعد ٣٩,٠٠٠

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلومترى		الاجمالى
	الى	من	
الاجمالى ٢	٢٤٥+٠٠٠	٢٤٢+٠٠٠	أعمال الردم
			الاجمالى
			اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٣٩,٨٤٢			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٣٩,٠٠٠			الكمية المدرجة بالمستخلص حتى ١٥/٥/٢٠٢٣
٨٣٤			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري (٢)
٣٩,٨٤٢			عن الشركة

عن الهيئة
مدير
١٨١ نور فؤاد

عن الاستشارى
٢٢٦



بيان الأعمال بالمستخلص جاري (٢)

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢

بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من مختل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (Evr2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

- في حالة طلب جهاز الإنزاف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.

- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم.

- البند لا يشمل القيمة المحجيرة.

رقم البند وبيانه: (١-٤)

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق بالمقد ١٥٧٥٠

٥٦,٩٨٠

الكمية بالمقاييس

الإجمالي ٢م

بيان الأعمال بالمقاييس

طبقة تاسيس ٠٠٠+٢٤٣ ٠٠٠+٢٤٥

الإجمالي

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص جاري (٢)

١٦,٠٨٠

عن الهيئة

عن الشركة

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع: بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الأول وذلك لإستكمال أعمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس والتأسيس (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 243+000 الى الكم 245+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركه الغازى للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/102)

بخصوص المستخلص جارى (2) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاقبي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة .
- 2- معمل الموقع متواجد.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة .
- 5- البرنامج الزمنى متواجدة.
- 6- السجلات متواجدة .
- 7- توثيق الموقع متواجد.
- 8- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9- صور فوتوغرافية + فيديو هات متواجدة.
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11- بوليصة التأمين متواجدة .
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة.
- 14- مهمات السلامة والأمان متواجدة .
- 15- لا يوجد عماله.
- 16- لا يوجد سيارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

أحمد أبو دقبة

أحمد الشاعر

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام

