



IE in Trans
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه الإسكندرية

رقم البند و بيانه : (5) بالمتر المكعب اعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر و نقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس. في حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١ جنية لكل متر زيادة.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

كمية المقايسة : 50250.000	3م
الكمية المنفذة حتى تاريخه: 50199.000	3م
الكمية المنصرفة جاري 4: 20199.000	3م

مهندس الهيئة

الاستشاري

الشركة

مدير المشروع

مهندس الاستشاري
محمود الصوطي
مدير الاستشاري

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

م. / اسامى احمد غود

م. هادي الانسى



Engrains
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

قائمة كميات بالمستخلص جاري (4)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه الإسكندرية

رقم البند و بيانه : (5) أعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

3م

30,000.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومتری		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايسة
	الابعاد (متر)				
	طول	الى	من		
اتجاه الإسكندرية					
50,199.00	7200	107+200	100+000	C1	طريق الشاحنات اسكندرية
20,199.00	الكمية المنفذة خلال المدة				
50,199.00	الاجمالي (م ³)				
		3م	50,199.00	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	

مهندس الهيئة

الاستشاري

الشركة

مدير المشروع

مهندس الاستشاري

م.المكتب الفني

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

م.ابراهيم الانصاري



EnTrans
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه الإسكندرية

رقم البند و بيانه : (7) بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

كمية المقايسة :	105000.00	3م
الكمية المنفذة حتى تاريخه:	104692.00	3م
الكمية المنصرفة جاري 4 :	8192.00	3م

مهندس الهيئة

الاستشاري

الشركة

مدير المشروع

مهندس الاستشاري

م.المكتب الفني

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

م.السلام للاستشاري



EnTrans
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

قائمة كميات بالمستخلص جاري (4)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه الإسكندرية

رقم البند و بيانه : (7) أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

م 3 96,500.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	الطبقة	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	من الى				
	طول					
اتجاه الاسكندرية						
104,692.000	7200	107+200	100+000		طريق الشاحنات	41
8,192.000	الكمية المنفذة خلال المدة					
104,692.000	الاجمالى (م ³)					
3م 104,692.00		اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :				

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م | أسماء الزمر فؤاد

الاستشاري

مهندس الاستشاري
كفوف المبرطي
مدير الاستشاري

م | هجرى الأشتى

الشركة

م. المكتب الفني

مهندس المشروع



IndBrauns
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (9) بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80% طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

كمية المقايضة :	44500.000	م3
الكمية المنفذة حتى تاريخه:	43993.890	م3
الكمية المنصرفة جاري 4:	3393.890	م3

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م. أسامة أحمد مؤازر

الاستشاري

مهندس الاستشاري
مفوض المهندس
مدير الاستشاري

م. أمجد الزين

الشركة

م. المكتب الفني

مهندس المشروع



EimTrains
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

قائمة كميات بالمستخلص جاري (4)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (9) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

م 3 40600

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		تاريخ طلب التسليم	مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من		
اتجاه الاسكندرية						
44350.00	طبقة اساس اولي & ثانية	7200.0	107+200	100+000		53
3,393.89		الكمية المنفذة خلال المدة				
43,993.89		الاجمالي (م3)				

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مدير المشروع

٣ اسامه فؤاد

الاستشاري

مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري

٣ ايهاب الامن

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (10) بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 90 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

كمية المقايسة :	86292.00	3م
الكمية المنفذة حتى تاريخه:	86292.00	3م
الكمية المنصرفة جاري 4:	8992.00	3م

مهندس الهيئة



مدير المشروع

هم انا ساء الله قوله

الاستشاري

مهندس الاستشاري
محمود العيوض

مدير الاستشاري

مهمی اشق

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

8



قائمة كميات بالمستخلص جاري (4)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (10) أعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للتجارة و المقاولات

مقدار العمل السابق : 77300.00 م 2

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومري		التاريخ	مسلسل
	رصف خرساني منفذ	عرض	طول	الى	من		
اتجاه الاسكندرية							
86,292.0	رصف خرساني	12	7191.0	107+191	100+000		1
8,992.00		الكمية المنفذة خلال المدة					
86,292.00		الاجمالي (م ²)					

2م 86,292.00

اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ اسامى احمد فوزى

الاستشاري

مهندس الاستشاري
محمود السيد
مدير الاستشاري

م/ هادي المنقر

الشركة

المكتب الفني

دس المشروع



IE in Trans
CONSULTING

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (11) بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MCO) بمعدل 1.20 كجم/م² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

كمية المقايضة :	90000.0	2م
الكمية المنفذة حتى تاريخه:	89892.0	2م
الكمية المنصرفة جاري 4:	5392.0	2م

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م / أسامة محمد فرار

الاستشاري

مهندس الاستشاري
معتز المعيطي

مدير الاستشاري

م / بلال الاسقى

الشركة

م. المكتب الفني

مهندس المشروع

قائمة كميات بالمستخلص جاري (4)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم 100+000 الى كم 107+200 اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (11) اعمال رش طبقة تشريب MCO

تنفيذ : شركة السلام اترناشونال للمقاولات و التجارة

مقدار العمل السابق : 84500.00 م2

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		التاریخ	مسلسل
	طبقة MCO المنفذة	عرض	طول	الى	من		
اتجاه الاسكندرية							
89,892.0	طبقة MCO المنفذة	12.50	7191	107+191	100+000		1

5,392.00	الكمية المنفذة خلال المدة
89,892.00	الاجمالي (م2)

2 م 89,892.00

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

الاستشاري

الشركة

مدير المشروع

مهندس الاستشاري

م.المكتب الفني

مفوض الصيانة

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

م. امينى الاستشاري

م. اسامه احمد فؤاد