

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر (وصلة البركتية / مفارق السعدني) القطاع الأول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٣٠) .
(مستخلص ١ جاري) تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تم رفع المحملات في الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٥ إلي ٢٠٢٤/٨/١٢ طبقاً لخطاب المنطقة لتأخر في استصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساندة بالطريق وتم استئناف الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ وتم نزول عدد (١) سيارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ (مرفق) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع (
مهندس / محمد جمال محمد العديلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١٤٤٤/١٢/١٢

١٤٤٤/١٢/١٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

إيماءاً إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بكم ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٠ تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية.

وبالإحالة الي الطلب المقدم من الشركة المنفذة المتضمن رفع المحملات عن السيارة في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنه تم إستلام الموقع في ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأنه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلي توقفها أيضاً التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساتدة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

وترى المنطقة بعد الموافقة من سيادتكم التكرم في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس الإدارة المركزية
شركة
سامي صالح



شركة



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
تحية طيبة وبعد....

بالإحالة إلي عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بطول ٤ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية عقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تحيط علم سيادتكم أنه تم إستلام الموقع في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت
الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعليه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلي توقفها أيضاً
التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساندة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي
تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بمساعدة الشركة في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مقدمه لسيادتكم

شركة / أحمد عبد الرحمن للمقاولات



أحمد عبد الرحمن
مدير
١٢ / ١٠



محضر توقف أعمال

بخصوص إيقاف الأعمال بعملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر (وصلة البراكتية / مفارق السعدني)
القطاع الاول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٣/٣٠/٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية .

وقد توقفت الشركة عن الاعمال بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وانه لم يتم صرف اي مستحقات
للشركة مما ادي الي توقف الأعمال والتأخر في اصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساتدة بالطريق .

بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وانه لم يتم صرف اي مستحقات للشركة مما ادي الي توقف
الأعمال والتأخر في اصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساتدة بالطريق .

وبناءً عليه إجتمعت اللجنة الاتي اسمانهم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٥ :-

(عن الهيئة العامة للطرق والكباري)

١ / المهندس / احمد سمير حسن

(عن شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات)

٢ / المهندس / أحمد رأفت متولي

وأقرت اللجنة بوقف الأعمال إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وانه
لم يتم صرف اي مستحقات للشركة مما ادي الي توقف الأعمال والتأخر في اصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال
الحوائط الساتدة بالطريق .

واقفل المحضر على ذلك



اعضاء اللجنة :-

١ / احمد سمير حسن

٢ / أحمد رأفت متولي

محضر استئناف اعمال

بخصوص استئناف الأعمال بعملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية / مفارقي السعدني)
القطاع الاول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية رقم القعد ٢٠٢٣/٣٠ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية.

قامت الشركة باستئناف الاعمال نتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول على التراخيص اللازمة من الري لأعمال
الحوائط الساتده بالطريق .

وبناءً عليه إجتمعت اللجنة الاتي اسمالهم يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٨/١٢ :-

١/ المهندس / أحمد سمير حسن (عن الهيئة العامة للطرق والكباري)

٢/ المهندس / أحمد رأفت متولي (عن شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات)

وأقرت اللجنة باستئناف الأعمال اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ نتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة
والحصول على التراخيص اللازمة من الري لأعمال الحوائط الساتده بالطريق .

واقفل المحضر علي ذلك



اعضاء اللجنة :-



١١ احمد سمير حسن

١٢ احمد رأفت متولى

((اشتراطات ترخيص))

بناء على الطلب المقدم من / الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حائط ساند على ترعة بشاره بالبر الأيسر بأماكن متفرقة وهي كالتالي :

- ١ حائط ساند من (ك) ٠.٤٠٠ حتى (ك) ٠.٤٦٠ بطول ٦٠ م
- ٢ حائط ساند من (ك) ٠.٥٠٠ حتى (ك) ٠.٥٤٠ بطول ٤٠ م
- ٣ حائط ساند من (ك) ١.٩٠٠ حتى (ك) ٢.٠٠٠ بطول ١٠٠ م
- ٤ حائط ساند من (ك) ٢.١٥٠ حتى (ك) ٢.١٩٠ بطول ٤٠ م
- ٥ حائط ساند من (ك) ٢.٦٠٠ حتى (ك) ٢.٦٥٠ بطول ٥٠ م
- ٦ حائط ساند من (ك) ٢.٦٠٠ حتى (ك) ٢.٩٦٠ بطول ٦٠ م

وعلى حساب الهيئة العامة للطرق والكبارى وبالرسومات المقدسة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومطابقة المباحث الهندسية والرسومات التنفيذية للعملية وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ يرخّص للهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حوائط ساند بأماكن متفرقة على ترعة بشاره بالبر الأيسر .

تنتزم الجهة المرخص لها بقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ وجميع المنشآت المنظمة

لذلك وبما ورد بالسند رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ وجميع المنشآت الوزارية المنظمة لذلك الخاصة بصدار

تراخيص لتغيير لأجراء أعمال ذات صلة بترعة الري والصرف والمرافق .

١- تنتزم الجهة المرخص لها بتنفيذ الرسومات الإنشائية الواردة من الاستشاري والمقدمة من الجهة المختصة بشرط

٢- تتوهم الهيئة العامة للطرق والكبارى بأخطار الهندسة بمعناها التنفيذ وذلك للمتابعة .

٣- على الجهة المرخص لها الالتزام بالقطاع التصميمي للمجرى المائي في مواقع التنفيذ والمحافظة على الجسور وإزالة كافة الدعوات التي تعوق سير المياه والتي تنشأ نتيجة التنفيذ وذلك بمعرفة الهيئة وعلى نفقتها بعد التنفيذ مباشرة مهما كانت التكلفة طبقاً للمناسيب والمدة التي تحددها الإدارة والمحافظة على القطاع المائي للمجرى .

٤- هذا الترخيص لا يغطي للجهة المرخص لها سند ملكية على الجسر أو المنشأ المنفذ .

٥- الأعمال المرخص لها تصبح ملكاً لمصلحة الري وتسيانها على الجهة المرخص لها .

٦- على الجهة المرخص لها المحافظة على جميع أنواع المرافق من مواسير كهرباء / غاز / صرف صحي وخلافه على مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية في حالة تعارض أحد هذه المرافق مع العمل .

٧- إذا حدث ضرر للحوائط السانده نتيجة سوء التصميم أو التنفيذ وخلافه فإن الجهة المرخص لها تكون مسؤولة مسؤولة تاماً عن أي ضرر يلحق بالأعمال المنفذه ولا مسؤولة على الإدارة مصدر الترخيص وليس لهيئة الطرق والكبارى الحق في أي تعويضات من أي نوع من الإدارة العامة اري شرق الشرقية .

٨- هذا الترخيص يعمل به لمدة ٦ اشهر من تاريخ اعتماده ولا يجوز تعديله والا يعتبر لاغياً

مدير الهندسة /
وزارة الموارد المائية والري
الإدارة العامة لري شرق كسندرية
مفوضية الموارد المائية والري بالمدنية

تراخيص /
السيد /
السيد /
السيد /

المرخص له /
السيد /
السيد /
السيد /

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية/صان الحجر(وصلة
البراكزية/مفارق السعدني)(القطاع الأول) بطول ٤ كم مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن
المبادرة الرئاسية "حياء كريمة" (بالأمر المباشر)
لتفويض شركة: أحمد عبد الرحمن المقاولات والتوريدات العمومية

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية/صان الحجر(وصلة
البراكزية/مفارق السعدني) القطاع الأول بطول ٤ كم مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة
الرئاسية "حياء كريمة" (بالأمر المباشر) لتفويض شركة أحمد عبد الرحمن المقاولات والتوريدات العمومية
بمعد رقم (٢٠٢٣/٣٠/٢٠٢٤) على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٣/٨/١٥ وتنتهي في ٢٠٢٤/٢/١٤ طبقاً للتعاقد.

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهي في ٢٠٢٤/٨/١٤ (مرفق) طبقاً
للآتي:

- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
- وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
- وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
- وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- عدم استقرار سعر الصرف للعملة الاجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
- عدم توافر كميات البروميون في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر.

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة للعملية المشار اليها عاليه بـ ٦ أشهر
ليصبح النهي في ٢٠٢٤/٨/١٤ .

- والامر مفوض لسيداتكم .

م. س. ر. د.

التوقيع :
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

بإدارة الإدارة القبلية نرحبكم بالموافقة على ما ارادتموه فيها كما تشاءون
وتنقلاً لهذا الشأن وفقاً لما تم الاتفاق عليه معكم
في اجتماعنا بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
مدير عام العقود والتأجير واللوائح
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
لواء مهندس / مسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والتجاوي

ادارة