

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم المدينه
مدونه
رقم ومقدار التصرف
نقد المراسله

رقم المستند
نوع الميراثيه
عدد الملحقات
بند
حرف

جمله قيمه الاعمال التي تمت (رجع باطنه)
فرش
جنيه

مقدار الاعمال التي تمت	
محجوزات	
مصرح بصرفه	
مستحق صرفه	
مبلغ	جنيه
رسم دمعه اصلي	
رسم دمعه اضافي	
امانات	
ايرادات	
جمله الاستقطاعات	
صافي المبلغ	

تحريرا في ٢٠٢٢ / ١ / مدير الاداره رئيس القطاع

القرار كاتب سجل الحجوزات والتمارلات
القرار بان ربط البند المخصص يسمح بالصرف
بيان المبلغ المعنى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل د. ح. ح. ب. رقم
تحريرا في ١ / ١ / سنه
علامات الكتاب المنوطين
يتمتع سحب
شيك
ان صرف

المبلغ
تحريرا في سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / ان سحب رقم
(٣) تقيد في سجل
الختم والتاريخ

تمثلت التحويلات رقم واقر بالتالي اوافق على هذا الحساب المتقدم والتي تسلمت المستحق لي

رقم المستند	رقم	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
المستند	رقم	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه	فرش
-	١٢١٤٠٠		من مؤقت			
-	٦٢٤٧٠		ومفاد			
-	٤٠٠		الاراضيه ومصاريف			
-	٤٨١٠		رسوم معامل القبطه			
-	١٥٧٦٨		مضمون الوفاء العرفيه لاداره			
-	٧٠٩٥٦		أمنيا			
-	٢٦٢٨٠		الاراضيه ومصاريف			
-	٥٠٠٠٠		تفاد اخرون ببيع حياض الرباطه عند الشرب			
-			لصالح التقييم			

جمله المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاوول
٣٦٣٠٨٥

المدفوع بتحويل رقم
بتاريخ
سنه

فرش	جنيه
٦٠	٣٦٣٠٨٥
٤٠	٢٢٦٤٩١٤

الاستقطاعات
رسم دمعه اصلي
رسم دمعه اضافي
امانات
ايرادات
الجمله الصافي
جمله قيمه التحويلات
الباقى للمقاوول

٨٢٠١٨٠٠

٥٥٧٢٨٠٠

٢٦٢٨٠٠٠

٣٦٣٠٨٥

٢٢٦٤٩١٤

٢٦٢٨٠٠٠

٢٦٢٨٠٠٠

الموضوع :- اعمال رفع كفاءة طريق زفتى / سمنود
بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة
الرناسية (حياء كريمة) المرحلة الاولى .
تنفيذ : مكتب البروج للمقاولات ورصف الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٤) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الأعمال مبلغ (٢٦٢٨٠٠٠) جنيها

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
 - (١) استمارة ٥٠ ح.ع
 - (١) تقرير اعمال
 - (١) تجارب معملية
- احمد مجود



الوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

نهج

بخصوص

بخصوص اعمال رفع كفاءة طريق زفتي / سمنود بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) المرحلة الأولى .

تنفيذ :- مكتب البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٤) جاري
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيد المهندس / حمدي جمعة رزق غالى مدير ادارة المشروع

(٢) السيدة المهندس / شيماء ابراهيم ابو الحسن مهندس العملية

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٤) .:

- | | |
|---|----------|
| ١. اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة . الخ | ٣ م ٠٠ |
| ٢. اعمال حفر ٠٠٠ الخ | ٣ م ٠٠ |
| ٣. توريد وفرش طبقة اساس .. الخ | ٣ م ٠٠ |
| ٤. اعمال طبقة اساس إضافات .. الخ | ٣ م ٠٠ |
| ٥. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت ٠٠ الخ | ٢ م ٠٠ |
| ٦. بالطن توريد واطافة اسمنت ٠٠ الخ | ٠٠ بالطن |
| ٧. اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ | ٢ م ٠٠ |
| ٨. اعمال انشاء طبقة رابطة ٦ سم .. الخ | ٢ م ٩٠٠٠ |

طنطا في ١١/١٢/٢٠٢٤



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

(Signature)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: -

بالإحالة الي عملية:- اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) المرحلة الأولى .

تنفيذ :- مكتب البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣ /١١٣٥)

وبالإحالة الي المستخلص رقم (٤) جاري الخاص بالعملية عاليه .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه لا يوجد علي العملية عاليه اي محملات

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤
احمد مجود

(
شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

التوقيع
مهندسة/

(
شيماء احمد عامر

(
شيماء احمد عامر

مصلحة : المصلحة العامة للمطرح والجمهور والتقليل من
قسم : خفض سعر الفائدة وسحب الدين من السوق
المبلغ المستحق إلى : شركة البرود للمقاولات
الطلبات طيه ، أو :
مستطص ع جاري } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

صاحب الحق أو : _____

شركة البروق للمقاولات

رقم : _____
الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



8-792

فلا

رئيس الصلحة

2

3. 1. 3

ففي سنة ٢٠٢ — علامة فقط وقدره أربع مائة وأربعة وستون

علامة

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦١٠١ من ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمعاء الكاتب الموط : —————

امضات موظفي الشطب

(٣) سبب: رقم: إهداء الكاتب المخطوط: _____

(٤) قيد رقم سجل الشهادت تحت رقم : امضاء الكاتب الموسط :

(٥) اد - فر - كنف الشهاب

Downloaded from <http://www.sagepub.com> at UNIV OF CALIFORNIA LIBRARY on June 11, 2015

في صفحة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

ادرس صرف



أمين مؤقت	١٣١٤, -
ومنا	٦٢٤٧٠, ٨٠
اسارة ضاحه وسحابه	- ١٠٠
رسق معامل المنطقة	٤٨٢٠, ٨٠
حضره حصه العمال الغير مشغول	١٥٧٦٨, -
شاصيا في اجتناسي	٧٠٩٥٦, -
ارباي حيار وسناضو	٢٦٢٨٠, ٣
تعلية خروج بعض عمال في البرابطة	- ٥٠٠٠٠
المندرج لحين التقويم	

٢٦٢٠٨٥, ٦

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سمنود بطول ٢,٥ كم عقد رقم
(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٣٥) تاريخ بدء العمل ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤ تنفيذ : شركة البروج
للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

حصر جاري للمستخلص رقم (٤ جاري)

م	بيان الأعمال	الوحدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن
١	اعمال ازالة مسطحات الاسفلت المنهارة .. الخ	م ٢	٢٥٢,٨٦
١	اعمال الحفر .. الخ	م ٢	١٦٧٦,٠٠
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجرى .. الخ	طن	١٦٥٤,٠٠
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس حجرى (اضافات) .. الخ	م ٣	١١٢٠,٠٠
٤	اعمال التوريد FDR بسمك ٣٠ سم .. الخ	م ٣	١٥٤٦٣,٠٠
٥	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	م ٢	٤٠٧,١٦
٦	اعمال طبقة التشريب M.C.O .. الخ	م ٢	١٤٩٢١,٠٠
٧	اعمال طبقة رابطة بسمك ٦ سم .. الخ	م ٣	١٤٠٢٥,٠٠

مهندس الهيئة
شباب ابراهيم ابو اسلم

مهندس الشركة
إ.م. عبد الله

مكتب البروج للمقاولات العامة
احمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ف. ٥٧١-٠٥٧-٦٢٨-١٦٩ س. ١٠٠٠ ٧٢٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
/ المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) /

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات .
بتاريخ : ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

عملية : زفتى / سمونود (٢,٥ كم)
احضر العينات : م / شيماء ابو حسن .

بيان العينات : عينة رقم (٥٥٩) رابطة (٣٠) كيلو (١+٣٥٠) بندة يمنى اتجاة العزيزية
تسغيل بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٤) من خلف الفنشر .

المهزة	المحجوز	المار	نسبة المار	التفاوت	التدرج	المواصفات العامة
				Max. Min.	التصميمى	(د٣)
"١	صفر	١١٩٨	١٠٠	—	١٠٠	١٠٠
٤/٣	٣٧	١١٦١	٩٦,٩	٨٨,٣	٩٣,٣	١٠٠/٧٥
٢/١	١٩١	١٠٠٧	٨٤,١	—	٨١,٩	—
٨/٣	٣٩٨	٨٠٠	٦٦,٨	٥٠,٦	٥٥,٦	٧٠/٤٥
رقم ٤	٧٧٤	٤٢٤	٣٥,٤	٣٠	٣٠,٨	٥٠/٣٠
٨	٨٨٧	٣١١	٢٦	٢١,١	٢٤,١	٣٥/٢٠
١٦	٩٥٢	٢٤٦	٢٠,٥	—	٢٠,٦	—
٣٠	١٠١٨	١٨٠	١٥	١٢,٨	١٥,٨	٢٠/٥
٥٠	١١١٥	٨٣	٦,٩	٦,٨	٩,٨	١٢/٣
١٠٠	١١٣٩	٥٩	٤,٩	٤,٩	٦,٤	٨/٢
٢٠٠	١١٦٤	٣٤	٢,٨	٢,١	٣,٦	٤/٠

وزن المخلوط :- ١٢٥٠ جم نسبة المبطط والمستطيل :- ٥,٢ %

وزن المواد :- ١١٩٨ جم نسبة الطبيعى :- صفر %

وزن الأسفلت :- ٥٢ جم

نسبة الأسفلت :- ٤,٣٤ % (٤,٥٣ % ± ٠,٢٥ %) (٤,٢٨ : ٤,٧٨) %

الثبات :- ١١٢٤ كجم

الإنسياب :- ٢,٨ مم

وزن وحدة الحجم لقالب مارشال :- ٢,٢٥٧

مدير عام المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر

م / المعمل
السيد مهندس العملية للحمل

بيان العينات : عينة رقم (٥٤٨) رابطة (٣ د) كيلو (٥٠٠+٠٠) بندة يسرى اتجاه العزيزية
تسغيل بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/١) من خلف الفنشر .

المواصفات العامة (د٣)	التدرج التصميمى	التفاوت Max.	Min.	نسبة المار	المار	المحجوز	المهزة
١٠٠	١٠٠	—	—	١٠٠	١٢٥٦	صفر	"١
١٠٠/٧٥	٩٣,٣	٩٨,٣	٨٨,٣	٩٣,٧	١١٧٧	٧٩	٤/٣
—	٨١,٩	—	—	٨٤,٣	١٠٥٩	١٩٧	٢/١
٧٠/٤٥	٥٥,٦	٦٠,٦	٥٠,٦	٦١,٦	٧٧٤	٤٨٢	٨/٣
٥٠/٣٠	٣٠,٨	٣٤,٨	٣٠	٣٢,١	٤٠٣	٨٥٣	رقم ٤
٣٥/٢٠	٢٤,١	٢٧,١	٢١,١	٢٣,٨	٢٩٩	٩٥٧	٨
—	٢٠,٦	—	—	٢٠	٢٥١	١٠٠٥	١٦
٢٠/٥	١٥,٨	١٨,٨	١٢,٨	١٥,٦	١٩٦	١٠٦٠	٣٠
١٢/٣	٩,٨	١٢	٦,٨	١١,٣	١٤٢	١١١٤	٥٠
٨/٢	٦,٤	٧,٩	٤,٩	٤,٩	٦١	١١٩٥	١٠٠
٤/٠	٣,٦	٤	٢,١	٢,٥	٣٢	١٢٢٤	٢٠٠

وزن المخلوط :- ١٣١١ جم نسبة المبطط والمستطيل :- ٦,٧ %

وزن المواد :- ١٢٥٦ جم نسبة الطبيعى :- صفر %

وزن الاسفلت :- ٥٥ جم

نسبة الاسفلت :- ٤,٣٨ % (٤,٥٣ % $\pm$ ٠,٢٥ %) (٤,٢٨ : ٤,٧٨) %

الثبات :- ١٢٠٧ كجم

الانسياب :- ٢,٩ مم

وزن وحدة الحجم لقالب مارشال :- ٢,٢٩٥

م / المعمل

مدير عام المعمل

٤ /
د / مصطفى احمد عبد القادر

السيد مهندس العملية للعلم

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات
بتاريخ : ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

عملية : زفتى / سمونود (٢,٥ كم)
احضر العينات : م / شيماء ابو حسن .

بيان العينات : عينة رقم (٥٤٠) رابطة (٣ د) كيلو (٢٥٠ + ٠) بندة يسرى طريق زفتى
المحلة تشغيل بتاريخ (٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤) من خلف الفنشر .

المواصفات العامة (د٣)	الترج التصميمي	التفاوت Max.	Min.	نسبة المار	المار	المحجوز	المهزة
١٠٠	١٠٠	—	—	١٠٠	١١٩٩	صفر	"١
١٠٠/٧٥	٩٣,٣	٩٨,٣	٨٨,٣	٩٦,٩	١١٦٢	٣٧	٤/٣
—	٨١,٩	—	—	٨٣,٢	٩٩٧	٢٠٢	٢/١
٧٠/٤٥	٥٥,٦	٦٠,٦	٥٠,٦	٦٧,٤	٨٠٨	٣٩١	٨/٣
٥٠/٣٠	٣٠,٨	٣٤,٨	٣٠	٣١,٧	٣٨٠	٨١٩	رقم ٤
٣٥/٢٠	٢٤,١	٢٧,١	٢١,١	٢٢	٢٦٤	٩٣٥	٨
—	٢٠,٦	—	—	١٨,٥	٢٢٢	٩٧٧	١٦
٢٠/٥	١٥,٨	١٨,٨	١٢,٨	١٤,٨	١٧٧	١٠٢٢	٣٠
١٢/٣	٩,٨	١٢	٦,٨	٦,٨	٨٢	١١١٧	٥٠
٨/٢	٦,٤	٧,٩	٤,٩	٤,٩	٥٩	١١٤٠	١٠٠
٤/٠	٣,٦	٤	٢,١	٢,٤	٢٩	١١٧٠	٢٠٠

نسبة المبطن والمستطيل :- ٧,١ %

نسبة الطبيعي :- صفر %

وزن المخلوط :- ١٢٥١ جم

وزن المواد :- ١١٩٩ جم

وزن الأسفلت :- ٥٢ جم

نسبة الأسفلت :- ٤,٣٤ % (٤,٥٣ ± ٠,٢٥ %) (٤,٢٨ : ٤,٧٨) %

الثبات :- ١٢٠٥ كجم

الإنسياب :- ٢,٨ مم

وزن وحدة الحجم لقلب مارشال :- ٢,٢٨٩

م / المعمل
السيد محمد سى العمليه للعلم

مدير عام المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر

بيان العينات : عينة رقم (٥٤٩) رابطة (٣ د) كيلو (٩٠٠ + ٠٠) بئدة يمنى اتجاة العزيزية
تشغيل بتاريخ (١ / ١٢ / ٢٠٢٤) من خلف الفنشر .

المواصفات العامة (د٣)	الترج التصميمى	التفاوت Max. Min.	نسبة المار	المار	المحجوز	المهزة
١٠٠	١٠٠	—	١٠٠	١٣٩٧	صفر	"١
١٠٠/٧٥	٩٣,٣	٩٨,٣ ٨٨,٣	٩٧,١	١٣٥٦	٤١	٤/٣
—	٨١,٩	—	٨٤,٦	١١٨٢	٢١٥	٢/١
٧٠/٤٥	٥٥,٦	٦٠,٦ ٥٠,٦	٧٣,٧	١٠٢٩	٣٦٨	٨/٣
٥٠/٣٠	٣٠,٨	٣٤,٨ ٣٠	٣٩,٩	٥٥٨	٨٣٩	رقم ٤
٣٥/٢٠	٢٤,١	٢٧,١ ٢١,١	٢٨,٦	٤٠٠	٩٩٧	٨
—	٢٠,٦	—	٢٢,٧	٣١٧	١٠٨٠	١٦
٢٠/٥	١٥,٨	١٨,٨ ١٢,٨	١٦,٦	٢٣٢	١١٦٥	٣٠
١٢/٣	٩,٨	١٢ ٦,٨	٦,٧	٩٣	١٣٠٤	٥٠
٨/٢	٦,٤	٧,٩ ٤,٩	٤,١	٥٧	١٣٤٠	١٠٠
٤/٠	٣,٦	٤ ٢,١	٢,١	٢٩	١٣٦٨	٢٠٠

نسبة المبسط والمستطيل :- ٦,٣ %

وزن المخلوط :- ١٤٥٧ جم

نسبة الطبيعى :- صفر %

وزن المواد :- ١٣٩٧ جم

وزن الاسفلت :- ٦٠ جم

نسبة الاسفلت :- (٤,٧٨ : ٤,٢٨) (٠٠,٢٥ ± % ٤,٥٣) %

نسبة الاسفلت :- ٤,٢٩ %

الثبات :- ١١٥٦ كجم

الانسياب :- ٢,٨ مم

وزن وحدة الحجوم لقالب مارشال :- ٢,٢٦٤

مدير عام المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر

م / المعمل
السيد مهندس العمليه برباء التبيهه
على الشركة بضبط الخطاه السفليه
(التدرج) احذر جها عن حدود المواصفات
الحاصه بالمستوع