

بيان اعمال مستخلص رقم ١١ من بدايه العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-٢٠١١

بند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييسه	الكمية المنقذه بنسبة ١٠٠%	الكمية الاجماليه بالمستخلص	نسبه الكمية بالمستخلص
١	اعمال تكسير وازاله اسفلت	م٣	١,٣٤١,٤٣	١,٣٤١,٤٣	١,٣٢٨,٠٢	%٩٩
٣	اعمال تكسير وازاله مباني	م٢	٣,٥١٦,٦٨	٣,٥١٦,٦٨	٣,٤٨١,٥١	%٩٩
٥	اعمال الاتربه	م٣	٨١٠,٢٩٣	٨١٠,٢٩٣,٠٠	٨٠٢,١٩٠,٠٧	%٩٩
٩	اعمال الاساس	م٣				
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم		٢٢,٤٩٧,٢٩	٢٢,٤٩٧,٢٩	٢٢,٢٧٢,٣١	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم		٢٥,٦٠٦,٧٤	٢٥,٦٠٦,٧٤	٢٥,٣٥٠,٦٧	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم		٩,٢٦٨,١٣	٩,٢٦٨,١٣	٩,١٧٥,٤٥	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم		٢٧,٤١١,٦١	٢٧,٤١١,٦١	٢٧,١٣٧,٤٩	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم		٢٧,٢٨٩,٦٧	٢٧,٢٨٩,٦٧	٢٧,٠١٦,٧٨	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٧ كم		٢٥,٠٨٥,٥٦	٢٥,٠٨٥,٥٦	٢٤,٨٣٤,٧١	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٨ كم		٢٦,٣٣٦,٩٧	٢٦,٣٣٦,٩٧	٢٦,٠٧٣,٦٠	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٩ كم		٢٠,١٤٠,١٩	٢٠,١٤٠,١٩	١٩,٩٣٨,٧٨	%٩٩
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم		٤٥٥,٤٦	٤٥٥,٤٦	٤٥٠,٩١	%٩٩
	الاجمالي			١٨٤,٠٩١,٦٢	١٨٢,٢٥٠,٧٠	%٩٩
١٠	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة	م٢	١٤٦,٥٧٠	١٤٦,٥٧٠	١٤٥,١٠٤,٣٠	%٩٩
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م٢ إلخ	م٢	٣٧٣,٥٧١	٣٧٣,٥٧١	٣٦٩,٨٣٥,٢٩	%٩٩
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م٢ إلخ	م٢	١٤٢,٥٠٠	١٤٢,٦٧٧,٩٤	١٤١,٢٥١,١٦	%٩٩
١٣	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم إلخ	م٢	٢١٠,٤٢١,٦٦	٢١٠,١٢٩,١٢	٢٠٨,٠٢٧,٨٣	%٩٩
١٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم ... إلخ	م٢	١٤٢,٥٠٠	١٤٢,٦٧٧,٩٤	١٤١,٢٥١,١٦	%٩٩
١٩	اعمال خرسانه الميول سمك ١٥ سم	م٢	٤٨,٩٧٨	٤٨,٩٧٨	٤٨,٤٨٨,٢٢	%٩٩
٢١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرر جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	م ط	٤,٩٩٠	٤,٩٩٠	٤,٩٤٠,١٠	%٩٩
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرر جلاس (بني نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٣٧ سم	م ط	٢٧٢١	٢,٧٢١	٢,٦٩٣,٧٩	%٩٩
٢٤	بالمتر المكعب اعمال حفر طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى تربة طينية وطفلية لئلا مشبعة بالمياه (منطقة سبخة) إلخ.	م٢	٢١,٧٠٩	٢١,٧٠٩	٢١,٤٩١,٩١	%٩٩
٢٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ورم طبقات إحلال من ٦ حتى الوصول لمنسوب أعلى من منسوب المياه الجوفية بحوالى ٥٠ سم ويتم وضعها على طبقة واحدة... إلخ.	م٣	١٥,٩١٣	١٥,٩١٣	١٥,٧٥٣,٨٧	%٩٩
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % إلخ. ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م٢	م٣	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٤٣٥,٠٠	%٩٩

مهندس الهينه

م/محمد سليمان

مدير المشروع الشركة /

م / احمد سعيد



بيان الأعمال البراءة

رقم البن	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المنفذة بنسبة ١٠٠%	الكمية التي تم صرفها بالمستخلص	نسبة الصرف
ثانياً : أعمال البراءة						
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ١٠ م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.م	١٤٠	١٤٠	١٤٠,٠٠٠	%١٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع ابي مياه تظهر في انشاء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر إنج	م.م	١١٧٧٣,٠٠	١١٧٧٣,١٦٣	١١٦٥٥,٤٣١	%٩٩
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية صالحة للردم إنج	م.م	١٤٥٠,٠٠	١٤٤٩,٦٨٠	١٤٣٥,١٨٣	%٩٩
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتخذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ إنج	م.م	٣٨٥,٠٠	٣٨٥,٢١٢	٣٨١,٣٦٠	%٩٩
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع التنبؤي للبرج طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ إنج	م.م	١٣٧٥,٠٠	١٣٧٥,٧٤٠	١٣٦١,٩٨٣	%٩٩
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المساعدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم إنج	م.م	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٤٧٧	٢٥٧,٨٧٢	%٩٩
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية ويلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم إنج	م.م	٢٤٠,٠٠	٢٤١,٨٩١	٢٣٩,٤٧٢	%٩٩
٨	بالطن توريد وقطع وشي ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) إنج	طن	٣١٨,٠٠	٣١٨,٦٣٤	٣١٥,٤٤٨	%٩٩
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البتومين على البارد وجبين إنج	م.م	٢٤١٣,٠٠	٢٤١٣,٢٤٠	٢٣٨٩,١٠٨	%٩٩
١٠	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٤٣٦٦,٠٠	٤٣٦٦,٠٢٩	٤٣٢٢,٣٦٩	%٩٩

عن الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة

مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة سامكرت

مدير المشروع

مهندس احمد سعيد

سامكرت
مهندس ومقاول
شركة سامكرت مصر

بيان أعمال الكباري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المنفذة بنسبة ١٠٠%	الكمية المنصرفة بالمستخلص	نسبة الصرف
تأهيل - لولا - هبوط التفتيشية						
١.٨	ارتفاع من طول ٦ متر إلى طول ٧ متر	م	٢٥٠	٢٥٠,٣٢٠	٢٤٧,٨٢	%٩٩
١.٩	ارتفاع من طول ٧ متر إلى طول ٨ متر	م	١٥٧	١٥٧,٣٦٠	١٥٥,٧٩	%٩٩
٢.٨	ارتفاع من طول ٨ متر إلى طول ٩ متر	م	٣٨٢	٣٨٢,٢٨٠	٣٧٨,٤٦	%٩٩
٢.٩	ارتفاع من طول ٩ متر إلى طول ١٠ متر	م	١٣١	١٣١,٩٦٠	١٣٠,٦٤	%٩٩
٣.٨	ارتفاع من طول ١٠ متر إلى طول ١١ متر	م	٤٣٠	٤٣٠,٤٢٥	٤٢٦,١٢	%٩٩
٣.٩	ارتفاع من طول ١١ متر إلى طول ١٢ متر	م	٣٨٢	٣٨٢,٢٨٠	٣٧٨,٤٦	%٩٩
٣.٩	ارتفاع من طول ١٢ متر إلى طول ١٣ متر	م	١٢٥	١٢٥,١٦٠	١٢٣,٩١	%٩٩
١١	بالطن تأهيل جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المتبعة، والصخر يشمل وصل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك وريش وسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المتبعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.		١٠٥٣٢	١٠٥٣١,٧٣١	١٠٤٢٦,٤١	%٩٩
١٤	بالتر بالمسح المسطح توريد وصل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس الكريليك معلقة للتغطية لجزء جسم الكوبري والتأجير لحدود الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً بما جُمِعَ طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م	١٨٠٧١	١٨٠٧١,٠٠٠	١٧٨٩٠,٢٩	%٩٩
تأهيل - لولا - هبوط التفتيشية						
٤	بالتر بالمسح المسطح اصالح حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوبة للقواعد المسلحة بالمسح المطلوب لزوم الاساسات بين المرافق (كحلات كهرباء وخطوط مياه) طبقاً للرسومات التنفيذية المتبعة في جميع أنواع التربة والقلية تشمل نزح أي مياه تتدفق في أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا أزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المكاتب لصومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس.	م	١٧٧٨٨	١٧٧٨٨,٢٤٩	١٧٦١٠,٣٧	%٩٩
٥	بالتر بالمسح المسطح توريد وردم طبقة احلال من (سمن جرم) لاصال الكوبري والاتفاق بنسبة (١ : ٣) موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والصخر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها على ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدم جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى قصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس.	م	١٦٨١	١٦٨١,١٢	١٦٦٤,٣١	%٩٩
٦	بالحد بالحد عمل تجربة تحميل على خاوق عمل بنس قطر الخوازيق المستخدمة قطر ١٢٠ سم و ١٥٠ سم %١٠٠ من الحمل التصميمي والقلية تشمل الانواع المعنية الموثقة واجهزة القياس والمعدات والردم أعلى تجربة التحميل للوصول للحمل المطلوب ويشمل توريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعاد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس.		١	١	١,٠٠	%١٠٠
٧	بالحد بالحد نقل ملكية خوازيق وملحقها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.		٤	٤	٤,٠٠	%١٠٠
٨	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	٤٣٠٣	٤٣٠٣,٥٨٤	٤٢٦٠,٥٥	%٩٩
٩	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	١٣٩٧	١٣٩٧,٥١٩	١٣٨٣,٥٤	%٩٩
١٠	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	٢٨٠٩	٢٨٠٩,١٦١	٢٧٨١,٠٧	%٩٩
١١	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	١٣٤٧	١٣٤٧,٤١٥	١٣٣٣,٩٤	%٩٩
١٢	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	٦١٨	٦١٨,٥١٦	٦١٢,٣٣	%٩٩
١٣	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	٣٥١٤	٣٥١٤	٣٤٧٨,٨٦	%٩٩
١٤	بالحد بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابط	م	١٢٨٧٢	١٢٨٧٢,٤١٦	١٢٧٤٣,٦٩	%٩٩

خاص بـ Box sec
تم تنفيذها بنسبة
لأفضل الجاهزة لعلو
لقطاع البصيرة مستخدم
الوان لتزينة ليس ألوان
صـ Ply wood , بـ
الغضبية بأحد هذا
لا يشترط لـ
الإنشائية للعرض
الإنشائية لقطاع البصيرة
بشكل عام (١٢)

عن الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة سامكرت
مدير المشروع
مهندس / أحمد محمد

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦

بيان اعمال الكباري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المنفذة بنسبة ١٠٠%	الكمية المتصرفه بالمستخلص	نسبة الصرف
ثاني - توليد - خطوط التغذية						
١-أ	ارتفاع من طول ٦ متر الى طول ٧ متر	م ^٣	٢٥٠	٢٥٠,٣٢٠	٢٤٧,٨٢	%٩٩
١-ب	ارتفاع من طول ٧ متر الى طول ٨ متر	م ^٣	١٥٧	١٥٧,٣٦٠	١٥٥,٧٩	%٩٩
١-ج	ارتفاع من طول ٨ متر الى طول ٩ متر	م ^٣	٣٨٢	٣٨٢,٢٨٠	٣٧٨,٤٦	%٩٩
١-د	ارتفاع من طول ٩ متر الى طول ١٠ متر	م ^٣	١٣١	١٣١,٩٦٠	١٣٠,٩٤	%٩٩
١-هـ	ارتفاع من طول ١٠ متر الى طول ١١ متر	م ^٣	٤٣٠	٤٣٠,٤٢٥	٤٢٩,١٢	%٩٩
١-و	ارتفاع من طول ١١ متر الى طول ١٢ متر	م ^٣	٣٨٢	٣٨٢,٢٨٠	٣٧٨,٤٦	%٩٩
١-ز	ارتفاع من طول ١٢ متر الى طول ١٣ متر	م ^٣	١٢٥	١٢٥,١٦٠	١٢٣,٩١	%٩٩
١١	بالطن توريد وقطع وتشي ورص وتثبيت وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المصنفة، والصخر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك ربط ومسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنفة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	الطن	١٠٥٣٢	١٠٥٣١,٧٣١	١٠٤٢٦,٤١	%٩٩
١٤	بالمتر المسطح توريد وحمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس اكريليك مقلعة لتغطية لعلل جسم الكوبري والانتاج ادعى الشركات المتخصصة والبذ يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل كاملاً بما جريته طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م ^٢	١٨٠٧١	١٨٠٧١,٠٠٠	١٧٨٩٠,٢٩	%٩٩
ثالثاً - البنى التحتية المستجيده						
٤	بالمتر المكعب اصلاح حفر مسكونتي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالصخر المطلوب لزوم الاساسات بين المراقي (كبابلات كهروماء وخطوط مياه) طبقاً للرسومات التنفيذية المصنفة في جميع انواع التربة والفلة تشمل زرع اي مواد تظهر في أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب المناسبة ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م ^٣	١٧٧٨٨	١٧٧٨٨,٢٤٩	١٧٦١٠,٣٧	%٩٩
٥	بالمتر المكعب توريد وحمل طبقة احداث من (سنجرمل) لاصصال الكوبري والاتفاق بنسبه (١ : ٢) مواده من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والصخر يشمل الردم طبقاً لا يزيد مسكه اي منها على ٥ سم مع الرش بالبنايه والدهك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الي أقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م ^٣	١٦٨١	١٦٨١,١٢	١٦٦٤,٣١	%٩٩
٦	بالحقد عمل تجربة تحميل على خاؤوق عمل بناس قطر الخوازيق المستخمدة قطر ١٢٠ سم و ١٥٠ % من الحمل التصميمي والفلة تشمل الانواع المعينه الموافقه واجهزه القياس والمعدات والرمد اعلى تجربه التحميل للوصول للحمل المطلوب ويشمل توريد الاجهزه اللازمه لأجراء التجربه واعاد التقارير واعادها من جهز الشرافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعه والمواصفات وتعليمات المهندس.	بالحد	١	١	١,٠٠	%١٠٠
٧	بالحقد نقل مكبنه خاؤوق وملحقها والمعدات المساعد الى موقع العمل لتنفيذ الخاؤوق (الوجه البحري) ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاصل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	بالحد	٤	٤	٤,٠٠	%١٠٠
(٨)	بالمتر المكعب اصلاح حفر مسكونتي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالصخر المطلوب لزوم الاساسات بين المراقي (كبابلات كهروماء وخطوط مياه) طبقاً للرسومات التنفيذية المصنفة في جميع انواع التربة والفلة تشمل زرع اي مواد تظهر في أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب المناسبة ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م ^٣	٤٣٠٣	٤٣٠٣,٥٨٤	٤٢٦٠,٥٥	%٩٩
١-أ	ارتفاع من طول ٦ متر الى طول ٧ متر	م ^٣	١٣٩٧	١٣٩٧,٥١٩	١٣٨٣,٥٤	%٩٩
١-ب	ارتفاع من طول ٧ متر الى طول ٨ متر	م ^٣	٢٨٠٩	٢٨٠٩,١٦١	٢٧٨١,٠٧	%٩٩
١-ج	ارتفاع من طول ٨ متر الى طول ٩ متر	م ^٣	١٣٤٧	١٣٤٧,٤١٥	١٣٣٣,٩٤	%٩٩
١-د	ارتفاع من طول ٩ متر الى طول ١٠ متر	م ^٣	٦١٨	٦١٨,٥١٦	٦١٢,٢٣	%٩٩
١٠	بالحقد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والسعر يشمل الحقن واعاد الاصطاح أسفل الركائز	.	.	.	٠,٠٠	.
١٠-أ	بالحقد توريد وتركيب ركائز حمله ٥٠٠ طن بجوابض	بالحد	٤	٤	٤,٠٠	%١٠٠
١٠-ب	بالحقد توريد وتركيب ركائز حمله ٥٠٠ طن بجوابض	بالحد	٦٤	٦٤	٦٤,٠٠	%١٠٠
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعامله بدويه في ارض الموقع العام (رملية اوطينية) او تربه شديدة التماسك (الصخر المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل صق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاييس والمواصفات بالرسومات التنفيذية والتعود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٥١٤	٣٥١٤	٣٤٧٨,٨٦	%٩٩
١٧	بالمتر المسطح عمل طبقة من البيتومين والدهان وجبين على البار والسرير يشمل كل ما يلزم لنهو العمل لنها كمالاً والقياض هندسي وطبقاً لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٢٨٧٢	١٢٨٧٢,٤١٦	١٢٧٤٣,٦٩	%٩٩

خاص بند رقم ⑧
للـ Risk Sec
تم تفسيره كـ
للمصل إقطاع
لقطاع المصرفي باستخدام
الوابع لتزائه وليس باستخدام
الوابع مع Goodwill ، يربط
التنبيط باستخدام هذا لا يؤيد
على استلزامه إلى نشانه في اللغة
الخرافي إقطاع المصرفي بشكل
عالم

عن الهيئة
مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة
مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليين
مهندس / محمد السيد

شركة سامكرت
مدير المشروع
هنس / احمد سعيد

المهندسون الإستشاريون الدوليون
International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مدير المشروع
مهندسين / احمد سكاك

شعار منظمة
السلامة والصحة
في العمل
السلامة والصحة
في العمل
السلامة والصحة
في العمل