

محضر استلام موقع

مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال التأسيس والحمايات المسافة من الكم 280+000 إلى الكم 282+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 628 / 2023 / 2024 بتاريخ 31 / 10 / 2023

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 05 / 11 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة | مدير المشروع |
| 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / رشاد مرسي | المكتب الاستشاري الهندسي أ . د خالد قنديل |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1- السيد المهندس / سعد سالم سعد | مهندس الشركة المنفذة |
|---------------------------------|----------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 05 / 11 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

3- 

2- 

1- 

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
 استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 121+562.467 To Station 248+158.746

قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه من الكم 280+000 إلى الكم 282+000 بطول 2 كم ومن الكم 283+000 إلى الكم 284+000 بطول 1 كم ومن الكم 285+000 إلى الكم 286+000 بطول 1 كلم

توزيع صرف الكميات على العقود 2024-01-31

ملاحظات	الإجمالي					عقد (2024 / 2023 / 628)		عقد (2024 / 2023 / 629)		رقم آخر مستخلص
						2024 / 01 / 31	جاري (1)	2024 / 01 / 31	جاري (2)	
	40,000,000					20,000,000		20,000,000		قيمة العقد
	24,009,967.17					4,209,972.08		19,799,995.09		إجمالي المصروف حتى آخر مستخلص
	الكمية المقابلة	الكمية المتبقية في المسحور القطاع الوابرية من 282+000 وحتى 283+000	الكمية المتبقية في المسحور القطاع الوابرية من 284+000 وحتى 285+000	الكمية المتبقية في المسحور القطاع الوابرية من 285+000 وحتى 286+000	الكمية الإجمالية	الكمية المصروفة	الكمية حسب العقد	الكمية المصروفة	الكمية حسب المقاييس المعدلة 1	البيد
	2,370.12	2,370.12	0.00	0.00	2,370.12	0.00	10.00	2,370.12	25,000.00	بند رقم (2-1) : بالمتر المكعب اصمات حفر (باستخدام البانوزور وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية.....الخ (3م)
	33,162.23	33,162.23	9,085.61	11,474.06	12,602.56	0.00	10.00	33,162.23	125,000.00	بند رقم (3-1) : اصمات تحميل و توريد و نقل تربة مطبقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية.....الخ (3م)
	2,938.11	2,938.11	2,176.32	0.00	761.79	0.00	5.00	2,938.11	40,000.00	بند رقم (3-3) : بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن 1 وسن 2 ممتزج لنجج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة المتخصص لاتريد عن 3 %.....الخ (المسار والمصارف العرضية) (3م)
	8,465.00	8,465.00	3,875.00	0.00	4,590.00	0.00	5.00	8,465.00	26,800.00	بند رقم (3-4) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من المنجج الصناعي جيوتكستيل للتداخل لا يقل عن 10% (ذات وزن لا يقل عن 400 جم / 2م).....الخ (2م)
	10,280.32	10,280.32	3,183.40	3,869.94	3,226.98	225.06	33,999.00	10,055.26	34,205.00	بند رقم (4-1) : بالمتر المكعب اصمات توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade).....الخ (3م)
	13,651.04	13,651.04	4,048.84	2,459.10	7,143.10	3,264.26	41,000.00	10,386.78	32,576.00	بند رقم (5-1) : بالمتر المكعب اصمات توريد وفرش طبقة اسفل.....الخ (3م)
	5,886.18	5,886.18	0.00	0.00	5,886.18	5,886.18	30,790.00	0.00	5.00	بند رقم (6-1) : بالمتر المسطح اصمات توريد و صب خرسانة عفية سمك 15 سم لحمية الاكتاف والميول الجانبيةالخ (3م)
	122.85	122.85	0.00	0.00	122.85	122.85	600.00	0.00	5.00	بند رقم (6-2) : بالمتر المكعب اصمات توريد و صب خرسانه عافية لتنفيذ قدمة سفلية و علوية للميول الجانبيةالخ (3م)

يعتمد
 عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

Handwritten signature of the General Authority for Roads and Bridges

Handwritten signature of the Consultant

Handwritten signature of the Contractor

Handwritten signature of the Contractor



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى عقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢٨)

عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال التأسيس والحمايات المسافة من الكم ٢٨٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٢+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه: (١-٤)	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والآتيزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والآتيزيد الامتصاص عن ١٥% والآتيزيد معامل المرونه (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفننه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.</p>
-------------------------	---

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		مقدار العمل السابق	الاجمالى ٣م
	الى	من		
الاجمالى ٣م	٢٨٠+٠٠٠	٢٨٢+٠٠٠	٣٣٩٩٩	٣م
الاجمالى ٣م	٢٨٠+٠٠٠	٢٨٢+٠٠٠	٢٢٥,٠٦	٢٢٥,٠٦
الاجمالى				
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٢٢٥,٠٦	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٢٢٥,٠٦	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢٢٥,٠٦	

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيفة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

KK
محمد جابر

XYZ
محمد يوسف


محمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى عقد رقم: (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٦٢٨)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال التأسيس والحمايات المسافة من الكم ٢٨٠٠٠٠ إلى الكم ٢٨٢٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه: (١-٥)	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥م الى ٤٠مم والآ يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأيقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديدية على الأ يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوي (لائقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- مسافة النقل لائق عن ٢٠ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.</p>
-------------------------	---

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقايسة المعدلة رقم (١)		٤١٠٠٠	مقدار العمل السابق	٣م
بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالي ٣م
	الى	من		
<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥م الى ٤٠مم والآ يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأيقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديدية على الأ يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوي (لائقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- مسافة النقل لائق عن ٢٠ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.</p>	٢٨٢٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	١٤٦٥,٠٧٢	٣٢٦٤,٢٦
	٢٨٤٠٠٠٠	٢٨٣٠٠٠٠	١٢٠٢,٨٨	
	٢٨٦٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠	٥٩٦,٣٠٨	
الاجمالي				
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه		٣٢٦٤,٢٦		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٠,٠٠٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٣٢٦٤,٢٦		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		٣٢٦٤,٢٦		

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

JKK
عبد جبار

XYZ

محمد يوسف


أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

محمد يوسف



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى عقد رقم: (٦٢٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال التأسيس والحمايات المسافة من الكم ٢٨٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٢+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه: (١-٦)	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠.٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠.٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
-------------------------	--

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقايصة المعدلة رقم (١)		٣٠٧٩٠	مقدار العمل السابق	٣م
بيان الاعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو متري		٣م	الاجمالي ٣م
	من	الى		
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠.٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠.٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨٠+٠٠٠	٢٨٢+٠٠٠	٥٨٨٦,١٨	٥٨٨٦,١٨
الاجمالي				
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه			٥٨٨٦,١٨	٥٨٨٦,١٨
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠٠	٥٨٨٦,١٨
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٥٨٨٦,١٨	٥٨٨٦,١٨
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			٥٨٨٦,١٨	٥٨٨٦,١٨

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

KK

XYZ

م/ أحمد أبو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

محمد طارق

محمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف


محمد طارق

محمد يوسف

محمد يوسف



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى عقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢٨)

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال التأسيس والحمايات المسافة من الكم ٢٨٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٢+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (٦-٢)	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج+٣م ٠,٤ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.
--------------------------	---

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)		٣٠٧٩٠	مقدار العمل السابق	٣م
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالي ٣م
	من	الى		
بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج+٣م ٠,٤ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨٠+٠٠٠	٢٨٢+٠٠٠	١٢٢,٨٥	١٢٢,٨٥
	الاجمالي			١٢٢,٨٥
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه				١٢٢,٨٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				١٢٢,٨٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				١٢٢,٨٥

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

KK

XYZ



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٢+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١

الهيئة العامة
للطرق و النقل البري
(GARBLT)

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
اد. خالد شاذلي

بند رقم (١-٢) : بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربه عدا التربه الصخرية.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Station	الكمية م ^٣	ملاحظات
281+060	699.19	
281+080	1043.08	
281+100	627.85	
الاجمالي م ^٣	2,370.120	

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٠٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٢٠٠٠



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) +جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١

بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل و توريد و نقل أتربه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسويه.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

حصر اعمال التربة هندسي

Station	كمية ردم الاستبدال	كمية ردم الطبقات	طبقة الاستبدال	طبقة الردم المنفذ	الردم الكلي المنفذ (m3)	Notes
281+040	0.00	6.26	0	FERMA	6.26	
281+060	0.00	566.82			566.82	
281+080	0.00	1036.44			1036.44	
281+280	0.00	0.00	طبقة استبدال اعلي الجيو تيكستائل	FERMA	0.00	
281+300	447.91	645.97			1093.88	
281+320	561.09	1784.86			2345.95	
281+340	564.16	1861.52			2425.68	
281+360	694.10	1827.68			2521.78	
281+380	937.68	1668.07			2605.75	
اجمالي حصر كميات التراب المنفذة (م٣)					12,602.56	

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

عن الاستشاري

عن الشركة
محمديوسا

محمديوسا



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٠.٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٢.٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١

الهيئة العامة
للطرق و النقل للمري
(GARBLT)

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الهندسي الاستشاري
أ. م. خالد حامد

بند رقم (٣-٣): بالتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لالتزيد عن ٣%.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Station	اسفل منسوب المياه م٣	الانغماس م٣	اعلى منسوب المياه م٣	انتفاش م٣	كمية السن المنفذة هندسيا م٣	المادة المحجيرية م٣
281+280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281+300	0.00	0.00	83.29	41.65	83.29	124.94
p	0.00	0.00	224.87	112.44	224.87	337.31
281+340	0.00	0.00	237.28	118.64	237.28	355.92
281+360	0.00	0.00	150.62	75.31	150.62	225.93
281+380	0.00	0.00	65.73	32.87	65.73	98.60
الاجمالي م٣	0.00	0.00	761.79	380.90	761.79	1,142.69
اجمالي السن المنفذ هندسيا م٣					761.79	
اجمالي المادة المحجيرية م٣					1,142.69	

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٢+٠٠٠
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم
٢٠٢٤/٠١/٣١ ---- (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
إ.د. خالد فهد

بند رقم (٤-٣) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لايقبل عن ١٠% (ذات وزن لايقبل عن ٤٠٠ جم / م٢).....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Station		Length(m)	Area(m ²)
From	To		
281+300	281+400	100	4590.00
TOTAL Area (m2)			4,590.00

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

محمد يوسف

XYZ

محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٢+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
القطار و (القطار و النقل البري)
(MART)

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
ب. خالد محمد

بند رقم (١-٤) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Prepared Subgrade			
Station	Area (m2)	TOTAL Volume(m3)	الكمية المدرجة في مستخلص جاري (٢) عقد
281+040	8.037	0	٦٢٩
281+060	8.037	160.74	0
281+080	8.037	160.74	0
281+280	8.037	0	0
281+300	8.037	82.4	44.89
281+320	8.037	82.4	44.89
281+340	8.037	82.4	44.89
281+360	8.037	82.4	44.89
281+380	8.037	82.4	44.89
281+400	8.037	82.4	44.89
281+420	8.037	160.74	160.74
281+440	8.037	160.74	0
281+460	8.037	160.74	0
281+480	8.037	160.74	0
281+500	8.037	160.74	0
281+520	8.037	160.74	0
281+540	8.037	160.74	0
281+560	8.037	160.74	0
281+580	8.037	160.74	0
281+600	8.037	160.74	0
281+620	8.037	160.74	0
281+720	8.037	0	0
281+740	8.037	160.74	160.74
281+760	8.037	160.74	160.74
281+780	8.037	160.74	160.74
281+800	8.037	160.74	160.74
Total Volume (m3)		3,226.98	3,001.92
			225.06

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Subballast 1 & 2

Station	Area (m2)	Volume(m3)	الكمية المدرجة في مستخلص جاري (٢) عقد ٦٢٩	الكمية المدرجة في مستخلص جاري (١) عقد ٦٢٨
280+180	5.855	0	0	0
280+200	5.855	0	0	0
280+220	5.855	117.1	111.372	5.728
280+240	5.855	117.1	111.372	5.728
280+260	5.855	117.1	111.372	5.728
280+280	5.855	117.1	111.372	5.728
280+300	5.855	117.1	111.372	5.728
280+320	5.855	117.1	111.372	5.728
280+340	5.855	117.1	111.372	5.728
280+360	5.855	117.1	111.372	5.728
280+380	5.855	117.1	111.372	5.728
280+400	5.855	117.1	111.372	5.728
280+420	5.855	117.1	111.372	5.728
280+440	5.855	117.1	111.372	5.728
280+460	5.855	117.1	111.372	5.728
280+480	5.855	117.1	111.372	5.728
280+500	5.855	117.1	111.372	5.728
280+580	5.855	0	0	0
280+600	5.855	117.1	111.372	5.728
280+620	5.855	117.1	111.372	5.728
280+640	5.855	117.1	111.372	5.728
280+660	5.855	117.1	111.372	5.728
280+680	5.855	117.1	111.372	5.728
280+700	5.855	117.1	111.372	5.728
280+720	5.855	117.1	111.372	5.728
280+740	5.855	117.1	111.372	5.728
280+760	5.855	117.1	111.372	5.728
280+780	5.855	117.1	111.372	5.728
280+800	5.855	117.1	111.372	5.728
280+820	5.855	117.1	111.372	5.728
280+840	5.855	117.1	111.372	5.728
280+860	5.855	117.1	111.372	5.728
280+880	5.855	117.1	111.372	5.728
280+900	5.855	117.1	111.372	5.728
280+920	5.855	117.1	111.372	5.728
280+940	5.855	117.1	111.372	5.728
280+960	5.855	117.1	111.372	5.728
280+980	5.855	117.1	111.372	5.728
281+000	5.855	117.1	111.372	5.728
281+020	5.855	117.1	111.372	5.728
281+040	5.855	117.1	0	117.1
281+060	5.855	117.1	0	117.1
281+080	5.855	117.1	0	117.1
281+100	5.855	117.1	0	117.1
281+120	5.855	117.1	111.372	5.728
281+140	5.855	117.1	111.372	5.728
281+160	5.855	117.1	111.372	5.728
281+180	5.855	117.1	111.372	5.728
281+200	5.855	117.1	111.372	5.728
281+220	5.855	117.1	111.372	5.728
281+240	5.855	117.1	111.372	5.728
281+400	5.855	0	0	0
281+420	5.855	0	0	0
281+440	5.855	117.1	59.82	57.28
281+460	5.855	117.1	59.82	57.28
281+480	5.855	117.1	59.82	57.28
281+500	5.855	117.1	59.82	57.28
281+520	5.855	117.1	59.82	57.28
281+540	5.855	117.1	59.82	57.28
281+560	5.855	117.1	59.82	57.28
281+580	5.855	117.1	59.82	57.28
281+600	5.855	117.1	59.82	57.28
281+720	5.855	0	0	0
281+740	5.855	117.1	59.82	57.28
281+760	5.855	117.1	59.82	57.28
281+780	5.855	117.1	59.82	57.28
281+800	5.855	117.1	59.82	57.28
Total Volume (m3)		7,143.10	5,678.03	1,465.07

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع مهندس تنفيذ المشروع

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٢+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) --- ٢٠٢٤/٠١/٣١



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



بند رقم (٦-١) : بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+٤,٣ م ٣ رمل حرش+ ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب الخ

جميع الأعمال خلال أوبس مايو ٢٠٢٣

Station		side	Length(m)	Area(m ²)	ملاحظات
From	To				
281+100	281+260	RIGHT	160	877.53	
281+113	281+272	LEFT	159	957.73	
281+420	281+580	RIGHT	160	1181.76	
281+420	281+580	LEFT	160	1128.60	
281+720	281+800	RIGHT	80	800.34	
281+700	281+800	LEFT	100	940.22	
TOTAL Area (m ²)				5,886.18	

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٠+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٢+٠٠٠
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ----- ٢٠٢٤/٠١/٣١



بند رقم (٢-٦) : بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والمبول الجانبيه تتكون من ٨ م^٣ سن دولوميت مندرج + ٤ م^٣ رمل حرش + ٢٨٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى + فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرهل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Station		side	Length(m)	Volume (m ³)	ملاحظات
From	To				
281+100	281+260	RIGHT	160	24	
281+113	281+272	LEFT	159	23.85	
281+420	281+580	RIGHT	160	24	
281+420	281+580	LEFT	160	24	
281+720	281+800	RIGHT	80	12	
281+700	281+800	LEFT	100	15	
TOTAL VOLUME (m3)				122.85	

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK XYZ
محمد بن

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٣+٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٤+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
حصر هندسي مستقل ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



بند رقم (١٠٢) : أعمال تحميل و توريد و نقل أتربه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

حصر اعمال التربة هندسي				
Station	كمية ردم الطبقات	طبقة الردم المنفذ	الردم الكلي المنفذ (m3)	Notes
283+480	0.00	FERMA	3501.84	
283+500	320.64			
283+520	621.30			
283+540	639.96			
283+560	640.51			
283+580	627.52			
283+600	651.91			
283+620	705.09			
283+640	813.02	-0.25	7972.22	
283+660	807.70			
283+680	804.52			
283+700	807.76			
283+720	799.88			
283+740	804.83			
283+760	815.83			
283+780	805.34			
283+800	808.25			
اجمالي حصر كميات التراب المنفذة (م٣)			11,474.06	

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقينة

أحمد أبو دقينة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK XYZ

محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٣+٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٤+٠٠٠
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ----- ٢٠٢٤/٠١/٣١



بند رقم (١-٤) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Prepared Subgrade

Station	Area (m2)	Volume(m3)
283+060	8.037	0
283+080	8.037	160.74
283+100	8.037	160.74
283+120	8.037	160.74
283+140	8.037	160.74
283+160	8.037	160.74
283+180	8.037	160.74
283+200	8.037	160.74
283+220	8.037	160.74
283+240	8.037	160.74
283+260	8.037	160.74
283+280	8.037	160.74
283+300	8.037	160.74
283+320	8.037	160.74
283+340	8.037	160.74
283+360	8.037	160.74
283+380	8.037	160.74
283+400	8.037	160.74
283+420	8.037	160.74
283+440	8.037	160.74
283+460	8.037	160.74
283+480	8.037	160.74
283+500	4.120	82.4
283+520	4.120	82.4
283+540	4.120	82.4
283+560	4.120	82.4
283+580	4.120	82.4
283+600	4.120	82.4
Total Volume (m3)		3,869.94

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK
XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٣+٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٤+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختاي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٩) +جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨) ٢٠٢٤/٠١/٣١



بند رقم (١-٥) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Subballast 1&2

Station	Area (m2)	Volume(m3)	الكمية المدرجة في مستخلص جاري (٢) عقد ٦٢٩	الكمية المدرجة في مستخلص جاري (١) عقد ٦٢٨
283+060	5.855	0	0.000	0.000
283+080	5.855	117.1	59.820	57.280
283+100	5.855	117.1	59.820	57.280
283+120	5.855	117.1	59.820	57.280
283+140	5.855	117.1	59.820	57.280
283+160	5.855	117.1	59.820	57.280
283+180	5.855	117.1	59.820	57.280
283+200	5.855	117.1	59.820	57.280
283+220	5.855	117.1	59.820	57.280
283+240	5.855	117.1	59.820	57.280
283+260	5.855	117.1	59.820	57.280
283+280	5.855	117.1	59.820	57.280
283+300	5.855	117.1	59.820	57.280
283+320	5.855	117.1	59.820	57.280
283+340	5.855	117.1	59.820	57.280
283+360	5.855	117.1	59.820	57.280
283+380	5.855	117.1	59.820	57.280
283+400	5.855	117.1	59.820	57.280
283+420	5.855	117.1	59.820	57.280
283+440	5.855	117.1	59.820	57.280
283+460	5.855	117.1	59.820	57.280
283+480	5.855	117.1	59.820	57.280
Total Volume (m3)		2,459.10	1,256.22	1,202.88

يعتمد ،
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس تنفيذ المشروع
مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد أبو دقيقة

عن الاستشاري
KK XYZ
محمد يوسف

عن الشركة
محمد يوسف

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٥+٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٦+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) +جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١



بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثربه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسويه.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

حصر اعمال التربة هندسي

Station	ردم الاستعداد (m3)	الردم المنفذ (m3)	Layer	الردم الكلي المنفذ (m3)
285+700	161.78	207.59	FERMA	369.37
285+720	314.52	575.31		889.83
285+740	223.73	613.11		836.84
285+760	127.89	645.94		773.83
285+780	121.57	669.87		791.44
285+800	178.30	666.31		844.61
285+820	0.00	472.22		472.22
285+840	0.00	702.36		702.36
285+920	0.00	0.00	FERMA	0.00
285+940	0.00	871.11		871.11
285+960	0.00	876.91		876.91
285+980	0.00	894.13		894.13
286+000	0.00	762.96		762.96
اجمالي حصر كميات التراب المنفذة (م ^٣)				9,085.61

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK XYZ

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٥+٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٦+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) +جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---- ٢٠٢٤/٠١/٣١

المملكة العربية
السعودية
الطرق و النقل و المدن
(SAGAB)

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المهندسين الاستشاريين والبناء
إ. م. خالد غلاب

بند رقم (٣-٣): بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣%.....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Station	اسفل منسوب المياه م٣	الانغماس م٣	اعلى منسوب المياه م٣	انتفاش م٣	كمية السن المنفذة هندسيا م٣	المادة المحجيرية م٣
285+680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285+700	0.00	0.00	297.28	44.59	297.28	341.87
285+720	0.00	0.00	281.42	42.21	281.42	323.63
285+740	0.00	0.00	309.58	46.44	309.58	356.02
285+760	0.00	0.00	376.94	56.54	376.94	433.48
285+780	0.00	0.00	344.09	51.61	344.09	395.70
285+800	0.00	0.00	567.01	85.05	567.01	652.06
الاجمالي م٣	0.00	0.00	2,176.32	326.45	2,176.32	2,502.77
اجمالي السن المنفذ هندسيا م٣				2,176.32		
اجمالي المادة المحجيرية م٣				2,502.77		

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

القطاع من علامة الكم ٢٨٥+٠٠٠ الى علامة الكم ٢٨٦+٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنالي وشركاه
حصر هندسي مستخلص ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم
٢٠٢٤/٠١/٣١ ---- (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

بند رقم (٤-٣) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لايقل عن ١٠% (ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م^٢).....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Station		Length(m)	Area(m ²)
From	To		
285+700	285+800	100	3875.00
TOTAL Area (m ²)			3,875.00

يعتمد ،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

كوكا

XYZ

XYZ

عن الشركة

محمد يوسف



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع)

السبخة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
القطاع من علامة الكم ٢٨٥٠٠٠٠ الي علامة الكم ٢٨٦٠٠٠٠

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
حصر هندسي مستقل ختامي (٢) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٩) + جاري (١) برقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٨) ---
٢٠٢٤/٠١/٢١ -

الهيئة العامة
للطرق و (التحريك و النقل)
(GARBLT)



بند رقم (١-٤) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).....الخ

جميع الاعمال المنفذة قد تم تنفيذها خلال أو بعد شهر مايو ٢٠٢٣

Prepared Subgrade 2

Station	Area (m2)	Volume(m3)
285+260	3.919	0
285+280	3.919	0
285+300	3.919	78.38
285+320	3.919	78.38
285+340	3.919	78.38
285+360	3.919	78.38
285+380	3.919	78.38
285+400	3.919	78.38
285+420	3.919	78.38
285+440	3.919	78.38
285+460	3.919	78.38
285+480	3.919	78.38
285+500	3.919	78.38
285+520	3.919	78.38
285+540	3.919	78.38
285+560	3.919	78.38
285+580	3.919	78.38
285+600	3.919	78.38
285+620	3.919	78.38
285+640	3.919	78.38
285+660	3.919	78.38
285+680	8.037	160.74
285+700	8.037	160.74
285+720	8.037	160.74
285+740	8.037	160.74
285+760	8.037	160.74
285+780	8.037	160.74
285+800	8.037	160.74
Total Volume (m3)		2,614.40
كمية طبقا لمحضر التنسيق		569.00
Total Volume (m3)		3,183.40

يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري

KK XYZ

عن الشركة

محمد يوسف

محضر معاينة مسافة توريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) في المسافة من كم 276+440 الي كم 282+000 بطول 5.56 كم و في المسافة من كم 283+000 الي كم 286+000 بطول 3 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023 /08/02

بحضور كل من:-

- | | |
|---|----------------------|
| مدير الجودة – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل | 1- م / احمد السعيد |
| مهندس التنفيذ – المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل | 2- م / عبد الله جاسر |
| ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه | 3- م / حسين مجدي |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن الفلتر و سن الاساس والتأسيس الصالح للردم من كسارة مكة (كود T 55121224) الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (103.00) (مائة وثلاثة) كم عن مكان كسارة مكة الكائنة بطريق (وادى النطرون - العلمين).

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / جاسر

1- م / احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل

م

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/08/02 اجتمعت اللجنة بحضور كلامن :-

- | | |
|---|----------------------|
| مدير الجودة - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل | 1- م / احمد السعيد |
| مهندس التنفيذ - المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل | 2- م / عبد الله جاسر |
| ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه | 3- م / حسين مجدي |

حيث تمت زيارة كسارة مكة الكائنة بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي :-

- سعر المادة المحجرية لسن الفلتر (150) ج (مائه وخمسون جنيها فقط لاغير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة الأساس (95) ج (خمسة وتسعون جنيها فقط لاغير)
 - سعر المادة المحجرية لسن طبقة التأسيس (85) ج (خمسة وثمانون جنيها فقط لاغير)
- في الفترة من 2023/08/02 وحتى تاريخه و قد تم البدء في توريد سن الفلتر وسن الاساس والتأسيس من كسارة (مكة) بتاريخ 2023/08/02.

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

3- م / حسين مجدي

2- م / عبد الله جاسر

1- م / احمد السعيد

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

