

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكة
- مطروح فى المسافة من كم ٥٣٨+٠٠٠ الى كم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠
كم بالإتجاهين

تنفيذ: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / محمد سمير عبد العظيم مدير مشروع - شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

١- 

٢- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس //

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٣
١٢/٢٩

مهلة اضافيه واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العمل: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٥٣٨,٠٠٠ الى الكم ٤٤٨,٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاتجاهين

إسم الشركة المنفذة: شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

قيمة التعاقدية : ٦٩٥,٦٩٨ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/١٢/٢٩

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٨/٢٨

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٣/١٢/٢٧

المطلوب : مد مده العملية (٨ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٨/٢٧

المبررات :- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العملية للأسباب الآتية :-
- نظرا لعدم الانتهاء من اعمال (عدد ٣ بوابخ + نفق الزيات) من قبل الشركات الأخرى المنفذه للأعمال الصناعيه بالقطاع مما أثر بالسلب على موعد نهو الاعمال (الجسر الترابى)

إعداد مهندس : (.....)

مدير عام (حياته/التنفيذ) : (.....)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : (.....)

رأى الإدارة القانونية : (.....)

.....

.....

.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : (.....)

أوافق ويعتمد : (.....)

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 15813.58 م^٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
34000	103.030	330	542+560	542+230	القطاع الأول
34000	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
49,813.58	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
١٢/٢/٢٠١٩

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٥-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 226470.49 م^٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
7003.50	87.5438	80	542+680	542+600	القطاع الأول
4738.44	59.2305	80	544+240	544+160	القطاع الثاني
8916.06	148.6010	60	544+920	544+860	القطاع الثالث
20,658	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
247,128.49	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٥-١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م ٣

226470.49

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
20,658	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
20,658	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
247,128.49	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٥-١-٣) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م^٣

226470.49

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
20,658	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
20,658	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
247,128.49	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

محمد خليل

وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبة المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 28081.65 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1606	20.075	80	542+680	542+600	القطاع الأول
642.98	8.037	80	544+240	544+160	القطاع الثاني
2248.98	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
30330.63	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 28081.65 م ٣

الكمية	بيان بالكميات
2248.98	الكمية طبقا لقوائم الكميات
2248.98	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
30330.63	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والنقل
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

٢٠١٧/١٢/١٠

محمد خليل

وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٣)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازين

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

م٣

28081.65

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2248.98	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2248.98	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
30330.63	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٣)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) قيمة المادة المحجربة لأعمال (Prepared Subgrade)

قيمة المادة المحجربة

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 28081.65 م٣

الكمية	بيان بالكميات
2248.98	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2248.98	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
30330.63	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

م / خالد فوزي
٢٠٢٢/١٢/٢٤

محمد خليل

م / وليد محمد عقاب