

حصر اعمال مستخلص رقم (3) ختامي عقد استكمال 1
عملية : أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس)
بطول 57 كم الروبيكي القطاع من المحطة (16+800) الي المحطة (17+800) اتجاه الروبيكي بطول 1 كم
تنفيذ شركة يسرى للمقاولات العامة والتوريدات

م	البند	الوحدة	العقد	الفئة	المتفد	ختامي الاسناد	جاري 1 + 2 عقد استكمال 1	جاري الختامي	كميات الختامي	قيمة الختامي	المتبقى
	بالمتر المكعب حفر تربة عادية .										
6	عمق الحفر حتي 5 م	3م	0.05	23.6	184,428	113625				70,803.00	
	عمق الحفر حتي 10 م		0.05	25.6	77,471	22620				54,851.00	
			0.05	27.6	20,320					20,320.00	
7	بالمتر المكعب حفر تربة متماسكة .	3م								-	
	عمق الحفر حتي 5 م		85000	26.7	285,950	8,120.00	85,000.00		85000	2269500	192,830.00
	عمق الحفر حتي 10 م		35000	28.7	187,908		35,000.00		35000	1004500	152,908.00
	عمق الحفر حتي 15 م		0	30.7	122,231				0	0	122,231.00
8	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية								0	0	-
	أ- ذات اجهاد (100 - 200)	3م			87,660				0	0	87,660.00
	ب- ذات اجهاد (200 - 300)	3م	0	71.9	50,091				0	0	50,091.00
	ج- ذات اجهاد (300 - 400)	3م	49435	84.3	94,944		48,000.00	1,435.00	49,435	4167370.5	46,944.00
	علاوة مسافة النقل			19.425			106,000.00		106,000	2,059,050	
	علاوة مسافة النقل			7.875			62,000.00	1,435.00	63,435	499,550.63	
										9,999,971.13	

مهندس المنطقة



مهندس الاسناد (مخرج باخوم)



مهندس الشركة





حصر اعمال مستخلص رقم (3) ختامي عقد استكمال 1
عملية : افعال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليس)
بطول 57 كم الروبيكي القطاع من المحطة (16+800) الى المحطة (17+800) اتجاه الروبيكي بطول 1 كم
تنفيذ شركة يسرى للمقاولات العامة والتوريدات

بند رقم 7

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتفاسكه

كمية الحفر حتى -15	كمية الحفر حتى -10	كمية الحفر حتى -5	الى محطه	من محطه
122,231	187,908	285,950	17+800	16+800
122,231	187,908	285,950	الإجمالي	

مهندس المنطقة

مهندس الاستشاري (محرر - باخوم)

مهندس الشركة

حصر اعمال مستخلص رقم (3) ختامي عقد رقم 2
عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليس)
بطول 57 كم الروبيكي القطاع من المحطة (16+800) الي المحطة (17+800) اتجاه الروبيكي بطول 1 كم
تنفيذ شركة يسرى للمقاولات العامة والتوريدات

بند رقم 8

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية

الكمية	الإجهاد	الي محطة	من محطة
87,660	ذات اجهاد (200 - 100)	17+440	17+220
50,091	ذات اجهاد (300 - 200)	17+440	17+220
94,944	ذات اجهاد (400 - 300)	17+440	17+300
232,695		الإجمالي	

مهندس المنطقة

مهندس المنطقة

مهندس الاستشاري (بحر- باخوم)

مهندس الاستشاري (بحر- باخوم)

مهندس الشركة

مهندس الشركة

محضر مسافة نقل

التاريخ / 8-2023 - 8

مشروع وصلة السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس) - شركة يسري
- من المحطة 16+800 الي محطة 17+800 - ترقيم السكة الحديد (من 16+410 الي 17+410)
قام مهندس الهيئة العامة برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص بشركة يسري الى المقلب المحدد عن
طريق مهندس الهيئة و تمت المراجعة بواسطة
كلا من :

مهندس الشركة المنفذه

1- م / ضيف صبري

مهندس الهيئة

2- م / محمد المرمر

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقلب هي ٨٠ كم

مهندس الاستشاري العام

يعتمد

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

م / محمد عبد الله السنواي

م / محمد المرمر


م / ضيف صبري

التوقيع

التوقيع

التوقيع

٨٨



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024/11/16	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة يسري	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتى 17+800 من المحطة 16+410 حتى 17+410

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT -

برجاء التكرم بإستلام الآتي : أخذ عينات صخرية في القطاع لتحديد جهد الصخر في الخط الرئيسي

نوع الصل	معمل	وصف العمل	أخذ عينات صخر لتحديد جدها
مكان العمل	St 17+440 - st 17+220 St 17+050 - st 16+830	توقيع مهندس الشركة	شركة يسري مهندسين استشاريين س.ت. ١٨٤٤٠٠ ب.ت. ٦٠٢ - ١٥٩ - ٦٣٣
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

الأعمال الظاهرية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
الأعمال المساحية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
أعمال الجودة :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

تم تسليم العينات للصخرية في القطاع لتحديد جدها
موقع : سكة حديد الروبيكي - بلبيس
موقع : سكة حديد الروبيكي - بلبيس

جدة هذه الأعمال :	☐ موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض ويعاد تقديمه
-------------------	--------------------------------	--	---

زم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس إستشاري الهيئة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / ٢ / ١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة وسري	نطاق العمل	حتى 16+800 من المحطة 17+800

طلب استلام أعمال رقم (2)

برجاء التكرم باستلام الآتي : معاينة قطاع ترربة صخرية

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	شبكة وش صخر
مكان العمل	من 17+220 الى 17+440	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	إمامه
2- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	الشيخ
3- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢٠٢٠ - ٢٠٢٠
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي		

ملاحظات :	تم استلام الأعمال المساحية المطلوبة المناسبة حسب الضيقة وارجو من
	مهندس الشركة المراجعة والتوقيع على خطة التربة التي تم
	تجهيزها على الموقع وارجو من مهندس الشركة المراجعة والتوقيع على خطة


نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

يعتمد

مهندس الإستشاري :

الإسم / اسامه احمد
التوقيع /





مشروع إنشاء الجسر القرابي لخط سكك حديد (الروبيكي - العنشر من رمضان - بلبس)

تنفيذ : شركة ورثة يسري للمقاولات العامة و القوريدات

قطاع من محطة 16+800 الي 17+800 ترقيم الهينة

قطاع من محطة 16+410 الي 17+410 ترقيم السكة الحديد

موقف تنفيذي ضبط الجودة

الاختبارات المطلوبة طبقا لكراسة الشروط	البند	رقم البند
تحديد جهد الصخر		
1- ذات اجهاد (100 - 200) كجم /سم 2, ب- ذات اجهاد (200 - 300) كجم /سم 2, ج- ذات اجهاد (300 - 400) كجم /سم 2, د- ذات اجهاد اعلي من 400 كجم /سم 2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند	3_2

تحديد جهد كسر الصخر

ريكويسيت	التاريخ	من محطة	الى محطة	منسوب	مساحة	معمل	عينة 1	عينة 2	عينة 3	عينة 4	عينة 5	عينة 6	عينة 7
2	27/2/2023	17+220	17+440			معمل	383						
4	11/10/2023	17+220	17+440			معمل	245	250					
5	20/11/2023	16+830	17+050			معمل	270	325					
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	146						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	231						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	46						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	185						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	127						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	118						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	123						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	117						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	372						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	100						
11	16/1/2024	17+220	17+440			معمل	352						

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



التاريخ	2023 / 12 / 09	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - Emb - 9

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم شبكية فصل طبقات (نهاية الصخر)

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	تسليم شبكية فصل طبقات (نهاية الصخر)
مكان العمل	St 17+470 - St 17+190 St 17+080 - St 16+800	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث	
موقف الأعمال :		المسؤول	

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	محمد رافع
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي		

ملاحظات :	
تم استلام شبكية فصل طبقات (نهاية الصخر)	

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .			
مهندس الشركة :	مهندس إستشاري الهيئة :	مهندس الهيئة :	
الاسم /	الاسم /	الاسم /	
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	



RB – RSCCE – ACE – IR – Emb – 0005

برجاء التكرم بإستلام الأتي :

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

ملاحظات:

* تم استلام القدر المزمع من قدامتكم بتاريخ 20/12/2019

در القدر المزمع من قدامتكم بتاريخ 20/12/2019

بالتاريخ المذكور، حيث ان القدر المذكور من قدامتكم بتاريخ 20/12/2019

بالتاريخ المذكور، حيث ان القدر المذكور من قدامتكم بتاريخ 20/12/2019





التاريخ	2023 / 11 / 20	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة ورثة بسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 5

برجاء التكرم بإستلام الأتي : أخذ عينات صخر لعمل الاختبارات اللازمة

نوع العمل	معمل	وصف العمل	أخذ عينات صخر لعمل الاختبارات اللازمة
مكان العمل	St 16+830 - st 17+050 St 17+220 - st 17+440	توقيع مهندس الشركة	شركة بسري للمقاولات العامة والتوريدات س.ت: ١٨٤٤٠٠ ب.ض: ٦٠٢ - ١٥٩ - ٦٣٣
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :
مراجعتي العمل بسري السيد المهندس أحمد أبو الفتوح وأخذت من مسؤوليه ما حضر صخره ويلزم الجوع الى حفايف
المشروع لغيره من السيد

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :	مهندس إستشاري الهيئة :	مهندس الهيئة :
الاسم /	الاسم /	الاسم /
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /





التاريخ	2023 / 11 / 20	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 16+800 حتي 17+800 من المحطة 16+410 حتي 17+410

RB - RSCCE - ACE - IR - Emb - 8

برجاء التكرم بإستلام الآتي :

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مكان العمل	St 17+800 - st 16+800	مقاولات الحامة والتوريدات	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
إستلام المهندس الإستشاري		رقم تكرار تقديم الطلب	
☐ الثالث	☐ الثاني	☒ الأول	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :
بالمعاينة البصرية وجد أن الطبقة الصخرية من محطة 17+410 إلى 17+430
مختلفة عن الأولى
من المحطة 17+430 إلى محطة 17+440

نيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
--------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس إستشاري الهيئة :

مهندس الشركة :

الإسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وإنشاء وإصلاح الطرق
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري للطرق و المقاولات العامة	نطاق العمل	١٦ + ٣٥ → ١٧ + ٣٥

Submetal material (2)

برجاء التكرم باستلام الأتي : مينة صرية

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
- 2- صورة من محضر العينات .
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

العينات المرفقة عند الحجز (١٧+٣٥) في نفس حمل الكسرها حسب النتائج المرفقة
رجاء يرفع الحرج للمرافعة لتجنب من التشغيل

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعالیه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقليه أو فوتونية من طلب الإستلام .

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وإنشاء ورصف الطرق
س.ت : ٧٣٩٨٤


مهندس الشركة المنفذة :

مهندس الإستشاري :

الإسم /
التوقيع /

الإسم / خديجة صبرى
التوقيع / ٢٠٢٢

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة الحديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ : ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣

الإتجاه : محطة بلبيس لخط الروبيكي

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

نطاق العمل : ٨٥٠ + ١٧ - ٨٠٠ + ١٦

طلب إستلام أعمال رقم : ١

برجاء التكرم بإستلام الأتي :- معاً بينت لربيت معاً سكة حديد بلبيس لخط الروبيكي

نوع العمل :-

وصف العمل معاً بينت لربيت معاً سكة حديد بلبيس لخط الروبيكي

مكان العمل : ٨٥٠ + ١٧ - ٨٠٠ + ١٦

إستلام المهندس الاستشاري :

رقم تكرار تقديم الطلب :-

أول مره

موقف الأعمال السابقة :-

١- الأعمال المساحية :

مقبول مع ملاحظات ٧٣٩٨٢ مرفوض

٢- أعمال الجودة :

مقبول مع ملاحظات مرفوض

٣- الأعمال المدنية :

مقبول مع ملاحظات مرفوض

٤- العرض الكامل :

غير مستوفي

مستوفي

ملاحظات المورع القطع تبين وجود أنواع من التراب الذي يسيل من التراب الواد وعليه بناء القطع المراد تبينه يعتبر شراً غير مسموح به

نتيجة هذه الأعمال :-

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بهاليه

مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري

الاسم

التوقيع

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات وإنشاء ورصف الطرق
س ت ٧٣٩٨٢

يتمتع

