

19/12/99

تحية طيبة وبعد ،،،،

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مرفقات :-

عدد (-) تجارب المعمل

مرجع ۱

"خالد سعد علي"



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ - ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠

الهينة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ - ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ج ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب _____

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ فى _____ سنة ٢٠٢

كشف رقم ١ جاري عن عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ الى كم ٦٠ بطول ١٥ كم
التقدير رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٢ مع شركة : تنفيذ شركة سبب للخدمات الحديثة شاملة المدة من بدء الصلية الي ٢٠٢٥/٠٤/١٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنية	الوحدة	مقدار العمل المساقب اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنية	قرش		جنية	قرش	
١	أعمال تخطيط الطريق باليوتك المرورية البيضاء على السان (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستقيم ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % ويوزن الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوات الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (لم مدون + ٨ مم بنون دهان) طبقاً لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٠٦,٣٠	م	٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠		٢٦٢٢٧١,٠٠٠			٢٦٢٢٧١,٠٠٠		يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلية متواجد - قتي الصلية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية برودة اسود لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنية ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسم ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على السان وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % ويوزن الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية.	٣٠٠,٠٠	مط	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٤٣	٤٨٠٠٠٠,٠٠			٤٨٠٠٠٠,٠٠		
٣	بعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عن قف) من الكبريتك بخلاوي مقاس ١٠ سم * ١٠ سم اتجاه واحد والخلوي بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند التهيئة ١٥ سم وسطح العاكس مستوى يتحمل ضغط رأسي (6 طن) ، مزود بشرائح عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢٠ سم * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميك خاصة للحماية من التآكل ومقاومة الاحتكاك وذات سطح مستوى أملس ذات اتجاه واحد وشفة الإحساس بتطبيق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠		٢٠٢٤٠٠,٠٠٠			٢٠٢٤٠٠,٠٠٠		
الإجمالي													
								٢٣١٥١٦,٠٠٠			٢٣١٥١٦,٠٠٠		

رئيس الإدارة المركزية
المهندس
خالد سعد علي

٢٦٨٤٥

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

مهندس الصلية :- م / محمد حسانين محمد الهادي

مدير الاعمال :- م /

مهندس الشركة :- م /



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

محضر إستلام موقع

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ بناءً على العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٢ أاجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماءهم بعد :-

- | | |
|------------------------------|--|
| ١- م/ السيد نبوى أحمد | (مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٢- م/ منى سيد الضوى | (مدير الأعمال - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٣- م/ محمد حسانين عبد الباسط | (مهندس الإشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٤- م/ سعد محمد سعد | (مدير المشروع - شركة ساب للدهانات الحديثة) |
| ٥- أ/ محمد سيد محمد | (الشركة المنفذة - شركة ساب للدهانات الحديثة) |

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ حتي كم ٦٠ بطول ١٥ كم (إشراف المنطقة التاسعة- البحر الأحمر).

تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة.

تم المرور على الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الى الشركة المنفذة للبدء فى تنفيذ المشروع.

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،


التوقيعات :-

- | | |
|----|--|
| ٥- | |
| ٤- | |
| ٣- | |
| ٢- | |
| ١- | |

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة البحر الاحمر

خالد سعد علي



٢٦٨٤٥



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

حصر جاري ١

عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ حتي كم ٦٠ بطول ١٥ كم

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	م ^٢	5,388.78
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	م.ط	1,755.00
3	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ اسم	عدد	2,400.00

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

م