

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٩٠٠ الى الكم - ٢,٦٩٠ بطول ٠,٢١٠ كم

تنفيذ : شركة عبدالرحمن محمد الاسمر

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٣٣) في ٢٦/٣/٢٠٢٤ ..


بمبلغ : ٢٩٠,٤٥٧ جنيها (فقط مائتان وتسعون الف وربعمائة وسبعة وخمسون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ١٤/٩/٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات
- ١ بيان اجمالي الاعمال
- ١ محضر asbuilt
- ١ بيان اعمال الميول الخرسانية
- ١ محضر سماكات الاكوار
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 1333 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع)

العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة الاسمر

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات

من الكم : (2 + 900) الي الكم (2 + 690) بطول 210. كم

وقد اقرت شركة الاسمر بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالي :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
11123	63	

ملحوظة :-



اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 2+900 - الي الكم 2+690

شركة " عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة "

بيان اعمال مستخلص ختامي (2) عقد 1333 / 2023 / 2024


القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الاعمال	الوحدة	ختامي 2	الاجمالي
3. الكم 2+900 - الي الكم 2+690	7	البلاطات الخرسانية			
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م		
	1_1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي		623.6	623.60
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر راسي الي 15 متر راسي		0	0.00
	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع قوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	8	8

استشاري مكتب الرائد م. ا. م. مهندس الهيئة:

مهندس الشركة: م. م. م.

التوقيع: م. م. م.

التوقيع: م. م. م.





أعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السفينة) في المسافة من الكم -2+900- الي الكم -2+500-

شركة "عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة "

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه

القطاع من الكم -2+900- الي الكم -2+500-										القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	القطاع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
المسافة من -2+500 الي -2+900		المسافة من -2+500 الي -2+900		المسافة من -2+500 الي -2+900		المسافة من -2+500 الي -2+900		القطاع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
140/2024/2025		1334/2023/2024		1333/2023/2024		1333/2023/2024		عقد رقم	القطاع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
الاجمالي		الاجمالي		الاجمالي		الاجمالي		الوحدة	القطاع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
119.00		0	1	8	55	55	3٠	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧

تنفيذ: شركة عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة

عقد رقم (1333 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم -2+900 الى الكم -2+690 بطول 0.210 كم .

تنفيذ: شركة عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة

عقد رقم (1333 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024 / 4 / 3 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد أحمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 % .

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 4 % من البند اولاً.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع:

- | | |
|----|------------------------------|
| 1. | 4. محمد أحمد |
| 3. | 3. السيد المهندس / محمد أحمد |
| 2. | 2. السيد المهندس / محمد أحمد |



كشف سمكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

تنفيذ شركة عبد الرحمن محمد الاسمر للمقاولات العامة من -2+900 إلى -2+500

م	المحطة كم	الاتجاه	رقم عينة الكور	المسطح	الكمية الممثلة م ²	سمك الكور سم	الاجهاد Kg/Cm2	سمك الكور سم Re-Test	النقص في السمك سم	نسبة النقص %	سعر البند جنية/م ²	الخصم جنية
1	-2+800 -2+900	الايمن	14	Slope 1	1100	16.5	161		0	0.0%	432	0
		الايسر	1	Slope 1	1100	17	237		0	0.0%	432	0
			9	Slope 3	1700	24	201		0	0.0%	432	0
			10	Slope 2	1100	16.5	208		0	0.0%	432	0
2	-2+700 -2+800	الايمن	13	Slope 1	1100	20	203		0	0.0%	432	0
		الايسر	20	Slope 3	1680	17	261		0	0.0%	432	0
			17	Slope 2	1100	16	225		0	0.0%	432	0
			3	Slope 1	1100	17	299		0	0.0%	432	0
3	-2+600 -2+700	الايمن	12	Slope 1	1100	15.5	255		0	0.0%	432	0
		الايسر	19	Slope 3	1660	16	243		0	0.0%	432	0
			16	Slope 2	1100	16.5	257		0	0.0%	432	0
			6	Slope 2	1100	25	152		0	0.0%	432	0
4	-2+500 -2+600	الايمن	8	Slope 3	1780	15.5	201		0	0.0%	432	0
		الايسر	11	Slope 1	1000	28	247		0	0.0%	432	0
			15	Slope 2	1100	15	212		0	0.0%	432	0
			18	Slope 2	1100	16	247		0	0.0%	432	0
		الايمن	7	Slope 3	1752	20	139		0	0.0%	432	0
			5	Slope 2	1100	17	238		0	0.0%	432	0
			4	Slope 1	1100	15.5	333		0	0.0%	432	0
		الايسر			24972					0.0%		0

إجمالي الخصم بالجنيه (الإتجاهين)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

1



تنفيذ: شركة عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة

عقد رقم (1333 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم -2+900 الى الكم -2+690 بطول 0.210 كم .

تنفيذ: شركة عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة

عقد رقم (1333 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024 / 4 / 3 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد علي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 7971 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.04 * 432 * 9423 + 1700 * 437 + 2665.2 * 63 = 7971$ جنيهه.

القيمة الاجمالية للخصم = 7971 جنيهه.

فقط سبعة الاف وتسعمائة وواحد وسبعون جنيهه.



4 - محمد علي

5 - محمد علي

2 - محمد علي

1



محضر اعتماد حصر كميات ختامية
ميول خرسانيه من كم 2+900- الي كم 2+500-

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنقذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطاح / ميل	الاتجاه	الكميه م2	الكميه م3	الاجمالي بالمتر المسطح	اجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ملاحظات
1	قدمة علوية	يمين	400	3132.53	12474.33	1871.15	10440.40	2033.93		
2	ميل اول		3600							
3	مسطاح اول		800							
4	ميل ثاني		3600							
5	مسطاح ثاني		800							
6	ميل ثالث		3132.53							
7	مسطاح ثالث		104.4							
8	ميل رابع		37.40							
9	مسطاح رابع									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه			59						
1	قدمة علوية	يسار	400	3102.02	12498.02	1874.703	10164.00	2334.02		
2	ميل اول		3600							
3	مسطاح اول		800							
4	ميل ثاني		3600							
5	مسطاح ثاني		800							
6	ميل ثالث		3102.02							
7	مسطاح ثالث		160							
8	ميل رابع		36							
9	مسطاح رابع									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه			60						
الاجمالي					24972.35	3745.85	20604.4	4368.0	0	

لاحظات :-

حصر رقم (2) ميول خرسانية
كمية اجمالية من بداية الاعمال حتي تاريخه للعقود - 1333 - 1334 - 140
تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة

(م)



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٩٠٠ الى الكم - ٢,٦٩٠ بطول ٠,٢١٠ كم

تنفيذ : شركة عبدالرحمن محمد الاسمر

عقد رقم (٢٠٢٣/١٣٣٣/٢٠٢٤) في ٢٦/٣/٢٠٢٤ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٤/٤/٢٠٢٥ .

رئيس الادارة المركزية



مذكرة ايضاحية

بخصوص اعمال الحمايةات ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٩٠٠ الى الكم - ٢,٦٩٠ بطول ٠,٢١٠ كم

تنفيذ : شركة عبدالرحمن محمد الاسمر

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٣٣) في ٢٦/٣/٢٠٢٤ ..

بمبلغ ٤,٩٩٩,٥٨٩ جنيها (فقط اربعة مليون وتسعمائة وتسعه وتسعون الف خمسمائة وتسعه وثمانون جنيها لا غير) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/٢٧ و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/٩/٢٦ .
- تمت الموافقة علي مقايضة العقد للعملية عاليه بمبلغ ٤,٩٩٩,٥٨٩ جنيها (فقط اربعة مليون وتسعمائة وتسعه وتسعون الف خمسمائة وتسعه وثمانون جنيها لا غير) ..
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .

تم إعداد مقايضة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٤,٩٨١,٥٤٣ جنيه (فقط اربعة مليون وتسعمائة وواحد وثمانون الف وخمسمائة وثلاثة واربعون جنيها لا غير) و تنقص عن مقايضة العقد ١٨٠٤٦ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة الختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٤,٩٨١,٥٤٣ جنيه (فقط اربعة مليون وتسعمائة وواحد وثمانون الف وخمسمائة وثلاثة واربعون جنيها لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٤/٤/٢٠٢٥ .



م /

١١

مقايضة ختامية عقد 1333/2023/2024 شركة عبدالرحمن محمد الاسمر

مشروع القطار الكهربائي السريع من كم 2+900 - حتى كم 2+690 بطول 210 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
7_1-1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + مندرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ³	9,423	432.00	4,070,736
7_1-2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 ارتفاع من 10 الي 15 متر		1,700	437.00	742,900
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ³	63	2,665.20	167,908
	الاجمالي				4,981,543.60

مهندس الهيئة

رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)



مدير المشروع (م/ رامي سمير)



سيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

تنفيذ : اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٩٠٠ الى الكم - ٢,٦٩٠ بطول ٢١٠ كم

تنفيذ : شركة عبدالرحمن محمد الاسمر

عقد رقم (٢٠٢٣/١٣٣٣/٢٠٢٤) في ٢٦/٣/٢٠٢٤ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية طبقا للجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٤/٤/٢٠٢٥

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



١٢

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٩٠٠ الى الكم - ٢,٦٩٠ بطول ٠,٢١٠ كم

تنفيذ : شركة عبدالرحمن محمد الاسمر

عقد رقم (١٣٣٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤) في ٢٦/٣/٢٠٢٤ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٤/٤/٢٠٢٥ .

رئيس الادارة المركزية



احمد الطحان

م /

(م)

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال توريد و صب خرسته عادية سمك ١٥ سم لحملية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٨٨٠,٠٠	٦٢٣,٠٠	٩٤٢٣,٠٠	ختامي	٤٠٧٠٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧٠٧٣٦,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ و تنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد و صب خرسته عادية سمك ١٥ سم لحملية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	ختامي	٧٤٢٩٠,٠٠		٧٤٢٩٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسته عادية لقدمات الحماليات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٥٥,٠٠	٨,٠٠	٦٣,٠٠	ختامي	١٦٧٩٠٧,٦٠		١٦٧٩٠٧,٦٠	
الإجمالي فقط اربعة مليون وتسعمائة وواحد وثمانون الف وخمسمائة وثلاثة واربعون و ١٠٠٦٠ جنيها لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحطاوي

مدير إدارة المشروعات
محمد شحات

رئيس فوج علي صحة
تدوير في ١٤/٤/٢٠٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف
م/ محمد علي
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م/ محمد علي
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

شركة المنفذ
م/ محمد علي
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ محمد علي
التوقيع /

شركة المنفذ
م/ محمد علي
التوقيع /