

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

محضر إستلام موقع

عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسي - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو

صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة

بناءً علي عقد العملية رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧) والمحرر بين الهيئة وشركة ساب للدهانات الحديثة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بهاليه.

وبناءً علي ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة:

١- السيد المهندس / محمود محمد الخامس لطفى مهندس مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار مهندس /شركة ساب للدهانات الحديثة

وبالإنتقال إلي الطبيعة يوم الاثنين الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٥ والمرور علي العملية المنوه عنها بهاليه

وقد إتضح أنه لاتوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون تاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٥ هو

تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات:-

١- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار

٢- السيد المهندس / محمود محمد الخامس لطفى



ويعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مهندس/

أحمد الطحان

SAP FOR MODERN PAINTS

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة
بيان الأعمال ونسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم ١

الموقع بالكم	نسبة الصرف التقريبية	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المنقذة	الوحدة	نوع العمل	رقم البند
	٥٨٤,٣٥ %	٤٠٠٠	٤٧٤٢,٢٣	٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و تخطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبيه مستمرة وخط المحور متقطع (4م مدهون ٨+م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	١
	٩٢,٥٩ %	١٠٠٠	١٠٨٠	٠	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية	٢
	٥٢,٦٣ %	٣٠	٥٧	٢٢	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون-مثلث-دائرة) والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حنادي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنها عملية التركيب بالموقع والبند وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل مايلزم للتركيب علي أن يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٣

مهندس الهيئة


مدير المشروع الشركة





SAP FOR MODERN PAINTS

تنفيذ شركة :- شركة ساب للدهانات الحديثة



الهيئة العامة

للطرق و (الباري) ال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر

(GARB)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

بيان بالاعمال خلال المدة مستخلص جاري (١)

الموقع بالكم	كمية الاعمال خلال المدة	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	٤٠٠٠٠,٠٠٠	م ^٢	بالتمسح المسطح اعمال توريد و تخطيط الطريق باليويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ١,٥ سم او ٢,٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢٠ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجة ١٠٠ % والعادة الرابطة ٢٠ % والمواد المانعة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدحون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١
	١٠٠٠٠,٠٠٠	م.ط	التمسح الطولي لتوريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط عرض ٢٠ سم او ١٥ سم وسلك ٨م وعرض الطريق طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢٠ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجة ١٠٠ % والعادة الرابطة ٢٠ % والمواد المانعة النسبة المتبقية	٢
	٣٠٠,٠٠٠	عدد	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون-مثلث-دائري) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي رأس طاسة بطول ١٥ سم لتثبيت عملية التركيب بالموقع والبند وكل مايلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والقيمة تشمل القالب المعدني شامل قلم واحد وكل مايلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالمسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٣

مدير المشروع الهيئة

محمد لأمس

مدير المشروع الشركة



حصص جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الاعمال	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	4,742.23
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	1,080.00
3	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون-مثلث-دائرة)	57.00

مهندس الهيئة
م/ محمد علي الناصي

مهندس الشركة
م/ محمد رمضان عبد الله



حصر جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (١) بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)

م	بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
1	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٥٥٣٨ م	1.00	1,846.00	0.15	276.90
2	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٣٥٥٥ م	1.00	1,315.35	0.15	197.30
3	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٢٧ م	1.00	27.00	0.15	4.05
4	خط يمين متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٩٨٩,٥ م	1.00	9,989.50	0.20	1,997.90
5	خط يسار متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٩٧٣,١٥ م	1.00	9,973.15	0.20	1,994.63
6	نوز	1.00	572.00	0.20	114.40
7	نوز	1.00	1,047.00	0.15	157.05
	بالمتر المسطح إجمالي أعمال التخطيط البوية علي الساخن EXTRUDER				
					4,742.23

مهندس الهيئة
 م/ محمد عبد الحفيظ

مهندس الشركة
 م/ غورصان عبد الله



حصر جاري ١

عملية: أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (٢) المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط

الكمية	بيان الاعمال	
1,080.00	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	

بند رقم (٣) بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرة)

الكمية	بيان الاعمال	
57.00	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرة)	

مهندس الهيئة
م. محمد كامل

مهندس الشركة
م. محمد مصطفى



حصر جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الاعمال	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	4,742.23
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	1,080.00
3	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرية)	57.00

مهندس الهيئة
م. محمد عبد الحفيظ

مهندس الشركة
م. محمد رضا



حصر جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (١) بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)

م	بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
1	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٥٥٣٨ م	1.00	1,846.00	0.15	276.90
2	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٣٥٥٥ م	1.00	1,315.35	0.15	197.30
3	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٢٧ م	1.00	27.00	0.15	4.05
4	خط يمين متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٩٨٩,٥ م	1.00	9,989.50	0.20	1,997.90
5	خط يسار متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٩٧٣,١٥ م	1.00	9,973.15	0.20	1,994.63
6	نوز	1.00	572.00	0.20	114.40
7	نوز	1.00	1,047.00	0.15	157.05
	بالمتر المسطح إجمالي أعمال التخطيط بالبوية علي الساخن EXTRUDER				4,742.23

مهندس الهيئة
م/ محمد علي قاسم

مهندس الشركة
م/ محمد رمضان خباز



حصر جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (٢) المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط

الكمية	بيان الاعمال	
1,080.00	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	

بند رقم (٣) بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون-مثلث-دائرة)

الكمية	بيان الاعمال	
57.00	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون-مثلث-دائرة)	

مهندس الهيئة
م. محمد الحنا

مهندس الشركة
م. محمد رضا عبد الله



حصص جاري ١

عملية: أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

م	بيان الاعمال	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	4,742.23
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	1,080.00
3	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرية)	57.00

مهندس الهيئة
م/ محمد عبد الحفيظ

مهندس الشركة
م/ عمر رمضان سليمان



حصر جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (١) بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)

م	بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
1	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٥٥٣٨ م	1.00	1,846.00	0.15	276.90
2	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٣٥٥٥ م	1.00	1,315.35	0.15	197.30
3	عدد خط واحد سنتر متقطع طول ٢٧ م	1.00	27.00	0.15	4.05
4	خط يمين متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٩٨٩,٥ م	1.00	9,989.50	0.20	1,997.90
5	خط يسار متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٩٧٣,١٥ م	1.00	9,973.15	0.20	1,994.63
6	نوز	1.00	572.00	0.20	114.40
7	نوز	1.00	1,047.00	0.15	157.05
	بالمتر المسطح إجمالي أعمال التخطيط البوية علي الساخن EXTRUDER				
					4,742.23

مهندس الهيئة
م/ محمد حسن

مهندس الشركة
م/ محمد رضا عباس



حصر جاري ١

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (٢) المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط

الكمية	بيان الاعمال	
1,080.00	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	

بند رقم (٣) بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرة)

الكمية	بيان الاعمال	
57.00	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرة)	

مهندس الهيئة
م/ محمد النعام

مهندس الشركة
م/ عمرو صفات حسان

