

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

- بالإحالة الى عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر (وصلة البركتية / مفارق السعدني) القطاع الأول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٣٠) .
(مستخلص ١ جاري) تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تم رفع المحملات في الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٥ إلي ٢٠٢٤/٨/١٢ طبقاً لخطاب المنطقة لتأخر في استصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساندة بالطريق وتم استئناف الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ وتم نزول عدد (١) سيارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ (مرفق) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع)
مهندس / محمد جمال محمد العديلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١٤٤٤

١٤٤٤



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

إيماءاً إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٠ تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية.

وبالإحالة الي الطلب المقدم من الشركة المنفذة المتضمن رفع المحملات عن السيارة في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنه تم إستلام الموقع في ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأنه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلي توقفها وإيضاً التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساتدة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

وترى المنطقة بعد الموافقة من سيادتكم التكرم في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
صالح
سماوي سامي صالح



Handwritten signature.

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل الجوي
٦٨٦٤
١١/١٢/٢٠٢٤



شركة
أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات العمومية (ش.م.م)

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
تحية طيبة وبعد....

بالإحالة إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق المسعدني) بطول ٤ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية عقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تحيط علم سيادتكم أنه تم إستلام الموقع في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت
الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعليه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلي توقفها أيضاً
التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط المساندة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي
تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بمساعدة الشركة في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مقدمه لسيادتكم

شركة / أحمد عبدالرحمن للمقاولات



أحمد عبد الرحمن
مدير
١٢ / ١٠

المقر الرئيسي : ٥٧ شارع عبد القادر حاتم - زيزينيا عالي ٢ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
فرع الشركة : شارع البلاسي - فاقوس قسم اول - الشرقية

((اشتراطات ترخيص))

بناء على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل حائط ساند على ترعة بشارة بالجسر بأماكن متفرقة وهي كالتالي :

- ١ حائط ساند من (ك ٠.٤٠٠) حتى (ك ٠.٤٦٠) بطول ٦٠ م
- ٢ حائط ساند من (ك ٠.٥٠٠) حتى (ك ٠.٥٤٠) بطول ٤٠ م
- ٣ حائط ساند من (ك ١.٩٠٠) حتى (ك ٢.٠٠٠) بطول ١٠٠ م
- ٤ حائط ساند من (ك ٢.١٥٠) حتى (ك ٢.١٩٠) بطول ٤٠ م
- ٥ حائط ساند من (ك ٢.٦٠٠) حتى (ك ٢.٦٥٠) بطول ٥٠ م
- ٦ حائط ساند من (ك ٢.٩٠٠) حتى (ك ٢.٩٦٠) بطول ٦٠ م

وعلى حساب الهيئة العامة للطرق والكباري وبالرسومات المقدسة من الهيئة العامة للطرق والكباري ومطابقة المباحث الهندسية والرسومات التنفيذية للعمليات وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ يرخّص للهيئة العامة للطرق والكباري بعمل حوائط ساند بأماكن متفرقة على ترعة بشارة بالجسر .

تنتزم الجهة المرخص لها بقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ وجميع المنشآت المنظمة

لذلك وبما ورد بالمشور رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ وجميع المنشآت الوزارية المنظمة لذلك الخاصة بصدار

تراخيص للخير لأجراء أعمال ذات صلة بمنافع الري والصرف والمرافق .

١- تنتزم الجهة المرخص لها بتنفيذ الرسومات الإنشائية الواردة من الاستشاري والمقدمة من الجهة المشاغبة لتتخذ

٢- تتوّم الهيئة العامة للري والكباري بأخطار الهندسة بمعناه التنفيذ وذلك للمتابعة .

٣- على الجهة المرخص لها الالتزام بالقطاع التصميمي للمجرى المائي في مواقع التنفيذ والحفاظ على الجسور إزالة كافة الدعوات التي تعوق سير المياه والتي تنشأ نتيجة التنفيذ وذلك بمعرفةتها وعلى نفقتها بعد التنفيذ مباشرة مهما كانت التكلفة طبقاً للمناسيب والمدة التي تحددها الإدارة والمحافظة على القطاع المائي للمجرى .

٤- هذا الترخيص لا ينطى للجهة المرخص لها سند مائيه على الجسر أو المنشأ المنفذ .

٥- الأعمال المرخص لها تصبح ملكاً لمصلحة الري وسيانها على الجهة المرخص لها .

٦- على الجهة المرخص لها المحافظة على جميع أنواع المرافق من مواسير كهرباء / غاز / صرف صحي وخلافه على مسئولية التنسيق مع الجهات المعنية في حالة تعارض أحد هذه المرافق مع العمل .

٧- إذا حدث ضرر للحوائط السانده نتيجة سوء التصميم أو التنفيذ وخلافه فإن الجهة المرخص لها تكون مسؤولة مسؤولة تاماً عن أي ضرر يلحق بالأعمال المنفذه ولا مسؤولة على الإدارة مصدر الترخيص وليس لهيئة الطرق والكباري التي هي أي تعويضات من أي نوع من الإدارة العامة لري شرق السودان .

١- هذا الترخيص يعمل به لمدة ٦ اشهر من تاريخ اعتماده ولا يجوز تعديله والا يعتبر لاغياً

المرخص اليه /
تراخيص /
مدير الهندسة /
وزارة الموارد المائية والري
الإدارة العامة لري شرق السودان
مصلحة الموارد المائية والري بالخرطوم



محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر
(وصلة البراكتيه / مفارق السعدنى)

{ القطاع الاول } بطول ٤ كم مركز محافظة الشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

بناءً على العقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

• المهندس / أحمد سمير حسن

• المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرة تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتمرر هذا محضرنا بذلك ،،،

اللوقيات

المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد
المهندس / أحمد سمير حسن

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	احمد عبد الرحمن مهوود حسين للمقاولات العامة والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/30)
العملية	اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق السعدنى) القطاع الاول بطول 4 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة ملاكي

تحريرا في (2024-12-15)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

التوقيع ()
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / اهل هادي
مدير عام البحوث

صورة طبق الأصل
محمد الباجوري



