

بخصوص :- مشروع اعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الزراعي مصر /
أسوان في المسافة من ملوي حتى ديروط بطول ٢٠ كم.
تنفيذ :- مكتب الصفاة للمقاولات.

عقد رقم: ٧٤١/٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ
أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ح.ع) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بأخذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ح.ع).

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

إسلام محمد فوزي



٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق
تعية طيبة وبعد!!!

بخصوص: أعمال تأمين وسلامه المرور على الطريق الزراعي مصر/أسوان في المسافة من
ملوي حتى ديروط بطول ٢٠ كم.

عقد رقم:- (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤١) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٥.

تنفيذ:- مكتب الصفوة للمقاولات.

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي :-

١- يتم مراجعة توريد بوردرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ ألف
جنية.

٢- تجهيزات الموقع والمعمل المحمل علي المشروع طبقاً للتعاقد متواجدة بالموقع.

٣- لا يوجد عمالة محملة طبقاً للتعاقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٤/٥/٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
"محمد فوزي"
٢٠٢٥



٣٥٨٨

محضر إستلام موقع

عملية: أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الزراعي مصر/أسوان في المسافة من ملوي حتى

ديروط بطول ٢٠ كم

إنه في يوم الأحد الموافق ٢ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م ، اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة:-

- ١- السيد المهندس/ أحمد منير كمال
 - ٢- السيد المهندس / أحمد خالد عيد
 - ٣- السيد المهندس / محمود ربيع
- مدير عام المشروعات
مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن الشركة المنفذة (مكتب الصفوة للمقاولات)

انتقلت اللجنة للمعاينة علي الطبيعة وتمت معاينة الطريق الزراعي مصر/أسوان في المسافة من ملوي حتى ديروط بطول ٢٠ كم للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤١) علي الطبيعة بمعرفة مدير المشروع ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري ومدير عام المشروع ممثل الشركة المنفذة (مكتب الصفوة للمقاولات) وبناءا عليه قامت اللجنة بتسليم موقع العملية للشركة المنفذة خالي من أي عوائق ظاهرة تمنع البدء في أعمال الرصف في المشروع وإعتبار يوم الأحد الموافق ٢ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م هو التاريخ الفعلي لبدء أعمال التنفيذ.

وهذا محضر منا بذلك ،،،



أعضاء اللجنة :-

٣- محمود ربيع

٢- [Signature]

١- [Signature]

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

[Signature]
"إسلام محمد فوزي"



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة - أسيوط



بيان أعمال مستخلص رقم (١) جاري عن أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الزراعي مصر/أسوان في المسافة من ملوي حتى ديروط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : مكتب الصفاة للمقاولات

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤١) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الاعمال التي تمت خلال المدة
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩:٣٢٦٢ BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المألنة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	م ^٢	٨,٠٧٦,٠٠
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية 1989:BS3262 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المألنة النسبة المتبقية	م.ط	١,٤١٧,٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدني (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ١٠*٧ سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لاتقل عن ٢٣ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل .	عدد	٧١٧,٠٠

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة



عملية: أعمال تأمين وسلامه المرور على الطريق الزراعي مصر / أسوان في المسافة من

ملوي حتى ديروط بطول ٢٠ كم

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤١)

تنفيذ: مكتب الصنفوة



حصر ختامي

الإجمالي	بيان الأعمال	م
٨٥٠١,٧٦٤	أعمال التخطيط على الساخن extruder بند رقم (١)	١
١٤٩١,٧٢	أعمال توريد وتركيب سرائح صوتية بند رقم (٢)	٢
٧٤٨	أعمال توريد وتركيب عواكس أرضية وجهين بند رقم (٤)	٣

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

