

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠.ع.ح و حساب قيمة (فروق أسعار البتومين)
مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من الدفو
حتى السباعية من كم ١١٢,٥ حتى ١٢٥ كم
تنفيذ : شركة عليك للمقاولات ، عقد رقم (٢٠٢٢/ ٢٠٢١/ ٤٧٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧
نرفق لسيادتك طيه فروق الاسعار للمستخلصات (١-٢-٣-٤-٥-٦) مع مراعاة خصم ما تم
صرفه سابقا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

- ١- فروق الاسعار
- ٢- مستخلص ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦
- ٣- الارقام القياسية
- ٤- استمارة ٥٠.ع.ح

تحريراً فى : / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



Handwritten signature of the official.

Handwritten signature of the official.

Handwritten notes and dates: ٢٠٢١, ٤٩٨٦٥, ١٤/١٠/٢٠٢٥, ١٤/١٠/٢٠٢٥.

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم
تنفيذ : شركة علك لإنشاء و رصف الطرق



نمذج حساب قيمة التعويض او الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لاص جاري (1)

٢٤ يناير ٢٠٢٢	حتى	١٢ يناير ٢٠٢٢	فترة تنفيذ الأعمال من
---------------	-----	---------------	-----------------------

رقم العقد		(2022 / 2021 / 475)				تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١				
تاريخ (الفتح الفني) / (امر الإستاذ)		١١ أغسطس ٢٠٢١				فترة الحساب (من - إلى)		١٢ يناير ٢٠٢٢		٢٤ يناير ٢٠٢٢		
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذة عن يناير	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
1	اعمال توريد و تشغيل أتربة	م ^٣	28	5000	5000.00	140000	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	6160
2	توريد التربة جزيرة وسطي	م ^٣	19.6	73000	73000.00	1430800	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	47216.4
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	م ²	21.00	62550.00	62550.00	1313550	سولار	10%	266.20	323.70	0.220	28898.1
				62550.00	62550.00	1313550	بيتومين	65%	311.00	487.10	0.570	486670.28
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	م ²	114.00	62550.00	62550.00	7130700	سولار	10%	266.20	323.70	0.220	156875.4
				62550.00	62550.00	7130700	بيتومين	55%	311.00	487.10	0.570	2235474.45
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مليونان وتسعمائة وواحد وستون ألف ومائتان وأربعة وتسعون جنيهاً وثلاثة وستون قرشاً لا غير											
2961294.63												

رئيس الادارة المركزية
عبد يحيى كرومر



مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس

مدير المشروع

مهندس

مهندس

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من الدفو
حتى السابعة من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق


كشف رقم (01) جاري

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021 مع شركة علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى 2022/01/24

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفرادات	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	0.00	5000.00	5000.00	جاري	140000.000	0.000	140000.000	1- يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد . 5- المعدات متواجدة . 6- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7- سيارة نقل العينات متواجدة . 8- اللافتات متواجدة .
2	اعمال توريد التربة بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	0.00	73000.00	73000.00	جاري	1430800.000	0.000	1430800.000	
3	2أ- مسافة النقل حتى 2 كم	21.00	2م	0.000	62550.000	62550.000	جاري	1313550.000	0.000	1313550.000	
4	اعمال طبقة التشريب M.C.O	114.00	2م	0.000	62550.000	62550.000	جاري	7130700.000	0.000	7130700.000	
5	اعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	7.25	2م	0.000	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
6	اعمال طبقة لصق (R.C3000)	109.00	2م	0.000	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
	اعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم										
	الإجمالي							10015050.000	0.000	10015050.000	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : 2022 / 1 / 24 يدفع للمقاول عليه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل ملحوظة : الغنت غير الواردة بصلح الخ تحريراً في : 2022 / 1 / 24 رئيس الإدارة المركزية مهندس / محمد عبد يحيى كرومر	مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح مدير المشروع م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : التوقيع : تحريراً في : 2022 / 1 / 24	جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) أحمد الزاهر ابراهيم وقع : احمد تحريراً في : 2022 / 1 / 24
--	--	--

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادلو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم
شركة : عليك إنشاء و رصف الطريق




تجميع قيمة التعويض عن

مستخلص جاري 2


م	الشهر	قيمة الخصم أو التعويض
1	يناير	245599.84
2	فبراير	1298454.19
3	مارس	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعة وخمسون جنيهاً وثلاثة قرشاً لا غير	1544054.03

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 
عبد المجيد كرومر



٤٩٨٦٥



مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويضات او الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لاص جاري (2-يناير (7ايام)

٢٤ يناير ٢٠٢٢	حتى	٣١ يناير ٢٠٢٢
---------------	-----	---------------

* رقم العقد	(475 / 2021 / 2022)	تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١												*
* تاريخ (الفتح الفني / امر الإسناد)	(١١ أغسطس ٢٠٢١)	فترة الحساب (من - إلى)		٢٤ يناير ٢٠٢٢		٣١ يناير ٢٠٢٢										
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذه عن يناير	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)				
1	اعمال توريد و تشغيل أتربة	م ²	28	25000	4069.77	113953.4884	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	5013.95				
2	توريد اتربة جزيرة وسطي		19.6	27000	4395.35	86148.83721	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	2842.91				
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco		21.00		31414.00	5113.91	107392.0465	سولار	10%	266.20	323.70	0.220	2362.63			
					31414.00	5113.91	107392.0465	بيتومين	65%	311.00	487.10	0.570	39788.75			
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	م ²	114.00	31414.00	5113.91	582985.3953	سولار	10%	266.20	323.70	0.220	12825.68				
					31414.00	5113.91	582985.3953	بيتومين	55%	311.00	487.10	0.570	182765.92			
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وأربعة وثمانون قرشاً لا غير															245599.84

فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وأربعة وثمانون قرشاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس /
عبد يحيى كرومر

٤٩٨٦٥

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة علبك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لصح جاري (2-فبراير و مارس (36 ايام)

فترة تنفيذ الأعمال من	١ فبراير ٢٠٢٢	حتي	٧ مارس ٢٠٢٢
-----------------------	---------------	-----	-------------

* رقم العقد	(475 / 2021 / 2022)			تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
-------------	-----------------------	--	--	-------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

فقط مليون ومائتان وثمانية وتسعون ألف وأربعمئة وأربعة وخمسون و تسعة عشر قرشاً لا غير

رئيس الادارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس /

مهندس /

مهندس /

عبد يحيى كرومر

٤٩٨٩٥

2022/03/07 حيي 2022/01/12 مع شركة عليا لإنشاء ورفض الطرق شاملة المدة من بدء العمل 2021/12/27 بتاريخ (2022/2021/475) رقم العقد

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق
الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي
السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

شركة : عليك إنشاء و رصف الطرق

تجميع قيمة التعويض عن

مستخلص جاري 3

م	الشهر	قيمة الخصم او التعويض
1	مارس	97823.48
2	أبريل	120823.53
3	مايو	346094.26
4	يونيو	
5	يوليه	257956.72
6	أغسطس	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثمانمائة وأثنان وعشرون ألف وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير	822697.99

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر



مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاساس لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحري
في المسافة من ادفو حتي السباعية من كم 117 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نمذج حساب قيمة التعويض ض او الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لصحاري (- مارس - 3)

فترة تنفيذ الأعمال من	٧ مارس ٢٠٢٢	حتى	٣١ مارس ٢٠٢٢
-----------------------	-------------	-----	--------------

* رقم العقد	(2022 / 2021 / 475)			تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١						
*	١١ أغسطس ٢٠٢١			فترة الحساب (من - إلى)		٧ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢					
رقم البند	بيان الأعمال	المقرارات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخصم	قيمة التعويض (زيادة أو خصم)	
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	م ²	21.00	13900.00	2098.11	44060.37736	سولار	10.00%	266.20	327.80	0.230	1013.39
				13900.00	2098.11	44060.37736	بيتومين	65.00%	311.00	487.10	0.570	16324.37
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	م ²	114.00	13900.00	2098.11	239184.9057	سولار	10.00%	266.20	327.80	0.230	5501.25
				13900.00	2098.11	239184.9057	بيتومين	55.00%	311.00	487.10	0.570	74984.47
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط سبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وثمانية وأربعون قرشاً لا غير											97823.48

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس / عيسى يحيى كرومر



مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويض من او الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص من جاري (3- ابريل)

فترة تنفيذ الأعمال من ١ أبريل ٢٠٢٢		حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٢										
رقم العقد		(2022 / 2021 / 475)		تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١						
تاريخ (الفتح الفني / امر الإستناد)		١١ أغسطس ٢٠٢١		فترة الحساب (من - إلى)		١ أبريل ٢٠٢٢		٣٠ أبريل ٢٠٢٢				
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذة عن ابريل	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	2 ^م	21.00	13900.00	2535.22	53239.62264	سولار	10.00%	266.20	332.00	0.250	1330.99
				13900.00	2535.22	53239.62264	بيتومين	65.00%	311.00	490.50	0.580	20071.34
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2 ^م	114.00	13900.00	2535.22	289015.0943	سولار	10.00%	266.20	332.00	0.250	7225.38
				13900.00	2535.22	289015.0943	بيتومين	55.00%	311.00	490.50	0.580	92195.82
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مائة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً لا غير											
												120823.53

رئيس الادارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس / عيديد يحي كرومر



مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في الد
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة علك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويضات أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص الحساب (3- مايو و يونيو)

٢٠٢٢ يونيو ٣٠	حتى	فترة تنفيذ الأعمال من ١ مايو ٢٠٢٢
---------------	-----	-----------------------------------

* رقم البند	رقم العقد	(2022 / 2021 / 475)				تاريخ العقد				رقم العقد		*	
		١١ أغسطس ٢٠٢١				١١ أغسطس ٢٠٢١		تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)					
رقم البند	بيان الأعمال	القيمة المنفذة	سعر البند (جنيه)	القيمة المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخصم	قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	13900.00	21.00	5245.28	110150.9434	سولار	10.00%	266.20	332.00	0.250	2753.77		
		13900.00		5245.28	110150.9434	بيتومين	65.00%	311.00	566.00	0.820	58710.45		
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	13900.00	114.00	5245.28	597962.2642	سولار	10.00%	266.20	332.00	0.250	14949.06		
		13900.00		5245.28	597962.2642	بيتومين	55.00%	311.00	566.00	0.820	269680.98		
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وتسعون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً لا غير												
	346094.26												

الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم
فقط ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وأربعة وتسعون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس /
عبد يحيى كرومر
٤٩٨٦٥

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة علك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويضات او الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص الحساب جاري (3- يوليو و اغسطس)

فترة تنفيذ الأعمال من ١ يوليه ٢٠٢٢												
حتى ١٤ أغسطس ٢٠٢٢												
رقم العقد												
(2022 / 2021 / 475)												
تاريخ (الفتح الفني / امر الإسناد)												
١١ أغسطس ٢٠٢١												
تاريخ العقد												
٢٧ ديسمبر ٢٠٢١												
فترة الحساب (من - إلى)												
١ يوليه ٢٠٢٢ ١٤ أغسطس ٢٠٢٢												
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذه	الكمية المنفذه عن مايو و يونيو	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	م ²	21.00	13900.00	3846.54	80777.35849	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	2665.65
				13900.00	3846.54	80777.35849	بيتومين	65.00%	311.00	566.00	0.820	43054.33
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	م ²	114.00	13900.00	3846.54	438505.6604	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	14470.69
				13900.00	3846.54	438505.6604	بيتومين	55.00%	311.00	566.00	0.820	197766.05
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مائتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وخمسون جنيهاً واثنتان وسبعون قرشاً لا غير											
257956.72												

رئيس الادارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس /
عيد يحيى كرومر

٤٩٨٦٥

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المصافى من الدخول
حتى المصافى من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

كشف رقم (03) جاري

14/8/2022 حتى 2022/01/12

مع شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021

رقم البند	بيان الأعمال	الغلة جنيه	المفردات	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	30000.00	0.00	30000.00	جاري	840000.000	0.000	840000.000	1 - براعي تصوص التماقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - المعدات متواجدة . 6 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7 - اللافتات متواجدة .
2	اعمال توريد اترية بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	100000.00	0.00	100000.00	جاري	1960000.000	0.000	1960000.000	
3	اعمال طبقة التشريب M.C.O	21.00	2م	93964.000	13900.000	107864.000	جاري	2265144.000	0.000	2265144.000	
4	اعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	114.00	2م	93964.000	13900.000	107864.000	جاري	12296496.000	0.000	12296496.000	
5	اعمال طبقة لصق (R.C3000)	7.25	2م	0.000	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
6	اعمال الطبقة المسطحة بسمك 5 سم	109.00	2م	0.000	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
الإجمالي											
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : 2022 / 8 / 14 يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعمدت من تحريراً في : 2022 / 8 / 14 يعتمد رئيس الإدارة المركزية مهندس / عبد يحيى كرومر											
مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح التوقيع : 2022 / 8 / 14											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / التوقيع : 2022 / 8 / 14											

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق



نمذج ح ساب قيمة التعويض ض او الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لص ج اري (4)

فترة تنفيذ الأعمال من ١٤ أغسطس ٢٠٢٢										حتى ١ سبتمبر ٢٠٢٢	
رقم العقد		(2022 / 2021 / 475)		تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١				*	
تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)		١١ أغسطس ٢٠٢١		فترة الحساب (من - إلى)		١٤ أغسطس ٢٠٢٢		١ سبتمبر ٢٠٢٢		*	
رقم البند	بيان الأعمال	المقدار	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	2م	21.00	48650.00	1021650	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	33714.45
				48650.00	1021650	بيتومين	65.00%	311.00	566.00	0.820	544539.45
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2م	114.00	48650.00	5546100	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	183021.3
				48650.00	5546100	بيتومين	55.00%	311.00	566.00	0.820	2501291.1
5	اعمال انشاء طبقة لاصقة RC	2م	7.25	13900.00	100775	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	3325.58
				13900.00	100775	بيتومين	65.00%	311.00	566.00	0.820	53713.08
6	اعمال انشاء طبقة سطحية بسمك 5 سم	2م	109.00	13900.00	1515100	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	49998.3
				13900.00	1515100	بيتومين	60.00%	311.00	566.00	0.820	745429.2
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف واثنتان وثلاثون جنيهاً وستة وأربعون قرشاً لا غير											
4115032.46											

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عيديد يحيى كرومر

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو
حتى المسافة من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

كشف رقم (04) جاري

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021 مع شركة علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى 2022/09/01

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	30000.00	0.00	30000.00	جاري	840000.000	0.000	840000.000	1 - براري نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - المعدات متواجدة . 6 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7 - اللاتعات متواجدة .
2	اعمال توريد اترية بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	100000.00	0.00	100000.00	جاري	1960000.000	0.000	1960000.000	
3	اعمال طبقة التشريب M.C.O	21.00	2م	107864.000	48650.000	156514.000	جاري	3286794.000	0.000	3286794.000	
4	اعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	114.00	2م	107864.000	48650.000	156514.000	جاري	17842596.000	0.000	17842596.000	
5	اعمال طبقة لصق (R.C3000)	7.25	2م	0.000	13900.000	13900.000	جاري	100775.000	0.000	100775.000	
6	اعمال الطبقة المسطحة بسمك 5 سم	109.00	2م	0.000	13900.000	13900.000	جاري	1515100.000	0.000	1515100.000	
الإجمالي											
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المبالغ المحاسب يدفع للمقاول مبلغ على الحساب ملحوظة : الفات غير الواردة بك الشروط اعتمدت من نهائيا مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / حاتم يوسف صالح التوقيع : مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / صهيبي يحي محمد التوقيع : مدير المشروع (الهيئة) م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / صهيبي يحي محمد التوقيع :											

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويضات أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص الحساب جاري (5)

٢٠٢٢		١ نوفمبر ٢٠٢٢		حتى		١ سبتمبر ٢٠٢٢		فترة تنفيذ الأعمال من	
رقم العقد		(2022 / 2021 / 475)		تاريخ العقد		١١ أغسطس ٢٠٢١		تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير	
رقم البند		بيان الأعمال		القيمة المنفذة		قيمة الاعمال			

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير عام التنفيذ والصيانة

٤٩٨٦٥

مدير المشروع

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من افو
حتى المساعية من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

كشف رقم (05) جاري

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021 مع شركة علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل 2022/01/12 حتي 2022/11/01

رقم لبند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	30000.00	0.00	30000.00	جاري	840000.000	0.000	840000.000	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - المعدات متواجدة . 6 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7 - اللافقات متواجدة . 8 - يتم تغذية 10% من البنء رقم 6 لحين تلافى الملاحظات (1654620 ج) (109*10%)
2	اعمال توريد اترية بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	100000.00	0.00	100000.00	جاري	1960000.000	0.000	1960000.000	
3	أعمال طبقة التشريب M.C.O	21.00	2م	156514.000	9186.000	165700.000	جاري	3479700.000	0.000	3479700.000	
4	اعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	114.00	2م	156514.000	9186.000	165700.000	جاري	18889800.000	0.000	18889800.000	
5	اعمال طبقة لصق (R.C3000)	7.25	2م	13900.000	151800.000	165700.000	جاري	1201325.000	0.000	1201325.000	
6	أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم	109.00	2م	13900.000	151800.000	165700.000	جاري	18061300.000	0.000	18061300.000	
	الإجمالي					44432125.000		44432125.000	0.000	44432125.000	
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب يدفع للمقاول مبلغ على الحساب نهائيا ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفة الشروط اُخذت من يعتمد رئيس الإدارة المركزية مهندس / محمد عبد يحيى كروم											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح التوقيع : جهاز الإشراف (الهيئة) مدير المشروع م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / صهيبي يحيى محمد التوقيع :											

نمـــــودج حــــــــــــساب قيمة التعويضــــــــــــــــض او الخصــــــــــــــــصــــــــــــــــم (فروق الاسعار)

مستخلص ختامي (6)

٢٠٢٣ ١ مارس	حقي	٢٠٢٢ ١ نوفمبر	فترة تنفيذ الأعمال من
-------------	-----	---------------	-----------------------

٢٧ ديسمبر ٢٠٢١		تاريخ العقد			(475 / 2021 / 2022)			رقم العقد		*		
١ مارس ٢٠٢٢	١ نوفمبر ٢٠٢٢	فترة الحساب (من - إلى)			١١ أغسطس ٢٠٢١			تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)		*		
قيمة التعويض (زيادة أو خصم)	نسبة الزيادة أو الخصم	الرقم القياسي عند المحاسبة	الرقم القياسي عند الفتح	المعاملات (ك)	عناصر القابلة للتغيير	قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيهه)	الوقت (ساعة)	بيان الأعمال	رقم البند	
990.53	0.330	353.60	266.20	20%	سولار	15008	536	28	3	اعمال توريد وتشغيل أثرية	1	
25.23	0.330	353.60	266.20	15%	سولار	509.6	26	19.6	3	توريد التربة جزيرة وسطي	2	
1.39	0.330	353.60	266.20	10%	سولار	42	2.00	21.00	م ²	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	3	
22.39	0.820		566.00	311.00	65%	بيتومين	42					2.00
7.52	0.330	353.60	266.20	10%	سولار	228	2.00	114.00	م ²	اعمال انشاء طبقة رابطة بسبك 6 سم	4	
102.83	0.820	566.00	311.00	55%	بيتومين	228	2.00					
0.48	0.330	353.60	266.20	10%	سولار	14.5	2.00	7.25	م ²	اعمال طبقة لصق (RC3000)	3	
7.73	0.820	566.00	311.00	65%	بيتومين	14.5	2.00					
7.19	0.330	353.60	266.20	10%	سولار	218	2.00	109.00	م ²	اعمال الطبقة السطحية بسبك 5 سم	4	
107.26	0.820	566.00	311.00	60%	بيتومين	218	2.00					
1272.55		الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ألف ومائتان وثمان وسبعون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً لا غير										*

رئيس الادارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من الدق
حتى السباعية من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

كشف رقم (06) ختامي

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021 مع شركة علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل 2022/01/12 حتي 2023/03/01

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	30000.00	536.00	30536.00	نهائي	855008.000	0.000	855008.000	1- يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد . 5- المعدات متواجدة . 6- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7- اللافتات متواجدة . 8- يتم رد التعليق الواردة بالمستخلص رقم 5 جاري وفروق الاسعار . 9- تم تنفيذ الاعمال حتى تاريخ 10 نوفمبر 2022
2	اعمال توريد اترية بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	100000.00	26.00	100026.00	نهائي	1960509.600	0.000	1960509.600	
3	2-أ-مسافة النقل حتى 2 كم	21.00	2م	165700.000	2.000	165702.000	نهائي	3479742.000	0.000	3479742.000	
4	أعمال طبقة التشريب M.C.O	114.00	2م	165700.000	2.000	165702.000	نهائي	18890028.000	0.000	18890028.000	
5	اعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	7.25	2م	165700.000	2.000	165702.000	نهائي	1201339.500	0.000	1201339.500	
6	اعمال طبقة لصق (R.C3000)	109.00	2م	165700.000	2.000	165702.000	نهائي	18061518.000	0.000	18061518.000	
	اعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم										
	الإجمالي							44448145.100	0.000	44448145.100	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قد تم سيق صرفها إلى المقاول
المحاسب
بموجب
مهندس
عبد الله كرومر

يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغلات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
بمقتضى
مهندس
عبد الله كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)
مهندس المشروع
م / حاتم يوسف صالح
م / احمد السيد عبد الرؤوف
التوقيع :
التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / صهيبي يحي محمد
التوقيع :
التوقيع :

