

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعتراضات				رقم البند وبياناته : (١)	
٥	مقدار العمل السابق		345	الكمية بالمقايسة	
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			من	إلى	
340.47	1	340.47			رفع مساحى للمرافق
340.47	الإجمالى				
340.47	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٢)				بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
الكمية بالمقاييسه		670		مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال بالمقاييسه		الموقع الكيلو مترى		الحصر	العدد	الإجمالى	
		من	إلى				
بالمتر الطولى تنفيذ جسات				670	1	670	
الإجمالى				670			
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				670			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-ياخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية فى جميع انواع التربة فى اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتاسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .				رقم البند وبياناته : (٤)	
0	مقدار العمل السابق		2850	الكمية بالمقايسة	
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			إلى	من	
2789.96	1	2789.96			بالمتر المكعب حفر بين الخوازيق
2789.96	الإجمالى				
2789.96	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٥)				بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية و طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .			
0	مقدار العمل السابق		1000	الكمية بالمقايسة			
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة		
			من	إلى			
854.86	1	854.86			بالمتر المكعب حفر استكشافي		
854.86	الإجمالى						
854.86	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه						

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النظرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٦)			
بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل ردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			
0	مقدار العمل السابق		1600
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى
			من إلى
1534.56	1	1534.56	بيان الأعمال بالمقاييسه بالمتر المكعب توريد رمال
1534.56		الإجمالى	
1534.56		إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (A)				بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.			
0	مقدار العمل السابق		2	الكمية بالمقاييس			
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس		
			إلى	من			
2	1	2			بالعدد نقل خارجي		
2	الإجمالى						
2	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه						

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق و عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النظرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارتات اللازمة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .			رقم البند وبياناته : (٩)	
0	مقدار العمل السابق		4	الكمية بالمقاييس
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى	
			من	إلى
4	1	4	بالعدد نقل داخلى	
4	الإجمالى			
4	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



عن الإستشارى



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

<p>رقم البند وبياناته : (١٠)</p> <p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.علي الا تقل اطوال اشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة</p>				
0	مقدار العمل السابق		1100	الكمية بالمقايسة
الإجمالى	العدد	الحصص	الموقع الكيلو مترى	
			إلى	من
1067	1	1067		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١,٢٠
1067	الإجمالى			
1067	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

١٣



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادى النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم) و ١٥٠% من الحمل التصميمي والفئة تشمل اللوح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة ويشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.				رقم البند وبياناته : (١١)	
0	مقدار العمل السابق		1	الكمية بالمقايسة	
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			إلى	من	
1	1	1			بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)
1			الإجمالى		
1			إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النظرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

<p>رقم البند وبياناته : (١٢)</p> <p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى / مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.علي الا تقل اطوال اشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة</p>				
0	مقدار العمل السابق		1140	الكمية بالمقايسة
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى	
			إلى	من
1133.9	1	1133.9		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١,٥
1133.9	الإجمالى			
1133.9	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .			رقم البند وبياناته : (١٣)	
٠	مقدار العمل السابق		١١٠	الكمية بالمقايسة
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى	
			من	إلى
١٠٥.١٧	١	١٠٥.١٧	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات	
١٠٥.١٧		الإجمالى		
١٠٥.١٧		إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

<p>بالتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية و جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .</p>				<p>رقم البند وبياناته : (١٤)</p>	
0	مقدار العمل السابق		1250	الكمية بالمقايسة	
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		
			إلى	من	
1218.16	1	1218.16		بيان الأعمال بالمقايسة بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات	
1218.16			الإجمالى		
1218.16			إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق و عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : ١٤-أ				علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٣٥٠ كجم/م ^٣ الى ٤٠٠ كجم/م ^٣			
الكمية بالمقايضة		1250		مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال بالمقايضة		الموقع الكيلو مترى		الحصر	العدد	الإجمالى	
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات		من	إلى			1085.05	1
الإجمالى				1085.05			
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				1085.05			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

2

عن الإستشارى
التوقيع :-



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرّم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق و عمليّة : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

<p>بالتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بور تالاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأسياً تماماً متعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .</p>			رقم البند وبياناته : ١٥-أ	
٠٠	مقدار العمل السابق		١٨٠	الكمية بالمقايسة
الإجمالي	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى	
			من	إلى
١٦٤,١٠	١	١٦٤,١٠		بيان الأعمال بالمقايسة بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة ارتفاع حتى ٦ متر
١٦٤,١٠		الإجمالي		
١٦٤,١٠		إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



عن الشركة المقننة
التوقيع

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرّم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

<p>رقم البند وبياناته : ١٥-ب</p>			<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بور تلاندي عادي علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأسياً تماماً متعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .</p>	
الكمية بالمقايسة	٢٥٠	مقدار العمل السابق	...	
بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالي	الإجمالى
	من	إلى		
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة ارتفاع اعلى من ٦ متر			٢٤٣,٩١	٢٤٣,٩١
الاجمالي			٢٤٣,٩١	٢٤٣,٩١
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٢٤٣,٩١	٢٤٣,٩١

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

3



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح		رقم البند وبياناته : (16-أ)	
الكمية بالمقايسة		٦٢٠	مقدار العمل السابق
بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالي
	من	إلى	
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية ارتفاع حتى ٦ متر			٥٨٤,٦٩
الإجمالي			٥٨٤,٦٩
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٥٨٤,٦٩

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (١٧)			
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية و محتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (FAIR FACE) والفئة اعمال الفرغ الخشبية والمعدنية وجميع المعدات والاوتاش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع وايجار قطعة ارض مناسبة لتصنيع وشد وحقن الكمر وانهاء جميع الاجراءات والتنسيقات مع الجهات المختلفة قبل اعمال الرفع وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة وجميع اشاير الحديد واللحامات المستخدمة في تثبيت الدكثات للوصول الى (CABLE PROFILE) المطلوب على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .			
الكمية بالمقايسة	١٥٠٠	مقدار العمل السابق	
بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الإجمالى
	من	إلى	
ببالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية ارتفاع حتى ٦ متر		الحصر	١٤١٠,٤٥٠
		العدد	١
		الإجمالى	١٤١٠,٤٥٠
الإجمالى			
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
١٤١٠,٤٥٠			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

مقدار العمل السابق		١٥٠٠	الكمية بالمقايضة	
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى	
			من	إلى
١٤١٠	١	١٤١٠	علاوة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م ^٣ ال ٥٠٠ كجم/م ^٣	
١٤١٠			الإجمالى	
١٤١٠			إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

رقم البند وبياناته : (17-أ)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم^٣ باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهد المطلوب و منع الشروخ على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (FAIR FACE) والفئة اعمال الفرغ الخشبية والمعدنية وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع و ايجار قطعة ارض مناسبة لتصنيع وشد وحقن الكمر وانهاء جميع الاجراءات والتنسيقات مع الجهات المختلفة قبل اعمال الرفع وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة وجميع اشاير الحديد والحامات المستخدمة في تثبيت الدكثات للوصول الى (CABLE PROFILE) المطلوب على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

3



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طر عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

<p>رقم البند وبياناته : (١٨)</p> <p>بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الكمر سابق الصب وكوبستاته للكوبرى مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم^٣ وإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م^٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و السعر لا يشمل حديد التسليح .</p>			
الكمية بالمقايسة		١٣٥٠	
بيان الأعمال بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى	
		من	
		إلى	
الإجمالي	العدد	الحصر	
١٢٠٤,٠٨	١	١٢٠٤,٠٨	
١٢٠٤,٠٨		الإجمالي	
١٢٠٤,٠٨		إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



عن الإستشارى
التوقيع :-



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

استشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (19-أ)		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبساته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . - في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة ١٠٠ جنيه للمتر المكعب لكل متر طولي زيادة .	
0	مقدار العمل السابق	1400	الكمية بالمقايسة
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى
			من إلى
1047.6	1	1047.6	ارترفاع حتى ٦ متر
1047.6	الإجمالى		
1047.6	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

2



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبساته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والأيزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. -في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة ١٠٠ جنيه للمتر المكعب لكل متر طولي زيادة .				رقم البند وبياناته : ١٩-ب	
0	مقدار العمل السابق		2800	الكمية بالمقايسة	
الإجمالي	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			إلى	من	
2800	1	2800			ارتفاع اعلى من ٦ متر
2800		الإجمالي			
2800		إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-



عن الإستشارى



عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وعملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النظرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : ١٩-ج		فبالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والأيزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . -في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦متر يتم زيادة ١٠٠ جنيه للمتر المكعب لكل متر طولي زيادة .	
0	مقدار العمل السابق	4200	الكمية بالمقايسة
الإجمالي	العدد	الحصر	بيان الأعمال بالمقايسة
			الموقع الكيلو مترى
			من
			إلى
3847.6	1	3847.6	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م ^٣ الى ٥٠٠ كجم/م ^٣
3847.6			الإجمالي
3847.6			إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

3



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٢١)				
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
الكمية بالمقايسة	٤٢٠٠	مقدار العمل السابق		
بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الحصر	العدد
	من	إلى		
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح			٣٧٣٠,٩٥١	١
			٣٧٣٠,٩٥١	٣٧٣٠,٩٥١
			الإجمالى	
			إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٢٣)				بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهاى العمل نهائياً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهاى العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
الكمية بالمقايضة		١٨٠٠		مقدار العمل السابق	
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الحصر	العدد	الإجمالى
	من	إلى			
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين.			١٩٨٦,٠٦٠	١	١٩٨٦,٠٦٠
الإجمالى			١٩٨٦,٠٦٠		
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			١٩٨٦,٠٦٠		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





عن الشركة المنفذة
التوقيع :-

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان تترقق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة حصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن				رقم البند وبياناته : (25-أ)	
بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١طن حتى ٢٥٠طن بدون جوايط				١٠٢٥	
الكمية بالمقايسة		٨٠		مقدار العمل السابق	
بيان الأعمال بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى		الحصر	
بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١طن حتى ٢٥٠طن بدون جوايط		من		العدد	
١٨١طن حتى ٢٥٠طن بدون جوايط		إلى		٨٠	
الإجمالى		٨٠		٨٠	
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٨٠		٨٠	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرّم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان تترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن				رقم البند وبياناته : (٢٥)	
بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايط				ج-٢٥	
الكمية بالمقايسة		٨		مقدار العمل السابق	
بيان الأعمال بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى		الحصر	
بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايط		من		العدد	
		إلى		الإجمالى	
الإجمالى				٨	
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				٨	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-

3



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون / العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٢٦)				بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنه ذات اساس اكبريك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد			
الكمية بالمقايسة		٢٥٠٠٠		مقدار العمل السابق			
بيان الأعمال بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى		الحصر		العدد	
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين.		من		إلى		الإجمالى	
				١٠٠٠٠,٠٠٠		١	
				١٠٠٠٠,٠٠٠		الإجمالى	
				١٠٠٠٠,٠٠٠		إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-





عن الشركة المنفذة
التوقيع :-



تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

إستشارى المالك
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادي النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

تنفيذ : شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند وبياناته : (٣٣)				المقنوعة عمل تحويله مروريه لزوم تامين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشاديه وتحذيريه وكشافات اناره علي طول التحويله واشارات مضبئة وحواجز خرسانيه مؤقتة طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	
0	مقدار العمل السابق		2	الكمية بالمقايسة	
الإجمالى	العدد	الحصر	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			إلى	من	
2	1	2			تحويلات مرورية
2	الإجمالى				
2	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع :-







العائلة للاستثمارات العقارية
والمقاولات العمومية والتوريدات
قطاع الخرسانه

Compression Test Result on Cubic Grout Specimens

Date: 27/11/2024
Client: سامكريت (مشروع كوبري البرقان)

Description of Sample: Grout Cubes (Grout Grade 500 kg/cm²)
Casting Date: 12/11/2024
Testing Date: 27/11/2024
Age of Sample: 15 days
Typical Dimension of Sample: 7 cm x 7 cm x 7 cm
Structural Element: اسفل ركائز A2-A3

Sample No.	1	2	3
Weight, kgs	0.845	0.855	0.855
Area of Cross Section, cm ²	49	49	49
Crushing Load, kn	271	307	270
Compressive Strength, kg/cm ²	562	639	562

Average compressive strength = 588 kg/cm²

QC Manager





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء، راغب ضيف الله وشركاؤهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الإسكندرية - محرم بك
١٢ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩٧٥٦٦ - ٠٣٣٩١٨٠٠١

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

13/11/2024

Concrete Supplier:

تم الخلط بموقع الصب

Contractor :

سلام كرنت مصر

Project :

كوبري البرقان

Element :

Framme A5-A6

Cement Type:

Grout Sika Crete 114

Date of Casting:

06/11/2024

Molds :

7×7×7 Cm Cubes

grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	7 days		Remarks
			Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)	
500	0.824	208	433	433	
	0.833	202	420		
	0.837	215	447		
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			433		
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			87 %		

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Engr. Ahmed Salah





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء، راغب ضيف الله وشركاؤهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
112 ش مصطفى عبالى - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩٧٥٦٦ - ٠٣٣٩١٨٠٠١

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

13/11/2024

Concrete Supplier:

تم الخلط بموقع الصب

contractor :

سالم كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

Framme A5-A6

Cement Type:

Grout Sika Crete 114

Date of Casting:

06/11/2024

Molds :

7×7×7 Cm Cubes


grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	7 days		Remarks
			Compressive Strength (Kg/cm ²)		
500	0.828	218	453		
	0.864	224	466		
	0.855	231	480		
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			467		
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			93 %		

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Eng. Ahmed Salah





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء، راعب ضيف الله وشركاؤهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عيادى - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

17/11/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

TOP SLAB A6 - A7 LEFT

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		10/11/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.135	1125	510	
	8.365	1026	465	
	8.235	1059	480	
500	8.345	1115	505	
	8.258	1082	490	
	8.347	1110	503	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			492	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			98 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء رابع ضيف الله وشركاؤهم.

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩٧٥٦٦ - ٠٣٣٩١٨٠٠١

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 04/11/2024
Concrete Supplier: شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'
contractor : سام كريت مصر
Project : كوبري البرقان
Element : WEB A06-A07 LEFT
Cement Type: CEM I 42.5

Date of Casting:		Molds :		
28/10/2024		15×15×15 Cm Cubes		
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.031	1007	456	
	8.169	1057	479	
	8.305	1103	500	
/	8.204	1076	487	
	8.116	1098	497	
500	8.120	1102	499	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			486	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			97 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
**The Specimen's designations were given by the client .



Quality Control Engineer
Enq. Ahmed Sabah

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :
 Concrete Supplier:
 contractor :
 Project :
 Element :
 Cement Type:


06/11/2024
 شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'
 سام كريت مصر
 كوبري البرقان
 WEB A01-A02 RIGHT
 CEM I 42.5

Date of Casting:		Molds :		Remarks
30/10/2024		15×15×15 Cm Cubes		
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	
500	8.028	1108	502	
	8.264	1077	488	
	8.115	1058	479	
	8.300	1036	469	
500	8.080	1108	502	
	8.009	1024	464	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			484	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			97 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
 **The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Satah



Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 06/11/2024
Concrete Supplier: شركة الراغب للخرسانه الجاهزه 'R.R.C'
contractor : سام كريت مصر
Project : كوبري البرقان
Element : بلاطة سفلية A01-A02 LEFT
Cement Type: CEM I 42.5

Date of Casting:		30/10/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.047	1004	455	
/	8.105	1057	479	
500	8.209	1103	500	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			478	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			96 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Sabah





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء راغب ضيف الله وشركائهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :
Concrete Supplier:
contractor :
Project :
Element :
Cement Type:

09/11/2024
شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'
سام كريت مصر
كوبري البرقان
كمرة ١٠
CEM I 42.5

Date of Casting:		Molds :		15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.332	1103	500	
/	8.254	1110	503	
500	8.055	1108	502	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			501	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			100 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبنا، راغب ضيف الله وشركاهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادي - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 14/11/2024
Concrete Supplier: شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'
contractor : سام كريت مصر
Project : كوبري البرقان
Element : WEB A01-A02 LEFT
Cement Type: CEM I 42.5

Date of Casting:		07/11/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.017	1072	486	
	8.085	989	448	
	8.060	1001	453	
	8.004	1108	502	
	8.025	1022	463	
/	8.160	1068	484	
	8.180	1034	468	
	8.175	1057	479	
500	8.036	1109	502	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			476	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			95 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Eng. Ahmed Salah



Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

10/11/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

TOP SLAB A06-A07 RIGHT

Cement Type:

CEM I 42.5


Date of Casting:		03/11/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.024	1005	455	
	8.306	1106	501	
	8.102	1059	480	
/	8.225	1031	467	
	8.260	1042	472	
500	8.000	1068	484	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			476	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			95 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء، راغب ضيف الله وشركاهم.

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ اش مصطفى عبادى - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

12/08/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبري البرقان

Element :

FRAME A5 LEFT

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		15/07/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
450	8.035	1107	501	
/	8.206	1096	496	
400	8.004	1124	509	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			502	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			126 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah





شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أبناء راغب ضيف الله وشركاهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ ش مصطفى عبادى - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

09/11/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

كمره ٧

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		12/10/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.011	1305	591	
/	8.380	1208	547	
500	8.226	1320	598	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			579	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			116 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Satoh



Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 09/11/2024
Concrete Supplier: شركة الرانغب للخرسانة الجاهزة R.R.C
contractor : سام كريت مصر
Project : كوبرى البرقان
Element : WEB A06 - A07 RIGHT
Cement Type: CEM I 42.5

Date of Casting:		12/10/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500 / 500	8.035	1207	547	28 days
	8.042	1304	591	
	8.268	1258	570	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			569	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			114 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed SAKR



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
EL RAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أربنا، راغب صيف الله وشركاؤهم

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ اش مصطفى عبادى - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

13/11/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

بلاطة سفليه A01 - A02 RIGHT

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		16/10/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.023	1320	598	
	8.385	1264	573	
	8.290	1208	547	
	8.024	1198	543	
/	8.167	1135	514	
	8.036	1308	593	
	8.369	1169	530	
500	8.205	1207	547	
	8.168	1220	553	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			555	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			111 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah



شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
ELRAGHEB FOR READY MIXED CONCRETE
أربنا، راغب صيف الله وشركاؤهم.

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة
المركز الرئيسي / الاسكندرية - محرم بك
١٦ش مصطفى عبادى - الدور الثالث
رقم تليفون ٠٣٣٩١٨٠٠١ - ٠٣٣٩٧٥٦٦

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

24/10/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

بلاطه سفليه A06 - A07 RIGHT

Cement Type:

CEM I 42.5

Date of Casting:		17/10/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500	8.226	1300	589	
	8.305	1207	547	
	8.024	1276	578	
	8.347	1295	587	
/	8.205	1305	591	
	8.067	1257	569	
500	8.067	1335	605	
	8.036	1308	593	
	8.325	1236	560	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			580	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			116 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Eng.Ahmed Salah

Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report :

28/10/2024

Concrete Supplier:

شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'

contractor :

سام كريت مصر

Project :

كوبرى البرقان

Element :

A07 - L حائط

Cement Type:

Date of Casting:		30/09/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
450 / 400	8.235	1000	453	28 days
	8.364	1005	455	
	8.289	1104	500	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			469	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			117 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .

**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Eng. Ahmed Salah



Cube Compressive Strength Results of Concrete Specimens

Date of report : 01/11/2024
Concrete Supplier: شركة الراغب للخرسانة الجاهزة 'R.R.C'
contractor : سام كريت مصر
Project : كوبرى البرقان
Element : بلاطه سفليه A06 - A07 RIGHT

Date of Casting:		04/10/2024	Molds :	15×15×15 Cm Cubes
grade	Weight (Kg)	Crushing Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Remarks
500 / 500	8.324	1125	510	28 days
	8.365	1132	513	
	8.362	1254	568	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²)			530	
Average Compressive Stren. (Kg/cm ²) %			106 %	

**The Specimens were taken and delivered by the client on his responsibility .
**The Specimen's designations were given by the client .

Quality Control Engineer

Enq. Ahmed Salah

