

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الاتربة والحفر لرفع كفاءة وتوسعة طريق دار السلام/كوبرى جرجا بالبر الشرقى لترعة نجع حمادى بطول ٤٠ كم فى المسافة من الكم ٢٨٠٠ حتى الكم ٣٢٠٠ بطول ٤ كم

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٠٨)


برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ / ١٢

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

اعداد الايجز والفيز في كفايه وتوسيع طريق دار السلام / كورنيش جبال البر الشرف لخدمة
بجملته بطول ٤٠ كم والمساحة المأخوذة ٢٨١ - ٢٩١ فدان بطول ٤ كم

عن شهر مايو ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٨٢١ ٤٥٠ / -	جملة الاعمال	٩٩١ ٥٦٤ ٥٠ % تأمين
-	السابق صرفه	٢٧٦ ٢٥٠ / - دمغات
١٩ ٨٢١ ٤٥٠ / -	المستحق صرفه	٥٢٨٩ ٦٠ خصم معمل المنطقة
١٤٧٢ ٢٠٤ / -	جملة الاستقطاعات	
١٨ ٣٥٨ ٠٤٧ / ٩٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

المهندس / الممثل الممثل وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/٥/١٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة - ١٢

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



رقم	فرش	جنية	انتاريخ	رقم	بيانات الفواتير
	٩٠	٢٥١٠	٨٢٥١٠		
	٩٠	٢٥١٠	٨٢٥١٠		

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم



مصلحة الهيئة العامة للطيران المدني
قسم
المبلغ المستحق إلى وزارة المالية
الطلبات طوية أو ..
بموجب {
صادر من أجله ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم {
ويرسل إليه بالغوان الآتي :

تقديم في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط -

الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم		
فرش	جنية	قسم	فرع	لصل
٩٠	٥٧	١٨٢٥٨		
٩٠	٥٧	المجموع الأصـل		
		مليم	جنية	
فرش	جنية	إضافي	دعمشة	توقيع
فرش	جنية	فرش	جنية	فرش
		رسم الدعمشة		

الختم ذو التاريخ

روجنی

رئيس المصلحة

علامة _____
سنة _____

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

١٠٠ - بتاریخ

الإيرادات -

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

الختم ذو التاريخ

روجع ، فى _____ سنة
 (علامات المراجع ورئيس المصاحبة)
 شباك

يعتمد حسب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ للمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) ——— امضاء الكاتب الموقوف

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

امضاءات موظفي الشطب

امضاء الكاتب المذوق

امضاء الكاتب المذوق

امضاء الكاتب المنوط

في سنة _____

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(۴) قید او سجل

(۵) ادرج فی کشف

(۶) استقامت

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى اعمال الاتربة والحفر لرفع كفاءة وتوسعة طريق دار السلام/كوبرى جرجا بالبر الشرقى لترعة نجع حمادى بطول ٤٠ كم فى المسافة من الكم ٢٨٠٠ حتى الكم ٣٢٠٠ بطول ٤ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ /٩٠٨

تنفيذ شركة احمد على احمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف المحملات على المشروع المشار اليه بعلية:-

- عدد (١) سيارة محملة على المشروع غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ مستخلص رقم ١ جارى بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى: ٢٠٢٥/٥/

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الاتربة و الحفر لرفع كفاءة و توسعة طريق دار السلام / كوبري جرجا بالبر الشرقى لترعة نجع حمادي بطول 40 كم في المسافة من الكم 28 حتى كم 32 بطول 4 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/908)

رقم البند وبيانه:(1)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايسة			٣٠٠٠٠		
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	2م	الاجمالى م
	من	الى			
أعمال التطهير	٢٨٠٠٠	٣٢٠٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة

التوقيع/



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى


عملية: اعمال الاترية و الحفر لرفع كفاءة و توسعة طريق دار السلام / كوبري جرجا بالبر الشرقى لترعة نجع حمادى بطول 40 كم في المسافة من الكم 28 حتى كم 32
بطول 4 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/908)

رقم البند وبيانه: (2)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

٣٧٩٠٠			الكمية بالمقايضة		
الاجمالى م3	م3	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠	٤٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	أعمال الردم
الاجمالى					
٣٧٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٣٧٥٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٣٧٥٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى


عملية: اعمال الاتربة و الحفر لرفع كفاءة و توسعة طريق دار السلام / كوبري جرجا بالبر الشرقى لترعة نجع حمادي بطول 40 كم في المسافة من الكم 28 حتي كم 32
بطول 4 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/908)

رقم البند وبيانه:(2- أ)				قيمة المادة المحجربة	
تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال					
الكمية بالمقايضة			٣٧٩٠٠		
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
قيمة مادة محجربة	٢٨٠٠٠	٣٢٠٠٠	٤٠٠٠	٣٧٥٠٠	٣٧٥٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٣٧٥٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٣٧٥٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٣٧٥٠٠		

مهندس الهيئة



التوقيع



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى


عملية: اعمال الاتربة و الحفر لرفع كفاءة و توسعة طريق دار السلام / كوبري جرجا بالبر الشرقى لترعة نجع حمادي بطول 40 كم في المسافة من الكم 28 حتي كم 32 بطول 4 كم بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/908)

رقم البند وبيانه:(4)

أعمال إزالة و تكسير المسطحات المنهار

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

٣٠٠٠			الكمية بالمقايضة	
الاجمالى 3م	3م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى	
			الى	من
٣٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٨٠٠٠
أعمال الحفر				
الإجمالى				
٣٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٣٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٣٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			



الهيئة العامة

للطرق والكباري

(GARBLT)



المنطقة الثامنة بقنا

محضر استلام موقع

مشروع : "اعمال الاتربة والحفر لرفع كفاءة وتوسعة طريق دار السلام / كوبري جرجا بالبر الشرقي
لترعة نجع حمادي بطول ٤٠ كم في المسافة من الكم ٢٨ حتي الكم ٣٢ بطول ٤ كم"

- عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٠٨)

تنفيذ : احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الاحد الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

١ - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة.

٢ - السيد المهندس / احمد عبدالباسط الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.

٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي ممثل الشركة المنفذة .



. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

١ - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي

٢ - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي



تقرير رقم (١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / جرجا / دار السلام
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٠١-٥٠٠	اختبار صلاحية عينات اتربه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٤٦٤٠
١٤% ضريبة القيمة المضافة	٦٤٩.٦
المبلغ الاجمالي	٥٢٨٩.٦

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٣/٢٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/ ٢١

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٥/ ٣/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ كوبرى جرجا / دار السلام
تتفيذ/ شركة احمد على احمد ابوخروف

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥٠١	٥٠٠	أرقام العينات
	أثرية		الطبقة المختبرة
	٧.٠٠ كم	٦.٠٠ كم	الموقع الكروى لو مترى
—	١٠٠	١٠٠	"٢.٥
—	٩٢	٩٤.٣	"٢
—	٨٢	٧٨.٤	"١.٥
—	٦٩	٦٤.٦	"١
—	٦٠	٥٧.٤	"٤/٣
—	٤٢	٤٥.٤	"٨/ ٣
—	٣٤	٣٨	رقم ٤
—	٢٩.٦	٣٢.٣	رقم ١٠
—	١٦.٦٦	١٨.٧٧	رقم ٤٠
—	٦.٣	٧.٣٧	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٢	٢.٢٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الاتفاخ
لا تقل عن ١٠%	%٥٤	%٥٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمه	عديمه	مجال اللدونة
—	A1-a		التصنيف

تحريرا فى: ٢٠٢٥/٣/٢٠

فنى المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

مهندس /