

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال ازدواج طريق نجع حمادى/سوهاج الزراعى الشرقى بداية من قناطر نجع حمادى حتى كوبرى جرجا العلوى بطول ٤٥ كم فى المسافة من الكم ٣٧.٠٠ حتى الكم ٤٠.٠٠ (اعمال الاسفلت) والمسافة من الكم ٢٨.٠٠ حتى الكم ٣٣.٥٠ بطول ٥.٥ كم (اعمال اساس) تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٠٩)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

استمارة الاعتماد الحرفي

بيانات الفواتير	رقم	فرش	جنية	انتاريخ	رقم
مصلحة التأمين العام للفرش والكبار قسم المبلغ المستحق إلى شركة تجارة الفرش الطلبات طية او .. بموجب صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة براسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق او يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠

تفريد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط .

الختم ذو التاريخ		الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
فرش	جنية	نوع الخصم			بيانات			
		قسم	فرع	لصل	بند			
٨٠	٥٨٠	١٨٠٦٢				١٥٧١ ذروا في طريقه ١٥٧١ الزمان الزمان به اسم من فنان في بيعه من كورب جربا العلون بطول ٥٠ كم م الك - ٢٧ ق الك - ر (١٥٧١ خلع) م الك - ٢٨ ق الك - ٢٧٥٠٠ بطول ٥٠ كم (١٥٧١ س)		
٨٠	٥٨٠	الإجمالي الأصل			بيانات الاستقطاعات			
		مليم		جنية				
				عادي إضافي				
				فرش جنية فرش جنية فرش جنية				
				رسم الدمغة				
٨٠	٥٨٠	المباينم القيمة المطلوب صرفها						

فقد تأسس في ولاية مسقط الفاضل

Meo A. J. Frank

رئيس المصلحة

علامة
سنة

الإسلام

الإمضاء

الإمضاء

١٠٠٠ - ہتاریخ

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح "برقم

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة _____

مَنْ

يعتمد حسب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

إمضاء الكاتب المذوق

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(۵) ادرج فی کشف

(۶) استلمت

في _____ سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيڪ / این صرف

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى اعمال ازدواج طريق نجع حمادى/سوهاج الزراعى الشرقى بداية من قناطر نجع
حمادى حتى كوبرى جرجا العلوى بطول ٤٥ كم فى المسافة من الكم ٣٧.٠٠ حتى
الكم ٤٠.٠٠ (اعمال الاسفلت) والمسافة من الكم ٢٨.٠٠ حتى الكم ٣٣.٥٠ بطول ٥.٥ كم (اعمال
اساس)

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ /٩٠٩

تنفيذ شركة محمود على احمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف المحملات على المشروع المشار اليه بعلية:-

• عدد (١) سيارة محملة على المشروع غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ مستخلص
رقم ١ جارى بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى: ٢٠٢٥/٥/١٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين





محضر استلام موقع

مشروع : "اعمال ازدواج طريق نجع حمادي /سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا بطول ٤٥ كم في المسافة من الكم ٣٧ حتي ٤٠ كم بطول ٣ كم "اعمال اسفلت "وفي المسافة من كم ٢٨ حتي " ٣٣+٥٠٠ بطول ٥,٥ كم "اعمال اساس "

- عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٠٩)

تنفيذ : محمود علي احمد عبدالعال ابوخروف

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الاحد الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١ - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة.
 - ٢ - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.
 - ٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي
ممثل الشركة المنفذة .
- . وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

١ - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي

٢ - السيد المهندس / احمد عبدالباسط

٣ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي

محمود علي احمد عبدالعال ابوخروف
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٨٠٠٠-٥١٧-٤٣١



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: عمال ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من 37 كم إلى الكم 40 بطول 3 كم (أعمال أسفلت) وفي المسافة من الكم 28 حتى الكم 33+500 بطول 5.5 كم (أعمال أساس) بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/909) :

رقم البند وبيانه: (1) بالتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة			٨٨٠٠٠	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	3م
	من	الى		
أعمال طبقة الأساس	٢٨٠٠٠	٣٣٥٠٠	٥٥٠٠	١٩٠٠٠
اجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٩٠٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	١٩٠٠٠			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	١٩٠٠٠			

مهندس الهيئة
التوقيع / محمد عبد الله

مهندس الشركة المقاول
م. ب. ق. ٧١٤٧٦
٤٣١-٥١٢-٨٠٠٠
التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: عمال ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من 37 كم إلى الكم 40 بطول 3 كم (أعمال أسفلت) و في المسافة من الكم 28 حتى الكم 33+500 بطول 5.5 كم (أعمال أساس) بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/909)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب بمعدل 1.20 كجم / م² الخ

رقم البند وبيانه:(2)


تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

الكمية بالقايصة		٤٨٨٠٠			
بيان الأعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	2م	الاجمالى 2م	
من	إلى				
37+000	40+000	٣٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	أعمال طبقة التشريب
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					



مهندس الهيئة

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: عمال ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من 37 كم إلى الكم 40 بطول 3 كم (أعمال أسفلت) وفي المسافة من الكم 28 حتى الكم 33+500 بطول 5.5 كم (أعمال أساس) بالأمر المباشر بعقد رقم : (2025/2024/909)

رقم البند وبيانه:(3)

أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم الخ

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

الكمية بالقياسة		٤٨٨٠٠			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	2م	الاجمالى م2	
من	الى				
37+000	40+000	٣٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	أعمال طبقة رابطة
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					



مهندس الهيئة

التوقيع /



تقرير رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / جرجا / دار السلام
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة محمود على احمد ابو خروف

تحية طيبة - وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٠٣-٥٠٢	اختبار صلاحية عينات اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٥٧٠	قيمة اجراء التجارب
٧٧٩.٨	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٦٣٤٩.٨	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥/٣/٢٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٥/ ٣/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ كوبري جرجا / دار السلام
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابوخروف

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥.٣	٥.٢	أرقام العينات
	أساس سن تكسير		الطبقة المختبرة
	كم ٥.٠٠	كم ٤.٠٠	الموقع الكروني متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٣	٩٠	"١.٥
٨٥-٥٥	٨٢.٧	٧٧	"١
٨٠-٥٠	٧٤.٩	٦٧	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٦.٤	٤٩	"٨/٣
٦٠-٣٠	٤٢.٥	٣٩	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٥.٦	٣٠.٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢١.٣	١٦.٣	رقم ٤٠
١٥-٥	٩.٠١	٧.٠٢	رقم ٢٠٠
—	%٥	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	٢.٢٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الانفخاخ
لا تقل عن ٨٠%	%٩٥	%٨٦	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	عديمه	عديمه	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٦	%٢٤.٥	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٣	%٣.٥	تحديد نسبة الطبيعي

تحريرا في: ٢٠٢٥/٣/٢٠
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)