



## السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٥٦) المؤرخ فى ٢٠٢٣/١/٢٢ عن تنفيذ مشروع أعمال  
تغطية مصرف مسطرد ضمن مشروع الاتوبيس الترددى السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع على الطريق  
الدائرى حول القاهرة الكبرى  
تنفيذ شركة كونكرت للهندسة والمقاولات  
نتشرف بأن نرفق طية عدد (٤) اصل مستخلص ختامى للعملية المشار اليه حتى تاريخ  
(٢٠٢٥/٦/١) وكذا استمارة ٥٠.ع.ح وذلك بمبلغ ٤٠,٧٢٨ فقط أربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية  
وعشرون جنيهاً فقط لاغير .  
يرجى الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى: ٢٠٢٥/٦/١

مرفات:-

عدد (١) استماره ٥٠.ع.ح

عدد (٤) مستخلص ختامى

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية  
والطريق الدائرى ومحاوره

مهندسة /  
مشيرة السيد عبد الله

٢٠٢٥/٦/١



إمضاء طالب أو كاتب التصدير



## السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٥٦) المؤرخ فى ٢٠٢٣/١/٢٢ عن تنفيذ مشروع أعمال  
تغطية مصرف مسطرد ضمن مشروع الاتوبيس الترددى السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع على الطريق  
الدائرى حول القاهرة الكبرى  
تنفيذ شركة كونكرىيت للهندسة والمقاولات .  
وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عالية .  
نحيط سيادتكم علماً بان الشركة لم تقم توفير اى عمالة بالمنطقة الرابعة عشرة منذ بداية المشروع  
وحتى تاريخه .

برجاء الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى: ٢٠٢٥/٦/١

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية  
والطريق الدائري ومحاوره



مشيرة السيد عبد الله

٢٠٢٥

٢٠٢٥

## محضر استلام موقع

المشروع :

أعمال تغطية مصرف مسطرد ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

**تنفيذ : شركة كونكريت الهندسة والمقاولات**

بناءً على العقد رقم ١٢٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ المؤرخ في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣ والمحرم بين الهيئة والشركة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة به.

وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- |                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / أيمن عليوة     | ( مدير عام المشروعات )                           |
| ٢- السيد المهندس / محمود الشيخ    | ( مدير المشروع )                                 |
| ٣- السيد المهندس / محمد جابر      | ( مهندس الهيئة )                                 |
| ٤- السيد المهندس / محمود المحمدى  | ( مهندس الهيئة )                                 |
| ٥- السيد المهندس / رامي قنديل     | (مهندس الاستشاري ) (الرائد للاستشارات الهندسية ) |
| ٦- السيد المهندس / محمود أحمد زكى | ( الشركة المنفذة )                               |

وبالانتقال الى الطبيعة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ وبالمرور على العملية المذكورة قد اتضح أنه لا يوجد عواقب تعوق البدء في تنفيذ الأعمال وبذلك يكون اليوم ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،،،

### التوقعات :-

Ques

Handwritten signature and date: ١٤٠٥

رئيس الادارة المركزية

**الطرق الاستثمارية والطرق الدائرية**

الحمد لله

مضياء الدين مصطفى





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
التاريخ : ٢٠٢٤/٢/١١

## **مذكرة للعرض على السيد**

### **اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

## **بشأن : أعمال تغطية مصرف مسطرد ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى**

### **أولاً : الموضوع :**

- طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات ( الشركة المنفذة ) مدة إضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع

### **ثانياً : الإجراءات :**

- إيماءا الى العقد المبرم مع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات رقم ( ١٢٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٢ يتبين أن مدة التعاقد ١٢ شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٣/١/٢٣ وتنتهى في ٢٠٢٤/١/٢٢

### **ثالثاً : المطالب :**

- منح شركة كونكريت للهندسة والمقاولات مدة إضافية قدرها ( ستة أشهر ) لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع لتنتهى مدة المشروع ٢٠٢٤/٧/٢٢ وذلك نظراً للأسباب الآتية :

١. التنسيق مع جهات المرافق في نطاق المشروع

- الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) ( مرفق صورة محضر التنسيق )
- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء (مرفق صورة محاضر التنسيق )
- الإدارة العامة لصرف القايوبية هندسة صرف الخانكة (مرفق صورة صورة محضر التنسيق)

تابع مذكرة العرض رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٤ بشأن: أعمال تغطية مصرف مسطرد  
ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع علي الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى

٢. التوقف لحين استكمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسماعيلية  
الزراعي وذلك لصعوبة دخول وخروج المعدات لموقع تغطية المصرف حيث أن المصرف يقع علي جانب طريق  
القاهرة الإسماعيلية الزراعي .

٣. خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ( مرفق صورة ) والمتضمن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم  
( ٢٥٤ ) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ الموافقة علي تعديل البند (١) من الكتاب الدوري رقم (٣-١١١٧٣)  
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ ليكون علي نحو الآتي :-

يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك  
بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح  
مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد ٢٠٢٢/٣/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون  
الإنهاء منه.

والأمر مفوض لسيادتكم  
**التوقيع**  
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف  
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

رابعاً رأى السيد الأستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح:


نرى باجواز المرافعة ما استقر اليه الجانب الفني - فلتحتم  
في هذا الشأن وفقاً لما ذكره - المستندة الي تعريف المصطلح ( التوقيع )  
لمدركات خارجة عن إرادة المالك - أو الي التأشير اليه من قبل الأستاذ / تامر بدرت محمود  
وإستد من فتح العليح المادة الخالصة بـ ، ولست تتوافقه مع  
قرار ان مجلس الوزراء رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٢٢ - ع ٢٠٢ -  
تجمل شاقيل تأشيرته الرسمية للأسباب المبينة به من المذكر -  
الآتية ومنقاسه . والى ذلك

سادساً رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

**التوقيع**  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تابع مذكرة العرض رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٤ بشأن: أعمال تغطية مصرف مسطرد  
ضمن مشروع الأنوبيس الترددي السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع علي الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى

سادساً رأى: السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة:

التوقيع (  )  
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

سابعاً : قرار السيد / رئيس مجلس الإدارة :

التوقيع (  )  
لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

"مقايضة ختامية"

=====

| اسم العميل                                                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| أعمال تغطية مصرف مسطرد ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT والمحطات الخاصة بالمشروع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى |                                         |
| (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) بالأمر المباشر                                                                      |                                         |
| اسم الشركة المنفذة                                                                                                          | شركة كونكريت للهندسة والمقاولات         |
| قيمة العملية طبقاً للعقد                                                                                                    | ١١,٣٠١,٩٥٠ جنيهاً                       |
| عقد العملية                                                                                                                 | ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٢٥٦                      |
| مدة المشروع طبقاً للتعاقد                                                                                                   | ١٢ شهر                                  |
| تاريخ بدء العملية                                                                                                           | ٢٠٢٣/١/٢٣                               |
| تاريخ النتهاء طبقاً للتعاقد                                                                                                 | ٢٠٢٤/١/٢٢                               |
| تاريخ النتهاء طبقاً لآخر موافقة معتمدة                                                                                      | ٢٠٢٤/٧/٢٢                               |
| المقايضة واردة من                                                                                                           | الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره |
| قيمة المقايضة الختامية                                                                                                      | ٨,١٢٩,٣٨٧ جنيهاً                        |
| قيمة النقص عن العقد الأصلي                                                                                                  | ٣,١٧٢,٥٦٣ جنيهاً                        |
| نسبة النقص عن العقد الأصلي                                                                                                  | ٢٨%                                     |
| الكميات الختامية طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة                                                                            |                                         |
| مهندس المشروع                                                                                                               | مهندس / محمود محمدى                     |
| مدير إدارة المشروعات                                                                                                        | مهندس / محمود الشيخ                     |
| مدير عام صيانه الكبارى                                                                                                      | مهندس / محمد كمال حسن غنيم              |
| مدير عام تنفيذ الكبارى                                                                                                      | مهندس / محمد محمود محمد اباضة           |
| رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره                                                                                | مهندس / مشيرة السيد عبد الله            |
| رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية                                                                              | المحاسب / شكرى فؤاد شكرى                |
| رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانه الكبارى                                                                                 | مهندس / ايمن محمد متولى                 |
| مدير عام العقود والفتاوى واللوائح                                                                                           | الأستاذ / تامر بدرت محمود               |

التوقيع "

مهندس/ محمد عبد الخالق حواس  
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



مشروع الأتوبيس الترددي السريع (تغطية مصرف مسطرد)

تقدير شركة كوكريت الهندسية والمقاولين

| رقم البند | وصف البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة | الكمية  | القيمة   | القيمة الإجمالية (م.ج) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------|
| ١         | بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتراضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م.ط    | ٢١٦     | ١١,٠٠    | ٢,٣٧٦,٠٠               |
| ٢         | بالمتر الطولي أعمال الجسات بالنبر والبنء شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م.ط    | ٥٠      | ٣٧٥,٠٠   | ١٨,٧٥٠                 |
| ٣         | بالمتر المكعب أعمال تطهير المصارف والجانبينات ونقلها للمقالب العمومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م.م    | ٢٨٠٠    | ١٢٣,٠٠   | ٣٤٤,٤٠٠                |
| ٤         | بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة باستخدام المعدات والسعر يشمل كل ما يلزم لنهء العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهء العمل والبنء شامل مما جميعه طبقا لأصول الناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م.م    | ٩٧٧     | ١٧٥,٠٠   | ١٧٠,٩٧٥                |
| ٥         | بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الأتربة الزائدة أو الصخرية للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م.م    | ٠       | ١٣٥,٠٠   | ٠                      |
| ٦         | بالمتر المكعب أعمال الحفر الحذر أسفل الكوبري ووجود مرافق باستخدام المعدات بالعق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تتعرضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبنء شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                 | م.م    | ٣٠٠٠    | ٥٠,٠٠    | ١٥٠,٠٠٠                |
| ٧         | بالمتر مكعب توريد ورم رمال نظيفة أو تربة زراعية ماردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم البريخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                          | م.م    | ٣٧٥٨,٤٠ | ١٤٥,٠٠   | ٥٤٤,٩٦٨                |
| ٨         | بالمتر المكعب توريد ورم طبقة احلال من (سن ١+سن ٢) بنسبة ١:١ ماردة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الرمد على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهء العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م.م    | ١٤٥٩,٦٣ | ٣٠٠,٠٠   | ٤٣٧,٨٨٩                |
| ٩         | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى (أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م.م    | ٢٤٧,٥٠  | ١,٧٥٠,٠٠ | ٤٣٣,١٢٥                |
| ١٠        | بالمتر مكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) (box-section) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى (أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل ٢٥٠ عن كجم/سم <sup>٢</sup> مع إجراء الاختبارات اللازمة والسعر يشمل إقامة السدود وكافة التنسيقات اللازمة مع الري للعمل في فترات المناورة وأيضا لاي شمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | م.م    | ١٠٢١,٤٧ | ٢,٤٥٠,٠٠ | ٢,٠١٢,٢٣٧              |
| ١-١٠      | علاوة نتيجة زيادة إلى ٣٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ومحتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م.م    | ١٠٢١,٤٧ | ١٥٠,٠٠   | ١٥٣,٢٢٠,٥٠             |

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

الأستشاري  
التوقيع /

للإستشارات الهندسية  
El Raied For Consulting Engineering  
مشروع (الأتوبيس الترددي) BRT

الشركة المنفذة

التوقيع /



مشروع الأوتوبيس الترددي السريع (تغطية مصرف متطرف)

تغطية بتركة كوتوكوش للمهندسة والمقاولات

| رقم البند | وصف البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة         | الكمية | القيمة     | القيمة الإجمالية (م.ج) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------------------|
| ١١        | بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل أيضاً كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | طن             | ٩١,٤٦  | ٢٨,٤٠٠,٠٠٠ | ٢,٥٩٧,٤٦٤              |
| ١٢        | بالمتر المسطح تركيب يو لي إيثلين ٣٠٠ ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الأوربية أو EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة البلتر في نظام صرف المطر لعزل الأسطح تحت أي ظروف محيطية بموقع العمل والتداخل لا يقل عن ١٠ % والفئة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كان الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف            | م <sup>٢</sup> | ٨٢٥    | ٤٠,٠٠٠     | ٣٣,٠٠٠                 |
| ١٣        | المتر المربع عمل طبقة عازلة من الببتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة الموال. قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                   | م <sup>٢</sup> | ٦٩٨,٠٨ | ٥١,٠٠٠     | ٣٥,٦٠٢                 |
| ١٤        | بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) حسب الجهة المعتمدة من الاستشاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م.ط            | ٤٨٦,٧٨ | ٣٦٠,٠٠٠    | ١٧٥,٢٤١                |
| ١٥        | بالعدد توريد وتركيب dewels bars لزوم الفواصل الإنشائية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالعدد         | ١١٩    | ١٦٠,٠٠٠    | ١٩,٠٤٠                 |
|           | <b>الإجمالي</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |            | ٨,١٢٩,٣٨٧              |
|           | ثمان ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |            |                        |

تم تحديد الأسعار بناءً على الأسعار السارية بتاريخ أمر الاسناد ويحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان بالنسبة للمواد المنوّه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الأسمنت - الببتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة.



رئيس الشركة  
م.ج. ٩٩٦٣٩  
٢٠٢٥




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤلف: الدكتور محمد عبد الحليم

Handwritten signature and date: 20/11/2020

Handwritten notes and diagrams illustrating the relationship between the angle of incidence and the angle of reflection. The notes show that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and that the incident ray, the normal, and the reflected ray are all in the same plane.

<sup>a</sup>  $\chi^2 = 0.76$ ,  $df = 1$ ,  $p = 0.38$ ;  $\phi_c = 0.09$ .



16.







القاهرة في 2022/02/28

السادة / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات  
المشروع / مشروع الأتوبيس الترددي السريع - محطة مسطرد  
الموضوع / توصيات التأسيس اللازمة لتغطية مصرف مسطرد  
تحتية طيبة وبعد،،،  
بالإشارة إلى الموضوع عاليه وإيماءا إلى طلب سيادتكم دراسة توصيات التأسيس اللازمة لمصرف مسطرد  
مسطرد، فإننا نحيط بصدقتكم علما بما يلي:-

#### (1) نبذة عن المشروع والمنطقة محل الدراسة:

المشروع موضوع الدراسة عبارة عن مشروع إنشاء محطات "الأتوبيس الترددي السريع". يعتبر هذا  
المشروع كبيرا. للنقل العشوائي (الميكروباس) على الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تطوير  
وتوسعة الطريق الدائري.  
المنطقة محل الدراسة من المشروع هو بجوار محطة مسطرد حيث أن الجزء محل الدراسة هو إجراء  
تغطية لجزء من مصرف مسطرد باستخدام بريك (Culvert).

#### (2) أبحاث التربة

تم تنفيذ عدد (2) جسة عند المنطقة المذكورة بطريقة الحفر الميكانيكي النوار. وبعمق 25.00 متر من  
منسوب سطح الأرض الطبيعية وهو كما يلي:

جدول 1: إحداثيات وأعماق الجسات التي تم تنفيذها

| رقم الجسة | عمق الجسة | شرق        | شمال       | المنسوب |
|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| BH-P1     | 25.00     | 644021.728 | 828244.100 | 16.815  |
| BH-P2     | 25.00     | 643949.097 | 828110.412 | 15.711  |


يوضح شكل 1 مخطط عام للمنطقة محل الدراسة مرفع عليها أماكن الجسات، وبناء على نتائج الجسات  
المنفذة التي تمت بالموقع يتضح وجود عدد من الطبقات المميزة للتربة والتي يمكن تجميعها كالتالي:

- طبقة (1): ردم (طين، رمل، طمي، كمر حجر، جذور نباتية).
- طبقة (2): طين، متوسط التماسك / متعادل، إلى شديد التماسك، بني دكن / رمادي دكن اللون.
- طبقة (3): طمي، رمادي دكن اللون.
- طبقة (4): رمل، فاصم إلى متوسط به آثار من الطمي، بني فاتح اللون.

A-CONSULTANTS  
DR. MOHAMED EL NASRANY




A&A consultants



شكل [ ] : المنطقة محل الدراسة موضح عليها أماكن الجسات المنفذة

يوضح الشكل التالي فدادات الجسات التي تم تنفيذها عند مصرف مسطرد موضحا عليه مناسيب الطبقات  
و كذلك تلعب انطبقة .

A-CONSULTANTS  
DR/MOHAMED EL NABLOUT



شكل 2. مقاطع الجسات المعززة عند المنطقة محل الدراسة

### (3) معاملات التربة انتصميمة:

الحول التالي يوضح معاملات التربة التصلبية لتربة المشروع بناء على توصيات تقرير التربة:

جدول 2: المعاملات التصلبية للتربة

| معامل التصلبية<br>$E_u$ ( $kg/cm^2$ ) | معامل التصلبية<br>$E_u$ ( $kg/cm^2$ ) | زاوية الاحتكاك المصرفة<br>$\phi$ degree | قوة التماسك غير المصرفة<br>$C_u$ ( $kg/cm^2$ ) | الطبقة    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 230                                   | 270                                   | 25                                      | 0.90                                           | طين       |
| 500                                   | ---                                   | 38                                      | ---                                            | رمل متوسط |



**4) تحليل الجيوتكنيكي للأساسات:**

يجب أن يحقق نظام الأساسات المختارة الشروط التالية وفقاً للكود المصري للتربة والأساسات الجزء الثالث:

- أن يكون إجهاد التربة في حدود المسموح به لضمان الأمان ضد فشل التربة (Shear Failure)
  - أن يكون التثبيت الكلي في حدود المسموح به، وفقاً للكود المصري للأساسات - الجزء الثالث.
  - أن تكون زاوية الدوران في حدود المسموح به وذلك لضمان سلامة انقراض الإنشائية للمبنى وطبقاً للكود المصري للأساسات.
- بناءً على كل ما سبق، فإن نظام الأساسات المقترح هو الأساسات السطحية لنقل أعمال السد إلى الأرض (Shallow Foundation System).

**5) نظام التأسيس المستخدم:**

بناءً على المعلومات المتاحة، فإن النظام الإنشائي لتربو (Culvert) هو قطاع خرساني مستوفي (Box Section) وبذلك فإن نظام التأسيس المستخدم هو (Raft) من الخرسانة المسلحة تركيز على لبشة من الخرسانة الحديدية.

**6) منسوب التأسيس المقترح:**

منسوب التأسيس المقترح يجب أن يحقق اشتراطات الكود المصري للتربة والتأسيس الجزء الثالث وهي كما يلي:

- لا بد من التأسيس على تربة مناسبة وتتحمل الإجهادات الواقعة عليها من المنشأ
  - أقل منسوب للتأسيس وفقاً لاشتراطات الكود المصري للتربة والأساسات الجزء الثالث هو 0.80 من سطح الأرض الطبيعية.
- على ضوء ما سبق فإن منسوب التأسيس المقترح لا يقل عن 1.00 متر أسفل منسوب التسوية النهائي للمشروع.

**7) معالجة التربة:**

- بناءً على نتائج طيفات التربة، فإنه يجب اتباع الآتي:
- يتم الحفر بعمق 1.00 متر أسفل منسوب التأسيس.
- يتم استخدام طبقة إحلال بسبك 1.00 متر من الرمل مغس 2 بتمية 1:1 بسماك 1 لا يقل عن 1.00 متر أسفل منسوب التأسيس ويرقرة لا تقل عن 1.00 متر إن أمكن ذلك.

A-ACONSULTANTS  
DR. MOHAMED EL HADAD

### 8) تحديد إجهاد التربة الآمن:

الإجهاد الآمن للتربة يجب أن يحقق المعايير التالية:

- يجب أن تكون معاملات انقاص للتربة التي يتركز عليها الأساس في الحدود المناسبة لتصل الإجهادات الواقع عليها ويعامل آمن مناسب.
- يجب أن يكون الهبوط الكلي وفرق الهبوط للأساس وزاوية الدوران في حدود المسموح بها تبعاً للكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات الجزء الثالث وفيه كفتلي:  
✓ معامل الأساس ضد الانهيار بالنقص: 2.50  
✓ الهبوط الكلي للتربة: 5.00 سم  
✓ زاوية الدوران المسموح بها: 1: 300

بالنسبة لأمان الأساسات ضد فشل التربة، فقد تم صلب الإجهاد السليمي باستخدام معادلات Terzaghi (طبقاً للكود المصري للأساسات - الجزء الثالث)

$$Q_{ult} = C N_c \lambda_c + \gamma_1 D_f N_q \lambda_q + \gamma_2 B N_\gamma \lambda_\gamma$$

Where:

- $Q_{ult}$  = ultimate bearing capacity (KN/m<sup>2</sup>)  
 $c$  = cohesion (KN/m<sup>2</sup>)  
 $q$  = effective surcharge; (KN/m<sup>2</sup>)  
 $\gamma_1 D_f$  where  $D_f$  refers to depth of footing  
 $\gamma_1$  = unit weight of subsoil above foundation level (KN/m<sup>3</sup>)  
 $\gamma_2$  = unit weight of subsoil below foundation level (KN/m<sup>3</sup>)  
 $B$  = width (diameter) of footing (m)  
 $D_f$  = The depth of the base of footing (m)  
 $N_c, N_q, N_\gamma$  = bearing capacity factors dependent only on the angle of shearing resistance  $\phi$  of the soil.  
 $\lambda_c, \lambda_q, \lambda_\gamma$  = shape factors

جدول 3: معاملات شكل الأساسات

| Shape of Foundation | $\lambda_c, \lambda_q$ | $\lambda_\gamma$ |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Strip               | 1                      | 1                |
| Rectangular         | $1 + 0.3 B/L$          | $1 - 0.3 B/L$    |

جدول 4: معاملات تحمل التربة

| $\phi^\circ$ | $N_c$ | $N_q$ | $N_\gamma$ |
|--------------|-------|-------|------------|
| 0            | 5.00  | 1.00  | -          |
| 5            | 6.50  | 1.50  | -          |
| 15           | 8.50  | 2.50  | 0.50       |

| $\phi^\circ$ | $N_c$ | $N_q$ | $N_\gamma$ |
|--------------|-------|-------|------------|
| 15           | 11.00 | 4.00  | 1.00       |
| 20           | 15.00 | 6.50  | 2.00       |
| 22.5         | 17.50 | 8.00  | 3.00       |
| 25           | 20.50 | 10.50 | 4.50       |
| 27.5         | 25.00 | 14.00 | 7.00       |
| 30           | 30.00 | 18.00 | 10.00      |
| 32.5         | 37.00 | 25.00 | 15.00      |
| 35           | 46.00 | 33.00 | 23.00      |
| 37.5         | 58.00 | 46.00 | 34.00      |
| 40.0         | 75.00 | 64.00 | 53.00      |

قد يثبت نتائج التحليل أن الإجهاد المسبوح به تحكمه معايير الهبوط وليس معايير فشل الانهيار بالتفصيل  
وإن الإجهاد الآمن لتصميم الأساسات هو (1.50 كجم/سم<sup>2</sup>).

#### (9) توصيات التأسيس:

- نظام الأساسات المستخدمة للتأسيس هو الأساسات الممتلئة والتي هي عبارة عن طبقة من الخرسانة المسلحة (Raffi) تركز على طبقة من الخرسانة العادية.
- منسوب التأسيس المقترح على عمق 1.00 متر مقاساً أسفل منسوب التسوية النهائي للمشروع.
- إجهاد اقترية الصافي الآمن عند منسوب التأسيس المقترح هو 1.50 كجم/سم<sup>2</sup>.
- تركز الأساسات على تربة إحتلال بسمك لا يقل عن 1.00 متر وبغرفة لا تقل عن 1.00 متر.
- تربة الإحتلال المستخدمة عبارة عن خليط من الرمال مقاس 1 والرمل مقاس 2 بنسبة 1:1.
- في حالة الفرض لإجهادات غير منتظمة، يجب ألا تقل مساحة القاعدة المعرضة لإجهادات الضغط عن 75% من إجمالي مساحة القاعدة.
- يمكن زيادة إجهاد التربة 33% عند اعتبار تأثير أحمال الزلازل و20% عند اعتبار تأثير الحمل الرياح.
- معامل رد فعل التربة المستخدم في تصميم الأساسات هو: في حدود 300 طن/م<sup>3</sup>.

#### (10) أعمال تجهيز الموقع:

- يتم حفر كامل مبطن الأساسات حتى الوصول إلى عمق 1.00 متر أسفل منسوب التأسيس وبغرفة لا تقل عن 1.00 متر خارج حدود اللبنة المسلحة إن أمكن ذلك.
- يتم إزالة طبقات الرمال وجدت تساماً.
- يتم وضع طبقات الإحتلال بسمك 1.00 متر على أن يتم وضع تلك التربة على طبقات بسمك لا يزيد عن 25 سم ويتم دمك كل طبقة حتى الوصول إلى كثافة جيدة لا تقل عن 95% من أقصى كثافة جافة مستنتجة من تحريك بروبكتور الإحتلال.

#### (11) أعمال الإحلال أسفل الأساسات:

- يجب أن تكون تربة الإحلال عبارة عن خليط من الرمل من مقياس 1 والرمل من مقياس 2 ودولوميتي الخالي من القوائب والمواد العضوية ولا تزيد نسبة المواد الناعمة به عن (10%) وينسبة خلط 1:1.
- يتم وضع الإحلال على طبقات مع الرش بالعناء والدمك على طبقات سمك يتناسب مع وزن الهرايس الميكانيكي المستخدم ولا يزيد بأي حال عن 25 سم ويتم دمك كل طبقة حتى الوصول إلى كثافة حافة لا تقل عن 95% من أقصى كثافة جافة مستنتجة من تجربة بروكتور المعدل.

#### (12) القوصيات الخاصة بأعمال الخرسانة:

- يستخدم الإسمنت البورتلاندي عادي في جميع أعمال الأساسات السطحية مسنوي لا يقل عن (350 كجم/م<sup>3</sup> للخرسانة المسلحة و250 كجم/م<sup>3</sup> للخرسانة العادية).
  - سمك الغطاء الخرساني لاجتد تسليح جميع عناصر الأساسات السطحية لا يقل عن 5 سم.
  - يستخدم الرمل والرمل الدولوميتي في خرسانة الأساسات مع الاعتماد بتكثيف الخرسانة إلى أقصى درجة ممكنة باستخدام الهزازات الميكانيكية.
  - يلزم عزل الأساسات عزلاً جيئاً بتريفة مناسبة بعد مرور فترة المعالجة اللازمة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د/ محمد عبد الحميد النبراوي



A&A consultants

---

ملحق (1)  
قطاعات الجسات المنفذة والاختبارات المعملية

A-CONSULTANTS  
DR/MOHAMED EL NAGRAWY

# Bus Rapid Transit Project

محور سريع

BH-P1

|                                          |                                        |                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Site Location : Gasa                     | Drilling Fluid : Bentonite             | Logged By : Dr. Mohamed      |
| Project No. : 43-606                     | Type of Drilling : Mechanical Drilling | Checked By : A-A consultants |
| Client : Concrete Co.                    | Casing diameter : 76 mm                |                              |
| Co-ords (x,y) : 1644321.728 , 528244.100 | Casing length : 176 mm                 |                              |
| Start Date : February 2022               | Type of samples : S.P.T , Wash , Core  |                              |
| End Date : February 2022                 | Elevation : 16.815                     |                              |
| Drilling Co. : MCG Central Laboratory    | Borehole Depth : 25.00 m               |                              |

Initial Water level      Final Water level      G.W. depth

| Soil Sample | Depth (m) | Elevation | Soil Description                                 | Symbol | Unit | q <sub>un</sub> (kg/cm <sup>2</sup> ) | SPT   | Fines (%) | Consistency | CR, %<br>RC, % |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------------|
|             | 16.82     |           | FILL (Sand, Clay and Plastic roots)              |        |      | 1.0                                   |       |           |             |                |
|             | 15.82     |           | CLAY, Silty, Dark Brown                          |        |      | 1.0                                   |       |           |             |                |
|             | 12.82     |           | SILT, Dark Gray                                  |        |      |                                       |       |           |             |                |
|             | 9.82      |           | CLAY, Soft to Very Soft, Dark Gray               |        |      | 0.14                                  |       |           |             |                |
|             | 2.82      |           | SAND, Medium to Fine, With traces of SILT, Brown |        |      | 64                                    |       |           |             |                |
|             |           |           |                                                  |        |      |                                       | 73    |           |             |                |
|             |           |           |                                                  |        |      |                                       | 50/12 |           |             |                |

NOTES: BORING ENDED AT DEPTH 25.00 m FROM THE GROUND LEVEL.  
GWT WAS NOT ENCOUNTERED AT THE BOREHOLE.



## BH-P2

مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ

| Stn. | Initial Water level | Final Water level | G.W. depth |
|------|---------------------|-------------------|------------|
|------|---------------------|-------------------|------------|

NO FISH BORING ENCOUNTERED AT DEPTH 25.00 ft FROM THE GROUND LEVEL.  
OBT WAS NOT ENCOUNTERED AT THE BOREHOLE.

A-ACONSUL TANTS  
D'ORGANIZED EL NABRANY

## GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : بحسوف مسطرد - شركة كوكبيت


Project No : 63.1/83-22

Location : منطقة القاهرة

Client : A&A Consultants

Date : فبراير ٢٠٢٢

| Boring No | Depth (m) | Effective Diameter (mm) | Uniformity Coefficient $C_u$ | Curvature Coefficient $C_c$ |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2         | 15.0      | 0.73                    | 2.12                         | 0.92                        |



## ATTERBERG LIMITS

Project : مصرف مطارد - شركة كورتريت

Project No : 63k/183-22

Location : محافظة القاهرة


Client : A&amp;A Consultants

Date : فبراير ٢٠٢٢

### TEST RESULTS

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Boring No.                                      | 2    |
| Depth (m)                                       | 5.0  |
| Natural Water Content (%)                       | 32.9 |
| Liquid Limit (%) LL                             | 73   |
| Plastic Limit (%) PL                            | 29.4 |
| Plasticity Index (%) PI                         | 43.6 |
| Consistency Index CI                            | 0.92 |
| USCS                                            | CH   |
| Key                                             | ⊙    |
| Sample Description: Fat Clay, Dark Brown, Stiff |      |

### PLASTICITY CHART



Abdelhamid Omar  
Engineering Geologist  
Interim Laboratory Head

Khalil Aldaher  
Laboratory Engineer

A-ACONSULTANTS  
DR. MOHAMED EL NABAWY

## FREE SWELL TEST

|                                                                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Project :</b> خط صرف مياه مطار - شركة كركرد<br><b>Location :</b> مبانى القاهرة<br><b>Date :</b> فبراير ٢٠٢٢ | <b>Project No :</b> 571/177-22<br><b>Client :</b> A&A Consultant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| BH No. | Depth (m) | Free Swell (%) |
|--------|-----------|----------------|
| 1      | 2         | 45.0           |

Abdelhamid Omar  
 Engineering Geologist  
 Interim Laboratory Head



Khalil Aldaher  
 Laboratory Engineer

## INJEROUS CHEMICAL COMPOUNDS

Project : خط صرفه صحى مسطور - شركة كورنكيت  
 Location : مدينة القادى  
 BHI No : 1  
 Date : فبراير ٢٠٢٢

Project No : 59L/177-22  
 Client : A&A Consultant  
 Depth : 3.0

| No. | Chemical Compound            | Molecular Formula                      | Result (% of weight) |
|-----|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1   | Total mineral soluble salts  | ionized salts                          | 0.034                |
| 2   | Salinity as sodium chloride  | NaCl                                   | 0.017                |
| 3   | Sulphate as sulphur trioxide | SO <sub>3</sub>                        | 0.008                |
| 4   | pH value                     | $\text{Log } \frac{1}{10^{\text{pH}}}$ | 8.60                 |

Abdelhamid Omar  
 Engineering Geologist  
 Interim Laboratory Head

A-ACONSUL TANTS  
 DR/MOHAMED EL NAER/GEY

Khalil Attaher  
 Laboratory Engineer

## INJURIOUS CHEMICAL COMPOUNDS

Project : محسنة موطر - شركة كوتكويت  
 Location : محافظة القاهرة  
 BH No : 2  
 Date : ٢٠٢٢  
 Project No : 63L/193-22  
 Client : A&A Consultants  
 Depth : 5.0

| No. | Chemical Compound            | Molecular Formula    | Result (% of weight) |
|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Total mineral soluble salts  | Ionized salts        | 0.037                |
| 2   | Salinity as sodium chloride  | NaCl                 | 0.018                |
| 3   | Sulphate as sulphur trioxide | SO <sub>3</sub>      | 0.009                |
| 4   | pH value                     | $\log \frac{1}{H^+}$ | 8.30                 |

Abdelhamid Omar  
 Engineering Geologist  
 Internal Laboratory Head

A-ACONSULTANTS  
 DR/MOHAMED EL NABRAWY

Khalil Abdalser  
 Laboratory Engineer



مهندس الشركة








مهاجری: مشرق



~~64~~  
4



1/2  
1/2

via  
J

# Cut/Fill Report

Generated: 2022-12-21 09:08:56

By user: Mohamed El Sayed

Drawing: Drawing1.dwg

| Volume Summary |      |            |             |                |              |               |              |
|----------------|------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Name           | Type | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
| Volume         | full | 1.000      | 1.000       | 1363.94        | 2674.75      | 0.00          | 2674.75<Cut> |

| Totals |                |              |               |              |
|--------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
| Total  | 1363.94        | 2674.75      | 0.00          | 2674.75<Cut> |


\* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

# Cut/Fill Report

Generated: 2022-12-21 09:08:56  
 By user: Mohamed El Sayed  
 Drawing: Drawing1.dwg

| Volume Summary |      |            |             |                |              |               |              |
|----------------|------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Name           | Type | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
| Volume         | full | 1.000      | 1.000       | 63.94          | 125.25       | 0.00          | 125.25       |

22/12/2022  
 10:00  



الاستشارات الهندسية  
Engineering Consulting  
(شركة مساهمة عامة)

طلب جديد

RAID - CEC - STR - 275 - REV 00

رقم الطلب

طلب معد

٢١/٠٩/٢٠٢٢

التاريخ

مشروع الاتوبيس الترندي - للطريق الدائري

طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع

AR ☐ ST ☒ EL ☐ ME ☐ رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐  
ملفولي باطن | الخري ☐ موردين ☐ نتائج اختبار ☐

إلى :

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مركزيت الهندسة والمقاولات

من :

نخبة مصرف معطرد

الموضوع

اعمال تكسير الخرسانة المصروف القديم

الوصف

منطقة العمل

رقم المراسلة

المورد والمصنع

المرفقات

( ) مستندات ( ) تقارير مختبرات ( ) ضمان ملفات ( ) كالاتوجات ( ) عينات ( ) معلقة خبرة ( ) شهادات اجتياز ( ) رسومات تقنية ( ) خري ( ) حنيت

مطلوب لمشروع :

مدير المشروع

مهندس الجودة

معلمن الصلابة

معلمن التلبيد

محمد وائل

\_\_\_\_\_

يوسف الحفناوي

ملاحظات الاستشاري

يتم العمل على التكميل وفقاً للرفع ١ - ١٢٠٠

\_\_\_\_\_

استشاري للمشروع :

معلمن التلبيد

معلمن الصلابة

مهندس الجودة

مدير المنطقة


محمد وائل

\_\_\_\_\_

يتمد ☒ يتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويحد التقييم ☐ مرفوض ☐

وراء

صاير




# Section of Linning of Mostord Drain

Mostord  
drain

216.4091

22  
9/11/2022

22  
24/5/2022







| رقم ورقة<br>Sheet No. | نوع الأعمال والمقاولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة القياسية | عدد المقاولات<br>No. of Floors | مقاولات       |              |                  | كميات         |             |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                | طول<br>Length | عرض<br>Width | ارتفاع<br>Height | حجم<br>Volume | نوع<br>Type | إجمالي<br>Total |
| ٦                     | تكميل أعمال القدر الأول الكوبري<br>والجود ملاقى بملحمة م المملوك<br>المقاول لزوم الأعمال بحيث يصل عمل القدر<br>الى المنسوب المحدد لتسوية حسب الخريطة<br>والمقاييس الموضوعة بالمقاييس الهندسية والعمارة<br>يشمل سند جولة القدر (الخريطة) في عتق المقرونة<br>وتزج هذه الرشج إلى لزوم القدر ونشر توتاج القدر<br>الترابطة إلى المقالب العمودية ولندن تامل مما حصره<br>ملوك لأشغال الصلابة والرسومات وأعو صفات<br>وتتميزت المهدي المملوك |                 |                                |               |              |                  |               |             |                 |
|                       | الحفر الخاص بالمقاولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                |               |              |                  | ١١٨٨,٧٩       |             | ١١٨٨,٧٩         |
|                       | قصر من المصروف المقبول بالأساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | ١                              | ٢١,٠          | ٥,٩          | ١,٢              | ١٣١,٤٨        |             | ١٣١,٤٨          |
|                       | الحفر بعد تسوية الخريطة (مستوية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ٢                              | ٢١,٠          | ٥,٩          | ١,٢              | ١٣١,٤٨        |             | ١٣١,٤٨          |
|                       | الربط ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                |               |              |                  |               |             |                 |
|                       | الحفر من المصروف المقبول بالأساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ١                              | ٢١,٠          | ٥,٩          | ١,٢              | ١٣١,٤٨        |             | ١٣١,٤٨          |
|                       | الحفر بعد تسوية الخريطة (مستوية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ٢                              | ٢١,٠          | ٥,٩          | ١,٢              | ١٣١,٤٨        |             | ١٣١,٤٨          |
|                       | الربط ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                |               |              |                  |               |             |                 |
|                       | الحفر من المصروف المقبول بالأساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ١                              | ٢١,٠          | ٥,٩          | ١,٢              | ١٣١,٤٨        |             | ١٣١,٤٨          |
|                       | الحفر بعد تسوية الخريطة (مستوية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ٢                              | ٢١,٠          | ٥,٩          | ١,٢              | ١٣١,٤٨        |             | ١٣١,٤٨          |

مواصفات المقاولات



تم العمل على  
العمل



## Cut/Fill Report

Generated: 2022-12-21 09:49:49  
 By user: Mohamed El Sayed  
 Drawing: Drawing1.dwg

| Volume Summary |      |            |             |                |              |               |              |
|----------------|------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Name           | Type | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
| Volume         | Full | 1.000      | 1.000       | 1164.30        | 1215.97      | 27.57         | 1188.39<Cut> |

| Totals |                |              |               |              |
|--------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
| Total  | 1164.30        | 1215.97      | 27.57         | 1188.39<Cut> |

\* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0






✓ **Ch. 14.1 Summary**

| Sex    | Ct. Pairs | Stillborn or type | Still        | Still        |
|--------|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| Female | 1,760     | 1,000             | 1,101, 240 g | 1,101, 240 g |
| Male   | 1,264     | 1,000             | 1,101, 240 g | 1,101, 240 g |

Sub com  
JUL 7

## قطاع المصرف



Handwritten signature: *Julia*

Handwritten signature: *A*

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                    |  |               |  |                  |  |
| طلب جديد<br>طلب تعديل                                                                                                                                                                               |  | RAID- GEC-11C - REV 00<br>01/09/18/14                                                          |  | رقم الطلب<br>تاريخ                                                                                  |  |
| مشروع الأوتوبكس القريدي - الطريق الدائري                                                                                                                                                            |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| طلب فحص                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| AR <input type="checkbox"/> ST <input checked="" type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/>                                                                          |  | رسومات <input type="checkbox"/> مستندات <input type="checkbox"/> مواد <input type="checkbox"/> |  | تنفيذ <input type="checkbox"/> مقاولي باطن <input type="checkbox"/> مقاولي <input type="checkbox"/> |  |
| مكتب الزائد للاستشارات الهندسية                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| اموضوع<br>اكمال دراسة<br>رفع مشورب داخل المصروف (قبل التجفيف) كما بالملحق                                                                                                                           |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| المنطقة العمل<br>رقم الملاحظة<br>رقم اليك<br>الملاحظات<br>١- ملاحظات<br>٢- ملاحظات<br>٣- ملاحظات<br>٤- ملاحظات<br>٥- ملاحظات<br>٦- ملاحظات<br>٧- ملاحظات<br>٨- ملاحظات<br>٩- ملاحظات<br>١٠- ملاحظات |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| تمقاول :<br>مهندس مكتب الفني<br>ملاحظات الاستشاري<br>* تم استبدل البرقع كما هو داخل المصروف طبقا للمواصفات                                                                                          |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| مدير المشروع<br>مرجعة<br>مهندس التنفيذ<br>مدير مشروع الاستشاري<br>مهندس المساحة                                                                                                                     |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| 23/11/2022                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| يعتمد مع الملاحظات <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                              |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| بامتنع <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |
| بامتنع <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                |  |                                                                                                     |  |



نوعيات شحمة والقنوات

لرأك للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

| Pt. | North      | East       | Elevation | Code |
|-----|------------|------------|-----------|------|
| 1   | 828084.591 | 643945.704 | 15.405    | W    |
| 2   | 828086.667 | 643948.268 | 15.428    | W    |
| 3   | 828090.182 | 643847.606 | 15.273    | W    |
| 4   | 828094.273 | 643849.127 | 15.109    | W    |
| 5   | 828097.702 | 643960.263 | 15.129    | W    |
| 6   | 828101.501 | 643961.418 | 15.335    | W    |
| 7   | 828104.034 | 643952.474 | 15.35     | W    |
| 8   | 828106.18  | 643953.223 | 15.221    | W    |
| 9   | 828111.493 | 643955.124 | 15.289    | W    |
| 10  | 828114.204 | 643956.095 | 15.321    | W    |
| 11  | 828116.742 | 643957.266 | 16.387    | W    |
| 12  | 828119.802 | 643958.421 | 16.269    | W    |
| 13  | 828123.525 | 643960.136 | 15.281    | W    |
| 14  | 828126.98  | 643981.311 | 16.028    | W    |
| 15  | 828131.198 | 643982.624 | 16.385    | W    |
| 16  | 828147.115 | 643989.978 | 15.327    | W    |
| 17  | 828147.223 | 643969.637 | 16.337    | W    |
| 18  | 828153.566 | 643972.437 | 15.546    | W    |
| 19  | 828156.818 | 643974.622 | 15.621    | W    |
| 20  | 828167.547 | 643976.84  | 15.617    | W    |
| 21  | 828169.334 | 643977.755 | 15.616    | W    |
| 22  | 828170.452 | 643978.176 | 15.613    | W    |
| 23  | 828171.838 | 643978.614 | 15.618    | W    |
| 24  | 828172.675 | 643979.171 | 15.608    | W    |
| 25  | 828174.107 | 643979.585 | 15.647    | W    |
| 26  | 828175.082 | 643980.054 | 15.633    | W    |
| 27  | 828179.011 | 643981.074 | 15.633    | W    |
| 28  | 828180.168 | 643981.784 | 15.643    | W    |
| 29  | 828181.916 | 643982.374 | 15.61     | W    |
| 30  | 828183.322 | 643983.389 | 15.625    | W    |
| 31  | 828185.137 | 643983.934 | 15.613    | W    |
| 32  | 828187.665 | 643985.009 | 15.635    | W    |
| 33  | 828190.436 | 643986.503 | 15.736    | W    |
| 34  | 828193.607 | 643988.025 | 15.668    | W    |
| 35  | 828197.241 | 643989.413 | 15.637    | W    |
| 36  | 828199.647 | 643990.738 | 16.638    | W    |
| 37  | 828205.041 | 643992.586 | 16.646    | W    |

Ati

مهندس المهندس  
2022/11/18



كونكرت الهندسة والمقاولات

فرقة الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكهرباء

| Pt. | North      | East       | Elevation | Code |
|-----|------------|------------|-----------|------|
| 38  | 828206.01  | 643993.871 | 15.645    | W    |
| 39  | 828208.699 | 643995.473 | 15.64     | W    |
| 40  | 828210.148 | 643996.341 | 15.613    | W    |
| 41  | 828211.228 | 643996.744 | 15.647    | W    |
| 42  | 828079.689 | 643948.02  | 15.103    | W    |
| 43  | 828083.896 | 643951.477 | 14.582    | W    |
| 44  | 828138.127 | 643964.749 | 17.317    | W    |
| 45  | 828100.39  | 643959.209 | 15.411    | W    |
| 46  | 828102.276 | 643959.811 | 15.44     | W    |
| 47  | 828104.8   | 643960.394 | 15.469    | W    |
| 48  | 828106.009 | 643961.703 | 15.351    | W    |
| 49  | 828110.488 | 643962.595 | 15.192    | W    |
| 50  | 828114.834 | 643964.074 | 15.2      | W    |
| 51  | 828118.119 | 643965.415 | 15.226    | W    |
| 52  | 828125.882 | 643968.111 | 15.486    | W    |
| 53  | 828130.646 | 643970.218 | 15.284    | W    |
| 54  | 828136.409 | 643973.224 | 15.383    | W    |
| 55  | 828147.895 | 643975.781 | 15.424    | W    |
| 56  | 828152.121 | 643977.848 | 15.458    | W    |
| 57  | 828158.325 | 643980.297 | 15.551    | W    |
| 58  | 828160.445 | 643982.319 | 15.513    | W    |
| 59  | 828161.387 | 643982.786 | 15.517    | W    |
| 60  | 828161.899 | 643983.177 | 15.518    | W    |
| 61  | 828162.998 | 643983.643 | 15.713    | W    |
| 62  | 828164.964 | 643984.2   | 15.512    | W    |
| 63  | 828168.066 | 643985.753 | 15.533    | W    |
| 64  | 828170.622 | 643988.57  | 15.85     | W    |
| 65  | 828175.625 | 643988.192 | 15.654    | W    |
| 66  | 828178.787 | 643980.567 | 15.626    | W    |
| 67  | 828183.82  | 643992.313 | 15.654    | W    |
| 68  | 828185.859 | 643992.961 | 15.644    | W    |
| 69  | 828189.25  | 643994.215 | 15.633    | W    |
| 70  | 828193.747 | 643995.374 | 15.651    | W    |
| 71  | 828194.166 | 643994.93  | 15.648    | W    |
| 72  | 828205.959 | 644000.464 | 15.679    | W    |
| 73  | 828213.799 | 644003.615 | 15.664    | W    |
| 74  | 828222.342 | 644007.75  | 15.693    | W    |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, with the text "2.001A/54" below it.





كوشيت الهندسة والمقاولات

الوكالة للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للخرق والكهرباء


| Pt. | North      | East       | Elevation | Code |
|-----|------------|------------|-----------|------|
| 76  | 828231.867 | 644011.796 | 15.748    | W    |
| 76  | 828235.848 | 644013.853 | 15.717    | W    |
| 77  | 828243.384 | 644016.804 | 15.705    | W    |
| 78  | 828244.707 | 644017.199 | 15.657    | W    |
| 78  | 828246.047 | 644017.534 | 15.691    | W    |
| 80  | 828250.099 | 644019.283 | 15.683    | W    |
| 81  | 828253.038 | 644020.244 | 15.677    | W    |
| 82  | 828260.233 | 644024.161 | 15.82     | W    |
| 83  | 828259.428 | 644021.897 | 15.764    | W    |
| 84  | 828259.992 | 644021.839 | 15.791    | W    |
| 85  | 828262.439 | 644022.557 | 15.743    | W    |
| 86  | 828263.978 | 644021.807 | 15.746    | W    |
| 87  | 828265.212 | 644019.897 | 15.699    | W    |
| 88  | 828264.311 | 644016.953 | 15.738    | W    |
| 89  | 828244.088 | 644008.757 | 15.681    | W    |
| 90  | 828229.874 | 644003.704 | 15.669    | W    |
| 91  | 828229.087 | 644003.381 | 15.683    | W    |
| 92  | 828227.979 | 644002.779 | 15.686    | W    |
| 93  | 828218.983 | 644002.366 | 15.701    | W    |

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink with a checkmark and the text 'C.C. 1/1/1/1'.*



Mostord  
drain





استمارة عام المشروع

طلب جديد

RAID- CEC- ٢١٣٠ REV 00

رقم الطلب

طلب معاد

التاريخ

مشروع الأوتوبص الشريدي - الطريق الدائري

## طلب فحص

AR

☐

ST

☒

EL

☐

ME

☐

رسومات

☐

مستندات

☐

مواصفات

☐

أخرى

☐

مطالعة مخطط

☐

مواصفات

☐

مواصفات

☐

مكتب ترند للاستشارات الهندسية

إلى :

من :

تنفيذ هبوط مسطوح  
أعمال مساحية

الموضوع

رفع مستوى داخل الحديقة بعد التجفيف  
كما بالمرحوق ( قبل تكسير الخواص )

الوصف

منطقة قس

المورد والمصنع

رقم المواصفة

رقم البند

المرتكب

مسندات

نقطة اقتراحات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

نقطة ملاحظات

الموافق :

صالح وراك

مدير المشروع

برجعة

محمد السيد

مهندس المصمم الفني

ملاحظات الاستشارة

تم الاستلام في ٢٠١٣/١١/٢٠  
ملاحظات الاستشارة :  
تم الاستلام في ٢٠١٣/١١/٢٠  
ملاحظات الاستشارة :  
تم الاستلام في ٢٠١٣/١١/٢٠  
ملاحظات الاستشارة :

مهندس تنفيذ

أحمد

مدير مشروع الاستشارة

مهندس المساحة

مرفوض

راجع وبعاد الكندي

يتمتع مع الملاحظات

يتمتع

وارد

مسترد



كومبريت الهندسة والمقاولات


قرى الدار البيضاء للهندسة

الهيئة العامة للطرق والكباري

| PL | North      | East       | Elevation | Code |
|----|------------|------------|-----------|------|
| 1  | 828119.478 | 643966.082 | 15.288    | W    |
| 2  | 828119.833 | 643965.234 | 14.338    | W    |
| 3  | 828120.563 | 643963.434 | 12.546    | W    |
| 4  | 828121.244 | 643961.694 | 12.596    | W    |
| 5  | 828121.693 | 643960.077 | 14.038    | W    |
| 6  | 828122.421 | 643958.933 | 15.289    | W    |
| 7  | 828109.996 | 643962.746 | 15.47     | W    |
| 8  | 828110.313 | 643961.646 | 14.371    | W    |
| 9  | 828110.467 | 643959.712 | 12.578    | W    |
| 10 | 828111.226 | 643957.774 | 12.553    | W    |
| 11 | 828111.7   | 643956.402 | 13.903    | W    |
| 12 | 828112.527 | 643955.288 | 15.256    | W    |
| 13 | 828098.682 | 643958.63  | 15.426    | W    |
| 14 | 828098.51  | 643957.442 | 14.358    | W    |
| 16 | 828099.392 | 643955.674 | 12.534    | W    |
| 16 | 828100.047 | 643953.875 | 12.513    | W    |
| 17 | 828100.408 | 643952.373 | 13.984    | W    |
| 18 | 828101.203 | 643951.239 | 15.279    | W    |
| 18 | 828084.273 | 643953.86  | 15.299    | W    |
| 20 | 828086.054 | 643952.692 | 14.15     | W    |
| 21 | 828086.499 | 643950.877 | 12.546    | W    |
| 22 | 828086.126 | 643949.056 | 12.574    | W    |
| 23 | 828086.943 | 643947.863 | 13.815    | W    |
| 24 | 828088.473 | 643946.205 | 15.393    | W    |

23/11/2022  
8/11/2022

Cancel  
C. 11/11/22



|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| شركة المنقطة<br>CONCRETE<br>ENGINEERING & CONTRACTING                                                                                                                                                                    |  | تجميع المالكة<br>شركة<br>ULTRA                                                    |  | استشاري عام لمشروع<br>الرائد                                                        |  |
| طلب جديد<br>شك مد                                                                                                                                                                                                        |  | RAID- CEC - 519-REV 00<br>28-8-2022                                               |  | رقم الطلب<br>التاريخ                                                                |  |
| مشروع الأوتوبهس الترددي - الطريق الدائري                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| طلب فحص                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| AR <input type="checkbox"/> ST <input checked="" type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/> رسومك <input type="checkbox"/> مستندات <input type="checkbox"/> مواد <input type="checkbox"/> |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| أخرى <input type="checkbox"/> مقاولي باطن <input type="checkbox"/> موردين <input type="checkbox"/> نتائج اختبار <input type="checkbox"/>                                                                                 |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| من :                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| مكتب الرائد للاستشارات الهندسية                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| تفصيلية مشروفت صنفرد<br>اعمال صبا حبيسة من قنطر (25 : 83) بئر                                                                                                                                                            |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| وصف<br>دفع صنفرد داخل الجوف<br>قبل تكسية الخربا معشة كما بالرفوع                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| منطقة العمل<br>رقم البيت<br>قمرقنت<br>عيك<br>مودة حرة                                                                                                                                                                    |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| مستقر :<br>مهندس المكتب الفني<br>ملاحظات الاستشاري                                                                                                                                                                       |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| أحمد المير<br>مباحة<br>مدير المشروع<br>محمد وادك                                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| أحمد المير<br>مباحة<br>مدير المشروع<br>محمد وادك                                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| مهندس التفتيش<br>مهندس المتابعة                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| يفتد<br>يفتد مع الملاحظات<br>يراجع ويعد التفتيش<br>مرفوض                                                                                                                                                                 |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| وادك<br>مدير                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |

|    |            |            |        |
|----|------------|------------|--------|
| 25 | 643966.479 | 828120.16  | 15.438 |
| 26 | 643968.026 | 828126.228 | 15.539 |
| 27 | 643971.016 | 828131.968 | 15.462 |
| 28 | 643972.104 | 828134.906 | 15.346 |
| 29 | 643973.447 | 828138.027 | 15.431 |
| 30 | 643975.032 | 828142.019 | 15.441 |
| 31 | 643976.546 | 828145.863 | 15.411 |
| 32 | 643978.544 | 828150.883 | 15.351 |
| 33 | 643980.314 | 828155.312 | 15.355 |
| 34 | 643982.156 | 828159.652 | 15.41  |
| 35 | 643984.065 | 828164.228 | 15.395 |
| 36 | 643985.578 | 828167.863 | 15.427 |
| 37 | 643978.11  | 828170.228 | 15.383 |
| 38 | 643976.51  | 828166.12  | 15.326 |
| 39 | 643974.181 | 828161.144 | 15.281 |
| 40 | 643971.977 | 828155.37  | 15.345 |
| 41 | 643969.652 | 828149.771 | 15.289 |
| 42 | 643967.42  | 828144.3   | 15.35  |
| 43 | 643965.468 | 828139.487 | 15.335 |
| 44 | 643963.863 | 828135.351 | 15.341 |
| 45 | 643962.263 | 828131.509 | 15.303 |
| 46 | 643960.261 | 828126.171 | 15.302 |
| 47 | 643958.847 | 828122.282 | 15.321 |
| 48 | 643980.913 | 828163.032 | 12.725 |
| 49 | 643982.228 | 828162.76  | 14.194 |
| 50 | 643978.764 | 828164.438 | 12.602 |
| 51 | 643977.695 | 828164.96  | 13.823 |
| 52 | 643977.426 | 828161.418 | 12.6   |
| 53 | 643976.226 | 828161.765 | 13.929 |
| 54 | 643979.264 | 828159.601 | 12.707 |
| 55 | 643981.01  | 828160.43  | 13.966 |
| 56 | 643979.493 | 828156.189 | 14.158 |
| 57 | 643977.759 | 828155.554 | 12.658 |
| 58 | 643975.576 | 828156.944 | 12.628 |
| 59 | 643974.229 | 828156.874 | 13.855 |
| 60 | 643976.616 | 828152.415 | 12.722 |
| 61 | 643973.738 | 828152.171 | 12.634 |
| 62 | 643972.526 | 828152.64  | 13.877 |
| 63 | 643977.843 | 828152.607 | 13.959 |
| 64 | 643976.944 | 828150.256 | 14.002 |
| 65 | 643975.928 | 828150.59  | 12.698 |
| 66 | 643973.251 | 828150.736 | 12.602 |
| 67 | 643972.08  | 828151.214 | 13.803 |
| 68 | 643973.483 | 828140.632 | 14.418 |
| 69 | 643971.685 | 828140.275 | 12.749 |
| 70 | 643969.681 | 828141.533 | 12.605 |
| 71 | 643968.167 | 828141.853 | 13.895 |

Ali-

Control  
Rice 1A/5A  
S



*Mostard drain*  
**Area 692.8662 M2**  
**Area 1969.7866 M2**

1/28/2022  
C. J. [unclear]

Act











محمّد المزارع


## قطاع المصرف



Handwritten signature or mark.



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 19/11/2022                                                                                                                                               |                                        |                                       |                                 | موضوع: طلب فحص                                                          |                                       |
| AR <input type="checkbox"/>                                                                                                                              | ST <input checked="" type="checkbox"/> | EL <input type="checkbox"/>           | ME <input type="checkbox"/>     | مواد <input type="checkbox"/>                                           | مستندات <input type="checkbox"/>      |
| أخرى <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |                                        | مستندات أخرى <input type="checkbox"/> |                                 | مواصفات <input type="checkbox"/>                                        | مواصفات أخرى <input type="checkbox"/> |
| مكتب الترانزيت للاستشارات الهندسية                                                                                                                       |                                        |                                       | شركة كونكريت للهندسة والمقاولات |                                                                         |                                       |
| الموضوع: تصميم جسر في منطقة مسطحة                                                                                                                        |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| رقم رمل نقل: 1 و 2 طرقة ولي مسؤول: 11 90 إلى 12 20                                                                                                       |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| 30م                                                                                                                                                      |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| منطقة العمل                                                                                                                                              |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| رقم اليد                                                                                                                                                 |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| ملاحظات                                                                                                                                                  |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| <input type="checkbox"/> عمل ختمات<br><input type="checkbox"/> رسومات تفصيلية<br><input type="checkbox"/> مخرجات<br><input type="checkbox"/> مخرجات أخرى |                                        |                                       |                                 | <input type="checkbox"/> مخرجات<br><input type="checkbox"/> مخرجات أخرى |                                       |
| مهندس المشروع                                                                                                                                            |                                        | مهندس المساحة                         |                                 | مهندس التنفيذ                                                           |                                       |
| م. محمد عاكف                                                                                                                                             |                                        | م. محمد عادل                          |                                 | م. محمد عادل                                                            |                                       |
| تم التوقيع والإسناد مع التوقيع في 11/11/2022                                                                                                             |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
|                                                                      |                                        |                                       |                                 |                                                                         |                                       |
| مهندس المنطقة الاستشاري                                                                                                                                  |                                        | مهندس المساحة                         |                                 | مهندس التنفيذ                                                           |                                       |
| م. محمد عاكف                                                                                                                                             |                                        | م. محمد عادل                          |                                 | م. محمد عادل                                                            |                                       |
| موافق                                                                                                                                                    |                                        | موافق                                 |                                 | موافق                                                                   |                                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| تاريخ: 7/1/2023            | المكان:      |
| محطة بونيم - مطرقة - قنطرة | رقم التفتيش: |
| رقم بونيم التفتيش:         |              |




|      |                  |
|------|------------------|
| 4.30 | مئة النسبة (كجم) |
|------|------------------|

| نسبة الماء | نسبة المحجوز التالي | نسبة المحجوز | المحجوز بالوزن | رقم المنخل   | مقاس المنخل (mm) |
|------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 98%        | 2%                  | 2%           | 87.2           | 3/8"         | 9.500            |
| 91%        | 9%                  | 7%           | 305.2          | NO 4         | 4.750            |
| 72%        | 28%                 | 19%          | 428.4          | NO 10        | 2.000            |
| 53%        | 47%                 | 19%          | 428.4          | NO 40        | 0.425            |
| 32%        | 68%                 | 21%          | 915.5          | NO 100       | 0.150            |
| 10%        | 90%                 | 22%          | 959.3          | NO 150       | 0.113            |
| 4%         | 96%                 | 6%           | 261.6          | NO 200       | 0.075            |
| 0%         | 100%                | 4%           | 174.4          | pan          | 0.000            |
|            |                     |              | A-2            | تصنيف التربة |                  |



المستشار  
[Signature]

المركبة المتفحص  
[Signature]



Handwritten notes in Arabic:

الارتفاع 11.00م  
العرض 11.00م  
الارتفاع 11.00م



ب- بالنسبة لنظيفة بريح المصروف:

يتم الرجم حول القواعد وأساسات المباني برمان نظيفة للوصول إلى العنسوب المطلوب مع تنفيذ العمل جيداً وفقاً للمواصفات.

ج- بالنسبة للزخم حول القواعد وأساسات المباني للموقف:

يتم الرجم حول القواعد وأساسات المباني برمان نظيفة للوصول إلى العنسوب المطلوب مع تنفيذ العمل جيداً وفقاً للمواصفات.

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الوازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات  
استشاري تصميم المنشآت الخرسانية













ب- بالنسبة لنقطة بريح القصيف:

تم عمل التسوية للتربة الحالية حول الهيكل الخرساني

وتم العمل على إزالة الحوائط الترابية القديمة وإعادة بناء الجدران المنيوية المطلوبة مع تنفيذ الدك

جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للدم حول الفواصل وأساسات العتبات للموقف:

تم الزجج حول الفواصل وأساسات العتبات برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع

تنفيذ الدك جيدا وطبقا للمواصفات

والتدليس التواقيع.....

استاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية

أ. دكتور مهندس  
أدهم عبد الرازق الألفي  
استشاري ميكانيكا التربة والأساسات  
وتصميم منشآت خرسانية  
رقم ١٧٨٨٤

٢٠٢٥/١٢/٨



مشروع قانوني - قانوني - قانوني

### طلب فحص

|                             |                                        |                             |                             |                                       |                                  |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| AR <input type="checkbox"/> | ST <input checked="" type="checkbox"/> | EL <input type="checkbox"/> | ME <input type="checkbox"/> | مورد <input type="checkbox"/>         | مستندات <input type="checkbox"/> | رسومات <input type="checkbox"/> |
|                             |                                        |                             |                             | مستند اختيار <input type="checkbox"/> | مورد <input type="checkbox"/>    | مستند <input type="checkbox"/>  |

مكتب الدراسات الهندسية

شركة توكيفات الهندسية والمقاولات

تخطيط معي مسطرد

الموضوع

رسم تخطيط حول جولة 1 و 2 طلبة رابعة منسوب 12.80 الى 13.10  
م-30

الوصف

منطقة العمل

رقم الملف


المرافقات

|                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ملاحظات | <input type="checkbox"/> ملاحظات | <input type="checkbox"/> ملاحظات | <input type="checkbox"/> ملاحظات | <input type="checkbox"/> ملاحظات | <input type="checkbox"/> ملاحظات | <input type="checkbox"/> ملاحظات |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

|               |               |             |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| مهندس التفتيش | مهندس المساحة | مهندس محاسب | مهندس المشروع |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

ملاحظات الاستشارة



تم المصممين الاستلام مع التوقيع عليهم بالحفاظ على الحقوق الهندسية  
الأفراد



|               |               |
|---------------|---------------|
| مهندس المساحة | مهندس التفتيش |
|---------------|---------------|

|                                           |                                             |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> بحث مع الملاحظات | <input type="checkbox"/> تراجع وبعد التوقيع | <input type="checkbox"/> ملاحظات |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|





ب- بالاحكام التقطية يربخ المصروفات:

علاوة التسوية للتربة الحالية حول الهيكل الخرساني

يتم ابرام حوله الهيكل الخرساني الموصوف في المخطط المطلوب مع تنفيذ العمل

جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للأديم حول الفواحد وأساسات المعاني للعوقف:

يتم ابرام حوله الفواحد وأساسات المعاني برمال نظيفة للوصول الى المتسوب المطلوب مع

تطبيق العمل جيدا وطبقا للمواصفات

والدواين التوافق .....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرزاق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات




استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨







*Handwritten signature and date: 10/10/10*

CONCRETE LANE  
SCALE 1/4"

2. المادة الخطية بريح المصرف:

تتغير التنبؤات للفترة الحالية حول الهيكل الخرمالي

التي يمكن استخدامها في العديد من المجالات، مثل:

جيدا وطبقا للمواصفات

جـ- القائمة للزود حواء الفواكه وأسماءات النبات للموقف:

بم الآتي حول القواعد والمعاملات المالية برمال نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع

تفتت الدم فيها، وطبقا للملاحظات

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

امیتا دکتور مهندس

أدوم عبد الرزاق الألفي

انتشاري ميكانيكا التربة والأمناسات

استشاري تصميم المشات الخرسانية

دکتر وکیل

لهم عليه الصلاة والسلام




*Shirley J. Taylor, Editor*

والله اعلم بالصواب

[illegible]

3478/13/A





بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:


بم.بالقبة لقطنة بريح المصروف:

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرزاق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات


استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨



[illegible]





ب-بالنسبة لنظيفة بربخ المصرف:

بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم ١٠٠٠/٢٠٠٨

بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم ١٠٠٠/٢٠٠٨ بتمويل نظيفة للوصول إلى المستوي المطلوب مع ١٠٠٠/٢٠٠٨

جدا وطبقا للمواصفات

ج-بالنسبة للزوم حول القواعد والاساسات المعاني للموقف:

بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم ١٠٠٠/٢٠٠٨ بتمويل نظيفة للوصول إلى المستوي المطلوب مع ١٠٠٠/٢٠٠٨

تطبيقا للمواصفات

و قد تم التوافق مع ١٠٠٠/٢٠٠٨

استاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



١٠٠٠/٢٠٠٨



مشروع الأوتوبوس السريع - الطريق الدائري

## طلب فحص

AR: ☐ ST: ☒ EL: ☐ ME: ☐ مواد: ☐ مستندات: ☐ رسومات: ☐  
 1: ☐ 2: ☐ 3: ☐ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐ 7: ☐ 8: ☐ 9: ☐ 10: ☐

مكتب الرافد للاستشارات الهندسية

شركة كونفرت للهندسة والمقاولات

نقطة مصرف مسطرد

الموضوع

رقم رمل لطيف حول حوطة 1 و 2 طبقة تاسعة مشوب 14.30 الى 14.60

30سم

الوصف

منطقة العمل

رقم البلد

رقم الموصلة

المورد والمصنع

المرققات

رغبات

مالية خيرة

رغبات

مالية خيرة

رغبات

مالية خيرة

رغبات

مالية خيرة

رغبات

مالية خيرة

مهندس تنفيذ

مهندس المساحة


مهندس المرافق

مهندس المشروع

مهندس المرافق

ملاحظات المستلم

تم الفحص والاستلام مع المصنف بالمحافظة والبلدية لحيد امشكال اعمال



المهندس الاستشاري

مهندس المساحة

مهندس المساحة




مهندس المساحة

مهندس المساحة

يتمد مع الملاحظات

يتمد مع الملاحظات

يتمد مع الملاحظات



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Project Name | Bridge over the canal       |
| Client       | Ministry of Water Resources |
| Scale        | 1:100                       |
| Sheet No.    | 1/1                         |
| Date         | 2010/10/10                  |

ب- بالنسبة لنقطة بريح المصرف:

تم عمل الصلابة التربة الداخلية حول الهيكل الخرساني  
والتي تم العمل بها في حال نقطة الوصول إلى المنسوب المطلوب مع تنفيذ ذلك

جيداً وفقاً للمواصفات

ج- بالنسبة للزلازل حول القواعد وأساسات المباني للموقف:

تم الزلازل حول القواعد وأساسات المباني برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع  
تنفيذ العمل جيداً وفقاً للمواصفات  
و الله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الوازي الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/٥٤/٨

[illegible]





[illegible]





ب- بالنسبة لنظيفة بربخ المصرف:

أ- تم إجراء النظيفة العامة خلال الفترة الماضية

ب- تم التزم حوز المهندسين بربخ بصفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع تلبية التزم

جدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول الفواحد وأساسات المعاني الموقوف:

أ- يتم الردم حوز الفواحد وأساسات المعاني بربخ نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع

تفقد العمل جيدا وطبقا للمواصفات

ب- تم التزم إلى التوافق

أستاذ دكتور مهندس


أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨



استشاري عام المشروع



مشروع تطوير المنطقة - شارع الخديوي

### طلب فحص

AR ☐ ST ☒ EL ☐ MF ☐

مواد ☐ مسكبات ☐ رسومات ☐

AR ☐

تأجير ☐ تأجير ☐ تأجير ☐

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

شركة مونتريت الهندسة والتشييد

نقطة مصرف مسطرد

الموضوع

طريق رقم 134 بطول 134 متر وسكك 25 سم الاتساع الشرقي من مسود 14.30 الى 14.60

الوصف

منطقة العمل

رقم البلد

تفاصيل

مسكبات ☐ كتالوجات ☐ مسكبات ☐ رسومات ☐ مسكبات ☐ مسكبات ☐ مسكبات ☐ مسكبات ☐

مهندس تنفيذ

مدير المشروع


حلال

مهندس المساحة

مهندس تنفيذ

ملاحظات الاستشاري

مع الفهم ولا يوافق مستشاري المساحة على ما تم اتخاذه من قرارات



مدير المنطقة الاستشاري

مدير المنطقة

المهندس الاستشاري




مهندس المساحة

مرفوض ☐

يراجع وبعد التأكيد ☐

يتمد مع الملاحظات ☐

يتمد ☐



Handwritten signature or initials.

CROSS SECTION CONCRETE PIER  
SCALE 1/2"

FL-RAPID

FL-RAPID

FL-RAPID

FL-RAPID

FL-RAPID

ب- بالنسبة لتغطية بريمج المصروف:

بم الزيد حوز الهيكل الخرساني برمال نشيطة للوصول الى الشرب المطاوع مع التربة

جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المباني للموقف:

بم الزيد حول القواعد وأساسات المباني برمال نشيطة للوصول الى المنسوب المطلوب مع

تغطيد الدمك جيدا وطبقا للمواصفات

والله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية






٢٠٢٢/١٢/٨

## طالب فحوص

[illegible]







ب- بالنسبة لنقطة بربخ المصروف:

يتم الردم حول الهيكل الخرساني برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات العناني للموقف:

يتم الردم حول القواعد وأساسات العناني برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات  
والله ولي التوفيق.....

استاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨

ب-بالنسبة لتغطية بربخ المصرف:

• يتم عمل التسوية التامة الحالية حول الهيكل الخرساني  
يتم الردم حول الهيكل الخرساني برمال نظيفة للارتفاع إلى الأرض مع تغطية الدرك

جدا وطبقا للمواصفات

ج-بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المباني للموقف:

• يتم الردم حول القواعد وأساسات المباني برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع  
تغطيد الدرك جيدا وطبقا للمواصفات

و الله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي



استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية

دكتور مهندس  
أدهم عبد الرازق الألفي  
استشاري ميكانيكا التربة والأساسات  
وتصميم منشآت خرسانية  
رقسم ١ / ٢٥٨٨

٢٠٢٢/١٢/٨









|                                                                                                                            |  |                                                                                                    |  |                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           |  |                  |  |         |  |
| الشركة المنظمة<br>وزارة التخطيط<br>وزارة الاقتصاد والتجارة<br>وزارة المواصلات                                              |  | الجهة المالكة<br>وزارة التخطيط<br>وزارة الاقتصاد والتجارة<br>وزارة المواصلات                       |  | استشاري علم المشروع<br>وزارة التخطيط<br>وزارة الاقتصاد والتجارة<br>وزارة المواصلات         |  |
| تاريخ<br>02/03/2023                                                                                                        |  | رقم<br>02/03/2023                                                                                  |  | مشروع الأوتوبس الردي - الطريق الدائري                                                      |  |
| <b>طلب فحص</b>                                                                                                             |  |                                                                                                    |  |                                                                                            |  |
| AR <input type="checkbox"/> ST <input checked="" type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/> |  | رسوم <input type="checkbox"/> مستندات <input type="checkbox"/> مواد <input type="checkbox"/>       |  | مخطط <input type="checkbox"/> موزان <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> |  |
| أخرى <input type="checkbox"/>                                                                                              |  | أخرى <input type="checkbox"/>                                                                      |  | أخرى <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| طلب الرائد للاستشارات الهندسية                                                                                             |  | شركة كوتريت للهندسة والمقاولات                                                                     |  |                                                                                            |  |
| نظمية مصرفه مسطرد                                                                                                          |  | الموضوع                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| طبقة رقم 154 بطول 134 متر وسماكة 25 سم الاتجاه الشرقي من مسوب 11.9C إلى 12.20                                              |  | الوصف                                                                                              |  |                                                                                            |  |
| منطقة العمل                                                                                                                |  | رقم البلد                                                                                          |  |                                                                                            |  |
| رقم الموصف                                                                                                                 |  | رقم الموصف                                                                                         |  |                                                                                            |  |
| المورد والمصنع                                                                                                             |  | الملاحظات                                                                                          |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/>                         |  | ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> ملاحظات <input type="checkbox"/> |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات <                                                                                                                  |  |                                                                                                    |  |                                                                                            |  |





ب- بالنسبة لنظيفة ربيع المصرف:

• يتم العمل على التغطية الخاصة بحالة ج.أ. المبنى الخرساني  
يتم الردم حول المبنى الخرساني برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع تنفيذ الدمك  
جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المبانى للموقف:

• يتم الردم حول القواعد وأساسات المبانى برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع  
تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات  
والله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الوازق الألفى

استشارى ميكانيكا التربة والأساسات


استشارى تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨



الهيئة العامة  
للتخطيط العمراني  
والمدينة



الهيئة العامة  
للتخطيط العمراني  
والمدينة



الهيئة العامة  
للتخطيط العمراني  
والمدينة

مشروع الأبنية السكنية - الطريق الدائري

**طلب فحص**

AR ☐ ST ☒ EL ☐ ME ☐

اسم

مواصفات ☐ رسومات ☐

مورد ☐ مستقر ☐

الطلب لطلب الترخيص الهندسية

شركة كوكبيت الهندسية والمقاولات

**الموضوع**

تغطية مصرف مسطرد

**الوصف**

طبقة ردم رمل نظيف بطول 134 متر وسك 25 سم الاتجاه الشرقي من مسوب 12.20 م، 12.50 م

**ملاحظة العمل**

رقم البند

**المرفقات**

عزل ☐ كتل خرس ☐ حديدات ☐ حديد ☐

حماية خرس ☐ حديدات ☐ حديدات ☐ حديد ☐

مهندس الترخيص **أ. يوسف**

مهندس المساحة **علاء**

مهندس المشروع **عادل الزهايم**

ملاحظات المهندس

لا توجد ملاحظات

مهندس المساحة **علاء**




مهندس المشروع **عادل الزهايم**

مهندس المساحة **علاء**

مهندس المشروع **عادل الزهايم**

مهندس المساحة **علاء**

مهندس المشروع **عادل الزهايم**



ب- بالنسبة لتغطية بربخ المصرف:

يتم عمل التصوريات للتربة الحالية حول المبنى الخرساني  
يتم الردم حول الهيكل الخرساني بزمان نظيفة للوصول الى المتسوب المطلوب مع تنفيذ الدمك  
جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المعاني للموقف:

يتم الردم حول القواعد وأساسات المعاني بزمان نظيفة للوصول الى المتسوب المطلوب مع  
تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات  
والله ولي التوفيق .....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات



استشاري تصميم المنشآت الخرسانية

أ. دكتور مهندس  
أدهم عبد الرازق الألفي  
استشاري ميكانيكا التربة والأساسات  
وتصميم منشآت خرسانية  
رقسم ١ / ٢٥٨٤

٢٠٢٢/١٢/٨

[illegible]





ب- بالنسبة لنقطة بريح المصروف:

• يتم عمل الشبوة للتربة الحالية حول الهيكل الخرساني  
يتم الردم حول الهيكل الخرساني برمال نظيفة إلى عمق 1.00 متر إلى المنسوب المطلوب مع تنفيذ الدمك

جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المبانى للموقف:

• يتم الردم حول القواعد وأساسات المبانى برمال نظيفة للوصول إلى المنسوب المطلوب مع  
تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات

والله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفى

استشارى ميكانيكا التربة والأساسات




استشارى تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨







ب-بالنسبة لنقطة بوبخ المصرف:

• يتم الردم حول الهيكل الخرساني بزمان نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع تنفيذ السمك جيدا وطبقا للمواصفات

ج-بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات العنابر للموقف:

• يتم الردم حول القواعد وأساسات العنابر بزمان نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع تنفيذ السمك جيدا وطبقا للمواصفات  
و الله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات  
استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨







ب-النسبة القبطية بربخ المصروف:

• يتم عمل التسمية للتربة الحالية حذاء الهيكل الخرساني  
• يتم الردم حول الهيكل الخرساني برمال نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع تغطية الدمك

جيدا وطبقا للمواصفات

ج-النسبة للردم حول القواعد وأساسات المباني للموقف:

• يتم الردم حول القواعد وأساسات المباني برمال نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع  
تفديم الدمك جيدا وطبقا للمواصفات

و الله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٨٢٢/١٧/٨

[illegible]



ب- بالنسبة لنقطة بريح المصرف:

يتم عمل التربة حول الخزانة الحديدية حول المكان المطلوب.

يتم الردم حول الهيكل الخرساني بزمان نظيفة للوصول الى المتسوب المطلوب مع تنفيذ الدمك

جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المباني للموقف:

يتم الردم حول القواعد وأساسات المباني بزمان نظيفة للوصول الى المتسوب المطلوب مع

تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات

والله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي




استشاري ميكانيكا التربة والأساسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                     |    |                          |  |                          |    |                          |  |                          |
| الشركة المنقولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | جهة المالك                                                                        |                                     | استشاري عام للمشروع                                                                 |                          | رقم المشروع                                                                        |                          | رقم الملف                                                                             |                          | رقم الملف                                                                           |                          |
| CONCRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | مؤسسة العامة للتخطيط العمراني                                                     |                                     | مؤسسة العامة للتخطيط العمراني                                                       |                          | مؤسسة العامة للتخطيط العمراني                                                      |                          | مؤسسة العامة للتخطيط العمراني                                                         |                          | مؤسسة العامة للتخطيط العمراني                                                       |                          |
| مشروع التوسيع والترقي - الطريق الدائري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| طلب فحص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | ST                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | EL                                                                                  | <input type="checkbox"/> | ME                                                                                 | <input type="checkbox"/> | رسومات                                                                                | <input type="checkbox"/> | مستندات                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| مكتب التراسل والاستشارات الهندسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                   |                                     | شركة كوكب الهندسة والمقاولات                                                        |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| تغطية مصرف مسطرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| الموصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| طبقة ردم رمل نظيف بطول 134 متر وسك 25 سم الإتجاه الشرقي من منسوب 13.70 إلى 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| منطقة العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| رقم الملف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| المرافقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط <input type="checkbox"/> مخطط                                                     |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| مهندس تنفيذ  مهندس المساحة  خلال  مدير المشروع  |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| ملاحظات الاستشاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| تم الفحص ولا مانع من استعمال الأعمال كما هو متبع احفظكم الله في كل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |
| مدير المنطقة الاستشارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                   |                                     | مهندس المساحة                                                                       |                          |                                                                                    |                          | مهندس التنفيذ                                                                         |                          |                                                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                   |                                     |  |                          |                                                                                    |                          |  |                          |                                                                                     |                          |
| مرفوض <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                   |                                     | يراجع ويعد التكميم <input type="checkbox"/>                                         |                          |                                                                                    |                          | يعتمد مع الملاحظات <input type="checkbox"/>                                           |                          |                                                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                          |                                                                                    |                          |                                                                                       |                          |                                                                                     |                          |



ب- بالنسبة لنقطة بربخ المصروف:

يتم إعداد التكلفة الخاصة بحملات التفتيش الخاصة

يتم التزم حوز المهندس الخرسانة برمان نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع تنفيذ أدت

جيدا وطبقا للمواصفات

ج- بالنسبة للردم حول القواعد وأساسات المعاني للموقف:

يتم الردم حول القواعد وأساسات المعاني برمان نظيفة للوصول الى المنسوب المطلوب مع

تنفيذ الدمك جيدا وطبقا للمواصفات

و الله ولي التوفيق.....

أستاذ دكتور مهندس

أدهم عبد الرازق الألفي

استشاري ميكانيكا التربة والأمناسات

استشاري تصميم المنشآت الخرسانية



٢٠٢٢/١٢/٨



| رقم الترخيص<br>Item No. | نوع الأعمال والتوريدات لعدد ١                                                                                                                                                                                                                              | وحدة القياس<br>Unit of Measure | عدد الخطم<br>Qty of Piece | ملاحظات<br>Remarks |              |                  | كميات<br>Quantities |              |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           | طول<br>Length      | عرض<br>Width | ارتفاع<br>Height | متر<br>Meter        | متر<br>Meter | إجمالي<br>Total |
| ٨                       | بالمر المكعب توريد ودم طبقة احلال في اسمن احمر ١:٦ بنسبة ١:٦ موزعة في حليج اموال حول الامارات ودم الردم على طبقات التكرير من ١٠ سم مع انرش بالعمد والعمد الجيد و لفنة لشمل كل ما يلزم لتهوئته جعل طبقة للرسمات والشروط والعواصمات وترايبات كهنلنن المتعارف | م <sup>٣</sup>                 | ١                         | ١٨٧                | ٦.٩٠         | ١.٨٧             | ١٨٧.٠٠              |              |                 |
|                         | توريد ودم طبقة احلال اسفل الخرسانة العادية                                                                                                                                                                                                                 |                                | ١                         | ١٨٧                | ٦.٩٠         | ١.٨٧             | ١٨٧.٠٠              |              |                 |
|                         | الربطة ١                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | ١                         | ١٨٧                | ٦.٩٠         | ١.٨٧             | ١٨٧.٠٠              |              |                 |
|                         | توريد ودم طبقة احلال اسفل الخرسانة العادية                                                                                                                                                                                                                 |                                | ١                         | ١٨٧                | ٦.٩٠         | ١.٨٧             | ١٨٧.٠٠              |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |              |                  |                     |              |                 |

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

٢٠٢٢/٤/١٥







[illegible]





بخصوص :- مشروع تغطية مصرف مسطرد

### تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

- المقام بإحضار العينات :- م/ وائل سعود عبد القوي (مستوي الاستطاري)  
- الهيئة العامة للطرق والكباري  
- الاستطاري :- الرائد لعميد دراسات الهندسية  
- الشركة المنقطة :- شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

بيان العينات :-

١- عينة رقم (٤١٢٧) :- من ٢ احجار سيلسية جيرية مأخوذة من توريدات تغطية مصرف مسطرد  
٢- عينة رقم (٤١٢٨) :- من ١ احجار سيلسية جيرية مأخوذة من توريدات تغطية مصرف مسطرد

التجارب التي أجريت :-

١- تقطير ط - ١٠٢ ( 27 - 06 ) AASHTO T  
٢- التكتل بجهاز القوس النجلوس ط - ١٠١ AASHTO T 96 - 02 (2006)  
٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T ( 85 - 10 ) والتفت ط - ١١٢ AASHTO T 112 - 00 (2008)

نتائج :-

١- تقطير

| رقم العينة        | ٤١٢٧ | ٤١٢٨ |
|-------------------|------|------|
| سعة أو رقم المجرة |      |      |
| "٧"               | ١٠٠  | ١٠٠  |
| "١/٨"             | ١٠٠  | ١٠٠  |
| "٩"               | ١٠٠  | ١٠٠  |
| "٤/٣"             | ٨١   | ١٠٠  |
| "٢/١"             | ٩    | ٧٩   |
| "٨/٣"             | ٢    | ٢٨   |
| رقم ٤             | ٠    | ١    |
| رقم ١٠            | ٠    | ٠    |
| رقم ٤٠            | ٠    | ٠    |
| رقم ٢٠٠           | ٠    | ٠    |

٢ - التكتل بجهاز القوس النجلوس

| رقم العينة                          | ٤١٢٧ | ٤١٢٨ |
|-------------------------------------|------|------|
| التجربة                             |      |      |
| نسبة التآكل بعد ١٠٠ لفة %           | ٤    | ٤    |
| نسبة التآكل بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسل % | ١٨   | ١٩   |

ملاحظات

الإدارة العامة للمعامل المركزية  
الضواحي - شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل  
مركز تدريب لتهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
تليفون :- ٢٩٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٢٢٦٣٠٤٩٩

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROAD, BRIDGES  
AND RAIL TRANSPORT AUTHORITY  
وزارة النقل

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/٩/١٥

تقرير رقم :- ١٤٤ / ٢٠٢٥

معمل :- المواد

٣- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

| رقم عينة                          | ٤٤٣٨  | ٤٤٣٧  |
|-----------------------------------|-------|-------|
| التجربة                           |       |       |
| لوزن النوعي الكلي                 | ٢,٦٢٩ | ٢,٦٩١ |
| لوزن النوعي الكلي مشبع جفت للمسطح | ٢,٦٨٩ | ٢,٧٢٧ |
| لوزن النوعي الظاهري               | ٢,٧٧٦ | ٢,٧٩١ |
| الإمتصاص %                        | ١,٩   | ١,٤   |
| التفتت %                          | ١,٢   | ١,٢   |
| نسبة الطيرين %                    | ٥     | ٤     |
| نسبة الميظ والمستقبل %            | ٣     | صفر   |

التعليقات والتوصيات :-

- ١- فعيلة تحت مسئولية الذي لحضرها -
- ٢- لا يتم إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية وبعد إصداره كاملاً -
- ٣- يرجع للمواصفات القياسية بالتعميم المقارنة

تاريخ إصدار التقرير :- ٢٠٢٢/٩/٢٧

التوقعات : مهتمين المعمل : - م/مروان مرسى  
مدير فنى المعمل : - م/مروان مرسى

مسئول الجودة

م/ أميل نصر الدين

مدير عام المعامل المركزية

م/ سماح حسين كرويت

مدير عام المعامل المركزية لضبط الجودة

م/ مجدى الشحات

تقرير رقم :- ١١٤/٥١٥

بخصوص : مشروع تطوير مصرف مسطرد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

لشركة الملقاة :- شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

| إجمالي التكاليف | تكاليف الاختبارات |             | الاختبار                                        |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                 | من                | عدد العينات |                                                 |
| 120             | 60                | 2           | تحضير العينة                                    |
| 330             | 165               | 2           | تدرج خشن                                        |
| 0               | 150               | 0           | تدرج ناعم                                       |
| 460             | 230               | 2           | التآكل بجهاز اللوس أنجلوس                       |
| 320             | 160               | 2           | الأوزان النوعية + الإمتصاص                      |
| 200             | 100               | 2           | الانكسار ( النحل )                              |
| 160             | 80                | 2           | تحديد نسبة الطيني                               |
| 160             | 80                | 2           | تحديد نسبة المبطوط والمشطون                     |
| 0               | 130               | 0           | الميوونة واللونة عديمة                          |
| 0               | 310               | 0           | بها للونكة                                      |
| 0               | 450               | 0           | الذمك المعدل                                    |
| 0               | 500               | 0           | نسبة تحمل كلفورنيا ( المعدل )                   |
| 160             |                   |             | تكاليف اعداد و كتابة التقرير                    |
| 0               | 1800              |             | تكاليف خروج مهتمس                               |
| 1900            |                   |             | إجمالي التكاليف المصلية                         |
| 285             |                   |             | المصاريف الادارية ( ١٥ % )                      |
| 2185            |                   |             | الاجمالي ( تكاليف العينات + المصاريف الادارية ) |
| 305.9           |                   |             | ضريبة المبيعات ( ١٤ % )                         |
| 2490.90         |                   |             | الاجمالي                                        |

مدير الجودة

مدير فني المعمل :- كسرونة

مدير عام المعامل المركزية :-

تشلون المالية للمعامل المركزية :-

مستخرج

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
 قطاع إدارة المعامل المركزية  
 رقم ١٠١٢ - ١٠١٣  
 ٢٠١٤

إدارة المعامل المركزية  
 قطاع إدارة المعامل المركزية  
 رقم ١٠١٢ - ١٠١٣  
 ٢٠١٤

رقم ١٠١٢ - ١٠١٣  
 ٢٠١٤

موضوع: ...

موضوع: ...

أولاً: ...

ثانياً: ...

بمقتضى هذا القرار ...

مدير عام المعامل المركزية  
 ...

مدير عام المعامل المركزية  
 ...

موضوع: ...

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
 الإدارة المركزية للمعامل المركزية  
 رقم ١٠١٢ - ١٠١٣  
 ٢٠١٤



تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٢/٩/١٥

تقرير رقم :- ١٤٤ / ٥١٥

مجهول :- المولد

بخصوص :- مشروع تغطية مصرف مسطرد

### تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

- المقام بإحضار العينات :- م/ وائل سعود عبد القوي (مستوب الاستطاري)  
- الهيئة العامة للطرق والكباري  
- الاستطاري :- الرائد لعميد دراسات الهندسية  
- الشركة المنقطة :- شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

بيان العينات :-

١- عينة رقم (٤١٢٧) :- من ٢ احجار سيلسية جيرية مأخوذة من توريدات تغطية مصرف مسطرد  
٢- عينة رقم (٤١٢٨) :- من ١ احجار سيلسية جيرية مأخوذة من توريدات تغطية مصرف مسطرد

التجارب التي أجريت :-

١- تقطير ط - ١٠٢ ( 27 - 06 ) AASHTO T  
٢- التكتل بجهاز القوس انجلوس ط - ١٠١ AASHTO T 96 - 02 (2006)  
٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T ( 85 - 10 ) والتفت ط - ١١٢ AASHTO T 112 - 00 (2008)

نتائج :-

١- تقطير

| رقم العينة        | ٤١٢٧ | ٤١٢٨ |
|-------------------|------|------|
| سعة او رقم المجرة |      |      |
| "٧"               | ١٠٠  | ١٠٠  |
| "١/٥"             | ١٠٠  | ١٠٠  |
| "٩"               | ١٠٠  | ١٠٠  |
| "٤/٣"             | ٨١   | ١٠٠  |
| "٢/١"             | ٩    | ٧٩   |
| "٨/٣"             | ٢    | ٢٨   |
| رقم ٤             | ٠    | ١    |
| رقم ١٠            | ٠    | ٠    |
| رقم ٤٠            | ٠    | ٠    |
| رقم ٢٠٠           | ٠    | ٠    |

٢ - التكتل بجهاز القوس انجلوس

| رقم العينة                          | ٤١٢٧ | ٤١٢٨ |
|-------------------------------------|------|------|
| التجربة                             |      |      |
| نسبة الفاقد بعد ١٠٠ لفه %           | ٤    | ٤    |
| نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفه بعد الغسل % | ١٨   | ١٩   |

ملاحظات

الإدارة العامة للمعامل المركزية  
الضواحي - شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل  
مركز تدريب لتهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
تليفون :- ٠٢٩٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩٩

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR TRACED, HIGHWAYS  
AND RAIL TRANSPORT AUTHORITY  
وزارة النقل

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/٩/١٥

تقرير رقم :- ١٤٤ / ٢٠٢٥

معمل :- المواد

٣- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

| رقم عينة                          | ٤٤٣٨  | ٤٤٣٧  |
|-----------------------------------|-------|-------|
| التجربة                           |       |       |
| لوزن النوعي الكلي                 | ٢,٦٢٩ | ٢,٦٩١ |
| لوزن النوعي الكلي مشبع جفت للمسطح | ٢,٦٨٩ | ٢,٧٢٧ |
| الوزن النوعي الظاهري              | ٢,٧٧٦ | ٢,٧٩١ |
| الإمتصاص %                        | ١,٩   | ١,٨   |
| التفتت %                          | ١,٢   | ١,٢   |
| نسبة الطيرين %                    | ٥     | ٤     |
| نسبة المبط والمستقبل %            | ٣     | ٣     |

التعليقات والتوصيات :-

- ١- فعيلة تحت مسئولية الذي لحضرها -
- ٢- لا يتم إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية وبعد إصداره كاملاً -
- ٣- يرجع للمواصفات القياسية بالتعميم المقارنه

تاريخ إصدار التقرير :- ٢٠٢٢/٩/٢٧

التوقعات : مهتمين المعمل : - م/مروه مري ٥ معالج  
مدير فني المعمل : - م/ مروان صلاح ٥ سرور

مسئول الجودة

م/ أميل نصر الدين

مدير عام المعامل المركزية

م/ سماح حسين كرويت

مدير عام المعامل المركزية لضبط الجودة

م/ مجدى الشحات

تقرير رقم :- ١١٤/٥١٥

بخصوص : مشروع تطوير مصرف مسطرد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

لشركة الملقاة :- شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

| إجمالي التكاليف | تكاليف الاختبارات |             | الاختبار                                        |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                 | من                | عدد العينات |                                                 |
| 120             | 60                | 2           | تحضير العينة                                    |
| 330             | 165               | 2           | تدرج خشن                                        |
| 0               | 150               | 0           | تدرج ناعم                                       |
| 460             | 230               | 2           | التآكل بجهاز اللوس أنجلوس                       |
| 320             | 160               | 2           | الأوزان النوعية + الإمتصاص                      |
| 200             | 100               | 2           | الانكسار ( النحل )                              |
| 160             | 80                | 2           | تحديد نسبة الطيني                               |
| 160             | 80                | 2           | تحديد نسبة المبطوط والمسططين                    |
| 0               | 130               | 0           | الميوونة واللونة عينية                          |
| 0               | 310               | 0           | بها للون                                        |
| 0               | 450               | 0           | الذمك المعدل                                    |
| 0               | 500               | 0           | نسبة تحمل كلفورنيا ( المعدل )                   |
| 160             |                   |             | تكاليف اعداد و كتابة التقرير                    |
| 0               | 1800              |             | تكاليف خروج مهتمس                               |
| 1900            |                   |             | إجمالي التكاليف المسجلة                         |
| 285             |                   |             | المصاريف الادارية ( ١٥ % )                      |
| 2185            |                   |             | الاجمالي ( تكاليف العينات + المصاريف الادارية ) |
| 305.9           |                   |             | ضريبة المبيعات ( ١٤ % )                         |
| 2490.90         |                   |             | الاجمالي                                        |



مدير الجودة

مدير الفني المعمل :- كسرونة

مدير عام المعامل المركزية :-

تشلون المالية للمعامل المركزية :-

مستخرج

|                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                         |                          |                         |                                     |  |                          |  |                          |
| طلب حديد<br>طلب معدن                                                                                                                                                                                                     |                          | RAJD- CEC- STR- 403 REV 00<br>24/11/2022                                                                 |                                     | رقم طلب<br>تاريخ                                                                  |                          |                                                                                     |                          |
| مشروع الأوتوبيس القوي - الطريق الدائري                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| <b>طلب اعتماد جودة</b>                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| AR                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | ST                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | EL                                                                                | <input type="checkbox"/> | ME                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                          |                                     | رسميات                                                                            | <input type="checkbox"/> | مستندات                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                          |                                     | مقاولي باطن                                                                       | <input type="checkbox"/> | مقاولي                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                          |                                     | أخرى                                                                              | <input type="checkbox"/> | تتبع المهندس                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| من :<br>مكتب المراقب للاستشارات الهندسية                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                          |                                     | من :<br>كونكريت الهندسة والمقاولات                                                |                          |                                                                                     |                          |
| موضوع<br>(نظرة مصرف مسطرة)                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| الوصف<br>صيغة من 1 و 2 و 62 متر كما بالمرافق<br>Joint 3,4                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| منطقة العمل                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| رقم البدء<br>المرفقات                                                                                                                                                                                                    |                          | رقم المواصفة                                                                                             |                                     | الموزع والمصنع                                                                    |                          |                                                                                     |                          |
| <input type="checkbox"/> عقد<br><input type="checkbox"/> نسخة حرة                                                                                                                                                        |                          | <input type="checkbox"/> كذاؤات<br><input type="checkbox"/> شهادات اعتماد                                |                                     | <input type="checkbox"/> ضوابط مخيمات<br><input type="checkbox"/> رسومات نهائية   |                          | <input type="checkbox"/> تقارير اختبارات<br><input type="checkbox"/> حسابات         |                          |
| <input type="checkbox"/> مستندات<br><input type="checkbox"/> أخرى                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| ملاحظات :<br>مهندس التنفيذ : <br>مدير المشروع :  |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| ملاحظات الاستشارة :<br>تم الاستلام من طرف المصمم مع استكمال<br>ورفع جميع ملاحظات المصمم مع استكمال                                                                                                                       |                          |                                                                                                          |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| مدير المشروع / الاستشاري<br>                                                                                                          |                          | المهندس الاستشاري<br> |                                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                          |
| <input type="checkbox"/> يحدد<br><input type="checkbox"/> يراجع ويحدد التقييم                                                                                                                                            |                          | <input type="checkbox"/> يحدد مع الملاحظات                                                               |                                     | <input type="checkbox"/> يحدد                                                     |                          |                                                                                     |                          |



معمل :- المواد

تقرير رقم :- ١٤١ / ٥١٥

تاريخ استلام العينات :- ٢٠٢٢/٩/١٥

بخصوص :- مشروع تغطية مصرف مسطرد

### تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

- التقييم بإحضار العينات :- م/ وائل سعيد عبد الخى (مستدوب الاستشاري)
- المالك :- (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- الاستشاري :- الفرقة للاستشارات الهندسية
- الشركة المنفذة :- شركة كونكريت لتجاسد والمطاول

بيانات العينات :-

- ١- صبة رقم (٤٤٣٧) :- ٢ احجار سيلسية جبرية مأكودة من توريدات تغطية مصرف مسطرد
- ٢- صبة رقم (٤٤٣٨) :- ١٠ احجار سيلسية جبرية مأكودة من توريدات تغطية مصرف مسطرد

التجارب التي أجريت :-

- ١- للتدريج ط - ١٠٩ AASHTO T (27 - 06)
- ٢- للتكامل بجهاز التوس الجلوس ط - ١٠٦ AASHTO T 96 - 02 (2006)
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T (85 - 10) والتفتت ط - ١١٣ AASHTO T 112 - 00 (2008)

نتائج :-

| ١- للتدريج |      | رقم العينة      |
|------------|------|-----------------|
| ٤٤٣٨       | ٤٤٣٧ | صبة لوزن الصلبة |
| ١٠٠        | ١٠٠  | ٣٧              |
| ١٠٠        | ١٠٠  | ٣٧.٥            |
| ١٠٠        | ١٠٠  | ٣٦              |
| ١٠٠        | ٨١   | ٣٤.٣            |
| ٧٩         | ٩    | ٣٤.١            |
| ٣٨         | ٢    | ٣٨.٣            |
| ١          | ٠    | رقم ٤           |
| ٠          | ٠    | رقم ١٠          |
| ٠          | ٠    | رقم ٤٠          |
| ٠          | ٠    | رقم ٢٠٠         |

٢ - التكامل بجهاز التوس الجلوس

| رقم العينة |      | تجربة                 |
|------------|------|-----------------------|
| ٤٤٣٨       | ٤٤٣٧ |                       |
| ٤          | ٤    | نميه التفكك بعد ١٠٠ % |
| ١٩         | ١٨   | نميه التفكك بعد ٥٠ %  |

إدارة العامة للمعامل المركزية  
القانون:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للتقنية  
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري  
تليفون :- ٢٢٢٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٢٢٢٦٣٠٤٩١

إدارة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROAD, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/٩/١٥

تقرير رقم :- ١٤٤ / ٥١٥

معمل :- قنطرة

### ٢- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

| رقم العينة                         | ٤١٣٧  | ٤١٣٨  |
|------------------------------------|-------|-------|
| التجزئة                            |       |       |
| الوزن النوعي الكلي                 | ٢,٦٩١ | ٢,٦٣٩ |
| الوزن النوعي الكلي مشبع جاف المسطح | ٢,٧٢٧ | ٢,٦٨٩ |
| الوزن النوعي الظاهري               | ٢,٧٩١ | ٢,٧٢٩ |
| الامتصاص %                         | ١,٣   | ١,٩   |
| التفتت %                           | ١,٧   | ١,٢   |
| نسبة لطبيعي %                      | ٤     | ٥     |
| نسبة مبسط والمستكمل %              | صفر   | ٢     |

### التطبيق والتوصيات :-

- ١- العينة تحت مسئولية الذي أحضرها .
- ٢- لا يعد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية وبعد إصداره كتملا .
- ٣- يرجع للمواصفات الخاصة بتمشروع المقترنة

تاريخ إصدار التقرير :- ٢٠٢٢/٩/٢٧

الشواهدات : مهندس المعمل :- م. عمرو مري  
مدير قنطرة المعمل :- م. مروفان ملام

مستقبل الجودة

م. أمل نصر الدين

مدير عام المعامل المركزية

م. سماح حسين كرويت

مدير عام المعامل المركزية لضبط الجودة

م. مجدى الشحات





[illegible]

Handwritten signature and date: 10/2/11

Handwritten signature and stamp.





المجلس القومى للتحريات

والمتر المكعب خرسانة مسلحة طرف العرف . [تقديرية مصدرة مستطرد]

بالمتري مكعب أعمال توريد وصبة خرسانة مسلحة (بريخ) (bar-section) عليها للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت إقبال عن ٣٥٠ كجم / ٣ م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندي مع السمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل ٢٥٠ عن ٢٥٠ كجم / م<sup>3</sup> مع إجراء الاختبارات اللازمة والتسمي يشمل أقامة السطود وكافة الترسبات اللازمة مع الري للعمل في لفترات المتوازية وأيضا لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الانزلاق والسقف بالبيتومين الموكند ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصيانة والرسومات التنفيذية واليبدأ بجميع مشتملاته عليها لمواصفات الهيئة العامة للخطوط والكباري وتنفيذهات المهندس المشرف

| ملاحظات | الاجمالي | المساحة  |       |       |  | العدد | عدد العرف | SEGMENT          | م |
|---------|----------|----------|-------|-------|--|-------|-----------|------------------|---|
|         |          | الارتفاع | العرض | الطول |  |       |           |                  |   |
|         | 0        | 0.95     | 0.4   | 2.5   |  | 2     | 5         |                  | 1 |
|         | 9.5      | 0.95     | 0.4   | 2     |  | 2     | 5         |                  | 2 |
|         | 7.6      | 0.4      | 2     | 2.4   |  | 1     | 5         |                  | 3 |
|         | 10       | 0.4      | 0.8   | -0.8  |  | 1     | 5         | خصم قنطرة الفرقة | 4 |
|         | -1.28    |          |       |       |  |       |           |                  | 5 |
|         | 25.8     |          |       |       |  |       |           | الاجمالي         | 5 |

الاستشاري  
٢٠١٩/١٢/٢٠

مهندس الشركة  
٢٠١٩/١٢/٢٠









1. The drawings are for the purpose of construction only and shall not be used for any other purpose without the written consent of the Engineer.

2. The drawings are for the purpose of construction only and shall not be used for any other purpose without the written consent of the Engineer.

3. The drawings are for the purpose of construction only and shall not be used for any other purpose without the written consent of the Engineer.



**EL - RAIED FOR ENGINEERING CONSULTANTS**

1. The drawings are for the purpose of construction only and shall not be used for any other purpose without the written consent of the Engineer.

2. The drawings are for the purpose of construction only and shall not be used for any other purpose without the written consent of the Engineer.


3. The drawings are for the purpose of construction only and shall not be used for any other purpose without the written consent of the Engineer.

**UNION CONSULT**

|                                                                  |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>CONTRACTOR</b><br>                                            |  | <b>CLIENT</b><br>                     |  |
| <b>PROJECT NAME</b><br>BRISBANE TOWER<br>BRISBANE TOWER          |  | <b>DATE</b><br>10/10/2011             |  |
| <b>CONTRACT NO.</b><br>10/10/2011                                |  | <b>SCALE</b><br>1:100                 |  |
| <b>CONTRACTOR'S NAME</b><br>EL-RAIED FOR ENGINEERING CONSULTANTS |  | <b>CLIENT'S NAME</b><br>UNION CONSULT |  |
| <b>CONTRACTOR'S ADDRESS</b><br>10/10/2011                        |  | <b>CLIENT'S ADDRESS</b><br>10/10/2011 |  |
| <b>CONTRACTOR'S PHONE</b><br>10/10/2011                          |  | <b>CLIENT'S PHONE</b><br>10/10/2011   |  |
| <b>CONTRACTOR'S FAX</b><br>10/10/2011                            |  | <b>CLIENT'S FAX</b><br>10/10/2011     |  |
| <b>CONTRACTOR'S EMAIL</b><br>10/10/2011                          |  | <b>CLIENT'S EMAIL</b><br>10/10/2011   |  |
| <b>CONTRACTOR'S WEBSITE</b><br>10/10/2011                        |  | <b>CLIENT'S WEBSITE</b><br>10/10/2011 |  |

















Rev 00 9/21/2012



الشركة المنفذة

شركة 25 كى كويت ناوبيلد والمطامير



المنشأى العلى

مكتب المالك للاستشارات الهندسية



المالك

الهيئة العامة للطرق والكسرى

مستودع - الخرسانة - رقم 25 كى كويت - الكويت [BRT]

مستودع حديد تسليح الخرسانة (BRT)

| Bar Mark         | Bar Details | Bar No. | NO. Of Bars | NO. Of Member | Total No. of Bars | Coupling length (mm) | Unit Weight (kg) | Weight (Ton) |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1                | حديد تسليح  | T12     | 310         | 1             | 1                 | 6.00                 | 0.830            | 1.661        |
| 2                | حديد تسليح  | T12     | 330         | 1             | 1                 | 4.80                 | 0.830            | 2.307        |
| 3                | حديد تسليح  | T12     | 620         | 1             | 1                 | 4.40                 | 0.830            | 2.426        |
| 4                | حديد تسليح  | T12     | 330         | 1             | 1                 | 3.40                 | 0.830            | 0.377        |
| 5                | حديد تسليح  | T12     | 152         | 1             | 1                 | 32.00                | 0.830            | 1.892        |
| 6                | حديد تسليح  | T12     | 152         | 1             | 1                 | 8.70                 | 0.830            | 1.164        |
| 7                | حديد تسليح  | T12     | 152         | 1             | 1                 | 12.00                | 0.830            | 1.692        |
| Total (Ton)      |             |         |             |               |                   |                      |                  | 12.750       |
| Total (8 Joints) |             |         |             |               |                   |                      |                  | 76.488       |

المنشأى

الشركة المنفذة

المستودع

Handwritten signature



الشركة المنقذة

شركة كوكبوت الهندسة والمقاولات



المستشاري المدني

مكتب زائد للاستشارات الهندسية



المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري

معمولا: الاندريس الديني لبروتون (BRT)

جدول حسابات تسليح Mastering Culvert بطول 15.6

| Bar Mark      | Bar Details                            | U Of Bars | Nr. Of bar | NO. Of<br>Number | NO. Of Bars | Total Bar | Casting length<br>(m) | Unit Weights<br>(kg/m) | Weights (Ton) |
|---------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1             | رباس تقوية                             | T12       | 152        | 1                | 1           | 152       | 5.00                  | 19.930                 | 0.871         |
| 2             | رباس القوسية<br>حاجز مياه داخل الجدران | T12       | 406        | 1                | 1           | 406       | 4.00                  | 0.889                  | 1.122         |
| 3             | رباس لحواس<br>على الجدران              | T12       | 804        | 1                | 1           | 804       | 4.40                  | 11.880                 | 3.163         |
| 4             | رباس الدخلة                            | T12       | 152        | 1                | 1           | 152       | 3.40                  | 12.864                 | 0.465         |
| 5             | رباس الدخلة<br>على الجدران             | T12       | 39         | 1                | 1           | 39        | 12.00                 | 0.880                  | 0.622         |
| 6             | رباس الدخلة<br>على الجدران             | T12       | 36         | 1                | 1           | 36        | 12.00                 | 0.880                  | 0.310         |
| مجموع         | مجموع                                  | T12       | 30         | 1                | 4           | 156       | 4.44                  | 0.889                  | 0.316         |
| Total ( Ton ) |                                        |           |            |                  |             |           |                       |                        | 6.361         |

الاستشاري

المشرف على التنفيذ

م

م





مذكرة كوكبي للشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب



مكتب الخواطة الإسلامية في الكويت





الحوادث

عشر و ١٠ - النجدي،<sup>١٠</sup> المصنف (BRT)

[illegible]

تجارت و بازرگانی

571



1/2 SECTION SIDE VIEW KEY 701/1/1

**General Notes**

1. The drawings are to be used for the construction of the building.
2. The drawings are to be used for the construction of the building.
3. The drawings are to be used for the construction of the building.
4. The drawings are to be used for the construction of the building.
5. The drawings are to be used for the construction of the building.
6. The drawings are to be used for the construction of the building.
7. The drawings are to be used for the construction of the building.
8. The drawings are to be used for the construction of the building.
9. The drawings are to be used for the construction of the building.
10. The drawings are to be used for the construction of the building.

**Legend**

1. The drawings are to be used for the construction of the building.

2. The drawings are to be used for the construction of the building.

3. The drawings are to be used for the construction of the building.

4. The drawings are to be used for the construction of the building.

5. The drawings are to be used for the construction of the building.

6. The drawings are to be used for the construction of the building.

7. The drawings are to be used for the construction of the building.

8. The drawings are to be used for the construction of the building.

9. The drawings are to be used for the construction of the building.

10. The drawings are to be used for the construction of the building.

**Scale**

1/2 SECTION SIDE VIEW KEY 701/1/1

**Scale**





1/2 SECTION SIDE VIEW KEY 701/1/1



[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

*[Handwritten signature]*



General Notes:  
 1. The building is to be constructed in accordance with the specifications of the Ministry of Public Works and Urban Planning.  
 2. The building is to be constructed in accordance with the specifications of the Ministry of Public Works and Urban Planning.  
 3. The building is to be constructed in accordance with the specifications of the Ministry of Public Works and Urban Planning.  
 4. The building is to be constructed in accordance with the specifications of the Ministry of Public Works and Urban Planning.  
 5. The building is to be constructed in accordance with the specifications of the Ministry of Public Works and Urban Planning.

Notes:

| Item         | Quantity | Unit           | Price |
|--------------|----------|----------------|-------|
| 1. Concrete  | 100      | m <sup>3</sup> | 1000  |
| 2. Steel     | 10       | kg             | 100   |
| 3. Labor     | 100      | hr             | 100   |
| 4. Transport | 10       | km             | 100   |
| 5. Other     | 10       | km             | 100   |

| Item         | Quantity | Unit           | Price |
|--------------|----------|----------------|-------|
| 1. Concrete  | 100      | m <sup>3</sup> | 1000  |
| 2. Steel     | 10       | kg             | 100   |
| 3. Labor     | 100      | hr             | 100   |
| 4. Transport | 10       | km             | 100   |
| 5. Other     | 10       | km             | 100   |

| Item         | Quantity | Unit           | Price |
|--------------|----------|----------------|-------|
| 1. Concrete  | 100      | m <sup>3</sup> | 1000  |
| 2. Steel     | 10       | kg             | 100   |
| 3. Labor     | 100      | hr             | 100   |
| 4. Transport | 10       | km             | 100   |
| 5. Other     | 10       | km             | 100   |



601  
 601  
 601

601  
 601  
 601

601  
 601  
 601

صمد و دم الألف بلس الطر لذي الطر لذي الك تر ع:

TS-286REV00

TS-286/REV00


[illegible]

LL-41, Inc.

.....

مدیر، المستشرق، والإمامية في الإسلام







| رقم العقد<br>Contract No.          | نوع العمل والمواد<br>Type of Work and Materials                      | عدد الكميات<br>No. of Pieces | مقاسات الكميات<br>Dimensions of Quantities |                                |                                    | كميات<br>Quantities                |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                      |                              | طول<br>(المتر)<br>Length<br>(m)            | عرض<br>(المتر)<br>Width<br>(m) | ارتفاع<br>(المتر)<br>Height<br>(m) | حجم<br>Volume<br>(م <sup>3</sup> ) | وزن<br>Weight<br>(كجم) |
| ١٣٣                                | أعمال ترميم عمل طمقة علالة من البيلومين والدخان<br>و جدران على المار | 1                            | ٣٦.٠٠                                      | ٣.٣٠                           |                                    | ٣٦٣.٠٠                             |                        |
|                                    | أعمال ترميم                                                          | ٤                            | ١٤.٤٠                                      | ٣.٣٠                           |                                    | ١٧٤.٠٠                             |                        |
|                                    | أعمال ترميم                                                          | ٤                            | ١٤.٤٠                                      | ٣.٣٠                           |                                    | ١٧٤.٠٠                             |                        |
| إجمالي الكميات<br>Total Quantities |                                                                      |                              |                                            |                                |                                    |                                    |                        |
| ٣٦٣.٠٠                             |                                                                      |                              |                                            |                                |                                    |                                    |                        |




مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

٢٠٢١/٤/١٩



مهندس الاستشاري



General Notes:  
1. The drawing is for the construction of the structure.  
2. The drawing is for the construction of the structure.  
3. The drawing is for the construction of the structure.  
4. The drawing is for the construction of the structure.  
5. The drawing is for the construction of the structure.

| Item No. | Description | Quantity | Unit |
|----------|-------------|----------|------|
| 1        | ...         | ...      | ...  |
| 2        | ...         | ...      | ...  |
| 3        | ...         | ...      | ...  |
| 4        | ...         | ...      | ...  |
| 5        | ...         | ...      | ...  |

Logo of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the National Society for Human Rights.

Logo of EL-RAED.

Logo of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Kingdom of Saudi Arabia.

| Item No. | Description | Quantity | Unit |
|----------|-------------|----------|------|
| 1        | ...         | ...      | ...  |
| 2        | ...         | ...      | ...  |
| 3        | ...         | ...      | ...  |
| 4        | ...         | ...      | ...  |
| 5        | ...         | ...      | ...  |

TS-201/REV00

[illegible]

المجلس

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$



- Ecology
- Sika Bitumen® -W in liquid state, can contain water and so it disposal of product residues according to local regulations
- Safety precautions
- Sika Bitumen® -W may cause irritation to the skin and/or mucous membrane of sensitive people, if the

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

Please note that as a result of specific local regulations the performance of this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact description of the application fields.

## LOCAL RESTRICTIONS

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumferences beyond our control.

## BASIS OF PRODUCT DATA

Clean with water for non hardened material, for hardened material's use Sika Thinner 2.

## CLEANING OF EQUIPMENT

Sika Bitumen® -W can be applied by brush, roller or a spray gun.  
 Stir material before application  
 Normally two or three coats are required, depending on the degree of protection required.  
 When Sika Bitumen® -W has to be covered with a screed, the final coat should be blinded with clean sand so could be crushed off.  
 Sika Bitumen® -W can be applied by brush, roller or a spray gun.

## APPLICATION METHOD / TOOLS

Add 10-20 % of water to Sika Bitumen® -W in first coat and stir to achieve homogeneous consistency of the product.

## MIXING

All surfaces must be clean, free from oil, grease, standing water and all loosely adhering particles.

## SUBSTRATE PREPARATION

## APPLICATION INSTRUCTIONS

Waiting Time / Overcoating

0.35 - 0.40 kg/m<sup>2</sup>, 1st coat  
 0.15 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>, 2nd coat, depending on substrate porosity

1.2 hours (depending on temperature)

## APPLICATION INFORMATION

Density

1.0 ± 0.05 kg/l

Storage conditions

In dry conditions and under maximum temp. 45 °C.

Shelf life

12 months from date of production if stored properly in original unopened


The information, are, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice given. The user of the product must read the product's label carefully for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Lists must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request. It may be necessary to adapt the above instructions to specific conditions and regulations. Any changes to this document may only be implemented with permission of Sika® Corporate Legal in Basel.

## LEGAL NOTES

Material accidentally splashes into eyes, flush immediately with warm water and seek medical assistance.  
 Always wear a protective gloves and goggles during mixing and application.

Handwritten signature and date: 15/05/2019









وزارة الأشغال  
والتخطيط العمراني  
Ministry of Public Works  
and Urban Planning

| رقم التذكرة<br>Ticket No.    | نوع الأعمال والفوريات<br>Type of Works and Urgencies                         | كمية التكلفة<br>Cost | القياسات<br>Dimensions |                |                 | عدد<br>كمية<br>Qty of<br>Planned |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
|                              |                                                                              |                      | الارتفاع<br>Height     | العرض<br>Width | الطول<br>Length |                                  |
| ١٤                           | باعتبار المصلي لوريد وتركيب (water stop) حسب<br>الجهة المستهدفة من الاستشاري |                      |                        |                |                 | ١                                |
|                              | باعتبار المصلي لوريد وتركيب (water stop) حسب<br>الجهة المستهدفة من الاستشاري |                      |                        |                |                 | ١                                |
|                              | باعتبار المصلي لوريد وتركيب (water stop) حسب<br>الجهة المستهدفة من الاستشاري |                      |                        |                |                 | ١                                |
|                              | باعتبار المصلي لوريد وتركيب (water stop) حسب<br>الجهة المستهدفة من الاستشاري |                      |                        |                |                 | ١                                |
|                              | باعتبار المصلي لوريد وتركيب (water stop) حسب<br>الجهة المستهدفة من الاستشاري |                      |                        |                |                 | ١                                |
| إجمالي التكلفة<br>Total Cost |                                                                              |                      |                        |                |                 |                                  |

مهندس الاستشاري

مهندس التنفيذ

٢٠٢٢/١٠/١٠



General Notes

1. The design is based on the following assumptions:
2. The structure is subjected to the following loads:
3. The structure is subjected to the following loads:
4. The structure is subjected to the following loads:
5. The structure is subjected to the following loads:
6. The structure is subjected to the following loads:
7. The structure is subjected to the following loads:
8. The structure is subjected to the following loads:
9. The structure is subjected to the following loads:
10. The structure is subjected to the following loads:

Scale

1:100

Project Name

Project No.

Project Location

Project Date

Client Name

Client Address

Client Phone

Client Email

Engineer Name

Engineer Address

Engineer Phone



Engineer Email

Project Description

Project Details

Project Status

Project Date



Project Name

Project No.

Project Location

Project Date



شركة استشارات  
الخرسانة والكيفيات والبناء الخرساني  
(GARBCU)



مقر شركة الخرسانية والبناء الخرساني والخرسانة المسلحة  
78-286/REV00

رقم طلب

78-286

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

| رقم | وصف العمل                              | ملاحظات      | ملاحظات      | ملاحظات      |
|-----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 2   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 3   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 4   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 5   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 6   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 7   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 8   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 9   | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |
| 10  | تصميم وتنفيذ الأعمال الخرسانية المسلحة | مطابق المخطط | مطابق المخطط | مطابق المخطط |



مكتب الخرسانية والبناء الخرساني والخرسانة المسلحة

مكتب

TS-355/REV00

[illegible]

2000

.....  
مجلس القضاء في الاستفتاء على العلم  
في المستقبل

## MasterSeal® 940

Centrally and externally placed PVC Waterstops

### DESCRIPTION OF PRODUCT

MasterSeal 940 is a range of centrally placed and externally placed PVC Waterstops extruded from high grade PVC compound.

### PRIMARY USES

MasterSeal 940 is designed to provide a complete sealing network for expansion and contraction/construction joints in water retaining and water excluding in-situ concrete structures. The profiles are supplied in straight lengths to be butted joined on site. Factory made intersections are available for complex junctions. The use of MasterSeal 940 prevents the leakage of water through expansion/contraction/construction joints in the following types of structures:

Dams, locks, canals, water reservoirs and aqueducts

- Canals culverts
- Gate aprons
- Reservoirs
- Canals
- Sewerage treatment plants
- Liquid retaining vessels
- All cast in situ concrete structures from which to exclude water

### ADVANTAGES

- Complete range of profiles and sizes to suit all construction requirements Quick and easy to tie to the rebar
- Reinforced eyeleted fixing flanges on centrally placed profiles for positive location in joints prevents collapse of profile during concrete placing/spreads its station
- Simple on site butt welding.
- Four valve sealing system on all profiles.
- Reinforced intersection/junction pieces available

### DESIGN CONSIDERATION

PVC Waterstops were originally designed as simple dumbbell profiles which worked on the valve sealing action of the assembly joint putting the waterstop in tension, thus sealing the water path. Later designs included gullitts and fins - in what is known as the tortuous path principle of an

extended potential water back created by the ribs and fins

MasterSeal 940 combines all the accepted and proven principals of PVC Waterstop in four valve and tortuous path design, together with reinforced eyeleted fixing flanges on all centrally placed profiles plus groll check fins on all construction/contraction joint profiles.

### STANDARDS & TECHNICAL PROPERTIES:

| Type                                       | Polyvinyl Chloride                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Service temperature:                       | -35°C to +55°C                                   |
| Welding temperature:                       | 180-190°C                                        |
| Stress At Break (ASTM D2240)               | 40                                               |
| Tensile strength (ASTM D2240)              | >14,000 psi                                      |
| Elongation at break (ASTM D2240)           | >350%                                            |
| As an ingredient (GRD - C572-74)           | Weight change in 100% H <sub>2</sub> O 0.05% Max |
| Accelerated oxidation (GRD - C572-74)      | Tensile strength 15,000 psi Elongation 300%      |
| Stiffness or flexural strength (ASTM D790) | 4-62 MPa                                         |
| Heat Resistance (ASTM D528)                | 54 at 100°C                                      |
| Low Temperature Brittleness (ASTM D790)    | No crack observed                                |
| Water Absorption (ASTM D570)               | 0.03%                                            |
| Volatile loss (ASTM D2240)                 | 1.75%                                            |
| IE/EEJ Extension:                          | 15 mm                                            |
| IE/EEJ Transverse Shear                    | 55 mm                                            |
| IC/ECJ Extension:                          |                                                  |

### STANDARDS

- ASTM D 836 - S1 (Tensile/Elongation)
- US Corps of Engineers GRD C572-74

## MasterSeal® 940

- (Alkali Resistance)
- RS 0920 (Toxicity)
- Instron Tensile/Shear (Extension/Transverse Shear)


### PROFILES

Centrally placed MasterSeal 940 profiles provide a barrier across all joints in situ concrete structures by pressing the section centrally into the edges of adjacent concrete components. Used in most water retaining and water excluding structures, they are capable of withstanding water pressure from either the internal or external face.

#### MASTERSEAL 940 IEJ

(Internal Expansion Joints) Expansion bulb sections primarily for expansion joints but can be used for construction contraction joints. All variations feature a rolling flange for fixing the waterstop in situ.

• 50mm





Externally placed MasterSeal 940 profiles are principally designed for basement, foundation and floor slab applications in both vertical and horizontal joints.



Each externally placed section incorporates a re-entrant rolling flange for fixing to the formwork or blinding concrete. The four valves allow good concrete compaction and a secure anchorage into the concrete.

#### MASTERSEAL 940 EEJ




#### MASTERSEAL 940 ECJ

(External Contraction / Construction Joints) Sections are plain web incorporating grommet pins to prevent grommet loss at formwork.



## MasterSeal® 940




### SPECIAL PROFILES

MasterSeal 940 200W 1.40 is an economical construction reinforcement profile specifically for use in kicker and construction joints in small structures such as water tanks, used free in manholes, channels etc. where there are no expansion joints and wall or slab thicknesses are not exceeded 200mm including an overlaid bludge.



### MASTERSEAL 940 ICJ/X & 250IEJ/X

A strong triple web profile for applications where there is high water pressure or head of water in excess of 75meters. Both profiles include reinforced symmetrical flange flanges and are compatible with 250 ICJ / IEJ profiles in an integral network.



### WATERSTOP SELECTION

MasterSeal 940 PVC waterstops are designed for use within the performance parameters indicated above the readings Technical Data and Typical Properties.

Externally placed profiles (ICJ & IEJ) are usually located entirely in the slab or wall thickness across the joints in concrete structures. They will

equally prevent the passage of water through the joint from either face.

They are particularly suited to water retaining structures and in walls and slabs where pressure differentials may occur such as in reservoir walls. They are equally appropriate for joints in suspended slabs, vertical wall joints and fit joints.

Externally placed profiles (ICJ & IEJ) are of particular advantage for their ease of installation in basement and foundation applications in situations where they are firmly supported against back pressure, i.e. in water retaining structures (basement) where they are placed on the blinding concrete.

### SIZE OF WATERSTOP

The nature and width of profile is mainly governed by slab/wall thickness, position of reinforcing steel and aggregate size. As a general rule, the 250mm width profiles are appropriate for slab/wall thickness over 200mm, allowing good compaction and width of barrier to water penetration. For concrete members less than 250mm the use of a smaller profile approximating to the actual slab or wall thickness will be appropriate.


### INSTALLATION

MasterSeal 940 ICJ & IEJ profiles must be installed so they are securely held in the correct position whilst the concrete is poured. The concrete must be fully and properly compacted around the waterstop (the use of Master Builders Solutions's Rhodysonic admixtures to produce self-compacting concrete is of great advantage to avoid voids or porous areas after concrete placing). Where reinforcement is present, an adequate clearance must be left between this and all waterstops to permit proper compaction of the concrete.


The eyelets in the reinforced flanges of the ICJ and IEJ profiles allow them to be wired to the surrounding reinforcing steel. The eyelets are as

## MasterSeal® 940

Integral part of the profile and being placed outside the outer valves cannot create a water path around the profile or impair the efficiency in performance in any way. See typical detail below.



MasterSeal 940 EC & BE profiles, when used on ground slab binding concrete where a permanent, firm and stable support is given, usually require no fixing. The profile is simply laid centrally over the line of the joint to be formed. Fixing to vertical shuttering is simple but by loading with double-headed nails through the large horizontal flange to provide a firm fixing as shown below.



### EQUIPMENT

Heat welding equipment is required to enable site jointing to be carried out efficiently. Jointing rigs ensure that the heating surfaces of the waterstop are accurately aligned while the heater blade heats the waterstop to the necessary temperature for jointing.

220 Volt Electric Heater Blades are recommended for use with all jigs.

### SITE JOINTING INSTRUCTIONS

Reliable jointing of MasterSeal 940 waterstops can be carried out rapidly on-site with appropriate heat welding equipment.

### SELECTION CONSIDERATIONS

Make sure that the heater blade is clean, plug it into the correct voltage electricity supply and leave in a safe position to warm up.

Ensure that the ends of the waterstop to be joined are of the same width & of profile; clean them with water or MasterTeg™ IN 2 and dry them.

Clamp them at the correct profile size of the jig provided and cut both ends off square with a sharp knife. Align with the faces of the jig.

Note: An allowance must be made for waste and for the 5 to 10mm that will be taken up by heating, when calculating the length of waterstop required.

Loosen the jig and slide them back so that approximately 10mm of each waterstop end project and then clamp the jig tightly in position.

Position the heater blade on the bars between the jigs and slide them together until the waterstop ends are pressed firmly against the sides of the blade. The PVC should melt without burning or charring. Hold the jig firmly in position until a bead of molten PVC approximately 3mm in diameter appears along either side of the heater blade.

Slide the jig apart a little and remove the heater blade with an upward movement. This will ensure that it takes as little PVC as possible with it. Quickly join the molten ends by sliding the jig together and exerting pressure. Approximately 20 seconds to allow the molten PVC to fuse completely. Switch off the heater blade. While it's still hot, clean thoroughly with emery paper or a wire brush ready for the next joint. Undo the jig and carefully remove the waterstop. Do not flex the joint until it has cooled. The joint is now

## MasterSeal® 940

As complete. When built, test by flowing the waterstop several times.


### INTERSECTION PIECES

Standard factory produced welded and moulded intersections are available for all MasterSeal 940 profiles as detailed below. Intersections for IE, J, CJ profiles.


Flat Mitre




Flat 3 Way




Flat 4 Way



T Piece



Edge Mitre




## MasterSeal® 940

### INTERSECTION FOR EEJ/ECJ PROFILES


Flat intersections are supplied with a leg length of 250mm from centreline.

Edge intersections are supplied with 100mm legs.

Flat 4 Way Flat 3 Way



Flat 4 Way



Edge 3 Way (Only) Edge Mitre



### COMPOSITE INTERSECTIONS

These are required when a change from horizontal to vertical occurs in the same type of joint i.e. from slab expansion to wall expansion joint or slab contraction to wall contraction joint EEJ to EJ ECJ to ICJ.

T Piece



I Piece



If a composite to edge mitre is needed, simply cut off one of the horizontal legs.

### SUPPLY/ESTIMATING

MasterSeal 940 profiles are supplied in 15 Metre rolls. Flat intersections are supplied with a leg length of 250mm from centreline. Edge intersections are supplied with 100mm legs.

### STORAGE

Store under cover, out of direct sunlight and protect from extremes of temperature. For specific storage and disposal instructions, please contact Master Builders Solutions's Technical Services Department.

### STANDARDS

MasterSeal 940 has been tested in accordance to ASTM D638/ASTM D412 and found to be complying with CRD-C 5/2-6.

### NOTE

Field service, where provided, does not constitute supervisory responsibility. For additional information, contact your local Master Builders Solutions representative.

Master Builders Solutions reserves the right to have the true cause of any difficulty determined by accepted test methods.

## MasterSeal® 940

### QUALITY STATEMENT

All products manufactured by Master Builders Solutions Egypt, or imported from Master Builders Solutions affiliate companies world-wide, are manufactured to procedures certified to conform to the quality, environment, health & safety management systems described in the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 standards.

\* Properties listed are based on laboratory controlled tests.

® Registered trademark of a MBS Group member in many countries all the world


Master\_Builders\_Solutions CC-EQ/Seal\_940\_09\_10/v1/03\_16



אברהם

[illegible]





# GENERAL NOTES

1. GENERAL NOTES
  - 1.1. The bridge has been designed according to the Egyptian Code of Practice for Planning, Design and Construction of Bridges and Elevated Intersections (EGPC-2015).
  - 1.2. All structural drawings should be accompanied by Road planning drawings.
  - 1.3. All structural drawings should be accompanied by Foundation drawings.
  - 1.4. All structural drawings should be accompanied by Foundation drawings.
2. MATERIALS
  - 2.1. The bridge has been designed according to the Egyptian Code of Practice for Planning, Design and Construction of Bridges and Elevated Intersections (EGPC-2015).
  - 2.2. All structural drawings should be accompanied by Foundation drawings.
  - 2.3. All structural drawings should be accompanied by Foundation drawings.
3. CONCRETE
  - 3.1. The reinforcement bars are high grade steel 50 MPa or higher yield strength of 400 MPa.
  - 3.2. The concrete is of grade C30/35.
  - 3.3. The concrete is of grade C30/35.
  - 3.4. The concrete is of grade C30/35.
4. OTHER NOTES
  - 4.1. The bridge has been designed according to the Egyptian Code of Practice for Planning, Design and Construction of Bridges and Elevated Intersections (EGPC-2015).
  - 4.2. All structural drawings should be accompanied by Foundation drawings.
  - 4.3. All structural drawings should be accompanied by Foundation drawings.

Code B

| NO. | DATE       | DESCRIPTION        |
|-----|------------|--------------------|
| 01  | 14/04/2023 | ISSUE FOR APPROVAL |
| 02  | 19/04/2023 | ISSUE FOR APPROVAL |

PROJECT NAME : RING ROAD BUS RAPID TRANSIT  
محطة مسطرد



OWNER CONSULTANT : EL-RAEID



CONTRACTOR : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING



CONTRACTOR CONSULTANT : UNION CONSULT



DRAWING TITLE : CULVERT CONCRETE DIMENSIONS

SEGMENT (7)

SCALE: 1:30

DATE: MAR-2023

SCALE: 1:30

AS SHOWN



Handwritten signature and date: 20/11/18

















# GENERAL NOTES

1. For dimensions and volumes, refer to the drawings and specifications.
2. All dimensions shall be in meters unless otherwise specified.
3. All quantities shall be in cubic meters unless otherwise specified.
4. All materials shall be of the best quality and conform to the relevant standards.
5. All work shall be done in accordance with the relevant specifications.
6. All work shall be done in accordance with the relevant specifications.
7. All work shall be done in accordance with the relevant specifications.
8. All work shall be done in accordance with the relevant specifications.
9. All work shall be done in accordance with the relevant specifications.
10. All work shall be done in accordance with the relevant specifications.

CODE B

|      |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| ITEM | QTY  | UNIT           | AMOUNT |
| 1    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 2    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 3    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 4    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 5    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 6    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 7    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 8    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 9    | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |
| 10   | 1.00 | m <sup>3</sup> | 1.00   |

PROJECT NAME :  
NEW ROAD  
BUS RAMP TRAVEL  
مشاريع طرق

OWNER CONSULTANT

CONTRACTOR

EL-RAED

CONCRETE

UNION CONSULT

DATE : 10/10/2023

SCALE : 1:50

PROJECT NO : 10/10/2023

DRAWING TITLE :  
BUS RAMP TRAVEL



DESIGNED BY :  
CHECKED BY :  
DATE : 10/10/2023

SCALE : 1:50

PROJECT NO : 10/10/2023

DATE : 10/10/2023

PROJECT NO : 10/10/2023



EL - RAED FOR ENGINEERING CONSULTANTS

1. Approved

2. Approved

3. Approved

4. Approved

5. Approved

6. Approved

7. Approved

8. Approved

9. Approved

10. Approved

UNION CONSULT