

إستمارة لإلتزام المصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة بيج رينتال للمقاولات

مستخلص رقم ٥ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شيك على الخارج
يسحب باسم
و يرسل إليه بالمعنوان الآتي :
شركة بيج رينتال للمقاولات

مصلحة

قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
3220242	٢٢٢٠٢٤٢	٥٠
3220242		50

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
رقم	جنية	قرش	فصل	بند	قيمة المستخلص رقم ٥ جاري للعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٠٩ شركة بيج رينتال للمقاولات
3220242	50				
3220242	50				
بيانات الإستقطاعات					
رقم	جنية	قرش	فصل	بند	قيمة المستخلص رقم ٥ جاري للعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٠٩ شركة بيج رينتال للمقاولات
3220242	50				
3220242	50				
بيانات الإستقطاعات					
رقم	جنية	قرش	فصل	بند	قيمة المستخلص رقم ٥ جاري للعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٠٩ شركة بيج رينتال للمقاولات
3220242	50				
3220242	50				

الختم ذو التاريخ

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
بدر عبد الوهاب بدر
٢٠٢٥

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
الإمضاء :
جاري : بتاريخ :
بتاريخ :
الإمضاء :
بتاريخ :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
الإمضاء :
جاري : بتاريخ :
بتاريخ :
الإمضاء :
بتاريخ :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ح " برقم :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات :
بمبلغ :
سنة ٢٠

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ح.ع ")
توقيع الكاتب المنوط :
رقم :
إمضاءات موظفي الشطب :
رقم :
تحت رقم :
رقم :
إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
في سنة ٢٠

(د)

الختم ذو التاريخ



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المسـتخلص رقم (٥) جارى لعملية اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٣,٣٥٠ اتجاه دمياط محافظة دمياط - ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر. عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٠٩) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م.

تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت.

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس / م. م. عبد التواب بدر





خطاب السيارات

بالإحالة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين فى المسافة من الكم صفر
حتى الكم ٣,٣٥٠ اتجاه دمياط محافظة دمياط - ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية
حياة كريمة بالامر المباشر.

عقد رقم (٥٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م.

تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محملة على عقد العملية عاليه غير متواجدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

المنطقة الثانية
للمواصلات والاقتصاد
محافظة دمياط

توقيع



خطاب المحملات

بالاحالة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٣,٣٥٠ اتجاه دمياط- محافظة دمياط - ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر.

عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٠٩) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م.

تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت.

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد محملات على عقد العملية عاليه سوى عدد (١) سيارة غير متواجدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



CA


مقاييس معدلة 2 مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق دمياط - شربين



في المسافة من (كم صفر حتى كم 3.350) اتجاه دمياط


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الأجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية علي البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت الأكتاف والمويل الجانبية والفئة شاملة نظافة وعلى الشروخ أن وجدت بالأسفلت أو المستحلبات الأسفلتية والفئة شاملة العمل بالأوتار والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية.	م ^٣	١٤٠٠	٦٤٤٠٠٠
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البينومين السائل سريع التجفيف (R.C3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية المعاد تدويرها بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٤٦٢٥	١١٣٦٢٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثاها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٠١٢٥	٩١٥٨٠٠٠
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثاها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٤٥٠٠	٦٩٣١٠٥٠
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (توبوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (fair face) علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضراس ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٩	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبردورات ذات محتوى أسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي علي أن تحقق الخرسانة رتبة الانقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكباري والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م ^٣	٤٠٢٠	١٣٨٦٩٠٠
بنود مستحدثة				
١٠	بالمتر المكعب أعمال ردم مع الدمك بزلط فاير مقاسات كبيرة او في حالة عدم وجودها بالأحجار الكبيرة (بولدرز) في المستنقعات والبحيرات وتحت الماء طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل 250 كم) (بند مستحدث)	م ^٣	٧٠٠	٩٨٠٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة (بند مستحدث) (مسافة نقل 190 كم) يتم احتساب علاوة 2.5 جنية لكل كم زيادة حتى 100 كم يتم احتساب علاوة 2.15 جنية لكل كم زيادة عن 100 كم	م ^٣	٥٥٤,٥	٢٧٧٢٥
١٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة نقل 190 كم) (بند مستحدث) مسافة النقل حتى 2 كم يتم احتساب علاوة 2.5 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم. يتم زيادة مبلغ 6 جنية في حالة استخدام بالدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة.	م ^٣	٥٠٧,٢	١٧٧٥٢٠
١٣	كازنه الاسفلت	2م	٣	١٦٣٨٧٥
				١٩٩٢٣٢٧٠,٠٠
الأجمالي				

مدير عام المشروعات
م/ محمود حسني
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية
م/ بدر عبدالتواب



مهندس المشروع

مهندس الشركة



مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الحصر الأجمالي حتي تاريخ 10/6/2025

٥

رقم المستخلص :

م	رقم البند	البند (الوحدة)	الكمية
١	١	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ... (المتر المكعب)	١٣٩٤,٢٧
٢	٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC...	٥٢٢٣٣,٧٥
٤	٥	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...	٢٩٠٩٨,٤٠
٥	٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك...	٢٣١٣٥,٣٥
٦	٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية	٢٤٣,٠٠
٧	١٠	بالمتر المكعب اعمال ردم مع الدمك بزلط فاير (بولدرز)	٨٤,٣٨
٨	١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او اترية زلطية ...	٢٨,١٣
٩	١٢	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم....	٥١,٠٠

مهندس الهيئة (المالك)



م/

الحساب

مهندس الشركة المنفذة



م/



مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

رقم المستخلص	رقم البند :	1	البند :	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ...
5				

Direction	No. of Request		Length	Width	Thickness	Sum.
	From	To				
	3+350	1+160	2190.00	9.10	0.05	996.45
	3+660	3+350	310.00	9.00	0.05	139.50
	1+085	1+020	65.00	8.00	0.05	26.00
	0+000	0+528	528.00	8.80	0.05	232.32
Total Quantity (m3)						1,394.270

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC...

البند :

3

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	Sum.	ملاحظة
From	To				
3+350	2+720	630.00	9.10	5733.00	اتجاه دمياط
2+720	2+500	220.00	9.26	2037.20	اتجاه دمياط
2+500	2+380	120.00	5.00	600.00	اتجاه دمياط
2+380	1+160	1220.00	9.20	11224.00	اتجاه دمياط
3+660	3+350	310.00	9.00	2790.00	اتجاه دمياط
0+000	0+520	520.00	12.20	6344.00	اتجاه شربين
0+520	1+170	650.00	12.25	7962.50	اتجاه شربين
1+160	1+020	140.00	8.00	1120.00	اتجاه دمياط
0+528	0+410	118.00	4.40	519.20	اتجاه دمياط
0+000	0+410	410.00	8.80	3608.00	اتجاه دمياط
3+500	3+680	180.00	8.15	1467.00	اتجاه شربين
3+325	3+375	50.00	4.40	220.00	اتجاه شربين
3+375	3+680	305.00	8.15	2485.75	اتجاه شربين
5+145	5+165	20.00	3.70	74.00	اتجاه شربين
5+165	5+280	115.00	11.30	1299.50	اتجاه شربين
5+280	5+564	284.00	6.90	1959.60	اتجاه شربين
3+660	3+350	310.00	9.00	2790.00	اتجاه دمياط
Total Quantity (m2)				52233.75	

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...

البند :

5

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	Sum.	
From	To				
3+350	2+720	630.00	9.10	5733.00	
2+720	2+500	220.00	9.26	2037.20	
2+500	2+380	120.00	5.00	600.00	
2+380	1+160	1220.00	9.20	11224.00	
3+660	3+350	310.00	9.00	2790.00	
1+160	1+020	140.00	8.00	1120.00	
0+410	0+528	118.00	4.40	519.20	
0+000	0+410	410.00	8.80	3608.00	
3+500	3+680	180.00	8.15	1467.00	اتجاه شربين
Total Quantity (m2)				29098.40	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك...

البند :

6

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	Sum.	ملاحظات
From	To				
0+000	0+520	520.00	12.20	6344.00	اتجاه شربين
0+520	1+170	650.00	12.25	7962.50	اتجاه شربين
3+325	3+375	50.00	4.40	220.00	اتجاه شربين
3+375	3+680	305.00	8.15	2485.75	اتجاه شربين
5+145	5+165	20.00	3.70	74.00	اتجاه شربين
5+165	5+280	115.00	11.30	1299.50	اتجاه شربين
5+280	5+564	284.00	6.90	1959.60	اتجاه شربين
3+660	3+350	310.00	9.00	2790.00	اتجاه دمياط
Total Quantity (m2)				23135.35	

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية

البند :

9

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	thickness	Sum.	ملاحظات
From	To					
0+465	0+435	30.00	3.75	0.80	90.00	قصبة 1
0+465	0+435	30.00	2.75	1.00	82.50	قصبة 2
0+465	0+443	22.00	2.25	1.00	49.50	قصبة 3
0+465	0+453	12.00	1.75	1.00	21.00	قصبة 4
Total Quantity (m2)					243.00	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

بالمتر المكعب اعمال ردم مع الدمك بزلط فاير (بولدرز)

البند :

10

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	thickness	Sum.
From	To				
0+465	0+435	30.00	3.75	0.75	84.38
Total Quantity (m2)					84.38

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او اترية زلطية ...

البند :

11

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	thickness	Sum.
From	To				
0+465	0+435	30.00	3.75	0.25	28.13
Total Quantity (m2)					28.13

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شريين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم ...

البند :

12

رقم البند :

رقم المستخلص
5

Sta.		Length	Width	thickness	Sum.	ملاحظات
From	To					
0+465	0+443	22.00	0.50	1.00	11.00	قصية 2
0+465	0+443	22.00	1.00	1.00	22.00	قصية 3
0+465	0+453	12.00	1.50	1.00	18.00	قصية 4
Total Quantity (m2)					51.00	

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]