

### محضر استلام موقع

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

عقد رقم : ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الثامنة بقنا ( طرف اول )

- ١- السيد المهندس / احمد عبدالباسط
- ٢- السيد المهندس / احمد حسين
- ٣- السيد المهندس / بسام عبد المعطى
- مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة .
- مدير مشروع الاستشارى ( مكتب ا.د. خالد قنديل ) .
- مدير مكتب استشارى المساحة ( سمارة ديزاين ) .

عن الشركة المنفذة الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) :-

- ١- السيد المهندس / محمد حماد
- عن الشركة المنفذة (الشركة الهندسية (شريف شعلان وشركاه).

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء فى الاعمال ويعتبر تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك ،،،



الشركة المنفذة الطرف الثانى  
١-  
اللجنة من الهيئة ( الطرف الاول )

١-  
٢-  
٣-

يعتمد ،،،،  
رئيس الادارة المركزية - المنطقة المركزية الثامنة

مهندس /  
مهندس / عماد حسين

## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثاني القطار السريع ( الفيوم / بنى سويف / الاقصر / اسوان / ابو سمبل ) القطاع الرابع المسافة من الكم ٦١٧.٩٩٧ الى الكم ٦١٨.٨٥٠ بطول ٠.٨٥ كم .

تنفيذ شركة الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جاد الله شعلان ) .

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٨٢

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• السيارة الحملة على المشروع متواجدة بالمنطقة منذ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ حتى تاريخ المستخلص جاري (١) بتاريخ

٢٠٢٥/٥/١٣

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٦/١٣

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس  
ادارة المشروع  
روماني ارميا

٢٠٢٥/٦/١٣



مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا

هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع

شركة :- الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )


اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)	القطاع الرابع (جرجا-قوص)
رقم العقد: ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٨٢ ) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠	من بداية الاعمال الى تاريخ ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٥ .

م	الاسم	الوظيفة	العدد	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
١	بدر محمد حسين	مدير التنفيذ للطرق	١	١١	
٢	محمد احمد محمود	مدير المكتب الفني	١	٦	
٣	محمود عابدين	مدير ضبط الجودة	١	٥	
٤	حلمى عبدالحميد احمد	مدير السلامة الوقائية	١	١٠	
٥	عبدالناصر حشمت ابراهيم	مهندس تنفيذ طرق	١	٦	
٦	على عبدالنعيم محمد	مهندس صيانة ( ميكانيكا وكهرباء )	١	٧	
٧	محمد سعيد محمد	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٦	
٨	انور على احمد	مراقب تنفيذ / فنى مواد	٢	٦	
	فؤاد احمد محمد			٥	
٩	محمد حماد على	حاسب كميات	١	٦	
	توفيق على حسين	فنى سلامه مرورية	٢	٦	
١٠	محمد ربيع احمد			٥	
	محمود حماد	مساح	٢	٧	
١١	اسلام حامد			٨	

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الاستشاري الهندسي  
( أ.د. / مهندس المشروع )  
مدير ا.د. / احمد حسين  
مشروع : التوقيع / المهندس المطبق  
القطاع الرابع - المنحة المتأهله  
جرجا / قوص

مهندس الشركة المتفذة  
/ م  
التوقيع /



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الثامنة بقنا

### بيان المعدات من بداية الاعمال حتى تاريخ ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٥

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

تنفيذ شركة :- الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

م	المعدة	العدد	ملاحظات
1	لودر	4	
2	عربية قلاب بحاله ممتازة	8	
3	بلدوزر	2	
4	جريدر	2	
5	هراس اترية	2	
6	موزعات مياه سعة ١٨ طن	3	
7	عربية خدمة موقع	2	
8	حفار	2	

مكتب أ.د. خالد قنديل  
مدير المشروع

الشركة الهندسية ( أ.د. / شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )  
مدير المشروع : م. أحمد حسين  
مشروع : القطار الكهربائى السريع  
القطاع الرابع - المرحلة الثانية  
جرجا / قوص

مهندس الشركة المنفذة  
/م  
التوقيع /

## السادة / مكتب سيسترا

تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛

بالإشارة إلى مشروع الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع الخط الثاني  
(الفيوم / بنى سويف / الأقصر / اسوان / ابو سمبل)(القطاع الرابع).

وبالإشارة إلى نطاق تسكين أعمال شركة الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله  
شعلان وشركاه) في المسافة من كم ٦١٨+٠٢٠ إلى كم ٦٢٠+٠٢٠ بطول ٢ كم.

مرفق طيه موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري  
على مذكرة العرض بشأن طلب حساب وصرف الأعمال المنفذة فعليا بالمسافة  
المذكورة.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو مراجعة واعتماد مستخلصات الشركة.  
مرفق بيان موضح به العقود واوامر الاسناد

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



التوقيع /  
مهندس / عماد حسين  
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

تحريرا في ٢٠٢٥/٢/٢٥

مرفقات ( )

Handwritten signature and initials, including the number '٢٥' and '٢٥'.

**مذكرة عرض رقم ( ٢٠٢٤ / )**

**السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة**

**نوع**

مشروع إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع.  
الخط: الثاني ( الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل )  
القطاع: الرابع (جرجا / قوص)  
المنطقة المشرفة: المنطقة الثامنة قنا  
الشركة المنفذة: الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه)

**براءات**

ورد كتاب المنطقة المشرفة بخصوص الاجتماع المنعقد مع الاستشاري العام (سيسترا) بشأن مراجعة المستخلصات المضاف إليها كميات خارج نطاق العقد الأصلي ولكنه بنطاق أوامر الإسناد الصادرة للشركة.  
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨ ورد كتاب المنطقة المشرفة ومرفق به خطاب الشركة المنفذة بخصوص أنه صدر للشركة المنفذة توجيهات بالعمل في المسافة من الكم ٦١٨+٠٢٠ الى الكم ٦٢٠+٠٢٠ بطول ٢,٠٠ كم لسرعة نهو المشروع لحين استكمال الإجراءات التعاقدية حيث أنه قد صدر للشركة العديد من أوامر الإسناد ، وقد تم تحرير عقود في المسافات المحددة بياناتها وقيمتها طبقا للجدول المرفق وهي كالاتي: رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥١٤) (٤٨٢/ ٢٠٢٥/٢٠٢٤) (٤٨٣/ ٢٠٢٥/٢٠٢٤)  
وترى المنطقة المشرفة الموافقة على طلب الشركة بحساب وصرف الكميات المنفذة لكامل مسافة كل أوامر الإسناد الصادرة لها على العقود المدرجة بالجدول المرفق لحين استكمال الإجراءات التعاقدية وفقا لما تفرضه المصلحة العامة.

**للإب :** التكرم باتخاذ مآثره مناسبة نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بحساب وصرف الأعمال المنفذة فعليا سافة الكلية المسكنة عليها الشركة على عقودها وأوامر الإسناد المشار إليها بالجدول المرفق والصادرة لها ضمن أوامر نداد الخاصة بها.  
- والأمر مفوض لسيداتكم.

التوقيع ( )  
مهندس / منار عبد الهادي  
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع ( )  
مهندس / محمد عامر غمري  
مدير عام تنفيذ الطرق

جاءت الموافقة على ما ذكرته السيد الجانبين  
من المختصين في هذا الشأن وفقاً لمبدأ  
ما تقتضيه المصلحة العامة وما يفرضه اعتبار  
اللائحة وما يصرفه الدولة في تعاملات

التوقيع ( )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس المراسم المراسم لقاوي

التوقيع ( )  
لواء مهندس / طارق محمد عبد الحامد

وأن الشركة قامت بتبني الأعمال




Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

بيان بالعقود في نطاق عمل شركة الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه)


م	اسم الشركة	نطاق عمل الشركات (المسافة الكلية)			رقم العقد الصادر / امر الاسناد الصادر	بيانات العقد الصادر / امر الاسناد الصادر			قيمة العقد الصادر / قيمة امر الاسناد الصادر بالجنيه
		من (الكم)	الى (الكم)	الطول (الكم)		من الكم	الى (الكم)	الطول (الكم)	
١	الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه)				2025/2024/482	617+997	618+850	0.850	19,860,361
٢		618+020	620+020	2.000	62,026,856.90	618+850	619+750	0.900	19,767,866
٣					2025/2024/483	619+750	619+997	0.250	3,762,861

تحديد في ٢٠٢٥/٢/٢٥



التوقيع  
مهندسين / عماد حنين  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة القائمة بقنا، سوهاج - قنا - الأقصر - أسيوط

استشاري المشروع  
مكتب ا.د/ خالد قنديل



الشركة المنفذة:-  
الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه)





**السيد الاستاذ المحاسب / رئيس الادارة المركزية  
للمشؤون المالية والادارية والموارد البشرية**

**تحية طيبة وبعد .....**

**نتشرف ان نرفق طيه اصل عدد (١) مفاوضة الخاصة بالعملية الاتية :**

- اسناد مشروع اصال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل) من محطة ٦١٧,٩٩٧ حتى محطة ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

**يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم كما ورد بالمنكرة .**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

صوباً في ٢٠٢٥/٥/١٢

**رئيس الادارة المركزية  
لبحوث الطرق  
"منار عبد الهادى"**

**مهندس /**

**السادة المهندسين / رؤساء الادارة المركزية  
للمنطقة الثامنة " قنا "**

**تحية طيبة وبعد .....**

**يرجى التكرم بما جاء عليه.**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**رئيس الادارة المركزية  
لبحوث الطرق  
"منار عبد الهادى"**

**مهندس /**

محضر اجتماع اللجنة الخاصة اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع  
( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل ) تنفيذ الشركة الهندسية شريف عادل شعلان وشركاه  
من محطة ٦١٧,٩٩٧ حتى محطة ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم

**محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركة الهندسية شريف عادل شعلان وشركاه اعمال الجسر الترابي  
والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع ( جرجا - قوص ) من محطة  
٦١٧,٩٩٧ حتى محطة ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل )**

**إيماء** إلى موافقة السيد الفريق/ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة و النقل  
بتاريخ / ٢٠٢٥ على اسناد اعمال استكمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من  
محطة ٦١٧,٩٩٧ حتى محطة ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان -  
ابوسمبل ) **تنفيذ الشركة الهندسية شريف عادل شعلان وشركاه** عقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٨٢  
والى قرار السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة رقم ( ) بتاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / على تشكيل لجنة لمفاوضة  
الشركة المسند اليها الاعمال واعضاء اللجنة:

المهندس/ مروة محمد مصطفى	مدير عام بحوث هندسة الطرق	رئيسا
المهندس/ احمد عبدالباسط	الادارة المركزية لمنطقة الثامنة قنا	عضوا
المهندس/ محمد يوسف	الادارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المحاسب / عضو المراجعة	ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / عضو العقود	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / عضو القانونية	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحده ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥ بمقر الادارة  
المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق ، وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى:-

الشركة الهندسية  
شريف شعلان وشركاه  
س.ت : ١٢١٤٥٤





محضر إجتماع اللجنة الخاصة أعمال الحصر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع  
(القيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) تنفيذ الشركة الهندسية شريف عادل شعلان وشركاه  
من محطة ٦١٧,٩٩٧ حتى محطة ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم

٢	البيد	الوحدة	الكمية	التمديد الموافق	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري. - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة علاوة النقل ٢,٥ جنية /كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية/كم.	م <sup>٣</sup>	٤٣٠٠٠	٤٢	١٨٠٦٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو ..... ) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري. و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة علاوة النقل ٢,٥ جنية /كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية/كم.	م <sup>٣</sup>	٢٠٠٠٠	٤٤	٨٨٠٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السو ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة علاوة النقل ٢,٥ جنية /كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية/كم . - علاوة ٢ جنية /م <sup>٣</sup> في حالة توريد تربة لفرشها على طبقة السو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة .	م <sup>٣</sup>	٨٠١٢٠	٤٦	٣٦٨٥٥٢٠
٤	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التسميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .. حتى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التمسك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة التمسك لكل ١ % . - يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنية لكل ١ كم زياتوذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . (٢٦ يوليو ٢٠٢٤). - السعر يشمل عمل تشييدات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مساله ٢ كم . السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة الكميات حتى يونيو ٢٠٢٤	م <sup>٣</sup>	٣٦٥٥	٧٩	٢٨٨٧٤٥

الشركة الهندسية  
شريف شعلان وشركاه

شريف شعلان وشركاه

محضر إجتماع اللجنة الخاصة اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع  
( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل ) لتنفيذ الشركة الهندسية شريف عادل شعلان وشركاه  
من محطة ٦١٧,٩٩٧ حتى محطة ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم

الاجمالي	السعر بعد القاذبة	الكمية	الوحدة	البيد	م
٥١٠٠٠٠٠	٨٥	٦٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	اعمال تحميل وتوريد و نقل اثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترابية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعباءة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهراسات للوصول الى النسبي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .. حتى حالة طلب جهاز الاثراف زيادة نسبة التمكك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ حنية على زيادة نسبة التمكك لكل ١ % . يتم احتساب عتلة النقل ٢,٥ حنية /كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ حنية/كم . -السعر يشمل عمل تنويدات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع . السعر لا يشمل قيمة العادة المحجورية .	٥
٨١٠٠٠٠٠	١٣٥	٦٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	بالمتر المكعب اعمال تشوين اثربة خالية من الاحجام الكبيرة ومطابقة لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربة المقطوعه بالارض الجبلية والتي تحتوى تدرجاتها على اجسام اكبر من حدود المواصفات والبيد يشمل اعداد جميع اختبارات الصلاحيه لاثربه والتدرجات المطلوبة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري والسعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذية الميزرات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمة لمواقع القطع بعد نيو الاعمال.	٦
١٩٨٦.٢٣٥				الاجمالي	

تم دراسة اسعار البينود طبقا لآخر اصدار لنشرة الارقام القياسية فى ديسمبر ٢٠٢٤ حيث انها تتناسب مع وقت تنفيذ الاعمال.

يتم صرف فروق اسعار ابتداء من ديسمبر ٢٠٢٥ لمعاملات العناصر المتغيرة (سولار).  
تقوم الشركة بتقديم تحليل للاسعار التي تم الاتفاق عليها.

وعليه اقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه فيما يلى

التوقيع	اللجنة	التوقيع	ممثل شركة الشعلان وشركاه
	السيد الاستاذ / صبه كان الدين		س.ت : ١٢١٤٥٤
	السيد المهندس استشارى مكتب د. خالد قنديل		
	السيد المهندس / احمد عبد الناصر		
	السيد المهندس / محمد يوسف		
	المهندس / مروة محمد مصطفى		

( ) التوقيع

مهندس / منار عبد الهادى  
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

( ) التوقيع  
مهندس / محسن زهران

نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق  
أوافق ويعتمد ،،،

( ) التوقيع  
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

موجه الى :- هيئة الطرق والكبارى - المنطقة الثامنة بقنا .

بخصوص:- مستخلص جارى ( ١ ) مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٥ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا .

عناية السيد المهندس / رئيس الادارة - المنطقة الثامنة - قنا .


الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تحية طيبة وبعد ,,,

نتشرف نحن شركة الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) ان نقدم لسيادتكم طي هذا الخطاب المقايسة المعدلة رقم ( ١ ) الخاصة بمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٥ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا .

مع وافر الاحترام والتقدير ,,,,,,

مهندس الشركة



مشروع اعمار الجسر الترابي والاصصال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل )  
القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا  
تنفيذ شركة / الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .  
مقاييس معدلة طبقاً للمفاوضة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
	<b>اصصال الحفر</b>				
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او ..... ) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة نقل ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه/كم.	٣م	43,000.0	42	1,806,000.00
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او ..... ) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة نقل ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه/كم.	٣م	20,000.00	44	880,000.00
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة نقل ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه/كم ١٠٠ - علاوة ٢ جنيه / ٣م في حالة توريد التربة لغرضها على طبقة السفلو لامتكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير رايتية.	٣م	80,120.00	46	3,685,520.00
	<b>اصصال الردم Embankment</b>				
٤	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢٠ متر و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٩٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - يتم احتساب علاوة ١,٧٥ جنيه لكل ١ كم زائد وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - (توليو 2٠٢٤) . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع Plate Load Test السعر يشمل الاختبارات و "السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية الكميات حتى يونيو ٢٠٢٤	٣م	3,655.00	79	288,745.00
٥	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢٠ متر و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٩٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه/كم - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية .	٣م	60,000.00	85	5,100,000.00
٦	بالمتر المكعب اعمال تشوين اترية خالية من الاحجام الكبيرة ومطابقه لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربة المقطوعه بالأرض الجبلية والتي تحتوي تدريجاتها على احجام اكبر من حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلحية للاتربة والتدرجات المطلوبة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري والسعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذية المهزات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمة لمواقع القطع بعد نهو الاعمال.	٣م	60,000.00	135	8,100,000.00
	<b>الإجمالي</b>				
					١٩,٨٦٠,٢٦٥,٠٠٠ ج.م

مهندس الهيئة  
المهندس /  
التوقيع /

مهندس الهيئة  
المهندس /  
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا  
المسيد المهندس / عماد حسين  
التوقيع /

مستور المشروع (الاستشاري)  
المهندس /  
التوقيع /

مستور المشروع (الاستشاري)  
المهندس /  
التوقيع /

مستور المشروع (الاستشاري)  
المهندس /  
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة  
المهندس /  
التوقيع /







## محضر معاينة

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم 617,997 الى الكم 618,850 بطول 0,85 كم .  
تنفيذ :- الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 08 / 24 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى ( طرف اول )

- 1- السيد المهندس / احمد عبدالباسط  
2- السيد المهندس / احمد حسين  
- مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة .  
- مدير المشروع الاستشارى ( مكتب اد / خالد قنديل ) .

عن الشركة المنفذة

- 1- السيد المهندس / محمد حماد  
- عن الشركة المنفذة الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )

بالمرور على المحاجر بجوار المسار تبين وجود احجام كبيرة غير مطابقة لمواصفات المشروع وبناء عليه تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع اعلاه باستخدام المهزات لفصل الاحجام الكبيرة وعلى ان يكون ناتج المهزة مطابق لمواصفات المشروع اسوة بما تم مع شركة الفهد .  
- على ان يتم محاسبة الشركة على بند فصل المهزات الذى تم الموافقة عليه .

- مرفق طيه موافقة المفاوضة لشركة الفهد .  
الشركة المنفذة

1- محمد حماد

اللجنة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

1- لمع  
2-

وأقفل المحضر على ذلك ,,,

يعتمد ,,,

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

م / عماد حسين

## محضر المهزة

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم 617,997 الى الكم 618,850 بطول 0,85 كم .  
تنفيذ :- الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 08 / 24 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

عن المكتب الاستشارى الهندسى ا.د/خالد قنديل

1- السيد المهندس / علاء محمد ابراهيم مهندس المشروع الاستشارى ( مكتب ا.د/خالد قنديل ) .

عن الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / محمد حماد - عن الشركة المنفذة الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )


وقد قامت اللجنة بمعاينة طلبات الفحص واتضح ان اعمال طبقات الردم المنفذة بعد تاريخ 24-08-2024 تمت ببند المهزات .

- مع الاحاطة بالموقف التنفيذى للطبقات التى تمت بدون بند المهزات وهى كالتالى :-

التاريخ	Level	رقم الطلب	القطاع		م
			الى	من	
2024-6-3	-5.5	AF-LE-39	618+160	618+020	1
2024-6-5	-5.5	AF-LE-41	618+280	618+160	2
2024-6-5	-6.00	AF-LE-40	618+380	618+280	3
2024-5-11	-7.5	AF-LE-30	618+420	618+380	4
2024-6-3	-7.5	AF-LE-38	618+460	618+420	5

وأقفل المحضر على ذلك ,،،،

الشركة المنفذة





## محضر فحص بصري لاعمال القطع

مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية ٦ اكتوبر ابو سمبل - القطاع الرابع ( جرجا - قوص )

قطاع شركة :- الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )

بالاشارة الى مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم

رقم العقد :- (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٨٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ لتنفيذ المشروع عالية :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥ / ٠٥ / ٠٨ بحضور كلا من :-

مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة

١- م / احمد عبدالباسط

مدير المشروع الاستشارى (مكتب أ.د. خالد قنديل)

٢- م / احمد حسين

ممثل الشركة المنفذة الهندسية ( شريف عادل سعد شعلان )

٣- م / محمد حماد

قامت اللجنة بالمرو على القطاع الموضح بعالية وذلك لتحديد تصنيف التربة الحالية بمستخلص جارى ( ١ ) وكانت كالتالى :-

station		نوع التربة			ملاحظات
From	To	اتربة متماسكه	اتربة سفو	اتربة شديدة التماسك	
٦١٩+٢٦٠	٦١٩+٥٢٠	% ٦٠	% ٤٠	% ٠	
٦١٩+٥٢٠	٦١٩+٦٨٠	% ٤٥	% ٣٥	% ٢٠	
٦١٩+٦٨٠	٦١٩+٧٨٠	% ٤٠	% ٤٠	% ٢٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم  
التوقيع

الاستشارى د خالد قنديل



الشركة المنفذة

الاسم  
التوقيع









مشروع القطار الكهربائي السريع

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٨٥٠,٨٥ كم اتجاه قنا

الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )

تنفيذ شركة :

بيان حصر :- بند رقم ( ٢ ) : اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك ..... الخ

Notse	اجمالي القطع الحالي	كمية شديدة التماسك	نسبة شديدة التماسك	كمية القطع الحالي	Cut Area	Station
	597.88	597.88	20.00%	2989.4	382.18	619+540
	1793.86	1,195.98	20.00%	5979.9	866.29	619+560
	4210.16	2,416.30	20.00%	12081.5	1613.16	619+580
	7548.09	3,337.93	20.00%	16689.65	1489.46	619+600
	9990.10	2,442.01	20.00%	12210.05	507.53	619+620
	11130.30	1,140.20	20.00%	5701.01	332.02	619+640
	12384.64	1,254.34	20.00%	6271.71	1078.74	619+660
	14098.22	1,713.58	20.00%	8567.89	1267.62	619+680
	15830.46	1,732.24	20.00%	8661.21	1278.5	619+700
	17120.74	1,290.28	20.00%	6451.39	698.14	619+720
	17663.90	543.16	20.00%	2715.79	275.57	619+740
	17782.148	118.25	20.00%	591.24	12.65	619+760

17782.15

الاجمالي

مهندس مكتب فني الاستشاري  
( ا.د / خالد قنديل )

مهندس استشاري المساحة  
( سميرت ديزاين )  
SMART DESIGN  
ENG ( HSR )

مهندس الشركة

Signature and stamp of the company engineer.





مشروع القطار الكهربائي السريع

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا

تنفيذ شركة : الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )

اجمالي اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ... الخ

Notse	Cum Fill Volume	Fill Volume	Fill Area	Station
-3.5	0.00	0	239.19	618+020
-3.5	4903.40	4,903.40	251.15	618+040
-3.5	10029.51	5,126.11	261.47	618+060
-3.5	15304.62	5,275.11	266.05	618+080
-3.5	20712.07	5,407.45	274.7	618+100
-3.5	26251.28	5,539.21	279.22	618+120
-3.5	31885.88	5,634.60	284.24	618+140
-3.5	37740.60	5,854.72	301.23	618+160
-3.5	43987.58	6,246.98	323.46	618+180
-3.5	50892.93	6,905.35	367.07	618+200
-3.5	58302.43	7,409.50	373.88	618+220
-3.5	65442.54	7,140.11	340.13	618+240
-3.5	72062.84	6,620.30	321.9	618+260
-3.5	78322.27	6,259.43	304.05	618+280
-4	84062.80	5,740.53	286.35	618+300
-4	89975.88	5,913.08	304.96	618+320
-4	96042.38	6,066.50	301.69	618+340
-4	102072.41	6,030.03	301.31	618+360
-4	108082.91	6,010.50	299.74	618+380
-5	113158.89	5,075.98	242.79	618+400
-5	117760.97	4,602.08	217.42	618+420
-5	121928.10	4,167.13	199.3	618+440
-5	124,517.89	2,589.79	59.68	618+460

124517.89

الاجمالي الكلي

87110.59


اجمالي الكميات بعقد (٥١٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

37407.30

الاجمالي للعقد

المكتب الهندسي  
 (م.ا) شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه  
 مهندسين استشاريين  
 مشروع : القطار الكهربائي السريع  
 القطاع الرابع ( جرجا / قوص )  
 المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا

مهندس استشاري المساحة  
(سمارت ديزاين)





مشروع القطار الكهربائي السريع  
 مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع  
 ( الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة  
 من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا  
 تنفيذ شركة : الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه )

بند رقم ( ٤ ) : اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ... الخ

Notse	Cum Fill Volume	Fill Volume	Fill Area	Station
	0.00	0	169.34	618020
	3506.23	3,506.23	181.29	618+040
	7235.17	3,728.94	191.61	618+060
	11113.12	3,877.95	196.19	618+080
	15123.41	4,010.29	204.84	618+100
	19265.46	4,142.05	209.36	618+120
	23502.89	4,237.43	214.38	618+140
	27960.45	4,457.56	231.38	618+160
	32810.27	4,849.82	253.61	618+180
	38318.46	5,508.19	297.21	618+200
	44330.79	6,012.33	304.02	618+220
	50073.73	5,742.94	270.27	618+240
	55296.86	5,223.13	252.04	618+260
	60159.13	4,862.27	234.19	618+280
	64411.89	4,252.76	211.96	618+300
	68837.20	4,425.31	230.57	618+320
	73415.93	4,578.73	227.3	618+340
	77958.19	4,542.26	226.93	618+360
	82480.92	4,522.73	225.35	618+380
	85397.34	2,916.42	134.81	618+400
	87839.85	2,442.51	109.44	618+420
	89847.42	2,007.57	91.32	618+440
	90,764.98	917.56	0.44	618+460

90764.98 الاجمالي آلى

87110.59 اجمالى الكميات بعقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٠١٤)

3654.39 الاجمالي للعقد

المكتب الهندسي الاستشاري  
 (أ.د. خالد فهد)  
 مهندس مكتب في الاستشارة  
 مشروع : القطار الكهربائي  
 القطاع الرابع ( جرجا / قوص )  
 المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم اتجاه قنا

مهندس استشاري المساحة  
 (سمارت ديزاين)  
 (أ.د. خالد فهد)

SMART DESIGN  
 ENGINEERING CONSULTING OFFICE

مهندس الشركة  
 (Signature)







وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

13/05/2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى من بداية الاعمال حتى تاريخ

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

العقد رقم: (٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة و الاستشارى .  
وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة نقل ٢,٥ جنية / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية / كم.

رقم البند وبيانه: ( ١ )

تنفيذ الشركة الهندسية ( شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

اجمالى كميات اعمال البند


بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	الى	من	
أعمال الحفر	620+020	618+020	2000.000

الاجمالى


280547.49	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥١٤ )
41663.76	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٨٢ )
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
41663.76	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
37495.00	الكميات المدرجه بالمستخلص

مهندس استشارى المساحة  
Smart Design  
/ م  
التوقيع

مهندس استشارى المساحة  
Smart Design  
/ م  
التوقيع



مهندس الشركة المنفذة  
/ م  
التوقيع





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

13/05/2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى من بداية الاعمال حتى تاريخ

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

العقد رقم : ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو ..... ) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- يتم تحديد نوع التربة طبقة لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة علاوة النقل ٢,٥ جنية /كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية/كم.

رقم البند وبيانه: ( ٢ )

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الحفر	618+020	620+020	2000.000

الاجمالى

0.00	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥١٤ )
17782.15	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٨٢ )
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
17782.15	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
16000.00	الكميات المدرجه بالمستخلص

Smart Design  
مهندس استشاري المساحة  
/ م  
التوقيع /  
Smart Design  
مهندس استشاري المساحة  
/ م  
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة  
/ م  
التوقيع /

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا



13/05/2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى من بداية الاعمال حتى تاريخ

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

العقد رقم : ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة علاوة النقل ٢,٥ جنية / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية / كم .  
- علاوة ٢ جنية / م<sup>٣</sup> في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة ."

رقم البند وبيانه: ( ٣ )

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) .

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الحفر	618+020	620+020	2000.000

الاجمالى

10206.25	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٥١٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )
34470.34	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ )
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
34470.34	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
31020.00	الكميات المدرجه بالمستخلص

مهندس استشارى المساحة  
Smart Design  
م / م  
التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة  
م / م  
التوقيع /



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

13/05/2025

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

جارى : (١) جارى

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٨٥٠,٨٥ كم .

العقد رقم : ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

اعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم " حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة .. العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
% في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١- يتم احتساب علاوه ١,٧٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٥٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن - مسافة نقل ١٠٠ كم . (26 يوليو ٢٠٢٤)  
السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه ٢كم- بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع Plate Load Test السعر يشمل الاختبارات و "السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية الكميات حتى يونيو ٢٠٢٤

رقم البند وبيانه: ( ٤ )

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الردم	618+020	620+020	2000

الاجمالى

87110.59	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٥١٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )
3654.39	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ )
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
3654.39	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة حتى يونيو - ٢٠٢٤
3471.00	الكميات المدرجه بالمستخلص حتى يونيو - ٢٠٢٤

المهندس خالد قنديل  
المكتب الفني  
شارع  
مشاريع :  
التوقيع

مهندس استشارى المساحة  
Smart Design  
التوقيع /  
Engl

مهندس الشركة المنفذة  
التوقيع /  
م



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ( ٢ ) جارى من بداية الاعمال حتى تاريخ 13/05/2025

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

العقد رقم : ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

بالمتر المكعب اعمال تشوين اتربه خاليه من الاحجام الكبيره ومطابقه لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربه المقطوعه بالأرض الجليليه والتي تحتوى تدرجاتها على احجام اكبر من حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلاحيه للاتربه والتدرجات المطلوبه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري والسعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذيه المهزات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمه لمواقع القطع بعد نهو الاعمال.

رقم البند وبيانه: ( ٦ )

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه ) .

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الردم	618+020	620+020	2000

الاجمالى

0.00	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه بالعقد رقم ( ٥١٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )
33752.91	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه ضمن العقد رقم ( ٤٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ )
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
33752.91	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
32065.00	الكميات المدرجه بالمستخلص

مكتبة ا.د. / خالد قنديل  
المكتب الفنى  
التوقيع /

Smart Design  
HSR  
ENR  
مهندس استشارى المساحه  
/ م  
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة  
/ م  
التوقيع /



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٠٢٠+٦١٨ الى الكم ٠٢٠+٦٢٠ بطول ٢,٠٠ كم .

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٠٩٩٧+٦١٧ الى الكم ٠٨٥٠+٦١٨ بطول ٠,٨٥ كم .

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة ما عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى.  
وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنية / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية/كم.

1

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) .

اجمالى كميات الاعمال المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	اجمالى الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
1843.30	م٣	1658.00	89.95%

اجمالى كميات البند بالعقود	نسبة التنفيذ الاجمالية للبند
1843.30	100.00%

بيان اجمالى اعمال البند المذكور بعقود الشركة

الكميات					عقود الشركة المعتمدة	
رقم المستخلص	كميات المقايسة	طبقاً للحصر	طبقاً للبيان	النسبة	رقم	تاريخ
جارى ٢	1843.30	1843.30	1658.00	89.95%	١٠٠/٢٠٢٣	٠١٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤
جارى ١	0.00	0.00	0.00	0.00%	١١/٢٠٢٤	٤٨٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤

الرجوع الى اى مستخلصات البند المذكور في الجدول  
(٥.١) شحاته شحاته شحاته  
مهندس مشروع : م. شحاته شحاته  
التوقيع : م. شحاته شحاته  
التوقيع : م. شحاته شحاته

مهندس الشركة المنفذة  
/ م  
التوقيع /







وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٠.٢+٦١٨ الى الكم ٠.٢+٦٢٠ بطول ٢,٠٠ كم .

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٠.٩٧+٦١٧ الى الكم ٠.٨٥+٦١٨ بطول ٠,٨٥ كم .

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنية / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنية / كم.

4

**تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) .**

اجمالي كميات الاعمال المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	اجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
44676.59	م ٣	40200.00	89.98%

اجمالي كميات البند بالعقود	نسبة التنفيذ الاجمالية للبند
100326.25	44.53%

**بيان اجمالى اعمال البند المذكور يعقود الشركة**

الكميات					رقم المستخلص	عقود الشركة المعتمدة
النسبة	طبقاً للبيان	طبقاً للحصر	كميات المقايسة			
45.43%	9180.00	10206.25	20206.25	جارى ٢	عقد رقم ( ٥١٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤ ) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣	
38.72%	31020.00	34470.34	80120.00	جارى ١	عقد رقم ( ٤٨٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ ) بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٤	

الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه)  
مكتب ا.د / خالد قنديل  
مدير مشروع (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه)  
مشروع : القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل)  
القطاع الرابع (جرجا / قوص)

مهندس الشركة المنفذة  
التوقيع  
14



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٨+٠٢٠ الى الكم ٦٢٠+٠٢٠ بطول ٢,٠٠ كم .

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم- حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة زيادة سولار ١,٩ جنية / م٣م ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤

5

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) .

اجمالى كميات الاعمال المنفذة طبقاً للحصر	الوحدة	اجمالى الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
90764.98	٣م	86221.00	94.99%

اجمالى كميات البند بالعقود	نسبة التنفيذ الاجمالية للبند
96879.10	93.69%

بيان اجمالى اعمال البند المذكور بعقود الشركة

الكميات					رقم المستخلص	عقود الشركة المعتمدة
النسبة	طبقاً للبيان	طبقاً للحصر	كميات المقايسة	جارى		
88.76%	82750.00	87110.59	93224.10	جارى ٢	عقد رقم ( ٥١٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤ )	
94.97%	3471.00	3654.39	3655.00	جارى ١	عقد رقم ( ٤٨٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ )	

مكتب اد / خالد قنديل

مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع

مشروع : م / مشروع قنديل



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٨+٠٢٠ الى الكم ٦٢٠+٠٢٠ بطول ٢,٠٠ كم .

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥ كم .

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم- حتى منسوب (2-متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2-متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى)  
بالمتر المكعب اعمال تشوين اتربه خاليه من الاحجام الكبيره ومطابقه لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربه المقطوعه بالأرض الجبليه والتي تحتوى تدرجاتها على احجام اكبرمن حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلاحيه للاتربه والتدرجات المطلوبه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري والسعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذيه المهزات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمه لمواقع القطع بعد نهو الاعمال.

6

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) .

اجمالي كميات الاعمال المنفذة طبقا للحصر	الوحدة	اجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
33752.91	٣م	32065.00	95.00%
اجمالي كميات البند بالعقود	نسبة التنفيذ الاجمالية للبند		
60000.00	56.25%		

بيان اجمالى اعمال البند المذكور بعقود الشركة

الكميات					رقم المستخلص	عقود الشركة المعتمدة
النسبة	طبقا للبيان	طبقا للحصر	كميات المقايسة	اجمالي		
0.00%	0.00	0.00	0.00	٢	جارى	عقد رقم ( ٥١٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤ )
53.44%	32065.00	33752.91	60000.00	١	جارى	عقد رقم ( ٤٨٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ )

مكتب ا.د / خالد قنديل  
المكتب الفنى

التوقيع / ا.د / خالد قنديل

مهندس الشركة المنفذة  
التوقيع / ا.د / خالد قنديل



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٨+٠٢٠ الى الكم ٦٢٠+٠٢٠ بطول ٢,٠٠ كم .

عملية: مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٩٩٧ الى الكم ٦١٨,٨٥٠ بطول ٠,٨٥٠ كم .

بالمتر المكعب اعمال تشوين اتربه خاليه من الاحجام الكبيره ومطابقه لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربه المقطوعه بالأرض الجبلية والتي تحتوى تدرجاتها على احجام اكبرمن حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلاحيه للاتربه والتدرجات المطلوبه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري والسعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذيه المهزات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمه لمواقع القطع بعد نهو الاعمال.

7

تنفيذ الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) .

اجمالي كميات الاعمال المنفذة طبقا للحصر	الوحدة	اجمالي الكميات المدرجة بالمستخلصات	نسبة صرف البند
33752.91	م <sup>٣</sup>	32065.00	95.00%
اجمالي كميات البند بالعقود	نسبة التنفيذ الاجمالية للبند		
60000.00	56.25%		

بيان اجمالى اعمال البند المذكور بعقود الشركة

الكميات					رقم المستخلص	عقود الشركة المعتمدة
النسبة	طبقا للبيان	طبقا للحصر	كميات المقايسة	طبقا للمقايسة		
0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	جارى ٢	عقد رقم ( ٥١٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤ )
53.44%	32065.00	33752.91	60000.00	60000.00	جارى ١	عقد رقم ( ٤٨٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ )

مكتب ا.د / خالد قنديل  
المكتب الاستشاري الهندسي  
م.د / سمير قنديل  
مشروع : جسر جرجا / قوص  
القطاع الرابع - الجسر الترابي  
جرجا / قوص



 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 شركة سوسترا شاكير للخدمات الهندسية أ.د. خالد قنديل	<b>Electric Express Train - HSR</b> From 6 October City To Abu simbel <b>section -4 From Sohage To Qena</b>	 الهيئة العامة للقناة القاهرة القناح القناح القناح القناح
		From Station 423+020 To Station 626+020	

### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	11/11/24	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-25	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]					18421.00	gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	232.0	443.0	2390.0	1547.0	2542.0	2224.0	2077.0	12250.0	A-1-a	
Cumulative Retained (g)	232.0	675.0	3065.0	4612.0	7154.0	9378.0	11455.0		PRO 2.255	
Cumulative Retained %	1.3	3.7	16.6	25.0	38.8	50.9	62.2		WC 5.60	
Cumulative Passing %	98.7	96.3	83.4	75.0	61.2	49.1	37.8		CBR 49.2%	

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00	gm
sieve size	10	40	200			
Cumulative Retained (g)	47.00	113.00	320.00			
Cumulative Retained %	9.40	22.60	64.00			
Cumulative Passing %	90.60	77.40	36.00			

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	98.7	96.3	83.4	75.0	61.2	49.1	37.8	34.3	29.3	13.6

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N,P	N,P	N,P





Electric Express Train - HSR



PROCTOR TEST



TESTING DATE:	2024/11/11	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-25	Material	مشون تراب بيمار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2067.0

MAX Dry Density	2.255
Water content %	5.6

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10873.0	11051.0	11196.0	11182	
WT. WET SOIL	4603.0	4781.0	4926.0	4912.0	
Wt. Density	2.227	2.313	2.383	2.376	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.2	77.4	89.1	82.5	78.1	73.4	83.2	85.2		
Wt. Of water	1.1	1.1	2.7	2.5	3.6	3.2	5.1	5.2		
Wt. Of dry soil	66.8	60.5	72.4	65.5	61.9	57.3	67.3	68.8		
Water content %	1.6%	1.8%	3.7%	3.8%	5.8%	5.6%	7.6%	7.6%		
AV. Water content %	1.7%		3.8%		5.7%		7.6%			
Dry Density	2.189		2.229		2.255		2.209			



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	16/11/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-25	: Material	مشون تراب يسار المعمار
Name Company	الهندسية		Description	فصل مهزات

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.	2110
(gm)Mold WT.	5080
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9995
(gm)Wet WT.	4915
Wet Density	2.330
Dry Density	2.201
Proctor Density	2.255
Compaction %	98

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
(gm)Tare WT. +Wet WT.	150
(gm)Tare WT. +Dry WT.	143.3
(gm)Water WT.	6.7
(gm)Dry WT.	116.0
Moisture Content %	5.8

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Intial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	342.00	411.00	509.00	607.00	742.00	855.00	960.00	1033.00	1180.00
(KN)Load	3.4	4.0	5.0	5.9	7.3	8.4	9.4	10.1	11.6



Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	5.95	13.4	44.6%	98	95	عدد نسبة 95 % 43.4%
5.00	10.12	20.0	50.6%			49.2%

Lab. Specialist  
Name:   
شركة القويعة للإسكان  
المكتب الاستشاري الهندسي  
أ.د. خالد قنديل  
TOP SURFACE وضمانات ضبط الجودة

Lab. Engineer  
Name:   
شركة القويعة للإسكان  
المكتب الاستشاري الهندسي  
أ.د. خالد قنديل  
TOP SURFACE وضمانات ضبط الجودة

Consultant Engineer  
Name:   
شركة القويعة للإسكان  
المكتب الاستشاري الهندسي  
أ.د. خالد قنديل  
TOP SURFACE وضمانات ضبط الجودة

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د خالد عبدالمنعم	 SVSTRA SHAKER	<b>Electric Express Train - HSR</b> From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena	 الهيئة العامة للتعمير مكتب الدراسات والبحوث القاهرة
		From Station 423+020 To Station 626+020	

## PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	14/11/2024	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-26	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test


A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]				18188.00	gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	107.0	1180.0	2388.0	1550.0	3090.0	1255.0	1910.0	12250.0	A-1-a	
Cumulative Retained (g)	107.0	1287.0	3675.0	5225.0	8315.0	9570.0	11480.0		PRO 2.250	
Cumulative Retained %	0.6	7.1	20.2	28.7	45.7	52.6	63.1		WC 5.80	
Cumulative Passing %	99.4	92.9	79.8	71.3	54.3	47.4	36.9		CBR 46.2%	

B-soft material gradation				WT.OF sample				500.00	gm
sieve size	10	40	200						
Cumulative Retained (g)	51.00	97.00	314.00						
Cumulative Retained %	10.20	19.40	62.80						
Cumulative Passing %	89.80	80.60	37.20						



C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	99.4	92.9	79.8	71.3	54.3	47.4	36.9	33.1	29.7	13.7

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT ( L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
		N,P	N,P

Contractor


  

  
 مكنيا لوجيا توبيا تيلير شيفيل  
 للاستشارات الهندسية  
 وخدمات ضبط الجودة  
 TOP SURFACE

Consultant


  

  
 مكنيا لوجيا توبيا تيلير شيفيل  
 للاستشارات الهندسية  
 وخدمات ضبط الجودة  
 TOP SURFACE



## Electric Express Train - HSR



### PROCTOR TEST


TESTING DATE:	14/11/2024	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-26	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2067.0

MAX Dry Density	2.25
Water content %	5.8

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10865.0	11043.0	11189.0	11165	
WT. WET SOIL	4595.0	4773.0	4919.0	4895.0	
Wt. Density	2.223	2.309	2.380	2.368	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	82.9	77.4	89.1	82.4	78.1	73.3	83.2	85.3		
Wt. Of water	1.4	1.1	2.7	2.6	3.6	3.3	5.1	5.1		
Wt. Of dry soil	66.5	60.5	72.3	65.4	61.9	57.2	67.3	68.9		
Water content %	2.1%	1.8%	3.8%	4.0%	5.8%	5.8%	7.6%	7.4%		
AV. Water content %	2.0%		3.9%		5.8%		7.5%			
Dry Density	2.180		2.223		2.25		2.203			



Contractor

مهندس محمد بن عبد الله  
 مهندس استشاري  
 وخدمات ضبط الجودة  
 QP SURFACE

Consultant

مهندس محمد بن عبد الله  
 مهندس استشاري  
 18/11/2024

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	18/11/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-26	: Material	مشون تلالراب وبار المسار
Name Company	الهندسية		Description	فصل مهزات

-: Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.	2060
(gm)Mold WT.	4770
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9511
(gm)Wet WT.	4741
Wet Density	2.300
Dry Density	2.180
Proctor Density	2.250
Compaction %	97

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
(gm)Tare WT. +Wet WT.	150
(gm)Tare WT. +Dry WT.	143
(gm)Water WT.	6.6
(gm)Dry WT.	116.0
Moisture Content %	5.7

Swelling	
Mold No.	1
Date	
(mm)Intial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	190.00	296.00	411.00	511.00	635.00	753.00	873.00	963.00	1201.00
(KN)Load	1.9	2.9	4.0	5.0	6.2	7.4	8.6	9.4	11.8



Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	- Mold Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	5.01	13.4	37.5%	97	95	عدد نسبة 95 % 36.8%
5.00	9.44	20.0	47.1%			46.2%

Lab. Specialist  
 Name:   
 TOP SURFACE  
 Signature:   
 خدمات ضبط الجودة

Lab. Engineer  
 Name:   
 TOP SURFACE  
 Signature:   
 خدمات ضبط الجودة

Consultant Engineer  
 Name:   
 Signature:   
 خدمات ضبط الجودة



**Electric Express Train - HSR**  
**From 6 October City To Abu simbel**  
**section -4 From Sohage To Qena**  
**From Station 423+020**  
**To Station 626+020**



### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	20/11/24	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-27	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		20421.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	482.0	435.0	1813.0	2032.0	3512.0	1965.0	3102.0	12250.0	A-1-a
Cumulative Retained (g)	482.0	917.0	2730.0	4762.0	8274.0	10239.0	13341.0		PRO 2.248
Cumulative Retained %	2.4	4.5	13.4	23.3	40.5	50.1	65.3		WC 4.80
Cumulative Passing %	97.6	95.5	86.6	76.7	59.5	49.9	34.7		CBR 42.7%

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	68.00	130.00	306.00					
Cumulative Retained %	13.60	26.00	61.20					
Cumulative Passing %	86.40	74.00	38.80					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.6	95.5	86.6	76.7	59.5	49.9	34.7	30.0	25.7	13.5

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N,P	N,P	N,P



## PROCTOR TEST


TESTING DATE:	2024/11/20	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-27	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2087.0

MAX Dry Density	2.248
Water content %	4.8

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10807.0	10961.0	11188.0	11097	
WT. WET SOIL	4537.0	4691.0	4918.0	4827.0	
Wt. Density	2.174	2.248	2.356	2.313	


Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.4	77.7	89.8	83.2	78.7	73.8	84.2	86.2		
Wt. Of water	0.9	0.8	2.0	1.8	3.0	2.8	4.1	4.2		
Wt. Of dry soil	67.0	60.8	73.1	66.2	62.5	57.7	68.3	69.8		
Water content %	1.3%	1.3%	2.7%	2.7%	4.8%	4.9%	6.0%	6.0%		
AV. Water content %	1.3%		2.7%		4.8%		6.0%			
Dry Density	2.145		2.188		2.248		2.182			



**Contractor**

  
 مكتب قويا للمهندسين  
 للاستشارات الهندسية  
 وخدمات ضيعة الجودة  
 TOP SURFACE

**Consultant**

  
 الإستشاري الهندسي  
 أ. د. خالد قنديل  
 ENGINEERING CONSULTING OFFICE  
 المكتب الاستشاري الهندسي  
 أ. د. خالد قنديل

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	25/11/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-27	: Material	مشون تراب يمار الممار
Name Company	الهندسية		Description	فصل مهزات

-: Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.	2110
Mold WT. (gm)	5080
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9995
Wet WT. (gm)	4915
Wet Density	2.330
Dry Density	2.201
Proctor Density	2.255
Compaction %	98

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144
Water WT. (gm)	6.0
Dry WT. (gm)	116.0
Moisture Content %	5.2

Swelling	
Mold No.	2
Date	
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	148.00	273.00	368.00	475.00	573.00	676.00	790.00	897.00	1104.00
Load (KN)	1.5	2.7	3.6	4.7	5.6	6.6	7.7	8.8	10.8



Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (Ib)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR عند نسبة 95 %
2.50	4.66	13.4	34.9%	98	95	33.9%
5.00	8.79	20.0	43.9%			42.7%


Lab. Specialist

Name :   
Sign :

Lab. Engineer

Name :   
Sign : 

Consultant Engineer

Name :   
Sign : 



**Electric Express Train - HSR**  
**From 6 October City To Abu simbel**  
**section -4 From Sohage To Qena**  
**From Station 423+020**  
**To Station 626+020**



**PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL**

TESTING DATE:	20/11/2024	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-28	Material	مشون تراب يسار العمارة
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		18865.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	773.0	1472.0	2490.0	1773.0	1207.0	1962.0	2057.0	12250.0	A-1-a
Cumulative Retained (g)	773.0	2245.0	4735.0	6508.0	7715.0	9677.0	11734.0		PRO
Cumulative Retained %	4.1	11.9	25.1	34.5	40.9	51.3	62.2		WC
Cumulative Passing %	95.9	88.1	74.9	65.5	59.1	48.7	37.8		CBR
									41.2%

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	96.00	152.00	319.00				
Cumulative Retained %	19.20	30.40	63.80				
Cumulative Passing %	80.80	69.60	36.20				

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.9	88.1	74.9	65.5	59.1	48.7	37.8	30.5	26.3	13.7

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor

Consultant



## PROCTOR TEST


TESTING DATE:	20/11/2024	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-28	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2087.0

MAX Dry Density	2.243
Water content %	5.1

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10813.0	10962.0	11192.0	11136	
WT. WET SOIL	4543.0	4692.0	4922.0	4866.0	
Wt. Density	2.177	2.248	2.358	2.332	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.1	77.5	89.6	83.0	78.5	73.7	84.0	86.1		
Wt. Of water	1.2	1.0	2.2	2.0	3.2	2.9	4.3	4.3		
Wt. Of dry soil	66.7	60.6	72.9	66.0	62.3	57.6	68.1	69.7		
Water content %	1.8%	1.6%	3.0%	3.0%	5.1%	5.1%	6.3%	6.2%		
AV. Water content %	1.7%		3.0%		5.1%		6.2%			
Dry Density	2.140		2.182		2.243		2.195			



**Contractor**

مكتب الاستشارات الهندسية  
للخدمات ضبط الجودة  
TOP SURFACE

**Consultant**

مكتب الاستشارات الهندسية  
للخدمات ضبط الجودة

### California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	24/11/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-28	: Material	مشون تراب يسمار المعمار
Name Company	الهندسية		Description	لصل مهزات

**- : Test Results**


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.	2110
Mold WT. (gm)	5080
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9995
Wet WT. (gm)	4915
Wet Density	2.330
Dry Density	2.201
Proctor Density	2.243
Compaction %	98

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144
Water WT. (gm)	6.0
Dry WT. (gm)	116.0
Moisture Content %	5.2

Swelling	
Mold No.	2
Date	
Intial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

**Loading Reading :**

Pentration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	130.00	243.00	347.00	460.00	554.00	657.00	768.00	870.00	1090.00
Load (KN)	1.3	2.4	3.4	4.5	5.4	6.4	7.5	8.5	10.7



**Calculations :-**

Pentration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (Ib)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR عند نسبة 95 %
2.50	4.51	13.4	33.8%	98	95	32.7%
5.00	8.53	20.0	42.6%			41.2%

Lab. Specialist

Name : \_\_\_\_\_  
 Sign : \_\_\_\_\_

Lab. Engineer

Name : \_\_\_\_\_  
 Sign : \_\_\_\_\_  


Consultant Engineer

Name : \_\_\_\_\_  
 Sign : \_\_\_\_\_  




**Electric Express Train - HSR**  
**From 6 October City To Abu simbel**  
**section -4 From Sohage To Qena**  
**From Station 423+020**  
**To Station 626+020**



**PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL**

TESTING DATE:	29/11/2024	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-29	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		23450.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	884.0	1996.0	3611.0	1820.0	3065.0	1688.0	2036.0	12250.0	A-1-a
Cumulative Retained (g)	884.0	2880.0	6491.0	8311.0	11376.0	13064.0	15100.0		PRO 2.250
Cumulative Retained %	3.8	12.3	27.7	35.4	48.5	55.7	64.4		WC 4.80
Cumulative Passing %	96.2	87.7	72.3	64.6	51.5	44.3	35.6		CBR 41.2%

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	72.00	156.00	319.00					
Cumulative Retained %	14.40	31.20	63.80					
Cumulative Passing %	85.60	68.80	36.20					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	96.2	87.7	72.3	64.6	51.5	44.3	35.6	30.5	24.5	12.9

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT ( L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P





Electric Express Train - HSR



PROCTOR TEST



TESTING DATE:	29/11/2024	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-29	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2087.0

MAX Dry Density	2.25
Water content %	4.8

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10810.0	10960.0	11193.0	11126	
WT. WET SOIL	4540.0	4690.0	4923.0	4856.0	
Wt. Density	2.175	2.247	2.359	2.327	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.4	77.7	89.8	83.1	78.7	73.8	84.0	86.0		
Wt. Of water	0.9	0.8	2.0	1.9	3.0	2.8	4.3	4.4		
Wt. Of dry soil	67.0	60.8	73.1	66.1	62.5	57.7	68.1	69.6		
Water content %	1.3%	1.3%	2.7%	2.9%	4.8%	4.9%	6.3%	6.3%		
AV. Water content %	1.3%		2.8%		4.8%		6.3%			
Dry Density	2.147		2.186		2.250		2.189			



## California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	3/12/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-29	: Material	مشون تراب يسار المعمار
Name Company	الهندسية		Description	فصل مهزات

### - : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.	2110
Mold WT. (gm)	5080
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9995
Wet WT. (gm)	4915
Wet Density	2.330
Dry Density	2.201
Proctor Density	2.243
Compaction %	98

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144.3
Water WT. (gm)	5.7
Dry WT. (gm)	116.0
Moisture Content %	4.9

Swelling	
Mold No.	2
Date	
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

### Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	134.00	254.00	352.00	466.00	560.00	657.00	768.00	870.00	1090.00
Load (KN)	1.3	2.5	3.4	4.6	5.5	6.4	7.5	8.5	10.7



### Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR % عند نسبة 95
2.50	4.57	13.4	34.2%	98	95	33.1%
5.00	8.53	20.0	42.6%			41.2%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name:

Sign:

Name:

Sign:

Name:

Sign:



**Electric Express Train - HSR**  
**From 6 October City To Abu simbel**  
**section -4 From Sohage To Qena**  
**From Station 423+020**  
**To Station 626+020**



### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	03/12/2024	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-30	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		19895.00		gm		table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	1146.0	1830.0	2594.0	1220.0	2512.0	1025.0	2148.0	7420.0	A-1-a
Cumulative Retained (g)	1146.0	2976.0	5570.0	6790.0	9302.0	10327.0	12475.0		PRO 2.240
Cumulative Retained %	5.8	15.0	28.0	34.1	46.8	51.9	62.7		WC 5.00
Cumulative Passing %	94.2	85.0	72.0	65.9	53.2	48.1	37.3		CBR 44.0%

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm	
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	47.0	128.0	317.0					
Cumulative Retained %	9.40	25.60	63.40					
Cumulative Passing %	90.60	74.40	36.60					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	94.2	85.0	72.0	65.9	53.2	48.1	37.3	33.8	27.7	13.7

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (LL)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor





Electric Express Train - HSR



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	03/12/2024	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-30	Material	مشون تراب يمار المعمار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2087.0

MAX Dry Density	2.24
Water content %	5

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10465.0	10792.0	11166.0	11120	
WT. WET SOIL	4195.0	4522.0	4896.0	4850.0	
Wt. Density	2.010	2.167	2.346	2.324	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.4	77.7	89.5	83.0	78.8	73.7	83.9	86.0		
Wt. Of water	0.9	0.8	2.3	2.0	2.9	2.9	4.4	4.4		
Wt. Of dry soil	67.0	60.8	72.8	66.0	62.6	57.6	68.0	69.6		
Water content %	1.3%	1.3%	3.2%	3.0%	4.6%	5.0%	6.5%	6.3%		
AV. Water content %	1.3%		3.1%		4.8%		6.4%			
Dry Density	1.984		2.102		2.238		2.184			



## California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	7/12/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-30	: Material	مشون تراب يسار العمار
Name Company	الهندسية		Description	لصل مهزات

### -: Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold VoL	2110
Mold WT. (gm)	5080
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9995
Wet WT. (gm)	4915
Wet Density	2.330
Dry Density	2.201
Proctor Density	2.240
Compaction %	98

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144.3
Water WT. (gm)	5.7
Dry WT. (gm)	116.0
Molsture Content %	4.9

Swelling	
Mold No.	2
Date	
Intial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

### Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	151.00	254.00	352.00	466.00	574.00	686.00	815.00	929.00	1264.00
Load (KN)	1.5	2.5	3.4	4.6	5.6	6.7	8.0	9.1	12.4



### Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR عند نسبة 95 %
2.50	4.57	13.4	34.2%	98	95	33.1%
5.00	9.10	20.0	45.5%			44.0%

Lab. Specialist

Name :

Sign:

مكتب توبيا للإنشاء الهندسية  
والخدمات ضبط الجودة  
TOP SURFACE

Lab. Engineer

Name :

Sign:


مكتب توبيا للإنشاء الهندسية  
والخدمات ضبط الجودة  
TOP SURFACE

Consultant Engineer

Name :

Sign:

مكتب توبيا للإنشاء الهندسية  
والخدمات ضبط الجودة  
TOP SURFACE

 	<b>Electric Express Train - HSR</b> From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena	
	From Station 423+020 To Station 626+020	

### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	04/12/2024	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-31	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	لصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

<i>A-gradation of bulk materials</i>				SAMPLE WEIGHT (g)		20277.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
Mass retained (g)	2230.0	1966.0	3011.0	1231.0	1911.0	737.0	1335.0	7856.0	A-1-a
Cumulative Retained (g)	2230.0	4196.0	7207.0	8438.0	10349.0	11086.0	12421.0		PRO
Cumulative Retained %	11.0	20.7	35.5	41.6	51.0	54.7	61.3		WC
Cumulative Passing %	89.0	79.3	64.5	58.4	49.0	45.3	38.7		CBR

<i>B-soft material gradation</i>				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	62.0	142.0	324.0					
Cumulative Retained %	12.40	28.40	64.80					
Cumulative Passing %	87.60	71.60	35.20					

<i>C-General gradient</i>										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	89.0	79.3	64.5	58.4	49.0	45.3	38.7	33.9	27.7	13.6

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
		N.P	N.P

Contractor



Consultant



## PROCTOR TEST


TESTING DATE:	04/12/2024	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-31	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2087.0


MAX Dry Density	2.234
Water content %	5

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10481.0	10811.0	11166.0	11053	
WT. WET SOIL	4211.0	4541.0	4896.0	4783.0	
Wt. Density	2.018	2.176	2.346	2.292	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.2	77.6	89.5	82.9	78.6	73.7	83.8	85.8		
Wt. Of water	1.1	0.9	2.3	2.1	3.1	2.9	4.5	4.6		
Wt. Of dry soil	66.8	60.7	72.8	65.9	62.4	57.6	67.9	69.4		
Water content %	1.6%	1.5%	3.2%	3.2%	5.0%	5.0%	6.6%	6.6%		
AV. Water content %	1.6%		3.2%		5.0%		6.6%			
Dry Density	1.987		2.109		2.234		2.149			



Contractor





 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 CVSTRA SHARER	<b>Electric Express Train - HSR</b> <b>From 6 October City To Abu simbel</b> <b>section -4 From Sohage To Qena</b>	 الهيئة القومية للإسكان القوى والكهرباء والحرارة (ASR)
		<b>From Station 423+020</b> <b>To Station 626+020</b>	

### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	09/12/2024	code	ZONE	
LOCATION	618+900	AF-S-32	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		21365.00		gm		table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	814.0	1077.0	3087.0	1041.0	3217.0	1264.0	2388.0	8477.0	A-1-a	
Cumulative Retained (g)	814.0	1891.0	4978.0	6019.0	9236.0	10500.0	12888.0		PRO	2.241
Cumulative Retained %	3.8	8.9	23.3	28.2	43.2	49.1	60.3		WC	5.10
Cumulative Passing %	96.2	91.1	76.7	71.8	56.8	50.9	39.7		CBR	44.0%

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm	
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	56.0	134.0	325.0					
Cumulative Retained %	11.20	26.80	65.00					
Cumulative Passing %	88.80	73.20	35.00					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	96.2	91.1	76.7	71.8	56.8	50.9	39.7	35.2	29.0	13.9

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
		N.P	N.P

Contractor



Consultant



## PROCTOR TEST


TESTING DATE:	09/12/2024	code	Station	
LOCATION	618+900	AF-S-32	Material	مشون تراب يسار المسار
NAME COMPANY	الهندسية		Description	فصل مهزات

Weight of empty mold :	6270.0
Mold Volume:	2087.0

MAX Dry Density	2.241
Water content %	5.1

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10491.0	10834.0	11186.0	11038	
WT. WET SOIL	4221.0	4564.0	4916.0	4768.0	
Wt. Density	2.023	2.187	2.356	2.285	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	16.43	16.87	16.74	17.01	16.2	16.09	15.9	16.4		
Wt. Of wet soil & tare	84.3	78.5	91.8	85.0	81.7	76.6	88.3	90.4		
Wt. Of dry soil & tare	83.0	77.3	89.3	82.8	78.6	73.6	83.2	85.5		
Wt. Of water	1.3	1.2	2.5	2.2	3.1	3.0	5.1	4.9		
Wt. Of dry soil	66.6	60.4	72.6	65.8	62.4	57.5	67.3	69.1		
Water content %	2.0%	2.0%	3.4%	3.3%	5.0%	5.2%	7.6%	7.1%		
AV. Water content %	2.0%		3.4%		5.1%		7.3%			
Dry Density	1.983		2.115		2.241		2.129			



Contractor

  
  
**مكتب توبيا تيسر السيس**  
**للاستشارات الهندسية**  
**وخدمات ضبط الجودة**  
 TOP SURFACE

Consultant

  
**المكتب الاستشاري الهندسي**  
**اد خالد قنديل**  
 ENGINEERING CONSULTING OFFICE  
 المكتب الاستشاري الهندسي  
 اد خالد قنديل

## California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	12/12/2024	Code	Station	
Location :	618+900	AF-S-32	: Material	مشون تراب يسار المعمار
Name Company	الهندسية		Description	لصل مهزات

### -: Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.	2110
Mold WT. (gm)	5080
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9995
Wet WT. (gm)	4915
Wet Density	2.330
Dry Density	2.201
Proctor Density	2.240
Compaction %	98

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	1
Tare WT. (gm)	27
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144.3
Water WT. (gm)	5.7
Dry WT. (gm)	116.0
Moisture Content %	4.9

Swelling	
Mold No.	2
Date	
Intial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.0%

### Loading Reading :

Penteration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	151.00	254.00	352.00	466.00	574.00	686.00	815.00	929.00	1264.00
Load (KN)	1.5	2.5	3.4	4.6	5.6	6.7	8.0	9.1	12.4



### Calculations :-

Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR عند نسبة 95 %
2.50	4.57	13.4	34.2%	98	95	33.1%
5.00	9.10	20.0	45.5%			44.0%

Lab. Specialist  
 Name: *محمد نورا عبد العزيز*  
 Sign: *[Signature]*  
 TOP SURFACE

Lab. Engineer  
 Name: *محمد نورا عبد العزيز*  
 Sign: *[Signature]*  
 TOP SURFACE

Consultant Engineer  
 Name: *أ.د. خالد قنديل*  
 Sign: *[Signature]*