

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاحالة الي مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو)
من الكم 637+952 الي 643+883 بطول 5.911 كم تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات
في المسافة من الكم 640+579 الي الكم 641+236 بطول 0.657 كم .

طبقا لبيانات المشروع الاتيه :

عقد رقم : (2024/2023/306) بتاريخ 2023/9/3 .

قيمة المشروع : 19,959,325 ج .

مدة المشروع : 8 اشهر .

تاريخ النهو طبقا للعقد : 2024/5/15

تنفيذ : شركة الذهبي للمقاولات.

الموضوع : نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة علي مد مدة المشروع عاليه لمدة (6) اشهر اضافية ليصبح تاريخ النهو 2024/11/15 بدلا من تاريخ 2024/5/15 وهذا استنادا من الشركة علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (254) المنعقدة بتاريخ 2023-08-30 بالموافقة علي تعديل البند رقم (1) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (230) المعقود بتاريخ 2023-02-22 بشأن الموافقة علي توجيه السلطه المختصه بالجهات الاداريه بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018 باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضي المادة رقم (48) من القانون المذكور والمادة رقم (98) ولائحته التنفيذية وكذلك للاسباب التالية والتي ادت الي تاخر معدلات التنفيذ :-

1-تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .

2- زيادة تكلفه المواد الخام وارتفاع سعر نقلها .

3-نقص الدعم اللاري بالسوق .

4-ارتفاع سعر قطع الغيار وندره توافرها بالاسواق .

الرأى :-

تري المنطقة الموافقة علي اضافة مدة قدرها (6) اشهر ليكون تاريخ النهو هو 2024/11/15 م

والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

المرفقات :-

1-خطاب الشركة المنفذة

2-قرار مجلس الوزراء

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثامنة

م/ عماد حسين

٢١





الذهبي للمقاولات
والتوريدات العمومية

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
لمنطقة (المركزة الثامنة)

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاحالة الي مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو)
من الكم 637+952 الي 643+883 بطول 5.911 كم تنفيذ شركة الذهبي للمقاولات
في المسافة من الكم 640+579 الي الكم 641+236 بطول 0.657 كم .

طبقا لبيانات المشروع الاتيه :

عقد رقم : (2024/2023/306) بتاريخ 2023/9/3 .

قيمة المشروع : 19,959,325 ج .

مدة المشروع : 8 اشهر .

تاريخ النهي طبقا للعقد : 2024/5/15

تنفيذ : شركة الذهبي للمقاولات .

الموضوع : نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة علي مد مدة المشروع عاليه لمدة (6) اشهر اضافية ليصبح تاريخ
النهي 2024/11/15 بدلا من تاريخ 2024/5/15 . وهذا استنادا من الشركة علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم
(254) المنعقدة بتاريخ 2023-08-30 بالموافقة علي تعديل البند رقم (1) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس
الوزراء بجلسته رقم (230) المعقود بتاريخ 2023-02-22 بشأن الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات
الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعافيات التي تيرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018
باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضي المادة رقم (48) من القانون المذكور والمادة رقم (98) ولائحته التنفيذية
وكذلك للاسباب التالية والتي ادت الي تاخر معدلات التنفيذ :-


1- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .

2- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع سعر نقلها .

3- نقص الدعم اللاري بالسوق .

4- ارتفاع سعر قطع الغيار ونُدرة توافرها بالاسواق .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام



Handwritten signature and date 2024.05.02.