

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر (القطاع الرابع)
بطول ٢ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطيه

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر عزبة الإصلاح (القطاع الرابع) مركز الحسينية (محافظة الشرقية) بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطيه بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٨) على أن تبدأ الاعمال في ٢٥/١/٢٠٢٣ وتنتهى في ٢٤/٧/٢٠٢٣ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو في ٢٤/١/٢٠٢٤ (مرفق) طبقاً للآتي:

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملة الاجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
٦. عدم توافر كميات البتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر ليصبح النهو في ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤ .
والامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

بسم السيد

رأى الإدارة القانونية / نرى حواجز الموافقة على ما انتهى اليه الجانب -
المنع والمنطقة التي تمهيد من هذا الشأن وفقاً لما تم -
المستند الى قرار الوزارة المصرة من السيد اللواء -
بجانبه (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٨) عن موافقة المشروع -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق

وما استلزمة ذلك من معاملة المدة المزمرة -

(٦ أشهر) مع عدم تحميله مقابل تأخير من -

الزمن لعدم توافر صناديق ذلك ١.٢ سنوات والتأخير -

عملية برقع كفاءة المسألة من طريق سعود / صان الحجر حسي غربة الاصم
(القطاع الرابع) بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشريعة) - (محافظة حماة كريمة)
اشراف: (المصلحة الثالثة - شرق الدانا)
(لقمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال			اللقمة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
١	٣٣٤٦٠	بالمتر أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع جنور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات . (فقط ثلاثة الاف ومائتان وعشرون متر مربع لا غير)			٥	١٦١٠٠
٢	٣٢٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة تبا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط الفان متر مكعب لا غير)			١٧	٢٤٠٠٠
٣	٣٨٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية من أي جهة يرادها المقاول وعلى مسئولية دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على الطبقات بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة في مناطق الدانا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على منافذ الوصول للموقع و ذلك طبقاً لاقادة مقام الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. مسافة النقل ٩ كم (فقط ثمانية الاف متر مكعب لا غير)			١٤٤	١١٥٢٠٠
٤	٣٧٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة بالرصد الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس أسفل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية دون دخل الهيئة في ذلك وعمل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة نقل ٣٥ كم) (فقط سبعة الاف متر مكعب لا غير)			٨٠	٥١٠٠٠



عملية برقع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الاسلاج
(القطاع الرابع) بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقية) - محافظة حياة كريمة
اشرف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
(لقمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال			القلة	
					قرش	جنيه
٥	٣٢٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأنوميتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت الاكثاف الجانبية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ إن وجدت بالاسفلت او المستحلبات الاسفلتية وكل ما يلزم لنهو العمل. (فقط الفان متر مكعب لا غير)			٢٢٤٠ - ٦٤٠٠٠	٢٢٤٠ - ٦٤٠٠٠
٦	٣٨٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجدة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وللترج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحثينة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥سم ورشها بالعماد الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢١ كم X (فقط ثمانية الاف متر مكعب لا غير)			٢١٨٠ - ٢١٨٠٠٠	٢١٨٠ - ٢١٨٠٠٠
٧	٢٢٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC-30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط عشرون الف متر مسطح لا غير)			٢٧٠ - ٥٥٥٠٠٠	٢٧٠ - ٥٥٥٠٠٠
٨	٢٢٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وفرد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط عشرون الف متر مسطح لا غير)			١٤٢ - ٢٦٠٠٠	١٤٢ - ٢٦٠٠٠



الهيئة العامة للغذاء والدواء
الشرقية - الدقهلية - دمياط
رقم المعامل وضبط الجودة

رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر / عزبة الاصلاح " القطاع الرابع "

احمد عبد المنعم للمقاولات

تقرير معمل رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٤

قام باحضار العينات : / هشام منصور

بيانات تاريخية :-

بيان العينات :-

عدد (٧) عينات دمك طبقة اساس نهائي من مواقع مختلفة .

عدد (١) عينة اساس سن ٦ نهائي مفروش من ك ١,١٠٠ لعمل صلاحية .

اختبارات التي اجريت عليها :-

تحليل المنخلي و ثوابت التبرج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحليل ونسبه السن الطبيعي .

تكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

نتائج :-

أولا : طبقة الاساس سن ٦ نهائي .

المواصفات	ك ١,١٠٠	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢٢
١٠٠-٧٠	٩٨	مهزه سعه ١,٥
٨٥-٥٥	٧٩	مهزه سعه ١
٨٠-٥٠	٦٣	مهزه سعه ٤/٣
١٠٠-٤٠	٤٨	مهزه سعه ٨/٣
١٠٠-٣٠	٣٦	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٨	مهزه رقم ١٠
٢٠-١٠	١٥	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١٠,٥	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣,٠	الصلابة %
---	٢٤١٥	الوزن النوعي الكلي
---	٢٤٨٨	الوزن النوعي مشبع جاف المسطح
---	٢٦٠١	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٣	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	١,٥	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٨	نسبه السن الطبيعي %
---	٢,٢٣	القصي كثافه جافه طن / م ^٣
---	٧,٢	نسبه المياه الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	٨٨	نسبه تحمل كاليفورنيا %
---	---	الانتفاخ %

العينة تتلقى مع حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعيه .



رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر /عزبه الإصلاح (القطاع الرابع)

اسم المشروع :

أحمد عبد المنعم للمقاولات

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (٦٠٥) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/١٩

قام باحضار العينات :/مسعد

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينه من ٦ صلاحية ك. ٠.٣٠٠ نشوينات

بيان العينات :-

عدد (٢) عينه تربة طبيعية طينية ك. ٠.٤٥٠ صلاحية

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اشبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ

النتائج :-	أولا : صلاحية من :-	المواصفات
التجارب	ك. ٠.٣٠٠	١٠٠
مهزة سعة ٢"	١٠٠	٧٠-١٠٠
١.٥"	٩٤	٥٥-٨٥
١"	٧٢	٥٠-٨٠
٣/٤"	٥٩	٤٠-٧٠
٣/٨"	٥٥	٣٠-٦٠
مهزة رقم ٤	٤٩	٢٠-٥٠
١٠	٣٩	١٠-٣٠
٤٠	٢٧	٥-١٥
٢٠٠	١٤	لا يزيد عن ٨%
مجال التدونه %	عديمه	—
نسبه المن الطبيعي	٧	لا يزيد عن ٤٥%
الصلابه %	٣٠	—
الوزن النوعي الكلي	٢.٤٢٥	—
الوزن النوعي شبع جاف السطح	٢.٤٩٠	—
الوزن النوعي الظاهري	٢.٥٩٣	لا يزيد عن ١٠%
الامتصاص %	٢.٧	لا يزيد عن ٥%
التحلل %	٠.٢	—
اقصى كثافه جافه طن/م ٣	٢.٢٥	—
نسبه المياه الاصوليه %	٦.٩	لا يقل عن ٨٠%
CBR%	٨٨	—
الانتفاخ %	—	—

العينه تتفق مع حدود المواصفات في الميزات

م. السيد

تقرير معمل رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٤

المواد	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	ثانيا : عينات الدمك الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
	٩٩	٤,٥	٢,٢١	طبقة أساس نهائي
	٩٨	٤,٧	٢,١٨	ك ٠,١٠٠ يمين
	٩٩	٤,٢	٢,٢٠	ك ٠,٤٠٠ شمال
	٩٩	٤,٧	٢,٢٠	ك ٠,٧٠٠ يمين
	٩٩	٤,٧	٢,٢٠	ك ١,١٠٠ شمال
	٩٩	٤,٤	٢,٢١	ك ١,٤٠٠ يمين
	٩٨	٤,٥	٢,١٨	ك ١,٧٠٠ شمال
	٩٩	٤,٦	٢,٢٠	ك ٢,٠٠٠ يمين

الدمك لا يقل عن ٩٨ %

الدمك مقبول بالمواقع .

المروكتور المستخدم للأساس النهائي ٢,٢٣ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٢ %

ج/ التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية من ٦	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٧	٥٠٥	٣٥٣٥
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٥٧١٠
م ١٥ %			٨٥٦,٥
ض.ق. م ١٤ %			٩١٩,٣
الاجمالي			٧٤٨٥,٨٠

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٢/١٣

مهندس المعمل / *أحمد محمد محمد*

مدير المعمل


رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

مهندس /

سلوي سامي صالح

نهال عبد الوهاب فؤاد



المعقود

٢٢

من ٢/٢

تابع تقرير معمل رقم (٦٠٥) لسنة ٢٠٢٣

المواصفات	ك. ١٥٠	المهزات	
	98.2	10	
	88	40	
	83	200	
	25	حد الميوله	
	23	مجال الدونة	
	A6	التصنيف	
	1.56	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	الدمك المعدل
	25.5	نسبة المياه العلامة %	
	3.2	نسبة تحمل كاليفورنيا %	
للتزييم ٠.٢ %		الانفخاخ %	

يتم الرجوع لفترة الشروط الخصوصية للمشروع

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف			
الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1470	1470	1	أترية طينية
2025	2025	1	صلاحية سن ٦
150			م. اعداد تقرير
3645			قيمة التجارب
546.75			م. ١٥١ %
586.85			ض. ق. م. ١٤ %
4778.60			الإجمالي

٢٠٢٣/١٢/٢٧

تحريراً في :

مهندس المعمل / منال السيد

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح


مهندس /

مدير المعمل

نهال بعد الوهاب

مهندس /

٢٤



المعقول

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر عربة الإ (القطاع الرابع) مركز الحسينية (محافظة الشرقية) بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطيه

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر عربة الإ (القطاع الرابع) مركز الحسينية (محافظة الشرقية) بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطيه بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٨) على أن تبدأ العمل في ٢٥/١/٢٠٢٣ وتنتهي في ٢٤/٧/٢٠٢٣ طبقاً للتعاقد وتنتهي في ٢٤/١/٢٠٢٤ طبقاً لآخر مدة معتمدة .

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيهو في ٢٤/٧/٢٠٢٤ (مرفق) توافر كميات البيتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر .

ثالثاً المطالب :

التكرم باتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٥ أشهر و ٦ ليصبح النيهو في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ .
- والامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع)

مهندس/ هبة الله محمد عبد الج
مدير عام الط

ب

ب

رأى الإدارة القانونية

لجنة الجانب المد (المد) والمنطقة المشرفة على
هذا الشأن من قبل المهندس / أحمد عبد المنعم محمد عطيه
مستندات (مستندات) خارجة عنه (إرادة الفرد) -
إلى توقيع الاعمال وتوقيع من الجهة المطلوبة - مدير عام العقود والفتاوى واللواء

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

وافق

التوقيع)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

وافق

التوقيع)

لواء مهندس / هبة الله محمد عبد الج
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مع عدم كماله في تاريخه لا سار -
المستندات (مستندات) خارجة عنه (إرادة الفرد) -
إلى توقيع الاعمال وتوقيع من الجهة المطلوبة - مدير عام العقود والفتاوى واللواء