

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٤٠٩٦٢٦٠٤.٨٤) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر ٠ عن شهر ابريل ٢٠٢٥ مستخلص (٣٠)

تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى: ١٤ / ٧ / ٢٠٢٥

التوقيع /

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)



تاريخ التعاقد :- 2022-10-11
تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01
الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول : شركة السعداء جروب - للتشييد والبناء
مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																				01-Apr-2025				الي				30-Apr-2025							
رقم البند	بيان الأعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الغاة	قيمة الكمية المستحقة	أوزان عناصر التكلفة الخاصة بالتحليل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار %	القيمة المتبقية	ملاحظات															
						الاسمنت	بيتونين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتونين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتونين	سولار	حديد بجميع أنواعه																		
أعمال البر																																			
144	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	Apr-25	712.000	101.00	71,912.00	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	14,382.40															
ج-60	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	Mar-25	3.000	50,976.00	152,928.00	0%	3%	50%	2%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	636.80	1,598.10	609.40	1,079.10	125,917.96															
61	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإساسات وبيات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	Apr-25	34.000	1,813.00	61,642.00	0%	35%	0%	10%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	46,396.24															
62	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	Apr-25	1044.000	3,325.00	3,471,300.00	0%	28%	0%	10%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	2,159,627.51															
ج-63	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى من 15 متر	Apr-25	302.000	4,821.00	1,455,942.00	0%	23%	0%	10%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	770,046.33															
ب-64	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالجزيرة ارتفاع أعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتى منسوب الركيزة	Apr-25	204.500	9,371.00	1,916,369.50	0%	15%	0%	10%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	727,677.63															
		Mar-25	409.500	9,371.00	3,837,424.50	0%	15%	0%	10%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	1,316,066.17															
ب-67	بالمتر الطولي خرسانة خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	Apr-25	131.000	6,354.00	832,374.00	0%	18%	0%	12%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	379,279.636															
		Mar-25	43.000	6,354.00	273,222.00	0%	18%	0%	12%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	112,443.614															
65	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility)	Apr-25	636.018	30,205.00	19,210,923.69	0%	68%	0%	5%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	19,950,619.89															
		Mar-25	7.982	30,205.00	241,096.31	0%	68%	0%	5%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	247,410.08															
71	بالطن توريد وتنشيد وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد	Apr-25	30.000	96,389.00	2,891,670.00	0%	3%	70%	5%	0%	0%	0%	353.60	566.00	218.90	431.80	1,059.50	627.10	1,079.10	3,248,851.78															
إجمالي أعمال البر																																			
أعمال الجزيرة																																			
الحديد بجميع أنواعه																																			
121	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) أطوال حتى 12م بالجزيرة	Apr-25	4.000	30,730.00	122,920.00	0%	68%	0%	6%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	128,882.104															
إجمالي أعمال الجزيرة																																			
أعمال المجرى المائي																																			
أعمال الخرسانة المسلحة																																			
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العريات	Apr-25	139.000	8,235.00	1,144,665.000	0%	13%	0%	13%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	426,297.509															
161	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل ونظام الدمسة مع تضمين الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب الفياضي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم	Apr-25	924.00	5,347.00	4,940,628.000	0%	23%	0%	13%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	2,761,312.249															
الحديد بجميع أنواعه																																			
164	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري أطوال حتى 12م بالنيل	Apr-25	123.201	31,279.00	3,853,604.079	0%	68%	0%	8%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	4,117,591.130															
		Mar-25	1.379	31,279.00	43,133.741	0%	68%	0%	8%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	609.40	1,079.10	45,238.584															
		Feb-25	1.420	31,279.00	44,416.180	0%	68%	0%	8%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	628.80	1,079.10	46,583.603															
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل المائي للكوبري بمجري النيل	Apr-25	37.000	101,639.00	3,760,643.000	0%	3%	70%	8%	0%	0%	0%	353.600	566.000	218.900	431.800	1,059.50	627.10	1,079.10	4,337,980.431															
إجمالي أعمال المجرى المائي																																			
الإجمالي الكلي																																			
40,962,604.84																																			

رئيس الهيئة العامة للنقل
مهندس / عماد محمد حسين
مدير عام المشروعات الهيئته
"المنطقة الأولى"
مهندس / جهاد محمد سعد

المحاسب /
تحريراً في سنة 2025
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات
يحتوي
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2025

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام
شركة سيبسترا SYSTRA
مهندس /
مهندس /

روجع فوجد على صحة ، أقر
بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مقاول / م.
محمود البنا
مدير مشروع مقاول / م. خالد
رمضان



El Soadaa Group

البرنامج الزمني لمستخلص فروق أسعار في الفترة من 1/11/2022 إلى 30/4/2025

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)



بيان البند		الكمية بالتعاقد	الوحدة	المنفذ خلال شهر ابريل	المنفذ كلى	المتبقى	المتبقى
إعمال البند							
1-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة.	٨٠٠٠٠٠	م3	٧١٢,٠٠	٧١٨١,٠٠	٨١٩,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
ج-60	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	٧٥,٠٠	عدد	٠٣,٠٠	٦١,٠٠	١٤,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
61	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	٢٠٠٠٠٠	م3	٣٤,٠٠	٤٩٤,٦٠	١٥٠,٥٤٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
62	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	١٧٥٠٠٠٠٠	م3	١٠٤٤,٠٠	٤١٥٤,٠٠	١٣٣٤٦,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
د-63	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة ارتفاع اعلى من 15 متر	١٥٥٣٧,٠٠	م3	٣٠٢,٠٠	٥٢٧١,٠٠	١٠٢٦٦,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
ب-64	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتى منسوب الركيزة	٩٢٠٠٠٠٠	م3	٦١٤,٠٠	١٨٤٢,٠٠	٧٣٥٨,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
ب-67	بالمتر الطولي خرسانة خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	٣٢٠٠٠٠٠	م.ط	١٧٤,٠٠	٩٠٦,٠٠	٢٢٩٤,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
الحديد بجميع انواعه							
69	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالبر	١٤٥٠٠٠٠٠	طن	٦٤٤,٠٠	١٠٩٧٤,٠٠	٣٥٢٦,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
٧١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	٧٠٠٠٠٠	طن	٣٠,٠٠	٣٩,٠٠	٦٦١,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
إعمال الجزيرة							
الحديد بجميع انواعه							
121	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالجزيرة	٦٩٠٠	طن	٠٤,٠٠	٦٤٣١,٠٠	٤٦٩,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
إعمال المجرى المائى							
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العريات الكابولية المتحركة (Cantilver carriage)	٥٢٠٠٠٠٠	م3	١٣٩,٠٠	٤٣١٩,٦٤	٨٨٠,٣٦	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
161	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الدمسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم	٥٠٠٠٠٠٠	م3	٩٢٤,٠٠	٥١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
الحديد بالخواص							
164	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكبرى اطوال حتى 12م بالنيل	٨٠٠٠٠٠٠	طن	١٢٦,٠٠	٧٣١٤,٠٠	٦٨٦,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد	٦١٠٠٠٠	طن	٣٧,٠٠	٣٩٦,٠٠	٢١٤,٠٠	الكمية الكلية للبند
							المنفذ
							المتبقى

مدير المشروعات (الهيئة)

م. جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

م. راشد ذكرى

التوقيع /

مدير المشروع (السعداء جروب)

م. خالد رمضان

التوقيع /

مدير المكتب الفنى (السعداء جروب)

م. محمود البنا

التوقيع /