

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابى
لازدواج طريق نجع حمادى /سوهاج الزراعى الشرقى بداية من قناطر نجع حمادى حتى كوبرى
جرجا العلوى بطول ٤٥ كم من الكم ٣٦ حتى الكم ٤. بطول ٤ كم
تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥ / ٧ / ١٢

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٥

رومانى ارميا



المرفقات :

عدد ()

رقم

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
١٨٢١١	٨٨١	٤٠	
١٨٢١١	٨٨١	٤٠	

مصلحة الامانة العامة والادارة

قسم

المبلغ المستحق إلى بنك مصر العربية

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا ومصرفيا

إن صرّف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط



رئيس مصلحة

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح.) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم / إن صرف / شيك

رقم تحت رقم

رقم الشيكات / الحوالات

رقم الشيكات / الحوالات

رقم الشيك / إن صرف

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / دار السلام / كوبرى جرجا
تنفيذ/ شركة ابناء ابو خروف

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة ابناء ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٠٨-٦٠٩	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٥٤٧٠	قيمة اجراء التجارب
٧٦٥.٨	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٦٢٣٥.٨	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥/٥/٢٢

فنى المعمل،،،

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٥/ ٥/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ دار السلام / كوبرى جرجا
تنفيذ/ شركة أبناء ابو خروف
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ احمد عبد الباسط

حدود المواصفات	٦٠٩	٦٠٨	أرقام العينات
	أساس سن تكسير		الطبقة المختبرة
	٧.٨٥٠ كم	٦.٢٠٠ كم	الموقع الكيلو مترى
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٧	٩٥	"١.٥
٨٥-٥٥	٨٦	٨٤.٧	"١
٨٠-٥٠	٧٧	٧٦.٦	"٤/٣
٧٠-٤٠	٦٣	٦٠.٨٥	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٥٥	٥٢	رقم ٤
٥٠-٢٠	٤٤	٤٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٩	٢٨	رقم ٤٠
١٥-٥	١٤.٩	١٤	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٣	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الانفخاخ
لا تقل عن ٨٠%	%٩٠	%٩٢	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	١٥.٢	١٧.٢	حد السيولة
صفر - ٦	٢.٦	٣	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٣٣	%٣٢	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٢.٣	%٢.٥	تحديد نسبة الطبعي

تحريرا فى: ٢٠٢٥/٥/٢٢
فنى المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

محضر استلام موقع

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي
بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول 45 كم في المسافة من كم 36 إلي الكم
40 بطول 4 كم عقد 2025/2024/983

تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الاحد الموافق 29 / 6 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2 - السيد المهندس / أحمد عبدالباسط مهندس الهيئة العامة للطرق و الكباري
 - 3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي ممثل الشركة المنفذة .
- . وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى

3 - السيد المهندس / أحمد عبدالباسط

4 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي

رئيس الإدارة المركزية
ع.ع.و
روماني أرميا



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ إلي الكم ٤٠ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

رقم البند وبيانه: (١)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

٣٠٠٠٠			الكمية بالمقايضة		
الاجمالي ٢م	٢م	الطول م	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال
			الى	من	
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	أعمال التطهير
الاجمالي					
٣٠٠٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
.	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
٣٠٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
٣٠٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

مهندس الهيئة

التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ إلي الكم ٤٠ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

رقم البند وبيانه: (٢)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

٣٧٩٠٠			الكمية بالقياسة	
الاجمالى م٣	م٣	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى	
			الى	من
١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠٠	٣٦٠٠٠
أعمال الردم				
<u>الاجمالى</u>				
١٤٠٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
١٣٥٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
١٣٥٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ إلي الكم ٤٠ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

رقم البند وبيانه: (٣)
بالمتر المكعب أعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية ف يجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

			الكمية بالمقايضة	
الاجمالى م٣	م٣	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى	
			من	الى
٩٢٠٠	٩٢٠٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠٠
الاجمالى				
٩٢٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٩٢٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٩٢٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ إلي الكم ٤٠ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

رقم البند وبيانه:(2- أ)			قيمة المادة المحجرية		
تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال					
الكمية بالمقايضة			١٤٠٠٠		
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	٣م	الاجمالى ٣م
	من	الى			
قيمة المادة المحجرية	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			١٤٠٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٣٥٠٠		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال			١٣٥٠٠		

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ إلى الكم ٤٠ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

رقم البند وبيانه: (٥)

بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

٢٣٣٦٠			الكمية بالمقايضة		
الاجمالى م٣	م٣	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
٢٣٣٠٠	٢٣٣٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	أعمال الأساس

الاجمالى


٢٣٣٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٢٣٣٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٢٣٣٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي / سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتي كوبري جرجا العلوي بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ إلى الكم ٤٠ بطول ٤ كم بعقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣)

بالمتر المكعب أعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية ف يجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية

رقم البند وبيانه: (٣)

تنفيذ شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

١٥٠٠			الكمية بالقياسة	
الاجمالى م٣	م٣	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى	
			الى	من
١٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠٠

بيان الأعمال بالمقاييس

أعمال الحفر الصخري

الاجمالى

١٥٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٥٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
١٥٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

التوقيع

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج طريق نجع حمادي /سوهاج الزراعي الشرقي بداية من قناطر نجع حمادي حتى كوبري جرجا بطول ٤٥ كم في المسافة من كم ٣٦ الى كم ٤٠ بطول ٤ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٨٣

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• السيارة المحملة على المشروع طبقا للعقد غير متواجدة بالمنطقة وتراجع بالإدارة العامة بالقاهرة

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٧/١٣ م

رئيس الإدارة المركزية
٢٠٢٥
٧/١٣
روماني ارميا



٢٠٢٥