



## التقييم الفني لأعمال الطرق

**\*\* عملية: أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو  
حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنادلة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة  
الرئاسية حياة كريمة**

**\*\* تنفيذ: - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**

**\*\* إشراف: - المنطقة العاشرة - أسوان**



\*\* عملية: أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القتادلة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

\*\* إشراف: المنطقة العاشرة - أسوان \*\* تنفيذ: شركة النيل العامة للإشياء والطرق

انه في يوم الاحد الموافق 2024/7/21 وبناءا على القرار الإداري رقم (249) الصادر بتاريخ 2024/2/26 و كذلك محضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 14/5/2024 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلامن:-

المهندس / وليد صالح	مدير عام المشروعات بالمنطقة العاشرة - أسوان - رنيسا
المهندس / محمد فتحي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا
المهندس / محمد عنتر	إدارة ضبط الجودة - عضوا
المهندس / محمد حسنى عبد العليم	إدارة المعامل المركزي - عضوا
المهندس / حسام محمد مصطفى	المنطقة المشرفة - عضوا
المهندس / محمود طه	مندوب الشركة المنفذة - عضوا

\*\*\* خصم على حيود التجارب العملية تم خصم مبلغ جنيته وجاءت تفصيليا كالآتي :

- الخصم على الطبقة الرابطة: تم خصم مبلغ 6454 جنيته
- الخصم على الطبقة السطحية: تم خصم مبلغ 9404 جنيته
- الخصم على النقص في السمك للطبقات الأسفلتية: تم خصم مبلغ 518607 جنيته

\*\*\* الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ جاء تفصيليا على النحو الآتي :-

- خصم على الاعمال الظاهرية =  $(0.07 * 0.07 * 189 * 33433.90) = 30963$  جنيته

\*\*\* القيمة الإجمالية للخصم: 565428 جنيته

(فقط وقدره خمسمائة وخمسة وستون الفا واربعمائة وثمانية وعشرون جنيته فقط لا غير)

التوقيعات:-

189	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
5	سمك الطبقة السطحية (سم)
113.40	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة



166.25	سعر الطبقة الرابطة (جنيه)
6	سمك الطبقة الرابطة (سم)
83.13	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة

### تقديم عملية :

إشراف :- المنطقة العاشرة - أسوان

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإشياء والطرق

تقديم سمك الطبقات الأسفلتية أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنالة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( الرابطة والسطحية )

م	الحارة	الكيلو متر	الطول الممتل (م)	العرض (م)	سمك الرابطة (سم)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة خصم نقص السمك (جنيه)	قيمة الخصم الفني (جنيه)	اجمالي الخصم على الطبقة (جنيه)	سمك السطحية (سم)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة خصم نقص السمك (جنيه)	قيمة الخصم الفني (جنيه)	اجمالي الخصم على الطبقة (جنيه)	الخصم الكلي
	بداية القطاع	0.000															
	بداية العملية																
1	شمال	0.450	475	10.00	5.0	0.1	1.67	13161	0	13161	5	0	0.00	0	0	13161	0
2	شمال	0.500	50	10.00	4.8	0.2	3.33	2771	0	2771	4.2	0.8	16.00	56700	56700	56700	56700
3	شمال	0.550	50	10.00	6.1	0	0.00	0	0	0	4	1	20.00	56700	56700	56700	56700
4	شمال	0.600	150	10.00	6.2	0	0.00	0	0	0	3.6	1.4	28.00	170100	170100	170100	170100
		0.850	257.5	10.00	6.2	0	0.00	0	0	0	5.2	0	0.00	0	0	0	0
6	يمين	1.115	157.5	10.00	6.2	0	0.00	0	0	0	5	0	0.00	0	0	0	0
8	شمال	1.165	45	10.00	5.8	0.2	3.33	2494	0	2494	3.2	1.8	35.00	51030	51030	51030	51030
7	يمين	1.205	45	10.00	4.7	1.3	21.67	37406	37406	37406	2.6	2.4	48.00	88436	51030	51030	51030
9	شمال	1.255	297.5	10.00	6.9	0.1	1.67	8243	0	8243	4.8	0.2	4.00	30734	22491	0	22491
10	شمال	1.800	622.5	10.00	5.7	0.3	5.00	51745	0	51745	5.1	0	0.00	51745	0	0	0
11	يمين	2.500	650	10.00		0	0.00	0	0	0	5.3	0	0.00	0	0	0	0
								2.800									
																	518,607.25

518,607

اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات الطبقتين (بالجنيه)

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنادلة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إشراف / المنطقة العاشرة - أسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

تقديم بند : أعمال إنشاء الطبقة الرابطة (تدرج 3 د)


ملاحظات	إجمالي الحيوود وكميات الخصم للطبقة الرابطة تصميم 3 د											نسبة الحيوود										تدرجات عميات الخلطة الرابطة تصميم 3 د										المسطح	م		
	خصم البيوتون (جنيه)	نسبة التجاوز	اجمال نفس (جنيه)	نفس (جنيه)	الهابوس (%)	نفس (جنيه)	رلم 200 (%)	نفس (جنيه)	نام (%)	نفس (جنيه)	س (%)	رلم 200	رلم 100	50 رلم	30 رلم	8 رلم	4 رلم	3/8"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	الطبري	رلم 200	رلم 100	50 رلم	30 رلم	رلم 8	رلم 4	3/8"	3/4"			1"	1.5"
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0.00	3.3	4.4	5	8	22	32	50	95	100	100	955.254	1
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.42	0.00	2.8	3.9	4.1	7.9	24	32	51	93	100	100	955.254	2
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.29	0.00	2.12	4.09	5.94	9.89	24.95	35.25	52.97	96.6	100	100	955.254	3
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.39	0.00	3.6	4.4	7	8	25	32	50	93	100	100	955.254	4
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.37	0.00	2.9	4.9	8	13	27	36	55	100	100	100	955.254	5
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.28	0.00	2.55	4.29	7.25	9.64	25	34.89	51.83	98.86	100	100	955.254	6
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.45	0.00	2.5	4	8	11	27	36	55	96	100	100	955.254	7
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.45	0.00	2.5	4	5	11	28	32	50	93	100	100	955.254	8
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	0.00	2.17	4.25	5.52	10.85	25.82	34.61	52.67	96.85	100	100	955.254	9
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.32	0.00	3.6	4.5	8	11	25	35	50	93	100	100	955.254	10
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0.00	3.5	5	8	12	25	32	50	93	100	100	955.254	11
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	0.00	2.34	4.07	7.27	10.96	25.05	34.28	52.37	97.11	100	100	955.254	12
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.37	0.00	3	4.2	4.9	9	24	32	50	93	100	100	955.254	13
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0.00	2.2	5.1	6	8	22	32	50	92	100	100	955.254	14
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.37	0.00	3.1	5.3	8	12.5	27	35	50	94	100	100	955.254	15
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.32	0.00	2.5	4.4	6	10	28	34	53	93	100	100	955.254	16
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.21	0.00	2.56	4.09	6.33	11.12	26.89	34.45	53.2	97.45	100	100	955.254	17
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.29	0.00	2.49	4.23	7.32	11.15	26.18	34.17	53.43	97.57	100	100	955.254	18
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.33	0.00	2.8	4	5	9	22	32	49	93	100	100	955.254	19
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.25	0.00	2	5	8	10	28	35	52	95	100	100	955.254	20
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.32	0.00	2.17	4.13	6.22	10.48	26.88	35.13	54.19	98.32	100	100	955.254	21
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36	0.00	2	5	8	10	26	35	53	94	100	100	955.254	22
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.33	0.00	2.9	5.1	8.7	9	22	32	53	93	100	100	955.254	23
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.23	0.00	3	5.5	8	12	28	36	55	97	100	100	955.254	24
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.00	2.2	3.8	4	8	22	32	50	92	100	100	955.254	25
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.58	0.00	1.9	3.63	4.5	8	22	32	50	95.2	100	100	955.254	26
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36	0.00	2.9	4.4	7	9	25	35	53	93	100	100	955.254	27
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.00	3.1	4.5	6.5	9	27	35	55	98	100	100	955.254	28
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0.00	3.3	5	8	12	28	36	55	96	100	100	955.254	29

للمرجع محاسب الشركة

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ملاحظات	إجمالي الحبيود و كميات الخصيم للطبقة الرابطة تصميم 3 د											نسبة الحبيود										تدرجات عينات الخلطة الرابطة تصميم 3 د										المسطح	م						
	نعمم البنتونيم (جنيه)	نسبة التناجز	اجمال نقص (جنيه)	نقص (جنيه)	الغاريبي (%)	نقص (جنيه)	رقم 200 (%)	نقص (جنيه)	عمق (%)	نقص (جنيه)	من (%)	رقم 200	رقم 100	رقم 50	رقم 30	رقم 8	رقم 4	3/8"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	الطيرس	رقم 200	رقم 100	رقم 50	رقم 30	رقم 8	رقم 4	3/8"	3/4"			1"	1.5"				
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.27	0.00	2.2	3.9	4	8	26	33	50	95	100	100	955.254	30				
تقرير معدل المتوسطة رقم 1372	0.000	0	2668.025	0.000	0	1715.16	0.72	0.000	0	952.866	2	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	0.00	1	3.8	4.4	8.8	22.3	32.3	51.4	95.3	98	100	955.254	31				
	0.000	0	1000.509	0.000	0	524.08	0.22	0.000	0	476.433	1	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.29	0.00	1.5	3.6	3.9	8.4	21.6	31.3	49.4	93.7	99	100	955.254	32				
تقرير معدل المتوسطة رقم 1376	0.000	0	1000.500	0.000	0	524.08	0.22	0.000	0	476.433	1	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	0.00	1.5	3.6	4.1	8.4	21.7	32.1	50.5	92.6	99	100	955.254	33				
	0	0.00	476.43	0	0	0	0	0	0	476.433075	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	4.39	0.00	1.8	3.8	4.6	8.6	22.1	32.7	51.6	94.8	99	100	955.254	34				
هيئة الإدارة المركزية	0	0.00	1308.60	0	0	762.29292	0.32	174.6921275	0.22	371.6177985	0.78	0.32	0	0	0.00	0.22	0	0.78	0	0	0	4.26	0.00	1.4	4.5	7	9	21	32	58	94	100	100	955.254	35				
	0.00	0	6454.080	0.000	0	3525.60	1.48	174.69	0.22	2753.783	5.78	اجمالي النقص																											

الخصيم بالجنيه	33433.90	اجمالي الكمية (م2)
	955.254	الكمية المعتملة للمينة (م2)
2753.78	5.78	حبيود السن
174.69	0.22	حبيود الناعم
3525.60	1.48	حبيود العار من رقم 200
0.00	0	حبيود نسبة المبطط والمستطيل
0.00	0	حبيود نسبة الطيرس
6454.08		اجمالي قيمة الخصيم على النقص في التدرج ( جنيه )
0.00		قيمة الخصيم نتيجة حبيود نسبة الاسفلت ( جنيه )
6,454.08		اجمالي النقص ( جنيه )



تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنادلة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إشراف / المنطقة العاشرة - أسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

تقييم بند أعمال الطبقة السطحية ( تصميم 3 ب )

ملاحظات	إجمالي الحجوم و كميات الخصم للطبقة السطحية تصميم 3 ب										نسبة الحجوم										تدرجات عينات الخلطة السطحية تصميم 3 ب										المسطح	م					
	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	نصف (جنيه)	200 ملم	100 ملم	50 ملم	30 ملم	8 ملم	4 ملم	3/4"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	الرسبات	المبانيق و المستنقيل	الطين	200ملم	100ملم	50ملم	30ملم	8ملم	4ملم			3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.64	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	30.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	1
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.67	0.00	0.00	1.60	4.50	8.20	12.00	31.00	37.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	2
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.68	0.00	0.00	3.30	4.50	9.00	12.00	28.00	38.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	3
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.72	0.00	0.00	3.60	4.40	8.00	14.00	29.00	38.00	62.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	4
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	0.00	0.00	3.40	5.00	8.00	14.00	33.00	41.00	64.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	5
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	0.00	0.00	2.50	4.90	7.00	13.00	28.00	38.00	63.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	6
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.67	0.00	0.00	3.60	4.50	7.70	12.00	28.00	37.00	62.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	7
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.62	0.00	0.00	3.60	5.00	8.00	13.00	31.00	41.00	64.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	8
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76	0.00	0.00	3.50	4.40	9.00	12.00	28.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	9
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.79	0.00	0.00	2.90	4.40	8.00	12.00	28.00	37.00	61.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	10
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0.00	0.00	3.10	4.50	8.00	12.00	32.00	42.00	62.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	11
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	3.30	5.30	9.00	13.00	30.00	38.00	63.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	12
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.60	0.00	0.00	3.30	4.40	7.70	13.00	32.00	39.00	62.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	13
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.85	0.00	0.00	3.25	4.90	9.00	14.00	33.00	41.00	64.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	14
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.63	0.00	0.00	2.70	4.80	7.00	12.00	29.00	38.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	15
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.90	0.00	0.00	3.50	4.50	9.00	14.00	30.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	16
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	30.00	40.00	62.00	82.00	100.00	100.00	100.00	759.861	17
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.74	0.00	0.00	3.40	5.00	8.30	14.00	29.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	18
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	28.00	39.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	19
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.55	4.50	8.00	13.00	31.00	39.00	62.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	20
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.70	0.00	0.00	3.60	5.00	8.00	11.00	30.00	42.00	63.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	21
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.72	0.00	0.00	3.47	4.49	6.00	12.00	30.00	38.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	22
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.68	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	31.00	40.00	62.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	23
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	30.00	39.00	61.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	24
	0.000	0	603.172	0.000	0	0.000	0	603.172	0.84	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	3.60	5.00	9.00	12.00	34.00	42.00	64.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	25
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.78	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	28.00	39.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	26
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.69	0.00	0.00	3.60	4.90	9.00	12.00	33.00	41.00	64.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	27
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.64	0.00	0.00	3.20	5.00	9.00	14.00	32.00	43.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	28
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.73	0.00	0.00	3.30	5.00	9.00	14.00	29.00	38.00	61.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	29
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	30.00	38.00	62.00	78.00	100.00	100.00	100.00	759.861	30
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.56	0.00	0.00	2.90	4.70	8.00	15.00	31.00	39.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	31
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	28.00	39.00	62.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	32
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.54	0.00	0.00	3.54	4.54	8.00	13.00	29.00	38.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	33
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	3.10	5.00	8.00	11.00	31.00	38.00	62.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	34
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.61	0.00	0.00	3.53	4.53	7.00	12.00	29.00	40.00	62.00	78.00	100.00	100.00	100.00	759.861	35

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page.

ملاحظات	إجمالي الخيود وكميات الخصم للطبقة السطحية تصميم 3 ب										نسبة الخيود										تدرجات عينات الخلطة السطحية تصميم 3 ب										المسطح	م - ٣						
	مجم البازولمين (جنيه)	نسبة الحجار	اجمالي نقص (جنيه)	نقص (جنيه)	الطنين (%)	نقص (جنيه)	رلم 200 (%)	نقص (جنيه)	نام (%)	نقص (جنيه)	سن (%)	رلم 200	رلم 100	رلم 50	رلم 30	رلم 8	رلم 4	3/4"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	المناظر و المستطيل	الطوبى	رلم 200	رلم 100	رلم 50	رلم 30	رلم 8			رلم 4	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"
تقرير رقم 1469 لسنة 2024	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76	0.00	0.00	2.60	5.10	7.20	11.10	28.30	40.50	63.60	81.20	100.00	100.00	100.00	759.861	36
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.61	0.00	0	2.30	4.90	7.00	10.90	27.80	39.50	61.30	79.80	100.00	100	100	759.861	37
	0.000	0	359.034	0.000	0	215.421	0.1	140.614	0.2	0.000	0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	0.00	0	1.90	3.80	6.90	10.60	27.50	37.80	63.20	78.30	100.00	100	100	759.861	38
	0.000	0	718.069	0.000	0	430.811	0.2	287.228	0.4	0.000	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.51	0.00	0	1.80	3.60	6.50	10.40	27.30	37.50	62.40	77.60	100.00	100	100	759.861	39
	0.000	0	502.648	0.000	0	310.911	0.2	211.227	0.1	0.000	0	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.51	0.00	0	1.80	3.90	6.60	10.70	27.60	38.20	61.50	78.30	100.00	100	100	759.861	40
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0.00	0	2.10	4.80	7.20	11.10	28.40	40.10	61.80	80.10	100.00	100	100	759.861	41
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.68	0.00	0	2.30	5.10	7.50	11.30	29.10	40.80	64.20	81.30	100.00	100	100	759.861	42
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0	2.60	5.50	7.70	11.80	30.50	42.30	64.50	81.30	100.00	100	100	759.861	43
جهة الإدارة المركزية	789.876	0.11	14097.559	0.000	0	0.000	0	7776.687	10.53	7220.902	16.76	0	0	0	0	0	10.03	11.50	1.27	4	0	5.06	0.00	0	3.10	4.20	6.00	10.00	28.00	54.00	77.00	84.00	96.00	100	100	759.861	44	
	0.000	0	2102.034	0	0	1077.103403	0.5	1105.826	1.54	7220.902	16.76	اجمالي النقص																										

الخصم بالجنيه	33433.90	اجمالي الكمية (م2)
	759.861	الكمية الممثلة للعينة (م2)
7220.902	16.76	خيود السن
1105.826	1.54	خيود الناعم
1077.103	0.5	خيود العار من رقم 200
0.000	0	خيود نسبة المنطق والمسطح
0.000	0	خيود نسبة الطوبى
9403.831	اجمالي قيمة الخصم على النقص في التدرج ( جنيه )	
0.000	قيمة الخصم نتيجة خيود نسبة الاسفلت ( جنيه )	
9,404	اجمالي النقص ( جنيه )	

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and a stamp on the right.



# حصر ختامي

لعملية أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي  
في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي  
الغربي (القنطرة) بطول ٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم ( ٨٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )

بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣



## بند رقم [ ١ ]

بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

إجمالى البند = ٣٠٨١٧.٦ م



شركة المثل العامة للإنشاء والطرق



(GARBLT)

وزارة النقل  
المنطقة العاشرة - جنب الهادي - اسوان

مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى  
الغربي بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			من	إلى		من	إلى	
	186.0	9.30	8.20	10.40	20	2.780	2.800	1
	196.0	9.80	10.40	9.20	20	2.760	2.780	2
	186.0	9.30	9.20	9.40	20	2.740	2.760	3
	185.0	9.25	9.40	9.10	20	2.720	2.740	4
	187.0	9.35	9.10	9.60	20	2.700	2.720	5
	200.0	10.00	9.60	10.40	20	2.680	2.700	6
	215.0	10.75	10.40	11.10	20	2.660	2.680	7
	207.0	10.35	11.10	9.60	20	2.640	2.660	8
	195.0	9.75	9.60	9.90	20	2.620	2.640	9
	200.0	10.00	9.90	10.10	20	2.600	2.620	10
	202.0	10.10	10.10	10.10	20	2.580	2.600	11
	201.0	10.05	10.10	10.00	20	2.560	2.580	12
	201.0	10.05	10.00	10.10	20	2.540	2.560	13
	203.0	10.15	10.10	10.20	20	2.520	2.540	14
	209.0	10.45	10.20	10.70	20	2.500	2.520	15
	228.0	11.40	10.70	12.10	20	2.480	2.500	16
	235.0	11.75	12.10	11.40	20	2.460	2.480	17
	237.0	11.85	11.40	12.30	20	2.440	2.460	18
	246.0	12.30	12.30	12.30	20	2.420	2.440	19
	245.0	12.25	12.30	12.20	20	2.400	2.420	20
	239.0	11.95	12.20	11.70	20	2.380	2.400	21
	230.0	11.50	11.70	11.30	20	2.360	2.380	22
	224.0	11.20	11.30	11.10	20	2.340	2.360	23
	217.0	10.85	11.10	10.60	20	2.320	2.340	24
	220.0	11.00	10.60	11.40	20	2.300	2.320	25
	5294.0		إلى			الإجم		

الاستشارى

مهندس بكريه  
كبريت نوبار دهم

التنفيذ

مهندس / هانى ابراهيم رزق الله



رؤية المستقبل بن  
التخطيط والابتكار

الهيئة العامة  
للطرق والنقل الجوي  
(GARBLT)  
المنطقة العشوائية - جنوب الهادي - اسوان  
وزارة النقل

مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى  
الغربى بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	5294.0		قبة					
	220.0	11.00	10.60	11.40	20	2.280	2.300	26
	219.5	10.98	11.35	10.60	20	2.260	2.280	27
	228.5	11.43	11.50	11.35	20	2.240	2.260	28
	223.0	11.15	10.80	11.50	20	2.220	2.240	29
	215.0	10.75	10.70	10.80	20	2.200	2.220	30
	222.0	11.10	11.50	10.70	20	2.180	2.200	31
	222.0	11.10	10.70	11.50	20	2.160	2.180	32
	226.0	11.30	11.90	10.70	20	2.140	2.160	33
	238.0	11.90	11.90	11.90	20	2.120	2.140	34
	233.0	11.65	11.40	11.90	20	2.100	2.120	35
	219.0	10.95	10.50	11.40	20	2.080	2.100	36
	225.0	11.25	12.00	10.50	20	2.060	2.080	37
	228.0	11.40	10.80	12.00	20	2.040	2.060	38
	216.0	10.80	10.80	10.80	20	2.020	2.040	39
	211.5	10.58	10.35	10.80	20	2.000	2.020	40
	212.5	10.63	10.90	10.35	20	1.980	2.000	41
	200.0	10.00	9.10	10.90	20	1.960	1.980	42
	200.0	10.00	10.90	9.10	20	1.940	1.960	43
	219.0	10.95	11.00	10.90	20	1.920	1.940	44
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.900	1.920	45
	222.0	11.10	11.20	11.00	20	1.880	1.900	46
	222.0	11.10	11.00	11.20	20	1.860	1.880	47
	222.0	11.10	11.20	11.00	20	1.840	1.860	48
	221.0	11.05	10.90	11.20	20	1.820	1.840	49
	212.0	10.60	10.30	10.90	20	1.800	1.820	50
	10791.0		إلى			الإجم		

الاستشارى  
مهندس بكري  
مهندس نورا ربيع

التفويض  
مهندس  
هانى ابراهيم زرق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	10791.0	له	م					
	205.0	10.25	10.20	10.30	20	1.780	1.800	51
	201.0	10.05	9.90	10.20	20	1.760	1.780	52
	203.0	10.15	10.40	9.90	20	1.740	1.760	53
	220.0	11.00	11.60	10.40	20	1.720	1.740	54
	244.0	12.20	12.80	11.60	20	1.700	1.720	55
	247.0	12.35	11.90	12.80	20	1.680	1.700	56
	229.0	11.45	11.00	11.90	20	1.660	1.680	57
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.640	1.660	58
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.620	1.640	59
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.600	1.620	60
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.580	1.600	61
	213.0	10.65	10.30	11.00	20	1.560	1.580	62
	215.0	10.75	11.20	10.30	20	1.540	1.560	63
	211.0	10.55	9.90	11.20	20	1.520	1.540	64
	204.0	10.20	10.50	9.90	20	1.500	1.520	65
	205.0	10.25	10.00	10.50	20	1.480	1.500	66
	204.0	10.20	10.40	10.00	20	1.460	1.480	67
	216.0	10.80	11.20	10.40	20	1.440	1.460	68
	225.0	11.25	11.30	11.20	20	1.420	1.440	69
	227.0	11.35	11.40	11.30	20	1.400	1.420	70
	221.0	11.05	10.70	11.40	20	1.380	1.400	71
	224.0	11.20	11.70	10.70	20	1.360	1.380	72
	231.0	11.55	11.40	11.70	20	1.340	1.360	73
	227.0	11.35	11.30	11.40	20	1.320	1.340	74
	216.0	10.80	10.30	11.30	20	1.300	1.320	75
	16259.0	الإجمالى						

الاستشارى


مهندس / كبر  
كبر كبر بارك

التفذيذ

مهندس / كبر  
مهندس / كبر



شركة الكيل العامة للإسكان والطرق



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة: العالمة - جنوب الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			من	إلى		من	إلى	
	16259.0	قبة						
	209.0	10.45	10.60	10.30	20	1.280	1.300	76
	223.0	11.15	11.70	10.60	20	1.260	1.280	77
	227.0	11.35	11.00	11.70	20	1.240	1.260	78
	224.0	11.20	11.40	11.00	20	1.220	1.240	79
	222.0	11.10	10.80	11.40	20	1.200	1.220	80
	204.0	10.20	9.60	10.80	20	1.180	1.200	81
	189.0	9.45	9.30	9.60	20	1.160	1.180	82
	191.0	9.55	9.80	9.30	20	1.140	1.160	83
	190.0	9.50	9.20	9.80	20	1.120	1.140	84
	186.0	9.30	9.40	9.20	20	1.100	1.120	85
	189.0	9.45	9.50	9.40	20	1.080	1.100	86
	190.0	9.50	9.50	9.50	20	1.060	1.080	87
	192.0	9.60	9.70	9.50	20	1.040	1.060	88
	193.0	9.65	9.60	9.70	20	1.020	1.040	89
	194.0	9.70	9.80	9.60	20	1.000	1.020	90
	202.0	10.10	10.40	9.80	20	0.980	1.000	91
	207.0	10.35	10.30	10.40	20	0.960	0.980	92
	206.0	10.30	10.30	10.30	20	0.940	0.960	93
	211.0	10.55	10.80	10.30	20	0.920	0.940	94
	204.0	10.20	9.60	10.80	20	0.900	0.920	95
	194.0	9.70	9.80	9.60	20	0.880	0.900	96
	196.0	9.80	9.80	9.80	20	0.860	0.880	97
	198.0	9.90	10.00	9.80	20	0.840	0.860	98
	210.0	10.50	11.00	10.00	20	0.820	0.840	99
	214.0	10.70	10.40	11.00	20	0.800	0.820	100
	21324.0	الإجمالى						

الاستشارى  
مهندس / كبرياء  
كبر لىك نوبار بنعم

التفويض  
مهندس / هانى  
هانى ابراهيم زرق الله



رؤية المستقبل

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)  
المنطقة العاشرة - جيب الهادي - اسوان  
وزارة النقل

مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى  
بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			من	إلى		من	إلى	
	21324.0		قبليه					
	216.0	10.80	11.20	10.40	20	0.780	0.800	101
	227.0	11.35	11.50	11.20	20	0.760	0.780	102
	232.0	11.60	11.70	11.50	20	0.740	0.760	103
	234.0	11.70	11.70	11.70	20	0.720	0.740	104
	227.0	11.35	11.00	11.70	20	0.700	0.720	105
	218.0	10.90	10.80	11.00	20	0.680	0.700	106
	214.0	10.70	10.60	10.80	20	0.660	0.680	107
	211.0	10.55	10.50	10.60	20	0.640	0.660	108
	215.0	10.75	11.00	10.50	20	0.620	0.640	109
	216.0	10.80	10.60	11.00	20	0.600	0.620	110
	219.0	10.95	11.30	10.60	20	0.580	0.600	111
	222.0	11.10	10.90	11.30	20	0.560	0.580	112
	217.0	10.85	10.80	10.90	20	0.540	0.560	113
	212.0	10.60	10.40	10.80	20	0.520	0.540	114
	205.0	10.25	10.10	10.40	20	0.500	0.520	115
	203.0	10.15	10.20	10.10	20	0.480	0.500	116
	202.0	10.10	10.00	10.20	20	0.460	0.480	117
	198.0	9.90	9.80	10.00	20	0.440	0.460	118
	198.0	9.90	10.00	9.80	20	0.420	0.440	119
	206.0	10.30	10.60	10.00	20	0.400	0.420	120
	216.0	10.80	11.00	10.60	20	0.380	0.400	121
	219.0	10.95	10.90	11.00	20	0.360	0.380	122
	216.0	10.80	10.70	10.90	20	0.340	0.360	123
	213.0	10.65	10.60	10.70	20	0.320	0.340	124
	206.0	10.30	10.00	10.60	20	0.300	0.320	125
	26686.0		الإجمالى					

الاستشارى  
مهندس كبر  
كبرل نوار زعيم

التنفيذ  
مهندس /  
هانى ابراهيم زرق الله






## بند رقم [ ١ ]

بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة سمك ٢ سم

إجمالي البند = ٣٠٨١٧.٦ م<sup>٢</sup>



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى  
الغربى بطول ٣ كم

المنطقة العاشرة - جنب الهادي - اسوان  
وزارة النقل

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	186.0	9.30	10.40	8.20	20	2.780	2.800	1
	196.0	9.80	9.20	10.40	20	2.760	2.780	2
	186.0	9.30	9.40	9.20	20	2.740	2.760	3
	185.0	9.25	9.10	9.40	20	2.720	2.740	4
	187.0	9.35	9.60	9.10	20	2.700	2.720	5
	200.0	10.00	10.40	9.60	20	2.680	2.700	6
	215.0	10.75	11.10	10.40	20	2.660	2.680	7
	207.0	10.35	9.60	11.10	20	2.640	2.660	8
	195.0	9.75	9.90	9.60	20	2.620	2.640	9
	200.0	10.00	10.10	9.90	20	2.600	2.620	10
	202.0	10.10	10.10	10.10	20	2.580	2.600	11
	201.0	10.05	10.00	10.10	20	2.560	2.580	12
	201.0	10.05	10.10	10.00	20	2.540	2.560	13
	203.0	10.15	10.20	10.10	20	2.520	2.540	14
	209.0	10.45	10.70	10.20	20	2.500	2.520	15
	228.0	11.40	12.10	10.70	20	2.480	2.500	16
	235.0	11.75	11.40	12.10	20	2.460	2.480	17
	237.0	11.85	12.30	11.40	20	2.440	2.460	18
	246.0	12.30	12.30	12.30	20	2.420	2.440	19
	245.0	12.25	12.20	12.30	20	2.400	2.420	20
	239.0	11.95	11.70	12.20	20	2.380	2.400	21
	230.0	11.50	11.30	11.70	20	2.360	2.380	22
	224.0	11.20	11.10	11.30	20	2.340	2.360	23
	217.0	10.85	10.60	11.10	20	2.320	2.340	24
	220.0	11.00	11.40	10.60	20	2.300	2.320	25
	5294.0		إلى			الإجم		

الاستشارى

مهندس / كبر

كبر استشارى زعيم

التنفيذ

مهندس / كبر

كلى ابراهيم زرق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى  
الغربي بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة العشوائية - جنوب الوادي - السودان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	5294.0		م					
	220.0	11.00	10.60	11.40	20	2.280	2.300	26
	219.5	10.98	11.35	10.60	20	2.260	2.280	27
	228.5	11.43	11.50	11.35	20	2.240	2.260	28
	223.0	11.15	10.80	11.50	20	2.220	2.240	29
	215.0	10.75	10.70	10.80	20	2.200	2.220	30
	222.0	11.10	11.50	10.70	20	2.180	2.200	31
	222.0	11.10	10.70	11.50	20	2.160	2.180	32
	226.0	11.30	11.90	10.70	20	2.140	2.160	33
	238.0	11.90	11.90	11.90	20	2.120	2.140	34
	233.0	11.65	11.40	11.90	20	2.100	2.120	35
	219.0	10.95	10.50	11.40	20	2.080	2.100	36
	225.0	11.25	12.00	10.50	20	2.060	2.080	37
	228.0	11.40	10.80	12.00	20	2.040	2.060	38
	216.0	10.80	10.80	10.80	20	2.020	2.040	39
	211.5	10.58	10.35	10.80	20	2.000	2.020	40
	212.5	10.63	10.90	10.35	20	1.980	2.000	41
	200.0	10.00	9.10	10.90	20	1.960	1.980	42
	200.0	10.00	10.90	9.10	20	1.940	1.960	43
	219.0	10.95	11.00	10.90	20	1.920	1.940	44
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.900	1.920	45
	222.0	11.10	11.20	11.00	20	1.880	1.900	46
	222.0	11.10	11.00	11.20	20	1.860	1.880	47
	222.0	11.10	11.20	11.00	20	1.840	1.860	48
	221.0	11.05	10.90	11.20	20	1.820	1.840	49
	212.0	10.60	10.30	10.90	20	1.800	1.820	50
	10791.0		الإجمالى					

الاستشارى

مهندس / كبريا  
مهندس / نوبار / نعيم

التفويض

مهندس / هانى  
هانى ابراهيم زرق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم

(GARBLT)

وزارة النقل المنطقة العاشرة - جنوبي الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			من	إلى		من	إلى	
	10791.0		قبة له					
	205.0	10.25	10.20	10.30	20	1.780	1.800	51
	201.0	10.05	9.90	10.20	20	1.760	1.780	52
	203.0	10.15	10.40	9.90	20	1.740	1.760	53
	220.0	11.00	11.60	10.40	20	1.720	1.740	54
	244.0	12.20	12.80	11.60	20	1.700	1.720	55
	247.0	12.35	11.90	12.80	20	1.680	1.700	56
	229.0	11.45	11.00	11.90	20	1.660	1.680	57
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.640	1.660	58
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.620	1.640	59
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.600	1.620	60
	220.0	11.00	11.00	11.00	20	1.580	1.600	61
	213.0	10.65	10.30	11.00	20	1.560	1.580	62
	215.0	10.75	11.20	10.30	20	1.540	1.560	63
	211.0	10.55	9.90	11.20	20	1.520	1.540	64
	204.0	10.20	10.50	9.90	20	1.500	1.520	65
	205.0	10.25	10.00	10.50	20	1.480	1.500	66
	204.0	10.20	10.40	10.00	20	1.460	1.480	67
	216.0	10.80	11.20	10.40	20	1.440	1.460	68
	225.0	11.25	11.30	11.20	20	1.420	1.440	69
	227.0	11.35	11.40	11.30	20	1.400	1.420	70
	221.0	11.05	10.70	11.40	20	1.380	1.400	71
	224.0	11.20	11.70	10.70	20	1.360	1.380	72
	231.0	11.55	11.40	11.70	20	1.340	1.360	73
	227.0	11.35	11.30	11.40	20	1.320	1.340	74
	216.0	10.80	10.30	11.30	20	1.300	1.320	75
	16259.0		إلى			الإجم		

الاستشاري

مهندس / كبر  
كبر / نوبار / نعيم

التنفيذ

مهندس / هادي  
هادي / إبراهيم / زكي / الله



وزارة النقل والبنية التحتية

الهيئة العامة  
للطرق والنقل  
(GARBLT)  
الخطبة العاشرة - جنوب الهادي - اسوان  
وزارة النقل

مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي  
بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			من	إلى		من	إلى	
	16259.0		المقبلة					
	209.0	10.45	10.60	10.30	20	1.280	1.300	76
	223.0	11.15	11.70	10.60	20	1.260	1.280	77
	227.0	11.35	11.00	11.70	20	1.240	1.260	78
	224.0	11.20	11.40	11.00	20	1.220	1.240	79
	222.0	11.10	10.80	11.40	20	1.200	1.220	80
	204.0	10.20	9.60	10.80	20	1.180	1.200	81
	189.0	9.45	9.30	9.60	20	1.160	1.180	82
	191.0	9.55	9.80	9.30	20	1.140	1.160	83
	190.0	9.50	9.20	9.80	20	1.120	1.140	84
	186.0	9.30	9.40	9.20	20	1.100	1.120	85
	189.0	9.45	9.50	9.40	20	1.080	1.100	86
	190.0	9.50	9.50	9.50	20	1.060	1.080	87
	192.0	9.60	9.70	9.50	20	1.040	1.060	88
	193.0	9.65	9.60	9.70	20	1.020	1.040	89
	194.0	9.70	9.80	9.60	20	1.000	1.020	90
	202.0	10.10	10.40	9.80	20	0.980	1.000	91
	207.0	10.35	10.30	10.40	20	0.960	0.980	92
	206.0	10.30	10.30	10.30	20	0.940	0.960	93
	211.0	10.55	10.80	10.30	20	0.920	0.940	94
	204.0	10.20	9.60	10.80	20	0.900	0.920	95
	194.0	9.70	9.80	9.60	20	0.880	0.900	96
	196.0	9.80	9.80	9.80	20	0.860	0.880	97
	198.0	9.90	10.00	9.80	20	0.840	0.860	98
	210.0	10.50	11.00	10.00	20	0.820	0.840	99
	214.0	10.70	10.40	11.00	20	0.800	0.820	100
	21324.0		الإجمالي					

الاستشاري

مهندس كبير  
أ. كوكب نوح ربيع

التنفيذ

مهندس /  
هاني إبراهيم زرق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
	م							
	ق							
	ه							
101	0.800	0.780	20	10.40	11.20	10.80	216.0	
102	0.780	0.760	20	11.20	11.50	11.35	227.0	
103	0.760	0.740	20	11.50	11.70	11.60	232.0	
104	0.740	0.720	20	11.70	11.70	11.70	234.0	
105	0.720	0.700	20	11.70	11.00	11.35	227.0	
106	0.700	0.680	20	11.00	10.80	10.90	218.0	
107	0.680	0.660	20	10.80	10.60	10.70	214.0	
108	0.660	0.640	20	10.60	10.50	10.55	211.0	
109	0.640	0.620	20	10.50	11.00	10.75	215.0	
110	0.620	0.600	20	11.00	10.60	10.80	216.0	
111	0.600	0.580	20	10.60	11.30	10.95	219.0	
112	0.580	0.560	20	11.30	10.90	11.10	222.0	
113	0.560	0.540	20	10.90	10.80	10.85	217.0	
114	0.540	0.520	20	10.80	10.40	10.60	212.0	
115	0.520	0.500	20	10.40	10.10	10.25	205.0	
116	0.500	0.480	20	10.10	10.20	10.15	203.0	
117	0.480	0.460	20	10.20	10.00	10.10	202.0	
118	0.460	0.440	20	10.00	9.80	9.90	198.0	
119	0.440	0.420	20	9.80	10.00	9.90	198.0	
120	0.420	0.400	20	10.00	10.60	10.30	206.0	
121	0.400	0.380	20	10.60	11.00	10.80	216.0	
122	0.380	0.360	20	11.00	10.90	10.95	219.0	
123	0.360	0.340	20	10.90	10.70	10.80	216.0	
124	0.340	0.320	20	10.70	10.60	10.65	213.0	
125	0.320	0.300	20	10.60	10.00	10.30	206.0	
	الإجمالي						26686.0	

الاستشاري

مهندس إكرام  
م. إكرام نوبار ربيع

التنفيذ

مهندس / كمال  
ها هي ابراهيم زرق الله





بند رقم [ ١ ]  
بالمتر المسطح أعمال رصف

طبقة تشريب M.C.O

إجمالي البند = ٩.٣٣٤.٣٣ م<sup>٢</sup>

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول 3 كم  
قائمة كميات

بند رقم (2) بالمتن المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب M . C . O

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	282.5	11.30	10.60	12.00	25	0.25	0.00	1
	260.0	10.40	10.20	10.60	25	0.50	0.25	2
	256.3	10.25	10.30	10.20	25	0.75	0.50	3
	251.3	10.05	9.80	10.30	25	1.00	0.75	4
	256.3	10.25	10.70	9.80	25	1.25	1.00	5
	267.5	10.70	10.70	10.70	25	1.50	1.25	6
	268.8	10.75	10.80	10.70	25	1.75	1.50	7
	270.0	10.80	10.80	10.80	25	2.00	1.75	8
	263.8	10.55	10.30	10.80	25	2.25	2.00	9
	256.3	10.25	10.20	10.30	25	2.50	2.25	10
	260.0	10.40	10.60	10.20	25	2.75	2.50	11
	263.8	10.55	10.50	10.60	25	3.00	2.75	12
	283.8	11.35	12.20	10.50	25	3.25	3.00	13
	206.3	12.25	12.30	12.20	25	3.50	3.25	14
	312.5	12.50	12.70	12.30	25	3.75	3.50	15
	313.8	12.55	12.40	12.70	25	4.00	3.75	16
	300.0	12.20	12.00	12.40	25	4.25	4.00	17
	280.0	11.20	10.40	12.00	25	4.50	4.25	18
	265.0	10.60	10.80	10.40	25	4.75	4.50	19
	278.8	11.15	11.50	10.80	25	5.00	4.75	20
	277.5	11.10	10.70	11.50	25	5.25	5.00	21
	281.3	11.25	11.80	10.70	25	5.50	5.25	22
	292.5	11.70	11.30	11.80	25	5.75	5.50	23
	282.5	11.30	11.00	11.60	25	6.00	5.75	24
	278.8	11.15	11.30	11.00	25	6.25	6.00	25
	291.3	11.35	12.00	11.30	25	6.50	6.25	26
	292.5	11.70	12.40	12.00	25	6.75	6.50	27
	280.0	11.20	11.00	11.40	25	7.00	6.75	28
	281.3	11.25	11.50	11.00	25	7.25	7.00	29
	281.3	11.25	11.00	11.50	25	7.50	7.25	30
	268.8	10.75	10.50	11.00	25	7.75	7.50	31
	268.8	10.75	11.00	10.50	25	8.00	7.75	32
	277.5	11.10	11.20	11.00	25	8.25	8.00	33
	285.0	11.40	11.30	11.20	25	8.50	8.25	34
	282.5	11.30	11.00	11.60	25	8.75	8.50	35
	283.3	11.45	11.40	11.00	25	9.00	8.75	36
	283.3	11.45	11.00	11.90	25	9.25	9.00	37
	287.5	11.50	12.00	11.00	25	9.50	9.25	38
	287.5	11.50	11.00	12.00	25	9.75	9.50	39
	267.5	10.70	10.40	11.00	25	10.00	9.75	40
	263.8	10.55	10.60	10.70	25	10.25	10.00	41
	263.3	10.35	10.60	10.70	25	10.50	10.25	42
	268.8	10.75	10.90	10.60	25	10.75	10.50	43
	297.5	11.90	12.90	10.90	25	11.00	10.75	44
	308.8	12.35	14.80	12.90	25	11.25	11.00	45
	12542.5		الإجمالي					

الهيئة  
مهندس /

التفويض  
مهندس /

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول 3 كم  
قائمة كميات

بند رقم (2) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب M . C . O

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	١٢٥٤٢.٥							
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٠٠	١١.٨٠	٢٥	١.١٥٠	١.١٢٥	٤٦
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٦٠	١١.٠٠	٢٥	١.١٧٥	١.١٥٠	٤٧
	٢٩٠.٠	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٠٠	١.١٧٥	٤٨
	٢٩٥.٠	١١.٨٠	١٢.٠٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٢٥	١.٢٠٠	٤٩
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١٠.٩٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٢٥٠	١.٢٢٥	٥٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٢٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٢٧٥	١.٢٥٠	٥١
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٢.٠٠	١٠.٢٠	٢٥	١.٣٠٠	١.٢٧٥	٥٢
	٣٠٠.٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٢٥	١.٣٠٠	٥٣
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٥٠	١.٣٢٥	٥٤
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	٢٥	١.٣٧٥	١.٣٥٠	٥٥
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٣.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٤٠٠	١.٣٧٥	٥٦
	٣٢٥.٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٢٥	١.٤٠٠	٥٧
	٣٣٧.٥	١٣.٥٠	١٤.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٥٠	١.٤٢٥	٥٨
	٣٥٠.٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٤٧٥	١.٤٥٠	٥٩
	٣٠٣.٨	١٢.١٥	١٠.٣٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٥٠٠	١.٤٧٥	٦٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	١.٥٢٥	١.٥٠٠	٦١
	٣٠٢.٥	١٢.١٠	١٣.٠٠	١١.٢٠	٢٥	١.٥٥٠	١.٥٢٥	٦٢
	٣٠٧.٥	١٢.٣٠	١١.٦٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٥٧٥	١.٥٥٠	٦٣
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٤٠	١١.٦٠	٢٥	١.٦٠٠	١.٥٧٥	٦٤
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	٩.٩٠	١١.٤٠	٢٥	١.٦٢٥	١.٦٠٠	٦٥
	٢٤٦.٣	٩.٦٥	٩.٤٠	٩.٩٠	٢٥	١.٦٥٠	١.٦٢٥	٦٦
	٢٣٨.٨	٩.٥٥	٩.٧٠	٩.٤٠	٢٥	١.٦٧٥	١.٦٥٠	٦٧
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٥٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٠٠	١.٦٧٥	٦٨
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٧٠	٩.٥٠	٢٥	١.٧٢٥	١.٧٠٠	٦٩
	٢٤٥.٠	٩.٨٠	٩.٩٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٥٠	١.٧٢٥	٧٠
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٧٧٥	١.٧٥٠	٧١
	٢٤٨.٨	٩.٩٥	١٠.٠٠	٩.٩٠	٢٥	١.٨٠٠	١.٧٧٥	٧٢
	٢٦٢.٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	١٠.٠٠	٢٥	١.٨٢٥	١.٨٠٠	٧٣
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	١.٨٥٠	١.٨٢٥	٧٤
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٩٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٨٧٥	١.٨٥٠	٧٥
	٢٧٣.٨	١٠.٩٥	١١.٠٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٩٠٠	١.٨٧٥	٧٦
	٢٦٦.٣	١٠.٤٥	٩.٩٠	١١.٠٠	٢٥	١.٩٢٥	١.٩٠٠	٧٧
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٥٠	١.٩٢٥	٧٨
	٢٥٢.٥	١٠.١٠	١٠.٣٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٧٥	١.٩٥٠	٧٩
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١١.٠٠	١٠.٣٠	٢٥	٢.٠٠٠	١.٩٧٥	٨٠
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٢٥	٢.٠٠٠	٨١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٥٠	٢.٠٢٥	٨٢
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.٠٧٥	٢.٠٥٠	٨٣
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	٢٥	٢.١٠٠	٢.٠٧٥	٨٤
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.١٢٥	٢.١٠٠	٨٥
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	٢.١٥٠	٢.١٢٥	٨٦
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.١٧٥	٢.١٥٠	٨٧
	٢٧٦.٣	١١.١٥	١١.٤٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.٢٠٠	٢.١٧٥	٨٨
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.١٠	١١.٤٠	٢٥	٢.٢٢٥	٢.٢٠٠	٨٩
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١٠.٩٠	١١.١٠	٢٥	٢.٢٥٠	٢.٢٢٥	٩٠
	٢٥.٧٨.٨							

الاجمالي

الهيئة  
مهندس / مهدي

التفويض  
مهندس /





بند رقم [ ١ ]  
بالمتر المسطح أعمال رصف

طبقة لصق R.C

إجمالي البند = ٩.٣٣٤٣٣.٢٢

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم  
قائمة كميات

بند رقم (٣) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١٠.٦٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٠٢٥	٠.٠٠٠	١
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٢٠	١٠.٦٠	٢٥	٠.٠٥٠	٠.٠٢٥	٢
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	٢٥	٠.٠٧٥	٠.٠٥٠	٣
	٢٥١.٣	١٠.٠٥	٩.٨٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.١٠٠	٠.٠٧٥	٤
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٧٠	٩.٨٠	٢٥	٠.١٢٥	٠.١٠٠	٥
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٥٠	٠.١٢٥	٦
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٧٥	٠.١٥٠	٧
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٠٠	٠.١٧٥	٨
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٣٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٢٥	٠.٢٠٠	٩
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.٢٥٠	٠.٢٢٥	١٠
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٦٠	١٠.٢٠	٢٥	٠.٢٧٥	٠.٢٥٠	١١
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٥٠	١٠.٦٠	٢٥	٠.٣٠٠	٠.٢٧٥	١٢
	٢٨٢.٨	١١.٣٥	١٢.٢٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٣٢٥	٠.٣٠٠	١٣
	٣٠٦.٣	١٢.٢٥	١٢.٣٠	١٢.٢٠	٢٥	٠.٣٥٠	٠.٣٢٥	١٤
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٧٠	١٢.٣٠	٢٥	٠.٣٧٥	٠.٣٥٠	١٥
	٣١٣.٨	١٢.٥٥	١٢.٤٠	١٢.٧٠	٢٥	٠.٤٠٠	٠.٣٧٥	١٦
	٣٠٥.٠	١٢.٢٠	١٢.٥٠	١٢.٤٠	٢٥	٠.٤٢٥	٠.٤٠٠	١٧
	٢٨٠.٠	١١.٣٠	١٠.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٤٥٠	٠.٤٢٥	١٨
	٢٦٥.٠	١٠.٦٠	١٠.٨٠	١٠.٤٠	٢٥	٠.٤٧٥	٠.٤٥٠	١٩
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٥٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٥٠٠	٠.٤٧٥	٢٠
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٠.٧٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٥٢٥	٠.٥٠٠	٢١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.٥٥٠	٠.٥٢٥	٢٢
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٦٠	١١.٨٠	٢٥	٠.٥٧٥	٠.٥٥٠	٢٣
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٦٠٠	٠.٥٧٥	٢٤
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٣٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٦٢٥	٠.٦٠٠	٢٥
	٢٩١.٣	١١.٦٥	١٢.٠٠	١١.٣٠	٢٥	٠.٦٥٠	٠.٦٢٥	٢٦
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٦٧٥	٠.٦٥٠	٢٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٥	٠.٧٠٠	٠.٦٧٥	٢٨
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٢٥	٠.٧٠٠	٢٩
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٧٥٠	٠.٧٢٥	٣٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٧٥	٠.٧٥٠	٣١
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٨٠٠	٠.٧٧٥	٣٢
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١١.٢٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٨٢٥	٠.٨٠٠	٣٣
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٦٠	١١.٢٠	٢٥	٠.٨٥٠	٠.٨٢٥	٣٤
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٥٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٨٧٥	٠.٨٥٠	٣٥
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٩٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٠٠	٠.٨٧٥	٣٦
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٠٠	١١.٩٠	٢٥	٠.٩٢٥	٠.٩٠٠	٣٧
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٥٠	٠.٩٢٥	٣٨
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٩٧٥	٠.٩٥٠	٣٩
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	١١.٠٠	٢٥	١.٠٠٠	٠.٩٧٥	٤٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	٢٥	١.٠٢٥	١.٠٠٠	٤١
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١٠.٦٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٠٥٠	١.٠٢٥	٤٢
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٩٠	١٠.٦٠	٢٥	١.٠٧٥	١.٠٥٠	٤٣
	٢٩٧.٥	١١.٩٠	١٢.٩٠	١٠.٩٠	٢٥	١.١٠٠	١.٠٧٥	٤٤
	٣٠٨.٨	١٢.٣٥	١١.٨٠	١٢.٩٠	٢٥	١.١٢٥	١.١٠٠	٤٥
	١٢٥٤٢.٥		الإجمالي					

الهيئة  
مهندس / محمد

التفويض  
مهندس / محمد

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم  
قائمة كميات

بند رقم (٣) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	١٢٥٤٢.٥							
	٢٨٥.١	١١.٤٠	١١.٠٠	١١.٨٠	٢٥	١.١٥٠	١.١٢٥	٤٦
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٦٠	١١.٠٠	٢٥	١.١٧٥	١.١٥٠	٤٧
	٢٩٠.٠	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٠٠	١.١٧٥	٤٨
	٢٩٥.٠	١١.٨٠	١٢.٠٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٢٥	١.٢٠٠	٤٩
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١٠.٩٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٢٥٠	١.٢٢٥	٥٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٢٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٢٧٥	١.٢٥٠	٥١
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٢.٠٠	١٠.٢٠	٢٥	١.٣٠٠	١.٢٧٥	٥٢
	٣٠٠.٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٢٥	١.٣٠٠	٥٣
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٥٠	١.٣٢٥	٥٤
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	٢٥	١.٣٧٥	١.٣٥٠	٥٥
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٤٠٠	١.٣٧٥	٥٦
	٣٢٥.٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٢٥	١.٤٠٠	٥٧
	٣٣٧.٥	١٣.٥٠	١٤.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٥٠	١.٤٢٥	٥٨
	٣٥٠.٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٤٧٥	١.٤٥٠	٥٩
	٣٠٣.٨	١٢.١٥	١٠.٣٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٥٠٠	١.٤٧٥	٦٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	١.٥٢٥	١.٥٠٠	٦١
	٣٠٢.٥	١٢.١٠	١٣.٠٠	١١.٢٠	٢٥	١.٥٥٠	١.٥٢٥	٦٢
	٣٠٧.٥	١٢.٣٠	١١.٦٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٥٧٥	١.٥٥٠	٦٣
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٤٠	١١.٦٠	٢٥	١.٦٠٠	١.٥٧٥	٦٤
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	٩.٩٠	١١.٤٠	٢٥	١.٦٢٥	١.٦٠٠	٦٥
	٢٤١.٣	٩.٦٥	٩.٤٠	٩.٩٠	٢٥	١.٦٥٠	١.٦٢٥	٦٦
	٢٣٨.٨	٩.٥٥	٩.٧٠	٩.٤٠	٢٥	١.٦٧٥	١.٦٥٠	٦٧
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٥٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٠٠	١.٦٧٥	٦٨
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٧٠	٩.٥٠	٢٥	١.٧٢٥	١.٧٠٠	٦٩
	٢٤٥.٠	٩.٨٠	٩.٩٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٥٠	١.٧٢٥	٧٠
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٧٧٥	١.٧٥٠	٧١
	٢٤٨.٨	٩.٩٥	١٠.٠٠	٩.٩٠	٢٥	١.٨٠٠	١.٧٧٥	٧٢
	٢٦٢.٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	١٠.٠٠	٢٥	١.٨٢٥	١.٨٠٠	٧٣
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	١.٨٥٠	١.٨٢٥	٧٤
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٩٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٨٧٥	١.٨٥٠	٧٥
	٢٧٣.٨	١٠.٩٥	١١.٠٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٩٠٠	١.٨٧٥	٧٦
	٢٦١.٣	١٠.٤٥	٩.٩٠	١١.٠٠	٢٥	١.٩٢٥	١.٩٠٠	٧٧
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٥٠	١.٩٢٥	٧٨
	٢٥٢.٥	١٠.١٠	١٠.٣٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٧٥	١.٩٥٠	٧٩
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١١.٠٠	١٠.٣٠	٢٥	٢.٠٠٠	١.٩٧٥	٨٠
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٢٥	٢.٠٠٠	٨١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٥٠	٢.٠٢٥	٨٢
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.٠٧٥	٢.٠٥٠	٨٣
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	٢٥	٢.١٠٠	٢.٠٧٥	٨٤
	٢٨١.٣	١١.٦٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.١٢٥	٢.١٠٠	٨٥
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	٢.١٥٠	٢.١٢٥	٨٦
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.١٧٥	٢.١٥٠	٨٧
	٢٧٦.٣	١١.٠٥	١١.٤٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.٢٠٠	٢.١٧٥	٨٨
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.١٠	١١.٤٠	٢٥	٢.٢٢٥	٢.٢٠٠	٨٩
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١٠.٩٠	١١.١٠	٢٥	٢.٢٥٠	٢.٢٢٥	٩٠
	٢٥٠٧٨.٨							

الاجمالي

المهينه  
مهندس /

التفديد  
مهندس /





بند رقم [ ٤ ]  
بالمتر المسطح أعمال فرش

الطبقة الرابطة سمك ٦ سم

البنيد = ٩ - ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ م  
إجمالي

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم  
قائمة كميات

بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	٢٨٢.٥	١١.٢٠	١٠.٦٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٠٢٥	٠.٠٠٠	١
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٢٠	١٠.٦٠	٢٥	٠.٠٥٠	٠.٠٢٥	٢
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	٢٥	٠.٠٧٥	٠.٠٥٠	٣
	٢٥١.٣	١٠.٠٥	٩.٨٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.١٠٠	٠.٠٧٥	٤
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٧٠	٩.٨٠	٢٥	٠.١٢٥	٠.١٠٠	٥
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٥٠	٠.١٢٥	٦
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٧٥	٠.١٥٠	٧
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٠٠	٠.١٧٥	٨
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٣٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٢٥	٠.٢٠٠	٩
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.٢٥٠	٠.٢٢٥	١٠
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٦٠	١٠.٢٠	٢٥	٠.٢٧٥	٠.٢٥٠	١١
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٥٠	١٠.٦٠	٢٥	٠.٣٠٠	٠.٢٧٥	١٢
	٢٨٣.٨	١١.٢٥	١٢.٢٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٣٢٥	٠.٣٠٠	١٣
	٣٠٦.٣	١٢.٢٥	١٢.٣٠	١٢.٢٠	٢٥	٠.٣٥٠	٠.٣٢٥	١٤
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٧٠	١٢.٣٠	٢٥	٠.٣٧٥	٠.٣٥٠	١٥
	٣١٣.٨	١٢.٥٥	١٢.٤٠	١٢.٧٠	٢٥	٠.٤٠٠	٠.٣٧٥	١٦
	٣٠٥.٠	١٢.٢٠	١٢.٠٠	١٢.٤٠	٢٥	٠.٤٢٥	٠.٤٠٠	١٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١٠.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٤٥٠	٠.٤٢٥	١٨
	٢٦٥.٠	١٠.٦٠	١٠.٨٠	١٠.٤٠	٢٥	٠.٤٧٥	٠.٤٥٠	١٩
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٥٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٥٠٠	٠.٤٧٥	٢٠
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٠.٧٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٥٢٥	٠.٥٠٠	٢١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.٥٥٠	٠.٥٢٥	٢٢
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٦٠	١١.٨٠	٢٥	٠.٥٧٥	٠.٥٥٠	٢٣
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٦٠٠	٠.٥٧٥	٢٤
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٣٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٦٢٥	٠.٦٠٠	٢٥
	٢٩١.٣	١١.٦٥	١٢.٠٠	١١.٣٠	٢٥	٠.٦٥٠	٠.٦٢٥	٢٦
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٦٧٥	٠.٦٥٠	٢٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٥	٠.٧٠٠	٠.٦٧٥	٢٨
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٢٥	٠.٧٠٠	٢٩
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٧٥٠	٠.٧٢٥	٣٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٧٥	٠.٧٥٠	٣١
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٥٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٨٠٠	٠.٧٧٥	٣٢
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١١.٢٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٨٢٥	٠.٨٠٠	٣٣
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٦٠	١١.٢٠	٢٥	٠.٨٥٠	٠.٨٢٥	٣٤
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٨٧٥	٠.٨٥٠	٣٥
	٢٨٢.٣	١١.٤٥	١١.٩٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٠٠	٠.٨٧٥	٣٦
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٠٠	١١.٩٠	٢٥	٠.٩٢٥	٠.٩٠٠	٣٧
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٥٠	٠.٩٢٥	٣٨
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٩٧٥	٠.٩٥٠	٣٩
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	١١.٠٠	٢٥	١.٠٠٠	٠.٩٧٥	٤٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	٢٥	١.٠٢٥	١.٠٠٠	٤١
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١٠.٦٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٠٥٠	١.٠٢٥	٤٢
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٩٠	١٠.٦٠	٢٥	١.٠٧٥	١.٠٥٠	٤٣
	٢٩٧.٥	١١.٩٠	١٢.٩٠	١٠.٩٠	٢٥	١.١٠٠	١.٠٧٥	٤٤
	٣٠٨.٨	١٢.٣٥	١١.٨٠	١٢.٩٠	٢٥	١.١٢٥	١.١٠٠	٤٥
	١٢٥٤٢.٥		الاجمالي					

الهيئة  
مهندس / مهدي

التفويض  
مهندس /

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم

قائمة كميات

بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	١٢٥٤٢,٥							
	٢٨٥,٠	١١,٤٠	١١,٠٠	١١,٨٠	٢٥	١,١٥٠	١,١٢٥	٤٦
	٢٨٢,٥	١١,٣٠	١١,٦٠	١١,٠٠	٢٥	١,١٧٥	١,١٥٠	٤٧
	٢٩٠,٠	١١,٦٠	١١,٦٠	١١,٦٠	٢٥	١,٢٠٠	١,١٧٥	٤٨
	٢٩٥,٠	١١,٨٠	١٢,٠٠	١١,٦٠	٢٥	١,٢٢٥	١,٢٠٠	٤٩
	٢٨٦,٣	١١,٤٥	١٠,٩٠	١٢,٠٠	٢٥	١,٢٥٠	١,٢٢٥	٥٠
	٢٦٣,٨	١٠,٥٥	١٠,٢٠	١٠,٩٥	٢٥	١,٢٧٥	١,٢٥٠	٥١
	٢٧٧,٥	١١,١٠	١٢,٠٠	١٠,٢٠	٢٥	١,٣٠٠	١,٢٧٥	٥٢
	٣٠٠,٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٥	١,٣٢٥	١,٣٠٠	٥٣
	٢٩٦,٣	١١,٨٥	١١,٧٠	١٢,٠٠	٢٥	١,٣٥٠	١,٣٢٥	٥٤
	٢٩٦,٣	١١,٨٥	١٢,٠٠	١١,٧٠	٢٥	١,٣٧٥	١,٣٥٠	٥٥
	٣١٢,٥	١٢,٥٠	١٣,٠٠	١٢,٠٠	٢٥	١,٤٠٠	١,٣٧٥	٥٦
	٣٢٥,٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٢٥	١,٤٢٥	١,٤٠٠	٥٧
	٣٣٧,٥	١٣,٥٠	١٤,٠٠	١٣,٠٠	٢٥	١,٤٥٠	١,٤٢٥	٥٨
	٣٥٠,٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٢٥	١,٤٧٥	١,٤٥٠	٥٩
	٣٠٣,٨	١٢,١٥	١٠,٣٠	١٤,٠٠	٢٥	١,٥٠٠	١,٤٧٥	٦٠
	٢٦٨,٨	١٠,٧٥	١١,٢٠	١٠,٣٠	٢٥	١,٥٢٥	١,٥٠٠	٦١
	٣٠٢,٥	١٢,١٠	١٣,٠٠	١١,٢٠	٢٥	١,٥٥٠	١,٥٢٥	٦٢
	٣٠٧,٥	١٢,٣٠	١١,٦٠	١٣,٠٠	٢٥	١,٥٧٥	١,٥٥٠	٦٣
	٢٨٧,٥	١١,٥٠	١١,٤٥	١١,٦٠	٢٥	١,٦٠٠	١,٥٧٥	٦٤
	٢٦٦,٣	١٠,٦٥	٩,٩٠	١١,٤٠	٢٥	١,٦٢٥	١,٦٠٠	٦٥
	٢٤١,٣	٩,٦٥	٩,٤٠	٩,٩٠	٢٥	١,٦٥٠	١,٦٢٥	٦٦
	٢٣٨,٨	٩,٥٥	٩,٧٠	٩,٤٠	٢٥	١,٦٧٥	١,٦٥٠	٦٧
	٢٤٠,٠	٩,٦٠	٩,٥٠	٩,٧٠	٢٥	١,٧٠٠	١,٦٧٥	٦٨
	٢٤٥,٠	٩,٩٠	٩,٧٠	٩,٥٠	٢٥	١,٧٢٥	١,٧٠٠	٦٩
	٢٤٥,٠	٩,٨٠	٩,٩٠	٩,٧٠	٢٥	١,٧٥٠	١,٧٢٥	٧٠
	٢٤٧,٥	٩,٩٠	٩,٩٠	٩,٩٠	٢٥	١,٧٧٥	١,٧٥٠	٧١
	٢٤٨,٨	٩,٩٥	١٠,٠٠	٩,٩٠	٢٥	١,٨٠٠	١,٧٧٥	٧٢
	٢٦٢,٥	١٠,٥٠	١١,٠٠	١٠,٠٠	٢٥	١,٨٢٥	١,٨٠٠	٧٣
	٢٧١,٣	١٠,٨٥	١٠,٧٠	١١,٠٠	٢٥	١,٨٥٠	١,٨٢٥	٧٤
	٢٧٠,٠	١٠,٨٠	١٠,٩٠	١٠,٧٠	٢٥	١,٨٧٥	١,٨٥٠	٧٥
	٢٧٣,٨	١٠,٩٥	١١,٠٠	١٠,٩٥	٢٥	١,٩٠٠	١,٨٧٥	٧٦
	٢٦٦,٣	١٠,٤٥	٩,٩٠	١١,٠٠	٢٥	١,٩٢٥	١,٩٠٠	٧٧
	٢٤٧,٥	٩,٩٠	٩,٩٠	٩,٩٠	٢٥	١,٩٥٠	١,٩٢٥	٧٨
	٢٥٢,٥	١٠,١٠	١٠,٣٠	٩,٩٠	٢٥	١,٩٧٥	١,٩٥٠	٧٩
	٢٦٦,٣	١٠,٦٥	١١,٠٠	١٠,٣٠	٢٥	٢,٠٠٠	١,٩٧٥	٨٠
	٢٧٥,٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	٢٥	٢,٠٢٥	٢,٠٠٠	٨١
	٢٨١,٣	١١,٢٥	١١,٥٠	١١,٠٠	٢٥	٢,٠٥٠	٢,٠٢٥	٨٢
	٢٩٣,٨	١١,٧٥	١٢,٠٠	١١,٥٠	٢٥	٢,٠٧٥	٢,٠٥٠	٨٣
	٢٩٣,٨	١١,٧٥	١١,٥٠	١٢,٠٠	٢٥	٢,١٠٠	٢,٠٧٥	٨٤
	٢٨١,٣	١١,٢٥	١١,٥٠	١١,٥٠	٢٥	٢,١٢٥	٢,١٠٠	٨٥
	٢٧٢,٣	١٠,٨٥	١٠,٧٠	١١,٠٠	٢٥	٢,١٥٠	٢,١٢٥	٨٦
	٢٦٧,٥	١٠,٧٠	١٠,٧٠	١٠,٧٠	٢٥	٢,١٧٥	٢,١٥٠	٨٧
	٢٧٦,٣	١١,٠٥	١١,٤٠	١٠,٧٠	٢٥	٢,٢٠٠	٢,١٧٥	٨٨
	٢٨١,٣	١١,٢٥	١١,٤٠	١١,٤٠	٢٥	٢,٢٢٥	٢,٢٠٠	٨٩
	٢٧٥,٠	١١,٠٠	١٠,٩٠	١١,١٠	٢٥	٢,٢٥٠	٢,٢٢٥	٩٠
	٢٥٠,٧٨,٨							الإجمالي

الهيئة  
مهندس /

التفويض  
مهندس /





بند رقم [ ٥ ]  
بالمتر المسطح أعمال فرش

الطبقة السطحية سمك ٥ سم

البنيد = ٩ - ٣ - ٣ - ٤ - ٣ - ٣ - ٢ م  
إجمالي

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم  
قائمة كميات

بند رقم (٥) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١٠.٦٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٠٢٥	٠.٠٠٠	١
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٢٠	١٠.٦٠	٢٥	٠.٠٥٠	٠.٠٢٥	٢
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	٢٥	٠.٠٧٥	٠.٠٥٠	٣
	٢٥١.٣	١٠.٠٥	٩.٨٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.١٠٠	٠.٠٧٥	٤
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٧٠	٩.٨٠	٢٥	٠.١٢٥	٠.١٠٠	٥
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٥٠	٠.١٢٥	٦
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٧٥	٠.١٥٠	٧
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٠٠	٠.١٧٥	٨
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٣٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٢٥	٠.٢٠٠	٩
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.٢٥٠	٠.٢٢٥	١٠
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٦٠	١٠.٢٠	٢٥	٠.٢٧٥	٠.٢٥٠	١١
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٥٠	١٠.٦٠	٢٥	٠.٣٠٠	٠.٢٧٥	١٢
	٢٨٣.٨	١١.٣٥	١٢.٢٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٣٢٥	٠.٣٠٠	١٣
	٣٠٦.٣	١٢.٢٥	١٢.٣٠	١٢.٢٠	٢٥	٠.٣٥٠	٠.٣٢٥	١٤
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٧٠	١٢.٣٠	٢٥	٠.٣٧٥	٠.٣٥٠	١٥
	٣١٣.٨	١٢.٥٥	١٢.٤٠	١٢.٧٠	٢٥	٠.٤٠٠	٠.٣٧٥	١٦
	٣٠٥.٠	١٢.٢٠	١٢.٠٠	١٢.٤٠	٢٥	٠.٤٢٥	٠.٤٠٠	١٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١٠.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٤٥٠	٠.٤٢٥	١٨
	٢٦٥.٠	١٠.٦٠	١٠.٨٠	١٠.٤٠	٢٥	٠.٤٧٥	٠.٤٥٠	١٩
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٥٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٥٠٠	٠.٤٧٥	٢٠
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٠.٧٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٥٢٥	٠.٥٠٠	٢١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.٥٥٠	٠.٥٢٥	٢٢
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٦٠	١١.٨٠	٢٥	٠.٥٧٥	٠.٥٥٠	٢٣
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٦٠٠	٠.٥٧٥	٢٤
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٣٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٦٢٥	٠.٦٠٠	٢٥
	٢٩١.٣	١١.٦٥	١٢.٠٠	١١.٣٠	٢٥	٠.٦٥٠	٠.٦٢٥	٢٦
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٦٧٥	٠.٦٥٠	٢٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٥	٠.٧٠٠	٠.٦٧٥	٢٨
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٢٥	٠.٧٠٠	٢٩
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٧٥٠	٠.٧٢٥	٣٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٧٥	٠.٧٥٠	٣١
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٨٠٠	٠.٧٧٥	٣٢
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١١.٢٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٨٢٥	٠.٨٠٠	٣٣
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٦٠	١١.٢٠	٢٥	٠.٨٥٠	٠.٨٢٥	٣٤
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٨٧٥	٠.٨٥٠	٣٥
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٩٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٠٠	٠.٨٧٥	٣٦
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٠٠	١١.٩٠	٢٥	٠.٩٢٥	٠.٩٠٠	٣٧
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٥٠	٠.٩٢٥	٣٨
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٩٧٥	٠.٩٥٠	٣٩
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	١١.٠٠	٢٥	١.٠٠٠	٠.٩٧٥	٤٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	٢٥	١.٠٢٥	١.٠٠٠	٤١
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١٠.٦٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٠٥٠	١.٠٢٥	٤٢
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٩٠	١٠.٦٠	٢٥	١.٠٧٥	١.٠٥٠	٤٣
	٢٩٧.٥	١١.٩٠	١٢.٩٠	١٠.٩٠	٢٥	١.١٠٠	١.٠٧٥	٤٤
	٣٠٨.٨	١٢.٣٥	١١.٨٠	١٢.٩٠	٢٥	١.١٢٥	١.١٠٠	٤٥
	١٢٥٤٢.٥		الإجمالي					

الهيئة  
مهندس / م

التفويض  
مهندس / م

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل القنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم  
قائمة كميات

بند رقم (٥) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	١٢٥٤٢.٥							
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٠٠	١١.٨٠	٢٥	١.١٥٠	١.١٢٥	٤٦
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٦٠	١١.٠٠	٢٥	١.١٧٥	١.١٥٠	٤٧
	٢٩٠.٠	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٠٠	١.١٧٥	٤٨
	٢٩٥.٠	١١.٨٠	١٢.٠٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٢٥	١.٢٠٠	٤٩
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١٠.٩٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٢٥٠	١.٢٢٥	٥٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٢٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٢٧٥	١.٢٥٠	٥١
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٢.٠٠	١٠.٢٠	٢٥	١.٣٠٠	١.٢٧٥	٥٢
	٣٠٠.٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٢٥	١.٣٠٠	٥٣
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٥٠	١.٣٢٥	٥٤
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	٢٥	١.٣٧٥	١.٣٥٠	٥٥
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٣.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٤٠٠	١.٣٧٥	٥٦
	٣٢٥.٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٢٥	١.٤٠٠	٥٧
	٣٣٧.٥	١٣.٥٠	١٤.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٥٠	١.٤٢٥	٥٨
	٣٥٠.٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٤٧٥	١.٤٥٠	٥٩
	٣٠٣.٨	١٢.١٥	١٠.٣٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٥٠٠	١.٤٧٥	٦٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	١.٥٢٥	١.٥٠٠	٦١
	٣٠٢.٥	١٢.١٠	١٣.٠٠	١١.٢٠	٢٥	١.٥٥٠	١.٥٢٥	٦٢
	٣٠٧.٥	١٢.٣٠	١١.٦٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٥٧٥	١.٥٥٠	٦٣
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٤٠	١١.٦٠	٢٥	١.٦٠٠	١.٥٧٥	٦٤
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	٩.٩٠	١١.٤٠	٢٥	١.٦٢٥	١.٦٠٠	٦٥
	٢٤١.٣	٩.٦٥	٩.٤٠	٩.٩٠	٢٥	١.٦٥٠	١.٦٢٥	٦٦
	٢٣٨.٨	٩.٥٥	٩.٧٠	٩.٤٠	٢٥	١.٦٧٥	١.٦٥٠	٦٧
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٥٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٠٠	١.٦٧٥	٦٨
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٧٠	٩.٥٠	٢٥	١.٧٢٥	١.٧٠٠	٦٩
	٢٤٥.٠	٩.٨٠	٩.٩٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٥٠	١.٧٢٥	٧٠
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٧٧٥	١.٧٥٠	٧١
	٢٤٨.٨	٩.٩٥	١٠.٠٠	٩.٩٠	٢٥	١.٨٠٠	١.٧٧٥	٧٢
	٢٦٢.٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	١٠.٠٠	٢٥	١.٨٢٥	١.٨٠٠	٧٣
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	١.٨٥٠	١.٨٢٥	٧٤
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٩٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٨٧٥	١.٨٥٠	٧٥
	٢٧٣.٨	١٠.٩٥	١١.٠٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٩٠٠	١.٨٧٥	٧٦
	٢٦١.٣	١٠.٤٥	٩.٩٠	١١.٠٠	٢٥	١.٩٢٥	١.٩٠٠	٧٧
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٥٠	١.٩٢٥	٧٨
	٢٥٢.٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٧٥	١.٩٥٠	٧٩
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١١.٠٠	١٠.٣٠	٢٥	٢.٠٠٠	١.٩٧٥	٨٠
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٢٥	٢.٠٠٠	٨١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٥٠	٢.٠٢٥	٨٢
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.٠٧٥	٢.٠٥٠	٨٣
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	٢٥	٢.١٠٠	٢.٠٧٥	٨٤
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.١٢٥	٢.١٠٠	٨٥
	٢٧٤.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	٢.١٥٠	٢.١٢٥	٨٦
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.١٧٥	٢.١٥٠	٨٧
	٢٧٦.٣	١١.٠٥	١١.٤٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.٢٠٠	٢.١٧٥	٨٨
	٢٨٢.٣	١١.٢٥	١١.٤٠	١١.٤٠	٢٥	٢.٢٢٥	٢.٢٠٠	٨٩
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١٠.٩٠	١١.١٠	٢٥	٢.٢٥٠	٢.٢٢٥	٩٠
	٢٥٠٧٨.٨							

الإجمالي

الهيئة  
مهندس /

التفويض  
مهندس /





بند رقم [ ]

بالمتر المسطح أعمال صيانة و تشغيل طبقة الاساس القديمة

إجمالي البند = ٣٣٠.٩٣.٩ م ٢

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم  
قائمة كميات

بند رقم ( ) بالمتر المسطح اعمال صيانة تشغيل طبقة الاساس القديمة

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	٢٨٢,٥	١١,٣٠	١٠,٦٠	١٢,٠٠	٢٥	٠,٠٢٥	٠,٠٠٠	١
	٢٦٠,٠	١٠,٤٠	١٠,٢٠	١٠,٦٠	٢٥	٠,٠٥٠	٠,٠٢٥	٢
	٢٥٦,٣	١٠,٢٥	١٠,٣٠	١٠,٢٠	٢٥	٠,٠٧٥	٠,٠٥٠	٣
	٢٥١,٣	١٠,٠٥	٩,٨٠	١٠,٣٠	٢٥	٠,١٠٠	٠,٠٧٥	٤
	٢٥٦,٣	١٠,٢٥	١٠,٧٠	٩,٨٠	٢٥	٠,١٢٥	٠,١٠٠	٥
	٢٦٧,٥	١٠,٧٠	١٠,٧٠	١٠,٧٠	٢٥	٠,١٥٠	٠,١٢٥	٦
	٢٦٨,٨	١٠,٧٥	١٠,٨٠	١٠,٧٠	٢٥	٠,١٧٥	٠,١٥٠	٧
	٢٧٠,٠	١٠,٨٠	١٠,٨٠	١٠,٨٠	٢٥	٠,٢٠٠	٠,١٧٥	٨
	٢٦٣,٨	١٠,٥٥	١٠,٣٠	١٠,٨٠	٢٥	٠,٢٢٥	٠,٢٠٠	٩
	٢٥٦,٣	١٠,٢٥	١٠,٢٠	١٠,٣٠	٢٥	٠,٢٥٠	٠,٢٢٥	١٠
	٢٦٠,٠	١٠,٤٠	١٠,٦٠	١٠,٢٠	٢٥	٠,٢٧٥	٠,٢٥٠	١١
	٢٦٣,٨	١٠,٥٥	١٠,٥٠	١٠,٦٠	٢٥	٠,٣٠٠	٠,٢٧٥	١٢
	٢٨٣,٨	١١,٣٥	١٢,٢٠	١٠,٥٠	٢٥	٠,٣٢٥	٠,٣٠٠	١٣
	٣٠٦,٣	١٢,٢٥	١٢,٣٠	١٢,٢٠	٢٥	٠,٣٥٠	٠,٣٢٥	١٤
	٣١٢,٥	١٢,٥٠	١٢,٧٠	١٢,٣٠	٢٥	٠,٣٧٥	٠,٣٥٠	١٥
	٣١٣,٨	١٢,٥٥	١٢,٤٠	١٢,٧٠	٢٥	٠,٤٠٠	٠,٣٧٥	١٦
	٣٠٥,٠	١٢,٢٠	١٢,٠٠	١٢,٤٠	٢٥	٠,٤٢٥	٠,٤٠٠	١٧
	٢٨٠,٠	١١,٢٠	١٠,٤٠	١٢,٠٠	٢٥	٠,٤٥٠	٠,٤٢٥	١٨
	٢٦٥,٠	١٠,٦٠	١٠,٨٠	١٠,٤٠	٢٥	٠,٤٧٥	٠,٤٥٠	١٩
	٢٧٨,٨	١١,١٥	١١,٥٠	١٠,٨٠	٢٥	٠,٥٠٠	٠,٤٧٥	٢٠
	٢٧٧,٥	١١,١٠	١٠,٧٠	١١,٥٠	٢٥	٠,٥٢٥	٠,٥٠٠	٢١
	٢٨١,٣	١١,٢٥	١١,٨٠	١٠,٧٠	٢٥	٠,٥٥٠	٠,٥٢٥	٢٢
	٢٩٢,٥	١١,٧٠	١١,٦٠	١١,٨٠	٢٥	٠,٥٧٥	٠,٥٥٠	٢٣
	٢٨٢,٥	١١,٣٠	١١,٠٠	١١,٦٠	٢٥	٠,٦٠٠	٠,٥٧٥	٢٤
	٢٧٨,٨	١١,١٥	١١,٣٠	١١,٠٠	٢٥	٠,٦٢٥	٠,٦٠٠	٢٥
	٢٩١,٣	١١,٦٥	١٢,٠٠	١١,٣٠	٢٥	٠,٦٥٠	٠,٦٢٥	٢٦
	٢٩٢,٥	١١,٧٠	١١,٤٠	١٢,٠٠	٢٥	٠,٦٧٥	٠,٦٥٠	٢٧
	٢٨٠,٠	١١,٢٠	١١,٠٠	١١,٤٠	٢٥	٠,٧٠٠	٠,٦٧٥	٢٨
	٢٨١,٣	١١,٢٥	١١,٥٠	١١,٠٠	٢٥	٠,٧٢٥	٠,٧٠٠	٢٩
	٢٨١,٣	١١,٢٥	١١,٠٠	١١,٥٠	٢٥	٠,٧٥٠	٠,٧٢٥	٣٠
	٢٦٨,٨	١٠,٧٥	١٠,٥٠	١١,٠٠	٢٥	٠,٧٧٥	٠,٧٥٠	٣١
	٢٦٨,٨	١٠,٧٥	١١,٠٠	١٠,٥٠	٢٥	٠,٨٠٠	٠,٧٧٥	٣٢
	٢٧٧,٥	١١,١٠	١١,٢٠	١١,٠٠	٢٥	٠,٨٢٥	٠,٨٠٠	٣٣
	٢٨٥,٠	١١,٤٠	١١,٦٠	١١,٢٠	٢٥	٠,٨٥٠	٠,٨٢٥	٣٤
	٢٨٤,٥	١١,٣٠	١١,٠٠	١١,٦٠	٢٥	٠,٨٧٥	٠,٨٥٠	٣٥
	٢٨٦,٣	١١,٤٥	١١,٩٠	١١,٥٠	٢٥	٠,٩٠٠	٠,٨٧٥	٣٦
	٢٨٦,٣	١١,٤٥	١١,٥٠	١١,٩٠	٢٥	٠,٩٢٥	٠,٩٠٠	٣٧
	٢٨٧,٥	١١,٥٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	٢٥	٠,٩٥٠	٠,٩٢٥	٣٨
	٢٨٧,٥	١١,٥٠	١١,٠٠	١٢,٠٠	٢٥	٠,٩٧٥	٠,٩٥٠	٣٩
	٢٦٧,٥	١٠,٧٠	١٠,٤٠	١١,٠٠	٢٥	١,٠٠٠	٠,٩٧٥	٤٠
	٢٦٣,٨	١٠,٥٥	١٠,٧٠	١٠,٤٠	٢٥	١,٠٢٥	١,٠٠٠	٤١
	٢٦٦,٣	١٠,٦٥	١٠,٦٠	١٠,٧٠	٢٥	١,٠٥٠	١,٠٢٥	٤٢
	٢٦٨,٨	١٠,٧٥	١٠,٩٠	١٠,٦٠	٢٥	١,٠٧٥	١,٠٥٠	٤٣
	٢٩٧,٥	١١,٩٠	١٢,٩٠	١٠,٩٠	٢٥	١,١٠٠	١,٠٧٥	٤٤
	٣٠٨,٨	١٢,٣٥	١٢,٨٠	١٢,٩٠	٢٥	١,١٢٥	١,١٠٠	٤٥
	١٢٥٤٢,٥		الاجمالي					

الهيئة  
مهندس / محمد

التنفيذ  
مهندس / محمد

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول 3 كم

قائمة كميات

بند رقم ( ) بالمتر المسطح اعمال صيانة تشغيل طبقة الاساس القديمة

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	١٢٥٤٢.٥							
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٠٠	١١.٨٠	٢٥	١.١٥٠	١.١٢٥	٤٦
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٦٠	١١.٠٠	٢٥	١.١٧٥	١.١٥٠	٤٧
	٢٩٠.٠	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٠٠	١.١٧٥	٤٨
	٢٩٥.٠	١١.٨٠	١٢.٠٠	١١.٦٠	٢٥	١.٢٢٥	١.٢٠٠	٤٩
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٩٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٢٥٠	١.٢٢٥	٥٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٢٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٢٧٥	١.٢٥٠	٥١
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٢.٠٠	١٠.٢٠	٢٥	١.٣٠٠	١.٢٧٥	٥٢
	٣٠٠.٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٢٥	١.٣٠٠	٥٣
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٣٥٠	١.٣٢٥	٥٤
	٢٩٦.٣	١١.٨٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	٢٥	١.٣٧٥	١.٣٥٠	٥٥
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٤٠٠	١.٣٧٥	٥٦
	٣٢٥.٠	١٣.٠٠	١٢.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٢٥	١.٤٠٠	٥٧
	٣٣٧.٥	١٣.٥٠	١٤.٠٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٤٥٠	١.٤٢٥	٥٨
	٣٥٠.٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٤٧٥	١.٤٥٠	٥٩
	٣٠٣.٨	١٢.١٥	١٠.٣٠	١٤.٠٠	٢٥	١.٥٠٠	١.٤٧٥	٦٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	١.٥٢٥	١.٥٠٠	٦١
	٣٠٢.٥	١٢.١٠	١٢.٠٠	١١.٢٠	٢٥	١.٥٥٠	١.٥٢٥	٦٢
	٣٠٧.٥	١٢.٣٠	١١.٦٠	١٣.٠٠	٢٥	١.٥٧٥	١.٥٥٠	٦٣
	٤٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٤٠	١١.٦٠	٢٥	١.٦٠٠	١.٥٧٥	٦٤
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	٩.٩٠	١١.٤٠	٢٥	١.٦٢٥	١.٦٠٠	٦٥
	٢٤١.٣	٩.٦٥	٩.٤٠	٩.٩٠	٢٥	١.٦٥٠	١.٦٢٥	٦٦
	٢٣٨.٨	٩.٥٥	٩.٧٠	٩.٤٠	٢٥	١.٦٧٥	١.٦٥٠	٦٧
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٥٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٠٠	١.٦٧٥	٦٨
	٢٤٠.٠	٩.٦٠	٩.٧٠	٩.٥٠	٢٥	١.٧٢٥	١.٧٠٠	٦٩
	٢٤٥.٠	٩.٨٠	٩.٩٠	٩.٧٠	٢٥	١.٧٥٠	١.٧٢٥	٧٠
	٢٤٧.٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٧٧٥	١.٧٥٠	٧١
	٢٤٨.٨	٩.٩٥	١٠.٠٠	٩.٩٠	٢٥	١.٨٠٠	١.٧٧٥	٧٢
	٢٦٢.٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	١٠.٠٠	٢٥	١.٨٢٥	١.٨٠٠	٧٣
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	١.٨٥٠	١.٨٢٥	٧٤
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٩٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٨٧٥	١.٨٥٠	٧٥
	٢٧٣.٨	١٠.٩٥	١١.٠٠	١٠.٩٠	٢٥	١.٩٠٠	١.٨٧٥	٧٦
	٢٦١.٣	١٠.٤٥	٩.٩٠	١١.٠٠	٢٥	١.٩٢٥	١.٩٠٠	٧٧
	٢٤٧.٥	٩.٩٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٥٠	١.٩٢٥	٧٨
	٢٥٢.٥	٩.٢٠	٩.٣٠	٩.٩٠	٢٥	١.٩٧٥	١.٩٥٠	٧٩
	٢٩٦.٣	١١.٦٥	١١.٠٠	١٠.٣٠	٢٥	٢.٠٠٠	١.٩٧٥	٨٠
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١١.٠٠	١٤.٠٠	٢٥	٢.٠٢٥	٢.٠٠٠	٨١
	٢٨١.٣	١٤.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٢.٠٥٠	٢.٠٢٥	٨٢
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٢.٠٧٥	٢.٠٥٠	٨٣
	٢٩٣.٨	١١.٧٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	٢٥	٢.١٠٠	٢.٠٧٥	٨٤
	٢٨٤.٣	١١.٣٥	١١.٠٠	١٤.٥٠	٢٥	٢.١٢٥	٢.١٠٠	٨٥
	٢٧١.٣	١٠.٨٥	١٠.٧٠	١١.٠٠	٢٥	٢.١٥٠	٢.١٢٥	٨٦
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.١٧٥	٢.١٥٠	٨٧
	٢٧٦.٣	١١.٠٥	١١.٤٠	١٠.٧٠	٢٥	٢.٢٠٠	٢.١٧٥	٨٨
	٢٨٤.٣	١١.٣٥	١١.١٠	١١.٤٠	٢٥	٢.٢٢٥	٢.٢٠٠	٨٩
	٢٧٥.٠	١١.٠٠	١٠.٩٠	١١.١٠	٢٥	٢.٢٥٠	٢.٢٢٥	٩٠
	٢٥٠.٧٨.٨							

الإجمالي

الهيئة

مهندس /

التفصيل

مهندس /



## المقاييس الختامية

أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى ( القنادلة ) بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( بالأمر المباشر )

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	البند	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط ومواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	٦٢.٠٠٠	١٦.٧٥	١٠٣٨٥.٠٠
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من الببتومين للسائل متوسط النظائر MC٣٠ بمعدل ١.٢ كجم / ٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	٣١.٥	١.٥٣١٦٧.٨٥
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطير RC٣٠٠٠ بمعدل ٠.٤ كجم / ٢م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	١٠.٧٥	٣٥٩٤١٤.٤٢٥
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب العملية و الحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	١٦٦.٢٥	٥٥٥٨٣٨٥.٨٧٥
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٣ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب العملية و الحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	١٨٩	٦٣١٩٠.٠٧.١
٦	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بالجريد و رشها بالمياه ودمكها باستخدام الات التسوية ويتم التنفيذ طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٣.٩٣.٩	١٣	٤٣.٢٢٠.٧
الإجمالى				١٤٧٥٨٦٩٥.٩٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

Handwritten signature

Handwritten signature