

محضر استلام ابتدائي

عملية :- رفع كفاءة الطريق الزراعي في المسافة من مدينة ادفو حتي مدخل الصمراوي الغربي (القنابلة)

بطول 3 كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مقد رقم (2024/2023/88)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

إشراف :- المنطقة العاشرة (جنوب الوادي)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14 وبناء علي قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (249) بتاريخ

2024/02/26 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- | | |
|------------------------------|--|
| 1-المهندس / وليد صالح | مدير عام المشروعات بالمنطقة العاشرة(اسوان) - رئيسا |
| 2-المهندس / محمد فتحي | الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق – عضوا |
| 3- المهندس / محمد عنتر | إدارة ضبط الجودة – عضوا |
| 4-المهندس / محمد حسني | إدارة المعامل المركزية – عضوا |
| 5- المهندس/ حسام محمود مصطفى | المنطقة المشرفة – عضوا |
| 6- المهندس/ محمود طه | مندوب الشركة المنفذة – عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وخطاب المنطقة بتاريخ 2024/02/18 ثم انتقلت اللجنة

علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وقامت اللجنة باخذ جسات لقيام سمكات طبقات الرصف الاسفلتية (

مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية

أولا :- أعمال الطبقة السطحية :-

• الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود عدم تجانس وسوء مناسيب وسوء لحامات طولية وعرضية في بعض

القطاعات المتفرقة و تكشف في معظم القطاعات بسبب وجود الطريق عالياه داخل الكتلة السكنية لقريه القنابلة وقدرتها

اللجنة بنسبة 7٪ من الكميات المنفذة.

توصيات اللجنة :-

- 1- يتم خصم نسبة 7٪ من الكميات المعيبة بالبند أولا الخاص بالطبقة السطحية .
 - 2- علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة .
 - 3- علي المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بنتائج العينات والمستخلص الختامي التي تم اخذها اثناء تنفيذ الاعمال لا مكان انهاء اجراءات التقييم .
 - 4- الحصر مسئولية المنطقة .
 - 5- علي المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهو الاعمال بتاريخ 2024/02/18 هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عالياه .

وعلي هذا جري التوقيع ،،،

1- 2- 3- 4- 5- 6-

عملية رفع كفاءة الطريق الزراعي فى المسافة من مدينة
ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربى (القنابلة) بطول ٣ كم



كشف بأسماء الطبقات الاسفلتية (رابطة - سطحية)

م	الموقع	الطبقة الرابطة سم	الطبقة السطحية سم	ملاحظات
١	٠+٤٥٠	٥.٩	٥.٠	
٢	٠+٥٠٠	٥.٨	٤.٢	
٣	٠+٥٥٠	٦.١	٤.٠	
٤	٠+٦٠٠	٦.٢	٣.٦	
٥	٠+٨٥٠	٦.٢	٥.٢	
٦	١+١١٥	٦.٢	٥.٠	
٧	١+١٦٥	٥.٨	٣.٢	
٨	١+٢٠٥	٤.٧	٢.٦	
٩	١+٢٥٥	٥.٩	٤.٨	
١٠	١+٨٠٠	٥.٧	٥.١	
١١	٢+٥٠٠	٦.٥	٥.٣	

اللجنة

٦ -

٥ -

٤ -

٣ -

٢ -

١ -



التقييم الفني لأعمال الطرق

**** عملية: أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو
حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنطرة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة
الرئاسية حياة كريمة**

**** تنفيذ: - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**

**** إشراف: - المنطقة العاشرة - أسوان**



**** عملية: أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنطرة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة**

**** إشراف: المنطقة العاشرة - أسوان ** تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**

انه في يوم الأحد الموافق 2024/7/21 وبناءا على القرار الإداري رقم (249) الصادر بتاريخ 2024/2/26 وكذلك محضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/5/14 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:-

المهندس / وليد صالح	مدير عام المشروعات بالمنطقة العاشرة - أسوان - رنيسا
المهندس / محمد فتحي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا
المهندس / محمد عنتر	إدارة ضبط الجودة - عضوا
المهندس / محمد حسنى عبد العليم	إدارة المعامل المركزي - عضوا
المهندس / حسام محمد مصطفى	المنطقة المشرفة - عضوا
المهندس / محمود طه	مندوب الشركة المنفذة - عضوا

***** خصم على حيود التجارب العملية تم خصم مبلغ جنيه وجاءت تفصيليا كالآتي :**

- الخصم على الطبقة الرابطية: تم خصم مبلغ 6454 جنيه
- الخصم على الطبقة السطحية: تم خصم مبلغ 9404 جنيه
- الخصم على النقص في السمك للطبقات الأسفلتية: تم خصم مبلغ 518607 جنيه


****** الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ جاء تفصيليا على النحو الآتى :-**

- خصم على الاعمال الظاهرية = $(0.07 * 0.07 * 189 * 33433.90) = 30963$ جنيه

***** القيمة الإجمالية للخصم: 565428 جنيه**

(فقط وقدره خمسمائة وخمسة وستون الفا واربعمائة وثمانية وعشرون جنيه فقط لا غير)

التوقيعات:-



189	سعر الطبقة السطحية (جنية)
5	ممك الطبقة السطحية (سم)
113.40	سعر طبقة امتلائية بسمك 3سم جديدة

166.25	معر الطبقة الرابطة (جنيه)
6	معمك الطبقة الرابطة (مم)
83.13	سعر طبقة اسفلتية بعمك 3سم جديدة

تَقْيِيمُ عَمَلِيَّةٍ :

إشراف :- المنطقة العاشرة - أسوان

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تقديم سمك الطيقات الأصفلية أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنطرة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (الرابطة والسطحية)

[illegible]

518,607	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات الطبقتين (بالجنية)
---------	--

Handwritten signature: *[Signature]*




[Signature]

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنادة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إشراف / المنطقة العاشرة - أسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

تقديم بند : أعمال إنشاء الطبقة الرابطة (تدرج 3 د)

ملاحظات	إجمالي الحبيود و كميات الخسب للطبقة الرابطة تصميم 3 د											نسبة الحبيود								تدرجات عينات الخلطة الرابطة تصميم 3 د													المسطح	م	
	خسب البورتون (جنيه)	نسبة الشداز	اجمالي ناعم (جنيه)	ناعم (جنيه)	الفايبر (X)	ناعم (جنيه)	رمل 200 (X)	ناعم (جنيه)	نايم (X)	ناعم (جنيه)	سن (X)	رمل 200	رمل 100	50 رمل	30 رمل	4 رمل	4 رمل	3/8"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	الفايبر	رمل 200	رمل 100	50 رمل	30 رمل	4 رمل	4 رمل	3/8"	3/4"	1"			1.5"
للزمن عمل لشركة	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0.00	3.3	4.4	5	8	22	32	50	95	100	100	955.254	1
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.42	0.00	2.8	3.9	4.1	7.9	24	32	51	93	100	100	955.254	2
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.29	0.00	2.12	4.09	5.94	9.89	24.95	35.25	52.97	96.6	100	100	955.254	3
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.39	0.00	3.6	4.4	7	8	25	32	50	99	100	100	955.254	4
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.37	0.00	2.9	4.9	8	13	27	36	55	100	100	955.254	5	
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.28	0.00	2.65	4.29	7.25	9.64	25	34.89	51.83	98.86	100	100	955.254	6
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.45	0.00	2.5	4	8	11	27	36	55	96	100	100	955.254	7
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.45	0.00	2.5	4	5	11	28	32	50	93	100	100	955.254	8
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	0.00	2.17	4.25	5.52	10.85	25.82	34.61	52.67	96.85	100	100	955.254	9
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.32	0.00	3.6	4.5	8	11	25	35	50	93	100	100	955.254	10
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0.00	3.5	5	8	12	25	32	50	93	100	100	955.254	11
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	0.00	2.34	4.07	7.27	10.96	25.05	34.28	52.37	97.11	100	100	955.254	12
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.37	0.00	3	4.2	4.9	9	24	32	50	93	100	100	955.254	13
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0.00	2.2	5.1	6	8	22	32	50	92	100	100	955.254	14
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.37	0.00	3.1	5.3	8	12.5	27	35	50	94	100	100	955.254	15
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.32	0.00	2.5	4.4	6	10	28	34	53	93	100	100	955.254	16
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.21	0.00	2.56	4.09	6.33	11.12	26.89	34.45	53.2	97.45	100	100	955.254	17
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.29	0.00	2.49	4.23	7.32	11.15	26.18	34.17	53.43	97.57	100	100	955.254	18
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.33	0.00	2.8	4	5	9	22	32	49	93	100	100	955.254	19
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.25	0.00	2	5	8	10	28	35	52	95	100	100	955.254	20
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.32	0.00	2.17	4.13	6.22	10.48	26.88	35.13	54.19	98.32	100	100	955.254	21
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36	0.00	2	5	8	10	26	35	53	94	100	100	955.254	22
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.33	0.00	2.9	5.1	8.7	9	22	32	53	93	100	100	955.254	23
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.23	0.00	3	5.5	8	12	28	36	55	97	100	100	955.254	24
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.00	2.2	3.8	4	8	22	32	50	92	100	100	955.254	25
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.58	0.00	1.3	3.63	4.5	8	22	32	50	95.2	100	100	955.254	26
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36	0.00	2.9	4.4	7	9	25	35	53	93	100	100	955.254	27
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.00	3.1	4.5	6.5	9	27	35	55	98	100	100	955.254	28
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0.00	3.3	5	8	12	28	36	55	96	100	100	955.254	29

ملاحظات	إجمالي الحيود و كميات الخصم للبطاقة الرابطة تصميم 3 د											نسبة الحيود										تدرجات عينات الخلطة الرابطة تصميم 3 د														المسطح	م
	نسبة التناثر	إجمالي نقص (جنيه)	نقص (جنيه)	الطبيعي (%)	نقص (جنيه)	رقم 200 (%)	نقص (جنيه)	عام (%)	نقص (جنيه)	من (%)	رقم 200	رقم 100	رقم 50	رقم 30	رقم 8	رقم 4	3/8"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	الطبيعي	رقم 200	رقم 100	رقم 50	رقم 30	رقم 8	رقم 4	3/8"	3/4"	1"	1.5"					
	0	0.000	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.27	0.00	2.2	3.9	4	8	26	33	50	95	100	100	955.254	30			
تقرير معدل المنطقة رقم 1372	0	0.000	2668.025	0.000	0	1715.16	0.72	0.000	0	952.846	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	0.00	1	3.8	4.4	8.8	22.3	32.3	51.4	95.3	98	100	955.254	31			
	0	0.000	1000.509	0.000	0	524.08	0.22	0.000	0	476.433	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.29	0.00	1.5	3.6	3.9	8.4	21.6	31.3	49.4	93.7	99	100	955.254	32			
تقرير معدل المنطقة رقم 1376	0	0.000	1600.560	0.000	0	524.08	0.22	0.000	0	476.433	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.3	0.00	1.5	3.6	4.1	8.4	21.7	32.1	50.5	92.6	99	100	955.254	33			
	0.00		476.43	0	0	0	0	0	476.433075	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	1	4.39	0.00	1.8	3.8	4.6	8.6	22.1	32.7	51.6	94.8	99	100	955.254	34			
هيئة الإدارة المركزية	0	0.00	1308.60	0	0	762.29292	0.32	174.6921275	0.22	371.6177985	0.78	0.32	0	0	0.00	0.22	0	0.78	0	0	4.26	0.00	1.4	4.5	7	9	21	32	58	94	100	100	955.254	35			
	0	0.00	6454.080	0.000	0	3525.60	1.48	174.69	0.22	2753.783	5.78	إجمالي النقص																									

الخصم بالجنيه	33433.90	إجمالي الكمية (م2)
	955.254	الكمية المعثلة للهيئة (م2)
2753.78	5.78	حيود السن
174.69	0.22	حيود الناعم
3525.60	1.48	حيود العار من رقم 200
0.00	0	حيود نسبة المبطط والمستطيل
0.00	0	حيود نسبة الطبيعي
6454.08	إجمالي قيمة الخصم على النقص في التدرج (جنيه)	
0.00	قيمة الخصم نتيجة حيود نسبة الاسفلت (جنيه)	
6,454.08	إجمالي النقص (جنيه)	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنابلة) بطول حوالي (3 كم) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إشراف / المنطقة العاشرة - أسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

تقييم بند أعمال الطبقة السطحية (تصميم 3 ب)

ملاحظات	إجمالي الحجوم وكميات الخصم للطبقة السطحية تصميم 3 ب											نسبة الحجوم										تدرجات عينات الخلطة السطحية تصميم 3 ب																	المسطح	م
	نسبة التجاوز	إجمالي لنس (جنيه)	نفس (جنيه)	الطوبى (%)	نفس (جنيه)	رام 200 (%)	نفس (جنيه)	نفس (%)	نفس (جنيه)	نفس (%)	200 رام	100 رام	50 رام	30 رام	8 رام	4 رام	3/4"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	المبسط و المستطيل	الديجى	رام 200	رام 100	رام 50	رام 30	رام 8	رام 4	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"					
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.64	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	30.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	1			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.67	0.00	0.00	3.60	4.50	8.20	12.00	31.00	37.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	2			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.68	0.00	0.00	3.30	4.50	9.00	12.00	28.00	38.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	3			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.72	0.00	0.00	3.60	4.40	8.00	14.00	29.00	38.00	62.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	4			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	0.00	0.00	3.40	5.00	8.00	14.00	33.00	41.00	64.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	5			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	0.00	0.00	2.50	4.90	7.00	13.00	28.00	38.00	63.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	6			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.67	0.00	0.00	3.60	4.50	7.70	12.00	28.00	37.00	62.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	7			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.62	0.00	0.00	3.60	5.00	8.00	13.00	31.00	41.00	64.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	8			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76	0.00	0.00	3.50	4.80	9.00	12.00	28.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	9			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.79	0.00	0.00	2.90	4.40	8.00	12.00	28.00	37.00	61.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	10			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0.00	0.00	3.10	4.50	8.00	12.00	32.00	42.00	62.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	11			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	3.30	5.30	9.00	13.00	30.00	38.00	63.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	12			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.60	0.00	0.00	3.30	4.40	7.70	13.00	32.00	39.00	62.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	13			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.85	0.00	0.00	3.25	4.90	9.00	14.00	33.00	41.00	64.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	14			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.63	0.00	0.00	2.70	4.80	7.00	12.00	29.00	38.00	67.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	15			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.90	0.00	0.00	3.50	4.50	9.00	14.00	30.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	16			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	30.00	40.00	62.00	82.00	100.00	100.00	100.00	759.861	17			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.74	0.00	0.00	3.40	5.00	8.90	14.00	29.00	38.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	18			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	28.00	39.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	19			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.55	4.50	8.00	13.00	31.00	39.00	62.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	20			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.70	0.00	0.00	3.60	5.00	8.00	11.00	30.00	42.00	63.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	21			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.72	0.00	0.00	3.47	4.49	6.00	12.00	30.00	38.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	22			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.68	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	31.00	40.00	62.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	23			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	11.00	30.00	39.00	61.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	24			
	0	0.000	603.178	0.000	0	0.000	0	603.178	0.84	0.000	0	0	0	0	0.84	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	3.60	5.00	9.00	12.00	34.00	42.00	64.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	25			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.78	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	13.00	28.00	39.00	63.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	26			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.69	0.00	0.00	3.60	4.90	9.00	12.00	33.00	41.00	64.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	27			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.64	0.00	0.00	3.20	5.00	9.00	14.00	32.00	43.00	63.00	80.00	100.00	100.00	100.00	759.861	28			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.73	0.00	0.00	3.30	5.00	9.00	14.00	29.00	38.00	61.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	29			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.75	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	30.00	38.00	62.00	78.00	100.00	100.00	100.00	759.861	30			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.56	0.00	0.00	2.90	4.70	8.00	15.00	31.00	39.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	31			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0.00	0.00	3.50	4.50	8.00	12.00	28.00	39.00	62.00	81.00	100.00	100.00	100.00	759.861	32			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.54	0.00	0.00	3.54	4.54	8.00	13.00	29.00	38.00	62.00	79.00	100.00	100.00	100.00	759.861	33			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	3.10	5.00	8.00	11.00	31.00	38.00	62.00	77.00	100.00	100.00	100.00	759.861	34			
	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.61	0.00	0.00	3.53	4.53	7.00	12.00	29.00	40.00	62.00	78.00	100.00	100.00	100.00	759.861	35			

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات	إجمالي الحيدود و كميات الخصم للطبقة السطحية تصميم 3 ب											نسبة الحيدود											تدرجات عينات الخلطة السطحية تصميم 3 ب																المسطح	م - ٣
	مجم البازولمين (جنيه)	نسبة الحيدود	اجمالي نقص (جنيه)	نقص (جنيه)	الطبيعي (%)	نقص (جنيه)	نقص 200 (%)	نقص (جنيه)	نام (%)	نقص (جنيه)	سن (%)	نقص 200	نقص 100	نقص 50	نقص 30	نقص 8	نقص 4	3/4"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	الاسفلت	المبسط و المستطيل	الحديدي	نقص 200	نقص 100	نقص 50	نقص 30	نقص 8	نقص 4	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"				
تقرير رقم 1469 لسنة 2024	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76	0.00	0.00	2.60	5.10	7.20	11.10	28.30	40.50	63.60	81.20	100.00	100.00	100.00	759.861	36		
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.61	0.00	0	2.30	4.90	7.00	10.90	27.80	39.50	62.30	79.80	100.00	100	100	759.861	37		
	0.000	0	359.034	0.000	0	215.421	0.1	140.614	0.2	0.000	0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	0.00	0	1.90	3.80	6.90	10.60	27.50	37.80	63.20	78.30	100.00	100	100	759.861	38		
	0.000	0	718.069	0.000	0	430.911	0.2	287.228	0.8	0.000	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.51	0.00	0	1.80	3.60	6.50	10.40	27.30	37.50	62.60	77.60	100.00	100	100	759.861	39		
	0.000	0	507.668	0.000	0	310.911	0.2	71.507	0.1	0.000	0	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.51	0.00	0	1.80	3.90	6.60	10.70	27.60	38.20	62.50	78.30	100.00	100	100	759.861	40		
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0.00	0	2.10	4.80	7.20	11.10	28.40	40.10	63.80	80.10	100.00	100	100	759.861	41		
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.68	0.00	0	2.30	5.10	7.50	11.30	29.10	40.80	64.20	81.30	100.00	100	100	759.861	42		
	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0	2.60	5.50	7.70	11.80	30.50	42.30	64.50	81.30	100.00	100	100	759.861	43		
عمدة الإدارة المركزية	789.876	0.11	14097.559	0.000	0	0.000	0	7776.687	10.63	7220.902	16.76	0	0	0	0	0	0	10.003	11.99	1.17	4	0	5.06	0.00	0	3.10	4.20	6.00	10.00	28.00	54.00	77.00	84.00	96.00	100	100	759.861	44		
	0.000	0	2102.934	0	0	1077.103403	0.5	1105.826	1.54	7220.902	16.76	اجمالي النقص																												

الخصم بالجنيه	33433.90	اجمالي الكمية (م2)
	759.861	الكمية الممثلة للعينة (م2)
7220.902	16.76	خيود السن
1105.826	1.54	خيود الناعم
1077.103	0.5	خيود الحار من رقم 200
0.000	0	خيود نسبة المبسط و المستطيل
0.000	0	خيود نسبة الطبيعي
9403.831	اجمالي قيمة الخصم على النقص في التدرج (جنيه)	
0.000	قيمة الخصم نتيجة خيود نسبة الاسفلت (جنيه)	
9,404	اجمالي النقص (جنيه)	








حصر ختامي

لعملية أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي
في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي
الغربي (القنطرة) بطول ٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم (٨٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)


بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣



بند رقم [١]

بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

إجمالى البند = ٣٠٨١٧.٦ م^٢



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى
الغريبى بطول ٣ كم

المنطقة العازمة - جنب الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم


م	الموقع		العرض		الطول	المسطح	متوسط العرض	ملاحظات
	من	إلى	من	إلى				
1	2.800	2.780	8.20	10.40	20	186.0	9.30	
2	2.780	2.760	10.40	9.20	20	196.0	9.80	
3	2.760	2.740	9.20	9.40	20	186.0	9.30	
4	2.740	2.720	9.40	9.10	20	185.0	9.25	
5	2.720	2.700	9.10	9.60	20	187.0	9.35	
6	2.700	2.680	9.60	10.40	20	200.0	10.00	
7	2.680	2.660	10.40	11.10	20	215.0	10.75	
8	2.660	2.640	11.10	9.60	20	207.0	10.35	
9	2.640	2.620	9.60	9.90	20	195.0	9.75	
10	2.620	2.600	9.90	10.10	20	200.0	10.00	
11	2.600	2.580	10.10	10.10	20	202.0	10.10	
12	2.580	2.560	10.10	10.00	20	201.0	10.05	
13	2.560	2.540	10.00	10.10	20	201.0	10.05	
14	2.540	2.520	10.10	10.20	20	203.0	10.15	
15	2.520	2.500	10.20	10.70	20	209.0	10.45	
16	2.500	2.480	10.70	12.10	20	228.0	11.40	
17	2.480	2.460	12.10	11.40	20	235.0	11.75	
18	2.460	2.440	11.40	12.30	20	237.0	11.85	
19	2.440	2.420	12.30	12.30	20	246.0	12.30	
20	2.420	2.400	12.30	12.20	20	245.0	12.25	
21	2.400	2.380	12.20	11.70	20	239.0	11.95	
22	2.380	2.360	11.70	11.30	20	230.0	11.50	
23	2.360	2.340	11.30	11.10	20	224.0	11.20	
24	2.340	2.320	11.10	10.60	20	217.0	10.85	
25	2.320	2.300	10.60	11.40	20	220.0	11.00	
الإجمالي						5294.0		

الاستشارى

مهندس بكريه
كبريت نوبار نعم

التنفيذ

مهندس / هانى ابراهيم رزق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى
الغربى بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
	م قبة له							
26	2.300	2.280	20	11.40	10.60	11.00	5294.0	
27	2.280	2.260	20	10.60	11.35	10.98	219.5	
28	2.260	2.240	20	11.35	11.50	11.43	228.5	
29	2.240	2.220	20	11.50	10.80	11.15	223.0	
30	2.220	2.200	20	10.80	10.70	10.75	215.0	
31	2.200	2.180	20	10.70	11.50	11.10	222.0	
32	2.180	2.160	20	11.50	10.70	11.10	222.0	
33	2.160	2.140	20	10.70	11.90	11.30	226.0	
34	2.140	2.120	20	11.90	11.90	11.90	238.0	
35	2.120	2.100	20	11.90	11.40	11.65	233.0	
36	2.100	2.080	20	11.40	10.50	10.95	219.0	
37	2.080	2.060	20	10.50	12.00	11.25	225.0	
38	2.060	2.040	20	12.00	10.80	11.40	228.0	
39	2.040	2.020	20	10.80	10.80	10.80	216.0	
40	2.020	2.000	20	10.80	10.35	10.58	211.5	
41	2.000	1.980	20	10.35	10.90	10.63	212.5	
42	1.980	1.960	20	10.90	9.10	10.00	200.0	
43	1.960	1.940	20	9.10	10.90	10.00	200.0	
44	1.940	1.920	20	10.90	11.00	10.95	219.0	
45	1.920	1.900	20	11.00	11.00	11.00	220.0	
46	1.900	1.880	20	11.00	11.20	11.10	222.0	
47	1.880	1.860	20	11.20	11.00	11.10	222.0	
48	1.860	1.840	20	11.00	11.20	11.10	222.0	
49	1.840	1.820	20	11.20	10.90	11.05	221.0	
50	1.820	1.800	20	10.90	10.30	10.60	212.0	
	الإجمالي إلى							
	10791.0							

الاستشارى

مهندس / كمال
مهندس / ربيع

التفويض

مهندس / هانى
مهندس / ابراهيم



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي
بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة العاشرة - جنوب الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
	م							
	ق							
	له							
51	1.800	1.780	20	10.30	10.20	10.25	205.0	
52	1.780	1.760	20	10.20	9.90	10.05	201.0	
53	1.760	1.740	20	9.90	10.40	10.15	203.0	
54	1.740	1.720	20	10.40	11.60	11.00	220.0	
55	1.720	1.700	20	11.60	12.80	12.20	244.0	
56	1.700	1.680	20	12.80	11.90	12.35	247.0	
57	1.680	1.660	20	11.90	11.00	11.45	229.0	
58	1.660	1.640	20	11.00	11.00	11.00	220.0	
59	1.640	1.620	20	11.00	11.00	11.00	220.0	
60	1.620	1.600	20	11.00	11.00	11.00	220.0	
61	1.600	1.580	20	11.00	11.00	11.00	220.0	
62	1.580	1.560	20	11.00	10.30	10.65	213.0	
63	1.560	1.540	20	10.30	11.20	10.75	215.0	
64	1.540	1.520	20	11.20	9.90	10.55	211.0	
65	1.520	1.500	20	9.90	10.50	10.20	204.0	
66	1.500	1.480	20	10.50	10.00	10.25	205.0	
67	1.480	1.460	20	10.00	10.40	10.20	204.0	
68	1.460	1.440	20	10.40	11.20	10.80	216.0	
69	1.440	1.420	20	11.20	11.30	11.25	225.0	
70	1.420	1.400	20	11.30	11.40	11.35	227.0	
71	1.400	1.380	20	11.40	10.70	11.05	221.0	
72	1.380	1.360	20	10.70	11.70	11.20	224.0	
73	1.360	1.340	20	11.70	11.40	11.55	231.0	
74	1.340	1.320	20	11.40	11.30	11.35	227.0	
75	1.320	1.300	20	11.30	10.30	10.80	216.0	
	الإجمالي							
	إلى							
	16259.0							

الاستشاري

مهندس / محمد
مهندس / محمد

التنفيذ

مهندس / محمد
مهندس / محمد



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى
بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة العامة - جنوب الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
	مــ							

الاستشارى
مهندس / كبر
كبر لى نوار بنعيم

التفويض
مهندس / كبر
هانى ابراهيم زرق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى
بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة العاشرة - جنوب الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
				قبة			21324.0	
101	0.800	0.780	20	10.40	11.20	10.80	216.0	
102	0.780	0.760	20	11.20	11.50	11.35	227.0	
103	0.760	0.740	20	11.50	11.70	11.60	232.0	
104	0.740	0.720	20	11.70	11.70	11.70	234.0	
105	0.720	0.700	20	11.70	11.00	11.35	227.0	
106	0.700	0.680	20	11.00	10.80	10.90	218.0	
107	0.680	0.660	20	10.80	10.60	10.70	214.0	
108	0.660	0.640	20	10.60	10.50	10.55	211.0	
109	0.640	0.620	20	10.50	11.00	10.75	215.0	
110	0.620	0.600	20	11.00	10.60	10.80	216.0	
111	0.600	0.580	20	10.60	11.30	10.95	219.0	
112	0.580	0.560	20	11.30	10.90	11.10	222.0	
113	0.560	0.540	20	10.90	10.80	10.85	217.0	
114	0.540	0.520	20	10.80	10.40	10.60	212.0	
115	0.520	0.500	20	10.40	10.10	10.25	205.0	
116	0.500	0.480	20	10.10	10.20	10.15	203.0	
117	0.480	0.460	20	10.20	10.00	10.10	202.0	
118	0.460	0.440	20	10.00	9.80	9.90	198.0	
119	0.440	0.420	20	9.80	10.00	9.90	198.0	
120	0.420	0.400	20	10.00	10.60	10.30	206.0	
121	0.400	0.380	20	10.60	11.00	10.80	216.0	
122	0.380	0.360	20	11.00	10.90	10.95	219.0	
123	0.360	0.340	20	10.90	10.70	10.80	216.0	
124	0.340	0.320	20	10.70	10.60	10.65	213.0	
125	0.320	0.300	20	10.60	10.00	10.30	206.0	
	الإجمالي		26686.0					

الاستشارى
مهندس / كبر
مهندس / نورا رزق

التنفيذ
مهندس /
هاني ابراهيم رزق الله



بند رقم [١]

بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة سمك ٢ سم

إجمالي البند = ٣٠٨١٧.٦ م^٢



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى
الغربي بطول ٣ كم

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
1	2.800	2.780	20	8.20	10.40	9.30	186.0	
2	2.780	2.760	20	10.40	9.20	9.80	196.0	
3	2.760	2.740	20	9.20	9.40	9.30	186.0	
4	2.740	2.720	20	9.40	9.10	9.25	185.0	
5	2.720	2.700	20	9.10	9.60	9.35	187.0	
6	2.700	2.680	20	9.60	10.40	10.00	200.0	
7	2.680	2.660	20	10.40	11.10	10.75	215.0	
8	2.660	2.640	20	11.10	9.60	10.35	207.0	
9	2.640	2.620	20	9.60	9.90	9.75	195.0	
10	2.620	2.600	20	9.90	10.10	10.00	200.0	
11	2.600	2.580	20	10.10	10.10	10.10	202.0	
12	2.580	2.560	20	10.10	10.00	10.05	201.0	
13	2.560	2.540	20	10.00	10.10	10.05	201.0	
14	2.540	2.520	20	10.10	10.20	10.15	203.0	
15	2.520	2.500	20	10.20	10.70	10.45	209.0	
16	2.500	2.480	20	10.70	12.10	11.40	228.0	
17	2.480	2.460	20	12.10	11.40	11.75	235.0	
18	2.460	2.440	20	11.40	12.30	11.85	237.0	
19	2.440	2.420	20	12.30	12.30	12.30	246.0	
20	2.420	2.400	20	12.30	12.20	12.25	245.0	
21	2.400	2.380	20	12.20	11.70	11.95	239.0	
22	2.380	2.360	20	11.70	11.30	11.50	230.0	
23	2.360	2.340	20	11.30	11.10	11.20	224.0	
24	2.340	2.320	20	11.10	10.60	10.85	217.0	
25	2.320	2.300	20	10.60	11.40	11.00	220.0	
الإجمالي							5294.0	

الاستشارى

مهندس / كبر

كبر استشارى

التنفيذ

مهندس / كبر

كبر استشارى



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى
الغربي بطول ٣ كم

(GARBLT)
المنطقة الصناعية - جنوب الوادي - السودان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
				م		ق	5294.0	
26	2.300	2.280	20	11.40	10.60	11.00	220.0	
27	2.280	2.260	20	10.60	11.35	10.98	219.5	
28	2.260	2.240	20	11.35	11.50	11.43	228.5	
29	2.240	2.220	20	11.50	10.80	11.15	223.0	
30	2.220	2.200	20	10.80	10.70	10.75	215.0	
31	2.200	2.180	20	10.70	11.50	11.10	222.0	
32	2.180	2.160	20	11.50	10.70	11.10	222.0	
33	2.160	2.140	20	10.70	11.90	11.30	226.0	
34	2.140	2.120	20	11.90	11.90	11.90	238.0	
35	2.120	2.100	20	11.90	11.40	11.65	233.0	
36	2.100	2.080	20	11.40	10.50	10.95	219.0	
37	2.080	2.060	20	10.50	12.00	11.25	225.0	
38	2.060	2.040	20	12.00	10.80	11.40	228.0	
39	2.040	2.020	20	10.80	10.80	10.80	216.0	
40	2.020	2.000	20	10.80	10.35	10.58	211.5	
41	2.000	1.980	20	10.35	10.90	10.63	212.5	
42	1.980	1.960	20	10.90	9.10	10.00	200.0	
43	1.960	1.940	20	9.10	10.90	10.00	200.0	
44	1.940	1.920	20	10.90	11.00	10.95	219.0	
45	1.920	1.900	20	11.00	11.00	11.00	220.0	
46	1.900	1.880	20	11.00	11.20	11.10	222.0	
47	1.880	1.860	20	11.20	11.00	11.10	222.0	
48	1.860	1.840	20	11.00	11.20	11.10	222.0	
49	1.840	1.820	20	11.20	10.90	11.05	221.0	
50	1.820	1.800	20	10.90	10.30	10.60	212.0	
الإجمالي							10791.0	

الاستشاري
مهندس / كبر
مهندس / نوبار

التنفيذ
مهندس / كبر
مهندس / نوبار



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى
بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة العاشرة - جنوب الهادي - اسوان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
	م							
	ق							
	51	1.800	1.780	20	10.30	10.20	10.25	205.0
	52	1.780	1.760	20	10.20	9.90	10.05	201.0
	53	1.760	1.740	20	9.90	10.40	10.15	203.0
	54	1.740	1.720	20	10.40	11.60	11.00	220.0
	55	1.720	1.700	20	11.60	12.80	12.20	244.0
	56	1.700	1.680	20	12.80	11.90	12.35	247.0
	57	1.680	1.660	20	11.90	11.00	11.45	229.0
	58	1.660	1.640	20	11.00	11.00	11.00	220.0
	59	1.640	1.620	20	11.00	11.00	11.00	220.0
	60	1.620	1.600	20	11.00	11.00	11.00	220.0
	61	1.600	1.580	20	11.00	11.00	11.00	220.0
	62	1.580	1.560	20	11.00	10.30	10.65	213.0
	63	1.560	1.540	20	10.30	11.20	10.75	215.0
	64	1.540	1.520	20	11.20	9.90	10.55	211.0
	65	1.520	1.500	20	9.90	10.50	10.20	204.0
	66	1.500	1.480	20	10.50	10.00	10.25	205.0
	67	1.480	1.460	20	10.00	10.40	10.20	204.0
	68	1.460	1.440	20	10.40	11.20	10.80	216.0
	69	1.440	1.420	20	11.20	11.30	11.25	225.0
	70	1.420	1.400	20	11.30	11.40	11.35	227.0
	71	1.400	1.380	20	11.40	10.70	11.05	221.0
	72	1.380	1.360	20	10.70	11.70	11.20	224.0
	73	1.360	1.340	20	11.70	11.40	11.55	231.0
	74	1.340	1.320	20	11.40	11.30	11.35	227.0
	75	1.320	1.300	20	11.30	10.30	10.80	216.0
	الإجم							
	إلى							
	16259.0							


الاستشارى

مهندس / كبر
كبر

التنفيذ

مهندس / كبر
كبر

مهندس /
هانی ابراهيم زريق الله



مشروع رصف طريق موقف الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى
بطول ٣ كم

(GARBLT)

المنطقة العامة - جنوب الهادي - اسفهان

بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العريض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
	م ق ب ه							
	101	0.800	0.780	20	10.40	11.20	10.80	216.0
	102	0.780	0.760	20	11.20	11.50	11.35	227.0
	103	0.760	0.740	20	11.50	11.70	11.60	232.0
	104	0.740	0.720	20	11.70	11.70	11.70	234.0
	105	0.720	0.700	20	11.70	11.00	11.35	227.0
	106	0.700	0.680	20	11.00	10.80	10.90	218.0
	107	0.680	0.660	20	10.80	10.60	10.70	214.0
	108	0.660	0.640	20	10.60	10.50	10.55	211.0
	109	0.640	0.620	20	10.50	11.00	10.75	215.0
	110	0.620	0.600	20	11.00	10.60	10.80	216.0
	111	0.600	0.580	20	10.60	11.30	10.95	219.0
	112	0.580	0.560	20	11.30	10.90	11.10	222.0
	113	0.560	0.540	20	10.90	10.80	10.85	217.0
	114	0.540	0.520	20	10.80	10.40	10.60	212.0
	115	0.520	0.500	20	10.40	10.10	10.25	205.0
	116	0.500	0.480	20	10.10	10.20	10.15	203.0
	117	0.480	0.460	20	10.20	10.00	10.10	202.0
	118	0.460	0.440	20	10.00	9.80	9.90	198.0
	119	0.440	0.420	20	9.80	10.00	9.90	198.0
	120	0.420	0.400	20	10.00	10.60	10.30	206.0
	121	0.400	0.380	20	10.60	11.00	10.80	216.0
	122	0.380	0.360	20	11.00	10.90	10.95	219.0
	123	0.360	0.340	20	10.90	10.70	10.80	216.0
	124	0.340	0.320	20	10.70	10.60	10.65	213.0
	125	0.320	0.300	20	10.60	10.00	10.30	206.0
	الإجمالى							
	الى							
	26686.0							

الاستشارى

مهندس استشارى
م. كركس نوبار ربيع

التفديد

مهندس استشارى
هاني ابراهيم زيف الله



بند رقم [٢]
بالمتر المسطح أعمال رش

طبقة تشريب M.C.O

إجمالي البند = ٩ - ٣٣ - ٤ - ٣٣ - ٢٢



مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (۲) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقه تشريب M . C . O

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الموقع		م
			إلى	من		إلى	من	
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١٠.٦٠	١٢.٠٠	٢٥	١.٠٢٥	٠.٠٠٠	١
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٢٠	١٠.٦٠	٢٥	١.٠٥٠	٠.٠٢٥	٢
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	٢٥	١.٠٧٥	٠.٠٥٠	٣
	٢٥١.٣	١٠.٠٥	٩.٨٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.١٠٠	٠.٠٧٥	٤
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٧٠	٩.٨٠	٢٥	٠.١٢٥	٠.١٠٠	٥
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٥٠	٠.١٢٥	٦
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.١٧٥	٠.١٥٠	٧
	٢٧٠.٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٠٠	٠.١٧٥	٨
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٣٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٢٢٥	٠.٢٠٠	٩
	٢٥٦.٣	١٠.٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	٢٥	٠.٢٥٠	٠.٢٢٥	١٠
	٢٦٠.٠	١٠.٤٠	١٠.٦٠	١١.٢٠	٢٥	٠.٢٧٥	٠.٢٥٠	١١
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٥٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٣٠٠	٠.٢٧٥	١٢
	٢٨٣.٨	١١.٣٥	١٢.٢٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٣٢٥	٠.٣٠٠	١٣
	٢٠٦.٣	١٢.٢٥	١٢.٣٠	١٢.٢٠	٢٥	٠.٣٥٠	٠.٣٢٥	١٤
	٣١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٧٠	١٢.٣٠	٢٥	٠.٣٧٥	٠.٣٥٠	١٥
	٣١٣.٨	١٢.٥٥	١٢.٤٠	١٢.٧٠	٢٥	٠.٤٠٠	٠.٣٧٥	١٦
	٣٠٥.٠	١٢.٢٠	١٢.٠٠	١٢.٤٠	٢٥	٠.٤٢٥	٠.٤٠٠	١٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١٠.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٤٥٠	٠.٤٢٥	١٨
	٢٦٥.٠	١٠.٦٠	١٠.٨٠	١٠.٤٠	٢٥	٠.٤٧٥	٠.٤٥٠	١٩
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٥٠	١٠.٨٠	٢٥	٠.٥٠٠	٠.٤٧٥	٢٠
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١٠.٧٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٥٢٥	٠.٥٠٠	٢١
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٨٠	١٠.٧٠	٢٥	٠.٥٥٠	٠.٥٢٥	٢٢
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٦٠	١١.٨٠	٢٥	٠.٥٧٥	٠.٥٥٠	٢٣
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٦٠٠	٠.٥٧٥	٢٤
	٢٧٨.٨	١١.١٥	١١.٣٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٦٢٥	٠.٦٠٠	٢٥
	٢٩١.٣	١١.٦٥	١٢.٠٠	١١.٣٠	٢٥	٠.٦٥٠	٠.٦٢٥	٢٦
	٢٩٢.٥	١١.٧٠	١١.٤٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٦٧٥	٠.٦٥٠	٢٧
	٢٨٠.٠	١١.٢٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٥	٠.٧٠٠	٠.٦٧٥	٢٨
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٢٥	٠.٧٠٠	٢٩
	٢٨١.٣	١١.٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٥	٠.٧٥٠	٠.٧٢٥	٣٠
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٧٧٥	٠.٧٥٠	٣١
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٥	٠.٨٠٠	٠.٧٧٥	٣٢
	٢٧٧.٥	١١.١٠	١١.٢٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٨٢٥	٠.٨٠٠	٣٣
	٢٨٥.٠	١١.٤٠	١١.٦٠	١١.٢٠	٢٥	٠.٨٥٠	٠.٨٢٥	٣٤
	٢٨٢.٥	١١.٣٠	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٥	٠.٨٧٥	٠.٨٥٠	٣٥
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٤٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٠٠	٠.٨٧٥	٣٦
	٢٨٦.٣	١١.٤٥	١١.٠٠	١١.٩٠	٢٥	٠.٩٢٥	٠.٩٠٠	٣٧
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١١.٠٠	٢٥	٠.٩٥٠	٠.٩٢٥	٣٨
	٢٨٧.٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١٢.٠٠	٢٥	٠.٩٧٥	٠.٩٥٠	٣٩
	٢٦٧.٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	١١.٠٠	٢٥	١.٠٠٠	٠.٩٧٥	٤٠
	٢٦٣.٨	١٠.٥٥	١٠.٧٠	١٠.٤٠	٢٥	١.٠٢٥	١.٠٠٠	٤١
	٢٦٦.٣	١٠.٦٥	١٠.٦٠	١٠.٧٠	٢٥	١.٠٥٠	١.٠٢٥	٤٢
	٢٦٨.٨	١٠.٧٥	١٠.٩٠	١٠.٦٠	٢٥	١.٠٧٥	١.٠٥٠	٤٣
	٢٩٧.٥	١١.٩٠	١٢.٩٠	١٠.٩٠	٢٥	١.١٠٠	١.٠٧٥	٤٤
	٣٠٨.٨	١٢.٣٥	١٢.٨٠	١٢.٩٠	٢٥	١.١٢٥	١.١٠٠	٤٥
	١٢٥٤٢.٥	الإجمالي						

الهيئة

مهندس /

التنفيد

مهندس / 

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٢) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب M . C . O

م	الموقع		الطول	العرض		المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى		
						١٢٥٤٢.٥	
٤٦	١.١٢٥	١.١٥٠	٢٥	١١.٨٠	١١.٠٠	٢٨٥.٠	
٤٧	١.١٥٠	١.١٧٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٦٠	٢٨٢.٥	
٤٨	١.١٧٥	١.٢٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٩٠.٠	
٤٩	١.٢٠٠	١.٢٢٥	٢٥	١١.٦٠	١٢.٠٠	٢٩٥.٠	
٥٠	١.٢٢٥	١.٢٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٩٠	٢٨٦.٣	
٥١	١.٢٥٠	١.٢٧٥	٢٥	١٠.٩٠	١٠.٢٠	٢٦٣.٨	
٥٢	١.٢٧٥	١.٣٠٠	٢٥	١٠.٢٠	١٢.٠٠	٢٧٧.٥	
٥٣	١.٣٠٠	١.٣٢٥	٢٥	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٣٠٠.٠	
٥٤	١.٣٢٥	١.٣٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	٢٩٦.٣	
٥٥	١.٣٥٠	١.٣٧٥	٢٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	٢٩٦.٣	
٥٦	١.٣٧٥	١.٤٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١٣.٠٠	٣١٢.٥	
٥٧	١.٤٠٠	١.٤٢٥	٢٥	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٣٢٥.٠	
٥٨	١.٤٢٥	١.٤٥٠	٢٥	١٣.٠٠	١٤.٠٠	٣٣٧.٥	
٥٩	١.٤٥٠	١.٤٧٥	٢٥	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٣٥٠.٠	
٦٠	١.٤٧٥	١.٥٠٠	٢٥	١٤.٠٠	١٠.٣٠	٣٠٣.٨	
٦١	١.٥٠٠	١.٥٢٥	٢٥	١٠.٣٠	١١.٢٠	٢٦٨.٨	
٦٢	١.٥٢٥	١.٥٥٠	٢٥	١١.٢٠	١٣.٠٠	٣٠٢.٥	
٦٣	١.٥٥٠	١.٥٧٥	٢٥	١٣.٠٠	١١.٦٠	٣٠٧.٥	
٦٤	١.٥٧٥	١.٦٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٤٠	٢٨٧.٥	
٦٥	١.٦٠٠	١.٦٢٥	٢٥	١١.٤٠	٩.٩٠	٢٦٦.٣	
٦٦	١.٦٢٥	١.٦٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٤٠	٢٤١.٣	
٦٧	١.٦٥٠	١.٦٧٥	٢٥	٩.٤٠	٩.٧٠	٢٣٨.٨	
٦٨	١.٦٧٥	١.٧٠٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٥٠	٢٤٠.٠	
٦٩	١.٧٠٠	١.٧٢٥	٢٥	٩.٥٠	٩.٧٠	٢٤٠.٠	
٧٠	١.٧٢٥	١.٧٥٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٩٠	٢٤٥.٠	
٧١	١.٧٥٠	١.٧٧٥	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٢	١.٧٧٥	١.٨٠٠	٢٥	٩.٩٠	١٠.٠٠	٢٤٨.٨	
٧٣	١.٨٠٠	١.٨٢٥	٢٥	١٠.٠٠	١١.٠٠	٢٦٢.٥	
٧٤	١.٨٢٥	١.٨٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	٢٧١.٣	
٧٥	١.٨٥٠	١.٨٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٩٠	٢٧٠.٠	
٧٦	١.٨٧٥	١.٩٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١١.٠٠	٢٧٣.٨	
٧٧	١.٩٠٠	١.٩٢٥	٢٥	١١.٠٠	٩.٩٠	٢٦٦.٣	
٧٨	١.٩٢٥	١.٩٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٩	١.٩٥٠	١.٩٧٥	٢٥	٩.٩٠	١٠.٣٠	٢٥٢.٥	
٨٠	١.٩٧٥	٢.٠٠٠	٢٥	١٠.٣٠	١١.٠٠	٢٦٦.٣	
٨١	٢.٠٠٠	٢.٠٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠	
٨٢	٢.٠٢٥	٢.٠٥٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٨١.٣	
٨٣	٢.٠٥٠	٢.٠٧٥	٢٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	٢٩٣.٨	
٨٤	٢.٠٧٥	٢.١٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٩٣.٨	
٨٥	٢.١٠٠	٢.١٢٥	٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٨١.٣	
٨٦	٢.١٢٥	٢.١٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	٢٧١.٣	
٨٧	٢.١٥٠	٢.١٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٨٨	٢.١٧٥	٢.٢٠٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٤٠	٢٧٦.٣	
٨٩	٢.٢٠٠	٢.٢٢٥	٢٥	١١.٤٠	١١.١٠	٢٨١.٣	
٩٠	٢.٢٢٥	٢.٢٥٠	٢٥	١١.١٠	١٠.٩٠	٢٧٥.٠	
الاجمالي							٢٥٠٧٨.٨

المهندس / مهدي

المهندس /



مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (۲) بالمر المستطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب M . C . O

[illegible]

المهندس / محمد

التنفيذ
مهندس =



بند رقم [٢] بالمتر المسطح أعمال رش

طبقة لصق R.C

إجمالي البند = ٩ - ٣٣ ٤ ٣٣ ٣٣ ٢٢

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٣) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
١	١٠٠٠٠	١٠٠٢٥	٢٥	١٢٠٠٠	١٠٠٦٠	١١٠٣٠	٢٨٢.٥	
٢	١٠٠٢٥	١٠٠٥٠	٢٥	١٠٠٦٠	١٠٠٢٠	١٠٠٤٠	٢٦٠.٠	
٣	١٠٠٥٠	١٠٠٧٥	٢٥	١٠٠٢٠	١٠٠٣٠	١٠٠٢٥	٢٥٦.٣	
٤	١٠٠٧٥	١٠٠٩٠	٢٥	١٠٠٣٠	٩٠٨٠	١٠٠٥٥	٢٥١.٣	
٥	١٠٠٩٠	١٠١٢٥	٢٥	٩٠٨٠	١٠٠٧٠	١٠٠٢٥	٢٥٦.٣	
٦	١٠١٢٥	١٠١٥٠	٢٥	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	٢٦٧.٥	
٧	١٠١٥٠	١٠١٧٥	٢٥	١٠٠٧٠	١٠٠٨٠	١٠٠٧٥	٢٦٨.٨	
٨	١٠١٧٥	١٠٢٠٠	٢٥	١٠٠٨٠	١٠٠٨٠	١٠٠٨٠	٢٧٠.٠	
٩	١٠٢٠٠	١٠٢٢٥	٢٥	١٠٠٨٠	١٠٠٣٠	١٠٠٥٥	٢٦٣.٨	
١٠	١٠٢٢٥	١٠٢٥٠	٢٥	١٠٠٣٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٥	٢٥٦.٣	
١١	١٠٢٥٠	١٠٢٧٥	٢٥	١٠٠٢٠	١٠٠٦٠	١٠٠٤٠	٢٦٠.٠	
١٢	١٠٢٧٥	١٠٣٠٠	٢٥	١٠٠٦٠	١٠٠٥٠	١٠٠٥٥	٢٦٣.٨	
١٣	١٠٣٠٠	١٠٣٢٥	٢٥	١٠٠٥٠	١٢٠٢٠	١١٠٣٥	٢٨٢.٨	
١٤	١٠٣٢٥	١٠٣٥٠	٢٥	١٢٠٢٠	١٢٠٢٠	١٢٠٢٥	٣٠٦.٣	
١٥	١٠٣٥٠	١٠٣٧٥	٢٥	١٢٠٢٠	١٢٠٧٠	١٢٠٥٠	٣١٢.٥	
١٦	١٠٣٧٥	١٠٣٩٠	٢٥	١٢٠٧٠	١٢٠٤٠	١٢٠٥٥	٣١٣.٨	
١٧	١٠٣٩٠	١٠٤٢٥	٢٥	١٢٠٤٠	١٢٠٠٠	١٢٠٢٠	٣٠٥.٠	
١٨	١٠٤٢٥	١٠٤٥٠	٢٥	١٢٠٠٠	١٠٠٤٠	١١٠٢٠	٢٨٠.٠	
١٩	١٠٤٥٠	١٠٤٧٥	٢٥	١٠٠٤٠	١٠٠٨٠	١٠٠٦٠	٢٦٥.٠	
٢٠	١٠٤٧٥	١٠٥٠٠	٢٥	١٠٠٨٠	١١٠٥٠	١١٠١٥	٢٧٨.٨	
٢١	١٠٥٠٠	١٠٥٢٥	٢٥	١١٠٥٠	١٠٠٧٠	١١٠١٠	٢٧٧.٥	
٢٢	١٠٥٢٥	١٠٥٥٠	٢٥	١٠٠٧٠	١١٠٨٠	١١٠٢٥	٢٨١.٣	
٢٣	١٠٥٥٠	١٠٥٧٥	٢٥	١١٠٨٠	١١٠٦٠	١١٠٧٠	٢٩٢.٥	
٢٤	١٠٥٧٥	١٠٥٩٠	٢٥	١١٠٦٠	١١٠١٠	١١٠٣٠	٢٨٢.٥	
٢٥	١٠٥٩٠	١٠٦٠٠	٢٥	١١٠١٠	١١٠٣٠	١١٠١٥	٢٧٨.٨	
٢٦	١٠٦٠٠	١٠٦٢٥	٢٥	١١٠٣٠	١٢٠٠٠	١١٠٣٥	٢٩١.٣	
٢٧	١٠٦٢٥	١٠٦٥٠	٢٥	١٢٠٠٠	١١٠٤٠	١١٠٧٠	٢٩٢.٥	
٢٨	١٠٦٥٠	١٠٦٧٥	٢٥	١١٠٤٠	١١٠٠٠	١١٠٢٠	٢٨٠.٠	
٢٩	١٠٦٧٥	١٠٧٠٠	٢٥	١١٠٠٠	١١٠٥٠	١١٠٢٥	٢٨١.٣	
٣٠	١٠٧٠٠	١٠٧٢٥	٢٥	١١٠٥٠	١١٠٥٠	١١٠٢٥	٢٨١.٣	
٣١	١٠٧٢٥	١٠٧٥٠	٢٥	١١٠٥٠	١١٠٥٠	١١٠٧٥	٢٦٨.٨	
٣٢	١٠٧٥٠	١٠٧٧٥	٢٥	١١٠٥٠	١١٠٥٠	١١٠٧٥	٢٦٨.٨	
٣٣	١٠٧٧٥	١٠٨٠٠	٢٥	١١٠٥٠	١١٠٢٠	١١٠١٠	٢٧٧.٥	
٣٤	١٠٨٠٠	١٠٨٢٥	٢٥	١١٠٢٠	١١٠٦٠	١١٠٤٠	٢٨٥.٠	
٣٥	١٠٨٢٥	١٠٨٥٠	٢٥	١١٠٦٠	١١٠٣٠	١١٠٢٠	٢٨٢.٥	
٣٦	١٠٨٥٠	١٠٨٧٥	٢٥	١١٠٣٠	١١٠٩٠	١١٠٤٥	٢٨٦.٣	
٣٧	١٠٨٧٥	١٠٩٠٠	٢٥	١١٠٩٠	١١٠٥٠	١١٠٤٥	٢٨٦.٣	
٣٨	١٠٩٠٠	١٠٩٢٥	٢٥	١١٠٥٠	١١٠٥٠	١١٠٥٠	٢٨٧.٥	
٣٩	١٠٩٢٥	١٠٩٥٠	٢٥	١١٠٥٠	١١٠٥٠	١١٠٥٠	٢٨٧.٥	
٤٠	١٠٩٥٠	١٠٩٧٥	٢٥	١١٠٥٠	١٠٠٤٠	١٠٠٧٠	٢٦٧.٥	
٤١	١٠٩٧٥	١١٠٠٠	٢٥	١٠٠٤٠	١٠٠٧٠	١٠٠٥٥	٢٦٣.٨	
٤٢	١١٠٠٠	١١٠٢٥	٢٥	١٠٠٧٠	١٠٠٦٠	١٠٠٦٥	٢٦٦.٣	
٤٣	١١٠٢٥	١١٠٥٠	٢٥	١٠٠٦٠	١٠٠٩٠	١٠٠٧٥	٢٦٨.٨	
٤٤	١١٠٥٠	١١٠٧٥	٢٥	١٠٠٩٠	١٢٠٩٠	١١٠٩٠	٢٩٧.٥	
٤٥	١١٠٧٥	١١١٠٠	٢٥	١٢٠٩٠	١١٠٨٠	١٢٠٣٥	٣٠٨.٨	
		الاجمالي				١٢٥٤٢.٥		

الهيئة
مهندس / محمد

التفويض
مهندس / محمد


مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٣) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
							١٢٥٤٢.٥	
٤٦	١.١٢٥	١.١٥٠	٢٥	١١.٨٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٨٥.١	
٤٧	١.١٥٠	١.١٧٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٦٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٤٨	١.١٧٥	١.٢٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٩٠.٠	
٤٩	١.٢٠٠	١.٢٢٥	٢٥	١١.٦٠	١٢.٠٠	١١.٨٠	٢٩٥.٠	
٥٠	١.٢٢٥	١.٢٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٩٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٥١	١.٢٥٠	١.٢٧٥	٢٥	١٠.٩٠	١٠.٢٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
٥٢	١.٢٧٥	١.٣٠٠	٢٥	١٠.٢٠	١٢.٠٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٥٣	١.٣٠٠	١.٣٢٥	٢٥	١٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٣٠٠.٠	
٥٤	١.٣٢٥	١.٣٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣	
٥٥	١.٣٥٠	١.٣٧٥	٢٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣	
٥٦	١.٣٧٥	١.٤٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١٣.٠٠	١٢.٥٠	٣١٢.٥	
٥٧	١.٤٠٠	١.٤٢٥	٢٥	١٣.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٣٢٥.٠	
٥٨	١.٤٢٥	١.٤٥٠	٢٥	١٣.٠٠	١٤.٠٠	١٣.٥٠	٣٣٧.٥	
٥٩	١.٤٥٠	١.٤٧٥	٢٥	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٣٥٠.٠	
٦٠	١.٤٧٥	١.٥٠٠	٢٥	١٤.٠٠	١٠.٣٠	١٢.١٥	٣٠٣.٨	
٦١	١.٥٠٠	١.٥٢٥	٢٥	١٠.٣٠	١١.٢٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٦٢	١.٥٢٥	١.٥٥٠	٢٥	١١.٢٠	١٣.٠٠	١٢.١٠	٣٠٢.٥	
٦٣	١.٥٥٠	١.٥٧٥	٢٥	١٣.٠٠	١١.٦٠	١٢.٣٠	٣٠٧.٥	
٦٤	١.٥٧٥	١.٦٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٤٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٦٥	١.٦٠٠	١.٦٢٥	٢٥	١١.٤٠	٩.٩٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٦٦	١.٦٢٥	١.٦٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٤٠	٩.٦٥	٢٤١.٣	
٦٧	١.٦٥٠	١.٦٧٥	٢٥	٩.٤٠	٩.٧٠	٩.٥٥	٢٣٨.٨	
٦٨	١.٦٧٥	١.٧٠٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٥٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠	
٦٩	١.٧٠٠	١.٧٢٥	٢٥	٩.٥٠	٩.٧٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠	
٧٠	١.٧٢٥	١.٧٥٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٩٠	٩.٨٠	٢٤٥.٠	
٧١	١.٧٥٠	١.٧٧٥	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٢	١.٧٧٥	١.٨٠٠	٢٥	٩.٩٠	١٠.٠٠	٩.٩٥	٢٤٨.٨	
٧٣	١.٨٠٠	١.٨٢٥	٢٥	١٠.٠٠	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٦٢.٥	
٧٤	١.٨٢٥	١.٨٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٨٥	٢٧١.٣	
٧٥	١.٨٥٠	١.٨٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٩٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠	
٧٦	١.٨٧٥	١.٩٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١١.٠٠	١٠.٩٥	٢٧٣.٨	
٧٧	١.٩٠٠	١.٩٢٥	٢٥	١١.٠٠	٩.٩٠	١٠.٤٥	٢٦١.٣	
٧٨	١.٩٢٥	١.٩٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٩	١.٩٥٠	١.٩٧٥	٢٥	٩.٩٠	١٠.٣٠	١٠.١٠	٢٥٢.٥	
٨٠	١.٩٧٥	٢.٠٠٠	٢٥	١٠.٣٠	١١.٠٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٨١	٢.٠٠٠	٢.٠٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠	
٨٢	٢.٠٢٥	٢.٠٥٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٨٣	٢.٠٥٠	٢.٠٧٥	٢٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١١.٧٥	٢٩٣.٨	
٨٤	٢.٠٧٥	٢.١٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	١١.٧٥	٢٩٣.٨	
٨٥	٢.١٠٠	٢.١٢٥	٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٨٦	٢.١٢٥	٢.١٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٨٥	٢٧١.٣	
٨٧	٢.١٥٠	٢.١٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٨٨	٢.١٧٥	٢.٢٠٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٤٠	١١.٠٥	٢٧٦.٣	
٨٩	٢.٢٠٠	٢.٢٢٥	٢٥	١١.٤٠	١١.١٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٩٠	٢.٢٢٥	٢.٢٥٠	٢٥	١١.١٠	١٠.٩٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠	
الاجمالى								٢٥٠٧٨.٨

المهينة
مهندس /

التفديد
مهندس /



التفصيل



بند رقم [٤]
بالمتر المسطح أعمال فرش

الطبقة الرابطة سمك ٦ سم

إجمالي البند = ٩ - ٣٣ ٤ ٣٣ ٣٣ ٢٢

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
١	٠.٠٠٠	٠.٠٢٥	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٦٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٢	٠.٠٢٥	٠.٠٥٠	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٢٠	١٠.٤٠	٢٦٠.٠	
٣	٠.٠٥٠	٠.٠٧٥	٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	١٠.٢٥	٢٥٦.٣	
٤	٠.٠٧٥	٠.١٠٠	٢٥	١٠.٣٠	٩.٨٠	١٠.٠٥	٢٥١.٣	
٥	٠.١٠٠	٠.١٢٥	٢٥	٩.٨٠	١٠.٧٠	١٠.٢٥	٢٥٦.٣	
٦	٠.١٢٥	٠.١٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٧	٠.١٥٠	٠.١٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٨٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٨	٠.١٧٥	٠.٢٠٠	٢٥	١٠.٨٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠	
٩	٠.٢٠٠	٠.٢٢٥	٢٥	١٠.٨٠	١٠.٣٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
١٠	٠.٢٢٥	٠.٢٥٠	٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	١٠.٢٥	٢٥٦.٣	
١١	٠.٢٥٠	٠.٢٧٥	٢٥	١٠.٢٠	١٠.٦٠	١٠.٤٠	٢٦٠.٠	
١٢	٠.٢٧٥	٠.٣٠٠	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٥٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
١٣	٠.٣٠٠	٠.٣٢٥	٢٥	١٠.٥٠	١٢.٢٠	١١.٣٥	٢٨٣.٨	
١٤	٠.٣٢٥	٠.٣٥٠	٢٥	١٢.٢٠	١٢.٣٠	١٢.٢٥	٣٠٦.٣	
١٥	٠.٣٥٠	٠.٣٧٥	٢٥	١٢.٣٠	١٢.٧٠	١٢.٥٠	٣١٢.٥	
١٦	٠.٣٧٥	٠.٤٠٠	٢٥	١٢.٧٠	١٢.٤٠	١٢.٥٥	٣١٣.٨	
١٧	٠.٤٠٠	٠.٤٢٥	٢٥	١٢.٤٠	١٢.٠٠	١٢.٢٠	٣٠٥.٠	
١٨	٠.٤٢٥	٠.٤٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٤٠	١١.٢٠	٢٨٠.٠	
١٩	٠.٤٥٠	٠.٤٧٥	٢٥	١٠.٤٠	١٠.٨٠	١٠.٦٠	٢٦٥.٠	
٢٠	٠.٤٧٥	٠.٥٠٠	٢٥	١٠.٨٠	١١.٥٠	١١.١٥	٢٧٨.٨	
٢١	٠.٥٠٠	٠.٥٢٥	٢٥	١١.٥٠	١٠.٧٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٢٢	٠.٥٢٥	٠.٥٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٨٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٢٣	٠.٥٥٠	٠.٥٧٥	٢٥	١١.٨٠	١١.٦٠	١١.٧٠	٢٩٢.٥	
٢٤	٠.٥٧٥	٠.٦٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٠٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٢٥	٠.٦٠٠	٠.٦٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٣٠	١١.١٥	٢٧٨.٨	
٢٦	٠.٦٢٥	٠.٦٥٠	٢٥	١١.٣٠	١٢.٠٠	١١.٦٥	٢٩١.٣	
٢٧	٠.٦٥٠	٠.٦٧٥	٢٥	١٢.٠٠	١٢.٤٠	١١.٧٠	٢٩٢.٥	
٢٨	٠.٦٧٥	٠.٧٠٠	٢٥	١٢.٤٠	١١.٠٠	١١.٢٠	٢٨٠.٠	
٢٩	٠.٧٠٠	٠.٧٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٣٠	٠.٧٢٥	٠.٧٥٠	٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٣١	٠.٧٥٠	٠.٧٧٥	٢٥	١١.٠٠	١٠.٥٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٣٢	٠.٧٧٥	٠.٨٠٠	٢٥	١٠.٥٠	١١.٥٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٣٣	٠.٨٠٠	٠.٨٢٥	٢٥	١١.٥٠	١١.٢٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٣٤	٠.٨٢٥	٠.٨٥٠	٢٥	١١.٢٠	١١.٦٠	١١.٤٠	٢٨٥.٠	
٣٥	٠.٨٥٠	٠.٨٧٥	٢٥	١١.٦٠	١١.٠٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٣٦	٠.٨٧٥	٠.٩٠٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٩٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٣٧	٠.٩٠٠	٠.٩٢٥	٢٥	١١.٩٠	١١.٠٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٣٨	٠.٩٢٥	٠.٩٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٣٩	٠.٩٥٠	٠.٩٧٥	٢٥	١٢.٠٠	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٤٠	٠.٩٧٥	١.٠٠٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٤٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٤١	١.٠٠٠	١.٠٢٥	٢٥	١٠.٤٠	١٠.٧٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
٤٢	١.٠٢٥	١.٠٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٦٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٤٣	١.٠٥٠	١.٠٧٥	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٩٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٤٤	١.٠٧٥	١.١٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١٢.٩٠	١١.٩٠	٢٩٧.٥	
٤٥	١.١٠٠	١.١٢٥	٢٥	١٢.٩٠	١١.٨٠	١٢.٣٥	٣٠٨.٨	
الإجمالي								١٢٥٤٢.٥

الهيئة
مهندس / م. م. م. م.

التفويض
مهندس / م. م. م. م.

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم

قائمة كميات

بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
							١٢٥٤٢.٥	
٤٦	١.١٢٥	١.١٥٠	٢٥	١١.٨٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٨٥.٠	
٤٧	١.١٥٠	١.١٧٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٦٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٤٨	١.١٧٥	١.٢٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٩٠.٠	
٤٩	١.٢٠٠	١.٢٢٥	٢٥	١١.٦٠	١٢.٠٠	١١.٨٠	٢٩٥.٠	
٥٠	١.٢٢٥	١.٢٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٩٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٥١	١.٢٥٠	١.٢٧٥	٢٥	١٠.٩٠	١٠.٢٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
٥٢	١.٢٧٥	١.٣٠٠	٢٥	١٠.٢٠	١٢.٠٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٥٣	١.٣٠٠	١.٣٢٥	٢٥	١٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢.٠٠	٣٠٠.٠	
٥٤	١.٣٢٥	١.٣٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٧٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣	
٥٥	١.٣٥٠	١.٣٧٥	٢٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣	
٥٦	١.٣٧٥	١.٤٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١٣.٠٠	١٢.٥٠	٣١٢.٥	
٥٧	١.٤٠٠	١.٤٢٥	٢٥	١٣.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٣٢٥.٠	
٥٨	١.٤٢٥	١.٤٥٠	٢٥	١٣.٠٠	١٤.٠٠	١٣.٥٠	٣٣٧.٥	
٥٩	١.٤٥٠	١.٤٧٥	٢٥	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٣٥٠.٠	
٦٠	١.٤٧٥	١.٥٠٠	٢٥	١٤.٠٠	١٠.٣٠	١٢.١٥	٣٠٣.٨	
٦١	١.٥٠٠	١.٥٢٥	٢٥	١٠.٣٠	١١.٢٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٦٢	١.٥٢٥	١.٥٥٠	٢٥	١١.٢٠	١٣.٠٠	١٢.١٠	٣٠٢.٥	
٦٣	١.٥٥٠	١.٥٧٥	٢٥	١٣.٠٠	١٤.٦٠	١٢.٣٠	٣٠٧.٥	
٦٤	١.٥٧٥	١.٦٠٠	٢٥	١٤.٦٠	١١.٤٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٦٥	١.٦٠٠	١.٦٢٥	٢٥	١١.٤٠	٩.٩٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٦٦	١.٦٢٥	١.٦٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٤٠	٩.٦٥	٢٤١.٣	
٦٧	١.٦٥٠	١.٦٧٥	٢٥	٩.٤٠	٩.٧٠	٩.٥٥	٢٣٨.٨	
٦٨	١.٦٧٥	١.٧٠٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٥٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠	
٦٩	١.٧٠٠	١.٧٢٥	٢٥	٩.٥٠	٩.٧٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠	
٧٠	١.٧٢٥	١.٧٥٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٩٠	٩.٨٠	٢٤٥.٠	
٧١	١.٧٥٠	١.٧٧٥	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٢	١.٧٧٥	١.٨٠٠	٢٥	٩.٩٠	١٠.٠٠	٩.٩٥	٢٤٨.٨	
٧٣	١.٨٠٠	١.٨٢٥	٢٥	١٠.٠٠	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٦٢.٥	
٧٤	١.٨٢٥	١.٨٥٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٧٠	١٠.٨٥	٢٧١.٣	
٧٥	١.٨٥٠	١.٨٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٩٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠	
٧٦	١.٨٧٥	١.٩٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١١.٠٠	١٠.٩٥	٢٧٣.٨	
٧٧	١.٩٠٠	١.٩٢٥	٢٥	١١.٠٠	٩.٩٠	١٠.٤٥	٢٦٦.٣	
٧٨	١.٩٢٥	١.٩٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٩	١.٩٥٠	١.٩٧٥	٢٥	٩.٩٠	١٠.٣٠	١٠.١٠	٢٥٢.٥	
٨٠	١.٩٧٥	٢.٠٠٠	٢٥	١٠.٣٠	١١.٠٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٨١	٢.٠٠٠	٢.٠٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠	
٨٢	٢.٠٢٥	٢.٠٥٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٨٣	٢.٠٥٠	٢.٠٧٥	٢٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١٢.٧٥	٢٩٣.٨	
٨٤	٢.٠٧٥	٢.١٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	١١.٧٥	٢٩٣.٨	
٨٥	٢.١٠٠	٢.١٢٥	٢٥	١١.٥٠	١٢.٥٠	١٢.٢٥	٢٨١.٣	
٨٦	٢.١٢٥	٢.١٥٠	٢٥	١٢.٥٠	١١.٠٠	١٠.٨٥	٢٧٢.٣	
٨٧	٢.١٥٠	٢.١٧٥	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٧٥	٢٦٧.٥	
٨٨	٢.١٧٥	٢.٢٠٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٤٠	١١.٠٥	٢٧٦.٣	
٨٩	٢.٢٠٠	٢.٢٢٥	٢٥	١١.٤٠	١١.٤٠	١١.٤٠	٢٨١.٣	
٩٠	٢.٢٢٥	٢.٢٥٠	٢٥	١١.٤٠	١١.١٠	١٠.٩٠	٢٧٥.٠	
الإجمالي							٢٥٠٧٨.٨	

المهينة
مهندس / م. م. م. م.

التفيد
مهندس / م. م. م. م.



مهندس



بند رقم [٥]
بالمتر المسطح أعمال فرش

الطبقة السطحية سمك ٥ سم

إجمالي البند = ٩.٣٣٤.٣٣٢ م^٢

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٥) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى		
١	٠.٠٠٠	٠.٠٢٥	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٦٠	٢٨٢.٥	
٢	٠.٠٢٥	٠.٠٥٠	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٢٠	٢٦٠.٠	
٣	٠.٠٥٠	٠.٠٧٥	٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	٢٥٦.٣	
٤	٠.٠٧٥	٠.١٠٠	٢٥	١٠.٣٠	٩.٨٠	٢٥١.٣	
٥	٠.١٠٠	٠.١٢٥	٢٥	٩.٨٠	١٠.٧٠	٢٥٦.٣	
٦	٠.١٢٥	٠.١٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٧	٠.١٥٠	٠.١٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٨٠	٢٦٨.٨	
٨	٠.١٧٥	٠.٢٠٠	٢٥	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠	
٩	٠.٢٠٠	٠.٢٢٥	٢٥	١٠.٨٠	١٠.٣٠	٢٦٣.٨	
١٠	٠.٢٢٥	٠.٢٥٠	٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	٢٥٦.٣	
١١	٠.٢٥٠	٠.٢٧٥	٢٥	١٠.٢٠	١٠.٦٠	٢٦٠.٠	
١٢	٠.٢٧٥	٠.٣٠٠	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٥٠	٢٦٣.٨	
١٣	٠.٣٠٠	٠.٣٢٥	٢٥	١٠.٥٠	١٢.٢٠	٢٨٣.٨	
١٤	٠.٣٢٥	٠.٣٥٠	٢٥	١٢.٢٠	١٢.٣٠	٣٠٦.٣	
١٥	٠.٣٥٠	٠.٣٧٥	٢٥	١٢.٣٠	١٢.٧٠	٣١٢.٥	
١٦	٠.٣٧٥	٠.٤٠٠	٢٥	١٢.٧٠	١٢.٤٠	٣١٣.٨	
١٧	٠.٤٠٠	٠.٤٢٥	٢٥	١٢.٤٠	١٢.٠٠	٣٠٥.٠	
١٨	٠.٤٢٥	٠.٤٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٤٠	٢٨٠.٠	
١٩	٠.٤٥٠	٠.٤٧٥	٢٥	١٠.٤٠	١٠.٨٠	٢٦٥.٠	
٢٠	٠.٤٧٥	٠.٥٠٠	٢٥	١٠.٨٠	١١.٥٠	٢٧٨.٨	
٢١	٠.٥٠٠	٠.٥٢٥	٢٥	١١.٥٠	١٠.٧٠	٢٧٧.٥	
٢٢	٠.٥٢٥	٠.٥٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٨٠	٢٨١.٣	
٢٣	٠.٥٥٠	٠.٥٧٥	٢٥	١١.٨٠	١١.٦٠	٢٩٢.٥	
٢٤	٠.٥٧٥	٠.٦٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٠٠	٢٨٢.٥	
٢٥	٠.٦٠٠	٠.٦٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٣٠	٢٧٨.٨	
٢٦	٠.٦٢٥	٠.٦٥٠	٢٥	١١.٣٠	١٢.٠٠	٢٩١.٣	
٢٧	٠.٦٥٠	٠.٦٧٥	٢٥	١٢.٠٠	١١.٤٠	٢٩٢.٥	
٢٨	٠.٦٧٥	٠.٧٠٠	٢٥	١١.٤٠	١١.٠٠	٢٨٠.٠	
٢٩	٠.٧٠٠	٠.٧٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٨١.٣	
٣٠	٠.٧٢٥	٠.٧٥٠	٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	٢٨١.٣	
٣١	٠.٧٥٠	٠.٧٧٥	٢٥	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٦٨.٨	
٣٢	٠.٧٧٥	٠.٨٠٠	٢٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	٢٦٨.٨	
٣٣	٠.٨٠٠	٠.٨٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٢٠	٢٧٧.٥	
٣٤	٠.٨٢٥	٠.٨٥٠	٢٥	١١.٢٠	١١.٦٠	٢٨٥.٠	
٣٥	٠.٨٥٠	٠.٨٧٥	٢٥	١١.٦٠	١١.٠٠	٢٨٢.٥	
٣٦	٠.٨٧٥	٠.٩٠٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٩٠	٢٨٦.٣	
٣٧	٠.٩٠٠	٠.٩٢٥	٢٥	١١.٩٠	١١.٠٠	٢٨٦.٣	
٣٨	٠.٩٢٥	٠.٩٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٢.٠٠	٢٨٧.٥	
٣٩	٠.٩٥٠	٠.٩٧٥	٢٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٤٠	٠.٩٧٥	١.٠٠٠	٢٥	١١.٥٠	١٠.٤٠	٢٦٧.٥	
٤١	١.٠٠٠	١.٠٢٥	٢٥	١٠.٤٠	١٠.٧٠	٢٦٣.٨	
٤٢	١.٠٢٥	١.٠٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٦٠	٢٦٦.٣	
٤٣	١.٠٥٠	١.٠٧٥	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٩٠	٢٦٨.٨	
٤٤	١.٠٧٥	١.١٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١٢.٩٠	٢٩٧.٥	
٤٥	١.١٠٠	١.١٢٥	٢٥	١٢.٩٠	١١.٨٠	٣٠٨.٨	
الإجمالي							١٢٥٤٢.٥

الهيئة
مهندس / م

التفويض
مهندس / م

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل القنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٥) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
							١٢٥٤٢.٥	
٤٦	١.١٢٥	١.١٥٠	٢٥	١١.٨٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٨٥.٠	
٤٧	١.١٥٠	١.١٧٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٦٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٤٨	١.١٧٥	١.٢٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٩٠.٠	
٤٩	١.٢٠٠	١.٢٢٥	٢٥	١١.٦٠	١٢.٠٠	١١.٨٠	٢٩٥.٠	
٥٠	١.٢٢٥	١.٢٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٢.٩٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٥١	١.٢٥٠	١.٢٧٥	٢٥	١٢.٩٠	١٣.٢٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
٥٢	١.٢٧٥	١.٣٠٠	٢٥	١٣.٢٠	١٣.٢٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٥٣	١.٣٠٠	١.٣٢٥	٢٥	١٣.٢٠	١٣.٠٠	١٢.٠٠	٣٠٠.٠	
٥٤	١.٣٢٥	١.٣٥٠	٢٥	١٣.٠٠	١١.٧٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣	
٥٥	١.٣٥٠	١.٣٧٥	٢٥	١١.٧٠	١٢.٠٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣	
٥٦	١.٣٧٥	١.٤٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١٣.٠٠	١٢.٥٠	٣١٢.٥	
٥٧	١.٤٠٠	١.٤٢٥	٢٥	١٣.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	٣٢٥.٠	
٥٨	١.٤٢٥	١.٤٥٠	٢٥	١٣.٠٠	١٤.٠٠	١٣.٥٠	٣٣٧.٥	
٥٩	١.٤٥٠	١.٤٧٥	٢٥	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٣٥٠.٠	
٦٠	١.٤٧٥	١.٥٠٠	٢٥	١٤.٠٠	١٠.٣٠	١٢.١٥	٣٠٣.٨	
٦١	١.٥٠٠	١.٥٢٥	٢٥	١٠.٣٠	١١.٢٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٦٢	١.٥٢٥	١.٥٥٠	٢٥	١١.٢٠	١٣.٠٠	١٢.١٠	٣٠٢.٥	
٦٣	١.٥٥٠	١.٥٧٥	٢٥	١٣.٠٠	١١.٦٠	١٢.٣٠	٣٠٧.٥	
٦٤	١.٥٧٥	١.٦٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٤٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٦٥	١.٦٠٠	١.٦٢٥	٢٥	١١.٤٠	٩.٩٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٦٦	١.٦٢٥	١.٦٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٤٠	٩.٦٥	٢٤١.٣	
٦٧	١.٦٥٠	١.٦٧٥	٢٥	٩.٤٠	٩.٧٠	٩.٥٥	٢٣٨.٨	
٦٨	١.٦٧٥	١.٧٠٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٥٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠	
٦٩	١.٧٠٠	١.٧٢٥	٢٥	٩.٥٠	٩.٧٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠	
٧٠	١.٧٢٥	١.٧٥٠	٢٥	٩.٧٠	٩.٩٠	٩.٨٠	٢٤٥.٠	
٧١	١.٧٥٠	١.٧٧٥	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٢	١.٧٧٥	١.٨٠٠	٢٥	٩.٩٠	١٠.٠٠	٩.٩٥	٢٤٨.٨	
٧٣	١.٨٠٠	١.٨٢٥	٢٥	١٠.٠٠	١١.٠٠	١٠.٥٠	٢٦٢.٥	
٧٤	١.٨٢٥	١.٨٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٨٥	٢٧١.٣	
٧٥	١.٨٥٠	١.٨٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٩٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠	
٧٦	١.٨٧٥	١.٩٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١١.٠٠	١٠.٩٥	٢٧٣.٨	
٧٧	١.٩٠٠	١.٩٢٥	٢٥	١١.٠٠	٩.٩٠	١٠.٤٥	٢٦١.٣	
٧٨	١.٩٢٥	١.٩٥٠	٢٥	٩.٩٠	٩.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥	
٧٩	١.٩٥٠	١.٩٧٥	٢٥	٩.٩٠	١٠.٣٠	١٠.٢٠	٢٥٢.٥	
٨٠	١.٩٧٥	٢.٠٠٠	٢٥	١٠.٣٠	١١.٠٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٨١	٢.٠٠٠	٢.٠٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠	
٨٢	٢.٠٢٥	٢.٠٥٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٨٣	٢.٠٥٠	٢.٠٧٥	٢٥	١١.٥٠	١٢.٠٠	١١.٧٥	٢٩٣.٨	
٨٤	٢.٠٧٥	٢.١٠٠	٢٥	١٢.٠٠	١١.٥٠	١١.٧٥	٢٩٣.٨	
٨٥	٢.١٠٠	٢.١٢٥	٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٨٦	٢.١٢٥	٢.١٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٨٥	٢٧١.٣	
٨٧	٢.١٥٠	٢.١٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٨٨	٢.١٧٥	٢.٢٠٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٤٠	١١.٠٥	٢٧٦.٣	
٨٩	٢.٢٠٠	٢.٢٢٥	٢٥	١١.٤٠	١١.٤٠	١١.٤٥	٢٨٢.٣	
٩٠	٢.٢٢٥	٢.٢٥٠	٢٥	١١.٤٠	١٠.٩٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠	
الإجمالي								٢٥٠٧٨.٨

الهيئة
مهندس /

التفويض
مهندس /



التفقيد
مهندس /



بند رقم []

بالمتر المسطح أعمال صيانة و تشغيل طبقة الاساس القديمة

إجمالى البند = ٣٣٠.٩٣.٩ م ٢

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم () بالمتر المسطح اعمال صيانة تشغيل طبقة الاساس القديمة

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
١	٠.٠٠٠	٠.٠٢٥	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٦٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٢	٠.٠٢٥	٠.٠٥٠	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٢٠	١٠.٤٠	٢٦٠.٠	
٣	٠.٠٥٠	٠.٠٧٥	٢٥	١٠.٢٠	١٠.٣٠	١٠.٢٥	٢٥٦.٣	
٤	٠.٠٧٥	٠.١٠٠	٢٥	١٠.٣٠	٩.٨٠	١٠.٠٥	٢٥١.٣	
٥	٠.١٠٠	٠.١٢٥	٢٥	٩.٨٠	١٠.٧٠	١٠.٢٥	٢٥٦.٣	
٦	٠.١٢٥	٠.١٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٧٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٧	٠.١٥٠	٠.١٧٥	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٨٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٨	٠.١٧٥	٠.٢٠٠	٢٥	١٠.٨٠	١٠.٨٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠	
٩	٠.٢٠٠	٠.٢٢٥	٢٥	١٠.٨٠	١٠.٣٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
١٠	٠.٢٢٥	٠.٢٥٠	٢٥	١٠.٣٠	١٠.٢٠	١٠.٢٥	٢٥٦.٣	
١١	٠.٢٥٠	٠.٢٧٥	٢٥	١٠.٢٠	١٠.٦٠	١٠.٤٠	٢٦٠.٠	
١٢	٠.٢٧٥	٠.٣٠٠	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٥٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
١٣	٠.٣٠٠	٠.٣٢٥	٢٥	١٠.٥٠	١٢.٢٠	١١.٣٥	٢٨٣.٨	
١٤	٠.٣٢٥	٠.٣٥٠	٢٥	١٢.٢٠	١٢.٣٠	١٢.٢٥	٢٠٦.٣	
١٥	٠.٣٥٠	٠.٣٧٥	٢٥	١٢.٣٠	١٢.٧٠	١٢.٥٠	٢١٢.٥	
١٦	٠.٣٧٥	٠.٤٠٠	٢٥	١٢.٧٠	١٢.٤٠	١٢.٥٥	٢١٣.٨	
١٧	٠.٤٠٠	٠.٤٢٥	٢٥	١٢.٤٠	١٢.٠٠	١٢.٢٠	٢٠٥.٠	
١٨	٠.٤٢٥	٠.٤٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٠.٤٠	١١.٢٠	٢٨٠.٠	
١٩	٠.٤٥٠	٠.٤٧٥	٢٥	١٠.٤٠	١٠.٨٠	١٠.٦٠	٢٦٥.٠	
٢٠	٠.٤٧٥	٠.٥٠٠	٢٥	١٠.٨٠	١١.٥٠	١١.١٥	٢٧٨.٨	
٢١	٠.٥٠٠	٠.٥٢٥	٢٥	١١.٥٠	١٠.٧٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٢٢	٠.٥٢٥	٠.٥٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١١.٨٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٢٣	٠.٥٥٠	٠.٥٧٥	٢٥	١١.٨٠	١١.٦٠	١١.٧٠	٢٩٢.٥	
٢٤	٠.٥٧٥	٠.٦٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٠٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥	
٢٥	٠.٦٠٠	٠.٦٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٣٠	١١.١٥	٢٧٨.٨	
٢٦	٠.٦٢٥	٠.٦٥٠	٢٥	١١.٣٠	١١.٤٠	١١.٦٥	٢٩١.٣	
٢٧	٠.٦٥٠	٠.٦٧٥	٢٥	١١.٤٠	١١.٠٠	١١.٧٠	٢٩٢.٥	
٢٨	٠.٦٧٥	٠.٧٠٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٤٠	١١.٢٠	٢٨٠.٠	
٢٩	٠.٧٠٠	٠.٧٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٥٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٣٠	٠.٧٢٥	٠.٧٥٠	٢٥	١١.٥٠	١١.٠٠	١١.٢٥	٢٨١.٣	
٣١	٠.٧٥٠	٠.٧٧٥	٢٥	١١.٠٠	١٠.٥٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٣٢	٠.٧٧٥	٠.٨٠٠	٢٥	١٠.٥٠	١١.٠٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٣٣	٠.٨٠٠	٠.٨٢٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٢٠	١١.١٠	٢٧٧.٥	
٣٤	٠.٨٢٥	٠.٨٥٠	٢٥	١١.٢٠	١١.٦٠	١١.٤٠	٢٨٥.٠	
٣٥	٠.٨٥٠	٠.٨٧٥	٢٥	١١.٦٠	١١.٠٠	١١.٣٠	٢٨٤.٥	
٣٦	٠.٨٧٥	٠.٩٠٠	٢٥	١١.٠٠	١١.٩٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٣٧	٠.٩٠٠	٠.٩٢٥	٢٥	١١.٩٠	١١.٠٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣	
٣٨	٠.٩٢٥	٠.٩٥٠	٢٥	١١.٠٠	١٢.٠٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٣٩	٠.٩٥٠	٠.٩٧٥	٢٥	١٢.٠٠	١١.٠٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥	
٤٠	٠.٩٧٥	١.٠٠٠	٢٥	١١.٠٠	١٠.٤٠	١٠.٧٠	٢٦٧.٥	
٤١	١.٠٠٠	١.٠٢٥	٢٥	١٠.٤٠	١٠.٧٠	١٠.٥٥	٢٦٣.٨	
٤٢	١.٠٢٥	١.٠٥٠	٢٥	١٠.٧٠	١٠.٦٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣	
٤٣	١.٠٥٠	١.٠٧٥	٢٥	١٠.٦٠	١٠.٩٠	١٠.٧٥	٢٦٨.٨	
٤٤	١.٠٧٥	١.١٠٠	٢٥	١٠.٩٠	١٢.٩٠	١١.٩٠	٢٩٧.٥	
٤٥	١.١٠٠	١.١٢٥	٢٥	١٢.٩٠	١٢.٨٠	١٢.٣٥	٣٠٨.٨	
الإجمالي								١٢٥٤٢.٥

الهيئة
مهندس /

التنفيذ
مهندس /

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم

قائمة كميات

بند رقم () بالمتر المسطح اعمال صيانة تشغيل طبقة الاساس القديمة

م	الموقع	من	إلى	الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
					من	إلى			
								١٢٥٤٢.٥	
٤٦	١.١٢٥	١.١٥٠	٢٥	١١.٨٠	١١.٠٠	١١.٤٠	٢٨٥.٠		
٤٧	١.١٥٠	١.١٧٥	٢٥	١١.٠٠	١١.٦٠	١١.٣٠	٢٨٢.٥		
٤٨	١.١٧٥	١.٢٠٠	٢٥	١١.٦٠	١١.٦٠	١١.٦٠	٢٩٠.٠		
٤٩	١.٢٠٠	١.٢٢٥	٢٥	١١.٦٠	١٢.٠٠	١١.٨٠	٢٩٥.٠		
٥٠	١.٢٢٥	١.٢٥٠	٢٥	١٢.٠٠	١٢.٩٠	١١.٤٥	٢٨٦.٣		
٥١	١.٢٥٠	١.٢٧٥	٢٥	١٢.٩٠	١٣.٢٠	١٣.٥٥	٢٦٣.٨		
٥٢	١.٢٧٥	١.٣٠٠	٢٥	١٣.٢٠	١٣.٥٠	١١.١٠	٢٧٧.٥		
٥٣	١.٣٠٠	١.٣٢٥	٢٥	١٣.٥٠	١٣.٥٠	١٣.٥٠	٣٠٠.٠		
٥٤	١.٣٢٥	١.٣٥٠	٢٥	١٣.٥٠	١٣.٥٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣		
٥٥	١.٣٥٠	١.٣٧٥	٢٥	١٣.٥٠	١٣.٥٠	١١.٨٥	٢٩٦.٣		
٥٦	١.٣٧٥	١.٤٠٠	٢٥	١٣.٥٠	١٣.٥٠	١٢.٥٠	٣١٢.٥		
٥٧	١.٤٠٠	١.٤٢٥	٢٥	١٣.٥٠	١٣.٥٠	١٣.٥٠	٣٢٥.٠		
٥٨	١.٤٢٥	١.٤٥٠	٢٥	١٣.٥٠	١٤.٠٠	١٣.٥٠	٣٣٧.٥		
٥٩	١.٤٥٠	١.٤٧٥	٢٥	١٤.٠٠	١٤.٠٠	١٤.٠٠	٣٥٠.٠		
٦٠	١.٤٧٥	١.٥٠٠	٢٥	١٤.٠٠	١٤.٣٠	١٢.١٥	٣٠٣.٨		
٦١	١.٥٠٠	١.٥٢٥	٢٥	١٤.٣٠	١٤.٣٠	١١.٧٥	٢٦٨.٨		
٦٢	١.٥٢٥	١.٥٥٠	٢٥	١٤.٣٠	١٤.٣٠	١٢.١٠	٣٠٢.٥		
٦٣	١.٥٥٠	١.٥٧٥	٢٥	١٤.٣٠	١٤.٦٠	١١.٦٠	٣٠٧.٥		
٦٤	١.٥٧٥	١.٦٠٠	٢٥	١٤.٦٠	١٤.٦٠	١١.٥٠	٢٨٧.٥		
٦٥	١.٦٠٠	١.٦٢٥	٢٥	١٤.٦٠	١٤.٩٠	١٠.٦٥	٢٦٦.٣		
٦٦	١.٦٢٥	١.٦٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٦٥	٢٤١.٣		
٦٧	١.٦٥٠	١.٦٧٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٥٥	٢٣٨.٨		
٦٨	١.٦٧٥	١.٧٠٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠		
٦٩	١.٧٠٠	١.٧٢٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٦٠	٢٤٠.٠		
٧٠	١.٧٢٥	١.٧٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٨٠	٢٤٥.٠		
٧١	١.٧٥٠	١.٧٧٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥		
٧٢	١.٧٧٥	١.٨٠٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٩٥	٢٤٨.٨		
٧٣	١.٨٠٠	١.٨٢٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١٠.٥٠	٢٦٢.٥		
٧٤	١.٨٢٥	١.٨٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١٠.٨٥	٢٧١.٣		
٧٥	١.٨٥٠	١.٨٧٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١٠.٨٠	٢٧٠.٠		
٧٦	١.٨٧٥	١.٩٠٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١٠.٩٥	٢٧٣.٨		
٧٧	١.٩٠٠	١.٩٢٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١٠.٤٥	٢٦١.٣		
٧٨	١.٩٢٥	١.٩٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٩٠	٢٤٧.٥		
٧٩	١.٩٥٠	١.٩٧٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٩٠	٢٥٢.٥		
٨٠	١.٩٧٥	٢.٠٠٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	٩.٩٥	٢٩٦.٣		
٨١	٢.٠٠٠	٢.٠٢٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٠٠	٢٧٥.٠		
٨٢	٢.٠٢٥	٢.٠٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٨١.٣		
٨٣	٢.٠٥٠	٢.٠٧٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٩٣.٨		
٨٤	٢.٠٧٥	٢.١٠٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٩٣.٨		
٨٥	٢.١٠٠	٢.١٢٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٨١.٣		
٨٦	٢.١٢٥	٢.١٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٧١.٣		
٨٧	٢.١٥٠	٢.١٧٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٦٧.٥		
٨٨	٢.١٧٥	٢.٢٠٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٧٦.٣		
٨٩	٢.٢٠٠	٢.٢٢٥	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٨١.٣		
٩٠	٢.٢٢٥	٢.٢٥٠	٢٥	١٤.٩٠	١٤.٩٠	١١.٥٠	٢٧٥.٠		
الإجمالي									٢٥٠.٧٨.٨

المهندس / 

التوقيع
المهندس / 

مهندس

المقايضة الختامية

أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنالة) بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	البند	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالهويات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	٦٢٠٠٠	١٦.٧٥	١٠٣٨٥٠٠
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين للسائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل ١.٢ كجم / ٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	٣١.٥	١٠٥٣١٦٧.٨٥
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ بمعدل ٠.٤ كجم / ٢م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	١٠.٧٥	٣٥٩٤١٤.٤٢٥
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	١٦٦.٢٥	٥٥٥٨٣٨٥.٨٧٥
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٣ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٤٣٣.٩	١٨٩	٦٣١٩٠٠٧.١
٦	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بالجريد ورشها بالمياه ودمكها باستخدام الات التسوية ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣.٩٣.٩	١٣	٤٣٠٢٢٠.٧
الاجمالى				١٤٧٥٨٦٩٥.٩٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

Handwritten signature.

Handwritten signature.