

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين السخنة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه وادى النطرون.
الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية.

نتشرف بأن نرفق لميادنتكم طيه مستخلص ختامى.

لعدد رقم 1065 / 2021 / 2022

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

مهندس / احمد ابو دقيقة

15/10/2021

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين
السخنه-العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل..

لتنفيذ لمسافه من كم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم اتجاه وادي النطرون.

عقد رقم (1065-2021-2022).

الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية.

نرجوا من سيادتكم قبول مستخلص ختامى

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

عن شركة الهدى للمقاولات

العمومية

العقيد بالله



نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

الرقم: ... / ... / 2024 / المنطقة /
التاريخ: 2024 / 08 / 06

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اصال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفينة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العمومية عقد رقم / 1065-2021-2022

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بياتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
1	اتربة	م ³	7563.90	محجر طيبة / بون
2	اتربة	م ³	53838.00	محجر السيوي / بون
3	اتربة	م ³	22562.00	محجر السيوي / بون
4	طبقة SUBGRADE	م ³	14624.58	كسارة حافظ بدوي 2 / بون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد الشاعر

م / احمد أبو دققة

عن الاستشاري

مدير المشروع

م /

مدير المكتب الفني

م /

عن الشركة

م /



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالمحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

القيّد: ... / ... / 2024 / المنطقة /
التاريخ: 06 / 08 / 2024

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية استناد اتصال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العن المسنّة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 إلى الكم 257+000 بطول 2 كم.

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العمومية عقد رقم / 1065-2021-2022

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجّرة المستخدمة بيّنها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامّة
1	اتربة	م ³	7563.90	محجر طيبة / بون
2	اتربة	م ³	53838.00	محجر السيوي / بون
3	اتربة	م ³	22562.00	محجر السيوي / بون
4	طبقة SUBGRADE	م ³	14624.58	كسارة حافظ بدوي 2 / بون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المالية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المكتب الفني

م/ أحمد الشايع

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد الشايع

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

م / أحمد أبو بقيقة

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة
بالمستخلص

التقيد: ... / 2024 / المنطقة /
التاريخ: 2024 / 08 / 06

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العمومية عقد رقم / 1065-2021-2022

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجزة المستخدمة بيانها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجزة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
1	اتربة	م ³	7563.90	محجر طيبة / بون
2	اتربة	م ³	53838.00	محجر السيوي / بون
3	اتربة	م ³	22562.00	محجر السيوي / بون
4	طبقة SUBGRADE	م ³	14624.58	كسارة حافظ بدوي 2 / بون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المالية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م/ احمد الشاعري م/ احمد ابو بقيقة

عن الاستشاري

مدير المشروع

مدير المكتب الفني

م/ م/ م/

عن الشركة

م/ احمد ابو بقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (1)

بخصوص عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (الحين السخنه-العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه وادي النطرون.

عن عقد رقم (1065 / 2021 / 2022) تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالاتى :

1- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العمليه عاليه طبقا للشروط و المواصفات المحدد بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط و المواصفات.

2- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائى و اية خصومات مستحقة .

3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخصوصية للعمليه طبقا للمواصفات.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مديرالمشروع

م/ احمد ابو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

عن الاستشاري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عيسى



٢٥٠٩٠٢٥



الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة الثالثة عشر- البحيرة و كفر الشيخ

شهادة (2)

بخصوص عملية : إسماعيل اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين السخنة-العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه وادي النطرون.

عن عقد رقم (1065 / 2021 / 2022) تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق و الكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامى للعملية و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا و وجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات و طبقا للعقد.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم املم

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقه

عن الاستشارى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر





الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (3)

بخصوص عملية : إمداد أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين السخنة-العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه وادي النطرون.

عن عقد رقم (1065 / 2021 / 2022) تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة بعقد العملية.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقه

احمد ابو دقيقه

عن الاستشارى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر





الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

التقييم الخاص لعملية

اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى النظرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم (بالامر المباشر).

عقد رقم (1065 / 2021 / 2022).

اشراف :- المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ :- شركة الهدى للمقاولات العمومية

انه فى يوم الخميس الموافق 13 / 06 / 2024 وبناءا على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر يثمان تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار السريع من كم 200 حتى كم 300 ترقم القطار قرار رقم (195) بتاريخ (03 / 06 / 2024) وبناءا على الطلب المقدم من الشركة المنفذة بتسليم الاعمال والاكتفاء بما تم تنفيذه ابتدائيا ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائى بتاريخ 10 / 06 / 2024 وبعد الاطلاع على التقييم للعملية عالية .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

- 1- السيد مهندس / احمد سامى انور (رئيس اللجنة)
- 2- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة
- 3- السيد المهندس / احمد الشايع
- 4- السيد المهندس / محمد بيومي

عن الاستشارى

- 5- السيد المهندس / رشاد مرسى
- 6- السيد المهندس / احمد السعيد
- 7- السيد المهندس / عبد الله جاسر
- 8- السيد المهندس / ايمن عاطف

عن الشركة المنفذة

- 9- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

الحقن بالله

وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية ونقتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعالجة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة

وبناءا على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

أولا : الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على بند التربة : لا يوجد خصم



- الخصم على بند طبقة ال SUBGRADE : لا يوجد خصم



- نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانتهاء اجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسؤولية على لجنة الاسلام والتقييم .

شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

مهندس مدني المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير معمل المنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

(رئيس اللجنة)

9- المهندس الدكتور

8- المهندس

7- المهندس

6- المهندس

5- المهندس

4- المهندس

3- المهندس

2- المهندس

1- المهندس

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر المهندس / وكفر الشيخ

مهندس / مهندس / عبد السلام عامر





الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

محضر استلام ابتدائي

لعملية اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى التطرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم (بالامر المباشر).

عقد رقم (2022/2021/1065) بتاريخ 2022/05/09.

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه فى يوم الاثنين الموافق 10 / 06 / 2024 و بناءً على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع القطار الكهربائى السريع من كم 200 حتى كم 300 ترقيم القطار قرار رقم (195) بتاريخ (03 / 06 / 2024) و بناءً على الطلب المقدم من شركة الهدى للمقاولات العمومية بتسليم الاعمال ابتدائياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد و هم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

1- السيد مهندس / احمد سامي انور (رئيس اللجنة)

2- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

3- السيد المهندس / احمد الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

4- السيد المهندس / محمد بيومي مدير المعمل بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

عن الاستشارى

5- السيد المهندس / رشاد مرسى مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

6- السيد المهندس / احمد السعيد مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

7- السيد المهندس / عبد الله جاسر مهندس مدنى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

8- السيد المهندس / ايمن عاطف استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

عن الشركة المنفذة

9- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

المعتصم بالله السيد حسن

و قد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف و مستندات العملية و دفتر الشروط و المواصفات و ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهرياً على الطبيعة.

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال على الاتى :-

(ا) أعمال التربة :

تم الاطلاع على التجارب التى تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (5) عينات تربة وعدد (2) عينة طبقة صجيرد طبقاً للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالامكن و المحطات المرفقه و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع.

التوصيات:

- على الجهة المالكة للمشروع و استثماريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة و تكليف الشركة بعمل اى اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان.

- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اسكن العينات و تسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال.

- تم اخذ العينات طبقاً للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة وتم ارسالها الى الجهات المرفقة فى الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة و فور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ فى نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد.

- مرفق عدد (2) كشف بالامكن و محطات وسمك العينات و الاختبارات الموقعية التى تم استلامها و موقع من اعضاء اللجنة.

- مرفق كشف بالتجارب التى تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ و نتائج هذه التجارب التى انتقلت عليها اللجنة.

و علية ترى اللجنة:



- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً و يعتبر تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ هو تاريخ الاستلام الابتدائى للاعمال و بداية فترة الضمان طبقاً لخطاب الشركة المنفذة بنهـو الاعمال.

- سرعة متابعة نتائج الاختبارات و موافاة اللجنة باصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهـو اجراءات محضر التقييم.

- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر الترابى حتى يتسنى نهـو المشروع فى مواعيدة المقررة.



توقيع أعضاء اللجنة :

- | | |
|--|---|
| شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة) | 9-  |
| استشاري المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z) | 8-  |
| مهندس مدني المشروع (مكتب أ د / خالد قنديل) | 7-  |
| مدير الجودة للمشروع (مكتب أ د / خالد قنديل) | 6-  |
| مدير استشاري المشروع (مكتب أ د / خالد قنديل) | 5-  |
| مدير معمل المنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة) | 4-  |
| مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة) | 3-  |
| مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة) | 2-  |
| (رئيس اللجنة) | 1-  |

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم 255+000 الى الكم 257+000

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية

الآتربة والسن لجسر القطار:

مسلسل	STATION	منسوب الردم (تربيه)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	255+700	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
2	255+300	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
3	255+380	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
4	255+800	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
5	255+680	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

٤

مسلسل	STATION	منسوب (طبقة subgrade)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	256+180	+ 0.25 و +0.50	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
2	256+480	+ 0.25 و +0.50	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

سيتم اجراء باقى الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة و موافاة اللجنة بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم:-

- شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)
استشاري المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
مهندس مدني المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير استشاري المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير معمل المنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
(رئيس اللجنة)

- 9- المهندس بالدرج
8- ا.د. محمد عامر
7-
6-
5-
4-
3-
2-
1-

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس / مجدي عيد السلام عام

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم 255+000 الى الكم 257+000

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية

كشف بالتجارب التي تم اجرائها على الطبقات اثناء التنفيذ التي اطلعت عليها اللجنة

مسلسل	STATION	منسوب الردم (تربه)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	255+700	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
2	255+300	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
3	255+380	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
4	255+800	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
5	255+680	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

مسلسل	STATION	منسوب (طبقة subgrade)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	256+180	+ 0.25 و +0.50	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
2	256+480	+ 0.25 و +0.50	صلاحيه كامله	معامل الهيئه العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

مراجعة بونات توريد

ختمى (6) اتجاه وادى النطرون

انة في يوم الاحد الموافق 07 / 01 / 2024 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبدالله جاسر | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / المعتصم بالله السيد حسن | عن شركة الهدى للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد السمن المورد لاجل اعمال الردم بالمشروع اعلاه ووجدت كالآتي :

- محجر السيوي منفلذ العلمين : في الفترة من تاريخ 2022/09/22 وحتى تاريخ 2023/5/1 كانت الكمية المورد هي (69991.50 م³) فقط (تسعة وستون الف وتسعمائة وواحد وتسعون ونصف متر مكعب)
- محجر السيوي منفلذ الـ 20 : في الفترة من تاريخ 2022/09/01 وحتى تاريخ 2023/5/1 كانت الكمية المورد هي (29384 م³) فقط (تسعة وعشرون الف وثلاثمائة واربع وثمانون متر مكعب)
- محجر طيبة : في الفترة من تاريخ 2023/04/06 وحتى تاريخ 2023/5/1 كانت الكمية المورد هي (9851.50 م³) فقط (تسعة الاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ونصف متر مكعب)
- كسارة حافظ بدوي : في الفترة من تاريخ 2023/01/28 وحتى تاريخ 2023/7/28 كانت الكمية المورد هي (19122.50 م³) فقط (تسعة عشر الف واثنين وعشرون ونصف متر مكعب)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكارتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

✍️ وعلى هذا وقع الجميع :

م / المعتصم بالله السيد حسن	عن - شركة الهدى للمقاولات العمومية (المقاول)
م / عبدالله جاسر	مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / محمد طارق	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد السعيد	مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد

مدير مشروع الهيئة

م / احمد ابو دقيقة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: المستخلص الختامي لمشروع استكمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهرباء السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم. عقد رقم (2022/2021/1065) اتجاه وادي النطرون بتاريخ: 2022/05/09

الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجرية للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجرية الموردة بالمتر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ 2022/03/01 وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالاتي: -

اجمالي الاتربه: 83963.90 م³

اجمالي طبقة ال SUBGRADE : 14624.58 م³

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد بو دقيقة

م / احمد الشاعر

عن الاستشاري

مدير المشروع

م / رشاد مرسى

مدير المكتب الفني

م / محمد طارق

عن الشركة

م / احمد ابو البركات

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربي السريع (السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 257+000 إلى الكم 255+000 بطول 2.00 كم (اتجاه وادي النطرون) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 2022/2021/1065

- تنفيذ شركة / الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات.

بخصوص المستخلص الختامي (6) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 5- البرنامج الزمني متواجد.
- 6- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- 7- السجلات متواجدة.
- 8- توثيق الموقع متواجدة.
- 9- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 10- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 11- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة.
- 14- لا يوجد عماله بالمنطقة.
- 15- السيارة غير متواجده ويراعى خصمها في المستخلصات. (مراجعة بالمركبات)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


عن الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس التنفيذ









رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 257+000 إلى الكم 255+000 بطول 2.00 كم (اتجاه وادي النطرون) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 2022/2021/1065

- تنفيذ شركة / الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات.

بخصوص المستخلص الجاري (5): -

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمني متواجد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- ٧- السجلات متواجدة.
- ٨- توثيق الموقع متواجدة.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة.
- ١٤- لا يوجد عماله بالمنطقة.
- ١٥- السيارة غير متواجده ويراعى خصمها في المستخلصات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر



المسيد المهندس / مدير عام مصنع العلامات

تحية طيبة وبعد

بالاشاره الي مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمة الاداريه – العلمين – مطروح
(عقد رقم 1065 – 2021 – 2022) بتاريخ (09 / 05 / 2022) الخاص بأعمال تنفيذ الجسر الترابي)
لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافه من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2.0 كم
اتجاه وادي النطرون.

تنفيذ شركة / الهدى للمقاولات العمومية

العقد سالف الذكر يشمل الاتي:

- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) خوذة امان.
 - عدد 5 (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرقي - رصاصي).
 - عدد 20 (عشرون فقط لا غير) صديري واقى.
 - عدد 5 (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي.
 - عدد 5 (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقده صلب.
- على ان تكون جميعها بخامات متميزة ويتم تسليمها لمخازن المنطقة المشرفة على المشروع وتقديم الإفادة المعتمدة بها مع اول مستخلص جارى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى: 26 / 03 / 2024

عدد المرفقات ()

عدد (1) العقد

عدد (1) شروط العقد

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع بخصوص: مشروع إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 200+000 حتى كم 300+000 نطاق محافظة البحيرة

بالإحالة إلى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية المقاييس الختامية للقطاعات الآتية بعد إعدادها ومراجعتها واعتمادها بواسطة استشاري المشروع:

استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من المحطة 255+000 إلى المحطة 257+000 بطول 2.00 كم وذلك للقطاعات الآتية :-

عدد (2) مقاييس

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية

عقد رقم 1065 / 2021 / 2022 اتجاه وادي النطرون

تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والمواصلات

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

2023 / /

مرفقات :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكهـ الشيخ
المهندس / محمدي عبدالسلام عامر





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مقايضة ختامية	
اسم العملية	إستكمال إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الفطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
الشركة المنفذة	شركة الهدى للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقا للعقد	٢٠٥.٠٠٠.٠٠٠ ج.م.
عقد العملية	٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٦٥
مدة المشروع طبقا للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ اسلام الموقع	٢٠٢٢ / ٧ / ٩
تاريخ النهو طبقا لنهاية العقد	٢٠٢٣ / ٣ / ٨
قيمة المقايضة الختامية	١٩,٩٧٥,٩٥٤ ج.م.
قيمة الزيادة عن العقد الاصيلي	١٠,٠٠٠ ج.م.
قيمة النقصان عن العقد الاصيلي	٢٤,٠٤٦,٠٠ ج.م.
نسبة الزيادة عن العقد الاصيلي	٥,٠٠٠ %
نسبة النقصان عن العقد الاصيلي	١٢,٠٠ %

مدير المشروع للمنطقة
المهندس / احمد ابو دقيقة

أ. م. أبو دقيقة



ك. د.

من رقم ٢٢٢٤٠٠٠ إلى رقم ٢٢٢٤٠٠٠ رقم الثانية وبندي الفانوس رقم ٢٢٢٤٠٠٠
٢٢٢٤٠٠٠ / ٢٢٢٤٠٠٠ / ٢٢٢٤٠٠٠

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مصر
التمديد
14/04/2020
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مصر
التمديد
14/04/2020



محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكاليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامه للطرق والكباري لصالح شركه الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/09/15 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- ١- السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- ٢- السيد المهندس / عبد الله جاسر
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- ٣- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر (السيوي 20 / 2341) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (43 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق الشجاعة وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(أحمد السعيد)

١- السيد المهندس / أحمد السعيد

(عبد الله جاسر)

٢- السيد المهندس / عبد الله جاسر

(المعتصم بالله السيد حسن)

٣- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقبة

(أحمد أبو دقبة)

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/ 03/ 23 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- 1- السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 2- السيد المهندس / عبد الله جاسر
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر السيوي كود(20/2341) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (52 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(السيد السعيد)

1- السيد السعيد

(السيد جاسر)

2- السيد جاسر

(السيد المعتصم بالله السيد حسن)

3- السيد المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

(أبو دقيقة)

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركه الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 03/ 21 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

1- السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

2- السيد المهندس / عبد الله جاسر عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة السن من كساره حافظ بدوي كود(T 55120170) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (56 كم فقط) عن الكساره من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(السيد السعيد)

1- السيد السعيد

(السيد جاسر)

2- السيد جاسر

(السيد المعتصم بالله السيد حسن)

3- السيد المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقينة

أحمد أبو دقينة

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامه للطرق والكباري لصالح شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/ 11/ 28 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- 1- السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 2- السيد المهندس / عبد الله جاسر
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 3- السيد المهندس / المعتمد بالله السيد حسن
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر طيبة كود(ش/ A214) المعتمد على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (71 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

()

1- السيد المهندس / أحمد السعيد

()

2- السيد المهندس / عبد الله جاسر

()

3- السيد المهندس / المعتمد بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

()



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجّرة

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 255+000 حتى 257+000 بطول 2 كم
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاربعاء 01 / 02 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

1. السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة كسارة حافظ بدوي على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجّرة وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجّرة (طبقة SUBGRADE) هو (85 جنيها) (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 01 / 02 / 2023 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقينة

أحمد أبو دقينة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجّرية

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 255+000 حتى 257+000 بطول 2 كم
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الثلاثاء 02 / 05 / 2023م اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

1. السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)


2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة محجر طيبة كود (214A / ش) على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجّرية وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجّرية للتربة هو (33 جنيها) (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 01 / 03 / 2023 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك


1. 

2. 

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيفة





الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجربة

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) من الكم 255+000 حتى 257+000 بطول 2 كم
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه في يوم السبت 04 / 06 / 2022 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

1. السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة محجر السيوي كود (20 / 2341) على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجربة وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجربة للتربة هو (33 جنيها) (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 01 / 01 / 2022 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقبة

أحمد أبو دقبة



رئيس مجلس الإدارة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

*** شركة الهدي للمقاولات العمومية "أحمد سليمان" ***

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان ترسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٦٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/٥/٩ بمبلغ
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (فقط وقدره عشرون مليون جنية لا غير)
والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "إسناد اعمال
الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة
من الكم ٢٥٥ الى الكم ٢٥٧ بطول ٢ كم اتجاه وادي النطرون على أن
يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستولى " للمنطقة الثالثة عشر البحيرة " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق والمواصلات


محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط الأنفاق التورباني السريع (الحين المسخلة - الخمين) من الكم ٢٥٥+٠٠٠ حتى الكم ٢٥٧+٠٠٠ بطول ٢ كم .
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات.

انه في يوم الاحد الموافق ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢٢ وبناء على عقد العملية رقم (١٠٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

١. السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

٢. السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

عن شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات


١. السيد المهندس / رمضان صعيدة عبد العال

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك ..

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. 

٢. 

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

١. رمضان صعيدة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالجيزة وعسكر الشيخ

مهندس / نصير محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

الموضوع بخصوص : استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) من الكم 255+000 حتي الكم 257+000 بطول 2 كم اتجاه وادي النطرون.

تنفيذ شركة : الهدى للمقاولات الصومية والتوريدات.

عقد الصلية رقم (1065 / 2021 / 2022)

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صورة كتاب الشركة والتي تطلب مدة اضافية عدد 6 اشهر حيث ان

تاريخ استلام الموقع 2022 / 07 / 09

وتاريخ النهو طبقا للمعاقد 2023 / 03 / 08

وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 186 بتاريخ 2022/03/22 والذي يفيد بموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى نص المادة 48 من القانون المذكور والمادة 98 من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي تجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون رفض فوائد او غرامات تأخير لمدة شهرين.

لذا برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على اضافة عدد 2 اشهر ليصبح تاريخ النهو المقرر 2023/05/08

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

نواء أ.ح / احمد بناسم حسني الكرداني

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيفة

أحمد أبو دقيفة



مذكرة إضافية

وأردة من منطقة : المنطقة الثالثة عشر - البهيرة

اسم العملية :- اسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
من الكم ٢٥٥ الى ٢٥٧ حتى الكم بطول ٢ كم اتجاه وادي النطرون

: الهدى المقاولات العمومية

اسم الشركة المنفذة

عقد العملية

: (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٦٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

قيمة العملية طبقا لآخر الاسناد : ٢٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/٧/٩

تاريخ نهيها طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٣/٨

المطالبة :-

• مددة العملية شهرين ليصبح تاريخ نهيها العملية ٢٠٢٣/٥/٨

المبررات :

- بمراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ تستحق الشركة
المنفذة إضافة مدة قدرها شهرين لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
إعداد مهندس

مدير عام الصيانة / التنفيذ :

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية :

رأي الشؤون القانونية :

رئيس قطاع التنظيم والمناطق :

يعتمد :

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٩



[illegible][illegible]

في اقليم الحوض المائي لبحيرة وادي الحمر
 في اقليم الحوض المائي لبحيرة وادي الحمر
 في اقليم الحوض المائي لبحيرة وادي الحمر

رقم البنية	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	معدل لحظة	الاجمالي
٦	توريد التربة مملئة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسمك ٢٠ سم لزيادة من ١٠ سم إلى ١٢ سم التسيوية التجميع لتشكيل الجدران والأكتاف (استعمال كاترور ١٢٠ تال من ١٠٠٪) ورشها بالهياض الاسفلية أو حصى في سيرة الرطرية المطلوبة بارتفاع الجدران والتمهيد لوصول إلى الجسر كلفة ٢٥٪ من كلفة الحادة المتصورة ويتم تنفيذ طبقة التجميع التجميعية والقطاعات المرصية التجميعية والرسومات التجميعية المشددة بذلك لجميع مشكلات طبقة لوصول الصناعة ومواصفات البنية العامة للتراب والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠٠	٥٤	٥٤٠٠
	ذات اجهة (٢٠٠٠-١٠٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٢	١٠٠	٦٥,٥	٦٥٥٠
	ذات اجهة (٢٠٠٠-٢٠٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٢	١٠٠	٧٩	٧٩٠٠
	ذات اجهة (١٠٠٠-٢٠٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٢	٣٦٤,٧	=	١,٨٦٠,١
٧	بالمقر السطح اصلي لتطهير الموقع من الاشجار والنباتات والمخلفات والمباني في مناطق الحدائق ذات الطبيعة الزراعية الكلفة بمعدل ٣٠ سم والتخلص منها بالتقلب العمودية تمهيدا لاصول الرقع المسلم لاصول حفر المشروع طبقا للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ متر على ان يتم صرف علوة ١,٥ متر الكم الزيادة	م ^٢	١٠٠	=	٣٥٠٠٠
٨	بالمقر الطولي اصلي لجسك بالترسيب والبناء شلال مساحيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١	٥٢٠٠	٥٢٠٠
٩	بالكل من الطولي اصلي ازالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكا متداخل قاع المصرف يكامل عرضه وكل ميلزم لمر العمل طبقا لتوجيهات المنطقة ونقل نتاج التطهير للمقاتل العمودية والقتل كل ميلزم لمر العمل طبقا لتوجيه المنطقة	كوط	١	٥٢٠٠	٥٢٠٠
١٠	اصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الشراخ الطويل) لتنفيذ حفر المصرف ليتبسط طبقا للارتفاع التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم تنفيذ طبقة التجميع التجميعية والقطاعات المرصية التجميعية والرسومات التجميعية المشددة والبناء بجميع مشكلات طبقة لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وشليها للجهة المستولة من هيئة الصرف	م ^٢	١٨٠٠	٢٠,١٠	٣٦١٨٠
	- يتم احتساب علوة ٠,٨ جنيه لكل اكم بالزيادة او نقصان				
١١	بالمقر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى ٨ متر من مستوى التشغيل لزوم اكمال التأسيس والاحلال اسفل مشروب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الشراخ الطويل ونزع المياه وسد حوائط الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والتخلص منها طبقا للمواصفات وتنفيذ كل ميلزم لمر العمل ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم تنفيذ طبقة التجميع التجميعية والقطاعات المرصية التجميعية والرسومات التجميعية المشددة والبناء بجميع مشكلات طبقة لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٤٠٠	٢٠,١٠	٨٠٤٠
	- يتم احتساب علوة ٠,٨ جنيه لكل اكم بالزيادة او نقصان				
١٢	بالمقر المكعب توريد وتنفيذ وردهم احجار بسمك يتراوح بين ٢٠ الى ١٥ سم بنسبة ١:١ بنسبة انحصار لا تزيد عن ٢٪ ولا تحتوي على اي مواد الناعمة او البودرة (مساحة من ٢٠٠) نهائيا او سواد طافية او بيت الحبل يتم تنفيذها كطبقة تجميع اسفل سطح المياه بمسح ٠٠ سم على اعلا من اعلا مشروب المياه الارضية بحوالي ٠٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بمراس زنة ٢٥ طن حتى تثبت الطبقة اسفل المر اسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد احكام	م ^٢	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠٠

الهيئة العامة للغذاء والدواء
 جمهورية مصر العربية
 ١٩٧٢ - ١٩٧٣
 ١٩٧٢ - ١٩٧٣

رقم المادة	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	معدل الفقد	الاجملي
١٧	بالمستخدام آلات القصورية الحديثة على أن لا يزيد سمك الفاتية بعد قطعها عن ١٠ سم و راحة اليد والرجل الاسطوانية المرسوق في اسعة القطرية المثلثة في شكل الجهد بالوزن عن ١٠ سم في القوس كلفة جالسة قصوى (لا تقل عن ١٠ % من كلفة القوس) والقيمة تشمل اجراء القوس في البداية والنهاية و بعد قاطعاً بالأسفل المصنوعة والمصنوعة المتصلة المتصلة البلد بجميع مشتقاتها طبقاً لمواصفات اللجنة للصناعات الاختصاصات وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم يتم لمصنعات علوة اجتهاد لكل اكم وبمقاييد او التماس التمس لايضيل قيمة المواد المحجوزة				
١٧	بالمستخدام السطح فوريفر و تركيب طبقاً من التسليم الصناعي جويروس مستقره لتدخل ١٠ % و يتم التغطية طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التصنيعية المتبعة و البلد بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات اللجنة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين				
	تات قوة شد ٢٠ ك - خورق في الاتجاين Biaxial	م	١٠٠	٢٣	٢٣٠٠
	تات قوة شد ٢٠ ك - خورق في الاتجاين Biaxial	م	١٠٠	٢٧	٢٧٠٠
١٨	تصلب المادة من اظفار السبيل بالمسح المكعب اصلا فوريفر وبناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار المسلية والسليمة الغالية من القمع والمروق قطرية لا يقل اضعافه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ١.٦ ولا يزيد الامتصاص عن ١ % ولا يزيد الفكسل عن ٤٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجي اجساد الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون القوة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٢٠٠ كجم/م^٣ من الرمل الحريش التنظيف مع الكملة المعروفة بالكملة الخطية الفاتية ويتم التغطية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصنيعية المتبعة والبلد بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات اللجنة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين - يتم صرف الكرات والموازين مع قيام الشركة المصلحة بتقديم ما يلزم. - انفاق تيمة المادة المحجوزة مع قيام الشركة المصلحة بتقديم ما يلزم من الجيات الرسمية المتصلة عن المصارف.				
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	م	١	٢٦٢	٢٦٢
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م	١	٢٨٦	٢٨٦
	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م	١	٣٢٦	٣٢٦
	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم	م	١	٣٦٦	٣٦٦
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م	١	٤٠٦	٤٠٦

٢٠١٤

شركة
 قاتلات الدماء
 القاهرة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والمواصلات المنطقة الثالثة - عجم

بيان الإصهار بالمستطابقين المختصين رقم : (١) الاتجاه وادي القفر

حديقة: إصهار الجسر القريش مشروع القفل الكورنيش السريع



إصهار تحميل وزراريه وذلك لزيادة مساحة الطرق المصطفية واستكمالها بالمستطابقين الآتية المسوية بسعة ١٠ متر (20 متر) إصهار مشروب (20 متر) إصهار مشروب الكريمة و بسعة الإزاحة من ٢٠ سم حتى من ٢٠ سم إصهار من مشروب (20 متر) من مشروب الكريمة لاستكمال المشروب المسوي لتشكيل الجسر القريش والاكلاف (حتى لا يقل نسبة تحمل كافيوزيا 20% من ٢٠%) والأرض الطوبوية مكنوزة ورشها بقلية الأهرابية القويض إلى نسبة لوطوية المسطوية وإصهار لبيد بدهر است لمرسول إلى أقصى (95%) من الكثافة لجودة القصوى) ويتم تثقيب طبقات الماسلوب للمصبوبة والملاصقات الكريمة لوجبة و فريومات المصبوبة المعتمدة ولزاد بدهر معشقاته طبقات لمرسول الصناعات ورو استمات الهيئة العامة للطرق والمواصلات وتجهيزات الجدران والقناة حاملة بالمشر المكعب .

- مسافة لقال حتى ٢ كم و يتم إصهار عكازة ١,٤ جابه لكل ١ كم بارتفاع ١٠٠ سم.
- المسر يشمل عمل تقويات و تقاطع و اختلالات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .
- البنية لا يشمل البنية المحصورة .

رقم لبيد وبيد: (١)

تتولى شركة الجدي للمقاولات المعمارية

٨٢٩٦٣,٩٠

مقتل العمل السابق

٨٢٩٦٣,٩٠

الكمية بالمطوية

الاجملي ٢	٢ _م	مشروب الجبنة من القويمة	الموقع الكيل مترى		ملاحظات بالمشيئة
			الى	من	
٨٢٩٦٣,٩٠	١٠٥٠,٣٩	١,٥٠٠	٢٥٥٤٩٢٠	٢٥٥٤٩٢٠	إصهار لردم
	٥١١,٩٩	١,٧٥٠	٢٥٥٤٩٢٠	٢٥٥٤٩٢٠	
	٢٢٠٥,٤٥	٠,٠٠٠	٢٥٦٤٢٨٠	٢٥٦٤٢٨٠	
	٢٢٥٤,٩٥	٠,٠٠٠	٢٥٧٤١٩٠	٢٥٧٤١٩٠	
	٢٠٨٥,٤٤	٠,٠٠٠	٢٥٧٤١٠٠	٢٥٧٤١٠٠	
	٥٨٥٥,٨٩	٠,٠٠٠	٢٥٧٤١٢٠	٢٥٧٤١٢٠	
	٢٢٨٣,٠٣	٠,١٥٠	٢٥٧٤٧٠٠	٢٥٧٤٧٠٠	
	٢٢٢٥١,٤٥	٠,٠٠٠	٢٥٨٤٣٠٠	٢٥٨٤٣٠٠	
	٢٢٩٧,٤٩	١,٥٠٠	٢٥٨٤٣٠٠	٢٥٨٤٣٠٠	
	٥١٠٥,٨٠	٢,٠٠٠	٢٥٨٤٦١٠	٢٥٨٤٦١٠	
	٧٤٥٩,٢٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٤٩٤٠	٢٥٨٤٩٤٠	
	١٢١٠٠,٩٨	١,٠٠٠	٢٥٩٤٥٠٠	٢٥٩٤٥٠٠	

٨٢٩٦٣,٩٠	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٨٢٩٦٣,٩٠	إجمالي الكمية للدرجة بالمستطابقين السابق
٠,٠٠٠	الكمية للدرجة بالمستطابقين خلال مدة
٨٢٩٦٣,٩٠	إجمالي الكمية للدرجة بالمستطابقين الحالي

عن استشاري KK

عن استشاري XYZ

عن الشركة المصنعة

بمكتب

من الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مدير المشروع

٢/ احمد ابو دقيله *

مجلس المشروع

٢/ احمد العائير

١٥/٨/٢٠٢٤

١٥/٨/٢٠٢٤

ملفات الأعداد بالمستخلص العربي : رقم : (1) اتجاه ولاي النظرون

عملية: أعمال الجس النترالي والأعمال الصناعية لمشروع

رقم اینک وینک: ۱۵۱

¹ - بيم احتساب عدالت، (جنگه نکل) کم بازو و کم بازو و کم بازو.

المعهد العالي للدراسات والبحوث

Dr. K. S. Al-Hadi, Al-Mustaqbal

12746,04	مصادر العمل السابق	12746,04	الكمية بالعملة
----------	--------------------	----------	----------------

[illegible]

جوابی

احمدی ما لہ دہلیہ جلیہ تارہہ

الماء، الجليد، الثلج، المطر، السحب،

the 1940s, particularly during the 1940s.

الكيفية المطروحة بالاستفتاءات

100

ZAV

⑤

2

[illegible]

Name	COMP. % (ATO)	PLT. EVASIVE	L.A.S.	ABSORPTION %	CLIN. %	Q.M. %	M.E.D. (mg/L)	3000 mg/L			Classification	Day procedure	Baptism		Path	Q/T	N.
								# 1	# 2	# 3			To	From			
84.2%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-123	184-449	64.94/07021	84-119
84.3%	84.30	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	184.24	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-	-	-	-	34.2	5.2	2.13	MOH	18.80%	24.80%	81.00%	A1.b	method (consequence) - L.A.S. (14.40)	2014-185	184-429	64.94/07021	84-129
84.3%	-																

10/10/2019
 10/10/2019

Exhibit 100
with last p

John Smith

Ustadh
Rashid
Raza

100% Satisfaction Guarantee

11/15/2010

Let's open up