

مشروع اعمال مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم

38 بطول 38 كم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالامر المباشر

تنفيذ : شركة صالح النوبى جروب للمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع اعمال مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالامر المباشر

تنفيذ : : شركة صالح النوبى جروب للمقاولات

نتشرف ان نرفق طيه مستخلص رقم (07) (جاري) .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / 2025/

المرفقات:

عدد () مستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصر)

تجارب معملية

عدد () استمارة (50 ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

٤٩٨٦٥

عيد يحيى كرومر

<http://www.garblt.com.eg>

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

تليفون : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335


مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : شئون مالية

المبلغ المستحق إلى : شركة صالح نوبى جوب للتقاولات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٤٣٩٦	
الجملة			

نم : الختم ذو التاريخ ٥٧



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

بموجب : الطلبات طيه ، أو :
 (٧) حارة عليقة طريق بلانة / كلاسية نصر النوبى
 مركز صنف - كم ٣٨ بطول ٣٨ لم فحصر مرحلة أولى " حيازة كريمة " صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 يسحب باسم : شركة صالح نوبى جوب للتقاولات
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
٣٢, ٩٩١٦ - تأمين ١٩٩٥, - تجارة فعلية ١١.٥٩, ٩٤ حصة عالية غير منتظمة ٢٨٦٦, ٨١ تم بوليمه تأمين	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	
	إضافى	عادى	قرش	جنيه	رسم الدمغة	
	دمغة توقيع	قرش	جنيه	صافي القيمة المطلوب صرفها		
	٢٣٤٧٦, ٨٢	١١١٥٨, ٩٤				

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم (07) جاري

العقد رقم	(2023/2022/2114)	بتاريخ	2023-05-30	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات			2023-06-01	حتي	2025-01-12
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع
		جنيه						جنيه	جنيه
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	61.00	م ³	10836.15	0.00	10836.15	661005.15	0.00	661005.15
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسارات								
	مسافة النقل حتى 60 كم	353.00	م ³	17723.55	489.00	18212.55	6429030.15	0.00	6429030.15
	علاوة 1.2 جنيه حتي مسافة نقل 100 كم	48.00		18212.55	489.00	18212.55	874202.40	0.00	874202.40
	علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطى 100 كم	42.00		18212.55	489.00	18212.55	764927.10	0.00	764927.10
8	اعمال انشاء طبقة تشريب (M.C.O)	27.50	م ²	85606.75	2250.00	87856.75	2416060.63	0.00	2416060.63
9	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	143.00	م ²	71414.02	10941.99	82356.01	11776909.43	0.00	11776909.43
12	اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم	9.00	م ²	109552.07	0.00	109552.07	985968.63	0.00	985968.63
الإجمالي									
ثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية آلاف جنيه ومئة وثلاثة جنيهات وتسعة وأربعون قرشا									
23,908,103.49									
0.00									
23,908,103.49									

الجهة المالكة	جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
مهندس المشروع (الهيئة) م/احمد السيد عبدالرؤف التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م/مصطفى احمد مصطفى محمد الدالى التوقيع :	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) م / احمد صلاح عبدالرحمن التوقيع : تحريراً في : / /
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب على الحساب نهائياً رئيس الإدارة المركزية مهندس / عبد يحيى كرومر	ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من تحريراً في : / /

إسم العمل :		رقم المستند :		(عدد الملحقات —) رقم التصديق :		القيمة	
إسم المقاول :		نوع الميزانية :		فرع		حرف	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)		قرش		جنيه	
بند الميزانية :		رقم الأستمارة		بتحويل		قيمة التحويل	
القيمة (بالجنيه)		بيان المنصرف من الـ		رقم		إستقطاعات	
بيان الأعمال		رقم		تاريخ		الجملة	
محجوز		رقم		تاريخ		قرش	
مصرح بص		رقم		تاريخ		جنيه	
سابق صرف		رقم		تاريخ		قرش	
مستحق صر		رقم		تاريخ		جنيه	
الإستقطاعات		رقم		تاريخ		قرش	
جنيه		رقم		تاريخ		جنيه	
5 % تأمين لحسن سير العمل		رقم		تاريخ		قرش	
رسم دمغة عادي و إضافي		رقم		تاريخ		جنيه	
تجارب معملية		رقم		تاريخ		قرش	
خصوصيات أخرى		رقم		تاريخ		جنيه	
مستحققات محاجر		رقم		تاريخ		جنيه	
جملة الإسته		رقم		تاريخ		قرش	
صافي المبلغ		رقم		تاريخ		جنيه	
رئيس المصلحة		رقم		تاريخ		قرش	
تحريراً في : 2016 / /		رقم		تاريخ		جنيه	
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		رقم		تاريخ		جنيه	
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		رقم		تاريخ		جنيه	
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ		رقم		تاريخ		جنيه	
تحريراً في : 2024 / /		رقم		تاريخ		جنيه	
علاقات الكتاب المنوطين		رقم		تاريخ		جنيه	
روجع		رقم		تاريخ		جنيه	
يعتمد سحب		رقم		تاريخ		جنيه	
شيك		رقم		تاريخ		جنيه	
إذن صرف		رقم		تاريخ		جنيه	
رئيس الحسابات		رقم		تاريخ		جنيه	
بمبلغ		رقم		تاريخ		جنيه	
تحريراً في : 023 / /		رقم		تاريخ		جنيه	
الكاتب المنوط		رقم		تاريخ		جنيه	
(1) شطب		رقم		تاريخ		جنيه	
(2) سحب		رقم		تاريخ		جنيه	
(3) تنفيذ في سجل		رقم		تاريخ		جنيه	
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم		رقم		تاريخ		جنيه	
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		رقم		تاريخ		جنيه	
تسلمت التحويلة رقم وأقر باقي أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنى تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)		رقم		تاريخ		جنيه	
تحريراً في : 2024 / /		رقم		تاريخ		جنيه	
إذا كانت الذمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار		رقم		تاريخ		جنيه	

محضر إستلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة بطول ٢٨ كم بمركز نصر

النوبة بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)،

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد رقم (٢١١٤ / ٢٠٢٢ ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١ قامت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|---|--|
| ١. السيد المهندس / وليد صالح علي | مدير المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٢. السيد المهندس / بطرس شهدى صليب | مهندس المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٣. السيد المهندس / هشام عيد صالح | مهندس المكتب الاستشارى (رؤية المستقبل) |
| ٤. السيد المهندس / احمد صلاح عبد الرحمن | الشركة المنفذة (شركة النوبى جروب) |

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه للمسافات التالية :-

من الكم ١ الي الكم ١١ و من الكم ١٣,٥٠٠ الي الكم ١٤,٥٠٠ (المسافات التى تم تسليمها من قبل دار الهندسة)
, و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة،
و عليه يكون يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١ هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل.

التوقيعات



١.

٢.

٣.

٤.

() التوقيع
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :- ٢٠٢٤/١١/٢٦

أولاً :- الموضوع :

ثانياً :- الإجراءات :

١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف *
٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها *
٣- نقص الدعم الدولي بالاسواق *
٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق *
تري المنطقة المشرفة الموافقة علي مد مدة العملية المذكورة عاليه (شهرين) ليصبح تاريخ
النهو ٢٠٢٥/١/٣٠ *

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة الموافقة علي طلب الشركة المنفذة وطلبها مد مدة للاعمال ليصبح تاريخ التهو ٢٠٢٥/١/٣٠ .

- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس / محمد عامر فكري
مدير عام تنفيذ الطرقات

التوقيع (حسام)
مهندس / علاء ماهر
مدير عام حياه كريمه

توقيع المختص (ج.س.)
مهندسة / جيهان ناجي
مدير ادارة الصيانة

رأي الإدارة القانونية ١١) نرى جواز المرافعة على
 - ما استقر اليه من اجتهاد في المحاكم في
 - هذه المسألة وفقاً لمبدأ شرعية القضاء
 - والمفهوم من المادة ١٠١ من الدستور
 رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (محسن محمد زهران)
مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمنشآت

الطوفان على رؤس السانوفى،

التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

٥) لندة في سائر الشوارع - ما استندت به العلى -
المدة المطلوبة - مع عدم قبول طالب خاص في الشرح -
لعدم توافر مكان ذلك ١٥٠ ألفي نسمة



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبى جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (08) - اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C . 30) بمعدل 1.2كجم/م2

Note.	Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
	5,265.20	660.0	01+660	01+000	MC		24	30-Jul-2023
	6,128.77	740.0	02+400	01+660	MC		37	13-Aug-2023
	13,496.25	1660.0	04+580	02+920	MC		30	8-Aug-2023
	11,816.52	420.0	05+000	04+580	MC		38	10-Aug-2023
		500.0	05+500	05+000	MC		45	26-Aug-2023
		500.0	06+000	05+500	MC		47	28-Aug-2023
	18,600.00	420.0	06+420	06+000	MC		58	5-Sep-2023
		220.0	06+640	06+420	MC		87	12-Sep-2023
		360.0	07+000	06+640	MC		63	14-Sep-2023
		500.0	07+500	07+000	MC		68	26-Sep-2023
		500.0	08+000	07+500	MC		70	2-Oct-2023
		480.0	08+480	08+000	MC		81	4-Nov-2023
	2,250.00	300.0	08+780	08+480	MC		107	27-Jun-2024
	6,000.00	800.0	10+000	09+200	MC		108	3-Jul-2024
	3,000.00	400.0	10+400	10+000	MC		98	7-Apr-2024
	4,500.00	600.0	11+000	10+400	MC		105	1-Jun-2024
	2,250.00	300.0	12+060	11+760	MC		109	8-Sep-2024
	7,050.00	940.0	13+700	12+760	MC		99	29-May-2024
	7,500.00	1000.0	14+700	13+700	MC		100	30-May-2024
	87,856.75	الإجمالي						

مهندس هيئة الطرق والكبارى (المنطقة العاشرة)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبى جروب)

التوقيع : ()



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلايشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (09) - أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية (تدرج 3 د) سمك 6 سم

Note.	Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
بندة يمين (3.75 م)	2,630.13	660.0	01+660	01+000	طبقة الاسفلت الرابطة		39	1-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	2,635.07	660.0	01+660	01+000	طبقة الاسفلت الرابطة		40	2-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	3,120.87	740.0	02+400	01+660	طبقة الاسفلت الرابطة		41	15-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	3,007.91	740.0	02+400	01+660	طبقة الاسفلت الرابطة		42	16-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	6,801.85	1660.0	04+580	02+920	طبقة الاسفلت الرابطة		43	12-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	6,694.40	1660.0	04+580	02+920	طبقة الاسفلت الرابطة		44	13-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	5,243.62	1150.0	05+730	04+580	طبقة الاسفلت الرابطة		48	30-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	5,046.68	1280.0	05+860	04+580	طبقة الاسفلت الرابطة		49	31-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	14,221.01	970.0	06+700	05+730	طبقة الاسفلت الرابطة		101	1-Jun-2024
بندة يسار (3.75 م)		840.0	06+700	05+860	طبقة الاسفلت الرابطة		102	2-Jun-2024
بندة يمين (3.75 م)		980.0	07+680	06+700	طبقة الاسفلت الرابطة		103	3-Jun-2024
بندة يسار (3.75 م)		880.0	07+580	06+700	طبقة الاسفلت الرابطة		104	3-Jun-2024
بندة يمين (3.75 م)	25,863.23	1100.0	08+780	07+680	طبقة الاسفلت الرابطة		110	23-Jul-2024
بندة يسار (3.75 م)		1170.0	08+750	07+580	طبقة الاسفلت الرابطة		111	24-Jul-2024
بندة يمين (3.75 م)		350.0	09+550	09+200	طبقة الاسفلت الرابطة		112	24-Jul-2024
بندة يسار (3.75 م)		350.0	09+550	09+200	طبقة الاسفلت الرابطة		113	9-Sep-2024
بندة يسار (3.75 م)		650.0	10+200	09+550	طبقة الاسفلت الرابطة		114	12-Sep-2024
بندة يمين (3.75 م)		650.0	10+200	09+550	طبقة الاسفلت الرابطة		115	11-Sep-2024
بندة يسار (3.75 م)		800.0	11+000	10+200	طبقة الاسفلت الرابطة		116	16-Sep-2024
بندة يمين (3.75 م)		800.0	11+000	10+200	طبقة الاسفلت الرابطة		117	17-Sep-2024
بندة يمين (3.75 م)	7,091.26	400.0	14+200	13+800	طبقة الاسفلت الرابطة		121	19-Dec-2024
بندة يمين (3.75 م)		500.0	14+700	14+200	طبقة الاسفلت الرابطة		122	19-Dec-2024
بندة يسار (3.75 م)		430.0	14+200	13+770	طبقة الاسفلت الرابطة		123	18-Dec-2024
بندة يسار (3.75 م)		500.0	14+700	14+200	طبقة الاسفلت الرابطة		124	18-Dec-2024
	82,356.01	الإجمالي						

مهندس هيئة الطرق والكباري (المنطقة العاشرة)

التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع : ()



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (05) - اعمال توريد وفرش طبقة الأساس

Note.	Volume (m3)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
	425.28	300.0	01+300	01+000	طبقة الأساس	REV 01	15	28-May-2023
	509.51	360.0	01+660	01+300	طبقة الأساس	REV 01	16	28-May-2023
	947.86	480.0	02+140	01+660	طبقة الأساس		32	13-Aug-2023
	369.69	260.0	02+400	02+140	طبقة الأساس		17	5-Jun-2023
	779.61	380.0	03+300	02+920	طبقة الأساس		19	20-Jun-2023
	519.51	240.0	03+540	03+300	طبقة الأساس		21	24-Jun-2023
	543.96	220.0	03+760	03+540	طبقة الأساس		22	20-Jul-2023
	535.13	220.0	03+980	03+760	طبقة الأساس		23	24-Jul-2023
	320.47	220.0	04+200	03+980	طبقة الأساس		25	2-Aug-2023
	449.46	400.0	04+600	04+200	طبقة الأساس		27	6-Aug-2023
	567.12	400.0	05+000	04+600	طبقة الأساس	REV 01	31	10-Aug-2023
	792.29	500.0	05+500	05+000	طبقة الأساس		36	26-Aug-2023
	748.59	500.0	06+000	05+500	طبقة الأساس		46	28-Aug-2023
	4221.34	230.0	06+230	06+000	طبقة الأساس		52	3-Sep-2023
		190.0	06+420	06+230	طبقة الأساس	REV 01	55	5-Sep-2023
		220.0	06+640	06+420	طبقة الأساس		59	12-Sep-2023
		360.0	07+000	06+640	طبقة الأساس		62	14-Sep-2023
		500.0	07+500	07+000	طبقة الأساس		67	26-Sep-2023
		500.0	08+000	07+500	طبقة الأساس		69	2-Oct-2023
		550.0	08+550	08+000	طبقة الأساس		75	17-Oct-2023
		230.0	08+780	08+550	طبقة الأساس		76	19-Oct-2023
	2993.47	400.0	09+600	09+200	طبقة الأساس		82	8-Nov-2023
		400.0	10+000	09+600	طبقة الأساس		83	15-Nov-2023
		500.0	10+500	10+000	طبقة الأساس		86	18-Dec-2023
		500.0	11+000	10+500	طبقة الأساس		88	24-Dec-2023
	3000.26	890.0	13+650	12+760	طبقة الأساس		97	7-Apr-2024
		550.0	14+200	13+650	طبقة الأساس		93	20-Mar-2024
		500.0	14+700	14+200	طبقة الأساس		95	27-Mar-2024
	489.00	320.0	12+080	11+760	طبقة الأساس		118	6-Oct-2024
	18212.55	الإجمالي						

مهندس هيئة الطرق والكباري (المنطقة العاشرة)
التوقيع: ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)
التوقيع: ()

شركة النوبى
للمقاولات

تقرير رقم 1510 بتاريخ 8/8/2024


عملية رفع كفاءته وتطوير كاريير بلائيه // كلاسيفيكاشن





رقم	عدد العينات	الطبيعة	البيانات	النتيجة	ملاحظات
1	0	تجهيز العينة	80	تجهيز العينة	
		تحديد نسبة الماء من مهزة 200	220	تحديد نسبة الماء من مهزة 200	
		اختبار حد السيولة	250	اختبار حد السيولة	
		اختبار حد اللدونة	175	اختبار حد اللدونة	
2	0	تجهيز العينة	80	تجهيز العينة	
		تصحيح الحبيبات الغليظة في اختبار الدمك	120	تصحيح الحبيبات الغليظة في اختبار الدمك	
		اختبار الدمك بالموقع	600	اختبار الدمك بالموقع	
3	1	تجهيز العينة	80	تجهيز العينة	
		تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	225	تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	
		تحديد نسبة الماء من مهزة 200	220	تحديد نسبة الماء من مهزة 200	
		اختبار التآكل بجهاز لوس إنجلوس	315	اختبار التآكل بجهاز لوس إنجلوس	
		اختبار حد السيولة	250	اختبار حد السيولة	
		اختبار نسبة الطين	100	اختبار نسبة الطين	
		اختبار حد اللدونة	175	اختبار حد اللدونة	
4	1	تجهيز العينة	80	تجهيز العينة	
		C . B . R	675	C . B . R	
5	1	تجهيز العينة	80	تجهيز العينة	
		اختبار الدمك المعدل	615	اختبار الدمك المعدل	
6	2	رابطه + سطحية	100	رابطه + سطحية	
		تحديد الوزن النوعي للخلطات المدموكة بالقرط	115	تحديد الوزن النوعي للخلطات المدموكة بالقرط	
		كسر قوالب مارشال دمك بالموقع للقلب	150	كسر قوالب مارشال دمك بالموقع للقلب	
		قياس ميمك الانكسار	35	قياس ميمك الانكسار	
7	1	رابطه	100	رابطه	
		تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	550	تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	
		اختبار نسبة الطين	100	اختبار نسبة الطين	
8	0	سطحية	100	سطحية	
		تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	550	تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	
		اختبار نسبة الطين	100	اختبار نسبة الطين	
9	0	دبش تكاسى	80	تجهيز العينة	
		تحديد نسبة الأمتصاص	220	تحديد نسبة الأمتصاص	
		تحديد نسبة التفتت	135	تحديد نسبة التفتت	
10	0	خروج فنى المعمل ليوم واحد	1500	خروج فنى المعمل ليوم واحد	
11	1	إعداد تقرير شامل	250	إعداد تقرير شامل	
		الجم		الجم	
		14% الضريبة المضافة		14% الضريبة المضافة	
		الإجم		الإجم	

فقط لا غير خمسة الاف ومائتان واثنين وستون جنيه

تحريرا فى 15/8/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / 
حسام محمود

محاسب المعمل
الاستاذ / 
أحمد محمد يمين

تقرير رقم 1510 بتاريخ 8/8/2024

شركة النوبى للمقاولات

عملية : رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلابشة

ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

عينات لجنة التفتيش المشكلة بتعليمات هيئة الرقابة الادارية

السيد المهندس / مدير شركة النوبى للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 5262 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 18/8/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

تاريخ رقم 1510 بتاريخ 8/8/2024

عملية : رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلايشة

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عينات لجنة التفيتش المشكلة بتعليمات هيئة الرقابة الادارية

الذى احضر العينات المهندس / يوسف ركابى عن مديرية الطرق والنقل باسوان

الذى احضر العينات المهندس / احمد السيد عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة النوبى للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

الشفقة العامة - جنوب الدواي - أسوان




معمل المنطقة

تدرج واستخلاص طبقة رابطة 3 د

العينات مسئولية من احضرها

المواصفات		التدرج التصميمى		رقم العينة
100		100.0		10433
100		75		7+000
0		0		طبقة رابطة 3 د
70		45		النسبة المئوية للمار
50		30		100.00
35		20		98.26
20		5		72.80
12		3		61.30
8		2		37.10
4		0		37.10
				24.80
				9.25
				5.60
				3.50
				3.00
				4.19
				نسبة الأسفلت

تحريرا فى 18/8/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
عبد الحى

مدير المعمل
مهندس / 
حسام محمود

تقرير رقم 1510 بتاريخ 8/8/2024

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق وادى النفرة

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عينات لجنة التفتيش المشكلة بتعليمات هيئة الرقابة الادارية

الذى احضر العينات المهندس / يوسف ركابى عن مديرية الطرق والنقل باسوان

الذى احضر العينات المهندس / احمد السيد عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

العينات مسئوليّة من احضرها

شركة النوبى للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

المنطقة المدققة - جنوب الدواوى - أسوان



معمل المنطقة

حساب نسبة الدمك وسمك الطبقة الرابطة 3 د

المواصفات	10436	10435	رقم العينة
	5000	5001	
	4+600	6+500	الموقع كم
	طبقة رابطة 3 د		نوع الطبقة
نسبة الدمك $97 \% \leq$	98.2	97.3	
رابطة $CM 6 \leq$	6.0	6.5	سمك الخلطة بالسم

تحريرا فى 18/8/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس /
حسام محمود


تقرير رقم 1510 بتاريخ 8/8/2024
عملية : رفع كفاءه وتطوير طريق بلانة / كلابشة

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عينات لجنة التفيتش المشكلة بتعليمات هيئة الرقابة الادارية

شركة النوبى للمقاولات

الذى احضر العينات المهندس / يوسف ركابى عن مديرية الطرق والنقل باسوان
الذى احضر العينات المهندس / احمد السيد عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبقة اساس تكسير س6
العينات مسئولية من احضرها



(النفقة المأجرة - جنوب الدواى - أسوان)

معمل المنطقة

المواصفات		10434	رقم العينة
100		7+000	الموقع كم
100		طبقة اساس تكسير س 6	نوع الطبقة
85		النسبة المئوية للمار	المهزات
80		100.0	"2
0		93.7	"1.5
70		65.7	"1
60		51.1	"3 / 4
50		43.1	"1 / 2
30		39.8	"3 / 8
15		31.4	رقم 4
30 % ≥		26.2	رقم 10
6 % ≥		18.1	رقم 40
50 % ≥		8.5	رقم 200
10 % ≥		0	حد السيولة
5 % ≥		0	مجال اللدونة
10 % ≥		24.5	لوس انجلوس
		1.7	نسبة الامتصاص
		1.1	نسبة التفكت
		6.7	نسبة الطبعي
		2.260	أقصى كثافة جافة (3/4)
		5.63	نسبة مياه ملائمة (3/4-)
		48.88	نسبة (3/4+)
		2.435	البروكتور المصحح
		3.12	تصحیح الرطوبة
80 % ≤		82.41	CBR

تحريرا فى 18/8/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس /

مدير المعمل
مهندس /



عملية: رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلابشة
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عينات لجنة التفتيش المشكلة بتعليمات هيئة الرقابة الادارية

شركة النوبى للمقاولات

Report No 1510 date 8 / 8 / 2024

Spacimen NO. 10434

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)


طبقة اساس تكسير س6
كم 7+000


D. d. of (- 3/4)	2.260
W. c. of (- 3/4)	5.63
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.329	2.332	2.336	2.339	2.343	2.347	2.350	2.354	2.357	2.361	2.365	2.368	2.372	2.376	2.379	2.383	2.387
Corrected W. c.	4.60	4.55	4.50	4.45	4.40	4.34	4.29	4.24	4.19	4.14	4.09	4.04	3.99	3.93	3.88	3.83	3.78

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.390	2.394	2.398	2.402	2.405	2.409	2.413	2.417	2.420	2.424	2.428	2.432	2.436	2.440
Corrected W. c.	3.73	3.68	3.63	3.58	3.52	3.47	3.42	3.37	3.32	3.27	3.22	3.17	3.11	3.06

تحريرا فى 18/8/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
عيد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / 
حسام محمود

شركة النوبى
للمقاولات

تقرير رقم 1509 بتاريخ 7/8/2024


عملية رفع كفاءة وتطوير طرريق بلاطة / كلابشة




رقم العمل	المساحة	الكمية	الوصف	الطريقة	عدد العينات	ملاحظات
0	725	80	تجهيز العينة	مستوية	0	1
		220	تحديد نسبة الماء من مهزة 200			
		250	إختبار حد السيولة			
		175	إختبار حد اللدونة			
0	800	80	تجهيز العينة	دمك أساس بالموقع	0	2
		120	تصحيح الحبيبات الغليظة في إختبار الدمك			
		600	إختبار الدمك بالموقع			
		80	تجهيز العينة			
0	1365	225	تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	مستوية	0	3
		220	تحديد نسبة الماء من مهزة 200			
		315	إختبار التآكل بجهاز لوس التجلوس			
		250	إختبار حد السيولة			
		100	إختبار نسبة الطين			
		175	إختبار حد اللدونة			
		80	تجهيز العينة			
0	755	80	تجهيز العينة	C . B . R	0	4
0	695	675	C . B . R	برونكتور أساس	0	5
		80	تجهيز العينة			
0	400	615	إختبار الدمك المعدل	رابطة + سطحية	0	6
		100	تجهيز العينة			
		115	تحديد الوزن النوعي للخلطات المدمكة بالقيط			
		150	كس قوالب مارشال دمك بالموقع للقلب			
		35	قياس نسبة الأكوام			
2250	750	100	تجهيز العينة	رابطة	3	7
		550	تحديد نسبة البتومين وتدرج المواد الصلبة			
		100	إختبار نسبة الطين			
0	750	100	تجهيز العينة	سطحية	0	8
		550	تحديد نسبة البتومين وتدرج المواد الصلبة			
		100	إختبار نسبة الطين			
0	435	80	تجهيز العينة	دبش تكاسى	0	9
		220	تحديد نسبة الأمتصاص			
		135	تحديد نسبة التفتت			
0	1500	1500	خروج فنى المعمل ليوم واحد		0	10
250	250	250	إعداد تقرير شامل		1	11
2500.00	0.14		الجم			
350.00			14% الضريبة المضافة			
2850.00			الإجمالي			

فقط لغير الفان وثمانمائة وخمسون جنيه

تحريرا فى 15/8/2024

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /  /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /  /
حسام محمود

محاسب المعمل
الإستاذ /
أحمد محمد يس



تقرير رقم 1509 بتاريخ 7/8/2024

شركة النوبى للمقاولات

عملية : رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلابشة

ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة

السيد المهندس / مدير شركة النوبى للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 2850 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 15/8/2024


رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

تقرير رقم 1509 بتاريخ 7/8/2024

عملية : رفع كفاءة وتطوير طريق بلانة / كلابشة
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة النوبى للمقاولات



الذى احضر العينات المهندس / حسام محمود
العينات مسئولية من احضرها

تدرج واستخلاص طبقة رابطة 3 د

معمل المنطقة

المواصفات		التدرج التصميمي		10432	10431	10430	رقم العينة
				9+350	8+500	8+000	الموقع
				النسبة المئوية للمار			المهزات
100		100.00		100.0	100.0	100.0	1"
100	75	100.00	90.32	93.3	92.5	91.8	3 / 4"
0	0	73.41	63.41	70.0	65.3	69.1	1/2
70	45	62.24	52.24	57.6	54.2	58.1	3 / 8"
50	30	37.95	30.00	37.9	30.8	32.6	رقم 4
35	20	25.47	20.00	24.3	21.1	20.3	رقم 8
20	5	10.83	5.00	10.4	7.6	6.2	رقم 30
12	3	7.15	3.00	6.3	4.4	3.4	رقم 50
8	2	3.71	2.00	3.3	2.2	2.1	رقم 100
4	0	3.14	0.14	0.4	0.4	0.5	رقم 200
		4.65	4.15	4.38	4.31	4.27	نسبة الأسفلت

تحريرا فى 15/8/2024

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس /
حسام محمود