

محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع – القطاع الخامس (قوص / ارميت) .
في المسافة من 701+780 الى 702+780 بطول 1 كم
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي
و شركاه رقم العقد (11 / 2024 / 2025) بتاريخ 2024/07/01 لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 07 / 02 بحضور كلا من :

- 1 - م/ أحمد النوبي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2 - م/ عبدالعزيز مصطفى ممثل مكتب الاستشاري (اسبكتروم)
 - 3 - م/ عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسيه
 - 4 - م/ أحمد عبد الباسط ممثل الشركة المنفذة (ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه)
- وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ .

وعليه يكون تاريخ 2024/ 07 / 02 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .
وأقفل المحضر على ذلك

اللجنة :-

الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب استشاري اسبكتروم	مكتب استشاري برليانت	الشركة المنفذه

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة – قنا

مهندس / عماد حسين

٣٠٨٩



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقايسة المجددة رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قوص / ارمنت) القطاع الخامس من الكم ٧٠ ١.٧٨٠ الى الكم ٧٠ ٢.٧٨٠ بطول ١ كم

تنفيذ (شركة ابناء حسن محمد حسن المنايبي وشركاه).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

رئيس الادارة المركزية

علاء حسين



ع / باسليم

المرفقات :

عدد ()

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفريوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الخامس (قوص - أرمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم (أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول)

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الإجمالي (جنيه)
١	أعمال التطهير				
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢			
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	م ^٢	٣٢٣٩٤,٠٠	٨,٠٠	٢٥٩١٥٢,٠٠
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٢	٢٥٠٠٠,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨٧٥٠,٠٠
٢-١	العدد إزالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الا يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم و إزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	العدد	١٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥٠,٠٠
٣-١	العدد إزالة اشجار ونخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	العدد	١٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٢	أعمال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل نتاج الحفر .	م ^٣			
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	م ^٣	٣٧١٠,٠٠	٢٨,٢٠	١٠٤٦٢٢,٠٠
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٣	١٠٠٠,٠٠	٢٩,٣٢	٢٩٣٢٠,٠٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل نتاج الحفر . - ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .	م ^٣	١٠,٠٠	٣٤,٢٠	٣٤٢,٠٠


مهندس الهيئة

المهندس /
التوقيع



استشاري مهندس

المهندس /
التوقيع



مهندس الشركة المنفذة

المهندس /
التوقيع





المقايضة المجددة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١)
طبقاً لمفاوضة أسعار مارس ٢٠٢٤ و يوليو ٢٠٢٤



الهيئة القومية للإنتاج
القومية للإنتاج

إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الخامس (قوص - ارمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم (أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول)

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة أو...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .	م³	١٢,٩٥٠.٤	٣٨,٣٠	٤٩٦,٠٠
٣	اعمال الردم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرية.	م³			
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	م³	٨١٢٩٠,٠٠	٧١,٧٠	٥٨٢٨٤٩٣,٠٠
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م³	٩٦٠٠٠,٠٠	٧٤,٥٠	٧١٥٢٠٠٠,٠٠
بند اضافي (طبقاً للمفاوضة)					
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام المهازات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الأرض الجبلية ذات تدرجات كبيرة في أحجام الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الأتربة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى ٢ كم . - السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية المهازات والنقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم.	م³	٤٨٦٤٩,٠٠	١٣٠,٠٠	٦٣٢٤٣٧٠,٠٠
					١٩٩١٢٢٩٥,٠٠

مهندس الهيئة
المهندس/
التوقيع/
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع/
م/ عماد حسين

الأجمالي
استشاري سبكرم
المهندسين/
التوقيع/
SPECTRUM

مهندس الشركة المنفذة
المهندس/
التوقيع/
ب.خ.ف
٢١٩/٢٦/١٠٠
س.ت
١٧٣٠٧٤



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة
الثامنة بقنا

13/10/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (2)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- علاوة 0.3 جنية لكل كم زيادة

رقم البند وبيانه: (1-1)

الكمية بالمقايضة	57394.000	مقدار العمل السابق	52175.00
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الحفر	701+780	702+900	1120 m
الإجمالي			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	52175.00		
اجمالى كميات الاعمال السابقة	52175.00		
اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة	0.00		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	46957.00		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	0.00		

مكتب استشارى الهيئة (سبكتروم)
المكتب الفنى
م /
التوقيع

مهندس استشارى المساحة (بريلينت)





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة
الثامنة بقنا

13/10/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (2)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-) متر أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل -السعرلا يشمل قيمة المادة المحجرية.

رقم البند وبيانه:(1-3)

168879.41

مقدار العمل السابق

177290.00

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	الى	من	
أعمال الردم	702+880	701+780	1100 m

الاجمالى

176976.82	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
168879.41	اجمالى كميات الاعمال السابقة
8097.41	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
147000.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
21127.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مكتب استشارى الهيئة (سبكتروم)
المكتب الفنى

م /
التوقيع

مهندس استشارى المساحة بريليانث



مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة
الثامنة بقنا

16/12/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (2)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

رقم البند وبيانه: (1)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام المزهات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الأرض الجبلية ذات تدرجات كبيرة في أحجام الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الاتربة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (- 2) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.

- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان .

- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى 2 كم .

-السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية المزهات والنقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة 3كم.

الكمية بالمقايضة

48649.000

مقدار العمل السابق

0.00

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الردم	701+780	702+880	1100 m

الاجمالى

31383.70	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
31383.70	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
0.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
29814.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مكتب استشارى الهيئة (اسبكتروم)

المكتب القنى

م /

التوقيع

مهندس استشارى المساحة بريليانث



مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع





الهيئة القومية للإسكان



محضر اعتماد كميات

إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر - اسوان - ابوسمبل)
القطاع الخامس (قوص - أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية [استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبرى] :

باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه عقد (11-2024-2025)

مستخلص جاري 1 و جاري 2

كميات جاري 1 قطاع 701+780 الي المحطة 703+840

أعمال الردم بالمتر المكعب		أعمال التطهير بالمتر المربع		أعمال القطع احلال بالمتر المكعب	
بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024	بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024	بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024
اجمالي	18-7-2024	اجمالي	18-7-2024	اجمالي	18-7-2024
81289.08	87590.33	0.00	168879.41	32394	19781
52175	3705.72				

كميات جاري 2 قطاع 701+780 الي المحطة 703+840

أعمال الردم بالمتر المكعب		أعمال التطهير بالمتر المربع		أعمال القطع احلال بالمتر المكعب	
بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22/3/2024 و قبل 18/7/2024	بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024	بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024
اجمالي	18-7-2024	اجمالي	18-7-2024	اجمالي	18-7-2024
81289.08	95687.74	31383.70	208360.52	32394	19781
52175	3705.72				

الفرق

أعمال الردم بالمتر المكعب		أعمال التطهير بالمتر المربع		أعمال القطع احلال بالمتر المكعب	
بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22/3/2024 و قبل 18/7/2024	بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024	بعد سبتمبر 2023 و قبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024
اجمالي	18/7/2024	اجمالي	18/7/2024	اجمالي	18/7/2024
0.00	8097.41	31383.70	39481.11	0	0
0	0	0	0	0	0

المرفقات :

1- استلام ميزانيه شبكيه

2- قطاعات عرضيه

3- شيت اكسل لتوضيح أعمال الحصر

استشاري الهيئه (سليكم)

مهندس استشاري المساحه (بريليت)

مهندس الشركه المنفذه

بيانات كميات الاستشارات الهندسيه
HSR - Blue Line - Sec.05
استشاري الأعمال المساحية بالقطاع الخامس





مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الخامس)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنياي وشركاه

من الكم 701+780 حتى الكم 703+840 بطول 2.06 كم

بيان اعمال توضيحي لمستخلص جاري 1 وجاري 2 عقد (11/2024/2025)

كميات ردم ناتج	كميات ردم	كميات حفر في تربة عادية	كميات التطهير	م	رقم البند	العقد
1	1-3	1-2	1-1			
31383.70	176976.82	3705.72	52175.00	اجمالي كميات تم حصره		
0.00	147000.00	3516.00	46957.00	كميات تم صرفها في جاري 1		
29814.00	21127.00	0.00	0.00	كميات تم صرفها في جاري 2		
29814.00	168127.00	3516.00	46957.00	اجمالي كميات تم صرفها		
1569.71	8849.82	189.72	5218.00	المتبقى من الكميات		
						11/2024/2025

استشاري المساحه (بريلانت)

المهندس / اريانت كونسولت للهندسة

التوقيع / HSR - Blue Line - See/25

استشاري العمل المساعد بالقطاع الخامس

استشاري الهيئه (سبكتروم)

المهندس /

التوقيع /

سبكتروم

مهندس الشركة المنفذة


المهندس /

التوقيع /

سبكتروم




حصر اجمالي التطهير




AREA=52175 M2

Daylight+2MLEFT+2M Right




مهندس استشاري المساحة



مهندس استشاري الهيئة



حصار التطهير بسد بتمبر 2023 و قبل 2024-3-22




AREA=32394 M2

Daylight+2MLEFT+2M Right

مهندس الشركة
أحمد عبد الله

مهندس استشاري المساحة

مهندس استشاري الهيئة





مشروع القطار الكهربائي السريع

2025/2024/11	رقم العقد
أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه	تنفيذ شركة :
13/10/2024	اجمالى حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-2): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....الخ

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	29.12	701+780.00
	524.55	524.55	23.33	701+800.00
	992.13	467.58	23.42	701+820.00
	1451.64	459.51	22.53	701+840.00
	1830.40	378.76	15.35	701+860.00
	2152.20	321.80	16.83	701+880.00
	2447.05	294.85	12.65	701+900.00
	2713.37	266.32	13.98	701+920.00
	2969.58	256.21	11.64	701+940.00
	2969.58	0.00	0	702+220.00
	2969.58	0.00	14.88	702+240.00
	3211.93	242.35	9.36	702+260.00
	3350.59	138.66	4.51	702+280.00
	3416.95	66.36	2.13	702+300.00
	3516.28	99.33	7.81	702+320.00
	3649.54	133.26	5.52	702+340.00
	3705.72	56.18	0.1	702+360.00


3705.72

الاجمالى

مهندس استشارى الهيئة (اسبكتروم)

مهندس استشارى المساحة (برلينت)

مهندس الشركة





مشروع القطار الكهربائي السريع

2025/2024/11

رقم العقد

أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

تنفيذ شركة :

21/03/2024


اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
	20270.39	-2.00	0.00	141.69	701+780
			2855.67	143.87	701+800
			2867.36	142.86	701+820
			2720.63	129.20	701+840
			2460.14	116.81	701+860
			2298.58	113.04	701+880
			2297.20	116.68	701+900
			2368.77	120.20	701+920
			2402.04	120.00	701+940
	16305.74	-2.50	0.00	105.91	701+940
			2127.37	106.82	701+960
			2145.90	107.77	701+980
			2215.66	113.80	702+000
			2401.76	126.38	702+020
			2505.74	124.20	702+040
			2469.00	122.70	702+060
			2440.31	121.33	702+080
	24143.44	-3.00	0.00	106.49	702+080
			2152.02	108.71	702+100
			2177.25	109.01	702+120
			2245.19	115.51	702+140
			2293.37	113.83	702+160
			2253.95	111.57	702+180
			2241.77	112.61	702+200
			2349.41	122.33	702+220
			2626.28	140.30	702+240
	4020.93	-5.50	0.00	61.37	702+280
			1249.02	63.53	702+300
			1349.93	71.46	702+320
			1421.98	70.73	702+340
	16548.58	-4.50	0.00	107.16	702+340
			2141.16	106.95	702+360
			2195.63	112.61	702+380
			2317.46	119.14	702+400
			2428.53	123.72	702+420
			2477.64	124.05	702+440
			2482.28	124.18	702+460
			2505.88	126.41	702+480

81289.08

الاجمالي





مشروع القطار الكهربائي السريع

رقم العقد 2025/2024/11

تفويض شركة : براء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

2024-07-18

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ

Notse	layer	Cum Fill Volume	الاجمالي		ردم الإحلال والتطهير		Fill Volume	Fill Area	Station
			Fill Volume	Fill Area	Fill Volume	Fill Area			
	-1.25	57,104.52	0.00	159.93	0.00	40.27	0.00	119.66	701+780
			3229.51	163.03	750.05	34.74	2479.46	128.29	701+800
			3251.65	162.15	690.73	34.34	2560.92	127.81	701+820
			3097.68	147.63	670.66	32.73	2427.02	114.90	701+840
			2831.50	135.52	578.40	25.11	2253.10	110.41	701+860
			2673.66	131.84	514.65	26.35	2159.01	105.49	701+880
			2684.06	136.57	465.19	20.17	2218.87	116.40	701+900
			2756.68	139.11	425.20	22.36	2331.48	116.75	701+920
			2790.16	139.91	415.34	19.18	2374.82	120.73	701+940
			2805.90	140.67	311.03	11.92	2494.87	128.75	701+960
			2822.91	141.61	170.98	5.17	2651.93	136.44	701+980
			2893.58	147.74	122.07	7.03	2771.51	140.71	702+000
			3074.96	159.75	143.82	7.35	2931.14	152.40	702+020
			3173.66	157.62	77.90	0.44	3095.76	157.18	702+040
			3141.37	156.53	9.95	0.56	3131.42	155.97	702+060
			3116.56	155.13	2.19	-0.34	3114.37	155.47	702+080
			3125.14	157.38	-34.66	-3.13	3159.80	160.51	702+100
			3150.47	157.66	-29.27	0.20	3179.74	157.46	702+120
			3218.35	164.16	-3.64	-0.57	3221.99	164.73	702+140
			3266.72	162.51	24.22	2.99	3242.50	159.52	702+160
	-1.00	10,105.96	0.00	165.72	0.00	0.00	0.00	165.72	702+160
			3351.54	166.44	69.66	3.97	3281.88	162.47	702+180
			3324.41	165.99	88.96	4.92	3235.45	161.07	702+200
			3430.01	177.01	50.89	0.17	3379.12	176.84	702+220
	-1.50	47,624.76	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00	164.25	702+220
			3469.91	182.57	283.88	28.22	3186.03	154.35	702+240
			3713.86	188.81	508.79	22.66	3205.07	166.15	702+260
			3776.05	188.79	395.69	16.91	3380.36	171.88	702+280
			3799.15	191.12	316.67	14.76	3482.48	176.36	702+300
			3902.05	199.08	356.90	20.93	3545.15	178.15	702+320
			3974.18	198.34	401.51	19.22	3572.67	179.12	702+340
			3966.05	198.27	309.20	11.70	3656.85	186.57	702+360
			4021.08	203.84	288.36	17.14	3732.72	186.70	702+380
			4142.38	210.40	382.04	21.07	3760.34	189.33	702+400
			4252.59	214.86	447.41	23.67	3805.18	191.19	702+420
			4301.28	215.27	467.31	23.06	3833.97	192.21	702+440
			4306.18	215.35	449.97	21.94	3856.21	193.41	702+460





الاجمالی





مشروع القطار الكهربائي السريع

رقم العقد 2025/2024/11

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ 16/12/2024

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	layer	um Fill Volum	الاجمالي		ردم الإحلال والتطهير		Fill Volume	Fill Area	Station
			Fill Volume	Fill Area	Fill Volume	Fill Area			
	-0.25	43208.35	0.00	179.63	0.00	40.27	0.00	139.36	701+780
			3623.59	182.73	750.05	34.74	2873.54	147.99	701+800
			3645.73	181.85	690.73	34.34	2955.00	147.51	701+820
			3491.77	167.33	670.66	32.73	2821.11	134.60	701+840
			3225.58	155.23	578.40	25.11	2647.18	130.12	701+860
			3067.74	151.54	514.65	26.35	2553.09	125.19	701+880
			3078.14	156.27	465.19	20.17	2612.95	136.10	701+900
			3150.77	158.81	425.20	22.36	2725.57	136.45	701+920
			3184.16	159.61	415.34	19.18	2768.82	140.43	701+940
			3199.89	160.38	311.03	11.92	2888.86	148.46	701+960
			3216.99	161.31	170.98	5.17	3046.01	156.14	701+980
			3287.49	167.43	122.07	7.03	3165.42	160.40	702+000
			3468.81	179.45	143.82	7.35	3324.99	172.10	702+020
			3567.69	177.32	77.90	0.44	3489.79	176.88	702+040
	-0.50	31501.97	0.00	172.89	0.00	0.44	0.00	172.45	702+040
			3446.87	171.80	9.95	0.56	3436.92	171.24	702+060
			3422.06	170.41	2.19	-0.34	3419.87	170.75	702+080
			3430.63	172.65	-34.66	-3.13	3465.29	175.78	702+100
			3455.96	172.94	-29.27	0.20	3485.23	172.74	702+120
			3523.85	179.44	-3.64	-0.57	3527.49	180.01	702+140
			3572.22	177.78	24.22	2.99	3548.00	174.79	702+160
			3533.02	175.51	69.66	3.97	3463.36	171.54	702+180
			3505.88	175.07	88.96	4.92	3416.92	170.15	702+200
			3611.48	186.08	50.89	0.17	3560.59	185.91	702+220
	-0.75	83628.85	0.00	181.57	0.00	0.17	0.00	181.40	702+220
			3812.96	199.73	283.88	28.22	3529.08	171.51	702+240
			4056.91	205.97	508.79	22.66	3548.12	183.31	702+260
			4119.10	205.95	395.69	16.91	3723.41	189.04	702+280
			4142.20	208.28	316.67	14.76	3825.53	193.52	702+300
			4245.10	216.23	356.90	20.93	3888.20	195.30	702+320
			4317.23	215.49	401.51	19.22	3915.72	196.27	702+340
			4309.10	215.42	309.20	11.70	3999.90	203.72	702+360
			4364.13	221.00	288.36	17.14	4075.77	203.86	702+380
			4485.43	227.55	382.04	21.07	4103.39	206.48	702+400
			4595.64	232.01	447.41	23.67	4148.23	208.34	702+420
			4644.33	232.42	467.31	23.06	4177.02	209.36	702+440
			4649.23	232.50	449.97	21.94	4199.26	210.56	702+460
			4672.98	234.80	438.17	21.88	4234.81	212.92	702+480
			4689.50	234.16	398.66	17.99	4290.84	216.17	702+500
			4635.49	229.40	323.17	14.33	4312.32	215.07	702+520
			4549.50	225.56	262.25	11.90	4287.25	213.66	702+540
			4504.42	224.88	264.69	14.57	4239.73	210.31	702+560
			4463.50	221.47	226.86	8.12	4236.64	213.35	702+580
			4372.10	215.75	176.02	9.49	4196.08	206.26	702+600

مهندس استشاري الهيئة (سكرتير)

مهندس استشاري المساحة (بريليت)

مهندس الشركة

Sec.05

استشاري الأعمال المساحة

مهندس الشركة

مهندس الشركة


مهندس الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع									
								رقم العقد	
								2025/2024/11	
تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه									
								اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	
16/12/2024									
بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ									
Notse	layer	um Fill Volum	الاجمالي		ردم الإحلال والتطهير		Fill Volume	Fill Area	Station
			Fill Volume	Fill Area	Fill Volume	Fill Area			
	-1.50	19293.54	0.00	198.60	0.00	9.49	0.00	189.11	702+600
			3898.80	191.28	168.91	7.40	3729.89	183.88	702+620
			3880.64	196.78	200.80	12.68	3679.84	184.10	702+640
			3957.97	199.02	246.46	11.97	3711.51	187.05	702+660
			3878.60	188.84	179.91	6.02	3698.69	182.82	702+680
			3677.53	178.91	78.20	1.80	3599.33	177.11	702+700
	-2.00	10403.98	0.00	165.57	0.00	1.80	0.00	163.77	702+700
			3349.17	169.34	119.71	10.17	3229.46	159.17	702+720
			3554.41	186.10	387.92	28.62	3166.49	157.48	702+740
			3500.40	163.94	332.62	4.64	3167.78	159.30	702+760
	-1.75	20323.83	0.00	170.70	0.00	4.64	0.00	166.06	702+760
			3423.49	171.64	125.61	7.92	3297.88	163.72	702+780
			3473.97	175.75	249.63	17.04	3224.34	158.71	702+800
			3486.69	172.92	300.29	12.99	3186.40	159.93	702+820
			3382.45	165.33	232.35	10.25	3150.10	155.08	702+840
			3294.38	164.11	214.85	11.24	3079.53	152.87	702+860
			3262.85	162.18	238.16	12.58	3024.69	149.60	702+880
208360.52			الاجمالي						

مهندس استشاري الهيئة (سبكتروم)

مهندس استشاري المساحة (بريليت)

مهندس الشركة




محضر اثبات حالة

حيث انه في يوم الاثنين 2024/7/16 بالمرور علي الطبيعة تبين تواجد مناطق زراعية متداخلة مع المسار في قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه من المحطة 701+780 الي المحطة 703+840 وهي عبارة عن مساحات زراعية أهالي وقد تم التوجية بتطهير المناطق الزراعية بالكامل بعروض (DAYLIGHT) ويضاف اليها 2 متر من كل جانب

م	بيان القطاعات
1	من المحطة 701+780 الي 702+900

الاسم: ش. الناجي
التوقيع: ش. الناجي
الهيئة العامة للطرق والكبارى



محضر اثبات حالة

بالاحالة الي مشروع القطار السريع -المرحلة الثانية 6 اكتوبر ابو سمبل - القطاع الخامس
(قوص - ارمنت) .

تم عمل إحلال في القطاعات (من محطة 701+780 الي المحطة 701+940) و (من المحطة 702+220 الي المحطة 702+360) بسبب وجود أراضي زراعية كثيفة و تربة غير صالحة لتأسيس مما يؤثر علي جودة وسلامة المشروع في هذه القطاعات بعد توصية الاستشاري (سبكترم) المشرف في قطاع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه للوصول الي الأرض الثابتة الصالحة للتأسيس في حالة أن منسوب الأرض الثابتة أقل من 1.5 متر وبعرض طبقة الاستبدال وقد ادي أعمال الاحلال الي تغير في منسوب الأرض الطبيعة.

الاسم: عبد الرحمن سمبل
التوقيع: [مكتبة استشارى اسبكترم]
مكتب استشارى اسبكترم

الاسم: برلانت كونسالت للاستشارات الهندسية
التوقيع: HSR - Blue Line Sec.05
مكتب استشارى برليانت

الاسم: د. محمد صلاح
التوقيع: [مكتبة استشارى اسبكترم]
الشركة المنفذة

يعتمد من:

الاسم: [مكتبة استشارى اسبكترم]
التوقيع: [مكتبة استشارى اسبكترم]
الهيئة العامة للطرق والكبارى

محضر اعتماد المهزه

انه في يوم الخميس بتاريخ 2023/7/18 اجتمعت اللجنة المكونه من الاتي :-

1 - م/ صابر محروس الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

2 - م/ محمد عبد الستار الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

3 - م/ عبد العزيز مصطفى مدير مشروع الاستشارى (سبكتروم)

4 - م/ محمد عبد الحميد مدير الجودة الاستشارى (سبكتروم)

5 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (أبناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه)

تم اعتماد مهزه لشركة المنايلي لفصل الأحجار الكبيرة (الافر سايز) من الاتربة المستخدمة في أعمال الردم في القطاع من المحطة 701+780 الي 703+840 بعد عمل تدرج وصلاحيه كامله لعدد 2 عينة مأخوذة من ناتج المهزه و مطابقتها للمواصفات واشترطات المشروع في حالة تم توريد تربة في قطاع من خارج ناتج المهزه يتم رفض هذا القطاع من الاستشاري المشرف وعلي هذا تم التوقيع.

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

محضر معاينة المهزه

انه في يوم الاحد بتاريخ 2024/7/14 اجتمعت اللجنة المكونه من الاتي :-

1 - م/ صابر محروس الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

2 - م/ محمد عبد الستار الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

3 - م/ عبد العزيز مصطفى مدير مشروع الاستشارى (سبكتروم)

4 - م/ محمد عبد الحميد مدير الجودة الاستشارى (سبكتروم)

5 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه)

تم المرور علي الموقع والواقف علي المهزه اثناء تشغيلها لفصل الأحجار الكبيرة (الافر سايز) من الاتربة المستخدمة في أعمال الردم و أخذ عدد 2 عينة من ناتج المهزه لعمل تدرج وصلاحيه كاملة لها وذلك في القطاع من المحطة 701 +780 الي المحطة 703+840 و علي هذا تم التوقيع.



-5

-4



-3

-2

-1

محضر معاينة

الموضوع بخصوص بطء معدلات التنفيذ في بعض القطاعات الردم بسبب وجود احجام كبيرة (اوفر سايز)
انه في يوم الخميس بتاريخ 2024/7/4
اجتمعت اللجنة المكونه من الاتي :-

- 1 - م/ صابر محروس الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)
- 2 - م/ محمد عبد الستار الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)
- 3 - م/ عبد العزيز مصطفى مدير مشروع الاستشارى (سبكتروم)
- 4 - م/ محمد عبد الحميد مدير الجودة الاستشارى (سبكتروم)
- 5 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (أبناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه)

بالمرور علي الطبيعة لفحص المتارب طبقا للبروتوكول التي بجوار المسار تبين وجود احجام كبيره (اوفر سايز) التي لاتقبل طبقا لمواصفات المشروع وذلك في قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه من المحطة 701+780 الي المحطة 703+840 وقد تم التنفيذ من المحاجر المجاورة للمسار التي تحتوي علي نسبة (اوفر سايز) تقدر من 30% الي 40% ورفض الاستشاري هذه الاعمال لخروجها من الموصفات واشترطات المشروع وعليه قامت اللجنة بعمل مقترح البند كالاتي:

المقترح: تكلفة تحليل سعر فصل وهز للمتر المكعب اتربة ناتج فصل المهازات وهو حاولي (59.74جنية للمتر المكعب)
بالإضافة الي بند التشغيل طبقا لسعر اخر مفاوضة معتمدة وهو (74.5جنية للمترمكعب)
ويكون اجمالي سعر المقترح $134.24 = 59.74 + 74.5$ جنية للمتر المكعب.

5 - م/ عبد الباسط أحمد

4 - سبكتروم للاستشارات الهندسية
Spectrum Consulting
3 -

2 -


1 -

CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل
Company Name : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
Location : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 14/07/2024
Reporting Date : 18/07/2024
Reporting No. : 02-1 (ناتج مهزة)

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
By washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.3

Signature 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات (تنسيق وتنفيذ)
رقم التسجيل الضريبي: 537 - 981 - 219
الركن الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٣ شارع الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٣٠٩٢ - ٢٧٣٦٧٢٣١ فاكس :

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : مكتب د\عماد نبيل spectrum Engineering Consultant
Company Name : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
Location : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 14/07/2024
Reporting Date : 18/07/2024
Reporting No. : 02-1 (ناتج مهزة)

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	0
Plastic Limit	0
Plasticity Index	0



Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل
Company Name : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
Location : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 14/07/2024
Reporting Date : 18/07/2024
Reporting No. : 02-1 (ناتج مهزة)

Soil Classification

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs		
• Group Classification	(A-1-a) ✓	(A-1-a)	(A-1-b)	(A-2-4)
2.00 mm (No.10).	33.8	Max 50 %	-----	-----
0.425 mm (No. 40).	20.0	Max 30 %	Max 50 %	-----
0.075 mm (No. 200).	12.3	Max 15 %	Max 15 %	Max 15 %
Liquid Limit	0	-----	-----	-----
Plasticity index	0	Max 6 %	Max 6 %	Max 10 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature 
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات (سوهاج وقفنا)
رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537
المركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الهرم - القاهرة
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093


IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل
Company Name : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
Location : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 14/07/2024
Reporting Date : 18/07/2024
Reporting No. : 02-1 (ناتج مهزة)

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm²) : 2.28
- Optimum moisture content % : 6.4 %

Signature



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : spectrum Engineering Consultant مكتب د/عماد نبيل
Company Name : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
Location : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 14/07/2024
Reporting Date : 18/07/2024
Reporting No. : 02-1 (ناتج مهزة)

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials


ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.48
1.27	0.050	1.39
1.91	0.075	2.21
2.54	0.100	2.98
3.18	0.125	3.70
3.81	0.150	4.26
4.45	0.175	4.82
5.08	0.200	5.24
6.35	0.250	5.68

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR 100 %
At 0.2 inch (5.08 mm) penetration	St. Value	Sample results	50.9 %
	10.3	5.24	

Notes:


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of = 2.28 (gm /cm³)
At = 6.4% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.
- 4- CBR > 10 for middle and lower embankments according project spec page No 36.

Signature : 
 رقم التسجيل الضريبي : 219 - 991 - 537
 المركز الرئيسي : شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة
 3 El Malek El Afdal Street
 Zamalek, Cairo.
 Tel& Fax : 27367231 - 27363093




Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : مكتب د\عماد نبيل spectrum Engineering Consultant
Company Name : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
Location : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 14/07/2024
Reporting Date : 18/07/2024
Reporting No. : 02-1 (ناتج مهزة)

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883



Signature 
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروع (سويج وقنيس)
رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537
المركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٣٠٩٢ - ٢٧٣٦٧٢٣١ فاكس :