

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع الخامس) (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٥٠٥٠٠ الى الكم ٥١٠٠٠٠ بطول ٤.٥ كم تنفيذ (الشركة الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤/١/١٥ ١٤ يا سحر

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()



محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٥+٥٠٠ الي الكم ٥١٠+٥٠٠ بطول ٤.٥ كم (مرحلة من منسوب ٩- م حتي منسوب ٦.٥- م)

تنفيذ شركة المنتصر بالله صلاح الدين احمد محمود -الدولة للمقاولات والتوريدات العمومية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤ وبناء علي عقد العملية رقم ١٩٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- ١- السيد المهندس / مجد عبدالعاطي
 - ٢- السيد المهندس / رجب سمير سعد
 - ٣- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي
- مدير المشروع ممثل الهيئة بالمنطقة الثامنة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
استشاري المساحة (مكتب اسمارت ديزاين)

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- ١- السيد الاستاذ / المنتصر بالله صلاح الدين احمد محمود

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع الموضح أعلاه بالمعينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولامانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر التاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة عن الهيئة (طرف اول)

- ١-
- ٢-
- ٣-

الشركة المنفذة (طرف ثاني)



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة (قنا)
السيد المهندس / عماد حسين





بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 505.500 إلى الكم 510.000 بطول 4.5 كم لعقد (2025/2024/195)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.

- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.

- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.

- والبند لا يشمل القيمة المحجربة.

رقم البند وبيانه: (11)

تنفيذ شركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية

158,249.50		الكمية بالمقايسة			
0.00		كميات الاعمال السابقة			
إجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالى 3م	3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			الى	من	
125809.64	125809.64	4500	510+000	505+500	Fill
الاجمالى					
125809.64	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	إجمالي كميات الاعمال السابقة				
125809.64	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
0.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
119519.00	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
119519.00	إجمالي الكميات المنفذة من سبتمبر 2023 الى تاريخ 2024-03-21				

مدير المشروع (الهيئة)

مكتب أ.د. خالد فتدليل (KK)

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذه

Smart Design

التوقيع

التوقيع

الدولية

للمقاولات و التوريدات

المعممة

س.ت. ٤٥٠٠

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Station	As Built vol.fill			Total As Built (m3)
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	
505+620	12.1	0.00	-9.5	81,316.83
505+640	895.43	9,093.26		
505+660	1025.56	20,226.63		
505+680	645.14	17,540.46		
505+700	369.76	10,265.64		
505+720	318.83	7,031.44		
505+740	434.83	7,918.69		
505+760	207.43	6,893.26		
505+780	17.32	2,247.45		
505+800	0	0.00		
505+820	0	0.00		
505+840	0.1	1.04		
505+860	11.6	151.26		
505+880	36.29	532.59		
505+900	45.12	856.66		
505+920	45.35	965.95		
505+940	52.48	1037.99		
505+960	56.94	1,126.20		
505+980	62.85	1,208.34		
506+000	51.12	1,139.63		
506+020	52.24	1,033.58		
506+040	55.75	1,079.88		
506+060	62.96	1,187.07		
506+080	73.35	1,363.15		
506+100	76.41	1,497.61		
506+120	59.14	1,355.44		
506+140	46.9	1,060.36		
506+160	42.37	892.68		
506+180	26.19	685.60		
506+200	57.82	840.11		
506+220	56.13	1,139.53		
506+240	57.71	1,138.47		
506+260	63.97	1216.87		
506+280	63.44	1,274.09		
506+300	63.68	1,271.13		
506+320	59.53	1232.06		
506+340	65.3	1248.32		
506+360	72.26	1375.62		
506+380	76.62	1488.81		

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني
م. رجب سمير سعد
التوقيع

استشاري المساحة

Smart Design

م. / باسم عبد المعطي

التوقيع

مهندس الشركة المصنفه ٠١-٠٢-٠٢١
م/احمد مجدي
التوقيع
الدولية
للمقاولات و التوريدات
العمومية

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات ونشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك... الخ

Station	As Built vol.fill			Total As Built (m3)
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	
506+400	78.88	1555.07	ferma	371,704.12
506+420	92.62	1,715.03		
506+440	95.49	1,888.80		
506+460	89.9	1,896.55		
506+480	95.42	1,906.85		
506+500	99.55	1,983.36		
506+520	97.27	2,013.87		
506+540	100.37	2,049.82		
506+560	107.95	2,154.36		
506+580	115.35	2,284.54		
506+600	121.64	2,411.52		
506+620	126.29	2,532.29		
506+640	134.54	2,669.45		
506+660	148.75	2,902.25		
506+680	160.76	3,153.62		
506+700	152.35	3,191.11		
506+720	151.9	3,114.70		
506+740	150.38	3,063.58		
506+760	146.47	3,002.16		
506+780	151.98	3,026.83		
506+800	158.4	3,156.75		
506+820	164.95	3,292.96		
506+840	161.71	3,333.80		
506+860	159.46	3,296.41		
506+880	155.47	3,220.98		
506+900	154.05	3,171.56		
506+920	143.58	3,142.49		
506+940	173.16	3,283.49		
506+960	117.76	2,980.60		
506+980	94.13	2,273.27		
507+000	94.35	2,028.88		
507+020	95.65	1,988.22		
507+040	92.45	1,940.62		
507+060	92.8	1,944.32		
507+080	103.55	2,039.06		
507+100	103.57	2,099.57		
507+120	87.54	1,983.98		
507+140	85.88	1,836.30		
507+160	85.78	1,780.02		
507+180	75.59	1,670.78		

مكتب أحمد خالد فندول
المكتب الفني
رئيس محمد سعد
التوقيع

استشاري المساحة
Smart Design
م/...
التوقيع

مهندس الشبكة الإنشائية
م/ أحمد يحيى
التوقيع
الدولية
للمقاولات والتوريدات
العمومية
م.ت. ٢٠٥٠٠

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Station	As Built vol.fill			
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
507+200	61.16	1,464.28		
507+220	68.59	1,424.42		
507+240	92.14	1,716.52		
507+260	94.44	1,966.61		
507+280	73.44	1,822.75		
507+300	76.98	1,682.20		
507+320	83.63	1,781.12		
507+340	98.11	1,987.72		
507+360	115.86	2,279.22		
507+380	131.86	2,592.36		
507+400	142.76	2,856.04		
507+420	139.81	2,940.07		
507+440	124.72	2,799.06		
507+460	117.14	2,600.79		
507+480	129.73	2,649.06		
507+500	143.49	2,888.81		
507+520	145.51	3,040.99		
507+540	146.01	3,083.59		
507+560	151.83	3,153.34		
507+580	160.91	3,318.23		
507+600	191.81	3,640.77		
507+620	217.97	4,107.19		
507+640	248.1	4,660.77		
507+660	267.55	5,156.58		
507+680	288.77	5,563.20		
507+700	300.85	5,896.19		
507+720	304.86	6,057.08		
507+740	315.8	6,206.54		
507+760	321.51	6,373.06		
507+780	331.87	6,533.76		
507+800	338.78	6,706.46		
507+820	341.98	6,807.57		
507+840	340.53	6,825.08		
507+860	340.59	6,811.22		
507+880	340.05	6,806.38		
507+900	340.31	6,803.60		
507+920	335.6	6,759.12		
507+940	335.78	6,713.80		
507+960	331.82	6,676.00		
507+980	332.78	6,646.01		

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني
م/ رجب سمير سعد
الموقع

استاذ المصاحبة
Small Design
م/ رجب سمير سعد
الموقع

Eng



بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Station	As Built vol.fill			
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
508+000	326.6	6,593.80	-0.25	117,561.19
508+020	324.07	6,506.67		
508+040	330.44	6,545.10		
508+060	334.24	6,646.82		
508+080	330.61	6,648.48		
508+100	344.71	6,753.20		
508+120	345.66	6,903.74		
508+140	345.27	6,909.34		
508+160	333.53	6,788.05		
508+180	327.98	6,615.09		
508+200	333.66	6,616.41		
508+220	326.67	6,547.87		
508+240	313.77	6,404.40		
508+260	311.98	6,257.50		
508+280	317.38	6,293.56		
508+300	326.49	6,438.64		
508+320	340.87	6,673.59		
508+340	335.94	6,768.13		
508+360	336.22	6,721.65		
508+380	335.48	6,717.00		
508+400	334.12	6,695.97		
508+420	329.73	6,638.50		
508+440	329.38	6,591.07		
508+460	327.96	6,573.42		
508+480	320.85	6,488.19		
508+500	314.08	6,349.33		
508+520	318.27	6,323.43		
508+540	327.31	6,455.80		
508+560	341.01	6,623.14		
الاجمالي				570,582.14
اجمالي الكميات المدرجة للعقد الاول				131,263.00
اجمالي الكميات المدرجة للعقد الثاني				157,186.50
اجمالي الكميات المدرجة للعقد الثالث				156,323.00
اجمالي الكميات المدرجة للعقد الرابع				125,809.64
كمية تغيير المسار				11,345.37

مكتب استشاري
المكتب الفني
م.د. رجب وسيم سعد
التوقيع

استشاري
Smart Design
م.د. بشار عبد المطلب
التوقيع
Eng HOSSEIN

مهندس الشبكة المنفصلة
م.د. احمد بخدي
التوقيع
الجمهورية
للمقاولات والتوريدات
العمومية
م.د. ٢٤٥٠٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم المقايضة المعدلة (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية
للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع
الخامس) (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٥٠٥٠٠ الى الكم ٥١٠٠٠٠ بطول ٤.٥ كم

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٩٥)

تنفيذ (الشركة الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤/١/١٥ / ٤

رئيس الادارة المركزية
علاء حسين
١٦



المرفقات :

عدد ()




(مقاييس معلمة طلباً للمفاضلة)

أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أسون)

شركة الدواينة للمقاولات العامة لقطاع من 505+500 إلى قطاع 510+000

(مرحلة من منشوب - 9 م حتى منشوب - 6.5 م)

بداية النطاق 390089.51 حتى 2885978.58 شمال نهاية النطاق 394466.009 حتى 2884982.322 شمال




رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
	أعمال الإنشاء والتطوير				
1	المرمى المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمل حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر. تمهيداً لأعمال الرق المسمى لكامل حدود المشروع طبقاً لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 3.0 جنيه لكل كم زيادة .	2م			
	السعر في سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاضلة		1	8	8.00
	أعمال الحفر				
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			
	السعر في سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاضلة		1	28.2	28.20
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			
	السعر في سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاضلة		1	32.9	32.90
5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متمجرة أو ...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعاملات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			
	السعر في سبتمبر 2024 - طبقاً للمفاضلة		1	37	37.00
7	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - إزالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسنن لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والإكفاف (نسبة تحمل كاتيونيا حتى 10 %) وثباتها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2 السعر في سبتمبر 2024 - طبقاً للمفاضلة		1	77.2	77.20
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 السعر في سبتمبر 2024 - طبقاً للمفاضلة		1	93.6	93.60
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 السعر في سبتمبر 2024 - طبقاً للمفاضلة		1	108.6	108.60
	علاوة زيادة إجهاد كل 100كجم/سم2 لكل متر مكعب السعر في سبتمبر 2024 - طبقاً للمفاضلة		1	8.6	8.60



(اغتویہ - اسوان)

شركة الدولية للمقاولات العامة قطاع من 505+500 إلى قطاع 510+000


(مرحلة من منسوب - 9 م حتى منسوب - 6.5 م)

بداية شطال 190089.51 شرق 2885978.58 شمال نهاية الشطال 194466.009 شرق 2884982.322 شمال

1	3م	1	39.4	39.40	بالمكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات الترابية والرش بالعمالة الأصلية (الوصول إلى قسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحافة القصوى) ومحمل على البند لتحليل ونقل الأثرية الواردة لسافة 15 كم من محور الطريق والفلة تشمل استخدام المواد في تثبيت السفو واعداد مدفآت على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والتصميمات والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4
2	3م	1	39.4	39.40	السعر في سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة
3	3م	1			أعمال الردم Embankment
4	3م	1			أعمال تحميل وتوريد ونقل أربعة مترية مطابقة للمواصفات وتشميلها باستخدام آلات الترابية بسعة لا تزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2 متر) أسفل مسلوب التربة وسدات التربة من 25 سم أعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب التربة لاستكمال المسلوب التصميمي للشكوك الصخر والأكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا من 30%) ورشها بالمواد الأصلية للوصول إلى نسبة رطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والتصميمات والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاتاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة قسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 4 كم و يتم احتسب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 السعر يشمل حمل وتوصيات وتحميل وحفرات وحارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - البند لا يشمل القيمة المحجوبة
5	3م	1	158,249.5	11,346,489.15	السعر في سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة
6	2م	1	18.8	18.80	بالمكعب أعمال تشييد أرض طينية بسعة 25 سم في حالة أن المسلوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 50 سم عن مسلوب الأرض الطبيعية لسافة لا تقل عن 100 م وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وإعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري
7	2م	1	18.8	18.80	السعر في سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة
8	3م	1			طبقة تاسيس Prepared Subgrade
9	3م	1			بالمكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدربة ناتج تكسير الكسارات والطفرات للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة الدمار من متحل 200 عن 12% وتنتج الأوردة بالاشغرافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة التفكك بجهاز لوس الجالوس عن 40% ولا يزيد الانضغاط عن 15% ولا يقل معامل التربة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فرزها على طبقين باستخدام آلات الترابية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمواد الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة العملية والفلة تشمل إجراء التجارب العملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتتاتاً طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 10 كم بم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصح 1.3 جنيه لكل كم ابتداء من 2023/5/4 - البند لا يشمل القيمة المحجوبة
10	3م	1	153.5	153.50	السعر ابتداء من 2024/03/22 - طبقاً للمفاوضة
11	3م	1	104	104.00	علاوة مسافة نقل 100 كم ابتداء من 2023/5/4
12	3م	1	25	25.00	كثافة 100

مدير مشروع (الإيتري)
المهندس/
التوقيع/

A circular blue ink stamp from the Ministry of Education and Scientific Research, State University of Aleppo. The outer ring contains the text "مكتب الدراسات والبحوث" at the top and "الجامعة الحكومية - حلب" at the bottom. In the center is the emblem of the Syrian Arab Republic, featuring a sword and olive branch flanked by wheat stalks, with the words "جمهورية سورية العربية" above it. Below the emblem, the text reads "الدولة" and "للمعاهد والدراسات" and "التعليمية". At the very bottom, there is a handwritten number "٦٤٥٠٠٠٠".



01/01/2025	الي	01/05/2024	بداية من	شهر 8 فترة	البرنامج الرقعي المقرر لنمو الاعمال
510+000	الي الكيلو	505+500	الدولية المعاومات والتوريدات العمومية	تنفيذ شركة	



رقم	البيان				البيان	الوحدة	الكمية
	1	2	3	4			
1	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
2	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
3	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
4	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
5	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
6	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
7	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
8	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
9	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
10	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3
	1	2	3	4	1	2	3

مدير المشروع (إستشاري أ.د. خالد

التدقيق /
فنديل

112





سمارت ديزاين
استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر تسليم ارض طبيعية

ايماء الى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطار السريع الكهربائي ربط الخط الثالث مع الخط الثاني تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر وتم استلامها على أرض الواقع والتأكد من الإحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقا على إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم ١٤٠٢٠١٢ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤ من مكتب / سمارت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع إلى شركة / المنتصر بالله صلاح الدين أحمد محمود - الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية علما بأن نظام الإحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

إحداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة البداية		نقطة النهاية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
394368.4978	2885004.4802	390089.5148	2885978.5881

SMART DESIGN
HSP
Eng ()
الاسم /
التوقيع /
مكتب / سمارت ديزاين



الاسم /
التوقيع /
شركة

يعتمد،،،

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Location Name		Contractor Company		Designer Company							
From 505+500 to 510+000		الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية		Kk consultant office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng: Ahmed magdy	أحمد مجدي	3 / 3 / 2024	10 : 00 AM							
Contractor UIR Reference	DW-ME-121				Revision 1						
Received by ER			UIR	C1 KP	C2 EW	C3 OT	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1 S1 to S21 Station Reference	CODE-1 D1 to S3 Depot Reference	CODE-1 Kp XXX For Kilometer point only	CODE-2 Work Activity	CODE-3 Sub Element of Activity
--	---------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Quantity	Element	Item
873.51	From 508+200 To 508+320	Fill Layer Middle Embankment at (- 1.5)
Inspection Description : <u>Fill Layer Middle Embankment at (- 1.5)</u>		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time


Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
3 / 3 / 2024	10 : 00 AM

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (SMART DESIGN)	Comments by: (K.K) Civil	Comments by: (K.K) QC
تم استلام القوائم ووافقها استلمت الاعمال في ابع خال 3-3-2024	تم استلام القوائم البصري ووافقها استلمت الاعمال البصري في ابع خال 3/3/2024	تم استلام القوائم في ابع خال 3/3/2024

INSPECTION RESULT					Approval Status		Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
SMART DESIGN	عبد الله خال	عبد الله خال	3-3-2024	3:00	A		
K.K	عبد الله خال	عبد الله خال	3/3/2024	3:30	A		
GARB**							
Employers Representative							

	Electric Express Train - HSR					
	From 6 October City To Abu simbel					
	section -4 From Sohage To Qena					
	From Station 480+000 To Station 630+000					
Testing Date :	03/03/2024		Company :	الدولية		
Material :	A-1-a Soil			Code	DW-ME-121	
Location :	508+200 TO 508+320			length	120	
Layer Thickness :	0.25		Level layer	fill layer Middel embankment(-1.5)		
Station	508+240	508+280	508+320			
Hole no	1	2	3			
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.46	1.46	1.46			
wt .of sand befor test	10003	9816	9944			
WT .of sand after test	6140	6053	5943			
WT . Of sand fill cone	1494	1494	1494			
WT . Of sand in hole	2369	2269	2507			
Volume of hole	1618	1550	1713			
WT . Of sample from hole (gm)	3690	3513	3860			
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.28	2.27	2.25			
Average water content %	5.9	7.0	6.4			
Dry density (gm/cm3)	2.15	2.12	2.12			
Max dry density (gm/cm3)	2.21	2.21	2.21			
Compaction ratio %	97.5%	95.9%	95.9%			
Observations						
Lab Engineer :			Consultant Eng. :			
Sign :			Sign :			

GLOBAL lab
المعالمية للاستشارات الهندسية والبيئية
التربة والصخور والاسفلت والخرسانة

وزارة النقل			
الهيئة العامة للطرق والكباري			
Project	القطار السريع	Code	DW-ME-
Company	الدولية	Serial	121

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
508+260	-1.5		03/03/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	3081	2968	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	3052	2942	0.29	0.26	0.28
2	11.31	0.160	3028	2919	0.53	0.49	0.51
3	17.67	0.250	3007	2899	0.74	0.69	0.72
4	23.33	0.330	2984	2878	0.97	0.90	0.94
5	29.69	0.420	2968	2866	1.13	1.02	1.08
6	35.34	0.500	2953	2854	1.28	1.14	1.21
7	17.67	0.250	2973	2873	1.08	0.95	1.02
8	8.84	0.125	2999	2894	0.82	0.74	0.78
9	0.71	0.010	3020	2910	0.61	0.58	0.60
10	5.65	0.080	2997	2886	0.84	0.82	0.83
11	11.31	0.160	2981	2872	1.00	0.96	0.98
12	17.67	0.250	2970	2862	1.11	1.06	1.09
13	23.33	0.330	2960	2855	1.21	1.13	1.17
14	29.69	0.420	2948	2847	1.33	1.21	1.27

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer

[Signature]

Consultant Engineer

[Signature]


وزارة النقل			
الهيئة العامة للطرق والكباري			
Project	القطار السريع	Code	DW-ME-
Company	الدولية	Serial	121

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
508+260	-1.5		03/03/2024

Load-Settlement Curve



Test Result

Ev1	=	94.6	MPa
Ev2	=	167.8	MPa
Ev2/Ev	=	1.78	MPa

Company Engineer

Consultant Engineer

وزارة النقل			
الهيئة العامة للطرق والكباري			
Project	القطار السريع	Code	DW-ME-
Company	الدولية	Serial	121

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
508+320	-1.5		03/03/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	3299	3186	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	3275	3165	0.24	0.21	0.23
2	11.31	0.160	3249	3140	0.50	0.46	0.48
3	17.67	0.250	3228	3120	0.71	0.66	0.69
4	23.33	0.330	3205	3099	0.94	0.87	0.91
5	29.69	0.420	3193	3091	1.06	0.95	1.01
6	35.34	0.500	3179	3080	1.20	1.06	1.13
7	17.67	0.250	3198	3098	1.01	0.88	0.95
8	8.84	0.125	3228	3123	0.71	0.63	0.67
9	0.71	0.010	3251	3141	0.48	0.45	0.47
10	5.65	0.080	3227	3116	0.72	0.70	0.71
11	11.31	0.160	3211	3102	0.88	0.84	0.86
12	17.67	0.250	3198	3090	1.01	0.96	0.99
13	23.33	0.330	3188	3083	1.11	1.03	1.07
14	29.69	0.420	3178	3077	1.21	1.09	1.15

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer 

Consultant Engineer




وزارة النقل			
الهيئة العامة للطرق والكباري			
Project	القطار السريع	Code	DW-ME-
Company	الدولية	Serial	121

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
508+320	-1.5		03/03/2024



Test Result

Ev1	=	95.7	MPa
Ev2	=	166.3	MPa
Ev2/Ev	=	1.74	MPa

Company Engineer

Consultant Engineer

وزارة النقل			
الهيئة العامة للطرق والكباري			
Project	القطار السريع	Code	DW-ME-
Company	الدولية	Serial	122

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
508+400	-1.5		03/03/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	3064	2951	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	3034	2924	0.30	0.27	0.29
2	11.31	0.160	3006	2897	0.58	0.54	0.56
3	17.67	0.250	2984	2876	0.80	0.75	0.78
4	23.33	0.330	2954	2848	1.10	1.03	1.07
5	29.69	0.420	2942	2840	1.22	1.11	1.17
6	35.34	0.500	2927	2828	1.37	1.23	1.30
7	17.67	0.250	2950	2850	1.14	1.01	1.08
8	8.84	0.125	2980	2875	0.84	0.76	0.80
9	0.71	0.010	2997	2887	0.67	0.64	0.66
10	5.65	0.080	2976	2865	0.88	0.86	0.87
11	11.31	0.160	2954	2845	1.10	1.06	1.08
12	17.67	0.250	2945	2837	1.19	1.14	1.17
13	23.33	0.330	2932	2827	1.32	1.24	1.28
14	29.69	0.420	2922	2821	1.42	1.30	1.36

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer *[Signature]*

Consultant Engineer


أ.عبدالمعطي مؤمن

وزارة النقل			
الهيئة العامة للطرق والكباري			
Project	القطار السريع	Code	DW-ME-
Company	الدولية	Serial	122

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**


According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
508+400	-1.5		03/03/2024



Test Result

Ev1	=	84.6	MPa
Ev2	=	157.5	MPa
Ev2/Ev	=	1.86	MPa

Company Engineer 

Consultant Engineer

٢٠٢٤/٣/٠٣

MATERIAL APPROVAL REQUEST



الهيئة العامة للطرق والمواصلات



Contractor Company	الدولة للمقاولات العامة		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name محمد حمدي محمد	Sign 	Date 21/2/2024	Time 1:00 PM																
Contractor Reference	DW-S-174																			
Received by ER		MAR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>2</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				21	2	2024	1	00	
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			21	2	2024	1	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Soil (A-1-a)			
Location to be Used	508+300 Right			
Item	specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
2	ASTM D 1140	Passing Sieve, No 200	12.7	
3	ASTM D 4318	Atterberg limit	3.10	
4	ASTM D 2974	Moisture content	6.03	
5	ASTM D 1557	Modified proctor	2.21	
6	ASTM D 1883	CBR	52.2	
Comments by:		Comments by:		
		تم اعتماد كماله من قبل 5000m² م/عبدالله بنو/م AB 21/2/2024		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			21/2/2024	A
QA/QC*	عبدالله بنو/م	AB	21/2/2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة الوطنية للتأهيل



Contractor Company	الدولية للمقاولات العامة		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	محمد حمدي محمد		3/3/2024	1:00 PM																
Contractor Reference	DW-S-174																			
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				3	3	2024	1	00	
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			3	3	2024	1	00													

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	REPLACEMENT FILL MATERIAL RESULTS				
	Quantity	Level	From	To	Code
Location to be Used	898.0	-1.75	508+200	508+320	DW-ME-119
	3077.0	-2	507+780	507+980	DW-ME-120
	874.0	-1.5	508+200	508+320	DW-ME-121
	4849.0	Total (m3)			

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	M3	5000	21-02-2024	
2	Proctor	M3	5000	21-02-2024	
3	Classification	M3	5000	21-02-2024	
4	Sieve Analysis	M3	5000	21-02-2024	
5	C.B.R	M3	5000	25-02-2024	

Comments by:	Comments by:
	تم اعتبار حزامية سور عمل حوالي 5000 م ² م/عبد الله بنور الله 3/3/2024

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			31/3/2024	A
QA/QC *	عبد الله بنور الله		3/3/2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer** Alignment / Bridges: Culvert Only

 وزارة النقل والبنية التحتية أو مواصلات	 مشروع القطار السريع SYSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 480+000 To Station 630+000	 الهيئة العامة للتخطيط والتطوير الاقتصادي
--	---	--	--

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	21/2/2024	code	ZONE	508+300	TO STA:	Right
LOCATION	508+300	DW-S-174	Material	A-1-a		
NAME COMPANY	الدولية		Description	مشون		

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		17745.0		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	465	1276	268	3034	522	1925	2777	7478	A-1-a	
Cumulative Retained (g)	465	1741	2009	5043	5565	7490	10267		PRO	2.210
Cumulative Retained %	2.6	9.8	11.3	28.4	31.4	42.2	57.9		WC	6.030
Cumulative Passing %	97.4	90.2	88.7	71.6	68.6	57.8	42.1		CBR	52.2

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
Cumulative Retained (g)	84.95	206.34	349.91					
Cumulative Retained %	16.99	41.27	69.98					
Cumulative Passing %	83.01	58.73	30.02					

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.4	90.2	88.7	71.6	68.6	57.8	42.1	35.0	24.8	12.7

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	17.00	14.40	3.10

Contractor

م. ع. ع. ع.

Consultant

أ. عبد الله محمد



Electric Express Train - HSR
From 6 October City To Abu simbel
section -4 From Sohage To Qena
From Station 480+000 To Station 630+000



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	21/2/2024	code	Station	508+300	Right
LOCATION	508+300	DW-S-174	Material	A-1-a	
NAME COMPANY	الدولية		Description	مشون	

Weight of empty mold :	5350.0
Mold Volume:	2094.0

MAX Dry Density	2.210
Water content %	6.03

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	9298	10073	10257	10116	
WT. WET SOIL	3948	4723	4907	4766	
Wt. Density	1.885	2.256	2.343	2.276	

Tare No.	4	16	8	3	15	17	19	5		
Tare wt.	23.98	25.11	23.4	24.38	19.8	23.1	21.64	23.22		
Wt. Of wet soil & tare	186.2	182.4	173.0	174.4	194.5	174.1	169.2	174.4		
Wt. Of dry soil & tare	182.2	178.8	167.2	168.9	184.4	165.6	158.3	163.5		
Wt. Of water	4.0	3.6	5.8	5.6	10.1	8.5	10.9	10.9		
Wt. Of dry soil	158.2	153.7	143.8	144.5	164.6	142.5	136.7	140.3		
Water content %	2.56	2.36	4.05	3.85	6.13	5.93	7.96	7.76		
AV. Water content %	2.46		3.95		6.03		7.86			
Dry Density	1.840		2.170		2.210		2.110			



Contractor

[Handwritten signature]

Consultant

[Handwritten signature]

 	Electric Express Train - HSR	
---	-------------------------------------	---


Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	21/2/2024	Code:	FROM STA:	508+300	TO STA:	Right
Location:	508+300	DW-S-174	Material:		A-1-a	
NAME COMPANY	الدولية		Description		مشون ٤	



مشون ٤

Testing Results :-

Test	Liquid Limit				Plastic Limit	
No. of Ticks	٣٦	٢٧	٢٢	١٤	-	-
Tare No.	٥	٨	١١	٢٠	٢٠	١٥
Tare WT. (gm)	٢٣,٢٢	٢٣,٤٠	٢٣,٢١	٢٣,٧٩	٢٣,٧٩	١٩,٨٠
Tare WT. + Wet WT. (gm)	٣٨,١٦	٣٦,١٣	٣٧,١٣	٤١,٥٠	٢٦,٣٢	٢٢,٥٨
Tare WT. + Dry WT. (gm)	٣٦,٤٠	٣٤,٧٦	٣٥,٣٣	٣٨,٣٧	٢٥,٩٧	٢٢,٢٧
Water WT. (gm)	١,٧٦	١,٨٧	١,٣٠	٣,١٣	٠,٣٦	٠,٣١
Dry WT. (gm)	١٣,١٨	١١,٣٦	١٢,١٢	١٤,٥٨	٢,١٨	٢,٤٧
Moisture Content %	١٣,٣٤	١٦,٤٥	١٨,٩٥	٢١,٤٦	١٦,٣٠	١٢,٦٠
Average %	17.55				١٤,٤٥	



L.L	P.L	P.I
١٧,٥٥	١٤,٤٥	٣,١٠

Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
Name : 	Name : 	Name : 
Sign :	Sign : 	Sign : 

 وزارة النقل والبنى التحتية KUSTIA	Electric Express Train - HSR	الهيئة القومية للإزاحة الهيئة العامة للمواصلات (GATE)
---	-------------------------------------	---

California Bearing Ratio TEST


Testing Date :	25/2/2024	Code	FROM STA : 508+300	TO STA :	Right
Location :	508+300	DW-S-174	: Material		A-I-a
NAME COMPANY	الدولية		Description		مشون 4

- : Test Results

Compaction % for Mold		Moisture Ratio After Compacted Mold		Swelling	
Mold No.	٢	Tare No.	١٧	Mold No.	
Mold Vol (cm ³)	٢٠٩٦	Tare WT. (gm)	٢٢,١	Date	
Mold WT. (gm)	٨٨٣٠	Tare WT. + Wet WT. (gm)	١٤٧,١	Initial Height (mm)	
Mold WT. + Wet WT. (gm)	١٠٠٤٨	Tare WT. + Dry WT. (gm)	١٤٠,٠	Final Height (mm)	
Wet WT. (gm)	٤٧١٨	Water WT. (gm)	٧,١	Difference	
Wet Density (g/cm ³)	٢,٢٠١	Dry WT. (gm)	١١٦,٩	Sample Height (mm)	
Dry Density (g/cm ³)	٢,١٢٢	Moisture Content %	٦,١	Swelling Ratio %	
Proctor Density (g/cm ³)	٢,٢١٠				
Compaction %	٩٦,٠				

Loading Reading :


Penteration (mm)	٠,٩٠	١,٢٧	١,٩١	٢,٥٤	٣,١٨	٣,٨٠	٤,٤٥	٥,٠٠	٦,٤٠
Load Reading (kg)	١٢٢	٢٢٨	٣٢٢	٣٣٤	٥٣٣	٦٦١	٨٤١	١٠٦٧	١٤٧٧
Load (KN)	١,٢	٢,٢	٣,٢	٣,٣	٥,٢	٦,٥	٨,٢	١٠,٤٥	١٤,٥



Calculations :-


Penteration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
٢,٥٠	٣,٢٧	١٣,٤	٢٤,٥٠	٩٦	٩٦,٠	٢٤,٥٠
٥,٠٠	١٠,٤٥	٢٠,٠	٥٢,٢٠			٥٢,٢٠

Lab. Specialist

Name : 


Sign :

Lab. Engineer

Name : 

Sign :

Consultant Engineer

Name : 

Sign :