

مستخلص رقم (١) جاري



عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١/٥

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	٠	١٠٨٠٠٠	١٠٨٠٠٠	١٧٨٢٠٠٠		١٧٨٢٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	٠	٠	٠	٠		٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / الافاتات متواجدة
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة اساس لمتوسط مسافة النقل عن ٦٠ كم	٧٢	٣م	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٨٠٠٠		١٠٨٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٧,٥	٢م	٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	١٤٥٧٥٠٠		١٤٥٧٥٠٠	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات / خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٧٧٣٨٠٠٠		٧٧٣٨٠٠٠	التقرير المبدئي متواجد / وثيقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٩,٢	٢م	٠	٠	٠	٠		٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٠	٠	٠		٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	١٥٩٠٠٠		١٥٩٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٧٥٠٠		٣٧٥٠٠	
الاجمالي										
١١,٥٨٢,٠٠٠										

قرش جنيته
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقرها
المحاسب
تحريرا في

يعتمد،،،،

مهندس/

يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٣ /
الشركة المنفذه

مهندس/ م
مهندس المشروع/ م

م
م
م
م



مستخلص رقم (٢) جاري



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ تنفيذ شركة:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٦

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١٠٨٠٠٠	٧٠٠	١٠٨٧٠٠	١٧٩٣٥٥٠		١٧٩٣٥٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	.	.	.	.		.	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	١٥٠٠	٣٦	١٥٣٦	٣٠٧٢٠٠		٣٠٧٢٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقه أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٦٠ كم	٧٢	٣م	١٥٠٠	٣٦	١٥٣٦	١١٠٥٩٢		١١٠٥٩٢	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٧,٥	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٤٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠		١٤٨٥٠٠٠	عدم تواجد عدد (١) سياره نقل عينات / خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٤٠٠٠	٧٨٨٤٠٠٠		٧٨٨٤٠٠٠	التقرير المبدئى متواجد / وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٩,٢	٢م	.	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٤٨٧٦٠٠		٤٨٧٦٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	.	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٧٤٢٠٠٠٠		٧٤٢٠٠٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٣٠٠٠	٥٤٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٣٢١٠٠٠		٣٢١٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٥٠٠	٣٦	١٥٣٦	٣٨٤٠٠		٣٨٤٠٠	
الاجمالى										
							١٩٨٤٧٣٤٢		١٩٨٤٧٣٤٢	

تحريرا في: / ٢٠٢٣ / الجئه المالكه

الشركه المنفذه

مهندس/

م/

مهندس المشروع/

م/

مدير عام التنفيذ والصيانة/

مدير المشروع/

م/

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريرا في

المحاسب

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،،،

مهندس/



رئيس الاداره المركزيه

عماد حسين

مستخلص رقم (٣) ختامي



عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/١١

تنفيذ شركة:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت اونهاى جارى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥	١٦,٥	٢م	١٠٨٧٠٠	٠	١٠٨٧٠٠	١٧٩٣٥٥٠		١٧٩٣٥٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	٠	٠	٠	٠		٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	١٥٣٦	٠	١٥٣٦	٣٠٧٢٠٠		٣٠٧٢٠٠	العلامات الارشادية والتحذيريه متواجده / اللافتات متواجده
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقه أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٦٠ كم	٧٢	٣م	١٥٣٦	٠	١٥٣٦	١١٠٥٩٢		١١٠٥٩٢	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التظاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٧,٥	٢م	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠		١٤٨٥٠٠٠	عدم تواجد عدد (١) سياره نقل عينات خطة ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	٧٨٨٤٠٠٠		٧٨٨٤٠٠٠	التقرير المبدئى متواجد / وثيقة التأمين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/م٢	٩,٢	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٤٠٠٠	٤٩٦٨٠٠		٤٩٦٨٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٤٠٠٠	٧٥٦٠٠٠٠		٧٥٦٠٠٠٠	يراعى خصم ماجاء بمحضر التقييم والاستلام الابتدائي
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	١٠٧٠٠٠	١٠٠٠	١٠٨٠٠٠	٣٢٤٠٠٠		٣٢٤٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٥٣٦	٠	١٥٣٦	٣٨٤٠٠		٣٨٤٠٠	
الاجمالى										
							١٩٩٩٩٥٤٢		١٩٩٩٩٥٤٢	

تحريرا في: ٢٠٢٣ / / الجهة المالكة

قروش جنيه

الشركة المنفذه

مهندس/

مهندس المشروع

مهندس/

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

على حساب

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مدير عام الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

عماد حسين



السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من
الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤


تنفيذ عبدالشافى محمد حسن للمقاولات وانشاء ورصف الطرق .

مقدم لسيادتكم طلب احتساب فروق الأسعار للعملية رقم المستخلص (١) ، (٢) ، (٣) ختامي

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،،،،

مدير الشركه

عبدالشافى محمد حسن



ع.ق
٢٠٢٢/١٢/١٤

ع.ق
٢٠٢٢/١٢/١٤

٣/١٢/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من
الشيخية الى العشى بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

تنفيذ عبدالشافى محمد حسن للمقاولات وانشاء ورصف الطرق .

مقدم لسيادتكم بيان المعاملات المتغيرة للعملية عالية

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،،،،

مرفقات :- (١)

- المعاملات المتغيرة

مدير الشركه

عبدالشافى محمد حسن

عبد الشافى محمد حسن
س.ت: ٤٣٦٥٦
ب.ض: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨

ع.ع.ع
١١/١١

م/ندى

ع.ع.ع
١١/١١

مشروع :- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الأول) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم		%٢٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات		%١٥	
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	%٥٥	%١٠	
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠	

عبد الشافى محمد حسن
 س.ت: ٤٣٦٥٦
 ب.ض: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨