

محضر استلام موقع

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق المنصورة / طنطا { القطاع الرابع }

بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٣١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة الوليد للمقاولات العامة
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أحمد عزت
- السيد / وليد حمدى محمد عطية
- مهندس المشروع
- مكتب الوليد للمقاولات العامة

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الخميس الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهريه تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا المحضرنا بذلك ،،،

الوقيعان

المهندس / وليد حمدى محمد عطية

المهندس / أحمد عزت

رئيس الإدارة المركزية

بلوى سامى صالح



ثانيا : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
				طريقة اسفل تسكير
				ك ١٥,٣٠٠
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٨	٤,٨	٢,١٦	
	٩٨	٤,٧	٢,١٥	ك ١٥,٥٥٠
	٩٩	٤,٩	٢,١٨	ك ١٥,٨٥٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروتكتور المستخدم للأسفل تسكير ٢,٢٠ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧.٦ %

ملحوظة / العينات مسؤولة من حضرها .

ج / التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية سن ٦	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٣	٥٠٥	١٥١٥
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣٦٩٠
م ١ ١٥ %			٥٥٣,٥
ش.ق.م ١٢ %			٥٩٤,١
الاجمالي			٤٨٣٧,٦٠

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/٠١

مهندس المعمل الزمان محمد دكر

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
ملوي سلمي صالح

مدير المعمل

مهندس /
حترم عبد المنعم



المعقول



اسم المشروع : ازدواج طريق المنصورة / طناح اتجاه طناح " القطاع الرابع "

تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٧٤) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / ا محمود صالح بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٢٠

بيان العينات :- عدد (٦) عينات دمك طبقة اساس نهائي من مواقع مختلفه اتجاه طناح .

عدد (١) عينه اساس سن ٦ نهائي من ك ٣,٦٠٠ لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج والصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل ونسبه السن الطبيعي .
الكشف عن الكثافه الجافه طن / م ٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

النتائج :-

أولا : طبقة الاساس سن ٦ نهائي .

المواصفات	ك ٣,٦٠٠	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢"
١٠٠-٧٠	٩٢	مهزه سعه ١,٥"
٨٥-٥٥	٦٧	مهزه سعه ١"
٨٠-٥٠	٥٤	مهزه سعه ٤/٣"
٧٠-٤٠	٥١	مهزه سعه ٨/٣"
٦٠-٣٠	٤٣	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٤	مهزه رقم ١٠
٢٠-١٠	٢٠	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١١	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٢%	الصلابه %
—	٢,٤١١	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٧٥	الوزن النوعي مشبع جاف المسطح
—	٢,٥٧٥	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٥	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٦	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٧	نسبه السن الطبيعي %
—	٢,٢٤	أقصى كثافه جافه طن / م ٣
—	٧	الدمك المعدل
—	٨٥	نسبه المياه الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	—	نسبه تحمل كالفورنيا %
—	—	الانتفاخ %

العينه تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج والتوعيه .

د. ناصر محمد

ثانيا : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي%	نسبة الرطوبة%	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٤,٥	٢,٢١	طبقة اساس نهائي ك ٣,٦٠٠
	٩٩	٤,٥	٢,٢٢	ك ٣,٩٠٠
	٩٨	٤,٨	٢,٢٠	ك ٤,٢٠٠
	٩٨	٤,٩	٢,١٩	ك ٤,٥٠٠
	٩٩	٤,٩	٢,٢٢	ك ٤,٨٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم للأساس ٢,٢٤ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧ %

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية من ٦	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٥	٥٠٥	٢٥٢٥
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٤٧٠٠
م ا ١٥ %			٧٠٥
ض.ق.م ١٤ %			٧٥١,٧
الاجمالي			٦٦٦١,٧٠

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/٠١

مهندس المعمل / *د. محمد محمود*

رئيس الادارة المركزية

سليمان سليم
مهندس /

سليمان سليم صالح

مدير المعمل

حازم عبد المنعم
مهندس /

حازم عبد المنعم



المعقول



اسم المشروع : ازدواج طريق المنصورة / طنناح اتجاه طنناح " القطاع الرابع "

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٧٦) لسنة ٢٠٢٣

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : /ر محمود صالح بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٢٠

بيان العينات :- عدد (٣) عينات دمك طبقة اساس اولي من مواقع مختلفة مدخل طنناح .

عدد (١) عينه اساس سن ٦ اولي من ك ١٥,٥٠٠ لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي وثوابت التبرج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحليل ونسبه السن الطبيعي .
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

أولا : طبقة الاساس سن ٦ اولي .

المواصفات	ك ١٥,٥٠٠	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢"
١٠٠-٧٠	٩٢	مهزه سعه ١,٥"
٨٥-٥٥	٧٤	مهزه سعه ١"
٨٠-٥٠	٥٨	مهزه سعه ٤/٣"
٧٠-٤٠	٥١	مهزه سعه ٨/٣"
٦٠-٣٠	٤٢	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٤	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١١	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال التونه %
لا يزيد عن ٤٠%	٣١%	الصلابه %
—	٢,٤٦٤	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٧٩	الوزن النوعي مشبع جف السطح
—	٢,٥٨١	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٧	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٤	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٧	نسبه السن الطبيعي %
—	٢,٢٤	الخصي كثافه جافه طن م ^٣
—	٧	نسبه الماء الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	٨٥	نسبه تحمل كالمبورنيا %
—	—	الانتفاخ %

العمله تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج والتوعيه .

ذمعه كوكبر

ثانيا : عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس اولي				
ك ١٥,٢٠٠	٢,٢١	٤,٥	٩٩	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ١٥,٥٠٠	٢,١٩	٤,٤	٩٨	
ك ١٥,٨٠٠	٢,٢٢	٥,٥	٩٩	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم للأساس ٢,٢٤ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٢ %

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية من ١	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٢	٥٠٥	١٥١٥
م : اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجريب			٣٦٩٠
م ١٥ %			٥٥٢,٥
ض.ق.م ١٤ %			٥٩٤,١
الاجمالي			١٨٣٧,٦٠

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٠/٠١

مهندس المعمل / *أحمد محمد*

رئيس الاداره المركزيه

محمد
مهندس /

ملوي سامي صالح

مدير المعمل

أحمد
مهندس /

حزم عبد المنعم

العقود





اسم المشروع : ازدواج طريق المنصورة / طناح الجاه طناح " القماح الرابع "

تلقيا شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٧١) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / محمود صالح بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٢٠

بيان العينات :- عدد (٦) عينات دمك طبقة اساس اولي من مواقع مختلفة .

عدد (١) عينه اساس سن ٦ من ك ٤,٣٢٥ لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و لوابت الريبج والصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحليل ونسبه السن الطبيعي .
الكشف عن الكثافه الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

النتائج :-

اولا : طبقة الاساس سن ٦ .

المواصفات	ك ٤,٣٢٥	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢
١٠٠-٧٠	٩٥	مهزه سعه ١,٥
٨٥-٥٥	٧٦	مهزه سعه ١
٨٠-٥٠	٥٨	مهزه سعه ٤/٣
٧٠-٤٠	٥٣	مهزه سعه ٨/٣
٦٠-٣٠	٤٤	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٤	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١٢	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال التلونه %
لا يزيد عن ١٥%	٣٠%	الصلابه %
—	٢,٤٣٣	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٥٢١	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٦١٩	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٩	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٦	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٨	نسبه السن الطبيعي %
—	٢,٢٢	الدمك المعدل
—	٧,١	نسبه تحمل كاليفورنيا %
لا يقل عن ٨٠%	٨٤	نسبه تحمل كاليفورنيا %
—	—	الانتفاخ %

العبله تتلقى مع حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعيه .

د. م. م. م. م. م.

ثانيا : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٨	٤,٦	٢,١٨	طبقة اساس اولي ك ٣,٤٠٠
	٩٩	٤,٦	٢,٢١	ك ٣,٧٢٥
	٩٩	٤,٩	٢,٢٠	ك ٤,٠٠٠
	٩٨	٤,٨	٢,١٨	ك ٤,٣٢٥
	٩٨	٤,٩	٢,١٩	ك ٤,٧٥٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٠	ك ٥,٠٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروتكتور المستخدم للأساس ٢,٢٣ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,١ %

ملحوظه / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدات	عدد الوحدات	بيان العينات
٢٠٢٥	٢٠٢٥	١	صلاحية سن ٦
٢٠٣٠	٥٠٥	٦	عينات دمك
١٥٠			م . اعداد تقرير
٥٢٠٥			قيمة التجارب
٢٨٠,٧٥			م ا ١٥ %
٨٣٨,٠			ض.ق.م ١٤ %
٦٨٢٣,٧٥			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/٠١

مهندس المعمل / زهاية محمود

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوى سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم



العقود

اسم المشروع : ازدواج طريق المنصورة / طنح " القطاع الرابع "
 تنفيذ : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٦٨) لسنة ٢٠٢٣

برينات ادارية :- قام بصب و احضر العينات : م / احمد عزت بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨
 بيان العينات :- عدد (٩) مكعبات خرسانه والبيانات بالجدول المبين :-
 الاختبارات التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب (برايخ الري أسفل الطريق)
 النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كجم/سم ²)	الكثافة (طن/م ³)	الابعاد (سم)	الوزن (كجم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	ملاحظات
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ²	٢٠٢٣/٩/١٨	257	258	2.459	15*15*15	8300	1	٢٠٢٣/٨/٢١	خرسانة لزوم ملاحظات ك ٣.٣٧٥ ٣.٣٠٠
			256	2.458	15*15*15	8295	2		
			255	2.458	15*15*15	8295	3		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ²	٢٠٢٣/٩/١٩	235	236	2.446	15*15*15	8255	1	٢٠٢٣/٨/٢٢	خرسانة لزوم ملاحظات ك ٣.١٧٠
			237	2.447	15*15*15	8260	2		
			231	2.444	15*15*15	8250	3		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ²	٢٠٢٣/٩/٢٠	236	232	2.444	15*15*15	8250	1	٢٠٢٣/٨/٢٣	خرسانة لزوم ملاحظات ك ٣.١٠٠
			238	2.452	15*15*15	8275	2		
			237	2.449	15*15*15	8265	3		

العينات مسئولية من احضرها
 قام بالكسر / سعيد طه


الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	ملاحظات
1503	167	9	تاريخ العينات ملاحظات خرسانه .. ملاحظات ملاحظات ملاحظات
150			ملاحظات
1653			ملاحظات
247.95			ملاحظات
266.15			ملاحظات
2167.10			ملاحظات

شريفه في: ٢٠٢٣/١٠/٠١
 مهندس المعمل /

رئيس الاداره المركزيه
 مهندس /
 سلوي سامي صالح

مدير المعمل
 مهندس /
 حاتم عبد المنعم

المعقول





اسم المشروع : ازدواج طريق المنصورة / طنناح اتجاه طنناح " القطاع الرابع "

تنفيذ شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٥٦) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٥

بيان العينات :- عدد (٢) عينات دمك طبقة اساس اسفل تكسير من مواقع مختلفه .
عدد (١) عينه اساس اسفل تكسير سن ٦ من ك ٤,٥٠٠ لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المتخلي و ثوابت التريج والصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل ونسبه السن الطبيعي .
الكشف عن الكثافه الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

النتائج :-

أولا : طبقة الاساس سن ٦ .

المواصفات	ك ٤,٥٠٠	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢
١٠٠-٧٠	٩٦	مهزه سعه ١,٥
٨٥-٥٥	٨٨	مهزه سعه ١
٨٠-٥٠	٧٧	مهزه سعه ٤/٣
٧٠-٤٠	٥٣	مهزه سعه ٨/٣
٦٠-٣٠	٤٢	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٥	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١١	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٤%	الصلابه %
—	٢,٤٢٥	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٥	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٦٢٢	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٣,١	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٦	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٧	نسبه السن الطبيعي %
—	٢,٢	الدمك المعجل
—	٧,٥	نسبه المياه الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	٨١	نسبه تحمل كاتيلورنيا %
—	—	الانتفاخ %

العينه تتفق مع حدود المواصفات من حيث التريج والنوعيه ماعدا المهزه المشار اليها .

زمانه محمود

ثانيا : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ³	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٤,٧	٢,١٨	طبقة أساس أسفل تفسير ك ٤,٠٠
	٩٨	٤,٧	٢,١٦	ك ٥,٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتر المستخدم للأساس ٢,٢٠ طن / م³ ونسبة المياه الملائمة ٧,٥ %

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية سن ٦	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	٢	٥٠٥	١٠١٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣١٨٥
م ١٥ %			٤٧٧,٧٥
ض.م ١٤ %			٥١٢,٨
الاجمالي			٤١٧٥,٥٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٩/١٠

مهندس المعمل / ذيات محمد

رئيس الاداره المركزيه

مدير المعمل

مهندس / حارس

مهندس / حازم عبد المنعم

سلوي سامي صبح

المعقول





اسم المشروع : ازواج طريق المنصورة / طناح (تجاه طناح) القطاع الرابع

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معملى رقم (٤٢٧) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢١

قام باحضار العينات : السيد طه

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة من صلاحية اشويينات

بيان العينات :-

عدد (١) عينة رمال صلاحية تشويينات

عدد (١) عينة جسر ارض طبيعي

الاختبارات التى اجريت عليها :-

التحليل المنغلى و ثوابت التبرج و الصلابة و الازران النوعية و الامتصاص و التخلل و الدمك المعطل و نسبة تحمل كاتيفورنيا و الانتفاخ

أولا : صلاحية سن :-

النتائج :-

المواصفات	العينة	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	99	1.5"
55-85	74	1"
50-80	59	3/4"
40-70	55	3/8"
30-60	45	مهزة رقم ٤
20-50	37	10
10-30	20	40
5-15	11.8	200
لا يزيد عن ٨%	عديما	مجال اللدونه %
---	7	نسبه السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	30	الصلابة %
---	2.395	الوزن النوعي الكلى
---	2.461	الوزن النوعي شبع جاف السطح
---	2.564	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.8	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.4	التخلل %
---	2.23	اقصى كثافة جافة طن/م ^٣
---	7.1	نسبه المياه الاصوليه %
لا يقل عن ٨٠%	87	CBR%
---	---	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات

صالح

تانيا: صلاحية رمال

المواصفات	تقنيات	ارض طبيعيه	الميزات
	97.2	100	مهزة رقم ٤
	88	100	مهزة رقم ٨
	85.8	98.2	10
	24	91.6	40
	3	81	200
	—	38.15	حد السيولة
	—	16.15	مجال الدونة
	A1-B	A6	التصنيف
	2.13	1.56	النسبة كثافة جافة لطن / م ^٣
	7.5	24.5	نسبة المياه الملائمة %
	26	4.3	نسبة تحمل كاليفورنيا %
	—	1.5	الانكساج %

بم الرجوع لدفتر الشروط التفصيلية للمشروع

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1470	1470	1	صلاحية ارض طبيعيه
1290	1290	1	صلاحية رمال
2025	2025	1	صلاحية سن
150			م. اعداد تقرير
4935			قيمة التجارب
740.25			م. ١٥ %
794.55			م. ١٤ %
6469.80			الإجمالي

٢٠٢٢/٠٨/٢٧

تكرير أقر:

مهندس المعمل / صابر السيد عبد الملك

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامي صالح

مهندس /

مدير المعمل

حازم عبدالمنعم محمد

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / عملية رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال مستخلص جاري (١)

رقم	البند	الوحده	كمية المقايسة المعدلة	الكمية الاجمالية المنفذه
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ... الخ	م ^٢	4600	3231
4-ب	أعمال توريد مواسير سابقة التجهيز قطر ٨٠ سم ... الخ	م.ط	48	42
6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ ... الخ	م ^٢	220	111
8	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ... الخ	م ^٣	800	389
10	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ... الخ	طن	4	2
12	أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم (نسبة تحميل كاليغورنيا لا تقل عن ١٠%) ... الخ	م ^٣	1500	360
13	أعمال توريد وقرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة لا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن ٨٠% ... الخ	م ^٣	11550	8450
14	أعمال طبقة التشريب ... الخ	م ^٢	28000	24313
15	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة ... الخ	م ^٢	36000	7738
16	أعمال الطبقة الرابطة بسمك ٦ سم ... الخ	م ^٢	28000	24313
17	أعمال الطبقة السطحية بسمك ٥ سم ... الخ	م ^٢	36000	7738
27	أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C ... الخ	م.ط	150	50
28	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر ... الخ	عدد	35	27
29	أعمال رفع منسوب المطابق ... الخ	عدد	10	8
31	أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشبر ... الخ	م ^٢	5	2

مهندس الهيئة
 صلاح الدين


مهندس الشركة
 ٣ ابراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٢)
3231.14	٣م	From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 & From ST 15+075 TO 15+975	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ... الخ
3231.14			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+100	25	7.45	0.110	20.488
4+125	25	7.55	0.120	22.650
4+150	25	7.5	0.115	21.563
4+175	25	7.5	0.100	18.750
4+200	25	7.6	0.120	22.800
4+225	25	7.5	0.120	22.500
4+250	25	7.65	0.100	19.125
4+275	25	7.6	0.120	22.800
4+300	25	7.6	0.110	20.900
4+325	25	7.5	0.120	22.500
4+350	25	7.5	0.110	20.625
4+375	25	7.55	0.105	19.819
4+400	25	7.5	0.100	18.750
4+425	25	7.6	0.120	22.800
4+450	25	7.5	0.110	20.625
4+475	25	7.4	0.120	22.200
4+500	25	7.45	0.120	22.350
4+525	25	7.55	0.100	18.875
4+550	25	7.6	0.110	20.900
4+575	25	7.65	0.120	22.950
4+600	25	7.5	0.120	22.500
4+625	25	7.45	0.110	20.488
4+650	25	7.45	0.120	22.350
4+675	25	7.5	0.120	22.500

مهندس الهيئة
٣١٥

مهندس الشركة
٣١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+700	25	7.45	0.110	20.488
4+725	25	7.5	0.110	20.625
4+750	25	7.5	0.120	22.500
4+775	25	7.55	0.120	22.650
4+800	25	7.55	0.120	22.650
4+825	25	7.6	0.110	20.900
4+850	25	7.6	0.100	19.000
4+875	25	7.5	0.120	22.500
4+900	25	7.6	0.110	20.900
4+925	25	7.6	0.120	22.800
4+950	25	7.55	0.110	20.763
4+975	25	7.55	0.110	20.763
5+000	25	7.6	0.100	19.000
5+025	25	7.45	0.100	18.625
5+050	25	7.5	0.110	20.625
5+075	25	7.65	0.110	21.038
5+100	25	7.6	0.105	19.950
5+125	25	7.5	0.110	20.625
5+775	25	9	0.120	225.000
5+800	25	8.9	0.110	222.500
5+825	25	8.2	0.120	205.000
5+850	25	8.6	0.110	215.000
5+875	25	8.7	0.100	217.500

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي

الاجمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST
22.350	0.120	7.45	25	15+075
22.050	0.120	7.35	25	15+100
20.625	0.110	7.5	25	15+125
22.500	0.120	7.5	25	15+150
22.800	0.120	7.6	25	15+175
21.563	0.115	7.5	25	15+200
22.950	0.120	7.65	25	15+225
20.900	0.110	7.6	25	15+250
22.200	0.120	7.4	25	15+275
21.419	0.115	7.45	25	15+300
18.375	0.100	7.35	25	15+325
22.500	0.120	7.5	25	15+350
22.500	0.120	7.5	25	15+375
21.850	0.115	7.6	25	15+400
22.500	0.120	7.5	25	15+425
21.994	0.115	7.65	25	15+450
22.350	0.120	7.45	25	15+475
20.763	0.110	7.55	25	15+500
20.900	0.110	7.6	25	15+525
18.500	0.100	7.4	25	15+550
22.500	0.120	7.5	25	15+575
20.488	0.110	7.45	25	15+600
22.350	0.120	7.45	25	15+625

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٣ عمر صبحي

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)


مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST
18.250	0.100	7.3	25	15+650
22.200	0.120	7.4	25	15+675
22.050	0.120	7.35	25	15+700
22.500	0.120	7.5	25	15+725
19.000	0.100	7.6	25	15+750
22.650	0.120	7.55	25	15+775
18.625	0.100	7.45	25	15+800
21.900	0.120	7.3	25	15+825
20.350	0.110	7.4	25	15+850
22.050	0.120	7.35	25	15+875
18.750	0.100	7.5	25	15+900
18.875	0.100	7.55	25	15+925
20.763	0.110	7.55	25	15+950
3231.14	الاجمالي			



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

إجمالي أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٨٠ سم

الطول	ST.	الوحده	البند (4-ب)
42	15+700	م.ط	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالأقطار الداخلية المبيئة وسمك ٦ سم بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٠٨ م زلط + ٣م,٤ رمل) ... الخ
42			الإجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢ / حريز

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع /رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م^٣

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٦)
111.93	٣م	للعدايات والقدمات وجلب المواسير	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي ألا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة أو لزوم القدمات وحماية المرافق القريبة من سطح الطريق ... الخ
111.93			الإجمالي


مهندس الهيئة



مهندس الشركة



AREA = 0.623 M2



مساحة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال الحفر

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٨)
389.52	٢م	حفر للعدايات From ST 3+525 TO 5+825	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة ... الخ
389.52			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




بند رقم (٨)
 أعمال حفر للعدايات

م	ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
1	3+525	5.7	3.6	0.70	14.36
2	3+700	5.2	4	0.70	14.56
3	3+850	5.7	1.3	0.70	5.19
4	3+925	7.5	4	0.80	24.00
5	4+150	5.2	4.5	0.30	7.02
6	4+300	6.1	3.8	0.75	17.39
7	4+525	7.3	5.4	0.80	31.54
8	4+650	6.2	5.1	0.60	18.97
9	4+750	6.6	5.4	0.65	23.17
10	5+450	8	5.1	0.36	14.69
11	5+460	7.8	4.5	0.46	16.35
12	5+515	7.3	5.2	0.62	23.54
13	5+640	8.1	5	0.51	20.66
14	5+650	8.2	4.7	0.50	19.27
15	5+825	4.6	4	0.60	11.04
					128.00
			8.00	4.00	
		4.00			
					389.52
					الاجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (١٠)
2.27	طن	From ST 3+500 TO 5+825	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية ... الخ
2.27			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع /رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٠)
 اعمال توريد ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية (للعدادات

الاجمالي	وزن المتر بالكجم	العرض	الطول	العدد	ST.	م
63.09	0.888	2.9	4.9	5	3+525	1
63.09		4.9	2.9	5		
57.94	0.888	2.9	4.5	5	3+700	2
57.94		4.5	2.9	5		
39.43	0.888	1.2	7.4	5	3+850	3
39.43		7.4	1.2	5		
87.56	0.888	2.9	6.8	5	3+925	4
87.56		6.8	2.9	5		
65.67	0.888	2.9	5.1	5	4+150	5
65.67		5.1	2.9	5		
98.57	0.888	3.7	6	5	4+300	6
98.57		6	3.7	5		
78.54	0.888	2.9	6.1	5	4+525	7
78.54		6.1	2.9	5		
72.11	0.888	2.9	5.6	5	4+650	8
72.11		5.6	2.9	5		
70.82	0.888	2.9	5.5	5	4+750	9
70.82		5.5	2.9	5		
79.83	0.888	2.9	6.2	5	5+450	10
79.83		6.2	2.9	5		
79.83	0.888	2.9	6.2	5	5+460	11
79.83		6.2	2.9	5		
79.83	0.888	2.9	6.2	5	5+515	12
79.83		6.2	2.9	5		
79.83	0.888	2.9	6.2	5	5+640	13
79.83		6.2	2.9	5		


مهندس الهيئة
 [Signature]

مهندس الشركة
 [Signature]

هيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٠)
أعمال توريد ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية (للعدايات

م	ST.	العدد	الطول	العرض	وزن المتر بالكجم	الاجمالي	
14	5+650	5	6.2	2.9	0.888	79.83	
		5	2.9	6.2		79.83	
15	5+825	5	4.4	2.9	0.888	56.65	
		5	2.9	4.4		56.65	
	جلب	11	1.6	4	0.888	62.5152	
		11	8	0.4	0.888	31.2576	
		الاجمالي بالكجم					2272.84
		الاجمالي بالطن					2.27



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%)

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (١٢)
360.79	٣م	From ST 3+525TO 5+825	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ... الخ
360.79			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (١٣)
8450.73	٣م	للطريق From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 &From ST 15+075 TO 15+975	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ... الخ
8450.73			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٣)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس

ST.	متوسط العرض	الطول	متوسط السمك	الاجمالي
3+500	8.9	12.5	0.32	35.16
3+525	9.1	25	0.35	80.08
3+550	9	25	0.41	93.15
3+575	8.8	25	0.39	85.58
3+600	9	25	0.38	86.18
3+625	8.8	25	0.30	65.78
3+650	8	25	0.28	55.80
3+675	8.4	25	0.27	56.28
3+700	8.6	25	0.28	59.77
3+725	8.7	25	0.27	58.73
3+750	8.7	25	0.27	59.60
3+775	9.4	25	0.25	58.28
3+800	9.3	25	0.24	56.50
3+825	9.6	25	0.27	65.52
3+850	9.8	25	0.33	80.61
3+875	10.1	25	0.32	81.56
3+900	10.2	25	0.34	86.45
3+925	10.6	25	0.34	89.31
3+950	10.7	25	0.38	102.19

مهندس الهيئة
 ACIF


مهندس الشركة
 ١٤٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٣)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الاجمالي	متوسط السمك	الطول	متوسط العرض	ST.
101.51	0.40	25	10.1	3+975
82.45	0.34	25	9.7	4+000
80.32	0.31	25	10.5	4+025
85.84	0.33	25	10.5	4+050
71.50	0.27	25	10.4	4+075
65.75	0.26	25	10	4+100
67.45	0.28	25	9.5	4+125
88.25	0.35	25	10	4+150
110.47	0.43	25	10.3	4+175
117.11	0.48	25	9.8	4+200
143.85	0.55	25	10.5	4+225
98.24	0.40	25	9.8	4+250
80.19	0.32	25	9.9	4+275
92.32	0.37	25	9.9	4+300
88.69	0.36	25	9.8	4+325
96.29	0.39	25	9.8	4+350
98.70	0.41	25	9.7	4+375
79.90	0.34	25	9.4	4+400
78.07	0.35	25	9	4+425

مهندس الهيئة




مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٣)
 اعمال توريد وفرش طبقة اساس

الاجمالي	متوسط السمك	الطول	متوسط العرض	ST.
88.83	0.38	25	9.4	4+450
72.02	0.30	25	9.7	4+475
66.24	0.28	25	9.6	4+500
54.86	0.23	25	9.5	4+525
76.75	0.31	25	10	4+550
97.16	0.38	25	10.2	4+575
96.39	0.38	25	10.2	4+600
91.03	0.33	25	11	4+625
82.94	0.31	25	10.6	4+650
73.90	0.29	25	10.3	4+675
74.29	0.28	25	10.5	4+700
84.25	0.34	25	10	4+725
70.25	0.28	25	10	4+750
52.70	0.25	25	8.5	4+775
75.18	0.31	25	9.7	4+800
89.77	0.38	25	9.4	4+825
77.01	0.30	25	10.2	4+850
80.00	0.32	25	10	4+875
74.88	0.31	25	9.6	4+900

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٣)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الاجمالي	متوسط السمك	الطول	متوسط العرض	ST.
87.50	0.35	25	10	4+925
67.68	0.28	25	9.6	4+950
64.60	0.27	25	9.5	4+975
69.30	0.31	25	9	5+000
80.45	0.35	25	9.3	5+025
81.96	0.34	25	9.7	5+050
78.09	0.32	25	9.7	5+075
88.69	0.36	25	9.8	5+100
104.00	0.42	25	10	5+125
منطقة الربط (الجديده)				
32.85	0.15	25	9	5+775
34.71	0.16	25	8.9	5+800
38.95	0.19	25	8.2	5+825
48.59	0.23	25	8.6	5+850
44.37	0.20	25	8.7	5+875
منطقة طنّاح				
89.10	0.35	25	10.3	15+075
83.42	0.34	25	9.7	15+100

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٣)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الاجمالي	متوسط السمك	الطول	متوسط العرض	ST.
41.23	0.17	25	9.7	15+125
84.34	0.33	25	10.1	15+150
75.98	0.31	25	9.9	15+175
70.30	0.31	25	9.1	15+200
88.45	0.36	25	9.8	15+225
101.99	0.41	25	9.95	15+250
104.41	0.42	25	9.85	15+275
113.01	0.47	25	9.7	15+300
95.00	0.40	25	9.5	15+325
54.90	0.24	25	9	15+350
59.18	0.27	25	8.9	15+375
77.08	0.33	25	9.4	15+400
97.47	0.39	25	10.1	15+425
102.90	0.42	25	9.8	15+450
86.19	0.34	25	10.2	15+475
135.42	0.49	25	11.1	15+500
127.50	0.50	25	10.2	15+525
98.50	0.39	25	10	15+550
98.98	0.39	25	10.1	15+575

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال طبقة الترشيب (MC30)

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٤)
24313	٢م	From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 & From ST 15+075 TO 15+975	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة ترشيب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ... الخ
24313			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

أعمال توريد ورش طبقة تشریب M.C.O

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
105.00	8.40	12.5	3+500
215.00	8.60	25	3+525
212.50	8.50	25	3+550
207.50	8.30	25	3+575
212.50	8.50	25	3+600
207.50	8.30	25	3+625
187.50	7.50	25	3+650
197.50	7.90	25	3+675
202.50	8.10	25	3+700
205.00	8.20	25	3+725
205.00	8.20	25	3+750
222.50	8.90	25	3+775
220.00	8.80	25	3+800
227.50	9.10	25	3+825
232.50	9.30	25	3+850
240.00	9.60	25	3+875
242.50	9.70	25	3+900
252.50	10.10	25	3+925
255.00	10.20	25	3+950
240.00	9.60	25	3+975
230.00	9.20	25	4+000
250.00	10.00	25	4+025
250.00	10.00	25	4+050
247.50	9.90	25	4+075
237.50	9.50	25	4+100
225.00	9.00	25	4+125
237.50	9.50	25	4+150
245.00	9.80	25	4+175
232.50	9.30	25	4+200
250.00	10.00	25	4+225
232.50	9.30	25	4+250
235.00	9.40	25	4+275

مهندس الهيئة
 ٩٤٤

مهندس الشركة
 ٣١٤٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

أعمال توريد ورش طبقة تشریب M.C.O

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
235.00	9.40	25	4+300
232.50	9.30	25	4+325
232.50	9.30	25	4+350
230.00	9.20	25	4+375
222.50	8.90	25	4+400
212.50	8.50	25	4+425
222.50	8.90	25	4+450
230.00	9.20	25	4+475
227.50	9.10	25	4+500
225.00	9.00	25	4+525
237.50	9.50	25	4+550
242.50	9.70	25	4+575
242.50	9.70	25	4+600
262.50	10.50	25	4+625
252.50	10.10	25	4+650
245.00	9.80	25	4+675
250.00	10.00	25	4+700
237.50	9.50	25	4+725
237.50	9.50	25	4+750
200.00	8.00	25	4+775
230.00	9.20	25	4+800
222.50	8.90	25	4+825
242.50	9.70	25	4+850
237.50	9.50	25	4+875
227.50	9.10	25	4+900
237.50	9.50	25	4+925
227.50	9.10	25	4+950
225.00	9.00	25	4+975
212.50	8.50	25	5+000
220.00	8.80	25	5+025
230.00	9.20	25	5+050
230.00	9.20	25	5+075

مهندس الهيئة
 [Signature]

مهندس الشركة
 [Signature]


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)


أعمال توريد ورش طبقة تسيب M.C.O

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
232.50	9.30	25	5+100
237.50	9.50	25	5+125
212.50	8.50	25	5+775
210.00	8.40	25	5+800
192.50	7.70	25	5+825
202.50	8.10	25	5+850
205.00	8.20	25	5+875
245.00	9.80	25	15+075
230.00	9.20	25	15+100
230.00	9.20	25	15+125
240.00	9.60	25	15+150
235.00	9.40	25	15+175
215.00	8.60	25	15+200
232.50	9.30	25	15+225
236.25	9.45	25	15+250
233.75	9.35	25	15+275
230.00	9.20	25	15+300
225.00	9.00	25	15+325
212.50	8.50	25	15+350
210.00	8.40	25	15+375
222.50	8.90	25	15+400
240.00	9.60	25	15+425
232.50	9.30	25	15+450
242.50	9.70	25	15+475
265.00	10.60	25	15+500
242.50	9.70	25	15+525
237.50	9.50	25	15+550
240.00	9.60	25	15+575
242.50	9.70	25	15+600
222.50	8.90	25	15+625

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

أعمال توريد ورش طبقة تشریب M.C.O

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
215.00	8.60	25	15+650
217.50	8.70	25	15+675
225.00	9.00	25	15+700
222.50	8.90	25	15+725
215.00	8.60	25	15+750
215.00	8.60	25	15+775
215.00	8.60	25	15+800
212.50	8.50	25	15+825
212.50	8.50	25	15+850
237.50	9.50	25	15+875
242.50	9.70	25	15+900
232.50	9.30	25	15+925
212.50	8.50	25	15+950
24313	الاجمالي		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال طبقة اللصق R.C

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٥)
7738	٢م	FROM ST 9+950 TO ST 10+525 & FROM ST 14+867.5 TO ST 15+050	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ... الخ
7738			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٥)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقه R.C

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
76.08	8.95	8.5	9+950
232.50	9.30	25	9+975
232.50	9.30	25	10+000
242.50	9.70	25	10+025
246.25	9.85	25	10+050
245.00	9.80	25	10+075
252.50	10.10	25	10+100
252.50	10.10	25	10+125
245.00	9.80	25	10+150
245.00	9.80	25	10+175
225.00	9.00	25	10+200
227.50	9.10	25	10+225
222.50	8.90	25	10+250
212.50	8.50	25	10+275
210.00	8.40	25	10+300
207.50	8.30	25	10+325
202.50	8.10	25	10+350
215.00	8.60	25	10+375
225.00	9.00	25	10+400
220.00	8.80	25	10+425
265.00	10.60	25	10+450
255.00	10.20	25	10+475
230.00	9.20	25	10+500
105.00	8.40	12.5	10+525
254.00	12.70	20	14+867.5
330.00	13.20	25	14+900
350.00	14.00	25	14+925
357.50	14.30	25	14+950
357.50	14.30	25	14+975
262.50	10.50	25	15+000

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٥)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقه R.C

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
265.00	10.60	25	15+025
268.75	10.75	25	15+050
7738	الاجمالي		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال الطبقة الرابطة بسمك ٦ سم

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٦)
24313	٢م	From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 & From ST 15+075 TO 15+975	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ... الخ
24313			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)

أعمال توريد وفرش طبقة طبقة رابطة بسمك ٦ سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
105	8.4	12.5	3+500
215	8.6	25	3+525
212.5	8.5	25	3+550
207.5	8.3	25	3+575
212.5	8.5	25	3+600
207.5	8.3	25	3+625
187.5	7.5	25	3+650
197.5	7.9	25	3+675
202.5	8.1	25	3+700
205	8.2	25	3+725
205	8.2	25	3+750
222.5	8.9	25	3+775
220	8.8	25	3+800
227.5	9.10	25	3+825
232.5	9.30	25	3+850
240	9.60	25	3+875
242.5	9.70	25	3+900
252.5	10.10	25	3+925
255	10.20	25	3+950
240	9.60	25	3+975
230	9.20	25	4+000
250	10.00	25	4+025
250	10.00	25	4+050
247.5	9.90	25	4+075
237.5	9.50	25	4+100
225	9.00	25	4+125
237.5	9.50	25	4+150
245	9.80	25	4+175
232.5	9.30	25	4+200

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)


أعمال توريد وفرش طبقة طبقة رابطة بسمك ٦ سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
250	10.00	25	4+225
232.5	9.30	25	4+250
235	9.40	25	4+275
235	9.40	25	4+300
232.5	9.30	25	4+325
232.5	9.30	25	4+350
230	9.20	25	4+375
222.5	8.90	25	4+400
212.5	8.50	25	4+425
222.5	8.90	25	4+450
230	9.20	25	4+475
227.5	9.10	25	4+500
225	9.00	25	4+525
237.5	9.50	25	4+550
242.5	9.70	25	4+575
242.5	9.70	25	4+600
262.5	10.50	25	4+625
252.5	10.10	25	4+650
245	9.80	25	4+675
250	10.00	25	4+700
237.5	9.50	25	4+725
237.5	9.50	25	4+750
200	8.00	25	4+775
230	9.20	25	4+800
222.5	8.90	25	4+825
242.5	9.70	25	4+850
237.5	9.50	25	4+875
227.5	9.10	25	4+900
237.5	9.50	25	4+925
227.5	9.10	25	4+950
225	9.00	25	4+975

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




هيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)


أعمال توريد وفرش طبقة طبقة رابطة بسمك ٦ سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
212.5	8.50	25	5+000
220	8.80	25	5+025
230	9.20	25	5+050
230	9.20	25	5+075
232.5	9.30	25	5+100
237.5	9.50	25	5+125
212.5	8.50	25	5+775
210	8.40	25	5+800
192.5	7.70	25	5+825
202.5	8.10	25	5+850
205	8.20	25	5+875
245	9.80	25	15+075
230	9.20	25	15+100
230	9.20	25	15+125
240	9.60	25	15+150
235	9.40	25	15+175
215	8.60	25	15+200
232.5	9.30	25	15+225
236.25	9.45	25	15+250
233.75	9.35	25	15+275
230	9.20	25	15+300
225	9.00	25	15+325
212.5	8.50	25	15+350
210	8.40	25	15+375
222.5	8.90	25	15+400
240	9.60	25	15+425
232.5	9.30	25	15+450
242.5	9.70	25	15+475
265	10.60	25	15+500

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)

أعمال توريد وفرش طبقة طبقة رابطة بسمك ٦ سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
242.5	9.70	25	15+525
237.5	9.50	25	15+550
240	9.60	25	15+575
242.5	9.70	25	15+600
222.5	8.90	25	15+625
215	8.60	25	15+650
217.5	8.70	25	15+675
225	9.00	25	15+700
222.5	8.90	25	15+725
215	8.60	25	15+750
215	8.60	25	15+775
215	8.60	25	15+800
212.5	8.50	25	15+825
212.5	8.50	25	15+850
237.5	9.50	25	15+875
242.5	9.70	25	15+900
232.5	9.30	25	15+925
212.5	8.50	25	15+950
24313	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

إجمالي أعمال الطبقة السطحية بسمك ٥ سم

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٧)
7738	م ٢	FROM ST 9+950 TO ST 10+525 & FROM ST 14+867.5 TO ST 15+050	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ الخ ...
7738		الإجمالي	

مهندس الهيئة
٩٤/٥

مهندس الشركة
٢١/٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طناسح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
76.075	8.95	8.5	9+950
232.5	9.3	25	9+975
232.5	9.3	25	10+000
242.5	9.7	25	10+025
246.25	9.85	25	10+050
245	9.8	25	10+075
252.5	10.1	25	10+100
252.5	10.1	25	10+125
245	9.8	25	10+150
245	9.8	25	10+175
225	9	25	10+200
227.5	9.1	25	10+225
222.5	8.9	25	10+250
212.5	8.5	25	10+275
210	8.4	25	10+300
207.5	8.3	25	10+325
202.5	8.10	25	10+350
215	8.60	25	10+375
225	9.00	25	10+400
220	8.80	25	10+425
265	10.60	25	10+450
255	10.20	25	10+475
230	9.20	25	10+500
105	8.40	12.5	10+525
254	12.70	20	14+867.5
330	13.20	25	14+900
350	14.00	25	14+925
357.5	14.30	25	14+950

مهندس الهيئة
 [Signature]


مهندس الشركة
 [Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
357.5	14.30	25	14+975
262.5	10.50	25	15+000
265	10.60	25	15+025
268.75	10.75	25	15+050
7738	الاجمالي		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٧)
50	From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 & From ST 15+075 TO 15+975	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦ بوصة ... الخ
50	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٨)
27	From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 & From ST 15+075 TO 15+975	عدد	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRB ... الخ
27	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

إجمالي أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش

الإجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٩)
8	From ST 3+500 TO 5+125 & From ST 5+775 TO 5+875 &From ST 15+075 TO 15+975	عدد	أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصه بالمرافق ... الخ
8	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الرابع) بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٣١)
2	4+165 & 15+500	عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر... الخ
2	الإجمالي		

مهندس الهيئة





مهندس الشركة



مقاييس تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة طريق المنصورة - جناح | القطاع الرابع | بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدمام

رقم بند	كمية	الوحدة	بيان الأعمال	المدة		الإجمالي	
				القرار	القرار		
١	١٠	م ^٢	باعتبر المسطح لعمال تظهر الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدائم ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية لعملياً لإعمال الرفع المساحي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦	-	٦١	
٢	٤٦٠٠	م ^٣	باعتبر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهجو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن (40 كم)	١٠٢	-	٤٧١٠٤٠	
٣	٢	م ^٣	باعتبر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهاره والزاحلة والمتسوجة والشيوخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأولومالركية طبقاً لشروط والمواصفات والقلعة شاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والتنظافة وكل ما يلزم لنهجو العمل.	٣٦	-	٧٢٠	
٤	٣	م.م	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالألياف الداخلية المعبلة وسماك ٦ سم بنسبة خلط (350 كجم سمكت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ زلط + ٠.٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمسك (١٠ - ٥5) لعمق الطول في اتجاه محور المسورة ومعدل (١٦66) المتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المسورة بغضن من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المطبق والقلعة شاملة أعمال الحفر حتى مسكوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والقلعة غير شاملة الردم بالرمال حول واغلي المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والبنء لا يشمل الجانب والبنء يشمل أعمال العزل طبقاً لمواصفات الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهجو العمل بالمتر الطولي - مواسير قطر ١٠٠ سم	١٦٦١	-	٤٨٣٣	
٥	٣	م.م	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالألياف الداخلية المعبلة وسماك ٦ سم بنسبة خلط (350 كجم سمكت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ زلط + ٠.٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمسك (١٠ - ٥5) لعمق الطول في اتجاه محور المسورة ومعدل (١٦66) المتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المسورة بغضن من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المطبق والقلعة شاملة أعمال الحفر حتى مسكوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والقلعة غير شاملة الردم بالرمال حول واغلي المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والبنء لا يشمل الجانب والبنء يشمل أعمال العزل طبقاً لمواصفات الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهجو العمل بالمتر الطولي				
				٣	٩٥٥	-	٢٨٦٥
				٣	١٢٠٨	-	٣٦٢٤
	٤٨		مواسير قطر ٨٠ سم			٦٤١٢٨	
٥	٤	م ^٢	باعتبر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف والميول الجانبية لتكون من ٢ م - ٨ م سن دولوميت متفرج ٤ + ٢ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم سمكت بورلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبنء يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطينية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة زجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٢ وبحيث لا تزيد القواصل عن ١ سم والى لعمال بالقوم المضغوط سمك ٢ سم وتسطيح السطح باستخدام الهيكوتير والتنفيذ طبقاً لاصول الصنائه والرسومات التصميمية المعتمدة والبنء بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للشرق والغربي والشمالي وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٨	-	٩٥٣	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


مقاييس تقدير التفاضل لعملية رابع كفاءة طريق المنصورة - مطاح | القطاع الرابع | بطول 3.5 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

رقم بند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	القياس				
				متر	جانب	جانب		
٦	٢٢٠	م ^٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير الرياح طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الابلل إجهاد الكسر للمينات عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	-	١٥٥٦	-		
٧	٥	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحواط التسالدة والقرشة لكل من طرف التقاشيش والديارات وبتخذ الذي بنسبة خلط ٠.٨ م ^٣ زلط نظيف مدرج + ٢٠٠.٤ زغال خرس + ٢٠٠ كجم أسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطى جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبيعة وبتخذ تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزع المياه بأي طريقة تسند عليها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طلمبات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرغ الخشبية لجوانب الخرسانة العادية على ان يكون سطح اسس (fair face) والخرسانة المنلجة ميكانيكياً للخلط مع اجراء اعمال الدمك وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والوثيقة الحسابية والفتحة المقعدة للهيئة للاعتناء وتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وكل مايلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	-	٢٢٠٤	٧٠		
٨	٨٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنقيب طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١.٥ جلبة لكل كيلومتر تزيادة - مسافة النقل لا تقل عن (40 كم) ويتم التأكد ان ناتج الحفر لا يصلح للردم	-	٦٥	-		
٩	١٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البناء والرشش والمواد العضوية و... وتسليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ولكنه لمسافة ٥٠٠ م. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١.٥ جلبة عن كل ١ كم تزايد - مسافة النقل لا تقل عن (40 كم)	-	٥٨	٤٠		
١٠	٤	١١	٥	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة اساس سمك ٢٥ سم وذلك باستاده تجزير الاسفلت وظيفات الاساس الفاتمه معا FDR والفتحة شاملة نخلقه سطح الاسفلت الحمال والخلط والانضافات الاخرى وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفتحة شاملة بالمتر المسطح	-	٦٤	-
١١	٥	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة اساس سمك ٢٥ سم وذلك باستاده تجزير الاسفلت وظيفات الاساس الفاتمه معا FDR والفتحة شاملة نخلقه سطح الاسفلت الحمال والخلط والانضافات الاخرى وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفتحة شاملة بالمتر المسطح	-	٦٤	-		


مهندس الهيئة

مهندس الشركة


مقاييس العمل لتفويض أعمال رابع كفاءة طريق المنصورة - طنطا | القطاع الرابع | بطول 3.8 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	المتر		المحطة
				فرش	عديه	
١١	١٥٠٠	م ^٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة الترمم ومطابقتها للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي الصي ككثفه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده في مناطق الدلائل ذات الطبعه الزراعيه الكثيفه و الكثافات العرويه العاليه او داخل المدن السكنيه المزدحمه و البند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافه النقل لا تقل عن ٦٦٢ كم . - السعر لا يشمل الماده المحمريه مع قيام الشركه المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر وتسايجها للمنطقه المشرفه .	٤٠	٢١٨	٣٢٧٦٠٠٠
١٢	١١٥٥٠	م ^٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحه نتج تكسير الكسرات والمنطبقه للمواصفات والدرج الوارد بالاشراطات العامه والخاصه بالمشروع لا تقل نسيبه تحمل كاليغورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة القالب بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الانكماش عن ١٠ % مع فرش و الدمك علي طبقات باستخدام الات النسويه الحديثه علي ان لا يزيد سمك الطبقة الواحد عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاسويه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي الصي ككثافه جافه قصوي ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و مواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافه النقل لا عن ٢٤٠ كم . - السعر يشمل الماده المحمريه مع قيام الشركه المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر وتسايجها للمنطقه المشرفه .	-	٤٦١	٥٢٢٤٥٥٠٠
١٤	٢٨٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البنتونيم السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش قوي طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتطويقها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٣١	٨٨٢٠٠٠٠
١٥	٣٦٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصفه من البنتونيم السائل سريع التطاير (RC) بمعدل ٤,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفانتيه بعد تمام دمكها وتطويقها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٧٥	١٠	٣٨٧٠٠٠٠
١٦	٢٨٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانه الاسفانتيه بسعة ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه نتج تكسير الكسرات و البنتونيم الصلب - ٧٠ / ٦٠ و ارد شركه النصر بالسويس أو ما يادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥	١٦٦	٤٦٥٥٠٠٠٠
١٧	٣٦٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفانتيه بسعة ٤ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه نتج تكسير الكسرات و البنتونيم الصلب - ٧٠ / ٦٠ و ارد شركه النصر بالسويس أو ما يادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥	١٦٦	٥٨٠٥٠٠٠٠

مهندس الهيئة




مهندس الشركة




مقاييس العمل لعمليه رفع كفاءه طريق المنصوره - طماح | القطاع الرابع | بطول ٢,٥ كم مركز المنصوره محافظه الدقهليه


رقم البند	الكمية	الوحده	بيانات الامداد		
			الفرش	جانبه	الصلبه
١٨	٤٠	م ^٢	-	٢٥٥٠	١٠٢٠٠٠
<p>بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن لدرج (٥3) في اماكن الكشط والاستعداد المناسب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبه ناتج تكسير الكسارات جوده الانساق والاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينه الفرش الميكانيكيه (الفشر) الفرش طبقه الترميم على ان يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم وطبقه لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبه هندسيا بالمتر المكعب بعد الدمك والفلتة شاملة وضع طبقه تصفى من الاسفلت اسفل مساحه مربع التعابير (R.E.3000) او المستحلبات الاسفلتيه بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كم/م^٢ اسفل طبقات الترميم والفلتة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
١٩	٥	م ^٢	٧٠	٢٢٠٤	١١٠٢٣,٥
<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه مسلحه (براخ) والبيارات وماخالفه وغرفه لتفتيش طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمه والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبوليمين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
٢٠	٢٠	م ^٢	٦٠	٥٥٧	١١١٥٢
<p>بالمتر الطولي اعمال توريد والشاء حاجز من الخرسانه (توبجوريس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانه (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م^٣ واجهات لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٣ يتم التنفيذ على فرش من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز واجهات لا يقل عن ٢٠ كجم/سم^٣ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشباز (1706) م^٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
٢١	٢٠	م ^٢	-	٧٦٠	١٥٢٠٠
<p>بالمتر الطولي اعمال توريد والشاء حاجز من الخرسانه المسلحه بالفير جلاس (توبجوريس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانه (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م^٣ واجهات لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٣ والفلتة تشمل عمل فرش من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز والواجهات لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٣ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشباز ١٠ اشباح قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
٢٢	٥	م ^٢	-	١٢٨	٦٤٠
<p>بالمتر الطولي اعمال توريد وصب برتوره من الخرسانه العاديه بابعاد ٢٠٠٠/٢٥٠/٢٥ سم مصنوعه مصنوعه بطريقه الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٨ - ٢ م سن دائريه لا يزيد اكبى بعد التحبيبات عن ١,٥ سم ١,٤ سم ١,٢ سم ١,٠ سم ٠,٨ سم ٠,٦ سم ٠,٤ سم ٠,٢ سم صلب البرتوره على فرش من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم طبقا للمخطوط والمناسيب التصميميه وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملء بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسويه اسفل البرتورات ولا يشمل الفرشه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
٢٣	٥	م ^٢	-	٤٦	٢٣٠
<p>بالمتر الطولي توريد وصب قفصه من الخرسانه العاديه اسفل البرتورات بابعاد ١,٠٤٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
٢٤	٩	م ^٢	-	١٨	١٦٢
<p>بالمتر الطولي دهان برتوره بابعاد ١٠٠٠٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>					

مهندس الهيئه



مهندس الشركه





مقاييس مقبولة بعد التفاوض لعملية رفع كفاءة طريق المنصورة - طنطا | القطاع الرابع | بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

رقم بند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	المقادير		الجملة
				قيرش	جنيه	
٢٥	٢٠	عقد	بالعدد توريد وتركيب عمود حديدية مواشير جهد منخفض ٤/٦/١ طول ١٠ م مجلفن والفئة تشمل تركيب حوامل جهد منخفض رتبة الارتفاع ٤ ٢/٤ " وتركيب عوارض صب جهد منخفض مقاس ١٤ مم مع رفع وإعادة تركيب موصلات جهد منخفض وتركيب ماسورة حديد ٢ " وتمديد الأسلاك واستكمال سلك نحاس منخفض مجدول ٢٥ مم نتيجة تغيير المسار مع أعمال الحفر وصب قاعدة خرسانة عادية للعمود ونقل ناتج الحفر خارج الموقع والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد .	-	٢٧٥٠٠	٥٥٠٠٠٠
٢٦	١٠	عقد	بالعدد فني اعمدة الاشارة القديمة بارتفاع متوسط من (٦/٨) متر وإعادة تركيبها والبند شامل دهان العمود بمادة ليوكسية وبجهدين متساويين لمعالجة الصدأ طبقا لتعليمات المهندس المشرف	-	١٨٠٠	١٨٠٠٠
٢٧	١٥٠	م.ط	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواشير p.v.c قطر ٦ بوصة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد	-	٥٠٠	٧٥٠٠٠
٢٨	٣٥	عقد	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء GRB محمل عليها مواشير قطر ٦ بوصة p.v.c ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد	-	٤٥٠٠	١٥٧٥٠٠
٢٩	١٠	عقد	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق و شرف التفتيش الخاصه بالمراقب (مياه - صرف) حتى منسوب الصرف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد .	-	٤٧٥	٤٧٥٠
٣٠	١١٨	م.ط	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبان أو خرسانة عادية أو مسلحة أو رصفه أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لتسليم العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جديره بالمتر المكعب وكذلك لمسافة نقل ٣٠ كم . - مسافة النقل لا تقل عن (٥٥ كم)	-	٨٩	١٠٥٠٢
٣١	٥	عقد	بالعدد توريد وتركيب طبلاء GRB بالشبر لعرف الصرف المكشوفة مع رفع أو خفض العرف طبقا للمنسوب التصميمي والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد و قطر . اسم تتحمل حتى ٤٠ طن	-	٣٦٠٠	١٨٠٠٠
٣٢	٥	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برديرة اسمنتية [عجال] بأبعاد ٥٠٠x٢٠x٢٥/٢٠ سم مصنوعة لتكوين من ٨ - ٢م سن دالوميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم + ٤,٠ ٢م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرديرة على فرشاة من الخرسانة العادية سماك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تملء ببولية من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرديرة والسعر يشمل التسوية أسفل البردوزات و لا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	-	١٤٢	٧١٠
اجمالي المقاييس				-		١٩٤٩٩٧٤٧

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكازرات لمعملية رفع كفاءة طريق المنصورة - طنطا (القطاع الرابع) بطول ٢,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

الكمية	الوحدة	نوصيات الهند	قيمة الكازرات		اجمالي قيمة الكازرات
			قرش	جنيه	
١٢	٣م	كازرات توريد وتشغيل اترية حاسوبية مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)	١٣	-	١٩٥٠٠
١٣	٣م	كازرات توريد وفرش طبقة أساس نسبة تحمل كاليفورنيا عن (٨٠ %)	٢٥	-	٢٨٨٧٥٠
١٦	٣م	كازرات توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٣	-	٨٤٠٠٠
١٧	٣م	كازرات توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	٣	-	١٠٨٠٠٠
اجمالي قيمة الكازرات					٥٠٠٢٥٠
اجمالي قيمة المقايمة + الكازرات					١٩٩٩٩٩٩٧

مهندس الهيئة
أحمد
عبد

مهندس الشركة
أحمد
عبد

