




مشروع انشاء نفق (٦) U-TURN عند المحطة (٦٦٠+٣١)

حصر الكميات

الوحدة	الكميه	البند
م ط	٥٠,٠٠	اعمال جسات
٣ م	٥٦٢,٨١	اعمال حفر ميكانيكي
٣م	٢٠٠,٠٠	اعمال حفر استكشافي بعمالة يدوية
٣م	١٠٣٤,٣٦	الردم
٣م	٢٧١,٣٦	خرسانة عادية للأساسات
٣م	٨٢٨,٠٠	خرسانة مسلحة للمخدمات والأساسات
٣م	٥٤٥,٠٧٩	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف
٣م	٥٣٤,١٥٥	خرسانة مسلحة للأسقف
طن	٤٢١,٩٣١	حديد تسليح
٢م	٢٠٢٤,٨٠	العزل
٢م	٢٨٦٠,١٧٨	دهان مادة مقاومة للكربنة
٣م	٢١٣,٧٥	تكسير اسفلت
٣م	٨٢٨,٥٦	احلال

م / هيئة الطرق والكباري

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون



م / الشركة المنفذة



CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦٠+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW		WIDTH (S)	-
LENGTH								WIDTH (N)	

بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات	بند رقم ١
----------------------------------	-----------

	LENGTH X	WIDTH X	HEIGHT				
اعمال جسات	= 25.00	1.00	1.00	2	=	50.000	
اجمالي اعمال الجسات					=	50.000	M

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م / التوقيع /

الشركة المنفذة

م / التوقيع /

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦٠+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المكعب اعمال حفر استكشافي بعمالة يدوية

بند رقم ٤

	LENGTH X WIDTH X HEIGHT							
حفر يدوي (استكشافي)	= 50.00 2.00 2.00 1 =						200.000	
اجمالي الحفر الاستكشافي						=	200.000	m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

التوقيع / مكتب الاستشاريون الدوليون
أ.د. أسامة عقيل - أ.د. حسين عقيل

الشركة المنفذة



CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦٠+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

اعمال الردم

بند رقم ٥

	LENGTH	X	WIDTH	X	HEIGHT			
A 01	=	46.50	2.00	1.90	2	=	353.400	
A 02	=	46.50	2.00	1.90	2	=	353.400	
P 01	=	43.10	2.00	1.90	2	=	327.560	
اجمالي كميات الردم						=	1,034.360	m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري


م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون


م / حاصل على شهادى
التوقيع /
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د. اسماعيل عقيل - أ.د. حسين عقيل

الشركة المنفذة


م / توقيع /
T.C. ICE
كonsulting Engineers
المنفذة لـ
البنية التحتية
الطرق والجسور

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



(٦٦٠+٣١) U-TURN عند المحطة

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المكعب خرسانة عادي لزوم الاساسات

بند رقم ٦

	LENGTH	X	WIDTH	X	HEIGHT			
A 01	=	34.30	6.20	0.40	1	=	85.064	
A 02	=	34.30	6.20	0.40	1	=	85.064	
P 01	=	32.30	4.80	0.40	1.00	=	62.016	
TRANSITIONS SLABS	=	32.10	6.10	0.10	2.00	=	39.162	
اجمالي كميات الخرسانة العادي						=	271.306	m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

الشركة المنفذة

م / التوقيع /

م / حسام الدين عزيز

التوقيع /

المهندسون الاستشاريون الدوليون

أ.د.أنساده عقيل - أ.د.حسين عقيل

م / كمال دسوقي

التوقيع /

T.C

الشئون الهندسية

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultant : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦٠+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW		WIDTH (S)	-
LENGTH								WIDTH (N)	

بالمتر المكعب خرسانية مسلحة لزوم الاساسات

بند رقم ٧

	LENGTH X WIDTH X HEIGHT								
A 01	= 33.50 5.40 1.50 1.00 =								271.350
A 02	= 33.50 5.40 1.50 1.00 =								271.350
P 01	= 31.50 4.00 1.50 1.00 =								189.000
TRANSITIONS SLABS	= 32.10 6.00 0.25 2.00 =								96.300
اجمالي كميات الخرسانة المسلحة للقواعد						=			828.000

m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

التوقيع / الممتدون الاستشاريون الدوليون
أ.د.سامي عقيل - أ.د.حسين عقيل

الشركة المنفذة

م / التوقيع /

T.C.
الشئون الفنية
الصناعة والتجارة رقم ٢٠٢٠

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT

Consultan : INTERNATIONAL
COSULTING ENG.

حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاكتاف

بند رقم ٨

		LENGTH	X	WIDTH	X	HEIGHT		
COLUMNS								
P1	=	1.50		1.00		7.21	1.00	= 10.811
P2	=	1.50		1.00		7.38	1.00	= 11.075
P 3	=	1.50		1.00		7.56	1.00	= 11.346
P 4	=	1.50		1.00		7.74	1.00	= 11.610
WALLS								
A 01	=	33.00		0.75		9.03	1.00	= 223.394
WING-A 01	=	2.73		0.45		9.03	2.00	= 22.136
A 02	=	33.00		0.75		8.92	1.00	= 220.696
WING-A 02	=	2.73		0.45		8.92	2.00	= 21.869
الكورنيشة								
A 01	=	33.00		0.18		1.00	=	6.072
A 02	=	33.00		0.18		1.00	=	6.072
اجمالي كميات الخرسانة المسلحة						=	545.079	m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م /
التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م / حسام الدين سعادي
التوقيع / مهندسوں ایکسٹاریوں دیلویوں
اندساںہ عقیل - اندھیں عقیل

الشركة المنفذة

م / كمال الدين عزيز
التوقيع /
T.C
الشؤون الفنية
المقاولات والتجارة

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاسقف اعلى الحوائط والقوسات

بند رقم ٩

	LENGTH X WIDTH X HEIGHT			
BEAMS				
B1	= 31.00 1.50 1.03 1.00 =			47.895
B2	= 16.10 1.20 1.03 4.00 =			79.598
B3	= 16.10 0.40 1.03 18.00 =			119.398
TOP SLAB				
TOP SLAB	= 1,091.35 0.22 1.00 =			240.096
المرايا	=			
المرايا	= 35.20 1.34 0.50 2.00 =			47.168
اجمالي كميات الخرسانة المسلحة				534.155 m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م / حمود بن جادو

التوقيع /

المهندسون الاستشاريون الدوليون

أ.د.أسامة عقيل - أ.د.حسين عقيل

الشركة المنفذة

م /

التوقيع /

م /

كريم عقيل

T.C

الشئون الفنية

مشروبات وتجهيزات

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultant : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد

بند رقم ١٢


		LENGTH X WIDTH X HEIGHT						
COLUMNS								
P01	=	35.50	1.50	1.00	2.00	=	106.500	
	=	21.40	31.50	1.00	1.00	=	668.100	
A-01	=	33.50	3.83	1.00	1.00	=	128.138	
	=	33.50	4.30	1.00	1.00	=	144.050	
A-02	=	5.40	1.50	1.00	2.00	=	16.200	
	=	37.55	9.03	1.00	1.00	=	338.926	
	=	33.50	3.83	1.00	1.00	=	128.138	
	=	33.50	4.29	1.00	1.00	=	143.715	
	=	5.40	1.50	1.00	2.00	=	16.200	
	=	37.55	8.92	1.00	1.00	=	334.833	
اجمالي كميات العزل البارد						=	2,024.800	m ²

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م / حسام الدين عقيل



الشركة المنفذة



CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultant : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦٠+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المسطح اعمال توريد و مصنوعية دهان لزوم البر بدھات مقاومه للكربنه

بند رقم ١٤

	LENGTH	X	WIDTH	X	HEIGHT			
A01-WALL	=	33.00	1.00	7.00	1	=		231.000
A01-WALL	=	1.25	1.00	1.00	2	=		2.500
A01-WING	=	3.93	1.00	8.40	1	=		32.970
A01-WING	=	3.93	1.00	8.10	1	=		31.793
A01-BETWEEN BEAMS	=	2.50	1.00	1.03	20	=		51.500
A02-WALL	=	33.00	1.00	6.90	1	=		227.700
A02-WALL	=	1.25	1.00	1.00	2	=		2.500
A02-WING	=	3.93	1.00	8.30	1	=		32.578
A02-WING	=	3.93	1.00	8.00	1	=		31.400
A02-BETWEEN BEAMS	=	2.50	1.00	1.03	20	=		51.500
P01	=	5.00	1.00	6.80	4	=		136.000
PARPET	=	33.70	1.00	3.20	2	=		215.680
BEAMS	=	16.10	1.00	1.03	38	=		630.154
BEAM D-120	=	33.70	1.00	1.03	4	=		138.844
SLAB	=	1,044.06	1.00	1.00	1	=		1,044.060
اجمالي الدهان المقاوم للكربنة						=		2,860.178
						=	M2	

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م / حافظ ساوى
التوقيع /

الشركة المنفذة



المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د.أنس الله عقيل - أ.د.حسين عقيل

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصر نفق رقم (6) U-TURN عند المحطة (٦٦+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW	WIDTH (S)	-
LENGTH							WIDTH (N)	

بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفالت وطبقات الأساس باي سmek ونقل المخلفات

بند رقم ٢٠

	LENGTH	X	WIDTH	X	HEIGHT			
تكسير اسفالت	=	57.00	15.00	0.25	1	=	213.750	
اجمالي تكسير الاسفلت						=	213.750	m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /

م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م / التوقيع /

الشركة المنفذة

م / التوقيع /

CONTRACTOR AL-TAKWA COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT



Consultan : INTERNATIONAL CONSULTING ENG.



حصار نفق رقم (6) عند المحطة (٦٦٠+٣١)

STA :	-	SIZE :	NO	S	H	SKEW		WIDTH (S)	-
LENGTH								WIDTH (N)	

بالمتر توريد وردم طبقة إحلال من السن والرمل بنسبة ٢:١

بند رقم ٢٢

	LENGTH X WIDTH X HEIGHT								
WALLS									
A01	= 36.30 8.20 1.00 1.00 =								297.660
A02	= 36.30 8.20 1.00 1.00 =								297.660
P01	= 34.30 6.80 1.00 1.00 =								233.240
اجمالي كميات الاحلال							=	828.560	m3

مهندس هيئة الطرق و الكباري

م / التوقيع /


م / استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

التوقيع / المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د.اسامة عقيل - أ.د.حسين عقيل

الشركة المنفذة

استشاري المصمرون للمقاولات

استشاري المصمرون للمقاولات



وزارة النقل
السازة للطرق والكباري
مشيخة الحرادية عصير



و豆 التجارية




AT STATION (31+66)

TUNNEL(06)


DESIGNED BY:	
CHECKED BY:	
APPROVED BY:	
DATE:	
SCALE:	
REV. NO.:	00




0+000.00








0+005.00



0+010.00



0+015.00




استكمال المدى المنشئ

DESIGNED BY :	TUNNEL (06)
CHECKED BY :	AT STATION (31+660)
APPROVED BY :	
DATE :	
SCALE :	
REV. NO.:	




مهندس المدى المنشئ


0+020.00




0+025.00



0+030.00



0+035.00




NGL	DESIGN	OFFSET
10.66	10.58	-20.00
10.57	10.58	0
11.31	11.26	20.00

NGL	DESIGN	OFFSET
10.69	10.58	-20.00
11.26	11.26	20.00

NGL	DESIGN	OFFSET
10.58	10.56	-20.00
10.56	10.56	0
11.33	11.27	20.00

NGL	DESIGN	OFFSET
10.69	10.58	-20.00
10.58	10.58	0
11.26	11.26	20.00




مهندس المسارك




DESIGNED BY:	TUNNEL(06)
CHECKED BY:	AT STATION (31+660)
APPROVED BY:	
DATE:	
SCALE:	
REV. NO.: 00	

0+040.00




NGL	DESIGN
OFFSET	DESIGN
-20.00	8.91
0	7.91
-20.00	9.27
0	10.61
-20.00	10.52
0	11.34

0+045.00




0+050.00




NGL	DESIGN
OFFSET	DESIGN
-20.00	9.05
0	7.95
-20.00	9.19
0	10.67
-20.00	10.46
0	11.38

0+055.00



NGL	DESIGN
OFFSET	DESIGN
-20.00	8.74
0	7.03
-20.00	9.02
0	10.46
-20.00	10.74
0	11.39

NGL	DESIGN
OFFSET	DESIGN
-20.00	10.43
0	10.63
-20.00	11.42



DESIGNED BY:	TUNNEL (06)
CHECKED BY:	AT STATION (31+660)
APPROVED BY:	
DATE:	
SCALE:	
REV. NO.:	00

استشاري المشروع

مهندس من المشرف

العنوان: شارع الغوري و التجاره
المنطقة: العوالق و الدخان
البلد: مصر



0+058.51

Total Volume at Station	0+058.51
Cut Area	0.00
10 Cut Vol	0.00
Cum Cut Vol	5062.81

NGL	DESIGN
OFFSET	10.41
-20.00	10.63
0	11.41
20.00	

الى : وزارة النقل والكبارى
الميادى الحادى عشر
المنجلة



الجهة المختصة بالجسور

العنوان: طريق السويفين السخنة
بلوك حوالى ٦، كم

الإسماعيلية - الدقهلية - مصر
الهاتف: ٠٣٧٨٩٢٥٣٣٣٣
الfax: ٠٣٧٨٩٢٥٣٣٣٣٣
البريد الإلكتروني: goht@goht.gov.eg

TC
Tunnels Company

العنوان: شارع العروى
المنجلة - مصر
الfax: ٠٣٧٨٩٢٥٣٣٣٣٣
الهاتف: ٠٣٧٨٩٢٥٣٣٣٣٣

AT STATION (31+660)
TUNNEL(06)

DESIGNED BY:

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE:

SCALE:

REV. NO.: 00

مهندس التسويى
كمبر دسوچ




المنشآت الاستهلاكية
المشروع

Description of work : Summary Of Quantities (TUNNELWALLS)

BAR MARK	NO.OF BARS	SIZE	SYMBOL(MM)	LENGTH (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E/R (MM)	REPEAT	SUB TOTAL (M)	SUBTOTAL BY BAR DIAMETER					
												T16	T18	T22	T25	T32	
1	135	32	7946-7306	2000	9,626	7,626	2,000	0	0	0	1,299.510						8.213
2	135	32	5946-5306	2000	7,626	5,626	2,000	0	0	0	1,029.510						6.507
3	135	25	7161-6521	500	7,341	6,841	500	0	0	0	1	991.035					3.821
4	135	25	5161-4521	500	5,341	4,841	500	0	0	0	1	721.035					2.780
5	63	16	312	3350	6,002	2,340	3,350	312	0	0	1	378.126	0.597				
6	63	16	2340														
6	63	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	1	756.000	1.194				
7	62	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	1	744.000	1.176				
8	60	16	9168	2832	12,000	9,168	2,832	0	0	0	1	720.000	1.138				
9	60	16	1400	312	1,712	1,400	312	0	0	0	1	102.720	0.162				
10	63	22	3350	1088	4,750	3,350	1,088	312	0	0	1	299.250					0.894
11	60	22	312	1088	4,750	3,350	1,088	312	0	0	1	285.000					0.851
12	71	16	3350	1088	11,230	600	0	0	0	0	1	839.930	1.327				
13	70	16	11230	600	11,230	600	0	0	0	0	1	840.000	1.327				
14	68	16	12000	12,000	11,400	600	0	0	0	0	1	816.000	1.289				
15	7	18	11400	600	12,000	11,400	600	0	0	0	1	84.000		0.168			
16	7	18	11450	550	12,000	11,450	550	0	0	0	1	84.000		0.168			
17	7	18	12000	12,000	11,450	550	0	0	0	0	1	84.000		0.168			
18	20	22	11450	550	12,000	11,450	550	0	0	0	1	164.320					0.491
19	20	22	7246	330	7,576	7,246	330	0	0	0	1	151.520					0.453
20	24	16	9039	330	9,369	9,039	330	0	0	0	1	224.856	0.355				
21	24	16	8399	330	8,729	8,399	330	0	0	0	1	209.496	0.331				
22	215	16	950	1500	4,043	950	1,500	278	1,315	0	1	869.245	1.373				
23	215	18	1315	500	500	500	500	500	0	0	1	322.500	0.645				
			500	500	1,500	500	500	500	500	0							

م/استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م/الشركة المنفذة




Description of work : Summary Of Quantities (TUNNELWALLS)

BAR MARK	NO.OF BARS	SIZE	SYMBOL(MM)	LENGTH (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E/R (MM)	REPEAT	SUB TOTAL (M)	SUBTOTAL BY BAR DIAMETER					
												T16	T18	T22	T25	T32	
24	135	32	7838-7198	2000	9,518	7,518	2,000	0	0	0	1	1,284.930					8.121
25	135	32	5838-5198	2000	7,518	5,518	2,000	0	0	0	1	1,014.930					6.414
26	135	25	7128-6495	500	7,312	6,812	500	0	0	0	1	987.053					3.806
27	135	25	5135-4502	500	5,319	4,819	500	0	0	0	1	717.998					2.769
28	62	16	312 2340	3350	6,002	2,340	3,350	312	0	0	1	372.124	0.588				
29	62	16	12000		12,000	12,000	0	0	0	0	1	744.000	1.176				
30	61	16	12000		12,000	12,000	0	0	0	0	1	732.000	1.157				
31	59	16	9168	2832	12,000	9,168	2,832	0	0	0	1	708.000	1.119				
32	59	16	1400	312	1,712	1,400	312	0	0	0	1	101.008	0.160				
33	62	22	3350 312	1088	4,750	3,350	1,088	312	0	0	1	294.500					0.880
34	59	22	3350 312	1088	4,750	3,350	1,088	312	0	0	1	280.250					0.837
35	70	16	11230	600	11,830	11,230	600	0	0	0	1	828.100	1.308				
36	69	16	12000		12,000	12,000	0	0	0	0	1	828.000	1.308				
37	67	16	11400	600	12,000	11,400	600	0	0	0	1	804.000	1.270				
38	7	18	11456	550	12,006	11,456	550	0	0	0	1	84.042					0.168
39	7	18	12000		12,000	12,000	0	0	0	0	1	84.000					0.168
40	7	18	11450	550	12,000	11,450	550	0	0	0	1	84.000					0.168
41	20	22	7825	330	8,155	7,825	330	0	0	0	1	163.100					0.487
42	20	22	7138	330	7,468	7,138	330	0	0	0	1	149.360					0.446
43	24	16	8975	330	9,305	8,975	330	0	0	0	1	223.320	0.353				
44	24	16	8290	330	8,620	8,290	330	0	0	0	1	206.880	0.327				
45	215	16	950 278 1315 500	1500	4,043	950	1,500	278	1,315	0	1	869.245	1.373				
46	215	18	500	500	1,500	500	500	500	0	0	1	322.500					0.645
SUBTOTAL BY DIAMETER (TON)												20.409	2.298	5.339	13.176	29.255	
TOTAL (TON)																70.477	

م/ استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م/ الشركة المنفذة




Description of work : Summary Of Quantities (TRANSITIONAL SLAB)

BAR MARK	NO.OF BARS	SIZE	SYMBOL(MM)	LENGTH (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E/R (MM)	REPEAT	SUB TOTAL (M)	SUBTOTAL BY BAR DIAMETER	
												T16	T25
1	257	25	150 5900 150	6,200	5,900	150	150	0	0	2	3,186.800	0.000	12.288
2	257	25	150 5900 150	6,200	5,900	150	150	0	0	2	3,186.800	0.000	12.288
3	40	16	4310 150	4,460	4,310	150	0	0	0	2	356.800	0.564	0.000
4	40	16	12000 150	12,000	12,000	0	0	0	0	2	960.000	1.517	0.000
5	40	16	12000 150	12,000	12,000	0	0	0	0	2	960.000	1.517	0.000
6	40	16	5850 150	6,000	5,850	150	0	0	0	2	480.000	0.758	0.000
7	40	16	2770 150	2,920	2,770	150	0	0	0	2	233.600	0.369	0.000
8	40	16	12000 150	12,000	12,000	0	0	0	0	2	960.000	1.920	0.000
9	40	16	12000 150	12,000	12,000	0	0	0	0	2	960.000	1.920	0.000
10	40	16	7390 150	7,540	7,390	150	0	0	0	2	603.200	0.953	0.000
SUBTOTAL BY DIAMETER (TON)											9.518	24.577	
TOTAL (TON)											34.094		

م/ استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون

م/ الشركة المنفذة



CONTRACTOR AL-TAKWA
COMPANY



MINISTRY OF TRANSPORT

PROJECT : U- TURN (6) AT STATION 31+660
ON SUEZ / AIN SOKNA ROAD


Consultant : INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS



Description of work : Summary Of Quantities (TUNNEL FOOTING)

BAR MARK	NO.OF BARS	SIZE	SYMBOL(MM)	LENGTH (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E/R (MM)	REPEAT	SUB TOTAL (M)	SUBTOTAL BY BAR DIAMETER				
												T12	T16	T22	T25	T32
A-01 & A02																
1	268	22	1000 5260 1000	7,260	5,260	1,000	1,000	0	0	2	3,891.360			11.620		
2	268	16	1000 5260 1000	7,260	5,260	1,000	1,000	0	0	2	3,891.360		6.148			
3	43	16	1360 730	2,090	1,360	730	0	0	0	2	179.740		0.284			
4	43	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	1,032.000		1.631			
5	43	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	1,032.000		1.631			
6	43	16	10640 1360	12,000	10,640	1,360	0	0	0	2	1,032.000		1.631			
7	43	16	10640 1360	12,000	10,640	1,360	0	0	0	2	1,032.000		1.631			
8	43	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	1,032.000		1.631			
9	43	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	1,032.000		1.631			
10	43	16	1360 1360	2,720	1,360	1,360	0	0	0	2	233.920		0.370			
11	6	16	11120 880	12,000	11,120	880	0	0	0	2	144.000		0.228			
12	6	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	144.000		0.228			
13	6	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	144.000		0.228			
14	6	16	5190 880 5220	11,290	5,190	5,220	880	0	0	2	135.480		0.214			
15	6	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	144.000		0.228			
16	6	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	144.000		0.228			
17	6	16	6780 5220	12,000	6,780	5,220	0	0	0	2	144.000		0.228			
18	135	32	4500 500	5,000	4,500	500	0	0	0	2	1,350.000			8.532		
19	135	32	6500 500	7,000	6,500	500	0	0	0	2	1,890.000			11.945		
20	135	25	4500 500	5,000	4,500	500	0	0	0	2	1,350.000			5.206		
21	135	25	6500 500	7,000	6,500	500	0	0	0	2	1,890.000			7.288		
22	24	16	2500 500	3,000	2,500	500	0	0	0	4	288.000		0.455			
23	20	22	4000 750	4,750	4,000	750	0	0	0	4	380.000		1.135			

استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون




الشركة المنفذة




Description of work : Summary Of Quantities (TUNNEL TOP SLAB)

BAR MARK	NO.OF BARS	SIZE	SYMBOL(MM)	LENGTH (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E/R (MM)	REPEAT	SUB TOTAL (M)	SUBTOTAL BY BAR DIAMETER			
												T12	T16	T18	T32
1	8	32	3500 1000	4,500	3,500	1,000	0	0	0	9	324.00				2.048
2	8	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	864.00				5.460
3	8	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	864.00				5.460
4	8	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	864.00				5.460
5	8	32	2300 1000	3,300	2,300	1,000	0	0	0	9	237.60				1.502
6	7	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	756.00				4.778
7	7	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	756.00				4.778
8	9	32	4140 1150	5,290	4,140	1,150	0	0	0	9	428.49				2.708
9	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	972.00				6.143
10	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	972.00				6.143
11	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	972.00				6.143
12	9	32	3500 1150	4,650	3,500	1,150	0	0	0	9	376.65				2.380
13	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	972.00				6.143
14	5	32	4000	4,000	4,000	0	0	0	0	9	180.00				1.138
15	5	32	4000	4,000	4,000	0	0	0	0	9	180.00				1.138
16	16	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	1,728.00				3.456
17	16	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	1,728.00				3.456
18	16	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	9	1,728.00				3.456
19	16	18	2100	2,100	2,100	0	0	0	0	9	302.40				0.605
20	260	16	250 340 1190 340 250	3,900	1,190	340	250	0	0	9	9,126.00		14.419		
21	260	12	186 1190 186	2,938	1,190	186	0	0	0	9	6,874.92	6.105			
22	9	32	3500 1000	4,500	3,500	1,000	0	0	0	2	81.00				0.512
23	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
24	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
25	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
26	9	32	2300 1000	3,300	2,300	1,000	0	0	0	2	59.40				0.375
27	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
28	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
29	9	32	4140 1150	5,290	4,140	1,150	0	0	0	2	95.22				0.602
30	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
31	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
32	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
33	9	32	3500 1150	4,650	3,500	1,150	0	0	0	2	83.70				0.529
34	9	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	216.00				1.365
35	19	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	4	912.00				1.824
36	19	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	4	912.00				1.824
37	19	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	4	912.00				1.824
38	19	18	2100	2,100	2,100	0	0	0	0	4	159.60				0.319
39	260	16	100 1137 1190 1137 100	5,991	1,190	1,137	100	0	0	4	6,230.64		9.844		
40	260	12	186 1190 186	2,938	1,190	186	0	0	0	4	3,055.52	2.713			



Description of work : Summary Of Quantities (TUNNEL TOP SLAB)

BAR MARK	NO.OF BARS	SIZE	SYMBOL(MM)	LENGTH (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E/R (MM)	REPEAT	SUB TOTAL (M)	SUBTOTAL BY BAR DIAMETER			
												T12	T16	T18	T32
41	260	12	440 2539 440	6,398	2,539	440	0	0	0	4	6,653.92	5.909			
42	260	12	200 2539 200	5,678	2,539	200	0	0	0	4	5,905.12	5.244			
43	20	32	10850 1150	12,000	10,850	1,150	0	0	0	1	240.00				1.517
44	20	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	240.00				1.517
45	20	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	240.00				1.517
46	20	32	1700 1150	2,850	1,700	1,150	0	0	0	1	57.00				0.360
47	25	32	4793 1000	5,793	4,793	1,000	0	0	0	1	144.83				0.915
48	25	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	300.00				1.896
49	25	32	6000	6,000	6,000	0	0	0	0	1	150.00				0.948
50	25	32	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	300.00				1.896
51	25	32	4793 1000	5,793	4,793	1,000	0	0	0	1	144.83				0.915
52	8	18	11000 1000	12,000	11,000	1,000	0	0	0	2	192.00				0.384
53	8	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	192.00				0.384
54	8	18	9940 1000	10,940	9,940	1,000	0	0	0	2	175.04				0.350
55	208	18	1440 1190 1150	6,120	1,190	1,440	1,150	0	0	1	1,272.96				2.546
56	208	16	254 1190 254	3,142	1,190	254	254	0	0	3	1,960.61				3.098
57	138	18	11850 150	12,000	11,850	150	0	0	0	2	3,312.00				6.624
58	138	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	3,312.00				6.624
59	138	18	11850 150	12,000	11,850	150	0	0	0	2	3,312.00				6.624
60	138	18	11850 150	12,000	11,850	150	0	0	0	2	3,312.00				6.624
61	138	18	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	2	3,312.00				6.624
62	138	18	11850 150	12,000	11,850	150	0	0	0	2	3,312.00				6.624
63	208	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	2,496.00				3.944
64	208	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	2,496.00				3.944
65	208	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	2,496.00				3.944
66	208	16	1750	1,750	1,750	0	0	0	0	1	364.00				0.575
67	208	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	2,496.00				3.944
68	208	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	2,496.00				3.944
69	208	16	12000	12,000	12,000	0	0	0	0	1	2,496.00				3.944
70	208	16	1750	1,750	1,750	0	0	0	0	1	364.00				0.575
71	40	32	400	400	400	0	0	0	0	9	144.00				0.910
72	18	32	1500	1,500	1,500	0	0	0	0	1	27.00				0.171
73	40	32	1200	1,200	1,200	0	0	0	0	2	96.00				0.607
74	10	32	500	500	500	0	0	0	0	4	20.00				0.126
SUBTOTAL BY DIAMETER (TON)											19.971	52.174	60.172	89.022	
TOTAL (TON)											221.338				
TOTAL OF FOOTING, WALLS , SLAB AND TRANSITIONAL SLAB (TON)											421.931				






مشروع انشاء نفق (6)-TURN U عند المحطة (٦٦١+٣١)

بيان اعمال الكميات المستخلص ٣ جاري

البند	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس المعدلة	الكمية المتفق عليها	الكمية المنصرفة	نسبة المنصرفة %
١	م.ط	١٠٠	٥٠	٥٠	%١٠٠
٢	٣م	٥٣٠٠	٥٦٢,٨١	٥٦٢	%٩٩,٩٨
٤	٣م	٤٥٦	٤٠٠	٤٠٠	%١٠٠
٥	٣م	١٢٠٠	١٣٤,٣٦	١٣٤,٣٦	%٩٩,٩٧
٦	٣م	٣٠٠	٢٧١,٣٦	٢٦٠	%٩٥,٨٣
٧	٣م	٨٦٠	٨٢٨,٠٠	٧٧٣	%٩٣,٣٦
١٧	٤٠٠ كجم/م ^٣	٤٠٠ كجم/م ^٣	٤٠٠ كجم/م ^٣	٧٧٣	%٩٣,٣٦

مهندس هيئة الطرق و الكباري

استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون




شركة المفدى




العنوان	الوحدة	الكمية المعدة لمحاسبة العداد	الكمية فعلياً	الكمية المحدثة قعدياً	نسبة المتفق عليه	الكمية المتفق عليه
بالметр المكعب خرسنة للاصددة والاكتف فوق مسوب تهير العدادات على المقاومة المسموة لتصعب القبض الخرسنة المسمونة على الا ٢٨ يوم من الصب بطيئه والزيزد محظوظ الاستهلاك عن ١٤٠ كجم/م٣ بعد بور تانثي عادي على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سبيلا فيوم او ما يمتلكها لتوصول لتجهيز المطلوب ومن شرط مع استخدام الشادات الفسفورية مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماماً متصل على العداد والسعر يشمل تحصيم الخلاطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة تتوصى على سطح نقل الخرسنة الى موقع العمل فيها ذات الطريق السريع بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسنة للتبص وعملية الخرسنة بعد صب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحفاظ تتحدد كامل الارتفاع من قذف المقدمة وهي اعلى نقطة في العمود وكل ما يتطلب تهوي العمل كذلك طبقاً لبيان الشروط والمواصفات التقنية وتعليمات المهندس المشرف وتلتزم توريد وتشغيل وتركيب هذه الشتر.						
١٨- ارتفاع حتى ٦ متر ١٩- علوة ارتفاع حتى ٩ متر لتمكين الارتفاع	٣م	٥٨٠	٥١٥,٠٧٩	٥١٥,٠٧٩	٥١٥,٠٠٠	٥٩٩,٩٩
٢٠- ارتفاع حتى ٦ متر ٢١- علوة ارتفاع حتى ٩ متر لتمكين الارتفاع	٣م	٥٨٠	٥١٥,٠٧٩	٥١٥,٠٧٩	٥١٥,٠٠٠	٥٩٩,٩٩
٢٢- بالметр المكعب خرساته مصنفة للاستهلاك اعلى العوائط والتوكيلات كسر قييس لا يقل عن ٥٠ كجم/م٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بور تانثي عادي وبمحظوظ لا يزيد عن ٤٥ كجم/م٣ ٢٣- على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سبيلا فيوم او ما يمتلكها للتوصى للاهداف المطلوب و منع الشروخ و ان يتم استخدام نوع مناسب من الشادات الثانية الصب للحصول على سطح امثل تماماً والسعر لا يشمل حديد التسليح بارتفاع حتى ٩ متر	٣م	٥٦٠	٥٣٤,١٥٥	٥٣٤,١٥٥	٥٣٤,٠٠٠	٥٦٩,٩٧
٢٤- علبة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠ كجم/م٣ و الاضافات الضرورية طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٣م	٥٦٠	٥٣٤,١٥٥	٥٣٤,٠٠٠	٥٣٤,٠٠٠	٥٩٩,٩٧
٢٥- بالطن توسيع وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الاشتائية للتوكيل والسعر يشمل القطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطعام والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحادي والمشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيع وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتطلب تهوي العمل تهوي الملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						١٠
٢٦- اسياخ اطوال ١٢ م ٢٧- اسياخ اطوال اكبر من ١٢ متر	طن	٤٦٠	٤٢١,٩٣١	٤٠٧,٠	٤٠٧,٠	٥٩٦,٤٦
٢٨- بالметр المصطحب اعمال دهان وجهين على البلاستيك على العزل على البلاستيك بعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيوترين ويستخدم للقواعد والابعاد اقل منسبة الأرض والبلاستيك يشمل توسيع مواد العزل وعمل كل ما يتطلب حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٤٠٠	٤٠٢٤,٨٠	٤٠٢٤,٠	٤٠٢٤,٠	٥٩٩,٩٦
٢٩- بالметр المصططب اعمال توسيع ومصتعنة دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شديدة المواد التكسيرية لمدة الدهن المستخدمة وتوسيع مواد العزل لسطح ٣٠- الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والقنة تشمل الشدة المعنية وكل ما يتطلب تهوي العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات التقنية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٢٠٠	٢٨٦٠,١٧٨	١٣٠٠,٠	١٣٠٠,٠	٥٦٤٠,٤٥
٣١- بالметр المكعب تكسير وازاله استهلاك وطبقات الاساس باي سك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وتهوي العمل والبلاستيك شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٣٢- كم ١٠	٣م	٢٢٥	٢١٣,٧٥	٢١٣,٠٠	٢١٣,٠٠	٥٩٩,٦٥
٣٣- بالметр المكعب توسيع وردم طبقة ادخال من السن والرمل بنسبة (٤٠:١) أو ما يمتلكها طبقاً لتقرير الاستشاري موردة من خارج الموقع افضل الأساليب وحول جسم النقل وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات الزيزد سك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالعيادة والدعم جيدياً باستخدام الات التك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة والبلاستيك بعضه مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٩٠٠	٨٢٨,٥٦	٨٢٨,٠٠	٨٢٨,٠٠	٥٩٩,٩٣

مهندس هيئة الطرق و الكباري

استشاري مكتب الاستشاريون الدوليون



الشركة المنفذة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع نفق الدوران رقم ٦ عند المحطة ٣١٤٦٦ ضمن تطوير طريق السويس السريحة بطول ٦٠ كم
تنفيذ: شركة التقوي للمقاولات التجارية
مقاييس مدخل رقم ١

النحوة	الكمية	القيمة	الفئة	الاجمالى	الكمية	القيمة	الفئة	الاجمالى	الكمية	القيمة	الفئة	الاجمالى	المقدمة المدخل	المدخل	النحوة	النحوة	النحوة	النحوة		
													عدد التمارين	الاجمالى	الفئة	الاجمالى	الكمية			
١	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٢	٢٣٧٥,٠٠	٥٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٢٣٧٥,٠٠	٥٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٤٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٥٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	
٣	٤٧٧٠,٠٠	٩٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٥٨٧٢٥,٠٠	٨٧,٠٠	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	٣	٤٧٧٠,٠٠	٩٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٨٧,٠٠	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	٩٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	٥٨٧٢٥,٠٠	٨٧,٠٠	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠
٤	٢٣٠٤,٠٠	٩٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	٨٧,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٢٣٠٤,٠٠	٩٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٨٧,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٣	٢٣٠٤,٠٠	٩٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٨٧,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠
٥	١٧٤٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٨٧١٢٠,٠٠	١٢١,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٣	١٧٤٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢١,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٨٧١٢٠,٠٠	١٢١,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠
٦	٥٥٢٦٠,٠٠	١٨٤٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٤١٠٠,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	٣	٥٥٢٦٠,٠٠	١٨٤٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٤١٠٠,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	٣	١٨٤٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٤١٠٠,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	٣
٧	٢٢١٠٢٠,٠٠	٢٥٧٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٦٥٣٧٥,٠٠	٢٢٠٥,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣	٢٢١٠٢٠,٠٠	٢٥٧٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٦٥٣٧٥,٠٠	٢٢٠٥,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣	٢٥٧٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٦٥٣٧٥,٠٠	٢٢٠٥,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣
٨	١٤٦٢٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣	١٤٦٢٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣	١٧٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣
٩	١٨٨٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	١٠٧٧٣٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٣	١٨٨٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	١٠٧٧٣٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٣	٣٢٥٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	١٠٧٧٣٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٣٨٠,٠٠	٣
١٠	١١٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	١٤٦٧٥٠,٠٠	٢٩٣٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣	١١٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	١٤٦٧٥٠,٠٠	٢٩٣٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣	٢٠٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	١٤٦٧٥٠,٠٠	٢٩٣٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣
١١	١٨٤٨٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٣	١٨٤٨٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٣	٣٣٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٣
١٢	٩٥٢٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٣	٩٥٢٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٣	١٧٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٣

مدير عام المشروع
م/ احمد عاصي

مدير المشروع
م/ هاني الهلالي

مهندس الإشراف
م/ محمد سليمان

استشاري الاعمال الصناعية
أ/د. حسين عقل

مهندس الشرفة
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز

النقطة	بيانات معدنة رقم ١					
	المقادير المعدلة			أمر الاستناد		
	النقطة	الكمية	النقطة	النقطة	الكمية	الوحدة
	بعد التغاريف					
١٤٠	اسياخ طول ١٢ م					
١٤١	(اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر)					
١٤٢	بالمتر توريد وتركيب ورصف اسياخ حديد التسلیح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع المعاشر الانشائية المكويري والمعمر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم تزد برسومات العطاء والمعمر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والمعمر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٤٣	اسياخ طول ٦ م					
١٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد من نوع Joint Therma Tسمح بالحركة من (٢,٥ سم طبقاً للحسابات المقيدة من القالب) والمعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب تنفيذ المراحل السابقة والاعمار .					
١٤٥	بالمتر المسطوح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل علي البارد بمعدل ١٥ كجم/م² بمادة البيوتون ويسخدم للقواعد والاعمدة اسئلل منصوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ملائم حسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٤٦	بالعدد عمل اختبارات تحمل على جسم الكوبري حسب المعاشرات والبند يشمل توفير سيارات الاصحاء ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير اجهزة القابس واعداد المعاشر التقنية واعتمادها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٤٧	بالمتر المسطوح اعمال توريد واصناعية دهن لزوم البر بماء دهانات مقاومة للكربنة Anti Carbonation المعاشر لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح لاستخدام المعاشر على سطح الخرسانة والقفة تشمل الشهد المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات التقنية وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٤٨	بالمتر المسطوح تفقيه حوازيت ساندة من نوع التربة المسلحه (Reinforced Earth Walls) بالметр المسطوح توريد وتركيب حوازيت ساندة نظام Reinforce Earth او (Reinforced panels) طبقاً للمعاشرات التقنية والرسومات المقيدة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الارم لمحة مسافة ٣٠ سم خلف البلاوكات بالنسق تقان ٢١ سم (فلتر) كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمعنى واعداد طبقه الفرشة بالمتر الماعدي اجهاد ٢ كجم / سم ٢ سعماً ٢٠ سم طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس ويشمل توريد التسبيح الصناعي طبقاً لمعاشرات المعاشرة المقيدة من الاستشاري وتطبيقات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس وتطبيقات المهندس التقنية وذلك لاي تقاعات المختلفة التالية .					
١٤٩	- حافظ ساند بارتفاع حتى ٦ متر .					
١٥٠	- حافظ ساند بارتفاع الى ٩ متر .					
١٥١	- حافظ ساند بارتفاع الى ١٢ متر .					
١٥٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحه بدوي او باستخدام معدات خفيفه والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير منها كانت الظروف الجوية بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقلب العمومية ودفع جميع الكراتات الازمة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٥٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير تكساسي البיש في الموقع المختلفة والقفة تشمل نقل تانك التكسير الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو الاعمال كاملة طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وذلك مسافة نقل ٣ كم و القفة تشمل ما جميعة يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر بازيادة او النقص .					
١٥٤	بالمتر المكعب تكسير تكساسي البיש في الموقع المختلفة والقفة تشمل نقل تانك التكسير الى اللارمه للتكسير مما كانت الظروف الجوية بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقلب العمومية ودفع جميع الكراتات الازمة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٥٥	بالمتر المكعب اعمال تكسير تكساسي البיש في الموقع المختلفة والقفة تشمل نقل تانك التكسير الى اللارمه والتكسير الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٥٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحه للكباري او الاعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة للتخلفات والتكسير مما كانت الظروف الجوية بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٥٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي او ارصدة تبورجسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مما كانت الظروف الجوية بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٥٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي او ارصدة تبورجسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مما كانت الظروف الجوية بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٥٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي او ارصدة تبورجسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مما كانت الظروف الجوية بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٦٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي او ارصدة تبورجسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتخلفات والتكسير الى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .					
١٦١	بالمتر فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - اعلانات الخ) وذلك طبقاً لاحتياطات المالك وجاهة العمل والبند يشمل الارواش والمعدات وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لشروط والمواصفات واصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .					

مدير عام المشروعات
د/ أحمد عاصم

مهندس الإشراف
م/ محمد سليمان

ستشاري الاعمال الصناعية
أ.د/ حسنين عقيل

مهندس الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
مشروع نفق الدوران رقم ٦ عند المحطة ٣٤٦٦٠ ضمن تطوير طريق السويس السخنة بطول ٦٠ كم
تنفيذ: شركة التقوي للمقاولات التجارية
مقاييس مدخله رقم ١

الرقم	المقيمة المطلوبة	الكمية	القيمة	الوحدة	القيمة	الكمية	القيمة	الوحدة	القيمة
	الاجمالى	القيمة	الاجمالى	القيمة	الاجمالى	القيمة	الاجمالى	القيمة	الاجمالى
٢٢	٢٧٠,٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٢٥٥,٠٠٠,٠٠	٢٥٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣	٢٧٠,٠٠٠,٠٠
٢٣									
٢٤	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١	١	عدد	١,٥٠٠,٠٠٠
٢٥	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	١	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	١	٧٥,٠٠	عدد	٧٠,٠٠
٢٦	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	١	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	١	٧٥,٠٠	عدد	٧٥,٠٠
٢٧	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥	٧,٢٠	٦٠	١٢	٦٠	ج.م	١٥٠,٠٠
٢٨	١٦٤,٥٠	٤٢٥	٣٨٦	٧٨,٠٠	٣٠	٢٦٠	٣٠	ج.م	١٦٤,٥٠
٢٩	١٣٢,٠٠	٢٢,٠٠	٦	١٠٢,٠٠	١٧,٠٠	٦	١٧,٠٠	بالعدد	١٣٢,٠٠
٣٠	١٣,٥٠	٧٥	١٨	٦,٠٠	٥٠	١٢	٥٠	ج.م	١٣,٥٠
٣١									
٣٢	١٤٥,٠٠	٢٥	٥٨٠	٥٢,٥٠	١٥٠	٣٥٠	١٥٠	ج.م	١٤٥,٠٠
٣٣	١٤,٠٠	٥٠	٢٨	٩,٥٠	٣٨٠	٢٥	٣٨٠	ج.م	١٤,٠٠
٣٤	١٧١,٠٠	٩,٥٠	١٨	١٠٢,٠٠	٨,٥٠	١٢	٨,٥٠	عدد	١٧١,٠٠
٣٥	١٤,٠٠	٦٠	١٤٠	٧,٥٠	٧٥	١٠٠	٧٥	ج.م	١٤,٠٠

مدير عام المشروعات
أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ هاشم الهلاوي

مهندس الإشراف
م/ محمد سليمان

استشاري الاعمال الصناعية
أبراد حسنين عفيف

مهندس الشركة
أحمد ضيوفي عبد الغفار
أمين الدين / أ/ أحمد ضيوفي عبد الغفار



الملخص	المقدمة المدخلة						الوحدة	التذكرة
	الاجمالي	الفئة	الكمية	الاجمالي	الفئة	الكمية		
	٤٥٠٠	٧٥٠	٦	١,٥٠٠	٢٥٠	٦	عدد	توريدي وتركيب غرفة تفتيش امام كل عاًمود بمقاس ٢٥٤٤٠ سم مما جموعه طبقاً للمواصفات
	٣,٠٠٠	٥٠٠	٦	٤,١٠٠	٣٥٠	٦	عدد	لوحة فرعية لكل عاًمود اثارة تشمل قاطع ١٠ امير بروزته
	١٢,٢٥٠	٢٥٠	٤٩	٤,٣٧٥	١٧٥	٢٥	متر	بالمتر الطولي توريدي وتركيب شريطي لادة جسم العاًمود
	١٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣	٨,٤٠٠	٤,٢٠٠	٢	عدد	بالعد تفتيش غرفة تجميع صرف مطر داخل بلاطة الكويري من مادة GRP بالابعاد طبقاً للرسومات الهندسية مع عمل جربات والمسعر يشمل عزل الغرفة بموداف غير قابلة للتسبب الهباء وتوريدي غشاء من GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من PVC الى عاًمود الصرف طبقاً لتوجيهات المهندس المشرف.
	٣٤,٦٥٠	٣٥٠	٩٩	١٧,٠٠٠	٣٤٠	٥٠	متر	بالمتر الطولي توريدي وتركيب مواسير PVC المقاوم لأشعة الشمس قطر ٦ بوصة لاصدمة صرف المطر طبقاً لاصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
	٢٤٧٨٦٩٢٥,٠٠			٢٤٧٨٦٩٢٥,٠٠			المقدمة المطلوبة	

اربعون مليون وسبعين وستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها

- 28 -

- ١- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتمهية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازيبن طبقاً للإلاحة الشركة الوطنية كالتالي ::

 - أ- أعمال توريد الآتية يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متراً مكعب هندسي
 - ب- أعمال طبقات الأساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متراً مكعب هندسي
 - ت- أعمال طرقات الاسفلت يتم أضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متراً مكعب هندسي

٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة عن تبدل التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد مجرية بعد موافقة السلطة المختصة

٤- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / بالنقصان) على البندود المنوه عليهما بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البوليمر - السولار) طبقاً للنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبة والاحصاء طبقاً لبيانات الشركة المقيدة من تاريخ اصدارها

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

هندس الإشراف

استشاري الاعمال الصناعية

مهندس الشركة

رئيس الادارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

International Consulting Engineers
المهندسين الدوليين



رقم القيد : ٢١٧٢١/٣٨٠٠٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/١٧

٤٣١٨١٨
٤-٤

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

"للسنون المالية والإدارية"

تحية طيبة .. وبعد

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أصل موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص إضافة مدة قدرها (٣) ثلاثة اشهر لعملية كوبرى نطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول (٦٠كم) لتنفيذ نفق الدوران رقم (٦) لتنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة العقد رقم ٢٠٢٢/٥٥٦ . ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٦

برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم .

"وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام "

"التوقيع"

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

.....

صورة مرسلة : السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية


"المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)"


تحية طيبة .. وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعاليه .

"وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام "

"التوقيع"
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري







مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بنصوص : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري
حول مدينة السويس بطول (٦٠ كم) لتنفيذ نفق الدوران رقم (٦)
تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

الموضوع :

- أُسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- بالعقد رقم (٥٥٦) ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٥٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
- محضر استلام الموقع : ٢٠٢٢/١١/٧
- مد العمليه (٦) اشهر تبدأ من ٢٠٢٢/١١/٧ وتنتهي في ٢٠٢٣/٥/٦ .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ ورد لنا كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) مرفقاً به خطاب الشركة المنفذة للمشروع عاليه والمتضمن طلب مد مدة العملية عاليه (٣) ثلاثة أشهر لتنفيذه قى ٢٠٢٣/٨/٦ وذلك لتعطل الشركة فى أعمال البلاطات الانتقالية بسبب أعمال الردم وأعمال الكيستون الخاص باستكمال أعمال الطرق حول جسم النفق .

المطالب :

- التكرم لإتخاذ ماتروننه مناسبأ نحو الموافقة على مد المشروع (٣) ثلاثة اشهر طبقاً للمبررات الواردة بكتاب المنطقة المنفذة.

التوفيق
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

وأذمر مفوض لسيادتكم ،

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي اللوائح
١- شهراً جواز المراجعة على ما يترتب إلية أياً ثُنْهُ فتن (مهندساً مالكي) التوفيق . ٤١٣
٢- المراجعة - المراجحة في هذه المسألة وفتواه تصرح بالاستدلالية ، كـ -الأستاذ / قاهر بدرت محمد
٣- تعرف إلى درج مشرفات (أباجع) جابر عصام إبراهيم ، أداءً إلى - مدير عام العقود والفتاوي واللوائح
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوفيق
مهندس / محمد محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوفيق
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوفيق
لواء مهندس / ماجد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التأسیس سیر العمل ، واستدیس من برگر کرمه ، اعلان
المسوحة ضوئیاً بـ CamScanner