

٦٢٦
١٠/١٤
٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسسيوط

أشراف المنطقة السابعة العقد رقم (٣٠٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) للعملية عاليه من أصل و صورتين مرفقا بها

استمارة (٥٠.ع.ج) .

برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة و الصرف و التنبيه بموافقاتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/١٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بالمنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



١٤
١٠/١٤
٢٠٢٤

مهندس /

اسلام محمد فوزي

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٦-٧-٩٨ فصل	ثلاثة مائة وثمانون ومئة	٢٠
	وسيلة القارة ملكة د. إيهاب ربيع حجازي شركة مصر		
	الجملة	١٦-٧-٩٨	

رئيس القسم

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



رئيس المحكمة
أحمد

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ : الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ : الإيرادات : _____ : بتاريخ : _____ : الإمضاء : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

— روجع فی —

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط : —————

امضاءات موظفي الشطب

(۱)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيخ رقم : إضاء الكاتب المنوط : أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات
رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____
شيك
إذن صرف
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠٢

SAP

SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة - أسبوط

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAAR)

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

تنفيذ شركة : ساب للخدمات الحديثة

من بدء العملية الي 14/10/2024

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الغنة بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/ نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسك 8 مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية	م.ط	240	0	750	750		180,000.00	0.00	180,000.00	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة تم تغطية مبلغ 200000 جنيه لحين ورود نتائج العينات
5	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	م2	498	0	7,500	7,500	جاري 1	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00	
الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا جنيها مصريا لاغير)											
3,915,000.00											

الهيئة

تحريرا في : 2024 / 10 / 14

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزي

مهندس /

مدير عام المشروعات

أحمد محمد

مهندس المشروع

عالم

مهندس الشركة

محور محمد

SAP

SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المسابعة - أسبوط

مستخلص جاري رقم (1) عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(CAAR)

من بدء العملية الي 14/10/2024

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسك 8 مم ويعرض الطريق طبقا للتمودج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمدة الرابطة 20% والمواد المألنة النسبة المتبقية	م.ط	240	0	750	750	جاري 1	180,000.00	0.00	180,000.00	- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة تم تغطية مبلغ 200000 جنيه لحين ورود نتائج العينات
5	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المألنة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	م.م	498	0	7,500	7,500	جاري 1	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00	
الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا جنيها مصريا لا غير)											
						3,915,000.00		3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	

الهيئة

تحريرا في : 2024 / 10 / 14

يعتمد :،،،،،



رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزى

مدير عام المشروعات

112
م.م. محمد فوزى

مهندس المشروع

م.م. محمد فوزى

مهندس الشركة

م.م. محمد فوزى



الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر إستلام موقع

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسيوط أشرف المنطقة السابعة-أسيوط
تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٣٠٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠ إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد:

١- السيد المهندس / أحمد منير كمال مدير عام المشروعات

٢- السيد المهندس / مصطفى احمد عاصم مهندس المشروع

٣- السيد المهندس / عمرو رمضان عبدالستار شركة ساب للدهانات الحديثة

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ

بناء عليه قامت الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق إعتبار من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠

التوقيعات:-

٣- عمرو رمضان عبدالستار

٢-
١-



يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المهندس / اسلام محمد فوزي

اسلام محمد فوزي

حصہ

مستخلص جاری (۱)

عن عملیہ / أعمال تأمین وسلامة المرور علی بعض الطرق نطاق
محافظة آسیوط

إشراف المنطقة السابعة

تنفیذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض
الطرق نطاق محافظة أسيوط

إشراف المنطقة السابعة أسيوط والمنيا

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة



بند رقم 3 المطبات الصوتية

الطريق الشرقي			
الكمية	طول	عدد	بيان الاعمال
58.50	11.70	5.00	مطب صوتي طول 11.7
59.50	11.90	5.00	مطب صوتي طول 11.9
59.50	11.90	5.00	مطب صوتي طول 11.9
57.25	11.45	5.00	مطب صوتي طول 11.45
58.75	11.75	5.00	مطب صوتي طول 11.75
58.85	11.77	5.00	مطب صوتي طول 11.77
61.00	12.20	5.00	مطب صوتي طول 12.2
59.50	11.90	5.00	مطب صوتي طول 11.90
57.25	11.45	5.00	مطب صوتي طول 11.45
58.85	11.77	5.00	مطب صوتي طول 11.77
56.25	11.25	5.00	مطب صوتي طول 11.25
59.00	11.80	5.00	مطب صوتي طول 11.80
58.00	11.60	5.00	مطب صوتي طول 11.60
59.00	11.80	5.00	مطب صوتي طول 11.80
50.00	10.00	5.00	بالمتر الطولي مطبات صوتية
871.20	أجمالي المطبات الصوتية بالمتر الطولي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
محور محمد عبد الحليم

بند رقم 5

حصر أعمال التخطيط على الساخن extruder على طرق المنطقة السابعة بمحافظة أسيوط

تنفيذ شركة ساب للمقاولات



صفر التقييم كوبرى محور ديروط																	
الصحراوى الشرقى																	
القطاع	الطول الإجمالى	جانب شرقى				مسطح الجانب الشرقى	جانب غربى				مسطح الجانب الغربى	محور				مسطح المحور	اجمالى المسطح للقطاع
		متصل	عرض	داش	عرض		متصل	عرض	داش	عرض		متصل	عرض	متقطع	عرض		
-600	600	1200	0	0	0.195	234	1026	0.195	174	0.195	217.04	0	0	1200	0.146	58.40	509.44
2200	2800	600	0	0	0.196	117.6	600	0.196	0	0	117.6	557	0.143	43	0.143	81.70	316.90
4000	4600	600	0	0	0.197	118.2	600	0.197	0	0	118.2	411	0.144	189	0.144	68.26	304.66
5800	6600	800	0	0	0.195	156	800	0.195	0	0	156	456	0.144	344	0.144	82.18	394.18
7800	12400	4600	0	0	0.194	856.51	4420	0.194	180	0.194	874.94	929	0.146	3671	0.146	314.29	2045.74
20500	21700	1200	0	0	0.2	240	1200	0.2	0	0	240	190	0.146	1010	0.146	76.89	556.89
27600	29300	1700	0	0	0.2	340	1700	0.2	0	0	340	420	0.148	1280	0.148	125.31	805.31
اجمالى مسطحات التخطيط على الساخن بالصحراوى الشرقى (م2)																	
4933.11																	
صفر التقييم اليوتيرن جنوب نفق الكوبرى العلوى على النيل																	
الزراعى أسيوط / طما																	
القطاع	الطول الإجمالى	جانب شرقى				مسطح الجانب الشرقى	جانب غربى				مسطح الجانب الغربى	محور				مسطح المحور	اجمالى المسطح للقطاع
		متصل	عرض	داش	عرض		متصل	عرض	داش	عرض		متصل	عرض	متقطع	عرض		
0	155	155	0	0	0.2	310	62	0.2	0	0	62	0	0	310	0.15	15.50	139.50
155	296	141	0	0	0.2	56.4	141	0.15	0	0	21.15	0	0	282	0.15	14.10	91.65
296	4446	4150	0	0	0.1993	827.095	4085	0.1993	65	0.1993	820.62	1630.4	0.148	2519.6	0.148	365.60	2013.31
4446	18796	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3071	0.146	11120	0.146	989.54	989.54
اجمالى مسطحات التخطيط على الساخن بالزراعى أسيوط / طما (م2)																	
3234.00																	
اجمالى مسطحات التخطيط على الساخن المنفذة بطرق المنطقة بمحافظة أسيوط (م2)																	
8167.11																	

مهندس استشارة
مهندس استشارة

مهندس استشارة
مهندس استشارة