

٥٩٤٦٦٢٠

٦٢٦
١٠/١٤
٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسيوط

أشرف المنطقة السابعة العقد رقم (٣٠٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) للعملية عاليه من أصل و صورتين مرفقا بها

استمارة (٥٠.ع.ج) .

برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة و الصرف و التنبيه بموافقاتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/١٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



١٤
١٤
١٤

مهندس /

اسلام محمد فوزي

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	٢٦-٧-٩١ فصلها	فلانة طلبة وسنحار وسليم القار ومالك دائنة ربيع حيدر سنة لا تحب	٢٦-٧-٩١

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة
أحمد

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————


(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲۰ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

٢٠٢ سنة _____ فم _____

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع / حجز	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال الدة	مقدار العمل السابق اجراها	مقدار التكلفة باقويه	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
ملاحظات - براعي تطبيق نصوص التعقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الاشك والتخوير والاثرة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة تم تخليه مبلغ 200000 جنيه لحين ورود نتائج العيشت	180,000.00	0.00	180,000.00	750	0	240	م.ط	يعتمد الطريق وتوريد وتركيب مزيج صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط عرض 20 سم أو 15 سم وعرض الطريق طبقا للتبؤج المرفق على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية 1989:BS3362 تكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6 % وبوردة الزجاج الداخلية 20 % والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20 % والمواد الملائمة للنسبة المتبقية	3
	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00	7,500	0	498	2م	أعمال تخطيط الطرق باليويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 1989:BS 3262 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6 % وبوردة الزجاج الداخلية 20 % والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20 % والمواد الملائمة للنسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	5
	3,915,000.00							الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا جنيها مصريا لاغير)	

الهيئة

تحريرا في : 2024 / 10 / 14

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس الشركة

من بدء العملية إلى 14/10/2024

تنفيذ شركة : ساب للخدمات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع / حجز	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة مقدار التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراها	الكمية بالجنبيه	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
- برأعي تطبيق تصحيح التعاقب - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علاجات الارشاد والتخزين والانهاء متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - وثيقة تأمين مبلغ 200000 جنيه لحين ورود نتائج المعاينة	180,000.00	0.00	180,000.00		750	0	240	م.ط	بمقتضى الطولي وتوريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم ومسك 8 سم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية 1989:BS3262 أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6% ويوزن الزخاج الداخلية 20% والنسبة الخارجيه 10% والمدة الرابطة 20% والمواد المثلثة النسبة المتبقية المتبقية	3
	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00		7,500	0	498	2م	أعمال تخطيط الطريق بالبريكات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 سم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية 1989:BS 3262 أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6% ويوزن الزخاج الداخلية 20% والنسبة الخارجيه 10% والمدة الرابطة 20% والمواد المثلثة النسبة المتبقية المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرقة.	5
	3,915,000.00	-0.00	3,915,000.00						الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً جنبها مصرى لا غير)	

الهيئة

تحريراً في: 2024 / 10 / 14

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس الشركة
م. محمد حسن



الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر إستلام موقع

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسيوط أشرف المنطقة السابعة-أسيوط
تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٣٠٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠ إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد:

مدير عام المشروعات

١- السيد المهندس / أحمد منير كمال

مهندس المشروع

٢- السيد المهندس / مصطفى احمد عاصم

شركة ساب للدهانات الحديثة

٣- السيد المهندس / عمرو رمضان عبدالستار

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ

بناء عليه قامت الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق إعتبار من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠

التوقيعات:-

٣- عمرو رمضان عبدالستار

٢-
١-



يعتمد ""

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /
اسلام محمد فوزي

اسلام محمد فوزي

حصير

مستخلص جاري (١)

عن عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق
محافظة أسيوط

إشراف المنطقة السابعة

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض
الطرق نطاق محافظة أسيوط

إشراف المنطقة السابعة أسيوط والمنيا

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة



بند رقم 3 المطبات الصوتية

الطريق الشرقي			
الكمية	طول	عدد	بيان الاعمال
58.50	11.70	5.00	مطب صوتي طول 11.7
59.50	11.90	5.00	مطب صوتي طول 11.9
59.50	11.90	5.00	مطب صوتي طول 11.9
57.25	11.45	5.00	مطب صوتي طول 11.45
58.75	11.75	5.00	مطب صوتي طول 11.75
58.85	11.77	5.00	مطب صوتي طول 11.77
61.00	12.20	5.00	مطب صوتي طول 12.2
59.50	11.90	5.00	مطب صوتي طول 11.90
57.25	11.45	5.00	مطب صوتي طول 11.45
58.85	11.77	5.00	مطب صوتي طول 11.77
56.25	11.25	5.00	مطب صوتي طول 11.25
59.00	11.80	5.00	مطب صوتي طول 11.80
58.00	11.60	5.00	مطب صوتي طول 11.60
59.00	11.80	5.00	مطب صوتي طول 11.80
50.00	10.00	5.00	بالمتر الطولي مطبات صوتية
871.20	أجمالي المطبات الصوتية بالمتر الطولي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بند رقم 5

حصص أعمال التخطيط على الساخن extruder على طرق المنطقة السابعة بمحافظة أسيوط

تنفيذ شركة ساب للمقاولات



صفر التقييم كوبري محور ديروط															الصحراوي الشرقي			
إجمالي المسطح للقطاع	مسطح المحور	محور				مسطح الجانب الغربي	جانب غربي				مسطح الجانب الشرقي	جانب شرقي				الطول الاجمالي	القطاع	
		عرض	متقطع	عرض	متصل		عرض	دائش	عرض	متصل		عرض	دائش	عرض	متصل		الن	من
509.44	58.40	0.146	1200	0	0	217.04	0.195	174	0.195	1026	234	0	0	0.195	1200	600	-600	
316.90	81.70	0.143	43	0.143	557	117.6	0	0	0.196	600	117.6	0	0	0.196	600	2800	2200	
304.66	68.26	0.144	189	0.144	411	118.2	0	0	0.197	600	118.2	0	0	0.197	600	4600	4000	
394.18	82.18	0.144	344	0.144	456	156	0	0	0.195	800	156	0	0	0.195	800	6600	5800	
2045.74	314.29	0.146	3671	0.146	929	874.94	0.194	180	0.194	4420	856.51	0	0	0.194	4415	12400	7800	
556.89	76.89	0.146	1010	0.146	190	240	0	0	0.2	1200	240	0	0	0.2	1200	21700	20500	
805.31	125.31	0.148	1280	0.148	420	340	0	0	0.2	1700	340	0	0	0.2	1700	29300	27600	
4933.11																		
اجمالي مسطحات التخطيط على الساخن بالصحراوي الشرقي (م2)																		

إجمالي مسطحات التخطيط على الساخن بالصحراوي الشرقي (م2)

صفر التقييم اليوتيرن جنوب نفق الكوبرى العلوى على النيل															الزراعى أسيوط / طما		
اجمالى المسطح للقطاع	مسطح المحور	محور				مسطح الجانب الغربى	جانب غربى				مسطح الجانب الشرقى	جانب شرقى				القطاع	من
		عرض	متقطع	عرض	متصل		عرض	دائش	عرض	متصل		عرض	دائش	عرض	متصل		
139.50	15.50	0.15	310	0	0	62	0	0	0.2	310	62	0	0	0.2	310	155	0
91.65	14.10	0.15	282	0	0	21.15	0	0	0.15	141	56.4	0	0	0.2	282	141	155
2013.31	365.60	0.148	2519.6	0.148	1630.4	820.62	65	0.1993	0.1993	4085	827.095	0	0	0.1993	4150	4445	296
989.54	989.54	0.146	11120	0.146	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14350	18796
3234.00		اجمالى مسطحات التخطيط على الساخن بالزراعى أسيوط / طما (2م)															
8167.11		اجمالى مسطحات التخطيط على الساخن المنفذة بطرق المنطقة بمحافضة أسيوط (2م)															

إجمالي مسطحات التخطيط على الساخن بالزراعي أسيوط / طما (م2)

إجمالي مسطحات التخطيط على الساخن المنفذة بطرق المنطقة بمحافظة أسيوط (م2)

مهندس استشارة
أحمد محمد عبد الله

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

أشراف المنطقة السابعة العقد رقم (٣٠٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايضة معدلة (١) للمشروع عاليه بنفس قيمة أمر الإسناد .

برجاء التكرم بالعلم و الإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام !!!

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/١٤

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

اسلام محمد فوزي

مقايضة معدلة 1

أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطابق محافظة أسبوط أشراف المنطقة السابعة-أسبوط

العقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

تنفيذ شركة : ساب للخدمات الحديثة

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الغنة	الجملة
1	1	عدد	بالحدود توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مئاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عسكات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مئاس 7*1.5 سم إتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والغنة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل .	72.5	72.5
2	2100	عدد	بالحدود توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مئاس 10*10 سم والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عسكات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مئاس 7*1.5 سم من إتجاهين ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والغنة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل .	90.00	189,000.00
3	1265.1	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المعلقة النسبة المتبقية	240.00	303,620
4	1	م2	أعمال تخطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن 350 ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم والمحاور 15 سم على أن يتم اعتماد البيوت وفقاً لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	200.00	200.0
5	9000.00	م2	أعمال تخطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المعلقة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	4,482,000.0
6	1	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بإرتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م3 وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم2 والصخر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (1606) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	857.00	857.0
الإجمالي					4,975,750.00

رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزي
مهندس /



٣٥٨٨

مهندس العملية

مهندس /