



مذكرة

لعرض على السيد المأمور، مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص إضافة مدة ١٠ شهر لعملية مشروع إنشاء كوبري صار أقصى طريق وادى المنطرون الدبلوماسي

من كم ٢٢٧٢.٦٢٢ حتى كم ٢٢٨٠.٧٨٨ ضمن مشروع الخط الأول للنيل التشريفي السريع (الخط، المأمور، العاملين، مفتوح)

الموضوع :

- أسللت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى رoad الهندسة الحديثة بالعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٩٤ .
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/١/١ .
- تاريخ النهو طبقاً للعقد : ٢٠٢٤/١/١ .
- تاريخ النهو طبقاً لأخر إضافة مدة معتمدة : ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- ورد كتاب السيد المأمور / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) بطلب إضافة مدة قدرها (١٠) أشهر للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة وبناء على المعبرات والأسباب على النحو الوارد بكتابها المرفق .
- بالدراسة تبين تأثير سير البرنامج الزمني للمشروع لوجود بعض الأسباب والمعبرات على النحو التالي :-
 - وجود عوائق بالمحاور من P13 إلى P19 لوجود عدد (٧) عمار مسكنية تستعدى هدمها وجود خط تراسل دولى بمحور ٤ .
 - تأخير توريد الركائز الكروية وعدم إنتهاء التصميم النهائي للبلاطات .
 - عدم إعتماد نقاط مسار أعمدة خدمة القطار لوجود قطع يتم تضمينها داخل البلاطة عند الصب .
- وقد قدرت المنطقة المشرفة المدة الإضافية اللازمة لتعويض هذا التأخير بـ (١٠) شهور من اخر تاريخ نهو معتمد للمشروع .

المطالب :

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوكيع

مهندس / أيمن محمد متولى

التوكيع

رئيس الإدارة المركزية

التوكيع

لتنفيذ وصيانة الكباري

التوكيع

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي اللوائح (١) نهائجاً؛ اتفاقاً على التوقيع.

التوكيع

مهندس / محمد زهران

التوكيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوكيع

لواء مهندس / عبد الرحيم مصطفى

التوكيع

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوكيع

قرار السيد لواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٢- إذا تم من العذر لمطالبه بـ

- إيه مـ٢٠٢٤ مـ٢٠٢٣ مـ٢٠٢٢ مـ٢٠٢١ مـ٢٠٢٠ مـ٢٠١٩ مـ٢٠١٨ مـ٢٠١٧ مـ٢٠١٦ مـ٢٠١٥ مـ٢٠١٤ مـ٢٠١٣ مـ٢٠١٢ مـ٢٠١١ مـ٢٠١٠ مـ٢٠٠٩ مـ٢٠٠٨ مـ٢٠٠٧ مـ٢٠٠٦ مـ٢٠٠٥ مـ٢٠٠٤ مـ٢٠٠٣ مـ٢٠٠٢ مـ٢٠٠١ مـ٢٠٠٠ مـ٢٠٠٩ مـ٢٠٠٨ مـ٢٠٠٧ مـ٢٠٠٦ مـ٢٠٠٥ مـ٢٠٠٤ مـ٢٠٠٣ مـ٢٠٠٢ مـ٢٠٠١ مـ٢٠٠٠