

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (٤)	بالمتر المسطح تكسير وازالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات للمقابل العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
------------------------	---


تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL

الكمية بالمقاييس	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠
بيان الاعمال بالمقاييس	الاجمالى				
بالمتر المسطح تكسير وازالة طبقات اسفلتية	٦٤,٩٨				
الاجمالى (٢م)	٦٤,٩٨				
الكمية	١				
٦٤,٩٨					
٦٤,٩٨					
الاجمالى	٦٤,٩٨				
الاجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	٦٠				
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٤				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٦٤				

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع / م / احمد لطفى

المكتب الاستشاري (محرم - باخوم)
التوقيع / م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني
AGR INTERNATIONAL
التوقيع / م / كريم عاطف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر


بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى
عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

بالمتر الطولى اعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا لتقدير الجسات وطبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق الحيا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع فهو العمل فهو كاملا والبند شامل منا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.		رقم البند وبيانه : (٧)	
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL			
الكمية بالمقاييسه	٢٠٠٠		
بيان الاعمال بالمقاييسه	الابعاد طول		
بالمتر الطولى اعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	١٩٧٨,٤		
١٩٧٨,٤	١	١٩٧٨,٤	١٩٧٨,٤
الاجمالى			
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	١٩٧٨,٤		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٩٧٥		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٣		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	١٩٧٨		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سامى

المكتب الاستشارى (محرم - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى


عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (١٠)		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسند الجوانب اذا لزم الامر وازالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.									
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL											
الكمية بالمقايسة		١٨٥٠									
بيان الاعمال بالمقايسة		العدد		حجم (٣م)							
حفر ميكانيكي بين الخوازيق للقواعد المسلحة		-		١٧٣٤, ١٢١							
				١٧٣٤, ١٢١							
				١٧٣٠							
				٤							
				١٧٣٤							

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع / م / أحمد سلامى

المكتب الاستشاري (محمود بنينخوم)
التوقيع / م / فؤاد محمد أحمد

المكتب الفني
AGR INTERNATIONAL
التوقيع / م / كريم عاطف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

بالمر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات وحول جسم الكوبري على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام استخدام الات الميكانيكية للحصول على اعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول التربة وعمل الاختبار اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف للتأكد من ذلك ونهتو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم للعمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.										رقم البند وبيانه : (١٢)			
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL													
الكمية بالمقاييسية		٤١٠								بيان الاعمال بالمقاييسية			
العدد												بالمر المكعب توريد وردم برمال نظيفة للقواعد	
-		٢٦٧,٠٧١											
الاجمالى													
٢٦٧,٠٧١		٢٦٧,٠٧١										اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
		٢٦٠										اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
		٧										الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
		٢٦٧										اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (مجمع - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد أحمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL
التوقيع /
م / كريم قاطف

م / فهد محمد

التوقيعة /

۱۰/۱۱/۱۲

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

علامة الجودة للأداء الجيد ٤٠٠ كجم / م^٣ وزارة محفلة الإسمنت الى ٤٥٠ كجم / م^٣ طبقا لاعتقاد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري

تفصيل شركة : AGR INTERNATIONAL		1-10	
	الكمية بالمقاييس ١٥	١٧٠٠	
	الكمية بالمقاييس ١١٥	١٦٥٠	
	بيان الاعمال بالمقاييس		
	العدد		
	بالعقر المكعب توريند وصب خرسانة مسلحة للقواعد	-	
	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم / م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	-	
	١٤٩٤,٥٠٦	١٦٦٦	١٥
	١٦٦٦	١٦٦٦	١٥
	١٤٩٤,٥٠٦	١٦٦٦	١٥
	١٥٦٠	١٦٦٦	١٥
	١٤٩٠	١٦٦٦	١٥
	١٠٦	١٦٦٦	١٥
	٤	١٦٦٦	١٥
	١٦٦٦	١٦٦٦	١٥
	١٤٩٤	١٦٦٦	١٥

1/10/19

3

التوقيع /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي التطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٢٨+٥٠٠)

بالمر المكب خرسانة لاصعة فوق منسوب ظهر المغطات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والملك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المعززة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى الاسمنت الزبد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت يوركلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يندخلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشقوق مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او متحركة بحيث يكون المورد رئيسا تماما ومتعاقد على الخدمة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والتركيب وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح ليس لامسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.										رقم البند وبيانه : (١٦)									
ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المغطاة .										١٦									
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر.										١٦									
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL										الكمية بالمقاييس ١٦									
										٦٤٠									
										١٠٠									
الكمية بالمقاييس ١٦ ب																			
العدد																			
خرسانته مسلحه للأعمده										-									
ارتفاع حتى ٦ م										-									
خرسانته مسلحه للأعمده										-									
ارتفاع أكبر من ٦ م										-									
الاجمالي ١										٥٧٥,٥٢									
الاجمالي ب										٨٥									
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه ١٦										٥٧٠,٠٠									
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه ١٦ ب										٨٥,٠٠									
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق ١٦ ب										٥٦٠,٠٠									
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق ١٦ ب										٨٠,٠٠									
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة ١٦ ب										١٠,٠٠									
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة ١٦ ب										٥,٠٠									
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي										٥٧٥,٠٠									
										٥,٠٠									

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / احمد سامي

المكتب الاستشاري (معم - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاری

عملية: إنشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النظرون - المعلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلخلف طريق

[illegible]

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

م / احمد ساقی

المكتب الاستشاري (محرم - باخوم)

التوقيع / ١٦

م / فؤاد محمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL

التفقه

م/ کیمہ عاطف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي الطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اعمدة الكوبري واليامات مع استخدام بورتلاند عادى ووجه كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ علي ان يتم اخذ المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لاصول الصنعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتغلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		رقم البند وبيانه : (١٨)	
١٨ أ			
١٨ ب			
AGR INTERNATIONAL تنفيذ شركة :			
الكمية بالمقاييسه	٩٥٠		
الكمية بالمقاييسه	٢٠٠		
بيان الاعمال بالمقاييسه	العدد	الايام	حجم (م ^٣)
خرسانته مسلحه للهامات بارتفاع حتى ٦ م	١	٩١٧,٠٢	
خرسانته مسلحه للهامات بارتفاع اكبر من ٦ م	١	١٨٠,١٦	
		الإجمالي ١٨ أ	٩١٧,٠٢
		الإجمالي ١٨ ب	١٨٠,١٦
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه ١٨ أ			٩١٧,٠٢
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه ١٨ ب			١٨٠,١٦
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق ١٨ أ			٨٩٥
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق ١٨ ب			١٧٥
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة ١٨ أ			٢٢
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة ١٨ ب			٥
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي ١٨ أ			٩١٧
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي ١٨ ب			١٨٠

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL

التوقيع / م / كريم عاطف

المكتب الاستشاري (مقيم - باحوم)

التوقيع / م / أحمد سامي

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / م / أحمد سامي



عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م^٢ وزيادة محتوى الاسمدة الى ٥٥٠ كجم/م^٢ طبعا لإعتماد استثنائي الهيدبة والإدارة المركزية لبحوث البحارى

ج-١٩

تفويض شركة : AGR INTERNATIONAL

[illegible]

المكتب الفني
التوقيع /
م / كريم عاطف

المكتب الاستشاري لصحوم - باخوم
التوقيع / م / فؤاد محمد احمد

م / احمد سامي
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)


علاوة نتيجة زيادة الاجتهاد الى ٢٠ كم / ٥٠ كم وزيادة محتوى الاسمنت الى ٣٠ كم / ٥٠ كم طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى

١-٧٠

تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL									
٣م	٤٨٥	مقدار العمل السابق	حجم (٣م)			٣م	٨٠٥	الكمية بالمقاييس ٢٠	
الاجمالي (٣م)	الكمية	مقدار العمل السابق	الزائد			٣م	٨٠٥	الكمية بالمقاييس ٢٠	
١٣٨	١	٤٨٥				١٣٨		١٢٠	خرسانة مسلحة للإطلاات أعلى الكمر
١٣٨	١	٤٨٥				١٣٨		١٢٠	علاوة لخرسانة البلاطة أعلى الكمر
						١٣٨			اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه بلاطات أعلى الكمر
						١٣٨			اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه للعلاوة
						٥٧٦			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق لإطلاات أعلى الكمر
						٥٧٦			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق للعلاوة
						٦٥١			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة بلاطات أعلى الكمر
						٦٥١			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة لعلاوة
						١٣٨			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
						١٣٨			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

1-800-333-3333





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري


عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)


بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنه ذات اساس اكبريك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبري وانتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد		رقم البند وبيانه : (٢٤)	
AGR INTERNATIONAL : تنفيذ شركة			
الكمية بالمقاييسه	٢٤٥٠٠		
بيان الاعمال بالمقاييسه	العدد		
بالمتر المسطح عزل القواعد المسلحه	١		
٢٨١١٣,٨٠		الاجمالي	
٢٨١١٣,٨		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٢٤٥٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٢٤٥٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سمى

المكتب الاستشاري (محرر - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احكي







وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبري (١٠+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)


بالمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبرسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل الاثريه الزائده لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصنعاة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مع احتساب علاوة نقل لاكثر من ٥٠٠ متر من محور الطريق بعميل ٠,٨٠ جنيه لكل كيلو زائده					رقم البند وبيانه : (٢٨)				
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL									
		٣م	٣٥١٧٥	مقدار العمل السابق			٤١٠٠٠	الكمية بالمقاييسه	
الاجمالي (٢م)		الكمية	الاجماد متر مكعب ٣م					العدد	بيان الاعمال بالمقاييسه
٣٦١٦٥,٥٥		١	٣٦١٦٥,٥٥					١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية
٣٦١٦٥,٥٥		الاجمالي							
		٣٦١٦٥,٥٥			اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه				
		٣٥١٧٥			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
		٩٩٠			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
		٣٦١٦٥			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / احمد سامي

المكتب الاستشاري (مخبرم وياخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL
التوقيع /
م / كريم عاطف





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (٢٩)	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اتره صالحة للردم والمطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسيوية بسبك لا يزيد عن ٢٥سم لواستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) وريشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة كافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين ومسافة النقل حتى ٤٠ كم والسعر لا يشمل قيمة المادة المحجزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المعاجز		
رقم البند وبيانه : (١-29)	علاوة نتيجة زيادة مسافة النقل عن ٤٠ كم بمعدل ١,٢٠ جنيه لكل كيلو زاده او نقصان		

تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL

الاجمال (٢٩)	الكمية	٣م	٩٩٤١٥	مقدار العمل السابق	١٧٠٠٠٠	الكمية بالمقاييس	بيان الاعمال بالمقاييس	العدد	الترتيب	المتر المكعب توريد وتشغيل اتره صالحة للردم
١٤٠٥١١,٦٠	١			١٤٠٥١١,٦٠						
١٤٠٥١١,٥٩٥				١٤٠٥١١,٥٩٥						


اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	١٤٠٥١١,٥٩٥	١٤٠٥١١,٥٩٥
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٩٩٤١٥	٩٩٤١٥
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٤١٠٩٦	٤١٠٩٦
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١٤٠٥١١	١٤٠٥١١

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع / م / احمد سامي

المكتب الاستشاري (محرم - باخوم)
التوقيع / م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL
التوقيع / م / كريم عاطف





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

بالمر المكمب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحميل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردا على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الازيد سمك الطبقة بعد اتمام الدمك عن ٢٠سم وزيها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم.	
--	--

رقم البند وبيانه : (٣٠)

تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL



الكمية بالمقاييس		العدد		بيان الاعمال بالمقاييس	
الاجمالي (٣م)	٣م	مقدار العمل السابق	٦٨٠٥	٣م	١١٥٠٠
١٠٥٥٨,٠٨	١	١٠٥٥٨,٠٨	١٠٥٥٨,٠٨	١	١٠٥٥٨,٠٨
١٠٥٥٨,٠٨					
الاجمالي					
		١٠٥٥٨,٠٨		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
		٦٨٠٥		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
		٣٧٥٣		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
		١٠٥٥٨		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (مخوم - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL
التوقيع /
م / كريم عاطف





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري


عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (٣٢)		بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢٠ كج/م ² فرش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مستلآته طبقا لاصول الصناآه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف				
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL						
الكمية بالمقايسة		٢٧٥٠٠				
بيان الاعمال بالمقايسة		العدد				
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير		١				
				الاجمالى		
				اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه		
				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع / م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (محرم - باخوم)
التوقيع / م / فؤاد محمد أحمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL
التوقيع / م / كريم عاطف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : النشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)



رقم البند وبيانه : (٣٣)		بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤٠ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلتية وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف				
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL						
الكمية بالمقاييسه		٦٥٠٠٠		بيان الاعمال بالمقاييسه		
العدد		بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل				
١		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				
٦٣١٤٢,٤٤		٦٣١٤٢,٤٤				

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (محرم - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني
التوقيع /
م / كريم عاطف





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

بالمر المسطح اعمال توريد وقرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وار شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفتنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخالوط وعلى النمواد المستخلده ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده واليئذ بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مع احتساب مسافة نقل المواد (السن) متوسط ١٢٠ كيلو متر ومسافة النقل الداخلي للخلطه ٤٠ كيلو متر										رقم البند وبيانه : (٣٤)											
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL																					
		٢م	٢٠٨٢٥	مقدار العمل السابق								٣٢٥٠٠	الكمية بالمقاييسية				بيان الاعمال بالمقاييسية		بالمر المسطح اعمال توريد وقرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم		
الاجمالي (٢م)		الكمية	الابعاد										العدد	١							
			متر مسطح م																		
٣١٥٧١,٦٥		١	٣١٥٧١,٦٥																		
٣١٥٧١,٦٤٥		الاجمالي																			
		٣١٥٧١,٦٤٥										اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه									
		٢٠٨٢٥										اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق									
		١٠٧٤٦										الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة									
		٣١٥٧١										اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي									

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / احمد سامي

المكتب الاستشاري (مجمع - باخوم)

التوقيع /


م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL

التوقيع /

م / كريم عاطف





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (٣٥)		بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى النماذج المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للتقطعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مع احتساب مسافة نقل المواد (السن) متوسط ١٢٠ كيلو متر ومسافة النقل الداخلى للخطه ٤٠ كيلو متر									
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL											
الكمية بالمقاييسه		٣٢٥٠٠									
بيان الاعمال بالمقاييسه		العدد		الاجمالى		٢م		الكمية		الاجمالى (٢م)	
المتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٥		١		٣١٥٧١,٦٥		٢م		١		٣١٥٧١,٦٥	
الاجمالى		٣١٥٧١,٦٤٥		الاجمالى		٣١٥٧١,٦٤٥		٢م		٣١٥٧١,٦٤٥	
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه						٢٠٨٢٥					
الكمية المدرجه بالمستخلص السابق						١٠٧٤٦					
الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة						٣١٥٧١					
اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي											

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري


التوقيع / م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (محرر - باحوم)

التوقيع / م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL

التوقيع / م / كريم عاطف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٥) جاري

عملية: إنشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (٣٧)					بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم لحصاية الاكتاف والنبول الجانبية تتكون من ٣٠٨٠ سن دولوميت متدرج + ٣٠٤٠ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربه الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسبه التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصنائه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف				
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL									
الكمية بالمقاييسه		٢٦٠٠٠							
بيان الاعمال بالمقاييسه		العدد							
خرسانه عاديه سمك ١٥ سم		١		٢٥١٦٨,١٧					
اجمالي									
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه				٢٥١٦٨,١٧					
اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص السابق				١٦٦١٠					
الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة				٨٥٥٨					
اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي				٢٥١٦٨					

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (محمود باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد الجند

المكتب الفني
التوقيع /
م / كريم عاطف

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

بالعدد فريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن بطريقة الغمر على الساخن بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاعمده ملحمه طوليا ومسلوبه بقطر ٣ / ٨ بوصة ويسمك ٤ مم ويسمك فلنشة العمود ١٥ مم ويتحمل شدة الرياح في حدود ١٤٠ كم / ساعه ومجهزة تركيب صندوق البطاريه ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخليه الشمسيه على ان تكون متعدده او احادية التلور بنظام solar cell charge controller لكل عمود تحمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر لتحويل الطاقة الشمسيه الى طاقه كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجة حمايه ip66 والبطاريه تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند وحدة التحكم charge controller لكل عمود تحمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الامونيويم المسوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حمايه لا تقل عن ٦5 ip وقدره الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والعاكس شديد المعان ودرجة حرارة اللون ٤٠٠٠ لك ولا يقل العمر الافتراضى عن ٥٠٠٠٠ ويضمن ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الانواع ومحمل على البند القاعد الخرسانيه شامله الجوانب بقطر ٢٤ سم ويطول ٨٥ سم والبعاد القاعده ٦٠*٦٠*١٢ سم ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	رقم البند وبيانه : (١) كهرباء
--	--


تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL

الاجمالى (م)		الكمية	مقدار العمل السابق		الاجمالى		الكمية بالمقاييسه		بيان الاعمال بالمقاييسه
الاجمالى (م)	الكمية	عدد	الايعاد	العدد	٥٠٠٠	١	٥٠٠٠	١٢٥	١
٥٠									
					٥٠				اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
					٠				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
					٥٠				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
					٥٠				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى
 / التوقيع /
 م / أحمد سامي

المكتب الاستشاري (محرم - باجوم)
 / التوقيع /
 م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني
 AGR INTERNATIONAL
 / التوقيع /
 م / كريم عاطف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)


رقم البند وبيانه : (١) مستجدة		بالمر الطولى أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقا لتقرير الجسات وطبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام برزتلاى على يحد لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهو العمل نهوآ كاملا والبند شامل ما جسيه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجة الصوتية على كامل طول الخازوق.	
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL			
الكمية بالمقاييس	العدد	٧٨٠	٧٧٦,٠٠
بيان الاعمال بالمقاييس			
بالمر الطولى أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	١		٧٧٦,٠٠
الإجمالى			
		٧٧٦	
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		٧٦٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		١٦	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		٧٧٦	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / أحمد سلامى

المكتب الاستشاري (محرم - باخوب)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني
AGR INTERNATIONAL
التوقيع /
م / كريم عاطف





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جارى

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٢٥٠ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ (خوازيق قطر ١,٥٠ متر)					رقم البند وبيانه : (٢) مستجلة				
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL									
الكمية بالمقاييس		العدد		بيان الاعمال بالمقاييس					
١٤٥									

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / احمد السامى

المكتب الاستشارى (محرم - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفنى
التوقيع /
م / كريم عاطف



بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (۵) جاری

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النطرون - العلمين كوبرى (١+0٠٠) وكوبرى (١٧+0٠٠) وكوبرى (٣٨+0٠٠)

رقم البند وبيانه : (٣) مستجد		علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٢٥٠ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ (خوازيق قطر ١,٢٠ متر)	
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL			
الكمية بالمقايضة	١٣٠		
بيان الاعمال بالمقايضة	العدد		
علاوة حفر في تربة صخرية) خوازيق قطر ١,٢٠ متر)	١		
الإجمالي			
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	١٢٢		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٢٠		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٢		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١٢٢		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقييع /

م / أحمد ساجی


المكتب الاستشاري (محرم - باخوم)

التفقيع /

م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفنى AGR INTERNATIONAL

التوقيعة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبرى الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

رقم البند وبيانه : (٦) مستجدة		بالمتر الطولي وتوريد وإنشاء حاجز من الخرسانة العادية نيوجرسي وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشه طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ والقلته تشمل عمل فرشه من الخرسانة العادية سمك ١٨ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ٦@١٦ في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتتاته طبقا لاصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف									
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL											
الكمية بالمقاييسه		٤٢٥٠									
بيان الاعمال بالمقاييسه		العدد		الابعاد		م.ط					
المتر الطولي وتوريد وإنشاء حاجز من الخرسانه العاديه نيوجرسي		١		٣١٨١,٠٠							
٣١٨١										الاجمالى	
										اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
										اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
										الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
										اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

المكتب الفني AGR INTERNATIONAL

المكتب الاستشاري (مجرم - بناخوم)


مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / م / كريم عاطف

التوقيع / م / فؤاد محمد احمد

التوقيع / م / احمد سامي





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٥) جاري

عملية : انشاء كوبري الدوران للخلف طريق وادي النظرون - العلمين كوبري (١١+٥٠٠) وكوبري (١٧+٥٠٠) وكوبري (٣٨+٥٠٠)


رقم البند وبيانه : (٧) مستجدة		بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبنتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقنة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحالة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مع احتساب مسافة نقل المواد (السن) متوسط ١٢٠ كيلومتر ومسافة النقل الداخلي للخططة ٤٠ كيلومتر	
تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL			
الكمية بالمقاييسه	٢٧٥٠٠		
بيان الاعمال بالمقاييسه	العدد		
بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	١	٢٢٩٢٠,٥٥	
		الاجمالي	
		٢٢٩٢٠,٥٥٣	
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه		٢٢٩٢٠,٥٥٣	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		١٥١٦٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		٧٧٦٠	
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		٢٢٩٢٠	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /
م / احمد سامي

المكتب الاستشاري (محرر - باخوم)
التوقيع /
م / فؤاد محمد احمد

المكتب الفني
التوقيع /
م / كريم عاطف



[illegible]



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



بخصوص عملية / انشاء عدد (٣) كوبري دوران للخلف عند (كم ١١,٥ - كم ١٧,٥ - كم ٣٨,٥)
ضمن أعمال تطوير طريق وادي النظرون العلمين بطول ١٣٥ كم
تنفيذ / شركة ايه جي ار انترناشيونال
مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعية طيبة ... وبعد

بالإحالة الي العملية عاليه وبخصوص كتاب الشركة المنفذة (مرفق) بشأن طلبها بالموافقة على مد مدة العملية عاليه ٦ أشهر نظراً للأسباب المذكوره في الخطاب .

نتشرف بالإحاطة بالآتي:-

أولاً:

- رقم العقد : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٥٣
- تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/١٠/١٦
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/١٠/١٥
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدته : ٢٠٢٤/٧/٢٣
- قيمة العقد الاصلي : ٢١٨٦٨٩٠٠٠ جنية
- قيمه المقاييسه المجدده الجاري اعتمادها : ٢٦٤٢٥٧١٦٦ جنية
- مدته العملية طبقاً للتعاقد : ١٢ اشهر

ثانياً:

- طلب الشركة مد مدته العملية ٦ اشهر طبقاً لموافقه السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس ادارته الهيئه علي المذكره المعروضه علي سيادته(مرفق) طبقاً لتوجيهات رئاسه الوزراء الصادره بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢ بخصوص منح الشركات المتعثره في التنفيذ مدته اضافيه ٦ اشهر نتيجة نقص خام البيتومين حتي تتمكن من الانتهاء من تنفيذ الاعمال .

وعليه ترى المنطقة :

إضافة مدة قدرها ٦ اشهر طبقاً لموافقه السيد اللواء رئيس مجلس الاداره ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٥/١/٢٢ والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد السلام


استمارة لاستمارة الصرف

مصلحة الصحة العامة للطب والصيدا
المنطقة الثالثة - بحيرة
المبلغ المستحق إلى شركة إيه هار انترناشونال
بموجب { الطلبات طيه ، أو :
مستخلص رقم ه جاري لعملية مشروع عدد ٢ كوبري
الدوران للخلف على طريق وادي النظرون العلين
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
يسحب باسم
شركة إيه هار انترناشونال
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم	التاريخ	مشمية	قرش
٤٤٠٣٤١٩٨,٤٦			
٤٤٠٣٤١٩٨,٤٦			

الجملة

رقم الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الطائفة المركزية

مهند


محمد عبد الله

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نقل	فرع	قسم	جنيه	قرش
٤٤٠٣٤١٩٨,٤٦	مستخلص رقم ه جاري لعملية مشروع عدد ٢ كوبري الدوران للخلف على طريق وادي النظرون العلين					
	تنفيذ شركة إيه هار انترناشونال					
	إجمالي الأصل			قرش	جنيه	
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	

الختم ذو التاريخ



روجع



علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية ٤٦٠٥٩ س ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»)

(٢)

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم إمضاء الكاتب المنوط : شيك إذن صرف

(٤) قيد في سجل تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات الحوالات

(٥) أدرج في كشف رقم إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات الحوالات

(٦) استلمت



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جارى رقم (٥) لعملية عدد (٣) كوبرى دوران
للخلف عند (١١,٥ كم - ١٧,٥ كم - ٣٨,٥) ضمن اعمال تطوير طريق وادى
النظرون العلمين

تنفيذ AGR INTERNATIONAL

وذلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في

مرفق



1- جداول الحصر

2- اعمال تكسير مكعبات

3- نتائج اختبارات الحديد

4- نتائج اختبارات الاسفلت

5- صلاحيات مواد التربه

6- صلاحيات السن

رئيس الادارة المركزيه للمنطقه الثالثه

عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

مدير العملية

م / احمد سامى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة - كفر الشيخ



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بشأن : مشروع عدد (٣) كوبرى الدوران للخلف أعلى طريق وادى النظرون - العلمين

كوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

تنفيذ شركة : أيه . جى . آر إنترناشيونال

بالتعاقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٥٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٥) جارى نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالآتى :

١- تجهيزات الموقع متواجده .

٢- المكاتب متواجدة ومجهزة .

٣- متطلبات الإنشاء متواجده .

٤- أجهزة المساحة متواجده .

٥- التنظيمات المرورية متواجده .

٦- إجراءات الامن والسلامة متواجده .

٧- اللوحات متواجده .

٨- تقارير الإنشاء متواجده .

٩- الجدول الزمنى متواجد .

١٠- المهندسين والفنيين متواجدين .

١١- السيارة متواجده (مراجعة مكررات) .

وعليه يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة - كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

مدير العملية

م / أحمد سامى

تحريراً فى

يعتمد ،،،



المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoum
5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki
تليفون: ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
فاكس: ٢٠٢ ٣٣ ٤٩ ٨٢ ٥٤
www.ace-consultants.com

الموضوع : مستخلص جارى (٥)

التاريخ :

مشروع : عدد (٣) كبرى دوران للخلف طريق وادى النظرون العلمين

جارى عن الفتره من بدء العمل الى

تنفيذ شركة : AGR INTERNATIONAL

عناية السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموقر

تحية طيبة وبعد...

بالاشاره الى الموضوع بعاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار اليها بالمستخلص الجارى رقم (٥) عن الفتره من بدء الاعمال حتى بمشروع تنفيذ وانشاء عدد (٣) كبرى دوران للخلف

طريق وادى النظرون العلمين بالعقد رقم (٤٥٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تنفيذ شركة AGR INTERNATIONAL قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع .

ويعتبر مستندات الاشراف موضحة ومفسره للاعمال المشار اليها قيد الاعتبار

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

المهندسون الاستشاريون العرب

(محرم - باخوم)

م / فؤاد محمد احمد

