

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بالإحالة الى عملية مشروع تنفيذ أعمال عدد ( ٢ ) بربخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع  
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطتي (٣١٠ + ٢١٥ ، ٣١٠ + ٢٠٥)  
عقد رقم (١٢٨٥) .

(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة جي بي للمقاولات .

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط)  
طبقاً لخطاب الاداره المركزيه لتنفيذ وصيانة الكباري .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع ( )  
مهندس / محمد جلال محمد العدي  
مدير إدارة المركبات  
والمشرف علي السيارات المحملة



مستخلص رقم ١ جاري

اجراءات  
١٥

اجراءات

اجراءات



٩٤٧  
٢٠٢٤/٩/٢



لتاريخ: ٢٠٢٤/٨/١٩

رقم القيد: ٣٠٢٤٠٠٨٠١٩١٠٠٣/٨/٣ كبارى

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشنون المالية والإدارية والموارد البشرية "

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص مد  
مدة (٦) أشهر أعمال إنشاء عدد (٢) بربخ خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -  
مطروح) عند محطتي ٢٠٥+٣١٠ و ٢١٥+٣١٠ تنفيذ شركة جى بى للمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٥).

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "  
مهندس / أيمن محمد متولى  
رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكبارى

صورة مرسلة: السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية


" المنطقة الخامسة غرب الدلتا "

تحية طيبة .. وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر به عليه .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "  
مهندس / أيمن محمد متولى  
رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكبارى



- محمد فياض  
- / ٣  
٢٠٢٤/٩/٣



## مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة  
بخصوص: إضافة مدة (٦) أشهر أعمال إنشاء عدد (٢) بريد خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع  
العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح عند محطات ٢٠٥+٣١٠ و ٢١٥+٣١٠

## الموضوع:

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة جى بى للمقاولات بالعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٥ .
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٤/٤/٨ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/١٠/٧ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا) بالموافقة على إضافة مدة للمشروع عاليه حتى ٢٠٢٥/٤/٧ .
- بناءً على دراسة طلب الشركة للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة المرفق بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ ..
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع بالمبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت . . الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .

## المطالب:

التكرم بإتخاذ مآثرونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/٤/٧ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .


والأمر مفوض لسيادتكم،،

التوقيع "  "

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع "  "

الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "  "

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "  "

لواء مهندس / مأمون الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

نرى جواز الموافقة على ما استقر إليه الجانب الفني  
المندرجة - الملتحمة بها في هذا الشأن وفقاً لما استقر  
تسنداً على موافقة السيد اللواء مقررته بذلك -  
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مأمون الدين مصطفى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الوزير / رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى  
بموجب القرار رقم ٢٠٢٤/٤/٨  
على الهيئة العامة للطرق والكبارى - مع عدم تعارضها مع  
غيره من القرارات المتأثرة بذلك . ١٦/٧/٢٠٢٤