

وزارة النقل
المدينة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

السيد الممهدى / رئيس قطاع التدريب والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالإشارة الى عملية اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه واستماره ٥٠ ع.ح .

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتبيئة بموفاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.


وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،


تحرير في: ٢٠٢٣/١/

مرفقات
عدد ١ استماره ٥٠ ع.ح
عدد (٢) مستخلص ٢ ختامي

يعتذر ...

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
منصور /
حساء الدين مصطفى /
حساء الدين مصطفى /





وزارة النقل
المدينة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومعاوره

شهادة سير العمل

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفيذ شركة:- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٢٩٣٦٨٤ جنيهها .

قيمة العملية حسب الخاتمي :- ٩٤٨٦٠٨٢,٣٢ جنيهها .

مدة تنفيذ العملية :- ٤ شهر

تاريخ البدء :- ٢٠٢٣/٠١/٣٠

تاريخ نهو الأعمال طبقاً لموافقة رئيس مجلس الادارة :- ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٣/٠٢/٠٦

تحريراً في : / ٢٠٢٣


يعتبر

رئيس الإدارة المركزية



A large blue ink signature of the General Manager is placed next to the stamp.

A smaller blue ink signature of the Head of the Central Office is located to the right of the main signature.



وزارة النقل
المدينة العامة لطرق والجسور والنقل البري
الادارة المصرية
للطريق الدائري ومحاوره

شهادة المهندسين

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور وتحطيط الطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره .

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٢٩٣٦٨٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي :- ٩٤٨٦٠٨٢,٣٢ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / محمد إبراهيم فتوح

ونشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحرير في : ٢٠٢٣ / ١

يعتَمد

رئيس الادارة المصرية


للطريق الدائري ومحاوره

كيلو

٤٩٦٣٥

حسين الدين سلطان





وزارة النقل
الإدارية المركزية
طريق الدامري ومحاوره

شهادة الالتزام

اسم العملية : - أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفذ شبكة مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة
بالعليا

وَهَذِهِ شَهَادَةُ مَا بَذَلَكَ،،،

٤٠٤٣ / / تحریرا فی:

۱۰۸

دروس الإدارة المرجعية

الطباطبائي و معاوره

طهاء الدين مصطفى



৩৭৮



G-5



وزارة النقل

الجامعة العامة للطرق والجسور والنقل البري

الادارة المقرنية

للطريق الدائري ومحاوره

شهادة التجارب المعملية

اسم العملية : - أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأوتستراد حتى
المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

اشراف : - المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) بأن التجارب المعملية قد اجريت على العملية
المذكورة بعالية طبقاً للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً في : / ٢٠٢٣

بحتمل.....

رئيس الادارة المقرنية

للطريق الدائري ومحاوره

حسين الدين مصطفى



حسين الدين مصطفى

(٤٩٦٣٥)

مشروع : تطوير الطريق الدائري
 عملية أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم
 أيام العقد رقم ١١٩٦ / ٢٢/٢٠٢٢
 إشراف المنطقة الرابعة عشر الدائري ومحاوره
 تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
 أعمال الحصر مستخلص ٢ ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفدة	كمية المابسة	قطاع الأتوستراد	وحدة حمرور الدائري	اجمالى الكميات المنفذة
١	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ وتخطيط وتشيير التوز بالبوليمرية المروية البيضاء العاكسة على البارد	٢م	١١٢	١٤٠٠	١٩٥,٨٠٧٥		١٩٥,٨١
٢	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرية البلاستيكية على البارد ذات مكونين بنظام (Extruder) سماك ٢,٤ مم للمحاور	٢م	٤٤٠	٨٣٠٠	٦٧٢٤,٧		٦٧٢٤,٧٠
٣	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرية البيضاء على الساخن (Extruder) سماك ٢,٥ مم	٢م	٢٢٨	٢٩٠٥٣	١٤٨٢٧,٢	٢١٢,٧٥	١٥٣٩,٩٥
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه لزوم الارصفه والبردوزات	٢م	١٤٥٠	١٠٠			٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج مجلفن على الحاجز الخرساني	بالعدد	٢٨	١١٠٠			٠٠٠
٦	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد	بالعدد	١٠٠٠	٢٠٠٠			٠٠٠
٧	توريد وتركيب فاصل حركة بدون محدد	بالعدد	٦٥٠	٥٠٠٠			٠٠٠
٨	توريد وتركيب دهانات حرارية مسبقة الصنع يتم تركيبها بالتسخين	بالعدد	٧٥٠٠	١٠٠			٠٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان الحاجز الخرساني بالبوليمرية على البارد	٢م	١٢٥	٢٠٠٠	٢٢٩٨٢,٤	١٤٧	٢٣١٢٩,٤٠
١٠	بالمقطوعية أعمال تأمين وسلامة المرور	بالمقطوعية	١٨٥٠٠	١	١		١٠٠

مهندس الهيئة

الاسم
التوقع

مهندس الشركة المنفذة

الاسم
التوقع



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

السيد الممهدس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالحاله الي عملية اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم بالامر المباشر رقم العقد 2022/1196 (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف باحاطة سعادتكم بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع وحتى تاريخه طبعاً للعقد .


الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،

تحرير في: ٢٠٢٣ /

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره





وزارة النقل
المهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

السيد الممتدس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعية طيبة ... وبعد .

بالحاله الي عملية اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم بالامر المباشر رقم العقد 1196/2022/2023 (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
نشرف باحاطة سعادتكم بأنه لا يوجد عماله على المشروع طبعاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام .

تحرير في: ٢٠٢٣ / ١

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



حسام الدين مصطفى

٤٩٦٣٥

حسام الدين
ال Tayeb



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الاوتوصادر حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة (صنف رقم ١ سريع الجفاف)

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	اتجاه المريوطية	٩٨,٦١ م	١٩٥,٨١ م
٢	اتجاه القاهرة الجديدة	٩٧,٢٠ م	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

١٣ محمد ابراهيم منتج



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الاوتوصادر حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٢) تخطيط الطريق بالبويات المرورية ذات مكونين سمك ٢,٤ م بنظام (Extruder)

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
اتجاه المريوطية	٣٥٣٩,٥٥ م	٦٧٢٤,٧٠ م
اتجاه القاهرة الجديدة	٣١٨٥,١٥ م	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوصادر حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٣) تخطيط على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ م

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	اتجاه المريوطية	٢ م ٧٦٣٠,٥٠	٢ م ١٥٠٣٩,٩٥
٢	اتجاه القاهرة الجديدة	٢ م ٧١٩٦,٧٠	
٣	ادارة المرور	٢ م ٢١٢,٧٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة
محمداً هشام شحاته



وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق و الكباري و النقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتحطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٤) توريد وصب خرسانة عادية

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	٢٠	٢٠	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

م. احمد / ممدوح متول



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٥) توريد وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت على الحاجز الخرساني

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	٢٠	٢٠	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتحطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٦) توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٠ بالعدد	٠ بالعدد	من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوكسبراد حتى المريوطية بطول

١٢ كم بالأمر المباشر

(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٧) توريد وتركيب فاصل حركة بدون المحدد

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٠ ، بالعدد	٠ ، بالعدد	من الاوتوكسبراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة
محمود احمد سعيد



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٨) توريد وتركيب دهانات حرارية مسبقة الصنع (ترموبلاستيك)

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	٠ بالعدد	٠ بالعدد	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة
م. احمد ابراهيم مصطفى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
ل الطريق الدائري ومحاوره

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوصادر حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٩) توريد ودهان الحاجز الخرسانية بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد

اجمالي الكمية	الكمية	الموقع	م
٢٣١٢٩,٤٠	١١٦١٢,٢٠ بالعدد	اتجاه المريوطية	١
	١١٣٦٩,٩٠ بالعدد	اتجاه القاهرة الجديدة	٢
	١٤٧,٣٠ بالعدد	ادارة المرور	٣

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة
م.احمد احمد سليم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور ونقل البضائع
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وخطيط الطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم
قوائم كميات ختامية
بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١٠) بالمقطوعية اعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق اثناء التنفيذ

الموقع	الكمية	اجمالي الكمية	م
من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	١	١ بالعدد	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة
أ. مصطفى إبراهيم سلما

محضر استلام وتقدير ابتدائي كلى

لعملية اعمال تأمين سلامة المرور وتحطيط الطريق الدائري في المسافة من الاوتوكسراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرقاشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٠٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ بخصوص الاستلام الابتدائى للعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

المهندس / محمود حمدى محمد	الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيسا
---------------------------	--

المهندس / خالد محمود	ادارة ضبط الجودة - عضوا
----------------------	-------------------------

المهندس / محمد حسنى	ادارة المعامل المركزية - عضوا
---------------------	-------------------------------

المهندس / محمد الشرقاوى	المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) - عضوا
-------------------------	--

المهندس / هشام على العجرودى	شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عضوا
-----------------------------	-----------------------------------

وقد قامت اللجنة عملها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعلى محضر الاستلام والتقدير الابتدائى الجزئى المورخ فى ٢٠٢٢/١٠/٠٢ والاعمال كما يلى :-

- اعمال تحطيط وتهشیر التوز بالبوبية المرورية العاكسة على البارد

الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ قدرة اللجنة بخصم ١٠٠٠ جنية (فقط وقدرة الف جنيه لا غير).

- اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوبية المرورية على البارد (باللون الابيض والاسود)
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وسوء مصنعيه قدرة اللجنة بخصم ٥٠٠ جنية (فقط وقدرة خمسة الاف جنيه لا غير).

اجمالى الخصم = (٥٠٠ + ١٠٠٠) = ٦٠٠ جنية (فقط وقدرة ستة الاف جنيه لا غير).

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائى كلى للاعمال عاليه مع خصم المبلغ عاليه من مستحقات الشركة لدى الهيئة وافاد مندوب المنطقة ان تاريخ نهو الاعمال فى ٢٠٢٢/١٢/٠١ هو بداية فترة الضمان.

التوفيقات


٥-

٤-

٣-

٢-

١-



وزارة البترول
الصينية العامة للطرق والجسور والنقل البري
الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

محضر استلام موقع

عملية : - أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد :-

عن / المنطقة الرابعة عشر للطريق الدائري ومحاوره
عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق
عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق

١- السيد المهندس / محمد الشرقاوي
٢- السيد المهندس / هشام علي العجرودي
٣- السيد المهندس / محمد ابراهيم فتوح

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة وقد اقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناء عليه قامت الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ موعدا لبدء العمل.

أعضاء اللجنة

جشني المشروع
الشركة المنفذة
الشركة المنفذة

مدير عام المشروعات
مهندس / أيمن عليوه

يعتهد....

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / خباء الدين مصطفى



وزارة النقل
الجنة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإمارة المفرغة
الطريق الدائري ومحاوره

مختصر ایقافات اعمال

مشروع تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم (بالامر المباشر) (اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة مصرية لمستلزمات الطرق والتصدير رقم (1196/2023/2022) المؤرخ فى (15/01/2023) لتنفيذ المشروع عاليه .

انه في يوم الاحد الموافق (12/02/2023) في حضور كلا من :-

1- المهندس / محمد اسماعيل الشرقاوى مدیر مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
2- المهندس / محمد ابراهيم فتوح مدیر التنفيذ (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بالمরور على موقع المشروع عالية تبين عدم الانتهاء من تنفيذ اعمال محطات الاتوبيس الترددى مما يتسبب فى عدم استكمال باقى كميات المشروع عالية ، وعليه قد تقرر ايقاف الاعمال من يوم الاحد الموافق . 2023/02/12

التوقيعات :-

1- م / محمد ابراهيم فتوح محمد باكيش
2- م / محمد اسماعيل الشرقاوى محمد باكيش





وزارة النقل
المدينة العامة للطرق والجسور والنقل البري
الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

محضر استئنافه أعمال

مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور وتحطيط للطريق الدائري في المسافة من الأتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم (بالامر المباشر) (اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) تتنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

بالاشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والجبارى وشركة مصرية لمستلزمات الطرق والتصدير رقم (2023/2022/1196) المؤرخ فى (15/01/2023) لتنفيذ المشروع عاليه .

انه فى يوم الثلاثاء الموافق (11/07/2023) فى حضور كلا من :-

- 1- المهندس / محمد اسماعيل الشرقاوى مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والجبارى)
 2- المهندس / محمد ابراهيم فتوح مدير التنفيذ (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بناءاً على المذكرة المعروضة على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة بالموافقة على تختيم العملية عاليه ، وعليه يتم استئناف الاعمال من يوم الثلاثاء الموافق 11/07/2023 لعمل المستخلص الخاتمي

التوقيعات :-

- 1- م / محمد ابراهيم فتوح *م/ابراهيم فتوح*
 2- م / محمد اسماعيل الشرقاوى *م/ اسماعيل الشرقاوى*



مقاييس ختامية

عملية / اعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم - بالامر المباشر
(اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
			جنيه	جنيه
١	٢ م ١٩٥,٨١	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتهيئة التوز بالبوليمرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١) سريع الجفاف) والفتة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتة شاملة بالمتر المسطح المدهون. (فقط ماء وخمسة وسبعين وواحد وثمانون من المائة متراً مربع فقط لا غير)	١١٢	٤١٩٣٠,٧٢
٢	٢ م ٦٧٢٤,٧٠	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ م بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض (الخطوط المقاطعة) المحاور (فقط سنتي الف وسبعين واربعة وعشرون وسبعين من المائة متراً مربع فقط لا غير)	٤٤٠	٤٩٥٨٨٦٨
٣	٢ م ١٥٠٣٩,٩٥	اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ م وذلك لتخطيط الطريق (خطوط الطيات) المستمرة على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ذلك للمواصفات البريطانية ٢٢٢٢:١٩٨٩ بان يكون نسبة اكسيد الپتيلیوم ٦ % وبوبردة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٦٠ % والمواد المائية النسبية المتناثرة على أن تكون الخطوط الجاذبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط خمسة عشر ألف وتسعة وثلاثون وخمسة وسبعين من المائة متراً مربع فقط لا غير)	٢٢٨	٣٤٢٩١٠,٨٣٠
٤	٢ م ٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الارصدة والبردورات على الا يقل محتوى الاستن عن ٣٠٠ كجم / م³ واجهاد الخرسانة عن ٢٥ كجم / سم² بعد يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط صفر متراً مربع فقط لا غير)	١٤٢٠	
٥	٢ م ٣٠	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج ملحق ثابت على الحاجز الفرسانى طبقاً للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعد سمار والبند يتضمن توريد العواكس باللورق الملصق ورق منسي فائق الانعزال عليه مع مر عاه اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع العواكس من سطح الحاجز ووزن الجبلة لا يقل عن ١٥٠ جم / م² وسمك الصاج لا يقل عن ٠,٠٨ مم والورق ماسي فائق الانتعاش طبقاً للرسومات الموضحة (فقط صفر متراً مربع فقط لا غير)	٢٨	
٦	٢ م ٣٠	توريد وتركيب فاصل حرقة بالمحدد ويتم التثبيت بعد ٤ سماءير والفتة تتضمن كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط صفر متراً مربع فقط لا غير)	١٠٠٠	
٧	٢ م ٣٠	توريد وتركيب فاصل حرقة بدون المحدد ويتم التثبيت بعد ٤ سماءير والفتة تتضمن كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط صفر متراً مربع فقط لا غير)	٦٥٠	
٨	٢ م ٣٠	توريد وتركيب دهانات حرارية مسيرة الصنع (ترموبلاستيك) يتم تركيبها بالتسخين المباشر سمك ١,٥ مم طبقاً لمواصفات ASHTO M249 طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط صفر متراً مربع فقط لا غير)	٧٥٠	
٩	٢ م ٢٢١٢٩,٤٠	بالمتر المسطح توريد ودهان الحاجز الفرسانى بالبوليمرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ مربع الجفاف) باللون الابيض والاسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التب و الفتة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر (فقط ثلاثة وعشرون ألف ومائة وتسعة وعشرون واربعون من المائة متراً مربع فقط لا غير)	١٢٥	٤٨٩١١٢٥
١٠	١ بالمقطوعية	بالمقطوعية اعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال التحويلات المؤقتة والتوابع التخbirية المشرفة وعلامات تحذيرية مضيئة والصياغة له طوال هذه التنفيذ والفتة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر (فقط صفر متراً مربع فقط لا غير)	١٨٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠
الإجمالي				
٩٤٨٦٠,٨٢,٢٢				



فقط تسعة مليون واربعمائة وستة وثمانون ألف واثنان وثمان وثمانون جنيها واثنان وثمان وثمانون قرشاً فقط لا غير

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
طريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥

مٌسٌنٌ



للملاحة والمخابرات والنقل البري

جنة العامة للطرق والثباري والنقل البري
دارة المطرية للطريق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى مشروع تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الاوتستراد حتى
البروطة بطول ١٢ كم تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

تلشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم أصل موافقة رئيس مجلس الادارة على مد مدة العملية شهرین ليصبح

نهى المشروع في ٢٠٢٣/٧/٣٠

يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الإسم : / ٢٠٢٣/٧/٣٠

رئيس الادارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس / حسن

ضياء الدين مصطفى يوسف

شاهزاد

٢٠٢٣/٧/٣٠



رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية ل الهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري

تحية طيبة وبعد

نترىف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات لعينات البويه على البارد ابيض واسود وبويه ذات المكونين وبودره الزجاج وفاصل للحركة المرورية والعواكس الالمونيوم ١٥*١٥ الموارده من المنطقه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨ باعمال تأمين سلامه المرور على الطريق الدائري المسافه من الاوتوصوراد وحتى المريوطيه بطول ١٢ كم

تنفيذ / الشركه مصرية لمستلزمات الطرق

والتي تبين من النتائج الوارده من المركز القومى للبحوث انها اجتازت حدود المواصفات

برجاء التكرم بالإهاطه والتنبيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الادارة المركزية

٢٠٢٢/١٠/٢

ل الهندسة وسلامه الطرق

مهندس /

”بدر عبد التواب بدر“

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود



رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري

تعيه طيه وبعد . . .

نترى بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العواكس الصاج بأنواعها الواردة من المنطقه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١ الخاصه بأعمال تأمين سلامه المرور على الطريق الدائري المسافه من الأتوستوراد وحتى المريوطيه بطول ١٢ كم / تنفيذ / اشركه مصرية لمستلزمات الطرق والتي تبين من النتائج الواردة من المركز القومى للبحوث وتطوير الفلزات انها اجتازت حدود

المواصفات

برجاد التكرم بالإهاطه والتثبيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الادارة المركزية

٢٠٢٢/٩/١٩

للهندسه وسلامه الطرق

مهندس /

” بدر عبد التواب بدر ”

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود