

محضر بدء الأعمال وتسلم الموقع

إنه فى يوم الأحد الموافق ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ وبناءً على العقد رقم (١٢٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ فى ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة زي داك للمقاولات العمومية .
بخصوص مشروع إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (٦ مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :-

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ١- م / محمود الشيخ | مدير إدارة المشروعات |
| ٢- م / ممدوح سليمان | مدير المشروع |
| ٣- م / محمد أحمد عبد الباسط | مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية |

وذلك للمرور على موقع العمل بالعملية عاليه لمعاينة الموقع وقد تم إقرار الآتى :-
- اعتبار تاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ تاريخ تسليم الموقع خالى من العوائق .

التوقيعات :-

٣- 
٢- 
١- 

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية
والطريق الدائري

م / ضياء الدين مصطفى يوسف

Date 31-MAR-2024

Planned

Actual

Activity ID	DESCRIPTION	Duration	PLANNED START	PLANNED FINISH	2024						
					Mar/24	Apr/24	May/24	Jun/24	Jul/24	Aug/24	Sep/24
			31/Mar/24	30/Sep/24							
0	تقديم اللوحات التنفيذية للاعتماد	15.0	31/Mar/24	15/Apr/24	0.1	0.9					
1	اعمال الجسات للتربة	2.0	31/Mar/24	2/Apr/24	0.3	0.7					
1	اعمال الحفر و تكسير و رفع المخلفات	10.0	15/Apr/24	25/Apr/24		1.0					
1	اعمال الاحلال و الردم	14.0	25/Apr/24	9/May/24		0.4	0.6				
2	اعمال تجارة و صب القواعد العادية للاساسات	3.0	9/May/24	12/May/24			1.0				
2	اعمال تجارة و حدادة و صب القواعد المسلحة	14.0	12/May/24	26/May/24			1.0				
2	اعمال تجارة و حدادة و صب الاعمدة	14.0	26/May/24	9/Jun/24			0.4	0.6			
2	اعمال تجارة و حدادة و صب السقف	15.0	9/Jun/24	24/Jun/24				1.0			
3	الاعمال المعدنية	21.0	5/Jun/24	26/Jun/24				1.0			
4	تنفيذ اعمال المباني	16.0	24/Jun/24	10/Jul/24				0.4	0.6		
16	اعمال تأسيس الكهرباء	23.0	4/Jul/24	27/Jul/24					1.0		
25	اعمال تأسيس التكييف و السباكة و العزل	23.0	4/Jul/24	27/Jul/24					1.0		
6	اعمال بياض المحارة و دهان الجرفيات	25.0	20/Jul/24	14/Aug/24					0.5	0.5	
10	اعمال التأسيسات للحواسط و الارضيات	22.0	20/Jul/24	11/Aug/24					0.5	0.5	
9	اعمال الرخام و الجرانيت و تكسات الحجر	25.0	20/Jul/24	14/Aug/24					0.5	0.5	
8	اعمال الابواب الخشبية و الشبانيك	45.0	24/Jun/24	8/Aug/24				0.2	0.7	0.2	
7	اعمال الدهانات	25.0	14/Aug/24	8/Sep/24						0.7	0.3
8	اعمال التجاليد الخشبية و ورق الحائط	25.0	14/Aug/24	8/Sep/24						0.7	0.3
11	أعمال الزجاج والسيكورييت والمرابا	23.0	14/Aug/24	6/Sep/24						0.8	0.3
12	أعمال الأسقف المعلقة والكرانيش وأعمال الجبس والخرسانة المسلح بالآليات	32.0	24/Jul/24	25/Aug/24					0.2	0.8	
13	الأعمال الصحية	27.0	14/Aug/24	10/Sep/24						0.6	0.4
14	اعمال حمام السباحة	65.0	1/May/24	5/Jul/24			0.5	0.5	0.1		
15	اعمال تنسيق الموقع العام	60.0	1/Aug/24	30/Sep/24						0.5	0.5
16	اعمال تشييد الكهرباء و تركيب أنظمة التكييف و الحريق	47.0	24/Jul/24	9/Sep/24					0.2	0.6	0.2

السيد المجلس/ رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عقد رقم (2024/2023/1280) الخاص بعملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (6 مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير سيارة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة العامة للطرق والكباري والنقل البري
ومجاورة
م / مشيرة السيد
(١٦٣٥)

لديها
م



السيد المحاسب/ رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (2024/2023/1280) الخاص بعملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (6 مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري والنقل البري

ومحاوره



م / مشيرة السيد

تدبر
م

السيد صاحب/ رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عقد رقم (2024/2023/1280) الخاص بعملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (6 مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية. نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه. برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة العامة للطريق الدائري ومحاورة



٢٠٢٤

تم بحسب
ش



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

مشروع إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكونش المعادي

عقد رقم / ١٢٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

قوائم الكميات للأعمال الاعتيادية جاري ٣

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١١/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
أولاً: الأعمال الاعتيادية:				
١-١	بالمتر المكعب حفر تربة في أي نوع من أنواع التربة الصخرية	م ^٣	٥٥٥٠	١٢٠٠,٠٠
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية بأي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية .	م ^٣	٢٠٠	١٠٠,٠٠
٥-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال زلط فاير بارتراف ٣٥سم مع الرش بالمياه ودمكها جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة باختبار بروكتر المعدل مع عمل الاختبارات اللازمة للتأكد	م ^٣	١٠٨٠	٧٠٠,٠٠
٦-١	بالمتر المكعب توريد وفرش احلال سن ١ & ٢ بارتراف ٤٠ سم على طبقتي بحيث لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة	م ^٣	١٢٤٠	٨٠٠,٠٠
٧-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة .	م ^٣	٣١٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٨-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات	م ^٣	٦٦٠	٨٦,٠٠
٩-١	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسمر يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم.	م.ط	٥٥	٤٥,٠٠
١٠-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولاي ايثلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون	م ^٢	٢١٥٠	١٤٠٠,٠٠
١-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	م ^٣	٥٥٠	٤٤٨,٠٠
٣-٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اسفل ارضيات سمك ١٠ سم	م ^٣	١٥٠	٦,٠٠
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات .	م ^٣	٨٢٠	٦٧٠,٠٠
٦-٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات مع تصميم الخلطة الخرسانية	م ^٣	٥٢٠	٢٣١,٠٠
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار .	طن	٢٧٧	٨٢,٠٠
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ٢٥سم	م ^٣	٥٥٠	٤٥,٠٠
٢-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ١٢سم	م ^٢	٥٦٥	١٢٥,٠٠
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد	م ^٢	٢٤٧٠	١٥٠,٠٠
تشيقات				
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار .	طن	٢٧٧	٤٩,٠٠

مهندس الهيئة

محمد

مهندس الشركة

محمد