

SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة



مستخلص ختامي رقم (٤) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النظرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم))

شاملة المدة من بدء العملية الى ٢٠٢٥/٠١/٠٩

تنفيذ شركة : ساب للدهات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
1	بالمتر الطولي تسوية أرتبة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قنمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30	م.ط	24,000	20,500	1,410	21,910	ختامى ؛	657,300	0.00	657,300	- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهنتس الصلية متواجد فني الصلية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والآلة متواجده - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية مرور على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ١٤٠٠٠٠ جنيه ويت مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.	
2	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتنشيط الأشجار (١٦*٥) م/ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	800	م.ط	24,000	20,500	1,410	21,910		17,528,000	0.00	17,528,000	- راعى فى ما جاء به لائحة الجسر بالبريه بقصر	
الإجمالي العام : (ثمانية عشر مليون ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً مصرياً لا غير)									18,185,300	0.00	18,185,300		
أجمالى الأعمال بالمستخلص ختامى ؛ (واحد مليون ومائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً مصرياً لا غير)									1,170,300	0.00	1,170,300		

تحریر آفی / / ۲۰

مهندس الشركة

۱۴ عروضاے عبادت

عمرو رمضان عبد الستار

مدير العملية



احمد سامی انور قہر ام احمد ملک من المنطقہ کارم امام

م. وکتا

Figure

۱۲ محمد رضا

مدير ادارة المشروعات



کارم امام

م. فکنا

Figure

۱۲ محمد رضا



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البعيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر: ٢٠٢٤/٠٨/١٤
عدد المرفقات:
التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/١٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم)) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البعيرة).

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٤) ختامي من بدء العملية وحتى ٢٠٢٥/٠١/٠٩ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

تحريرا في : / / ٢٠٢٤/

المرفقات:

- مقايضة ختامية.
- حصر ختامي.
- مستخلص ختامي.

(التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البعيرة - كفر الشيخ)

ملاحظة: الصفحة

2.1

رئيس المصلحة

(a)

السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (أتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم)) (إشراف

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة المسند إليها المشروع المنوه عنه بعلية لم تقم باستخدام أي مواد محجبة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

(التوقيع)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

٥٠٩٢٥

شهادة ١

بخصوص عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (أتجاه وادي النطرون) ((التنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم)) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ) بالاتي :-

١. تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة البنود لاعمال العملية عاليه طبقا للشروط و المواصفات المحددة بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات.

٢. يتم خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي و اى خصومات مستحقة.

٣. قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك.

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

(التوقيع)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

شهادة ٢

بخصوص عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (أتجاه وادي النظرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم)) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ) بالاتي :-

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة و تم مراجعتها فنيا ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات و طبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك.

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

(
التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



شهادة ٣

بخصوص عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠٠ الى ٢٠+٠٠٠ بطول ٢٠ كم)) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ) بالاتي :-

بأن الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك.

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع



(التوقيع)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠٠ الى ٢٠+٠٠٠ بطول ٢٠ كم))
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤
تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر ختامي

بيان الأعمال	الكمية
بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر	21910
بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (ببني جبرسي)	21910

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة

م.م. رصفان - ١٣٨

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
 ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠٠ الى ٢٠+٠٠٠ بطول ٢٠ كم))
 (إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
 عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤
 تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة



حصر ختامي

بند رقم ١ (بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر)			
بيان الأعمال	من الكم	إلى الكم	طول
بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	اتجاه وادي النطرون		
	19+950	19+160	790
	18+250	16+900	1350
	16+000	15+280	720
	14+400	10+900	3500
	9+900	9+150	750
	8+250	7+950	300
	7+200	6+600	600
	5+450	1+350	4100
	مسافات متفرقة		
			3450
	الإجمالي اتجاه وادي النطرون		
			15560
	اتجاه العلمين		
	44+650	44+950	300
	46+580	47+300	720
	47+900	52+530	4630
	52+530	53+230	700
	الإجمالي اتجاه العلمين		
			6350
الأجمالي بالمتر الطولي			21910

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النظرون)
 ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠+٠٠٠ الى ٢٠٠+٠٠٠ بطول ٢٠ كم))
 (إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
 عقد رقم (٢٠٢٤/١٨٤/٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤
 تنفيذ / شركة ساب للخدمات الحديثة



حصر ختامي

بند رقم ٢ (بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي))			
بيان الأعمال	من الكم	إلى الكم	طول
بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم	اتجاه وادي النظرون		
	19+950	19+160	790
	18+250	16+900	1350
	16+000	15+280	720
	14+400	10+900	3500
	9+900	9+150	750
	8+250	7+950	300
	7+200	6+600	600
	5+450	1+350	4100
	مسافات متفرقة		
			3450
	الإجمالي اتجاه وادي النظرون		
			15560
	اتجاه العطين		
	44+650	44+950	300
	46+580	47+300	720
	47+900	52+530	4630
	52+530	53+230	700
	الإجمالي اتجاه العطين		
			6350
الأجمالي بالمتر الطولي			21910

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

م. المحرور مصطفى ع. حار

محضر استلام ابتدائي

عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النظرون)

لتنفيذ المسافة من كم صفر إلى كم ٢٠ بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

إشراف : المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

انه في يوم الأحد ٢٠٢٥/٠١/١٢ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / أحمد سامي أنور | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / سعد محمد سعد | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة عبارة عن :-

أولاً :- أعمال تسوية أتربة الجزر وضبط المناسيب :-

مقبولة بصفة عامة .

ثانياً :- أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني ارتفاع ٤٠ سم :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية وعدم إستقامة وسوء مصنعية في أعمال الدهانات في أماكن متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من إجمالي الكية المنفذة .


توصيات اللجنة :-

- خصم نسبة ٣ % من قيمة البند ثانياً أعمال الحاجز الخرساني .
- أعمال الحصر وإرتفاع الحاجز الخرساني والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة موافاة الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق بقوائم الكميات الختامية ونتائج التجارب العملية لإستكمال أعمال التقييم .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه تري اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام إبتدائي ويعتبر تاريخ المحضر هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|------------------------|--|
| ٥- م / سعد محمد سعد |  |
| ٤- م / أحمد سامي أنور |  |
| ٣- م / محمد حسني |  |
| ٢- م / محمد عبد المنعم |  |
| ١- م / محمود محي الدين |  |

قوائم كميات ختامية

عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
(لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
١	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدم الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
٢	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦*٥) م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
٥٠٩٢٥

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة

عرومات مباح

قوائم كميات ختامية

عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
(لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
١	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
٢	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأساير (١٦*٥) م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة كفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

محضر إستلام موقع

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم))

(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٥ إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد:

عن / المنطقة الثالثة عشر البحيرة

١- السيد المهندس / كارم أمام

عن / المنطقة الثالثة عشر البحيرة

٢- السيد المهندس / أحمد سامي أنور

عن / شركة ساب للدهانات الحديثة

٣- السيد المهندس / عمرو رمضان عبدالستار

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ

بناء عليه قامت الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق إعتبار من تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٥

التوقيعات:-

١-


٢-

٣-

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

إيماءاً إلي المشروع الخاص بأعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق

الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (أتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ إلى

٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم)) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايضة ختامية للمشروع سالف الذكر.

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريراً في: ٢٠٢٥ / /

مرفقات طيه:
• مقايضة ختامية

(التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

[Signature]

[Signature]

مقايضة ختامية

عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
(للتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
١	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٦٥٧٣٠٠
٢	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦*٥) م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠	١٧٥٢٨٠٠٠
الإجمالي (ثمانية عشر مليون ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً مصرياً لا غير)					١٨١٨٥٣٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
(التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة

ع. ر. م. م. م. م.

مقاييس ختامية

عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
(للتفصيل المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم) (إشراف المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
١	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدم الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٦٥٧٣٠٠
٢	٢١٩١٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأساير (١٦*٥) م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠	١٧٥٢٨٠٠٠
الاجمالي (ثمانية عشر مليون ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً مصرى لا غير)					١٨١٨٥٣٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

التوقيع
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٥٩٢٥

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة

عبد الرحمن عبد السلام



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) لعملية أعمال الحواجز الخرسانية الفاصلة
للحركة بين الطريق الرئيسى والخدمة لطريق وادى النطرون / العلمين بطول ٦٠ كم - تنفيذ
شركة ساب للدهانات الحديثة .

نتشرف بالإفادة بأن الشركة المنفذة للعملية قد وردت بند المحملات (بوية
مرور على البارد) على العملية عاليه وتم فحصها (اجتازت الاختبارات)
واضافتها الى مخازن مصنع العلامات بالهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس / 
سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة / 
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس / 

محسن محمد زهران

السيد المهندس / مدير إدارة المركبات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسى والخدمة لطريق وادى النطرون العلمين بطول ٦٠ كم (اتجاه وادى النطرون) لتنفيذ المسافة من الكم (صفر) الى الكم (٢٠) بطول ٢٠ كم - اشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) - تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤).

نتشرف بالافادة بأن العملية المذكوره عاليه لا توجد عليها محملات (سيارات).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام

هندسة وسلامة الطرق



سوزان عبد العزيز

مهندسة /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الاحالة الي عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) (لتنفيذ المسافة من كم صفر إلي الكم ٢٠ بطول ٢٠ كم عقد رقم (١٨٤)


(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .
طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالاتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط).

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١٨٤
٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية" أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه وادي النطرون) لتنفيذ المسافة من كم 00+00 إلى كم 20+00 بطول 20 كم " عقد رقم (184)

(مستخلص رقم 2 جاري) تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط).

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم 000

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع
مهندس / محمد بلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات

والمشرف علي السيارات المحملة

١٠٢٤٧
٢٠٢٤
١٠٢٤٧
٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى ٢٠ بطول ٢٠ كم عقد رقم (١٨٤) .
(مستخلص رقم ٣ جاري) تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .
طبقاً لعقد السيارات المحملة وهي كالاتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العبدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١٢/٢٠
٢٠٢٢