

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة
التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية اعمال
تنفيذ عدد ٣ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع عند المحطات
٤٨٨,٧٠٠ / ٤٨٨,٧٨٠ / ٤٩٠,٤٥٠

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩١٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٢م	٢٢٠,٥٥ م٣	كسارة
٢	اتربة	٢م		محجر المصرية
٣	رمل	٢م		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (٢٠٢٥ / ٢١ / ٢٠)

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إفادة

مشروع : تنفيذ أعمال تنفيذ 3 أبراج خرسانية أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة –
العاصمة الاداريه – العلمين – مطروح)

عند المحطات (488+700 و 488 +780 و 490+450)

العقد رقم : 2024/2023/914

عند المحطات (488+700 و 488 +780 و 490+450)

مقاول شركة : ايجيب ستون للتعبدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د سعد الجيوشي

الكميات المنفذة ببند التكاليف من الدبش في المشروع بند (1-4)

بالمتر المكعب = 220.55 م3

يرجى العلم بانه قد تم توريد التدبير ببنوات رسمية معتمده وقان استشاري المشروع بمراجعة جميع البنوات و التأكد من
الكميات المدرجه و ذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض



مدير مشروع الهيئة

م/ محمد حاتم عبدالعليم



مدير مشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم



مدير مشروع الشركة

م/ مصطفى محمود



رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس

"هاني محمد محمود طه"





اتاة المحاجر

عن كميات المواد التي تم استخدامها

مشروع : تنفيذ أعمال أعمال تنفيذ 3 بوابخ خرسانية اسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمة الاداريه – العلمين – مطروح)

عند المحطات (490+450 و 488 +780 و 488+700)

عقد رقم : 2024-2023-914

تنفيذ / شركة ايجيبت ستون للتعيين والتوريدات

الكميات المنفذة ببند التكايسي من الدبش في المشروع بند (4-1)

بالمتر المكعب = 220.55 م3

مهندس الهيئة

م/ محمد حاتم عبدالعليم

مهندس الشركة

م/ مصطفى محمود



مقايضة ختامية

بخصوص :- اعمال تنفيذ عدد ٣ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع عند المحطات ٤٨٨,٧٠٠ / ٤٨٨,٧٨٠ / ٤٩٠,٤٥٠

مقاوله :- شركة ايجيت ستون للتعبدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقايضة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ١٥٠٥٤١٤٧,١٥ جنيهه (فقط وقدره خمسة عشرة مليون اربعة وخمسون الف مائة

سبعة واربعون جنيها و ١٥/١٠٠ لاغير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد مصطفى

الاسم / م / محمد

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "

المقاييس الختامية عن أعمال براخ القطار السريع من العين السخنة الى العلمين
تنفيذ عدد (٣) براخ محطة ٤٨٨+٧٠٠ ومحطة ٤٨٨+٧٨٠ ومحطة ٤٩٠+٤٥٠ تنفيذ شركة ايجيبت ستون للتعيين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٤/١/١ المؤرخ في ٢٠٢٤/٢٣/٩١٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٤,٠	أعمال التأسيس:-				
٤,١	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من البش سمك ١٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية ولا تقل اقلها عن ٤٠ سم والا يقل الوزن النوعي للبش عن ٢,٦ ولا يزيد الانكماش عن ١% ولا يزيد التآكل عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجي واجانب البش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣:١ من الرمل العريض النظيف مع الحلة المعوقة بالحلة القوية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم صرف الفرائط والموازن مع قيام الشركة المنقذة بتكليف ما يثبت - سيتم اضافة قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنقذة بتكليف ما يثبت أن الجهات الوطنية المشرفة على المحجر - يتم احتساب قيم اجنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	م ^٣	٢٢٠,٥٥	٣٧٥	٨٢,٧٠٦,٢٥
٤,٢	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم	م ^٣	٢٢٠,٥٥	١٧٦	٣٨,٨١٦,٨٠
٤,٣	بالمتر المكعب علاوة المادة المحجورة على أرض المحجر	م ^٣	٢٢٠,٥٥	٩٨	٢١,٦١٣,٩٠
٥,٠	أعمال الخرسانة:-				
	ملحوظة:- * محمل على جميع بنود الخرسانات تنفيذ أعمال الخرسانات العادية والمسلحة طبقا لخطة الخرسانة المعتمدة من الاستشاري باستخدام الخلط الميكانيكي وذلك باستخدام خرسانة جاهزة من محطات مركزية من خارج الموقع ويعتمدها المكتب الاستشاري قبل التعاقد معها أو من محطات مركزية تقام بالموقع ويعتمدها الاستشاري.				
٥,١	الخرسانة العادية:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البربخ باجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٢٠ كجم/سم ^٣ خرسانة عادية واللغة تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والفلل والخلط والصب والتنظيف والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الفرائط.	م ^٣	٢٥,٩٠	٢,١٨٠	٥٦,٤٦٢,٠٠
٥,٢	الخرسانة المسلحة:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البربخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط من السمك ميكانيكي وعلى الأقل الطعونة الموزنة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واللغة تشمل عمل الشدات والرمم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للدراسات والمواصفات القياسية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROSION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DURABILITY الي ١٢٠ سنة	م ^٣	١,٠٣٩,١٩	٤,٥٥٠	٤,٧٢٨,٣١٤,٥٠
٥,٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣:٢:١ سمك ٤٠ سمست مفوم للكبريتات + ٣٠٠,٨٠ + ٣٠٠,٤٠ رمل باستخدام شبيكة من حديد التسليح المشد على الطعونة رتبة ٢/٣٦ سمك ٥ أسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ أسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العودي مع تدعيم نهايات الماسورة بصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المطفرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٤٢,٤٤	٣,٧٠٠	٢,٠٥٥,٨٠٨,٠٠
٥,٤	علاوة مسافة انزال الكبر من ٢ متر طولي محمل على البند استخدام تودر او حفر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٤٢,٤٤	١٤٥	٩٣,١٥٣,٨٠
٥,٥	علاوة مسافة انزال الكبر من ٥ متر طولي محمل على البند استخدام اوناش و تودر و جميع المعدات الثقيلة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط		٢٥٠	٠,٠٠
٦,٠	حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa):-				
٦,١	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأطوار المطلوبة وبالايجهاد المطلوب واللغة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكتات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهات الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	طن	١٤٥,٣٠	٥٣,٠٠٠	٧,٧٠٠,٩٠٠,٠٠
٧,٠	عزل الرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة:-				
٧,١	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من الببتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	م ^٢	١,٤٢٤,٩١	٩٠	١٢٨,٢٤١,٩٠
٧,٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العلية طبقا لمواصفات وتعليمات الاستشاري.	م ^٢	١٤٠,٠٣	١٢٠	١٦,٨٠٣,٦٠



المقاييس الختامية عن أعمال برايخ القطار السريع من العين السخنة الى العلمين
تنفيذ عدد (٣) برايخ محطة ٧٠٠+٨٨٨ و محطة ٧٨٠+٨٨٨ و محطة ٤٥٠+٩٩٠ تنفيذ شركة ايجيبت ستون للتعيين والتوريدات عقد رقم
٢٠٢٤/١/١ المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/١٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
٨,٠	فواصل التمدد:-				
٨,١	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعرض ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بعمق قليلة للتضيق ومقاومة للتمدد والانشطار ومعالجة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بعمق ذات مركب واحد بامساحين Silyl-Terminated polyether polymer لحدوث فواصل التمدد والانشطار الانشائية والمادة تسمح بسماحة حركة (١٠-٥٠) % طبقا للمواصفة القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقا للمواصفة القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTM D 412 ولها قوة التماسك عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٤,٦ كجم/سم ^٢ طبقا للمواصفة ASTM C 794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوامل الكيميائية والمادة من إنتاج الشركات المتخصصة وعلى المغاير تقديم التفتوحات الفنية لمدة ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتغليف المادة باستخدام المعدس واليد يشمل كل ما يلزم لهذه الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م.مط	٢٥,١٦	٢٨٠	٧,٠٤٤,٨٠
٩,٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض ٢٤ سم بين بلاطات وحواسط البريخ وعند فواصل التمدد بين أجزاء البريخ والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة				
٩,١	للفواصل الانشائية لمنع تسرب المياه ما بين أجزاء البريخ والعمل طبقا لتعليمات الاستشاري من Masterseal 940 او مما يمثله	م.مط	٢٥٤,٩٥	٣٦٠	٩١,٧٨٢,٠٠
٩,٢	للفواصل التمدد لمنع تسرب المياه ما بين الفواصل التمدد ما بين أجزاء البريخ والعمل طبقا لتعليمات الاستشاري من Masterseal 940 او مما يمثله	م.مط	٦١,٣٢	٥٣٠	٣٢,٤٩٩,٦٠
الإجمالي					
١٥,٠٥٤,١٤٧,١٥					

خمسة عشر مليوناً و اربعة و خمسون الفا و مائة و سبعة و اربعون جنيها و خمسة عشر قرشا فقط لا غير

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد فياض

مدير المشروع F الهيئة
م/ محمد حاتم

مدير المشروع الشركة
م/ مصطفى محمود

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



" مقايضة ختامية "

=====

اسم العميلة	
تنفيذ أعمال 3 أبراج خرسانية أسفل القطار الكهربائي السريع عند المحطات 488+700 و 488+780 و 490+450	
اسم الشركة المنفذه	ابجيب ستون للتعيين والتوريدات
قيمة العملية طبقا للعقد	19,990,600 جنيه
عقد العملية	2024/2023/914
مدة المشروع طبقا للتعاقد	6 شهر
تاريخ بدء العملية	2024/01/08
تاريخ النهو طبقا للتعاقد	2024/07/08
المقايضة وارده من	الادارة المركزيه للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا
قيمة المقايضة الختامية طبقا	15,054,147.15 جنيه
قيمة النقص و كذا نسبة النقص عن العقد الاصلي	4,936,452.85 جنيه بنسبة 24.69%
مبررات المقايضة	
" كميات الاعمال طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة و دفاتر الحصر "	
مهندس المشـروع	المهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
مدير مشروعات الهيئة	المهندس / محمد حسني فياض
مدير عام صيانة الكباري	المهندس / محمد كمال حسن غنيم
مدير عام تنفيذ الكباري	المهندس / محمد محمود محمد أبازله
رئيس الادارة المركزيه للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)	العميد مهندس / هاني محمد طه
رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه	المحاسب / شكري فؤاد شكري
رئيس الادارة المركزيه لتنفيذ و صيانة الكباري	المهندس / أيمن محمد متولي
مدير عام العقود و الفتاوي و اللوائح	الاستاذ تامر بدرت محمود

" التوقيع "

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

" التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد
رئيس الهيئة العامه للطرق و الكباري

التقييم الفني



مشروع تنفيذ أعمال أعمال تنفيذ 3 برابح خرسانية أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح)
عند المحطات (488+700 و 488+780 و 490+450)

عقد رقم : 2024-2023-914

تنفيذ : شركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم 2024/05/08 وبناء على القرار الإداري 121 بتاريخ 2022/9/14 الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في 2024/04/28 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	1) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضواً)	ممثل الهيئة	2) المهندس/ محمد حاتم عبدالعليم
(عضواً)	معمل المنطقة المشرفة	3) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن
(عضواً)	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	4) المهندس / مصطفى نجم
(عضواً)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	5) المهندس/ محمد خليل
(عضواً)	الشركة المنفذة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات	6) المهندس/ مصطفى محمود

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :

*الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

*الخصم على سطح البريخ $15,054,147.15 \times 0.006 = 90,324.88$ جنيه

*القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 90,324.88 جنيهاً (تسعون الفا و ثلاثمائة و اربعة و عشرون جنيها و ثمانية و ثمانون قرشا)

التوقيعات :

-6 مفضل محمود

-5 محمد خليل

-4 سبت

-3

-2


-1

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس
"هاني محمد محمود طه"

			
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 38STA 488+700 Culvert 39STA 488+780 Culvert 40STA 490+450	
رقم البند (4.1)			
بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك 60 من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية ولا نقل أضلاعه عن 40سم ولا يقل الوزن النوعي للديش عن 2.6 ولا يزيد الأمصاص عن 6% ولا يزيد التآكل عن 45% ويتم استبدال الوجه الخارجي وأجناب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300كجم/3م من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعوفة بالكحلة الخيطية القاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حنبر 20كم - يتم صرف الكارئات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت - سيتم إضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت أن الجهات الوطنية المشرفة علي المحجر - يتم احتساب قيم 1 حنية لكل 1كم بالزيادة أو النقصان			
الوحدة	رقم الوحدة	رقم الوحدة	م
ملاحظات	The reference shop drawing (the last revision approved by SYSTRA)	الابعاد (مقاسات)	التوصيف
	إجمالي	إجمالي	
-Culvert 38- Sta.488+700 SD dwg.التبشير. REV00	99.37	165.6244	1
-Culvert 39- Sta.488+780 SD dwg.التبشير. REV00	83.65	139.42	2
-Culvert 40- Sta.490+450 SD dwg.التبشير. REV00	37.52	62.54	3
	220.55		الإجمالي

شركة أوجيت استون للتجهيز والتوريدات

استشاري العام سيسترا

الهيئة العامة للطرق والكباري



م / محمد صبري

م / محمد حاتم

3

EGYPT STONE FOR BUILDING & CONSTRUCTION SYSTRA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 38STA 488+700 Culvert 39STA 488+780 Culvert 40STA 490+450									
رقم البند (5.2)									
بالمتر المكعب لتوريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البرايخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و التمسك ميكانيكي و على الاقل المقاومة المميزة للمكعب للقياسي للخرسانة المسلحة عن 450 كجم/سم ³ و محتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم /سم ³ و القلوة تشمل عمل الشدات و القرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف و القلوة لا تشمل حديد التسليح.									
* إضافة مادة CORROSION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILITY الي 120 سنة									
الوحدة									
3م									
م									
التوصيف									
1									
Culvert 38STA 488+700									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
2									
Culvert 39STA 488+780									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
3									
Culvert 40STA 490+450									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ									
خرسانة المسلحة									

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

رقم البند (5.3)

بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب حواشير سابقة التجهيز قطر داخلي 1متر وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط 350كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 3م0.80 زلط + 3م0.40 رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 أسياخ قطر 10مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 أسياخ قطر 16مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشكلاته طبقاً لمواصفات العينة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند (5.4)

علاوة مسافة انزال اكبر من 2 متر طولي محمل علي البند استخدام لودر او حفار طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف

**The reference shop drawing (the last
(revision approved by SYSTRA**

ابعاد (مقاسات)

ملاحظات	إجمالي	قطر خارجي	قطر داخلي	طول	العدد	الوحدة	التوصيف	م
-Culvert 38- Sta.488+700 SD dwg.المواسيرREV00	161.47	1.16	1	32.293	5	م.ط	Culvert 38STA 488+700	1
-Culvert 39- Sta.488+780 SD dwg.المواسيرREV00	90.10	1.16	1	30.034	3	م.ط	Culvert 39STA 488+780	2
-Culvert 40- Sta.490+450 SD dwg.المواسيرREV00	390.88	1.16	1	65.146	6	م.ط	Culvert 40STA 490+450	3
<u>the quantity takeoff is approved</u>	<u>642.44</u>						<u>الإجمالي</u>	

الهينة العامة للطرق والكباري

استشاری العام میمصتاً

شركة ايجبت استون للتعيين والتوريدات

م/ محمد حاتم

م / محمد صبري

بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسائى وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.				البند
ملاحظات	الكمية	رقم اللوحة	م.ط	الوحدة
The reference shop drawing (the last revision approved by SYSTRA)				م
الوصيف				الوحدة
	37.34	طن	Culvert 38STA 488+700	1
	21.62	طن	Culvert 39STA 488+780	2
	86.34	طن	Culvert 40STA 490+450	3
	145.300	الإجمالي		


الهيئة العامة للطرق والكبارى

أستشارى العام سينسترا

شركة إيجبت ستون للتجهيز والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبرى



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

رقم البند (7.1)

بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجة من البتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملاصقة للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.										البنء
ملاحظات	The reference shop drawing(the last revision approved by SYSTRA	الوعدة			رقم النوحة	الوعدة	التوصيف	م	الوعدة	
		ابعاء (مقاسات)								
		إجمالي	ارتفاع	عرض						طول
-Culvert 38- Sta.488+700 SD dwg.عزل البتومين.IREV00		245.43		7.60	32.293	1	2م	Culvert 38STA 488+700	1	
		113.67		1.76	32.293	2	2م			
-Culvert 39- Sta.488+780 SD dwg.عزل البتومين.IREV00		140.56		4.68	30.034	1	2م	Culvert 39STA 488+780	2	
		105.72		1.76	30.034	2	2م			
-Culvert 40- Sta.490+450 SD dwg.عزل البتومين.IREV00		590.22		9.06	65.146	1	2م	Culvert 40STA 490+450	3	
		229.31		1.76	65.146	2	2م			
the quantity takeoff is approved		1424.91					الإجمالي			

الهينة العامة للطرق والكبارى

استشاری العام سیمینترا

شركة ايجبت استون للتعيين والتوريدات

2

NOTES



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

رقم البند (7.2)

Culvert 38STA 488+700

بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع 400 micro polyethylene أسفل الخرسانة العادية طبقاً للمواصفات وتعليمات الاستشارة.

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



ملاحظات	رقم التوحة		الوحدة
	The reference shop drawing (the last revision approved by SYSTRA)		
	الابعاد (مقاسات)		
	إجمالي	طول	العدد
-Culvert 38- Sta.488+700 SD dwg.البيان رقم:REV00			2م
	46.85	46.85	
	14.23	0.85	
-Culvert 40- Sta.490+450 SD dwg.البيان رقم:REV00			2م
		16.74	
the quantity takeoff is approved	140.03		

الإجمالي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمد حاتم

أستشاري العام سينسترا

م / محمد صبري

شركة ايجبت استون للتعبدين والتوريدات



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert 38STA 488+700
Culvert 39STA 488+780
Culvert 40STA 490+450

رقم البند (8.1)

بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق 2.5 سم وبعرض 1 سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش وماتعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة ذات مركب واحد أساساً polymer terminated polyether polymer 719 ASTM ولها استطاله 100% طبقاً للمواصفة القياسية 1382 ASTM ولها الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (+/-) 50% طبقاً للمواصفة القياسية 719 ASTM ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها 6.4 كجم/سم² طبقاً للمواصفة القياسية 794 ASTM كما أن لها مقاومة شد 1.5 ميجا باسكال طبقاً للمواصفة 412 ASTM ولها قوة التصاق عالية بخواصها 6.4 كجم/سم² طبقاً للمواصفة القياسية 794 ASTM كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من انتاج الشركات المتخصصة وعلي المكاوول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والمواد وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

الوحدة	م.ط	رقم الوحدة	The reference shop drawing (the last revision approved by SYSTRA)			
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)		
				إرتفاع	عرض	طول
1	Culvert 38STA 488+700	م.ط	0			
2	Culvert 39STA 488+780	م.ط	0			
3	Culvert 40STA 490+450	م.ط	2		12.58	
		الاجمالى		25.160		
		the quantity takeoff is approved		25.16		

ملاحظات

-Culvert 40- Sta 490+450 SD
dwg.المرادى. REV00

the quantity takeoff is approved

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى العام سيسترا

شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

م/ محمد حاتم

م/ محمد صبرى

م/ مصطفى محمود

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا


شركة ايجبت استون للتعبدين والتوريدات

✓

م / محمد صبري

3 Cells₁₂



					
Project		-Electrical Express Train (High Speed Rail) Project		Culvert 38STA 488+700 Culvert 39STA 488+780 Culvert 40STA 490+450	
رقم البند (9.2)					
الفواصل التمدد لمنع تسرب المياه ما بين فواصل التمدد ما بين اجزاء البريخ و العمل طبقا لتعليمات الاستشاري من 940 Masterseal او ما يماثله					
ملاحظات	The reference shop drawing (the last revision approved by (SYSTRA	رقم اللوحة		الوحدة	م.ط
		إجمالي	طول		
					1
-Culvert 40- Sta.490+450 SD dwg.الوتر ستوب REV00	61.32	20.44	3	م.ط	Culvert 40STA 490+450
the quantity takeoff is approved	61.32	الاجمالي			

شركة ايجبت استون للتجهيز والتوريدات

استشاري العام سينترا

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد صبري

م / محمد صبري

م / محمد حاتم



محضر استلام ابتدائي
لعملية: تنفيذ اعمال راس الحكمة / 3 بربخ اسفل القطار الكهربائي السريع العين السخنة – العلمين
(قطاع غرب النيل _ قطاع العلمين / فوكه)
عقد رقم / 2024/2023/914

لتنفيذ المحطات (488+700) و (488+780) و (490+450)
تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات
اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية _ مطروح)

انه في يوم 2024/04/28 بناءً علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا

رقم 121

بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عالياه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات للهيئة (رئيساً) |
| (2) المهندس/ محمد حاتم | مدير مشروع القطاع من المنطقة (عضواً) |
| (3) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة (عضواً) |
| (4) المهندس/ مصطفى نجم | مكتب : سجاك (د. سعد الجيوشي) استشاري الهيئة (عضوا) |
| (5) المهندس/ محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع (عضواً) |
| (6) المهندس/ مصطفى محمود | الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) (عضواً) |

وقد قامت اللجنة بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين أن جميع الأعمال المشار إليها بعاليه للأعمال الصناعية بحالة جيدة وانه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع عالياه.



وعليه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
وعلي ذلك جري التوقيع.
التوقيعات :-

(6) مهندس محمد

(5) مهندس خليل

(4) مهندس

(3) مهندس

(2) مهندس

(1) مهندس

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس

"هاني محمد محمود طه"

Green Line					
Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Culvert at st 490+450		Egypt stone			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	م / محمد النجار	م. النجار	11/11/2023		
Contractor Reference				Revision 00	
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				25	11

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test	Compression tests OF cubes for SLAB and WALL (part (2)) Culvert 490+450 <i>For quantity = 216 m³</i>			
Location of Test	Cell Lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	E.E.T	التكسيد 28 يوم	CEL LAB	pass
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:
	<i>Pouring and Concrete cubes are Responsibility of Contractor</i>

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م / محمد النجار	م. النجار		A
Designer				
GARB *				
Employers Representative	<i>Mohamed M. Elshorbagy</i>	<i>Mohamed M. Elshorbagy</i>	25/11/23	AWC

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 11-11-2023
Report No : 400
Location : Walls & Slap Culvert 40 St. (490+450) Part 2

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/425

Date of Casting	Age Testing	Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
14-10-2023	11-11-2023	28	Walls & Slap Culvert 40 St. (490+450) Part 2	8270	8245	2.44	1290	584	490	122
				8253			1060	480		
				8211			895	405		
				8244			1133	513		
				8259			992	449		
14-10-2023	11-11-2023	28	Walls & Slap Culvert 40 St. (490+450) Part 2	8211	8238	2.44	1073	486	483	121
				8277			903	409		
				8249			1145	519		
				8257			985	446		
					8261	2.45			458	114

Note: تم توزيع المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة أخذ و معالجة العينات وتم اخذ البيانات الخاصة بالمكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن صحتها

Signature / ...

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093